Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Темир-Арка"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство сквера г.Караганда,район имени Казыбек би, пр.Республики земельный участок №21**
(наименование, адрес)

Объект **НВК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 81** от **21.05.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.07.2019	05.06.2019	22.07.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННО ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1				
1	1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	3727,74	7455
2	2	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	6669,01	6669
3	3	2304-0902-1025 РСНБ РК 2015	Краны шаровые 11с67п , Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	18165,60	36331
4	4	2304-0902-1028 РСНБ РК 2015	Краны шаровые 11с67п , Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	26773,20	26773
5	5	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,024	124033,31	2977
6	6	1122-0801-0103 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,100	100910,71	10091

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	2302-0101-0641 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 50Х50 ГОСТ 5525-88	шт.	2,000	21133,44	42267
8	8	2302-0803-0105 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 300Х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1,000	187714,80	187715
9	9	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00155	1548802,64	2401
10	10	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1,000	1231,20	1231
11	11	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,046	124033,31	5706
12	12	2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1,000	128268,36	128268
13	13	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,000	4535,14	4535
14	14	2303-0103-1002 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85	шт.	1,000	708855,84	708856
15	15	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	7,000	984,87	6894
16	16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1,000	1874,75	1875
17	17	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	1237,68	1238
18	18	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	2849,04	2849
19	19	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	1237,68	7426
20	20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	6,000	2018,67	12112
21	21	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	844,56	5067
22	22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	2018,67	6056
23	23	2302-0303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	700,92	2103
24	24	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,24701	489375,48	120881
25	25	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	249,4801	453,60	113164
26	26	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03765	2288951,39	86179

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	37,650	2217,79	83500
28	28	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03765	5003587,88	188385
29	29	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37,8006	8550,36	323209
30	30	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6,000	13667,46	82005
31	31	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,24701	107839,31	26637
32	32	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	3688,83	3689
33	33	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	1150,20	1150
34	34	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	123800,73	149
35	35	2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 мм - 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	1167,48	1167
36	36	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 на упор	м3	0,600	15525,00	9315
37	37	1122-1101-0107 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	39400,75	39401
38	42	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	45,000	202,63	9118
39	43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,000	106,80	4806
40	44	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	10,120	817,80	8276
41	45	2111-0403-0611 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	м	11,132	3559,68	39626

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	46	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой	м2 поверхности покрытия изоляции	2,000	4826,26	9653
43	47	2111-0403-3405 РСНБ РК 2015	Покрытие AluCOvEr с самоклеющим слоем к-flEX	м2	2,000	13100,40	26201
44	48	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,200	4201,20	5041
45	49	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	718,7991	240,68	173004
46	50	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Ширина менее 1 м при наличии креплений, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,2309	4217,25	93753
47	51	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	741,030	26,19	19410
48	52	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,8804	3624,32	35810
49	53	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	708,7448976	41,81	29634
50	54	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	708,7448976	224,11	158840
51	55	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,9199453	1357,80	29763
52	56	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты.Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) до 10 м/для складирования/	м3 грунта	32,1113	39,40	1265
53	57	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты.Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	32,1113	280,64	9012
54	58	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	33,470917	242,20	8107
55	59	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,035183	2603,24	2695
56	60	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,035183	26,19	27

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,8136	1357,80	16041
58	62	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты.Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) до 10 м/для складирования/	м3 грунта	22,6925	39,40	894
59	63	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты.Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	22,6925	280,64	6369
60	64	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,180	75012,66	238540
61	65	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	24182,28	48365
62	66	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	15206,40	30413
63	67	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	15206,40	30413
64	68	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	20231,64	40463
65	69	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	18945,36	18945
66	70	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	21570,84	21571
67	71	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	4840,56	24203
68	72	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	5805,00	5805
69	73	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	21094,56	21095
70	74	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	29939,76	29940
71	75	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка в колодцах	т	0,03416	562987,80	19232
72	76	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 на упор	м3	0,100	15525,00	1553
73	77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,376	1133,16	29888

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	78	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	5,000	2300,73	11504
75	79	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	2288951,39	2289
76	80	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	8550,36	8585
77	81	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	5003587,88	5004
78	82	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,420	75012,66	181531
79	83	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	36857,16	36857
80	84	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	24315,12	24315
81	85	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	24315,12	24315
82	86	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	30004,56	30005
83	87	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	38041,92	38042
84	88	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	4840,56	19362
85	89	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	21094,56	21095
86	90	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка в колодцах	т	0,0203	562987,80	11429
87	91	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 на упор	м3	0,050	15525,00	776
88	92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,328	1133,16	18502

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	93	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	1,000	2300,73	2301
90	94	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0002	2288951,39	458
91	95	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2008	8550,36	1717
92	96	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	5003587,88	1001
93	97	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 530 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0004	3904195,45	1562
94	98	2301-0201-0264 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4016	41672,88	16736
95	99	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00040	8493346,69	3397
			Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1				
96	101	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2,000	23563,69	47127
97	102	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,08491	754788,37	64089
98	103	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	489375,48	2936
99	104	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,01351	701373,53	9476
100	105	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	85,7591	2813,40	241275
101	106	2301-0501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,060	355,32	2153
102	107	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,6451	1337,04	18244
103	108	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1,000	984,87	985
104	109	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	1237,68	1238
105	110	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	1,000	2018,67	2019
106	111	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	844,56	845

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	112	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 159 мм. Приварка	фланец	2,000	2846,15	5692
108	113	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 159 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	4721,76	9444
109	114	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:втулка. Установка	шт.	2,000	2018,67	4037
110	115	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3182,76	6366
111	116	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,000	2018,67	2019
112	117	2302-0401-1209 РСНБ РК 2015	Отвод пластмассовый 87° DN 100	шт.	1,000	1392,12	1392
113	118	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,012	123800,73	1486
114	119	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,074	112505,12	8325
115	120	2302-0101-0641 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 50Х50 ГОСТ 5525-88	шт.	1,000	21133,44	21133
116	121	2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 150Х150 ГОСТ 5525-88	шт.	2,000	128268,36	256537
117	122	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00144	774586,85	1115
118	123	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00427	1321961,62	5645
119	124	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,44576	934,20	1351
120	125	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,28708	4767,12	20437
121	126	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,070	112505,12	7875
122	127	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0113	123800,73	1399
123	128	2302-0803-1505 РСНБ РК 2015	Колено фланцевое УФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	2,000	62368,92	124738
124	129	2302-0803-1503 РСНБ РК 2015	Колено фланцевое УФ для труб из ВЧШГ DN 50 ГОСТ 5525-88	шт.	1,000	44634,24	44634
125	130	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	4721,76	18887
126	131	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1237,68	2475

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	132	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	5,300	202,63	1074
128	133	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,300	106,80	566
129	134	1122-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,004	827893,50	3312
130	135	1122-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 50 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,001	789627,37	790
131	136	2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	4,320	4908,60	21205
132	137	2301-1002-0101 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 50 ГОСТ 6942-98	м	1,080	2584,44	2791
133	138	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,08491	157838,84	13402
134	139	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	107839,31	647
135	140	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01351	118504,22	1601
136	141	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	198,35821	240,68	47742
137	142	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Ширина менее 1 м при наличии креплений, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,13479	4217,25	25872
138	143	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	204,493	26,19	5356
139	144	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,1768	3624,32	15138
140	145	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	192,5156564	41,81	8050
141	146	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	192,5156564	224,11	43145
142	147	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,9540925	1357,80	8084

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
143	148	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты.Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) до 10 м/для складирования/	м3 грунта	10,31159	39,40	406
144	149	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты.Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10,31159	280,64	2894
145	150	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	27,733464	242,20	6717
146	151	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,857736	2603,24	2233
147	152	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,857736	26,19	22
148	153	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,95120	1357,80	14870
149	154	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты.Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) до 10 м/для складирования/	м3 грунта	17,640	39,40	695
150	155	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты.Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	17,640	280,64	4951
151	156	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,300	57944,82	249163
152	157	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	15206,40	91238
153	158	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	20231,64	60695
154	159	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	18945,36	18945
155	160	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	4840,56	14522
156	161	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	24182,28	48365
157	162	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	38041,92	76084
158	163	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	21094,56	63284
159	164	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка в колодцах	т	0,07716	562987,80	43440
160	165	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 на упор	м3	1,1046	15525,00	17149

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
161	166	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,4445	1133,16	42430
162	167	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	6,000	2300,73	13804
163	168	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0002	2288951,39	458
164	169	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2008	8550,36	1717
165	170	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	5003587,88	1001
166	171	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. /футляр/	км трубопровода	0,001	3036875,40	3037
167	172	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	14860,80	14920
168	173	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	6901361,64	6901
169	174	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы	шт.	1,000	646,92	647
170	175	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (стенки-растекатели) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,000	3132,37	6265
171	176	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,270	42670,80	11521
			Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1 НАРАЩИВАНИЕ				
172	180	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,540	47901,05	25867
173	181	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	4840,56	9681
174	182	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	5805,00	11610

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
175	183	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	20231,64	20232
176	184	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	21094,56	42189
			Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1 НАРАЩИВАНИЕ				
177	186	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство.	м3 конструкций колодца	5,435	43051,80	233987
178	187	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,000	15206,40	106445
179	188	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	20231,64	80927
180	189	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	18945,36	75781
181	190	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	21570,84	43142
182	191	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,000	4840,56	38724
183	192	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	5805,00	23220
184	193	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6,000	21094,56	126567
185	194	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы	шт.	13,000	646,92	8410
186	196	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Наращивания горловмны. Устройство	м3	0,310	42293,25	13111
			ИТОГО:				**6816688**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**749095**
			Сметная прибыль				**504940**
			Итого с временными		1,3 %	88617,00	**6905305**
			Итого с зимними удорожаниями		2,64 %	182300,00	**7087605**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**7229357**
			в том числе с коэф=1 2018г 72%		72,00%		**5 205 137,04**
			в том числе с коэф= 1,04989605 2019г 28%		28,00%		**2 125 220,54**
			Итого				**7 330 357,58**
			Скидка 10%		10,0%		**733 035,76**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом скидки				**6 597 321,82**
			НДС		**12 %**	**791 678,62**	
			ИТОГО с НДС				**7 389 000,44**

Сдал:

Генеральный директор ТОО "Темир-Арка" _____ Жансакалов Б.К.

Принял:

Заведущий сектором коммунального хозяйства _____ Токмурзин Ж.Т.

Инженер тех. надзора ТОО"Номад Travel" _____ Темирбаев Е.Р.

Руководитель группы архитекторов ТОО"ENVICON-A" _____ Кизиева В.А.