1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14.1	2107-0302-0302	В ТОМ ЧИСЛЕ: Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0844	61413,00				5183		
15	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Комплект оттяжки SHS25P 110R СП - 8%	к-т	2	16848,22 --	--	33696 --	-- --	33696	-- 2696	36392
		РАЗДЕЛ 3.Установка светильников									
16	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	светильник	8	2454,93 2230,67	204,41 103,75	19639 17845	1635 830	159	14940 2766	37346
16.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,08	1643,00				131		
17	ТПРАЙС ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн типа "ИВА" КИШ 48-1,5-1,0 15 ГЦ СП - 8%	шт	8	10794,65 --	-- --	86357 --	-- --	86357	-- 6909	93266
18	ТПРАЙС ТОО "БатысМассив"	Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD СП - 8%	шт	8	145714,28 --	-- --	1165714 --	-- --	1165714	-- 93257	1258971
19	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Блок управления. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	14081,18 3772,44	1159,57 420,00	112649 30180	9277 3360	73192	24148 10944	147741
20	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Блок управления светильником PLC - модуль по протоколу DALI СП - 8%	шт	8	73767,86 --	-- --	590143 --	-- --	590143	-- 47211	637354
21	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. НР - 72%; СП - 8%	м	1,52	380,39 363,48	3,32 0,14	578 552	5 --	21	398 78	1054
22	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Распределительная коробка, 190x150x77мм. OBO Bettermann. Тип: T 160 СП - 8%	шт	8	1800,48 --	-- --	14404 --	-- --	14404	-- 1152	15556
23	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Натяжная лента с фиксатором 450x17x1,0. Тип: 574 03 45 LBL (6490123) СП - 8%	шт	8	1054,61 --	-- --	8437 --	-- --	8437	-- 675	9112
24	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Планка установочная, металлическая, 130x170 мм, для крепления распределительной коробки на опору СП - 8%	шт	8	314,84 --	-- --	2519 --	-- --	2519	-- 202	2721
25	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Хомут металлический 104x15x27 мм, для крепления PLC-модуля в распределительной коробке СП - 8%	шт	8	224,88 --	-- --	1799 --	-- --	1799	-- 144	1943

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание кабеля в светильники	м кабеля	57,6	561,67	256,99	32352	14803	2609	14289	50372
		НР - 72%; СП - 8%			259,38	85,17	14940	4906		3731	
27	2306-0145-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0056	228483,00	--	1280	--	1280	--	1382
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
28	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,052	294845,00	--	15332	--	15332	--	16559
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
		РАЗДЕЛ 4.Подвеска СИП									
29	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,24	84977,14	29917,43	20395	7180	--	13041	36111
		НР - 80%; СП - 8%			55059,71	12861,62	13214	3087		2675	
30	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,2448	310403,00	--	75987	--	75987	--	82066
		СП - 8%			--	--	--	--		6079	
		Линейная арматура									
31	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный CF 16	шт.	12	2056,00	--	24672	--	24672	--	26646
		СП - 8%			--	--	--	--		1974	
32	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Металлическая лента F 207	м	19,584	507,00	--	9929	--	9929	--	10723
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
33	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Бугель NB 20	шт.	33	157,00	--	5181	--	5181	--	5595
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
34	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Анкерно-поддерживающий зажим PAS 216/450	шт	4	7506,11	--	30024	--	30024	--	32426
		СП - 8%			--	--	--	--		2402	
35	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Защитный колпачок CE 25.150	шт.	4	366,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
36	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Ответвительный зажим P 4	шт	18	2746,72	--	49441	--	49441	--	53396
		СП - 8%			--	--	--	--		3955	
37	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Корпус предохранителя PF-6	шт	9	14695,28	--	132258	--	132258	--	142839
		СП - 8%			--	--	--	--		10581	
38	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Предохранитель GG 10х38	шт	9	2917,92	--	26261	--	26261	--	28362
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	
39	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Зажимы поддерживающие PSP 25/120.M	шт	6	7005,22	--	42031	--	42031	--	45394
		СП - 8%			--	--	--	--		3363	
40	2404-0207-3154 РСНБ РК 2015	Герметичный ответвительный зажим P635	шт.	4	938,00	--	3752	--	3752	--	4052
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
41	2404-0206-0113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с адаптером PC 481	шт.	4	2258,00	--	9032	--	9032	--	9755

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4480224
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3491640		
		2-1-6. Микрорайон Химпоселок, улицы Алатау									
		РАЗДЕЛ 1.Установка опор и монтаж светильников									
		Установка опор									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,52	2152,92	--	11884	--	--	8557	22076
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	11884	--		1635	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,85775	1123,25	--	3210	--	--	2311	5963
		НР - 72%; СП - 8%			1123,25	--	3210	--		442	
3	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5,3245	178,01	--	948	--	--	682	1761
		НР - 72%; СП - 8%			178,01	--	948	--		130	
4	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,69	9829,24	1257,44	6782	868	5199	1004	8409
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	528,44	715	365		623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,759	6839,00				5191		
5	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	23	31601,42	11447,58	726833	263295	17080	441992	1262331
		НР - 80%; СП - 8%			19411,20	4610,12	446458	106033		93506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,322	53046,00				17081		
6	ТПРАЙС ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б	шт	23	29142,86	--	670286	--	670286	--	723909
		СП - 8%			--	--	--	--		53623	
7	ТПРАЙС ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора освещения СТВг-10,0-3,0 ГЦ	шт	23	104348,22	--	2400009	--	2400009	--	2592010
		СП - 8%			--	--	--	--		192001	
		Зануление									
8	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	3,6	746,32	4,84	2687	18	199	1781	4826
		НР - 72%; СП - 8%			685,99	1,26	2470	5		357	
9	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003672	605025,00	--	2222	--	2222	--	2400
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
		Ограждение опоры освещения									
10	1107-0111-0107 РСНБ РК 2015	Установка ограждения опоры	м оград	12	4057,84	1176,64	48694	14120	--	47298	103672
		НР - 118%; СП - 8%			2881,20	459,07	34574	5509		7679	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,92	1859,00	--	44467	--	44467	--	48024
		СП - 8%			--	--	--	--		3557	
12	2302-0101-2504 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	32	10485,00	--	335520	--	335520	--	362362
		СП - 8%			--	--	--	--		26842	
13	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляной краской	м2	6,4352	156,61	7,53	1008	49	632	231	1338
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	1,04	327	7		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	1,158336	504,00				584		
					Установка светильников						
14	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	23	2454,93	204,41	56463	4701	457	42953	107370
		НР - 80%; СП - 8%			2230,67	103,75	51305	2386		7953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,23	1643,00				378		
15	ТПРАЙС ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн типа "ИВА" КИШ 48-1,5-1,0 15 ГЦ	шт	23	10794,65	--	248277	--	248277	--	268139
		СП - 8%			--	--	--	--		19862	
16	ТПРАЙС ТОО "БатысМассив"	Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD	шт	23	145714,28	--	3351429	--	3351429	--	3619543
		СП - 8%			--	--	--	--		268114	
17	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Блок управления. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	23	14081,18	1159,57	323867	26670	210431	69427	424757
		НР - 72%; СП - 8%			3772,44	420,00	86766	9660		31464	
18	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Блок управления светильником PLC - модуль по протоколу DALI	шт	23	73767,86	--	1696661	--	1696661	--	1832394
		СП - 8%			--	--	--	--		135733	
19	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	4,37	380,39	3,32	1662	15	59	1144	3031
		НР - 72%; СП - 8%			363,48	0,14	1588	1		225	
20	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Распределительная коробка, 190x150x77мм. OBO Bettermann. Тип: Т 160	шт	23	1800,48	--	41411	--	41411	--	44724
		СП - 8%			--	--	--	--		3313	
21	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Натяжная лента с фиксатором 450x17x1,0. Тип: 574 03 45 LBL (6490123)	шт	23	1054,61	--	24256	--	24256	--	26196
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Планка установочная, металлическая, 130x170 мм, для крепления распределительной коробки на опору	шт	23	314,84	--	7241	--	7241	--	7820
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
23	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Хомут металлический 104x15x27 мм, для крепления PLC-модуля в распределительной коробке	шт	23	224,88	--	5172	--	5172	--	5586
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
24	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание кабеля в светильники	м кабеля	165,6	561,67	256,99	93013	42557	7503	41081	144822
		НР - 72%; СП - 8%			259,38	85,17	42953	14104		10728	
25	2306-0145-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016422	228483,00	--	3752	--	3752	--	4052
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
26	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15249	294845,00	--	44961	--	44961	--	48558
		СП - 8%			--	--	--	--		3597	
		Подвеска СИП									
27	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,69	84977,14	29917,43	58634	20644	--	37493	103817
		НР - 80%; СП - 8%			55059,71	12861,62	37991	8875		7690	
28	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,7038	613116,00	--	431511	--	431511	--	466032
		СП - 8%			--	--	--	--		34521	
		Линейная арматура									
29	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный CF 16	шт.	32	2056,00	--	65792	--	65792	--	71055
		СП - 8%			--	--	--	--		5263	
30	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Металлическая лента F 207	м	52,02	507,00	--	26374	--	26374	--	28484
		СП - 8%			--	--	--	--		2110	
31	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Бугель NB 20	шт.	88	157,00	--	13816	--	13816	--	14921
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
32	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Анкерно-поддерживающий зажим PAS 216/450	шт	8	7506,11	--	60049	--	60049	--	64853
		СП - 8%			--	--	--	--		4804	
33	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Защитный колпачок CE 25.150	шт.	8	366,00	--	2928	--	2928	--	3162
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
34	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Ответвительный зажим P 4	шт	54	2746,72	--	148323	--	148323	--	160189
		СП - 8%			--	--	--	--		11866	
35	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Корпус предохранителя PF-6	шт	23	14695,28	--	337992	--	337992	--	365031
		СП - 8%			--	--	--	--		27039	
36	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Предохранитель GG 10x38	шт	23	2917,92	--	67112	--	67112	--	72481
		СП - 8%			--	--	--	--		5369	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Зажимы поддерживающие PSP 25/120.M	шт	19	7005,22	--	133099	--	133099	--	143747
		СП - 8%			--	--	--	--		10648	
38	2404-0207-3154 РСНБ РК 2015	Герметичный ответвительный зажим Р635	шт.	8	938,00	--	7504	--	7504	--	8104
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
39	2404-0206-0113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с адаптером РС 481	шт.	8	2258,00	--	18064	--	18064	--	19509
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								13197458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10429788		
		2-1 7. с. Жанателап, улица Кисма Султанова									
		РАЗДЕЛ 1.Установка опор									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,8	2152,92	--	10334	--	--	7440	19196
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	10334	--		1422	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,485	1123,25	--	2791	--	--	2010	5185
		НР - 72%; СП - 8%			1123,25	--	2791	--		384	
3	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4,63	178,01	--	824	--	--	593	1531
		НР - 72%; СП - 8%			178,01	--	824	--		113	
4	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	9829,24	1257,44	5898	754	4522	873	7313
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	528,44	622	317		542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,66	6839,00				4514		
5	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	20	31601,42	11447,58	632028	228951	14853	384341	1097679
		НР - 80%; СП - 8%			19411,20	4610,12	388224	92202		81310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,28	53046,00				14853		
6	ТПРАЙС ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б	шт	20	29142,86	--	582857	--	582857	--	629486
		СП - 8%			--	--	--	--		46629	
7	ТПРАЙС ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора освещения СТВг-10,0-3,0 ГЦ	шт	20	104348,22	--	2086964	--	2086964	--	2253921
		СП - 8%			--	--	--	--		166957	
		Зануление									
8	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	3	746,32	4,84	2239	15	166	1484	4021
		НР - 72%; СП - 8%			685,99	1,26	2058	4		298	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00306	605025,00	--	1851	--	1851	--	1999
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
		РАЗДЕЛ 2.Установка светильников									
10	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	20	2454,93	204,41	49099	4088	398	37351	93366
		НР - 80%; СП - 8%			2230,67	103,75	44613	2075		6916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,2	1643,00				329		
11	ТПРАЙС ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн типа "ИВА" КИШ 48-1,5-1,0 15 ГЦ	шт	20	10794,65	--	215893	--	215893	--	233164
		СП - 8%			--	--	--	--		17271	
12	ТПРАЙС ТОО "БатысМассив"	Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD	шт	20	145714,28	--	2914286	--	2914286	--	3147429
		СП - 8%			--	--	--	--		233143	
13	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Блок управления. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	20	14081,18	1159,57	281624	23191	182984	60371	369355
		НР - 72%; СП - 8%			3772,44	420,00	75449	8400		27360	
14	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Блок управления светильником PLC - модуль по протоколу DALI	шт	20	73767,86	--	1475357	--	1475357	--	1593386
		СП - 8%			--	--	--	--		118029	
15	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1.05.	м	3,8	380,39	3,32	1446	13	52	995	2636
		НР - 72%; СП - 8%			363,48	0,14	1381	1		195	
16	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Распределительная коробка, 190x150x77мм. OBO Bettermann. Тип: Т 160	шт	20	1800,48	--	36010	--	36010	--	38891
		СП - 8%			--	--	--	--		2881	
17	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Натяжная лента с фиксатором 450x17x1,0. Тип: 574 03 45 LBL (6490123)	шт	20	1054,61	--	21092	--	21092	--	22779
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
18	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Планка установочная, металлическая, 130x170 мм, для крепления распределительной коробки на опору	шт	20	314,84	--	6297	--	6297	--	6801
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
19	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Хомут металлический 104x15x27 мм, для крепления PLC-модуля в распределительной коробке	шт	20	224,88	--	4498	--	4498	--	4858
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
20	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание кабеля в светильники	м кабеля	144	561,67	256,99	80880	37006	6523	35723	125931

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			259,38	85,17	37351	12264		9328	
21	2306-0145-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	228483,00	--	3263	--	3263	--	3524
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
22	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	294845,00	--	39096	--	39096	--	42224
		СП - 8%			--	--	--	--		3128	
		РАЗДЕЛ 3.Подвеска СИП									
23	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6	84977,14	29917,43	50986	17950	--	32602	90275
		НР - 80%; СП - 8%			55059,71	12861,62	33036	7717		6687	
24	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,612	310403,00	--	189967	--	189967	--	205164
		СП - 8%			--	--	--	--		15197	
		Линейная арматура									
25	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный CF 16	шт.	22	2056,00	--	45232	--	45232	--	48851
		СП - 8%			--	--	--	--		3619	
26	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Металлическая лента F 207	м	39,168	507,00	--	19858	--	19858	--	21447
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
27	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Бугель NB 20	шт.	66	157,00	--	10362	--	10362	--	11191
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
28	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Анкерно-поддерживающий зажим PAS 216/450	шт	2	7506,11	--	15012	--	15012	--	16213
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
29	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Защитный колпачок CE 25.150	шт.	4	366,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
30	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Ответвительный зажим P 4	шт	46	2746,72	--	126349	--	126349	--	136457
		СП - 8%			--	--	--	--		10108	
31	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Корпус предохранителя PF-6	шт	21	14695,28	--	308601	--	308601	--	333289
		СП - 8%			--	--	--	--		24688	
32	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Предохранитель GG 10x38	шт	21	2917,92	--	61276	--	61276	--	66178
		СП - 8%			--	--	--	--		4902	
33	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Зажимы поддерживающие PSP 25/120.M	шт	19	7005,22	--	133099	--	133099	--	143747
		СП - 8%			--	--	--	--		10648	
34	2404-0207-3154 РСНБ РК 2015	Герметичный ответвительный зажим P635	шт.	4	938,00	--	3752	--	3752	--	4052
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
35	2404-0206-0113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с адаптером PC 481	шт.	4	2258,00	--	9032	--	9032	--	9755
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10792875
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8520966		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		2-1-8. мкр. Мунайшы, улицы Кайыма Мухамедханова									
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная продукция									
		Прокладка кабеля в траншее									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,5	2152,92	--	22606	--	--	16276	41993
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	22606	--		3111	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,825	1123,25	--	7666	--	--	5520	14241
		НР - 72%; СП - 8%			1123,25	--	7666	--		1055	
3	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7,35	178,01	--	1308	--	--	942	2430
		НР - 72%; СП - 8%			178,01	--	1308	--		180	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,675	9204,24	195,47	33826	718	28128	5150	42094
		НР - 99%; СП - 8%			1354,97	60,52	4980	222		3118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,0425	6958,00				28128		
5	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,038	399929,14	102637,82	15197	3900	98	12248	29641
		НР - 99%; СП - 8%			294705,60	30866,64	11199	1173		2196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,304	317,00				96		
6	2301-0501-1607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 63x7,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38	983,00	--	37354	--	37354	--	40342
		СП - 8%			--	--	--	--		2988	
7	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38	561,67	256,99	21343	9765	1722	9427	33232
		НР - 72%; СП - 8%			259,38	85,17	9856	3236		2462	
8	2306-0131-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4x35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03876	678292,00	--	26291	--	26291	--	28394
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,035	35206,78	23677,78	1232	828	--	367	1727
		НР - 61%; СП - 8%			11529,00	5668,50	404	198		128	
10	2113-0809-1302 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Электро "ЛСЭ-150	кг	1,12	1211,00	--	1356	--	1356	--	1465
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		Прокладка кабеля в металлических лотках									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	12	663,32	163,00	7960	1956	305	4669	13640
		НР - 72%; СП - 8%			474,92	65,52	5699	786		1010	
12	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Лоток перфорированный 50х50х3000 ИЭК	шт	4	2544,83	--	10179	--	10179	--	10993
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
13	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Крышка на лоток осн. 50мм ИЭК	шт	4	1837,79	--	7351	--	7351	--	7939
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
14	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	14	574,64	256,99	8045	3597	635	3604	12581
		НР - 72%; СП - 8%			272,35	85,17	3813	1192		932	
15	2306-0131-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	678292,00	--	9686	--	9686	--	10461
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
		Монтаж муфт									
16	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1913,20	99,97	3826	200	168	2551	6887
		НР - 72%; СП - 8%			1729,20	42,00	3458	84		510	
17	2113-0815-0305 РСНБ РК 2015	Перчатка термоусаживаемая	шт.	2	310,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		РАЗДЕЛ 2.Установка опор и монтаж светильников									
		Установка опор									
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,2	2152,92	--	15501	--	--	11161	28795
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	15501	--		2133	
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,7275	1123,25	--	4187	--	--	3015	7778
		НР - 72%; СП - 8%			1123,25	--	4187	--		576	
20	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6,945	178,01	--	1236	--	--	890	2296
		НР - 72%; СП - 8%			178,01	--	1236	--		170	
21	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	9829,24	1257,44	8846	1132	6781	1310	10968
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	528,44	933	476		812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,99	6839,00				6771		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	30	31601,42	11447,58	948043	343428	22279	576512	1646519
		НР - 80%; СП - 8%			19411,20	4610,12	582336	138304		121964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,42	53046,00				22279		
23	ТПРАЙС ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б	шт	30	29142,86	--	874286	--	874286	--	944229
		СП - 8%			--	--	--	--		69943	
24	ТПРАЙС ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора освещения СТВг-10,0-3,0 ГЦ	шт	30	104348,22	--	3130446	--	3130446	--	3380882
		СП - 8%			--	--	--	--		250436	
		Зануление									
25	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	7,2	746,32	4,84	5374	35	400	3563	9652
		НР - 72%; СП - 8%			685,99	1,26	4939	9		715	
26	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,007344	605025,00	--	4443	--	4443	--	4798
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
		Устройство оттяжек на опоры освещения									
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,225	2152,92	--	484	--	--	349	899
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	484	--		67	
28	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	0,45	178,01	--	80	--	--	58	149
		НР - 72%; СП - 8%			178,01	--	80	--		11	
29	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,225	38492,07	1237,21	8661	279	7122	1242	10696
		НР - 91%; СП - 8%			5597,95	470,35	1260	106		792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2295	29639,00				6802		
30	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00553	582545,64	14187,20	3221	78	1391	2079	5724
		НР - 118%; СП - 8%			316812,00	1850,24	1752	10		424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00553	233681,00				1292		
31	1133-0302-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Оттяжки одинарные. Установка к опорам	опора	5	23411,07	7705,88	117055	38529	15139	59767	190968
		НР - 80%; СП - 8%			12677,47	2264,40	63387	11322		14146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31.1	2107-0302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,211	61413,00				12958		
32	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Комплект оттяжки SHS25P 110R	к-т	5	16848,22	--	84241	--	84241	--	90980
		СП - 8%			--	--	--	--		6739	
		Установка светильников									
33	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	30	2454,93	204,41	73648	6132	596	56026	140048
		НР - 80%; СП - 8%			2230,67	103,75	66920	3112		10374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,3	1643,00				493		
34	ТПРАЙС ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн типа "ИВА" КИШ 48-1,5-1,0 15 ГЦ	шт	30	10794,65	--	323839	--	323839	--	349746
		СП - 8%			--	--	--	--		25907	
35	ТПРАЙС ТОО "БатысМассив"	Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD	шт	30	145714,28	--	4371428	--	4371428	--	4721142
		СП - 8%			--	--	--	--		349714	
36	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Блок управления. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	30	14081,18	1159,57	422435	34787	274475	90557	554031
		НР - 72%; СП - 8%			3772,44	420,00	113173	12600		41039	
37	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Блок управления светильником PLC - модуль по протоколу DALI	шт	30	73767,86	--	2213036	--	2213036	--	2390079
		СП - 8%			--	--	--	--		177043	
38	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	5,7	380,39	3,32	2168	19	77	1492	3953
		НР - 72%; СП - 8%			363,48	0,14	2072	1		293	
39	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Распределительная коробка, 190x150x77мм. OBO Bettermann. Тип: T 160	шт	30	1800,48	--	54015	--	54015	--	58336
		СП - 8%			--	--	--	--		4321	
40	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Натяжная лента с фиксатором 450x17x1,0. Тип: 574 03 45 LBL (6490123)	шт	30	1054,61	--	31638	--	31638	--	34169
		СП - 8%			--	--	--	--		2531	
41	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Планка установочная, металлическая, 130x170 мм, для крепления распределительной коробки на опору	шт	30	314,84	--	9445	--	9445	--	10201
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
42	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Хомут металлический 104x15x27 мм, для крепления PLC-модуля в распределительной коробке	шт	30	224,88	--	6747	--	6747	--	7287
		СП - 8%			--	--	--	--		540	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание кабеля в светильники	м кабеля	216	561,67	256,99	121321	55510	9785	53584	188898
		НР - 72%; СП - 8%			259,38	85,17	56026	18397		13992	
44	2306-0145-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02142	228483,00	--	4894	--	4894	--	5286
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
45	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1989	294845,00	--	58645	--	58645	--	63337
		СП - 8%			--	--	--	--		4692	
		Подвеска СИП									
46	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,84	84977,14	29917,43	71381	25131	--	45643	126386
		НР - 80%; СП - 8%			55059,71	12861,62	46250	10804		9362	
47	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,8568	613116,00	--	525318	--	525318	--	567343
		СП - 8%			--	--	--	--		42025	
		Линейная арматура									
48	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный CF 16	шт.	38	2056,00	--	78128	--	78128	--	84378
		СП - 8%			--	--	--	--		6250	
49	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Металлическая лента F 207	м	73,44	507,00	--	37234	--	37234	--	40213
		СП - 8%			--	--	--	--		2979	
50	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Бугель NB 20	шт.	119	157,00	--	18683	--	18683	--	20178
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
51	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Анкерно-поддерживающий зажим PAS 216/450	шт	6	7506,11	--	45037	--	45037	--	48640
		СП - 8%			--	--	--	--		3603	
52	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Защитный колпачок CE 25.150	шт.	8	366,00	--	2928	--	2928	--	3162
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
53	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Ответвительный зажим P 4	шт	72	2746,72	--	197764	--	197764	--	213585
		СП - 8%			--	--	--	--		15821	
54	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Корпус предохранителя PF-6	шт	31	14695,28	--	455554	--	455554	--	491998
		СП - 8%			--	--	--	--		36444	
55	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Предохранитель GG 10x38	шт	31	2917,92	--	90456	--	90456	--	97692
		СП - 8%			--	--	--	--		7236	
56	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Зажимы поддерживающие PSP 25/120.M	шт	27	7005,22	--	189141	--	189141	--	204272
		СП - 8%			--	--	--	--		15131	
57	2404-0207-3154 РСНБ РК 2015	Герметичный ответвительный зажим P635	шт.	16	938,00	--	15008	--	15008	--	16209
		СП - 8%			--	--	--	--		1201	
58	2404-0207-4310 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения OP600/50	шт.	6	12047,00	--	72282	--	72282	--	78065

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5783	
59	2404-0207-5313 РСНБ РК 2015	Дистанционный фиксатор BIC-15.50	шт.	2	1323,00	--	2646	--	2646	--	2858
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
60	2404-0206-0113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с адаптером РС 481	шт.	8	2258,00	--	18064	--	18064	--	19509
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
		РАЗДЕЛ 3.Установка оборудования									
61	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	2196,89	3,86	2197	4	230	1414	3899
		НР - 72%; СП - 8%			1963,20	--	1963	--		289	
62	2307-0205-0104 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-В71250-100А	шт.	1	8131,00	--	8131	--	8131	--	8781
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
		Кронштейн крепления щита									
63	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,08	38597,54	2120,54	3088	169	2408	501	3877
		НР - 91%; СП - 8%			6382,15	505,08	511	40		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	27443,00				2239		
64	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,016158	782857,70	7920,50	12649	128	11235	1551	15336
		НР - 118%; СП - 8%			79575,72	1781,08	1286	29		1136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,016158	687041,00				11101		
65	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,01452	272757,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
66	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001638	281681,00	--	461	--	461	--	498
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
67	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,148	1052,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
68	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляной краской	м2	0,468582	156,61	7,53	73	3	46	17	97
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	1,04	24	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,084345	504,00				43		
		Заземление щита освещения									
69	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2056,19	226,28	8225	905	1289	4572	13821

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1507,68	79,80	6031	319		1024	
70	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,0444	259976,00	--	11543	--	11543	--	12466
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
71	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	321,92	28,49	4829	428	883	2633	8059
		НР - 72%; СП - 8%			234,53	9,24	3518	139		597	
72	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали 40х4 мм	т	0,0189	281681,00	--	5324	--	5324	--	5750
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
		Ограждение ШУНО									
73	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	12	4508,87	1184,13	54106	14210	185	53414	116121
		НР - 118%; СП - 8%			3309,26	462,88	39711	5555		8602	
74	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	13,3	1964,00	--	26121	--	26121	--	28211
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
75	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Панель металлическая 1ПМ30.16	т	0,101	540121,00	--	54552	--	54552	--	58916
		СП - 8%			--	--	--	--		4364	
76	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015	259976,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
77	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0011	281681,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
78	2301-0302-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8733-74	м	0,28	1246,00	--	349	--	349	--	377
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
79	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00069	233681,00	--	161	--	161	--	174
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
80	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,025	278242,00	--	6956	--	6956	--	7512
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
81	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1104,77	35,66	1105	36	41	1219	2510
		НР - 118%; СП - 8%			1027,51	5,88	1028	6		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	208012,00				42		
82	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Панель металлическая 1ПМ30.16	т	0,0148	540121,00	--	7994	--	7994	--	8634