Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРАЗСТРОЙ-2004»
Доп. Соглашение №141/5 от 29.04.2022г. к договору №141 от 28.05.2021г..
Наименование строительства и его адрес: Привязка ПСД на строительство магистральной и внутриплощадочной инженерно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с изменением проекта детальной планировки 14-го микрорайона возле района автовокзал города Тараз (водопровода и канализаций)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Привязка ПСД на строительство магистральной и внутриплощадочной инженерно -коммуникационной инфраструктуры в соответствии с изменением проекта детальной планировки 14-го микрорайона возле района автовокзала города Тараз (наружные сети водопровода и канализаций)	586 013 877	461 538 461				461 538 461			
2	В том числе НДС 12%	62 787 201	49 450 549				49 450 549			
3	Удержание аванса	138 461 538	138 461 538				138 461 538			
4	Удержание 5% гарантия качества	29 300 694	23 076 923				23 076 923			
5	Всего к оплате	424 475 415	300 000 000				300 000 000			
6	В том числе НДС 12%	45 479 509	32 142 857				32 142 857			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель: _____ **Калдыбаев Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРАЗСТРОЙ-2004»
Директор: _____ **Баккараев К.К.**

Технический надзор ТОО "АДС САПА"
Руководитель проекта по южному региону
_____ **Жылкибаев К. Ж.**

Заказчик: КГУ«Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таразстрой-2004"

Наименование строительства: Привязка ПСД на строительство магистральной и внутриплощадочной инженерно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с изменением проекта детальной планировки 14 микрорайона возле района автовокзал города Тараз (водоснабжение и канализация).

Договор Доп. Соглашение №141/3 от 24.12.2021г. к договору№ 141 от 28.05.2021г.

Акт №3

выполненных работ (после корректировки проекта) за апрель месяц 2022г.

N п.п.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	с начала строительства					за отчетный месяц				
							объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы на территории строительства														
		Всего по главе 1	0	0	0	0										
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2--1	**Наружные сети водопровода**	**265 120 077**			**265 120 077**	67%	177 405 928			177 405 928	67%	177 405 928			177 405 928
	2--2	**Внутриплощадочные сети ВК**	**37 030 045**			**37 030 045**										
	1	Земляные работы	94 283 906			94 283 906		33 102 190			33 102 190		33 102 190			33 102 190
	2	Канализация К1Р трубы	290 367 962			290 367 962		129 187 028			129 187 028		129 187 028			129 187 028
	3	Канализация Кн1-1 (напорная)	75 452 834			75 452 834		46 095 325			46 095 325		46 095 325			46 095 325
	4	КНС	1 479 434	66 252 068		67 731 502										
	5	К-1	71 433 971			71 433 971		2 923 417			2 923 417		2 923 417			2 923 417
	2--3	**Наружные сети канализации**	**533 018 107**	**66 252 068**		**599 270 175**		211 307 961			211 307 961		211 307 961			211 307 961
	1	Общестроительные работы	9 400 141			9 400 141										
	2	Технологическая часть	4 359 017	38 545 870		42 904 887										
	3	Электрооборудование	695 793			695 793										
	4	Вентиляция	1 046 140			1 046 140										
	2--4	**Подземная насосная станция 1-го подъёма на скважинах (3 шт.)**	**15 501 091**	**38 545 870**		**54 046 961**										
	1	Общестроительные работы	9 505 158			9 505 158	0%				0	0%				
	2	Отопление и вентиляция	517 034			517 034										
	3	Электрооборудование и электроосвещение	2 049 533	615 096		2 664 629										
	4	Пожарная сигнализация	235 598			235 598										
	5	Технологическое оборудование	15 796 821	29 175 380		44 972 201										

	2--5	Водопроводная насосная станция II-го подъема	28 104 144	29 790 476		57 894 620	0%				0	0%				
	2--6	Резервуар для чистой воды V-1400 м3 (2 шт)	31 929 240			31 929 240	0%				0	0%				
	2--7	Бурение скважин № 5369 - 3 шт.	91 815 127	664 125		92 479 252		27 544 541	199 238		27 743 779		27 544 541	199 238		27 743 779
		Всего по главе 2	1 002 517 831	135 252 539		1 137 770 370	37%	416 258 429	199 238		416 457 667	37%	416 258 429	199 238		416 457 667
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
	1	Общестроительные работы	2 454 686			2 454 686										
	2	Электроосвещение	117 247			117 247										
	3	Отопление	105 172			105 172										
	4	Пожарная сигнализация	141 113			141 113										
	3--1	Сторожка	2 818 218			2 818 218										
		Всего по главе 3	2 818 218			2 818 218										
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	4--1	Наружные сети электроснабжения	13 301 692	10 991 977		24 293 669										
	4--2	Наружные сети электроснабжения КНС-1	3 395 985			3 395 985										
	4--3	Наружные сети электроснабжения КНС-2	2 361 346	8 809 821		11 171 167										
		Всего по главе 4	19 059 023	19 801 798		38 860 821										
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе 5	-	-	-	-										
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе 6	-	-	-	-										
		Глава 7. Благоустройство и озеленение строительства														
	1	Покрытия	16 912 995			16 912 995										
	2	Ограждения	30 073 006			30 073 006	68%	20 414 286			20 414 286		20 414 286			20 414 286
	3	МАФ	152 535			152 535										
	4	Озеленение	2 847 356			2 847 356										
	5	ГП КНС №1	10 264 751			10 264 751										
	6	ГП КНС №2	2 962 831			2 962 831										
4	07--01	Всего по главе 7	63 213 474			63 213 474	32%	20 414 286			20 414 286		20 414 286			20 414 286
		Итого по главам 1-7	1 087 608 546	155 054 337		1 242 662 883	35%	436 672 716	199 238		436 871 954		436 672 716	199 238		436 871 954
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
5	НДЗ РК 8.02-05-2015	Временные здания и сооружения 2 %	21 752 171			21 752 171	40%	8 733 454			8 733 454	40%	8 733 454			8 733 454
		Всего по главе 8	21 752 171			21 752 171	40%	8 733 454			8 733 454	40%	8 733 454			8 733 454
		Итого по главам 1-8	1 109 360 717	155 054 337		1 264 415 054	35%	445 406 170	199 238		445 605 408	35%	445 406 170	199 238		445 605 408

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
6	НДЗ РК-8.04-06-2015	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,74%	8 209 269			8 209 269	40%	3 296 006			3 296 006	40%	3 296 006			3 296 006
		Всего по главе 9	8 209 269			8 209 269	40%	3 296 006			3 296 006	40%	3 296 006			3 296 006
		Итого по главам 1-9	1 117 569 986	155 054 337		1 272 624 323	35%	448 702 176	199 238		448 901 414	35%	448 702 176	199 238		448 901 414
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	22 351 400			22 351 400	40%	8 974 044			8 974 044	40%	8 974 044			8 974 044
		Итого сметная стоимость	1 139 921 386	155 054 337		1 294 975 723	35%	457 676 219	199 238		457 875 457	35%	457 676 219	199 238		457 875 457
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%			155 397 087	155 397 087	35%			54 945 055	54 945 055	35%			54 945 055	54 945 055
	СН РК 8.02-02	Всего по сметному расчету	1 139 921 386	155 054 337	155 397 087	1 450 372 810	35%	457 676 219	199 238	54 945 055	512 820 512	35%	457 676 219	199 238	54 945 055	512 820 512
		Всего с учетом договорного коэффициента	1 025 929 247	139 548 903	139 857 378	1 305 335 529	35%	411 908 597	179 314	49 450 549	461 538 461	35%	411 908 597	179 314	49 450 549	461 538 461

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Калдыбаев Н.**

Технический надзор ТОО "АДС САПА"

_____ **Жаксыгулов Б.С.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Тараз-строй-2004"

Директор _____ **Бакасраев К.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРАЗСТРОЙ-2004»**

Стройка : **Привязка ПСД на строительство магистральной и внутриплощадочной инженерно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с изменением проекта детальной планировки 14-го микрорайона возле района автовокзал города Тараз (водопровода и канализаций)**

Объект : **Привязка ПСД на строительство магистральной и внутриплощадочной инженерно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с изменением проекта детальной планировки 14-го микрорайона возле района автовокзал города Тараз (водопровода и канализаций)**

Доп. Соглашение **№141/3 от 24.12.2021г.** к договору **№141** от **28.05.2021г..**

Акт № 3

выполненных работ за апрель месяц 2022 года.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль.	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Наружние сети водопровода									
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	E11-010101-0367 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		19090,66	292,91	292,91	5591845	5591845	0	999205	7118334
				м3 грунта		0	72,7	0	1387891		527284	
2	2	E11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		640	1715,63	0	1098004	0	0	790560	2039649
				м3 грунта		1715,63	0	1098004	0		151085	
3	3	E11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		835	9273,43	197,69	7743314	165071	6401945	1216561	9676664
				м3 основания		1408,74	62,94	1176298	52555		716789	
4	4	E11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2600	1167,57	0	3035682	0	0	2185690	5639089
				м3 грунта		1167,57	0	3035682	0		417716	
5	5	E11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		13000	51,28	51,28	666640	666640	0	135590	866450
				м3 грунта		0	14,49	0	188370		64220	
6	6	E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		13000	221,23	107,45	2875990	1396850	0	1506830	4733430
				м3 уплотненного грунта		113,78	47,2	1479140	613600		350610	
7	7	E11-010107-1304 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1		1700	68,83	68,83	117011	117011	0	20791	148818
				м3 грунта		0	16,98	0	28866		11016	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									30222433

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
8	8	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,922	523501,31 281121,79	242379,52 74195,62	1529671 821438	708233 216800	0	1027855 204602	2762128
9	9	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	474,448	1661		788058		788058	63045	851103
10	10	Е11-220501-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,551	1351051,82 357282,35	993769,47 246458,4	3446533 911427	2535106 628716	0	1524741 397702	5368976
11	12	Е11-220501-0408 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4,973	1535932,54 412739,92	1123192,62 273698,04	7638193 2052556	5585637 1361100	0	3379519 881417	11899129
12	13	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	3779,107799	8331		31483747		31483747	2518700	34002447
13	23	С1242-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	97	180272		17486384		17486384	1398911	18885295
14	24	С1242-101-1108	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	8	469381		3755048		3755048	300404	4055452
15	25	С1242-101-1109	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	11	763722		8400942		8400942	672075	9073017
16	57	Е11-220501-0412 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0276	2824702,55 660769,65	2163932,9 664605,06	77962 18237	59724 18343	0	36215 9134	123311
17	58	Е11-220501-0414 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,034	3097991,43 724101	2373890,43 724378,58	105332 24619	80712 24629	0	48756 12327	166415
18	59	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	1850349,7 449951,08	1400398,62 474895,05	38857 9449	29409 9973	0	19228 4647	62732
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									87250005
			Раздел: 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
19	70	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	46,8	31190,8 13858,46	12349,83 5067,21	1459730 648576	577972 237146	233182	876864 186928	2523522
20	71	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	26	52474		1364324		1364324	109146	1473470

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	72	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	49	30528		1495872		1495872		1615542
22	73	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	6	18235		109410		109410	119670	118163
23	74	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25781		25781		25781	8753	27843
24	75	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	26	42147		1095822		1095822	2062	1183488
25	76	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	26	2900		75400		75400	87666	81432
26	77	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	26	4090		106340		106340	6032	114847
27	78	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	235,1232	1157,06	26,16	272052	6150	177617	8507	383338
28	79	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	169,56	375,48	3,6	88284	846		28396	9142910
29	80	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	143	31190,8	12349,83	5288712	2094037	844834	3176946	4627331
30	81	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	143	13858,46	5067,21	2349841	859196		677253	3981618
31	82	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	16	29962		4284566		4284566	342765	219076
32	83	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	279	25781		3686683		3686683	294935	5425267
33	84	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	143	12678		202848		202848	16228	447876
34	85	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	143	18005		5023395		5023395	401872	631660
35	86	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	808,236	2900		414700		414700	33176	1317723
36	88	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	4090		584870		584870	46790	60925
37	89	С1225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	4	1157,06	26,16	935178	21143	610558	284935	43567
38	90	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	8	375,48	3,6	303477	2910		97610	104916
39	91	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	14103		56412		56412	4513	12528
40	92	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	10085		40340		40340	3227	17669
41	93	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	4	12143		97144		97144	7772	38802
						2900		11600		11600	928	
						4090		16360		16360	1309	
						8982		35928		35928		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ	шт.							2874	
			Раздел: 4. ФУТЛЯРЫ									33593512
42	109	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1568	1850349,7 / 449951,08	1400398,62 / 474895,05	290135 / 70552	219582 / 74463	0	143566 / 34696	468397
43	110	Е11-220501-0412 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1472	2824702,55 / 660769,65	2163932,9 / 664605,06	415796 / 97266	318530 / 97830	0	193144 / 48715	657655
44	111	Е11-220501-0413 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2104	2999773,42 / 699723,1	2300050,32 / 701726,63	631152 / 147222	483930 / 147643	0	291916 / 73846	996914
45	112	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	156,8	1741,76 / 1517,65	10,55 / 3,06	273108 / 237967	1654 / 480	33486	236062 / 40734	549904
46	113	Е11-221401-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	147,2	2001,49 / 1614,75	12,14 / 3,78	294619 / 237691	1787 / 557	55141	235865 / 42439	572923
47	114	Е11-221401-0304 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	210,4	2204,88 / 1630,93	15,62 / 4,86	463906 / 343148	3286 / 1022	117473	340728 / 64370	869004
48	115	С1241-201-0422	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	197,96	19815		3922577		3922577		4236383
49	116	С1241-201-0424	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм	м	185,84	31920		5932013		5932013	313806	6406574
50	117	С1241-201-0425	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х40,9 мм	м	265,63	40373		10724280		10724280	474561	11582222
			Итого по разделу: 4. ФУТЛЯРЫ								857942	26339975
			ИТОГО:					145510265	20664313	109695080	18754457	177405928
			Временные здания и сооружения 2 %					15150871	5952935		13141205	
			Всего с временными зданиями и сооружениями					3 548 119				
			Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,74 %					180 954 047				
			Всего с зимними удорожаниями					1 339 060				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					182 293 107				
			Итого сметная стоимость с оборудованием					3 645 862				
			Налог на добавленную стоимость - 12%					185 938 969				
			Всего по сметному расчету					22 312 676				
			Всего с учетом договорного коэффициента					208 251 645				
			Наружние сети канализации					187 426 480				
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-010101-0367 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16974	292,91 0	292,91 72,7	4971854 0	4971854 1234010	0	888419 468822	6329095
2	2	E11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4328	1715,63 1715,63	0 0	7425247 7425247	0 0	0	5346162 1021711	13793120
3	3	E11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3526	1063,06 1063,06	0 0	3748350 3748350	0 0	0	2698800 515784	6962934
4	4	E11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3526	29,38 0	29,38 8,17	103594 0	103594 28807	0	20733 9943	134270
5	5	E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15877,929876	221,23 113,78	107,45 47,2	3512674 1806591	1706083 749438	0	1840411 428228	5781313
6	6	E11-010107-1304 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1159	68,83 0	68,83 16,98	79774 0	79774 19680	0	14175 7510	101459
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									33102190
			Раздел: 2. Канализация КІП ТРУБЫ									
7	7	E11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	265,32	9273,43 1408,74	197,69 62,94	2460426 373767	52451 16699	2034209	386561 227759	3074745
8	8	E11-231401-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка	м трубопровода	1478,8	265,9 193,02	41,91 16,75	393213 285438	61977 24770	45798	307102 56032	756347
9	9	C1241-204-0110	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	7467,94	9422		70362931		70362931		75991965
10	10	E11-231401-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 400 мм. Укладка	м трубопровода	580	311,44 220,14	54,77 21,91	180635 127681	31767 12708	21188	5629034 138986 25572	345193
11	11	C1241-204-0112	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	1464,5	17736		25974372		25974372		28052322
12	14	E11-230601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	18,4	49206,35 22919,35	14214,15 5738,19	905397 421716	261540 105583	222140	2077950 522026 114194	1541616
13	15	C1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	27	14103		380781		380781	30462	411243
14	16	C1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	27	12352		333504		333504	26680	360184
15	17	C1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		35	8455		295925		295925		319599

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	18	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	27	12143		327861		327861	23674	354090
17	19	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	27	2900		78300		78300	26229	84564
18	20	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	160,48	1157,06 375,48	26,16 3,6	185685 60257	4198 578	121230	6264 56576 19381	261642
19	21	Е11-230601-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	119,188	40008,35 15955,46	9566,2 3933,86	4768515 1901699	1140176 468869	1726640	2346863 569230	7684608
20	22	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	72	29962		2157264		2157264	172581	2329845
21	23	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	72	25781		1856232		1856232	148498	2004730
22	24	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	55	12678		697290		697290	55783	753073
23	25	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	140	18005		2520700		2520700	201656	2722356
24	26	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	72	2900		208800		208800	16704	225504
25	27	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1173,6	1157,06 375,48	26,16 3,6	1357926 440663	30701 4225	886561	413741 141736	1913402
			Итого по разделу: 2. Канализация К1П ТРУБЫ									12918702 8
			Раздел: 3. Канализация Кн1-1 (напорная)									
26	53	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	3133,02	8331		26101190		26101190	2088095	28189285
27	84	Е11-221401-1104 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	78	33813,51 2158,46	13538,09 2411,23	2637454 168360	1055971 188076	1413123	352871 239226	3229551
28	85	С1241-201-0424	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм	м	179,78	31920		5738578		5738578	459086	6197664
29	87	Е11-221401-1104 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400/450мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	58	33813,51 2158,46	13538,09 2411,23	1961183 125190	785209 139851	1050783	262392 177886	2401461
30	88	С1241-201-0425	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х40,9 мм	м	139,38	40373		5627189		5627189	450175	6077364

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 3. Канализация Кн1-1 (напорная)									**46095325**
			Раздел: 4. КНС									
			Раздел: 5. К1									
31	98	С1225-101-0601	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	30	14103		423090		423090		456937
32	99	С1225-101-0105	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	24	8455		202920		202920	33847	219154
33	100	С1225-101-0106	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	19	12143		230717		230717	16234	249174
34	101	С1225-101-0605	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	30	12352		370560		370560	18457	400205
35	102	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	30	2900		87000		87000	29645	93960
36	105	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	14	29962		419468		419468	6960	453025
37	106	С1225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	14	25781		360934		360934	33557	389809
38	107	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	11	12678		139458		139458	28875	150615
39	108	С1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	24	18005		432120		432120	11157	466690
40	109	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	14	2900		40600		40600	34570	43848
			Итого по разделу: 5. К1								3248	**2923417**
			ИТОГО:					**180059712**	**10285296**	**152889456**	**15595818**	**211307961**
			В том числе :					**16884960**	**2993294**		**15652435**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			Временные здания и сооружения 2 %					4 226 159				
			Всего с временными зданиями и сооружениями					**215 534 120**				
			Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,74 %					1 594 952				
			Всего с зимними удорожаниями					**217 129 073**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					4 342 581				
			Стоимость оборудования									
			Итого сметная стоимость с оборудованием					**221 471 654**				
			Налог на добавленную стоимость - 12%					26 576 598				
			Всего по сметному расчету					**248 048 253**				
			Всего с учетом договорного коэффициента					**223 243 427**				
			Раздел: 1. Ограждение									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	У86-010602-0603 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,83 м**	секция	197	36231	4399	7137507	866602	5417106	0	7708507
						4334	1646	853798	324262		571001	
2	2	У86-010602-0302 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	секция	152,34	77226	7078	11764609	1078263	7785031	0	12705778
						19045	2620	2901316	399131		941169	
			Итого по разделу: 1. Ограждение									20414286
			ИТОГО:					18902116	1944866	13202137		
			Временные здания и сооружения 2 %					3755113	723393		1512170	
			Всего с временными зданиями и сооружениями					408 286				
			Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,74 %					20 822 572				
			Всего с зимними удорожаниями					154 087				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					20 976 659				
			Итого сметная стоимость с оборудованием					419 533				
			Налог на добавленную стоимость - 12%					21 396 192				
			Всего по сметному расчету					2 567 543				
			Всего с учетом договорного коэффициента					23 963 735				
			Бурение скважин					21 567 361				
			Раздел: 5. К1									
1	1	Е11-040101-0303 Кзтр и Кэм=1,04	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**	м бурения	13,5	24392,27	8006,26	329296	108085	170124	80309	442373
						3784,23	3214,33	51087	43394		32768	
2	2	Е11-040101-0303 Кзтр и Кэм=1,04	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**	м бурения	50,4	15020,22	6405,01	757019	322812	281626	239855	1076624
						3027,39	2571,46	152581	129602		79750	
3	3	Е11-040101-0305 Кзтр и Кэм=1,04	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы**	м бурения	4,5	27085,11	12779,01	121883	57506	35345	42897	177963
						6451,8	4763,19	29033	21434		13182	
4	4	Е11-040101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы**	м бурения	44,1	53331,57	23001,41	2351922	1014362	792301	752000	3352236
						12364,15	7697,2	545259	339446		248314	
5	5	С1211-102-0301	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	8,604	8299		71405		71405		77117
6	6	С1217-603-0104	**Вода техническая**		193,572	31		6001		6001	5712	6481

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							480	
7	7	E11-040201-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	м	13,5	2422,88 1167,37	1233,83 360,04	32709 15760	16657 4861	293	17527 4019	54255
8	8	E11-040201-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	м	54,9	2022,68 972,81	1028,19 300,04	111045 53407	56447 16472	1190	59397 13636	184078
9	9	E11-040201-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	44,1	3236,99 1416,95	1798,36 520,95	142751 62488	79308 22974	956	72642 17232	232625
10	10	E11-040301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	13,5	771389,72 327822,55	443567,17 151728,08	10413761 4425605	5988157 2048329	0	5502844 1273328	17189933
11	11	E11-040401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	37,8	2008,23 706,83	1258,05 358,19	75911 26718	47554 13540	1639	34219 8810	118941
12	12	E12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	869,4	4,8 4,75	0,05 0	4173 4130	44 0	0	2973 574	7720
13	13	C1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	37,8	9643		364505		364505	29160	393666
14	14	E11-040201-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	57,15	587,41 204,99	360,74 97,1	33571 11715	20616 5549	1239	14675 3860	52106
15	15	E11-040201-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	4,95	813,71 286,99	505,04 135,94	4028 1421	2500 673	107	1780 465	6272
16	16	C1241-110-0108	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х9,5 мм	м	4,95	43576		215701		215701	17256	232957
17	17	C1241-110-0103	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм	м	57,15	20613		1178033		1178033	94243	1272276

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	Е11-040201-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	64,35	587,41 204,99	360,74 97,1	37800 13191	23214 6248	1395	16524 4346	58670
19	19	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	64,35	926		59588		59588		64355
20	20	Е11-040301-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	4,95	17237,62 6710,73	10526,89 3017,28	85326 33218	52108 14936	0	40931 10100	136357
21	21	С1216-101-0702	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный сульфатостойкий	т	0,2322	28348		6582		6582		7109
22	22	Е11-040501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	2,7	550223,61 116979,1	433244,51 170485,53	1485604 315844	1169760 460311	0	659731 171627	2316962
23	23	Ц13-110203-0206 Кзтр и Кэм=1,03	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа	шт.	0,9	22544,57 10377,83	6454,53 2638,23	20290 9340	5809 2375	5141	8786 2326	31402
24	24	ПРАЙС	ЭЛЕКТРОУРОВНЕМЕР 100	шт	0,9	221375		199238				199238
			Отпускная цена			221375		199238		199238		
			Сметная стоимость оборудования					*199238*				
25	25	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,125	17059,62 1459,73	1582,49 366,11	19192 1642	1780 412	15770	1869 1685	22746
26	26	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,009	1795782,03 671879,73	649469,17 201849,2	16162 6047	5845 1817	4270	7785 1916	25863
27	27	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0144	192086,2 32713,2	1490,32 647,34	2766 471	21 9	2273	432 256	3454
			Итого по разделу: 5. К1					18146261 5758953	8972586 3132381	3215484 199238	7557176 2040339	27743777
			ИТОГО:					550 891				27743779
			Временные здания и сооружения 2 %					28 095 432				
			Всего с временными зданиями и сооружениями					207 906				
			Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,74 %					28 303 338				
			Всего с зимними удорожаниями					566 067				
			Непредвиденные работы и затраты 2%					28 869 405				
			Всего									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оборудование					199 238				
			Итого сметная стоимость с оборудованием					**29 068 643**				
			Налог на добавленную стоимость - 12%					3 488 237				
			Всего по сметному расчету					**32 556 880**				
			Всего с учетом договорного коэффициента					**29 301 192**				

Всего по акту **461 538 461**

Технадзор
ТОО "АДС САПА" **Жаксыгулов Б.С.**

Директор ТОО "Таразстрой-2004" **Баккараев К.К.**