Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» август 2016 г.

Заказчик: **филиал Акционерного общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция по строительству железнодорожных линий», г.Астана, ул.Кунаева, 6.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « 10 » августа 2016 г. ТОО «Теміржол жөндеу», г. Астана, ул. Кунаева 10, Генеральный директор Карсыбеков Искандир Серикович.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « 10 » августа 2016 г. Кузденбаев Кайрат Булатович №KZ18VJE00011125 от 05.05.2015 г. №KZ08VJE00011111 от 05.05.2015 г. №KZ14VJE00011391 от 26.05.2015 г .**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « 10 » августа 2016 г. ТОО «Теміржол жөндеу», г.Астана, ул.Кунаева, 10, Генеральный директор Карсыбеков Искандир Серикович.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство железнодорожной линии Боржакты-Ерсай, новое

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Мангистауская область, Мунайлинский район.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что: Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «**31» мая 2016 года №134-к Постановление акима Мунайлинского района Мангистауской области;**
«31» мая 2016 года №136-к Постановление акима Мунайлинского района Мангистауской области;

«31» мая 2016 года №140-к Постановление акима Мунайлинского района Мангистауской области;
«27» июля 2016 года №185-к Постановление акима Мунайлинского района Мангистауской области;
«27» июля 2016 года №186-к Постановление акима Мунайлинского района Мангистауской области;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____;

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» 15.06.2016 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Теміржол жөндеу», №01-01.2015**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

приказом Акционерного общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от «13 » июня 2016 года №497-ЦЗ.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2015 года**;

месяц, год

окончание работ **июнь 2016 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **12;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12**;

фактически, месяц: **12;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой двухквартирный дом на ст. Боржакты имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	209,94	209,94
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	566,84	566,84
В том числе подземной части	$м^3$	0	0

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: Трехкомнатных	2	104,97	54	2	104,97	54

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Сарай на два отделения для двухквартирного жилого дома	штук	1	1	1	1
Уборная на одно очко	штук	6	6	6	6
Уборная на два очка	штук	2	2	2	2

Железнодорожный путь

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность путей	км	22,217	22,217	22,217	22,217
Ширина земляного полотна в обыкновенных грунтах	м	7,1	7,1	7,1	7,1

Тип рельсов на главных путях/ станционных путях	тип	Р-65	Р-65	Р-65	Р-65
Род шпал	тип	Железо-бетонные	Железо-бетонные	Железо-бетонные	Железо-бетонные
Число шпал на 1км пути	шт	1840	1840	1840	1840
Род балласта на главном пути	тип	щебень	щебень	щебень	щебень
Род балласта на приемо-отправочном пути	тип	Гравийно-песчаный	Гравийно песчаный	Гравийно песчаный	Гравийно песчаный
Стрелочные переводы	Тип/ марка	Р-65, 1/11, 1/9	Р-65, 1/11, 1/9	Р-65, 1/11, 1/9	Р-65, 1/11, 1/9
Скрепления упругие	тип	Vossloh-W-14	Vossloh-W-14	Vossloh-W-14	Vossloh-W-14

Путепровод автодорожный

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина	м	53,44	53,44	53,44	53,44
Габарит путепровода	м	Г-10 + 2х0,75 м	Г-10 + 2х0,75 м	Г-10 + 2х0,75 м	Г-10 + 2х0,75 м
Габарит по высоте	м	7,22	7,22	7,22	7,22
Длина переходных плит	м	8,0	8,0	8,0	8,0
Угол пересечения путепровода с железной дорогой - 60°	градус	60°	60°	60°	60°

Искусственные сооружения

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Труба круглая с плоским опиранием Ø1,5 м длиной 9,5 м	штук	1	1	1	1

Прямоугольная труба отверстием 1,5х2,0 м длиной 9,13 м	штук	1	1	1	1

Системы автоматики и телемеханики

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Стрелок	штук	19	19	19	19
Светофоров, в том числе поездные: маневровые: другие:	штук	30 17 13	30 17 13	30 17 13	30 17 13
Система питания	тип	Безбатарейная	Безбатарейная	Безбатарейная	Безбатарейная

Слаботочные устройства, связь, сигнализация

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Система оперативно-технологической связи	участок	1	1	1	1
станционная проводная связь	станция	2	2	2	2
перегонная (ПГС)	участок	1	1	1	1
межстанционная (МЖС);	станция	2	2	2	2
Переустройство воздушной линии связи	штук	1	1	1	1
ВОЛС	км	14,5	14,5	14,5	14,5
Пункт КТСМ	шт	2	2	2	2

Электротехнические решения

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-3 и питательного пункта ст. Жетыбай	штук	1	1	1	1
Строительство ВЛ-10 кВ «АБ» и ВЛ-10 кВ «ПЭС» с установкой трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ для электроснабжения станции	км	14,5	14,5	14,5	14,5
Электроосвещение станции	ст.	2	2	2	2
Переустройство ВЛ110 кВ	штук	1	1	1	1

Охранно-пожарная сигнализация и автоматические установки пожаротушения

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее приняты х)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее приняты х)	В том числе пускового комплекса или очереди
Охранная сигнализация предусмотрена на базе прибора охранно-пожарного «С2000-4», установленного в аппаратной поста ЭЦ	штук	2	2	2	2

Здания СЦБ и связи

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее приняты х)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее приняты х)	В том числе пускового комплекса или очереди
Пост ЭЦ на 10 стрелок	штук	2	2	2	2

Здания путевого хозяйство

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Пост чистильщиков стрелок	штук	4	4	4	4

Сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Наружный водопровод (переустройство)	штук	1	1	1	1
Противопожарный резервуар емк. 50 м3	штук	4	4	4	4

Основные показатели по генеральному плану

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Площадь покрытие автодорог и тротуаров ст. Боржакты	м2	3605	3605	3605	3605
Площадь озеленения ст. Боржакты	м2	1700	1700	1700	1700
Площадь покрытие автодорог и тротуаров ст. Ерсай	м2	1975	1975	1975	1975
Площадь озеленения ст. Боржакты ст. Ерсай	м2	670	670	670	670

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Объект отнесен к II (нормальному) уровню ответственности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 8 111 270, 416 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 7 241 794, 464 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 869 475,952 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 7 447 229, 481 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 6 577 753,529 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 869 475,952 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Железнодорожная линия Боржакты-Ерсай** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Карсакбаев Бахыт Серикбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор:
Кузденбаев Кайрат Булатович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор:
Карсыбеков Искандир Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Карсыбеков Искандир Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.