Форма КС-3

Утверждено

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик: ТОО «Строй Центр-Turkistan»

Субподрядчик: ТОО «DIM & AIS»

Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы им.Ш.Улиханова в с.Торгай Джангельдинского района Костанайской области. Корректировка

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник		организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		09-КРСШ/21	02.09.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы им.Ш.Улиханова в с.Торгай Джангельдинского района Костанайской области. Корректировка	1 100 000	982 143							117 857	1 100 000
ИТОГО К ОПЛАТЕ	1 100 000	982 143							117 857	1 100 000

Генподрядчик:
ТОО «Строй Центр-Turkistan»

Директор Баймбетов М.М.

Субподрядчик:
ТОО «DIM & AIS»

Директор Гайнуллаұлы Ә.

Генподрядчик: ТОО «Строй Центр-Turkistan»
Субподрядчик: ТОО «DIM & AIS»
Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы им.Ш.Улиханова в с.Торгай Джангельдинского района Костанайской области.
Корректировка

Форма 2а пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

АКТ

приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Отмостка										
		Сеч. А										
211	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**38,1**		**234,81**	**31,99**	**8946**	**1219**	**4904**	**3077**	**12985**
		НР - 94%, СП - 8%				**74,09**	**11,84**	**2823**	**451**		**962**	
211.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0681	2,59	1088,02		2823				
211.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,3353							
211.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,12573		4557,00		573			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,12573		1346,00		169			
211.4	620 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,03429		4056,00		139			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,03429		1346,00		46			
211.5	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,17526		2859,00		501			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,17526		1346,00		236			
211.6	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,35433		16,00		6			
211.7	**100064 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,051**	**1,9431**	**2523,00**				**4902**		
211.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0022	0,08382	24,00				2		
212	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**		5,715	22581,00	7,68	129050	44	107399	20311	161310
		НР - 94%, СП - 8%				3780,78	–	21607	–		11949	
212.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	20,92	1032,99		21607				
212.2	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,7432		16,00		44			
212.3	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,77165	1516,00				2686		
212.4	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**5,8293**	**16437,00**				**95816**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
212.5	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,005715	16439,00				94		
212.6	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	11,43	766,00				8755		
212.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,35	2,00025	24,00				48		
213	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	м2	38,1		1211,21	76,30	46147	2907	37214	6638	57008
		НР - 94%, СП - 8%				158,16	27,19	6026	1036		4223	
213.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,143	5,45	1106,03		6026				
213.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	0,7696							
213.3	620 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	0,5334		4056,00		2163			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,5334		1346,00		718			
213.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	0,19431		2859,00		556			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,19431		1346,00		262			
213.5	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	0,381		16,00		6			
213.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,04191		2743,00		115			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,04191		1346,00		56			
213.7	2554 С	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,24765		270,00		67			
213.8	102746 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0579	2,20599	15839,00				34941		
213.9	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,00381	25045,00				95		
213.10	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000172	0,006572	170324,00				1119		
213.11	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000518	0,019717	53700,00				1059		
		Сеч. В площадка										
215	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня толщиной 12 см.**	м2	142		835,01	145,31	118571	20634	59773	47767	166471
		НР - 108%, СП - 8%				268,76	42,71	38164	6065		13307	
215.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,243	34,51	1106,01		38164				
215.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	4,15							
215.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	1,633		4557,00		7442			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,633		1346,00		2198			
215.4	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	1,846		5083,00		9383			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,846		1608,00		2968			
215.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,6674		5708,00		3810			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,6674		1346,00		898			
215.6	100072 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,1512	21,4704	2784,00				59774		
216	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня /из песка/ толщиной 12 см.**	м2	142		614,18	145,31	87214	20634	28416	47767	145779
		НР - 108%, СП - 8%				268,76	42,71	38164	6065		10798	
216.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,243	34,51	1106,01		38164				
216.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	4,15							
216.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	1,633		4557,00		7442			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
216.4	621 С	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	чел.-ч маш.-ч	0,0115 0,013	1,633 1,846		1346,00		2198			
216.5	1135 С	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Машины поливомоечные, 6000 л	чел.-ч маш.-ч	0,013 0,0047	1,846 0,6674		5083,00 1608,00		9383 2968			
216.6	**100328 С**	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. **Песок природный ГОСТ 8736-2014**	чел.-ч **м3**	0,0047 **0,132**	0,6674 **18,744**	**1516,00**	5708,00 1346,00		3810 898			
218	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**								**28416**		
		НР - 108%, СП - 8%	**м2 тротуара**	**142**		**2686,51**	**38,18**	**381484**	**5421**	**320176**	**62743**	**479765**
218.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел.-ч	0,381	54,1	**393,57** 1032,99	**15,55**	**55887** 55887	**2208**		35538	
218.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0098	1,39							
218.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0142		4557,00					
218.4	762 С	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Краны на автомобильном ходу, 10 т	чел.-ч маш.-ч	0,0001 0,0041	0,0142 0,5822		1346,00 5030,00		65 19 2928			
218.5	1246 С	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	чел.-ч маш.-ч	0,0041 0,0513	0,5822 7,2846		1922,00 34,00		1119 248			
218.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,7952		2743,00		2181			
218.7	**100328 С**	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. **Песок природный ГОСТ 8736-2014**	чел.-ч **м3**	0,0056 **0,0005**	0,7952 **0,071**	**1516,00**	1346,00		1070	**108**		
218.8	**271848 С**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**1**	**142**	**2254,00**				**320068**		
219	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**										
		НР - 108%, СП - 8%	**м бортового камня**	**22,24**		**1982,08**	**31,78**	**44081**	**707**	**26205**	**18837**	**67952**
219.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел.-ч	0,698	15,52	**771,99** 1106,00	**12,26**	**17169** 17169	**273**		5033	
219.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0065	0,1446							
219.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,135664		5030,00		682			
219.4	2509 С	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. Автомобили бортовые, до 5 т	чел.-ч маш.-ч	0,0061 0,0004	0,135664 0,008896		1922,00 2743,00		261 24			
219.5	**100533 С**	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	чел.-ч **м3**	0,0004 **0,059**	0,008896 **1,31216**	**19290,00**	1346,00		12	**25312**		
219.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,013344	14986,00				200		
219.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,037808	16439,00				622		
219.8	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,2224	326,00				73		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1091270**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**179840**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**51566**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**16098**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**584087**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							207140	
		- Сметная прибыль	Тенге							81810	
		Всего по смете			Тенге	1 091 270					
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=		0,90	Тенге	982 143					
		НДС - 12%		12%	Тенге	117 857					
		ВСЕГО ПО АКТУ:			Тенге	1 100 000					

Генподрядчик:
ТОО «Строй Центр-Turkistan»

Директор Баймбетов М.М.

Субподрядчик:
ТОО «DIM & AIS»

Директор Айнуллаулы Э.