Заказчик: ГУ «Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «НИРА»
Наименование объекта: «Строительство наружных подводящих инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и индивидуальные септики) одноэтажного двухквартирного арендного жилого дома в с.Макарово Зеленовского района ЗКО»
Договор № 2 от 29 мая 2014 года.

Акт № 1

Выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2014 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Раздел без наименования (Наружные сети водопровода)										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	235,7	27,84	26,18	6562	6171	2025	0,0115	3
		м3 грунта		1,66	7,2	391	1697	97	0,025	6
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7,3	262,72	–	1918	–	2167	1,848	13
		м3 грунта		262,72	–	1918	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	24,3	134,1	–	3259	–	3683	0,972	24
		м3 грунта		134,1	–	3259	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	218,7	6,48	6,48	1417	1417	445	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	459	97	0,00806	2
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	218,7	21,55	4,52	4713	989	3612	0,108	24
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3724	–	97	–	–
6	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,081	47611,09	17877,09	3856	1448	3623	173	14
		км трубопровода		29700	4698,68	2406	381	130	18,1	1
7	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	5,353	2130		11402				
		10м								

8	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм *10м*	2,828	777		2197				
9	E22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,0055	121367,16 61425	49858,78 18834,75	668 338	274 104	575 130	336 91,99	2 1
10	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм *м*	1,506	279		420				
11	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х3 мм *м*	4,016	63		253				
12	E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,0865	8097,13 8032,5	– –	700 695	– –	904 130	51,5 –	4 –
13	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 –
14	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	3500		3500				
15	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	285		570				
16	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 –
17	99-1-305	Кран шаровой 11б41п Ду15мм (ПрайсТОО "Виаст") *шт*	2	237,1		474				
18	99-1-306	Кран шаровой 11б41п Ду20 (Прайс ТОО "Виаст") *шт*	2	359,8		720				
19	E16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1

				67,5	–	135	–	128	–	–
20	99-1-308	Водомер СКВ Ду15мм (Прайс ТОО "Виаст") *шт*	2	1015,85		2032				
21	Ц8-141-2	Провод, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	86,5	27,5	4	2379	346	1644	0,12	10
		м кабеля		19,3	0,7	1669	61	95	0,004	–
22	16-7-120	Провод медный, сечение 3 мм2 *1000м*	0,0865	15500		1341				
23	Е22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 63 мм	1	764,92	120,17	765	120	529	1,86	2
		врезка		362,25	45	362	45	130	0,22	–
24	Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	2	495,33	80,05	991	160	744	1,3	3
		врезка		254,25	31,5	509	63	130	0,15	–
Раздел 2. Колодец ж/б Д=1500 Н=2,30м -1шт										
25	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	10,4	27,84	26,18	290	272	89	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	17	75	97	0,025	–
26	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,3	262,72	–	79	–	89	1,848	1
		м3 грунта		262,72	–	79	–	113	–	–
27	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,8	134,1	–	107	–	121	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	107	–	113	–	–
28	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	9,9	6,48	6,48	64	64	20	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	21	97	0,00806	–
29	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	9,9	21,55	4,52	213	45	164	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	169	–	97	–	–
30	Е11-2-3	Устройство песчанно-гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,32	3088,2	–	988	–	187	3,1	1
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	152	–	123	–	–

31	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,57	8656,16	1879,87	13590	2951	4029	8,86	14
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2254	845	130	2,061	3
32	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,78	7810		13902				
		м								
33	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,65	3610		2347				
		м								
34	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	28900		18785				
		м3								
35	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060		8060				
		шт								
36	Е13-13-1	Огрунтовка битумом	1,77	13,91	0,07	25	–	13	0,0413	–
		м2		8,06	0,02	14	–	90	0,0001	–
37	Е15-61-1	Штукатурка днища колодца из горячего асфальтового раствора т.10мм	1,77	299,04	3,39	529	6	218	0,65	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	207	1	105	0,0505	–
38	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	16,15	245,44	3,82	3964	62	739	0,212	3
		м2 поверхности		37,35	1,44	603	23	118	0,007	–
39	Е46-30-2	Пробивка отверстий	2	91,62	43,92	183	88	128	0,2696	1
		отверстие		47,7	16,58	95	33	100	0,081	–
40	Е22-9-7	Футляр из труб Ду250мм	0,0006	228191,27	105803,64	137	63	112	544	–
		км трубопровода		103050	39969	62	24	130	195,2	–
41	8-6-104	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 250мм	0,6	1900		1140				
		м								

42	Е22-25-7	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 250 мм *км трубопровода*	0,0006	415223,98	77597,48	249	47	30	47,4	–
				8775	29313	5	18	130	143,17	–
43	Е22-16-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,0055	22609,11	6461,17	124	36	87	54	–
				9810	2441,25	54	13	130	11,92	–
44	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	2,92	195		569				
45	Е46-33-1	Заделка асбестоцементцым раствором *м3 заделки*	0,005	22463,03	208,73	112	1	41	55,16	–
				8230,5	78,75	41	–	100	0,39	–
46	Е46-33-5	Заделка бетоном отверстий *м3 заделки*	0,04	23994,71	332,71	960	13	455	75,22	3
				11245,5	126	450	5	100	0,61	–
47	Е6-11-7	Установка скоб *т*	0,003	93997,62	304,24	282	1	104	198	1
				33075	114,75	99	–	105	0,56	–
48	2-1-267	Стремянка *т*	0,017	133700		2273				
49	99-1-427	Окраска *тн*	0,02	6512		130				
50	Е27-38-1	Устройство бетонной отмостки *м2 основания*	5,5	904,57	–	4975	–	314	0,267	1
				42,98	–	236	–	133	0,01221	–
Раздел 1. Раздел без наименования (Наружные сети канализации)										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 *м3 грунта*	29,1	27,84	26,18	810	762	250	0,0115	–
				1,66	7,2	48	210	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную *м3 грунта*	0,9	218,93	–	197	–	223	1,54	1
				218,93	–	197	–	113	–	–

3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3	134,1	–	402	–	454	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	402	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	27	6,48	6,48	175	175	55	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	57	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	27	21,55	4,52	582	122	446	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	460	–	97	–	–
6	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,01	58881,69	25695,31	589	257	519	194	2
		км трубопровода		33075	6813,45	331	68	130	26,38	–
7	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	1,01	6470		6535				
		10м								

Раздел 2. Септик Д=1,5м - 2шт

8	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	21,5	27,84	26,18	599	563	185	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	36	155	97	0,025	1
9	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,7	262,72	–	184	–	208	1,848	1
		м3 грунта		262,72	–	184	–	113	–	–
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,8	134,1	–	241	–	272	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	241	–	113	–	–
11	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	20,4	6,48	6,48	132	132	42	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	43	97	0,00806	–
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	20,4	21,55	4,52	440	92	337	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	347	–	97	–	–
13	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,28	204,95	2,62	1287	16	89	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	66	6	123	0,0048	–
14	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных	3,04	8736,45	1538,85	26559	4678	8663	9,655	29

		железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*		1615,95	576,23	4912	1752	130	2,814	9
15	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	3,56	7810		27804				
16	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) *м*	0,72	3610		2599				
17	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	1,3	28900		37570				
18	Е10-50-1	Устройство деревянной крышки утепленной *м2 покрытия*	0,77	1383,56	35,45	1065	27	60	0,344	–
				51,75	13,17	40	10	120	0,0617	–
19	6-4-6	Люки и лазы утепленные *м2*	0,77	12300		9471				
20	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	8060		16120				
21	Е15-61-1	Штукатурка стен и днища цементно-песчанным раствором с добавкой азотно-кислого кальция *м2 оштукатуриваемой поверхности*	22,8	251,33	3,39	5730	77	2818	0,65	15
				117	0,72	2668	16	105	0,0505	1
22	Е46-30-2	Пробивка отверстий *отверстие*	2	91,62	43,92	183	88	128	0,2696	1
				47,7	16,58	95	33	100	0,081	–
23	Е22-11-5	Футляр из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,0012	78245	36133,62	94	43	81	247	–
				41850	9612,9	50	12	130	37,3	–
24	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	5,84	195		1139				
25	Е46-33-1	Заделка асбестоцементным раствором *м3 заделки*	0,01	22463,03	208,73	225	2	83	55,16	1
				8230,5	78,75	82	1	100	0,39	–

26	Е46-33-5	Заделка бетоном отверстий *м3 заделки*	0,032	23994,71	332,71	768	11	364	75,22	2
				11245,5	126	360	4	100	0,61	–
27	Е6-11-7	Установка скоб *т*	0,00434	93997,62	304,24	408	1	151	198	1
				33075	114,75	144	–	105	0,56	–
28	2-1-267	Стремянка *т*	0,034	133700		4546				
29	99-1-427	Окраска стоек *тн*	0,0383	6512		249				
30	Е27-38-1	Устройство бетонной отмостки *м2 основания*	11	904,57	–	9950	–	629	0,267	3
				42,98	–	473	–	133	0,01221	–

Итого по акту выполненных работ	283 386
Накладные расходы	44 849
Всего	328 235
Ненормируемые и непредвиденные затраты	19 694
Всего	347 929
Временные здания и сооружения 3,4%	11 830
Итого	359 759
Затраты на производство СМР в зим. вр. 2,97%	10 685
Единоврем. вознагражд. за выслугу лет 1%	3 598
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	1 439
Транспорт привозных материалов 0,06%	216
Итого в базовых ценах 2001 года	375 697
Итого в текущих ценах 2014 года (К-1,951)	732 985

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	14 660
Итого СМР	747 645
НДС 12%	89 717,40
Всего стоимость строительства	837 362,40
Сумма к оплате	Восемьсот тридцать семь тысяч триста шестьдесят две тенге 40 тиын

Заказчик
Начальник отдела ГУ
«Зелёновского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ Джумабеков А.А.

Подрядчик
Директор ТОО «НИРА»

_____ Джафаров А.К.

Технадзор
ТОО «Мейр Кен»

_____ Нурсултанов Б.Ж.

Счет-фактура № 00000000022 от 8 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НИРА"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240009324, 090600, Республика Казахстан, ЗКО, Зеленовский, с. Переметное, Женис, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0004433, от 20.11.2012

ИИК поставщика: KZ918560000000448726, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 2 от 29 мая 2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240009324, Товарищество с ограниченной ответственностью "НИРА",090600, Республика Казахстан, ЗКО, Зеленовский, с. Переметное, Женис, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 101140012069, ГУ Зеленовский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Зеленовский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 101140012069,

ИИК получателя: KZ560705034662001001, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	строительство наружных подводящих инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и индивидуальные септики) одноэтажного двухквартирного арендного жилого дома в с. Макарово Зеленовского р-на ЗКО	шт	1	747 645,00	747 645,00	12%	89 717,40	837 362,40	0	
Всего по счету:					747 645,00		89 717,40	837 362,40		

Руководитель: Джафаров А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: не п.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

"НИРА"

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3
Утверждена Госкомитетом

С П Р А В К А № 1 от 08 июля 2014 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 года

Заказчик:
Государственное учреждение «Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» с.Перемётное ул.Гагарина 137
БИН 101140012069
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
ИИК KZ560705034662001001
БИК KKMFKZ2A

По договору № 2 от 29 мая 2014 года.
Общая сумма договора: 2 209 000 (два миллиона двести девять тысяч) тенге 00 тиын

Наименование объекта:
«Строительство наружных подводящих инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и индивидуальные септики) одноэтажного двухквартирного арендного жилого дома в с.Макарово Зеленовского района ЗКО»

Место расположения объекта строительства: «ЗКО, Зелёновский район, с.Макарово»

Подрядная организация:
ТОО «НИРА», Зеленовский р-н, с.Переметное, ул.Женис 20
БИН 040240009324
ИИК KZ918560000000448726
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит» г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнено с начало стройки с нарастающим	С начала года по отчётный период	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	837 362,40				
1. В т.ч. за июль месяц	837 362,40				
1. В т.ч. НДС 12 %	89 717,40				
1. Итого за месяц	837 362,40				
1. Удержание аванса 30 %					
1. Удержание 5 % от суммы	41 868,12				
1. Возврат стоимости за материалы					
1. Всего к оплате за текущий месяц	795 494,28				

Сумма прописью к оплате: семьсот девяносто пять тысяч четыреста девяносто четыре тенге 28 тиын

Подрядная организация:
ТОО «НИРА»

Директор
Джафаров А.К.

Заказчик:
ГУ «Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Руководитель отдела
Джумабеков А.А.