Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» декабря 2018 года

Заказчик: **Аксуский районный отдел строительства, 40100, Алматинская область Аксуский район, село Жансугурова, Желтоксан, 5**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от: **«04» декабря 2018 года ТОО "DIKE"- Лицензия: ГСЛ №003282, от 19.12.2003 года, Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова,45,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от: **«04» декабря 2018 года ТОО «Krav Инжиниринг», имеющим в своем штате аттестованного (-ых) эксперта(-ов) Бестюбаев Жардемберген Ахметжанович ,№ KZ95VJE00011970,№ KZ38VJE00000580, №KZ95VJE00011970 ,24.06.2015**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от: **«04» декабря 2018 года ТОО «ЭнергоРесурсСнаб» в лице Абдырахманова Серика Нурганатовича, авторского надзора**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство новой школы на 120 мест с мини-центром на 25 мест в с.Каракоз Аксуского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:

Алматинская область, Аксуйский район, Каракозский с.о., село Каракоз

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) акт на право постоянного землепользования №10-ө от 03.10.2016 года, выданный ГУ "Аппарат акима Каракозского сельского округа"

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области" **Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, №** KZ59REA00079541 **от** 05.12.2017 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «ЭнергоРесурсСнаб» МКЛ №01497**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); **ГУ «Аксуский районный отдел строительства», № 8 от 28.03.2017 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **декабрь 2017 год**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2018 год**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 12

по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 12 месяцев**

фактически месяц: **12 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		Жоба бойынша/ По проекту		Нақты/ Фактически	
Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единица измерения	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып) /общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі / в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып) /общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди

Общая площадь	$м^2$	1906,83	1906,83	1906,83	1906,83

Здание имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1906,83	1906,83
Число этажей	этаж	1,2	1,2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	12975,7	12975,7
В том числе подземной части	$м^3$	0	0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: На территории участка запроектированы: школа на 120 мест с миницентром на 25 мест, котельная на жидком топливе с дымовой трубой, резервуар для жидкого топлива 25 м3, футбольное поле, комбинированная площадка для волейбола и баскетбола, для прыжков в длину, круговая беговая дорожка, площадка для проведения общешкольных мероприятий, автопарковка для посетителей и сотрудников школы на 20 машиномест, площадки для тихого отдыха и подвижных игр учащихся, игровая площадка для детей мини-центра с теневым навесом, хозяйственная площадка с трансформаторной подстанцией и площадкой для мусороконтейнеров, надворный туалет на 8 очков. Вокруг здания школы предусмотрен асфальтобетонный проезд для пожарных машин. Объемно-планировочные решения школы определились исходя из функциональных, технологических, конструктивных и композиционных требований. Здание школы запроектировано Н – образной формы и состоит из 4 одно-, двухэтажных блоков, разделенных антисейсмическими швами на всю высоту здания, включая фундаменты. Блоки различной функциональности (учебные, спортивные, общественные, административные) сгруппированы и имеют по планировочной структуре удобные, короткие связи. Планировочное решение учебных этажей принято коридорнорекреационного типа с одно-, двухсторонним размещением помещений. Входы в здание осуществляются на 1 этаж через тамбуры, вестибюли.

Наружная отделка Отделка стен фасадов – улучшенная штукатурка по сетке, покраска кремнийорганической краской. Цоколь – облицовка цокольной плиткой. Окна, витражи – металлопластиковые блоки с однокамерными стеклопакетами, импост белого цвета, с энергосберегающим стеклом. Двери – наружные металлические утепленные, внутренние – металлопластиковые, металлические. Центральная входная группа: козырек – скатный, с покрытием кровли из профнастила по металлическим прогонам и фермам, с организованным водостоком; в боковых входных группах козырьки двускатные с покрытием кровли металлочерепицей. Потолок, парапет, колонны – обшивка металлосайдингом; крыльцо, пандус — облицовка керамическими плитками с шероховатой поверхностью. Ограждение металлическое. Крыша (блоки 1,2,3) – двускатная, вальмовая, чердачная, с покрытием кровли металлочерепицей по деревянной обрешетке и деревянным стропильным конструкциям. Крыша (блок 4) – двускатная, чердачная, с покрытием кровли сэндвич-панелями толщиной 150 мм по металлическим фермам. Утеплитель чердачного перекрытия жесткая минераловатная плита «Isover», KL-E, толщиной 200 мм. Карнизы - обшивка металлосайдингом. Внутренняя отделка Во внутренней отделке помещений с учетом их назначения, санитарногигиенических и противопожарных требований используются современные отделочные материалы. Стены и перегородки – улучшенная штукатурка, левкас, водоэмульсионная окраска, керамическая плитка на высоту 1,8 м, масляная окраска на высоту 1,6 м. Потолок –

сплошное выравнивание, левкас, водоэмульсионная окраска, известковая побелка в технических помещениях, подвесной потолок из гипсокартона с шумоизоляцией в помещении мастерской для металла и дерева.

В проекте предусмотрена блочно-модульная котельная с двумя водогрейными котлами мощностью 233 кВт. Выполнена закольцовка котлов на случай выхода из строя одного из них. Каждый котел оборудуется автоматизированной горелкой, пультом управления. Система теплоснабжения 2 трубная - закрытая. Температура теплоносителя - 8560° С. Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении -104,7 м диаметром 76х3,5мм. В проекте выполнена система отопления, горизонтальная, однотрубная, с нижней разводкой трубопроводов, вентиляция с естественным и приточно-вытяжная с механическим побуждением. Водоснабжение школы с миницентром выполнено в соответствии с техническими условиями №191/1 от 27.09.2016 года, выданными «Аксу су кубыры». Водоснабжение предусмотрено от существующего закольцованного водопровода диаметром 100 мм, проходящего рядом с территорией строительства. В здании запроектированы раздельные друг от друга системы хозяйственнобытовой и производственной канализации. Точка подключения электроснабжения - отпайка от существующей опоры №11 ВЛ10 кВ №2 ПС 23 «Каракоз». От точки подключения до проектируемой КТПН -250/10/0,4 кВ на территории школы строится ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах с подвеской провода марки СИП-3 сечением 1х50 мм2. Протяженность ВЛ-10 кВ составляет 0.74 км. Наружное освещение территории выполняется светильниками торшерного типа на металлических опорах. Для предупреждения возгораний в здании предусматривается система автоматической пожарной сигнализации. Система видеонаблюдения представляет собой совокупность технических средств для мониторинга и записи видеоизображения от видеокамер, установленных в здании школы. Система видеонаблюдения выполнена цифровая на базе программноаппаратного комплекса «HikVision», призванного решать обширный спектр задач в области безопасности.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство новой школы на 120 мест с мини-центром на 25 мест в с.Каракоз Аксуского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **ГУ «Аксуский районный отдел строительства», руководитель – Жакупов С.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО «Krav Инжиниринг», директор-Калибаев Ж.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «ЭнергоРесурсСнаб», директор-Рахымбеков А.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись директора М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Dike» директор Сейфуллин М.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

#ID4210992 №120140003399/170049/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы облысы №34 2017-11-17

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі Ақсу ауданының әкімдігінің 12.10.2016 жылғы №437 Ереже негізінде әрекет ететін Жакупов Сериккан Амангельдиевич бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Устав бойнша негізінде әрекет ететін Сейфуллин Марат Бекетович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2017-11-17 № 2107451-1 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 024-015-431 «Алматы облысы Ақсу ауданы Қаракөз ауылында 25 орынды шағын орталығы бар 120 орынды жаңа мектеп салу» нысаны бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2.2 Жұмыстар - «Алматы облысы Ақсу ауданы Қаракөз ауылында 25 орынды шағын орталығы бар 120 орынды жаңа мектеп салу» нысаны бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары Жобасы бойынша орындалады, онда Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қаракөз а.о, Қаракөз ауылы бар.
Бас жобалаушы - "ЭнергоРесурсСнаб" ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 646 109 374.40 (алты жүз қырық алты миллион жүз тоғыз мың үш жүз жетпіс төрт тенге қырық тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 69 226 004.40 тенге (алпыс тоғыз миллион екі жүз жиырма алты мың төрт тенге қырық тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
024 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 295 511 126.40 (екі жүз тоқсан бес миллион бес жүз он бір мың жүз жиырма алты тенге қырық тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады
024 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 350 598 248.00 (үш жүз елу миллион бес жүз тоқсан сегіз мың екі жүз қырық сегіз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Орындаушы Заңның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, авансты және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.
Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының іс жүзінде есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген авансты11 тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді.
. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 8 865 333.79 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 14 775 556.32 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ650705034671036001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 23 640 890.11 (жиырма үш миллион алты жүз қырық мың сегіз жүз тоқсан тенге он бір тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді;

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 10 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 30 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 30 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Желтоксан, 5
БСН 120140003399
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070103KSN0914000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/72832/2-12-62
Басшысы Жакупов Сериккан Амангельдиевич

Мердігер:
"Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
БСН/ЖСН 030840016436
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ818210339812196664
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: +7 7172 276865
Басшысы Сейфуллин Марат Бекетович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2017-11-17 17:24:13
Жакупов Сериккан Амангельдиевич
"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

2017-11-17 17:26:58
Сейфуллин Марат Бекетович
"Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2107451-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Ақсу ауданы Қаракөз ауылында 25 орынды шағын орталығы бар 120 орынды жаңа мектеп салу» нысаны бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары						
9776855-ОИЗ	"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Тұрғын емес ғимараттардың/құрылымдардың/бөлмелердің жеке элементтерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары (жабдықтардан, инженерлік жүйелерден және байланыстардан басқа)	«Алматы облысы Ақсу ауданы Қаракөз ауылында 25 орынды шағын орталығы бар 120 орынды жаңа мектеп салу» нысаны бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	646 109 374.40	келісім шартқа қол қойғаннан кейін 12 ай	келісім шартқа қол қойғаннан кейін 12 ай	Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қаракөз а.о., Қаракөз а. Каракөз ауылы (1)	5	295 511 126.40
9776855-ОИЗ	"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Тұрғын емес ғимараттардың/құрылымдардың/бөлмелердің жеке элементтерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары (жабдықтардан, инженерлік жүйелерден және байланыстардан басқа)	«Алматы облысы Ақсу ауданы Қаракөз ауылында 25 орынды шағын орталығы бар 120 орынды жаңа мектеп салу» нысаны бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	646 109 374.40	келісім шартқа қол қойғаннан кейін 12 ай	келісім шартқа қол қойғаннан кейін 12 ай	Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қаракөз а.о., Қаракөз а. Каракөз ауылы (1)	5	350 598 248.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID4210992 №120140003399/170049/00

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №34 2017-11-17

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жакупов Сериккан Амангельдиевич, действующий на основании Положения утвержденного постановлением акимата Аксуского района №437 от 12.10.2016 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Сейфуллин Марат Бекетович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-11-17 года № 2107451-1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 024-015-431 Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство новой школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в с.Каракоз Аксуского района Алматинской области»;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство новой школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в с.Каракоз Аксуского района Алматинской области», который находится - Алматинская область, Аксуский район, Каракозский с.о, село Каракоз.
Генеральный проектировщик - ТОО "ЭнергоРесурсСнаб".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 646 109 374.40 (шестьсот сорок шесть миллионов сто девять тысяч триста семьдесят четыре тенге сорок тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 69 226 004.40 тенге (шестьдесят девять миллионов двести двадцать шесть тысяч четыре тенге сорок тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 024 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 295 511 126.40 (двести девяносто пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч сто двадцать шесть тенге сорок тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 024 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 350 598 248.00 (триста пятьдесят миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч двести сорок восемь тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 8 865 333.79 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 14 775 556.32, что в общем составляет 23 640 890.11 (двадцать три миллиона шестьсот сорок тысяч восемьсот девяносто тенге одиннадцать тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ650705034671036001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Желтоксан, 5
БИН 120140003399
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070103KSN0914000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/72832/2-12-62
Руководитель Жакупов Сериккан Амангельдиевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский с.о., с.Жансугуров, Еркенова, 45
БИН/ИИН 030840016436
БИК KINCKZKA
ИИК KZ818210339812196664
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: +7 7172 276865
Руководитель Сейфуллин Марат Бекетович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2017-11-17 17:24:13
Жакупов Сериккан Амангельдиевич
"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

2017-11-17 17:26:58
Сейфуллин Марат Бекетович
"Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2107451-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство новой школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в с.Каракоз Аксуского района Алматинской области»						
9776855-ОИЗ	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство новой школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в с.Каракоз Аксуского района Алматинской области»	Работа	1	646 109 374.40	12 месяцев со дня подписания договора	12 месяцев со дня подписания договора	Алматинская область, Аксуский район, Каракозский с.о., с.Каракоз с.Каракоз (1)	5	295 511 126.40
9776855-ОИЗ	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство новой школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в с.Каракоз Аксуского района Алматинской области»	Работа	1	646 109 374.40	12 месяцев со дня подписания договора	12 месяцев со дня подписания договора	Алматинская область, Аксуский район, Каракозский с.о., с.Каракоз с.Каракоз (1)	5	350 598 248.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/4210992

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/4210992

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик: ГУ "Аксуский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "DIKE"

Типовая междуведомственная форма № КС 3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республика Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта:

Строительство новой школы на 120 мест с мини-центром на 25 мест в с.Каракоз Аксуского района Алматинской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационнао-правовая форма наименование	Организационнао-правовая форма код	
			34	17.11.2017 г					
		Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							
				из них					ВСЕГО
	С начала года с текущим месяцем	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных ценах 2001г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	20 235 963,83	20 235 963,83						2 168 139	20 235 963,83

Итого к оплате: **Двадцать миллионов двести тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят три тенге, 83 тиын**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Аксуский районный отдел строительства"

Жакупов С.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DIKE"

Сейфуллин М.Б.

Наименование стройки: Строительство новой школы на 120 мест с мини-центром на 25 мест в с.Каракоз Аксуского района Алматинской области Заказ 2шк2

Наименование объекта: Строительство школы на 120 мест

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

Общестроительные работы

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	**11-010104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**622,9**	**20,42**	**12720**	**59,1**
								2567
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	3,42595		4343	
		Итого по заработной плате					**4343**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	3,42595	3712,83	12720	
						1267,72	4343	
		Итого по эксплуатации машин					**12720**	
2	**11-010104-0113**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**622,9**	**17,67**	**11009**	**59,1**
								2222
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	2,965		3759	
		Итого по заработной плате					**3759**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	2,965004	3712,83	11009	
						1267,72	3759	
		Итого по эксплуатации машин					**11009**	
3	**11-010101-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта		**4768**	**81,99**	**390908**	**59,1**
								96923
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00584	27,84512	765,85	21325	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0254	121,1072		142673	
		Итого по заработной плате					**163998**	

	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0127	60,5536	6103,4	369583	
						2356,15	142673	
		Итого по эксплуатации машин					**369583**	
4	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	м3 грунта		**147,05**	**1520,96**	**223657**	**59,1**
								132181
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	271,7484	823,03	223657	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**223657**	
5	**11-010102-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта		**900,95**	**116,15**	**104647**	**59,1**
								25350
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,0069	6,21656	859,03	5340	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	31,53325		37553	
		Итого по заработной плате					**42893**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,00004	0,036038	2743,01	99	
		Итого по материалам					**99**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	4,50475	3712,83	16725	
						1267,72	5711	
	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,015	13,51425	6103,4	82483	
						2356,15	31842	
		Итого по эксплуатации машин					**99208**	
6	**41-020101-1003**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т		**900,95**	**168,06**	**151414**	–
7	**11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**4245,45**	**14,11**	**59898**	**59,1**
								12087
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	16,13271		20452	
		Итого по заработной плате					**20452**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	16,13271	3712,83	59898	
						1267,72	20452	
		Итого по эксплуатации машин					**59898**	

8	11-010104-0411	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**4245,45**	**6,24**	**26481**	**59,1**
								5344
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	7,13236		9042	
		Итого по заработной плате					**9042**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	7,132356	3712,83	26481	
						1267,72	9042	
		Итого по эксплуатации машин					**26481**	
9	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**669,6**	**727,26**	**486973**	**59,1**
								287801
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	650,8512	748,21	486973	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**486973**	
10	11-010201-0301	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	плотненного грунта		**4245,45**	**47,28**	**200727**	**59,1**
								41322
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	57,31358		69918	
		Итого по заработной плате					**69918**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0115	48,822675	3712,83	181270	
						1267,72	61893	
	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	8,4909	2291,52	19457	
						945,14	8025	
		Итого по эксплуатации машин					**200727**	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**1 668 434**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					737 295	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					779 626	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					287 740	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					99	
		- перевозка грузов, тенге					151 414	
		Накладные расходы I уровня, тенге					605 797	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 274 231	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					96 427	
		Итого, тенге					2 370 658	

		Сметная прибыль (8 %), тенге					189 653	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**2 560 311**	
	Раздел 2 Фундаменты							
13	21-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 25-28 мм СТ РК 2591-2014К=43,000;**	т		2,572	148106,58	380930,1238	–
14	21-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20-22 мм СТ РК 2591-2016К=43,000;**	т		3,5274	148106,58	522431,2	–
15	21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015К=43,000;**	т		3,86645	150675,9	582580,8	–
16	21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8мм СТ РК 2591-2015К=43,000;**	т		0,72418	144391,98	104565,8	–
24	21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2015**	т		1,37014	144391,98	197837,2	–
45	21-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		14,256	22205,16	316556,8	–
46	21-041201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		68,016	20430,87	1389626,1	–
47	21-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		140,286	21376,17	2998777,4	–
51	21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015**	т		2,31421	150675,9	348695,7	–
92	21-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 до 18 мм СТ РК 2591-2016К=9,000;**	т		0,2928	148106,58	43365,6	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					**6 885 367**	
		в том числе					0	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 885 367	
		Накладные расходы I уровня, тенге					0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					6 885 367	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					0	
		Итого, тенге					6 885 367	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					550 829	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**7 436 196**	
	Раздел 3 Бетонные работы							
141	**21-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16-18 мм СТ РК 2591-2016**	т		**6,747**	**148106,58**	**999 304,72**	–
142	**21-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20-22мм СТ РК 2591-2016**	т		**5,202**	**148106,58**	**770 404,24**	–
143	**21-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25-28 мм СТ РК 2591-2016**	т		**5,064**	**148106,58**	**750 083,55**	–
144	**21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015**	т		**9,938**	**144391,98**	**1 435 035,36**	–
140	**21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015**	т		**5,970**	**150675,9**	**899 502,88**	–

202	21-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2016**	т		**9,753**	**148106,58**	**1 444 454,59**	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					**6 298 785,3**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 298 785	
		Накладные расходы I уровня, тенге					0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					6 298 785	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					0	
		Итого, тенге					6 298 785	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					503 903	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**6 802 688**	
		Итого прямые затраты по смете					**14 852 586**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					737 295	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					779 626	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					287 740	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 184 251	
		- перевозка грузов, тенге					151 414	
		Накладные расходы I уровня, тенге					605 797	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					15 458 383	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					655 435	
		Итого, тенге					16 113 818	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 289 105	
		Итого по смете на подряд, тенге					**17 402 924**	
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36		Временные здания и сооружения (1,5 %)				347 479		
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				317 422		
		Налог на добавленную стоимость				2 168 139		
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**20 235 963,8**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аксуский районный отдел строительства"

Руководитель отдела _____ **Жакупов С.А.**

Технический надзор: ТОО "Крау Инжиниринг"

_____ **Бестюбаев Ж.А.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "DIKE"

Директор _____ **Сейфуллин М.Б.**

Заказчик: ГУ "Аксуский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "DIKE"

Типовая междуведомственная форма № КС 3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республика Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта:

Строительство новой школы на 120 мест с мини-центром на 25 мест в с.Каракоз Аксуского района Алматинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационнао-правовая форма наименование	Организационнао-правовая форма код	ВСЕГО
			№34	17.11.2017					
		Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							
				из них					
	С начала года с текущим месяцем	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных ценах 2001г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено	**43 767 580,38**	**23 531 616,55**						**2 521 245**	**23 531 616,55**

Итого к оплате: **Двадцать три миллиона пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот шестнадцать тенге, 55 тиын**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Аксуский районный отдел строительства"

_____ **Жакупов С.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DIKE"

_____ **Сейфуллин М.Б.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к ГНОССС в РК

Наименование стройки: Строительство новой школы на 120 мест с мини-центром на 25 мест в с.Каракоз Аксуского района Алматинской области Заказ 2шк2

Наименование объекта: Благоустройство территории

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 8 Ограждения							
129	11-070111-0111	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград		402	2076,65	834813	62,1 / 398170
130	21-060405-1401	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т		0,0644	274010,57	17646	–
131	23-010103-0214	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м		402,5	2288,86	921266	–
132	21-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3		7,245	12582,51	91160	–
133	21-130814-1901	**Сварная решетка ограждения**	т		8,45572	304506,93	2574825	–
134	11-130301-0401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2		193,2	130,59	25230	54,2 / 2482

	01-010102-0149	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90)	чел-ч	0,0218	4,21176	1074,31	4525	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,05796		55	
		Итого по заработной плате					**4580**	
	22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51	т	0,000142	0,0274344	561378,36	15401	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,000057	0,0110124	459492,2	5060	
		Итого по материалам					**20461**	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0112	2,16384	47,09	102	
						–	–	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0001	0,01932	36,3	–	
						–	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01932	3514,19	68	
						945,14	18	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,03864	1893,17	73	
						945,14	37	
		Итого по эксплуатации машин					**244**	
135	**11-130301-1803**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116**	м2		**193,2**	**85,4**	**16500**	**54,2**
								2008
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0213	4,11516	891,5	3669	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03864		36	
		Итого по заработной плате					**3705**	
	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000027	0,0052164	273897,54	1429	
	22-040704-1001	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 черная ГОСТ 25366-8	т	0,00009	0,017388	643777,29	11194	
		Итого по материалам					**12623**	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0112	2,16384	47,09	102	
						–	–	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0001	0,01932	36,3	–	
						–	–	

	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01932	3514,19	68	
						———	———	
						945,14	18	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01932	1893,17	37	
						———	———	
						945,14	18	
		Итого по эксплуатации машин					**208**	
136	**11-070111-0201**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.		**2**	**21033,5**	**42067**	**62,1**
								———
								22793
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	17,8	35,6	959,26	34150	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0394	2,0788		2553	
		Итого по заработной плате					**36703**	
	21-090403-0101	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	4	–	–	
	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной го	т	0,0016	0,0032	349084,8	1117	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	197175,18	118	
	24-040207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4	–	–	
		Итого по материалам					**1235**	
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмо	маш.-ч	0,0663	0,1326	2697,23	358	
						———	———	
						1088,43	144	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,4758	40,66	19	
						———	———	
						–	–	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	1,766	3295,49	5820	
						———	———	
						1267,72	2239	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,4033	0,8066	178,48	144	
						———	———	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,1802	1893,17	341	
						———	———	
						945,14	170	
		Итого по эксплуатации машин					**6682**	

137	11-070111-0208	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.		**2**	**7766**	**15532**	**62,1**
								9533
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	7,85	15,7	974,08	15293	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0604		58	
		Итого по заработной плате					**15351**	
	21-090403-0102	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	2	–	–	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	197175,18	79	
	24-040207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	–	–	
		Итого по материалам					**79**	
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмо	маш.-ч	0,0008	0,0016	2697,23	4	
						1088,43	2	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,087	40,66	4	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,116	0,232	178,48	41	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0588	1893,17	111	
						945,14	56	
		Итого по эксплуатации машин					**160**	
138	21-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3		**3**	**12582,51**	**37748**	–
139	21-130814-1901	**Стоимость ворот и калитки**	т		**0,95934**	**304506,93**	**292126**	–
140	11-130301-0401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2		**16,4**	**130,61**	**2142**	**54,2**
								211
	01-010102-0149	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90)	чел-ч	0,0218	0,35752	1074,31	384	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00492		5	
		Итого по заработной плате					**389**	

	22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51	т	0,000142	0,0023288	561378,36	1307	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,000057	0,0009348	459492,2	430	
		Итого по материалам					**1737**	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0112	0,18368	47,09	9	
						–	–	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0001	0,00164	36,3	–	
						–	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00164	3514,19	6	
						945,14	2	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00328	1893,17	6	
						945,14	3	
		Итого по эксплуатации машин					**21**	
141	**11-130301-1803**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116**	м2		**16,4**	**85,37**	**1400**	**54,2**
								171
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0213	0,34932	891,5	311	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00328		4	
		Итого по заработной плате					**315**	
	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000027	0,0004428	273897,54	121	
	22-040704-1001	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 черная ГОСТ 25366-8	т	0,00009	0,001476	643777,29	950	
		Итого по материалам					**1071**	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0112	0,18368	47,09	9	
						–	–	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0001	0,00164	36,3	–	
						–	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00164	3514,19	6	
						945,14	2	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00164	1893,17	3	

						945,14	2	
							18	
		Итого по эксплуатации машин						
142	**21-130814-2211**	**Скобяные изделия-комплект (прим.)**	**шт.**		**4**	**787,44**	**3150**	–
	8.2 ОГ-2							
143	**11-070111-0112**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**		**655,7**	**2144,94**	**1406435**	**62,1**
								676860
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1,49	976,993	934,55	913049	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	140,84436		176902	
		Итого по заработной плате					**1089951**	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,078684	197175,18	15515	
							15515	
		Итого по материалам						
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	135,7299	3295,49	447297	
						1267,72	172068	
	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным	маш.-ч	0,0755	49,50535	407,37	20167	
						–	–	
	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	3,40964	212,32	724	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	5,11446	1893,17	9683	
						945,14	4834	
		Итого по эксплуатации машин					**477871**	
144	**23-010103-0208**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**		**655**	**2593,42**	**1698690**	–
145	**21-060405-1401**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**		**0,1048**	**274010,57**	**28716**	–

146	21-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3		**11,79**	**12582,51**	**148348**	–
147	21-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т		**5,38251**	**329987,27**	**1776160**	–
148	21-050308-0123	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80**	м2		**1244,5**	**343,76**	**427809**	–
149	11-070111-0201	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.		**1**	**21035**	**21035**	**62,1**
								11396
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	17,8	17,8	959,26	17075	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0394	1,0394		1276	
		Итого по заработной плате					**18351**	
	21-090403-0101	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	2	–	–	
	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной го	т	0,0016	0,0016	349084,8	559	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	197175,18	59	
	24-040207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2	–	–	
		Итого по материалам					**618**	
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмо	маш.-ч	0,0663	0,0663	2697,23	179	
						1088,43	72	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,2379	40,66	10	
						–	–	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	0,883	3295,49	2910	
						1267,72	1119	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,4033	0,4033	178,48	72	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,0901	1893,17	171	
						945,14	85	

		Итого по эксплуатации машин					**3342**	
150	**11-070111-0208**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.		**1**	**7767**	**7767**	**62,1**
								—
								4767
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	7,85	7,85	974,08	7647	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302		29	
		Итого по заработной плате					**7676**	
	21-090403-0102	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	1	–	–	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39	
	24-040207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	–	–	
		Итого по материалам					**39**	
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмо	маш.-ч	0,0008	0,0008	2697,23	2	
						—	—	
						1088,43	1	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,0435	40,66	2	
						—	—	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,116	0,116	178,48	21	
						—	—	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0294	1893,17	56	
						—	—	
						945,14	28	
		Итого по эксплуатации машин					**81**	
151	**21-020101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3		**1**	**12582,51**	**12583**	–
152	**21-130814-1901**	**Стоимость ворот и калитки**	т		**0,34167**	**304506,93**	**104041**	–
153	**11-130301-0401**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2		**322,6**	**130,58**	**42126**	**54,2**
								—
								4144
	01-010102-0149	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90)	чел-ч	0,0218	7,03268	1074,31	7555	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,09678		91	

		Итого по заработной плате					**7646**	
	22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51	т	0,000142	0,0458092	561378,36	25716	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,000057	0,0183882	459492,2	8449	
		Итого по материалам					**34165**	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0112	3,61312	47,09	170	
						—	—	
						–	–	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0001	0,03226	36,3	–	
						—	—	
						–	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,03226	3514,19	113	
						—	—	
						945,14	30	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,06452	1893,17	122	
						—	—	
						945,14	61	
		Итого по эксплуатации машин					**406**	
154	**11-130301-1803**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116**	м2		**322,6**	**85,39**	**27548**	**54,2**
								—
								3353
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0213	6,87138	891,5	6126	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,06452		60	
		Итого по заработной плате					**6186**	
	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000027	0,0087102	273897,54	2386	
	22-040704-1001	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 черная ГОСТ 25366-8	т	0,00009	0,029034	643777,29	18691	
		Итого по материалам					**21077**	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0112	3,61312	47,09	170	
						—	—	
						–	–	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0001	0,03226	36,3	–	
						—	—	
						–	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,03226	3514,19	113	
						—	—	
						945,14	30	

	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,03226	1893,17	61	
						———	———	
						945,14	30	
		Итого по эксплуатации машин					**345**	
155	**21-130814-2211**	**Скобяные изделия-комплект (прим.)**	шт.		**2**	**787,44**	**1575**	–
	8.3 ОГ-3							
156	**11-070111-0109**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград		**95**	**2694,87**	**256013**	**62,1**
								———
								134219
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	2,23	211,85	912,67	193349	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1913	18,1735		22784	
		Итого по заработной плате					**216133**	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,0057	197175,18	1124	
		Итого по материалам					**1124**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	17,385	3295,49	57292	
						———	———	
						1267,72	22039	
	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным	маш.-ч	0,0691	6,5645	407,37	2674	
						———	———	
						–	–	
	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,38	212,32	81	
						———	———	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,7885	1893,17	1493	
						———	———	
						945,14	745	
		Итого по эксплуатации машин					**61540**	
157	**21-020101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3		**3,2**	**14417,66**	**46137**	–
158	**23-010103-0210**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	м		**156,8**	**3778,2**	**592422**	–

159	21-060405-1401	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т		**0,1344**	**274010,57**	**36827**	–
160	21-130814-1901	**Сварная решетка ограждения**	т		**4,84512**	**304506,93**	**1475373**	–
161	11-070111-0208	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.		**2**	**8405,5**	**16811**	**62,1**
								9533
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	7,85	15,7	974,08	15293	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0604		58	
		Итого по заработной плате					**15351**	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,1	12582,51	1258	
	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,00015	0,0003	9004,67	3	
	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полноте	1000шт.	0,00037	0,00074	24412,3	18	
	21-090403-0102	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	2	–	–	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	197175,18	79	
	24-040207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	–	–	
		Итого по материалам					**1358**	
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмо	маш.-ч	0,0008	0,0016	2697,23	4	
						1088,43	2	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,087	40,66	4	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой св	маш.-ч	0,116	0,232	178,48	41	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0588	1893,17	111	
						945,14	56	
		Итого по эксплуатации машин					**160**	

162	**23-010201-0182**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;**	м		**19,2**	**2344,65**	**45017**	–
163	**21-130814-1901**	**Стоимость металлоконструкцийК=2,000;**	т		**0,8232**	**304506,93**	**250670**	–
164	**11-130301-0401**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2		**90,4**	**130,59**	**11805**	**54,2**
								1162
	01-010102-0149	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90)	чел-ч	0,0218	1,97072	1074,31	2117	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,02712		26	
		Итого по заработной плате					**2143**	
	22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 516	т	0,000142	0,0128368	561378,36	7206	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,000057	0,0051528	459492,2	2368	
		Итого по материалам					**9574**	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0112	1,01248	47,09	48	
						–	–	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0001	0,00904	36,3	–	
						–	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00904	3514,19	32	
						945,14	9	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01808	1893,17	34	
						945,14	17	
		Итого по эксплуатации машин					**114**	
165	**11-130301-1803**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116**	м2		**90,4**	**85,41**	**7721**	**54,2**
								940
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0213	1,92552	891,5	1717	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01808		18	
		Итого по заработной плате					**1735**	

	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000027	0,0024408	273897,54	669	
	22-040704-1001	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 черная ГОСТ 25366-8	т	0,00009	0,008136	643777,29	5238	
		Итого по материалам					**5907**	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0112	1,01248	47,09	48	
						—	—	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0001	0,00904	36,3	—	
						—	—	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00904	3514,19	32	
						945,14	9	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00904	1893,17	17	
						945,14	9	
		Итого по эксплуатации машин					**97**	
	8.4 ОГ-4 (хоккейные борта)							
166	**11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	есины в конструкции		**2,668**	**66217,39**	**176668**	**59,8**
								30088
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	22,5	60,03	823,03	49406	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,96048		908	
		Итого по заработной плате					**50314**	
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,0082708	205870,68	1703	
	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до	м3	0,93	2,48124	38776,57	96214	
	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ш	м3	0,12	0,32016	32797,33	10500	
	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	0,01	0,02668	18594,85	496	
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	3,8686	215,22	833	
	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОС	т	0,0075	0,02001	395629,44	7917	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	3	8,004	319,08	2554	

	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00688344	75443,28	519	
	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,00803068	575926,68	4625	
		Итого по материалам					**125361**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,96048	1893,17	1818	
						———	———	
						945,14	908	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,88044	86,34	76	
						———	———	
						–	–	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,61364	11,73	7	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1901**	
167	**11-100103-0203**	**Обшивка фанерой**	док (за вычетом проемов)		**137,08**	**1609,99**	**220697**	**59,8**
								———
								97484
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	1,43	196,0244	830,09	162718	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,31528		298	
		Итого по заработной плате					**163016**	
	21-070506-0303	Фанера с покрытием непрозрачной декоративной	м2	0,0067	0,918436	1228,49	1128	
	21-070510-0902	Нащельник окрашенный, размер 40х13 мм	м	0,87	119,2596	379,03	45203	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,124	16,99792	319,08	5424	
	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000071	0,00973268	575926,68	5605	
		Итого по материалам					**57360**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0023	0,315284	1893,17	597	
						———	———	
						945,14	298	
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01	1,3708	16,16	22	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**619**	
168	**21-060902-1301**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	м		**112,24**	**254,9**	**28610**	–

169	11-100116-0101	**Стены. Антисептирование водными растворами**	(за вычетом проемов)		**53,36**	**74,25**	**3962**	**59,8**
								———
								1606
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,0574	3,06286	859,03	2631	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,05336		55	
		Итого по заработной плате					**2686**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0023	0,122728	28	3	
	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта I	т	0,00012	0,0064032	187968,66	1204	
		Итого по материалам					**1207**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,016008	3295,49	53	
						———	———	
						1267,72	20	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,037352	1893,17	71	
						———	———	
						945,14	35	
		Итого по эксплуатации машин					**124**	
170	11-100115-0201	**Огнезащита конструкций**	ботанной поверхности		**137,08**	**211,99**	**29059**	**59,8**
								———
								2110
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,029	3,97532	859,03	3415	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,10829		113	
		Итого по заработной плате					**3528**	
	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0054832	67003,8	367	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,1082932	28	3	
	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ	т	0,00006	0,0082248	71016,41	584	
	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диам	т	0,00023	0,0315284	774998,99	24434	
	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,054832	120,36	7	
		Итого по материалам					**25395**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,0315284	3295,49	104	
						———	———	

						1267,72	40	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,0767648	1893,17	145	
						945,14	73	
		Итого по эксплуатации машин					**249**	
		Итого прямые затраты по разделу 8					**13 776 230**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 973 909	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					845 635	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					313 025	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 956 686	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 413 030	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					15 189 260	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					644 025	
		Итого, тенге					15 833 285	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 266 663	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**17 099 948**	
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.		Временные здания и сооружения (1,5 %)				256 499		
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				234 312		
		Налог на добавленную стоимость				2 211 289		
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**19 802 048**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аксуский районный отдел строительства"

Руководитель отдела _____ **Жакупов С.А.**

Технический надзор: ТОО "Крау Инжиниринг"

_____ **Бестюбаев Ж.А.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "DIKE"

Директор _____ **Сейфуллин М.Б.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к ГНОССС в РК

Наименование стройки: Строительство новой школы на 120 мест с мини-центром на 25 мест в с.Каракоз Аксуского района Алматинской области Заказ 2шк2

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Электротехническое оборудование							
1	**11-330208-0201**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция		**1**	**10261**	**10261**	**61,7**
								———
								2972
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	3	3	859,03	2577	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,81	1,81		2240	
		Итого по заработной плате					**4817**	
	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0	0	–	–	
	21-060407-0501	Детали крепления стальные	кг	0	0	–	–	
	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ц	м3	0	0	32621,89	–	
	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	3	235,34	706	
		Итого по материалам					**706**	
	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3	маш.-ч	1,64	1,64	4058,6	6656	
						———	———	
						1267,72	2079	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,17	1893,17	322	
						———	———	

						945,14	161	
		Итого по эксплуатации машин					**6978**	
2	**11-330208-0202**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция		**1**	**27114**	**27114**	**61,7**
								8514
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	12,1	12,1	959,26	11607	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,9		2192	
		Итого по заработной плате					**13799**	
	21-060106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	0	–	–	
	21-060407-0501	Детали крепления стальные	кг	0	0	–	–	
	21-130406-0103	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) д	т	0,001	0,001	1448822,2	1449	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,00136	222237,6	302	
	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-7	т	0,00018	0,00018	433119,31	78	
	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических	шт.	22,5	22,5	334,56	7528	
		Итого по материалам					**9357**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,23	1,23	3295,49	4053	
						1267,72	1559	
	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальны	маш.-ч	1,86	1,86	445,92	829	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,67	0,67	1893,17	1268	
						945,14	633	
		Итого по эксплуатации машин					**6150**	

3	51-080102-0415(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.		1	894430	894430	–
4	51-080101-0106(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.		1	844924	844924	–
5	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		3,5	1267,43	4436	59,1
								2622
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	5,39	823,03	4436	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					4436	
6	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	нированной площади		18	102,94	1853	59,1
								1095
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,123	2,214	837,14	1853	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					1853	
7	11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		3,5	3752,86	13135	50,8
								2140
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,85	2,975	801,85	2386	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,89		1827	
		Итого по заработной плате					**4213**	
	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция	м3	1,15	4,025	1615,11	6501	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,525	28	15	
		Итого по материалам					**6516**	
	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронта	маш.-ч	0,08	0,28	3519,03	985	
						1088,43	305	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,46	1,61	1994,1	3211	
						945,14	1522	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компре	маш.-ч	0,92	3,22	11,48	37	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**4233**	
8	**21-041201-9911**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3		**1,086**	**21376,17**	**23215**	**–**
9	**11-070111-0106**	**Ограды металлические из сетчатых панелей .Установка**	м оград		**18,44**	**3436,5**	**63369**	**62,1**
								29742
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	2,26	41,6744	923,26	38476	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4069	7,50324		9417	
		Итого по заработной плате					**47893**	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,00009	0,0016596	11835,54	20	
	21-041202-0200	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	0,333	6,14052	–	–	
	21-041203-9901	Столбы бетонные	шт.	0,333	6,14052	–	–	
	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, с	кг	0,02	0,3688	91,8	34	
	21-060209-1101	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 5	м2	1,43	26,3692	–	–	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,0007376	197175,18	145	

		Итого по материалам					**199**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,391	7,21004	3295,49	23761	
						1267,72	9140	
	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальны	маш.-ч	0,0477	0,879588	407,37	358	
						–	–	
	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,095888	212,32	20	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0159	0,293196	1893,17	555	
						945,14	277	
		Итого по эксплуатации машин					**24694**	
10	**11-070111-0208**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.		**1**	**7767**	**7767**	**62,1**
								4767
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	7,85	7,85	974,08	7647	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302		29	
		Итого по заработной плате					**7676**	
	21-090403-0102	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-200	шт.	1	1	–	–	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39	
	24-040207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	–	–	
		Итого по материалам					**39**	
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневм	маш.-ч	0,0008	0,0008	2697,23	2	
						1088,43	1	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,0435	40,66	2	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой с	маш.-ч	0,116	0,116	178,48	21	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0294	1893,17	56	
						945,14	28	

		Итого по эксплуатации машин					**81**	
11	**23-010103-0207**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м		**22**	**2192,7**	**48239**	–
12	**21-020101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3		**1,8**	**12582,51**	**22649**	–
13	**21-060405-1406**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т		**0,01463**	**364917,3**	**5339**	–
14	**21-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т		**0,20268**	**329987,27**	**66882**	–
15	**21-050308-0131**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2		**31,1**	**543,73**	**16910**	–
16	**21-130211-0501**	**Стоимость навесов (прим.)**	шт.		**2**	**280,79**	**562**	–
17	**11-130301-0401**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2		**4,78**	**130,75**	**625**	**54,2**
								61
	01-010102-0149	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,90)	чел-ч	0,0218	0,1042	1074,31	112	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00143		1	
		Итого по заработной плате					**113**	
	22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51	т	0,000142	0,00067876	561378,36	381	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,000057	0,00027246	459492,2	125	
		Итого по материалам					**506**	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0112	0,053536	47,09	3	
						–	–	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79	маш.-ч	0,0001	0,000478	36,3	–	
						–	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000478	3514,19	2	

						945,14	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000956	1893,17	2	
						945,14	1	
		Итого по эксплуатации машин					**7**	
18	**11-130301-1418**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	м2		**4,78**	**68,41**	**327**	**54,2**
								49
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0213	0,10181	891,5	91	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00096		–	
		Итого по заработной плате					**91**	
	22-040501-0901	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 5	кг	0,053	0,25334	866,46	220	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0000053	0,000025334	459492,2	12	
		Итого по материалам					**232**	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окра	маш.-ч	0,0065	0,03107	47,09	1	
						–	–	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79	маш.-ч	0,0001	0,000478	36,3	–	
						–	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000478	3514,19	2	
						945,14	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000478	1893,17	1	
						945,14	–	
		Итого по эксплуатации машин					**4**	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**2 052 037**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					69 185	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 147	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 706	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					201 351	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					1 739 354	
		Накладные расходы I уровня, тенге					51 962	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 103 999	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					89 210	

		Итого, тенге					2 193 209	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					175 457	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**2 368 666**	
		Закуп:						
20	21-040405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		**8**	**46730,84**	**373847**	–
27	21-040405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		**2**	**46730,84**	**93462**	–
42	21-040405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		**2**	**46730,84**	**93462**	–
52	21-040405-0102	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		**3**	**38174**	**114522**	–
68	21-040405-0102	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		**2**	**38174**	**76348**	–
83	21-040405-0102	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		**4**	**38174**	**152696**	–
92	21-040405-0106	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		**1**	**129827,39**	**129827**	–
		Итого прямые затраты по разделу					**1 034 164,0**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 034 164	
		Накладные расходы I уровня, тенге					0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					0	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					0	
		Итого, тенге					1 034 164	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					82 733	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 116 897**	

		Итого прямые затраты по смете					**3 086 201**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					69 185	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 147	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 706	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 235 515	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					1 739 354	
		Накладные расходы I уровня, тенге					2 103 999	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 103 999	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					89 210	
		Итого, тенге					2 193 209	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					175 457	
		Итого по смете на подряд, тенге					**3 237 060**	
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.		Временные здания и сооружения (1,5 %)				48 556		
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				44 356		
		Налог на добавленную стоимость				399 597		
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**3 729 568,55**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аксуский районный отдел строительства"

Руководитель отдела _____ **Жакупов С.А.**

Технический надзор: ТОО "Крау Инжиниринг"

_____ **Бестюбаев Ж.А.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "DIKE"

Директор _____ **Сейфуллин М.Б.**