Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ " Отдел образования района Бәйтерек "

Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания КГУ Батуринской СОШ», ЗКО, район Бәйтерек, с.Янайкино

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1

От 25 июня 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		250	19.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Капитальный ремонт здания КГУ Батуринской СОШ	13958700	12463125							1495575	13958700

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель, Сафиуллин Серик Наженович _____ 060240012171

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Руководитель Беккалиев Сабит Рахметович _____ 580601300777

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Кенжалиева Динара Сериккалиевна, 071040021522. _____ №6

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Жангазиев Т.Ж. №34 _____ 090140000871

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ " Отдел образования района Бәйтерек ", 060240012171, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137, 8 (71130) 23449

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р», 580601300777, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Асан, МИРНАЯ, 10, 8(7112)97-04-80

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Капитальный ремонт здания КГУ Батуринской СОШ», ЗКО, район Бәйтерек, с.Янайкино

(наименование, адрес)

Объект: Здание школы

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №250 от 19 мая 2020г.

Акт выполненных работ №1
от 25 июня 2020 года

(месяц, год) на работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1.Общестроительные работы					
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**	**М2 КРОВЛИ**	**1500,0000**		**199,94**	**299915**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,2875	431,25	690,68	297856
		Итого оплата труда:				**198,57**	**297856**
1. 2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	9,45	217,92	2059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**2059**
		НР первого уровня	%	59,1		117,36	176033
		НР второго уровня	%	3,6		11,42	17134
		Накладные расходы	%	--		128,78	193167
		Сметная прибыль	%	8		26,30	39447
		Сметная стоимость:				**355,02**	**532529**
2	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ**	**М2 КРОВЛИ**	**1500,0000**		**122,47**	**183700**

		БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=703,42)	чел-ч	0,1516	227,4	703,42	159958
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	6,9	852,37	5881
		Итого оплата труда:				**110,56**	**165839**
2. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	6,9	3440,98	23743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	6,9	852,37	5881
		Итого эксплуатация машин:				**15,83**	**23743**
		НР первого уровня	%	59,1		65,34	98011
		НР второго уровня	%	3,6		6,76	10142
		Накладные расходы	%	--		72,10	108152
		Сметная прибыль	%	8		15,57	23348
		Сметная стоимость:				**210,13**	**315201**
3	**12-080101-0102 РСНБ РК 2015**	**КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК**	**М2 КРОВЛИ**	**1500,0000**		**172,40**	**258602**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=716,15)	чел-ч	0,2268	340,2	716,15	243634
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	4,35	852,37	3708
		Итого оплата труда:				**164,89**	**247342**
3. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	4,35	3440,98	14968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	4,35	852,37	3708
		Итого эксплуатация машин:				**9,98**	**14968**
		НР первого уровня	%	59,1		97,45	146179
		НР второго уровня	%	3,6		9,71	14572
		Накладные расходы	%	--		107,17	160751
		Сметная прибыль	%	8		22,37	33548
		Сметная стоимость:				**301,93**	**452902**
4	**12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ**	**ШТ.**	**53,0000**		**968,90**	**51351**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	1,287	68,227	723,15	49338
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	1,139	820,66	935
		Итого оплата труда:				**948,56**	**50273**
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,7685	1909,23	1467

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,7685	852,37	655
4. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	1,532	16,80	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,371	1402,13	520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,371	754,98	280
		Итого эксплуатация машин:				**37,98**	**2013**
		НР первого уровня	%	59,1		560,60	29712
		НР второго уровня	%	3,6		55,06	2918
		Накладные расходы	%	--		615,66	32630
		Сметная прибыль	%	8		126,76	6719
		Сметная стоимость:				**1711,32**	**90700**
5	**12-060101-0202 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ**	**М2**	**324,0000**		**340,32**	**110263**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,4611	149,396	709,78	106039
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	3,013	754,98	2275
		Итого оплата труда:				**334,30**	**108313**
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	3,013	1402,13	4225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	3,013	754,98	2275
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**4225**
		НР первого уровня	%	59,1		197,57	64013
		НР второго уровня	%	3,6		19,36	6274
		Накладные расходы	%	--		216,94	70287
		Сметная прибыль	%	8		44,58	14444
		Сметная стоимость:				**601,84**	**194995**
6	**12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ**	**ШТ.**	**32,0000**		**1468,51**	**46992**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	1,96	62,73	709,78	44524
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	1,27	852,37	1083
		Итого оплата труда:				**1425,22**	**45607**
6. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	1,27	1909,23	2425
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0397	1,27	852,37	1083

		машинистов, экипаж 1 чел.					
6. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	2,538	16,80	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**77,13**	**2468**
		НР первого уровня	%	59,1		842,31	26954
		НР второго уровня	%	3,6		83,19	2662
		Накладные расходы	%	--		925,49	29616
		Сметная прибыль	%	8		191,52	6129
		Сметная стоимость:				**2585,53**	**82737**
7	**12-060101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ**	**М2**	**72,4100**		**255,20**	**18479**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=703,42)	чел-ч	0,3628	26,27	703,42	18479
		Итого оплата труда:				**255,20**	**18479**
		НР первого уровня	%	59,1		150,82	10921
		НР второго уровня	%	3,6		14,62	1058
		Накладные расходы	%	--		165,44	11980
		Сметная прибыль	%	8		33,65	2437
		Сметная стоимость:				**454,29**	**32895**
8	**12-060101-0302 РСНБ РК 2015**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ**	**М2**	**72,0000**		**674,08**	**48534**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,9497	68,378	709,78	48534
		Итого оплата труда:				**674,08**	**48534**
		НР первого уровня	%	59,1		398,38	28683
		НР второго уровня	%	3,6		38,61	2780
		Накладные расходы	%	--		436,99	31463
		Сметная прибыль	%	8		88,89	6400
		Сметная стоимость:				**1199,95**	**86397**
9	**12-130103-0401 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ДСП. РАЗБОРКА**	**М2 ОБЛИЦОВКИ**	**54,0000**		**59,49**	**3212**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53)	чел-ч	0,0731	3,947	764,53	3018
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,108	852,37	92
		Итого оплата труда:				**57,59**	**3110**
9. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,108	1799,25	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,108	852,37	92
		Итого эксплуатация машин:				**3,60**	**194**
		НР первого уровня	%	59,1		34,04	1838
		НР второго уровня	%	3,6		3,37	182
		Накладные расходы	%	--		37,40	2020
		Сметная прибыль	%	8		7,75	419

		Сметная стоимость:				**104,64**	**5651**
10	**12-070101-0209 РСНБ РК 2015**	**КРЫЛЬЦА БЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**7,5300**		**385,81**	**2905**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	0,3824	2,879	754,98	2174
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0464	0,349392	876,88	306
		Итого оплата труда:				**329,39**	**2480**
10. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0376	0,283128	1909,23	541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0376	0,283128	852,37	241
10. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0752	0,566256	16,80	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0088	0,066264	2734,06	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,066264	981,60	65
		Итого эксплуатация машин:				**97,11**	**731**
		НР первого уровня	%	59,1		194,67	1466
		НР второго уровня	%	3,6		20,90	157
		Накладные расходы	%	--		215,57	1623
		Сметная прибыль	%	8		48,11	362
		Сметная стоимость:				**649,49**	**4891**
11	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**	**М2**	**75,9000**		**157,61**	**11963**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,2282	17,32	690,68	11963
		Итого оплата труда:				**157,61**	**11963**
		НР первого уровня	%	50,8		80,07	6077
		НР второго уровня	%	3,6		8,56	649
		Накладные расходы	%	--		88,62	6727
		Сметная прибыль	%	8		19,70	1495
		Сметная стоимость:				**265,94**	**20185**
12	**12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**908,8300**		**244,13**	**221870**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,336	305,367	690,68	210911
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	7,816	754,98	5901

		Итого оплата труда:				**238,56**	**216812**
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	7,816	1402,13	10959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	7,816	754,98	5901
		Итого эксплуатация машин:				**12,06**	**10959**
		НР первого уровня	%	59,1		140,99	128136
		НР второго уровня	%	3,6		13,86	12600
		Накладные расходы	%	--		154,85	140736
		Сметная прибыль	%	8		31,92	29008
		Сметная стоимость:				**430,90**	**391614**
13	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**ПОКРЫТИЯ. ДЕМОНТАЖ КЕРАМЗИТА**	**М3 УТЕПЛИТЕЛЯ**	**53,0000**		**1527,23**	**80943**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	1,355	71,815	690,68	49601
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	9,01	852,37	7680
		Итого оплата труда:				**1080,77**	**57281**
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,11	5,83	3422,17	19951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	5,83	852,37	4969
13. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,06	3,18	3581,97	11391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	3,18	852,37	2711
		Итого эксплуатация машин:				**591,36**	**31342**
		НР первого уровня	%	56,4		609,56	32307
		НР второго уровня	%	3,6		76,92	4077
		Накладные расходы	%	--		686,48	36383
		Сметная прибыль	%	8		177,10	9386
		Сметная стоимость:				**2390,81**	**126713**
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		КРОВЛЯ					
14	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**20,4820**		**77201,06**	**1581232**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	25,415	520,55	735,88	383062
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	9,473	970,31	9192
		Итого оплата труда:				**19151,16**	**392254**
14. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	3,84	3173,59	12188

	0102						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	3,84	1143,29	4390
14. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	11,265	87,26	983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	5,633	1799,25	10134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	5,633	852,37	4801
		Итого эксплуатация машин:				**1137,83**	**23305**
14. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,778316	205870,68	160232
14. 7	. 21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	89,711	66,30	5948
14. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	3,277	38709,80	126857
14. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,229	38743,46	47613
14.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	17	45129,92	767211
14.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	69,229	215,22	14899
14.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	147,47	196,54	28984
14.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,040145	575926,68	23120
		Итого материалов:				**57360,84**	**1174865**
		НР первого уровня	%	59,8		11452,39	234568
		НР второго уровня	%	3,6		3191,52	65369
		Накладные расходы	%	--		14643,92	299937
		Сметная прибыль	%	8		7347,60	150494
		Сметная стоимость:				**99192,58**	**2031662**
15	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2**	**1519,0000**		**434,75**	**660387**

15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=703,42)	чел-ч	0,1959	297,572	703,42	209318
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	7,747	791,26	6130
		Итого оплата труда:				**141,84**	**215448**
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	4,861	1402,13	6815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	4,861	754,98	3670
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	2,886	1799,25	5193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	2,886	852,37	2460
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**12008**
15. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	9,114	17461,64	159145
15. 6	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	18,228	14373,62	262002
15. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	91,14	196,54	17913
		Итого материалов:				**289,05**	**439060**
		НР первого уровня	%	59,1		83,82	127330
		НР второго уровня	%	3,6		18,67	28358
		Накладные расходы	%	--		102,49	155688
		Сметная прибыль	%	8		42,98	65286
		Сметная стоимость:				**580,22**	**881360**
16	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**20,4820**		**6115,95**	**125267**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53)	чел-ч	0,897	18,372	764,53	14046
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,435243	937,93	408
		Итого оплата труда:				**705,71**	**14454**
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,128013	3173,59	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,128013	1143,29	146
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,30723	1799,25	553

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,30723	852,37	262
		Итого эксплуатация машин:				**46,82**	**959**
16. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,020482	67003,80	1372
16. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,034819	70961,02	2471
16. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,137229	774943,60	106345
16. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,471086	93,00	44
16. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,245784	120,36	30
		Итого материалов:				**5383,34**	**110262**
		НР первого уровня	%	59,8		422,02	8644
		НР второго уровня	%	3,6		235,37	4821
		Накладные расходы	%	--		657,38	13465
		Сметная прибыль	%	8		541,87	11099
		Сметная стоимость:				**7315,20**	**149830**
17	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1519,0000**		**213,30**	**324010**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	0,03335	50,659	774,71	39246
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	1,5	937,07	1406
		Итого оплата труда:				**26,76**	**40651**
17. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,436713	3173,59	1386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,436713	1143,29	499
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,063	1799,25	1913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,063	852,37	906
		Итого эксплуатация машин:				**2,17**	**3299**
17. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,06076	67003,80	4071
17. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,09114	70961,02	6467
17. 7	21-	Аммоний	т	0,00023	0,34937	774943,60	270742

	130704-2401	фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75					
17. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	1,2	93,00	112
17. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,6076	120,36	73
		Итого материалов:				**185,30**	**281465**
		НР первого уровня	%	59,8		16,00	24310
		НР второго уровня	%	3,6		8,26	12540
		Накладные расходы	%	--		24,26	36849
		Сметная прибыль	%	8		19,01	28869
		Сметная стоимость:				**256,57**	**389728**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
					ВНУТРЕННИЕ		
18	**11-150203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**98,5500**		**1761,77**	**173622**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	1,346	132,599	878,47	116484
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071125	7,009	754,98	5292
		Итого оплата труда:				**1235,68**	**121776**
18. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	5,79	904,63	5238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	5,79	754,98	4371
18. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,012375	1,22	1402,13	1710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012375	1,22	754,98	921
		Итого эксплуатация машин:				**70,50**	**6948**
18. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	2,464	17462,95	43024
18. 6	21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	5,46	1284,18	7011
18. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,005913	19874,45	118
18. 8	21-130209-	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16	кг	0,0012	0,11826	314,02	37

	0101	мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)					
		Итого материалов:				**509,29**	**50190**
		НР первого уровня	%	54,8		677,15	66733
		НР второго уровня	%	3,6		87,80	8653
		Накладные расходы	%	--		764,95	75386
		Сметная прибыль	%	8		202,14	19921
		Сметная стоимость:				**2728,86**	**268929**
		ПРОЕМЫ					
			ОКНА				
19	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	**М2 ПРОЕМОВ**	**117,7500**		**2248,65**	**264778**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1,177	138,581	774,71	107360
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	9,979	806,26	8046
		Итого оплата труда:				**980,09**	**115406**
19. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	4,725	1402,13	6625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	4,725	754,98	3567
19. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	19,443	18,64	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	5,255	1799,25	9454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	5,255	852,37	4479
19. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	29,953	14,28	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**143,26**	**16869**
19. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	83,603	982,74	82160
19. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	485,13	24,49	11881
19. 9	21-130809-	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	69,472	108,14	7513

	0301						
19.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	187,222	80,69	15107
19.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	942	9,87	9298
19.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	297,908	48,98	14592
		Итого материалов:				**1193,62**	**140549**
		НР первого уровня	%	59,8		586,10	69013
		НР второго уровня	%	3,6		102,05	12016
		Накладные расходы	%	--		688,15	81029
		Сметная прибыль	%	8		234,94	27665
		Сметная стоимость:				**3171,74**	**373472**
20	**21-090201-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**1,2600**		**15505,58**	**19537**
		НР второго уровня	%	3,6		558,20	703
		Накладные расходы	%	--		558,20	703
		Сметная прибыль	%	8		1285,10	1619
		Сметная стоимость:				**17348,88**	**21860**
21	**21-090201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**ФРАМУГИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, С ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**2,5000**		**24549,92**	**61375**
		НР второго уровня	%	3,6		883,80	2209
		Накладные расходы	%	--		883,80	2209
		Сметная прибыль	%	8		2034,70	5087
		Сметная стоимость:				**27468,41**	**68671**
22	**21-090201-0909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**203,4032**		**28268,10**	**5749821**

		НР второго уровня	%	3,6		1017,65	206994
		Накладные расходы	%	--		1017,65	206994
		Сметная прибыль	%	8		2342,86	476545
		Сметная стоимость:				**31628,61**	**6433360**
		ПОЛЫ					
						ТИП ПОЛА К1-ПЛ.=21,42 М2	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
23	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**	**Т**	**101,7540**		**1480,27**	**150623**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	2,143	218,079	690,68	150623
		Итого оплата труда:				**1480,27**	**150623**
		НР первого уровня	%	59,1		874,84	89018
		НР второго уровня	%	3,6		84,78	8627
		Накладные расходы	%	--		959,62	97645
		Сметная прибыль	%	8		195,19	19861
		Сметная стоимость:				**2635,08**	**268130**
24	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА**	**Т**	**101,7540**		**74,00**	**7530**
		НР второго уровня	%	3,6		2,66	271
		Накладные расходы	%	--		2,66	271
		Сметная прибыль	%	8		6,13	624
		Сметная стоимость:				**82,80**	**8425**
25	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ**	**Т**	**101,7540**		**222,45**	**22635**
		НР второго уровня	%	3,6		8,01	815
		Накладные расходы	%	--		8,01	815
		Сметная прибыль	%	8		18,44	1876
		Сметная стоимость:				**248,89**	**25326**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1047954 8**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1047954 8**
Материалы -			Тенге				**2196391**
Всего заработная плата -			Тенге				**2324502**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5830733**
Транспортные расходы -			Тенге				**30165**
Накладные расходы -			Тенге				**1796526**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1369944**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**426582**
Сметная прибыль -			Тенге				**982086**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных			Тенге				**1325816**

работ -					**0**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3222**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2324502**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13258160**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3222**
Сметная заработная плата -	Тенге				**2324502**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**10479548**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2266168**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**156091**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**58334**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8027124**
- перевозка грузов	Тенге				**30165**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**1369944**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**11849493**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**426582**
ИТОГО:	Тенге				**12276075**
Сметная прибыль	Тенге				**982086**
ИТОГО по смете:	Тенге				**13258160**

	ИТОГО	Тенге	13258160
	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	0
	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	13258160
	Временные здания и сооружения, 2,9.0,8% (2,32%)	Тенге	307589
	Итого:	Тенге	13565749
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 2,2.0,9.1,05% (2,08%)	Тенге	282168

	Итого в текущих ценах 2017г.		13847917
	Итого с коэффициентом уменьшения договорной стоимости от сметной стоимости к=0,9	Тенге	12463125
	НДС, 12%	Тенге	1495575
	ВСЕГО стоимость:	Тенге	13958700

Сдал (Подрядчик)

ИП «Беккалиев С.Р», 580601300777
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Беккалиев С.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ " Отдел образования района Бәйтерек ", 060240012171
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ С.Н. Сафиуллин
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Жангазиев Т.Ж., №34 090140000871
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Кенжалиева Динара Сериккалиевна, 971040021522, №6
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)