ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор № 57/д-ок от 2019-07-09
Доп.соглашение № 1 от 2019-07-19
Доп.соглашение №7 от 2021-04-08

Справка

о стоимости выполненных работ
за июнь 2021 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Реконструкция автомобильной дороги ул.Светлая от ул.Согласия до ул.Алаша г.Уральска, ЗКО	16 937 775	15 123 013	1 814 762
ВСЕГО:	**16 937 775**	**15 123 013**	**1 814 762**

К оплате: Шестнадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч семьсот семьдесят пять тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор № 57/д-ок от 2019-07-09
Доп.соглашение №1 от 2019-07-19
Доп.соглашение №7 от 2021-04-08

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 30 июня МЕСЯЦ 2021 ГОДА

Реконструкция автомобильной дороги ул.Светлая от ул.Согласия до ул.Алаша г.Уральска, ЗКО.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11		12
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
1.	Е11-27030 2-0104 1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА НР - 108%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИИ	8,6	2403,46 1356,25		1047,21 434,25		20670 11664		9006 3735		-- --	16630 2984		40284
2.	Е11-27030 2-0102 1127-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. РАЗБОРКА НР - 108%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИИ	25,8	321,7 90,21		231,49 45,66		8300 2327		5972 1178		-- --	3786 967		13052
3.	С341-3101 04-0301 4131-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГАЛЬКА. ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	57,19	211 --		-- --		12067 --		-- --		-- --	-- 965		13032
4.	С341-0201 03-1015 4102-0103	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ.	Т	57,19	287 --		-- --		16414 --		-- --		-- --	-- 1313		17727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1015 РСНБ РК 2015	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ									
		СП - 8%									
5.	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	2014	28,46 -- 10,71	28,46 -- 10,71	57316 -- 21561	57316 -- 21561	-- -- --	15524 -- 5827	78667
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	2641	184,98 7,59	177,14 44,85	488520 20036	467814 118447	670 --	99708 47058	635286
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	С341-0201 03-1030 4102-0103 -1030 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ	Т	4753,8	503 --	-- --	2391161 --	-- --	-- --	-- 191293	2582454
		СП - 8%									
8.	Е11-01010 5-0305 1101-0105 -0305 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ. ВОЗВЕДЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	2641	155,32 2,54	152,78 42,92	410198 6699	403499 113340	-- --	86428 39730	536356
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	Е11-01020 3-0101 1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	5280	5,29 -- 1,32	5,29 -- 1,32	27940 -- 6972	27940 -- 6972	-- -- --	5020 -- 2637	35596
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2641	44,76 -- 16,39	44,76 -- 16,39	118215 -- 43283	118215 -- 43283	-- -- --	31164 -- 11950	161330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				2641	33,09	33,09	87384	87384	--	17692	113482
	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	9,3	--	24572	--	8406	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				1019	84,02	66,25	85611	67505	10087	15628	109339
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		7,87	13,43	8019	13687	--	8099	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
13.				462	616	555,92	284592	256836	4986	106453	422328
	Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		49,29	164,06	22770	75798	--	31284	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				169,09	5630	--	951977	--	951977	--	1028135
	С121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	76158	
		СП - 8%									
15.				355,74	1452	--	516534	--	516534	--	557857
	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3		--	--	--	--	--	41323	
		СП - 8%									
16.				3080	155,48	118,45	478872	364838	--	231934	767670
	Е11-27040 2-0101 1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		37,02	32,7	114034	100720	--	56864	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.				2904	1366,59	152,82	3968572	443784	3443810	231283	4535844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2) НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ		27,89	45,86	80978	133173	--	335988	
18.				2904	653,46	85,96	1897653	249622	1648031	83668	2139827
	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 НР - 108%; СП - 8% СЪЕЗДЫ	М2 ОСНОВАНИЯ		--	26,68	--	77470	--	158506	
31.				68,36	28,46	28,46	1945	1945	--	527	2670
	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	10,71	--	732	--	198	
32.				91,15	184,98	177,14	16861	16146	23	3441	21926
	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		7,59	44,85	692	4088	--	1624	
33.				164,07	503	--	82527	--	--	--	89129
	С341-0201 03-1030 4102-0103 -1030 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	6602	
34.				91,15	155,32	152,78	14157	13926	--	2983	18511
	Е11-01010	-НАСЫПИ. ВОЗВЕДЕНИЕ ИЗ	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0305 1101-0105 -0305 РСНБ РК 2015	РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 1	ГРУНТА		2,54	42,92	231	3912	--	1371	
		НР - 72%; СП - 8%									
35.				277,9	5,29	5,29	1471	1471	--	264	1874
	E11-01020 3-0101 1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		--	1,32	--	367	--	139	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.				91,15	44,76	44,76	4080	4080	--	1076	5568
	E11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	16,39	--	1494	--	412	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.				91,15	33,09	33,09	3016	3016	--	611	3917
	E11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	9,3	--	848	--	290	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.				91,15	84,02	66,25	7658	6038	903	1398	9780
	E11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		7,87	13,43	717	1224	--	724	
		НР - 72%; СП - 8%									
39.				41,685	616	555,92	25678	23174	450	9605	38106
	E11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		49,29	164,06	2054	6839	--	2823	
		НР - 108%; СП - 8%									
40.				12,14754	5630	--	68391	--	68391	--	73862
	C121-0102 01-0403 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	5471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
41.	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	25,5563	1452	--	37108	--	37108	--	40076
					--	--	--	--	--	2969	
		СП - 8%									
42.	Е11-27040 2-0101 1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	210	155,48	118,45	32650	24875	--	15814	52341
					37,02	32,7	7775	6867	--	3877	
	Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
43.	Е11-27040 3-0301 1127-0403 -0301 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	197,7	1366,59	152,82	270175	30212	234450	15745	308793
					27,89	45,86	5513	9066	--	22874	
		НР - 108%; СП - 8%									
44.	Е11-27040 3-0304 1127-0403 -0304 РСНБ РК 2015 К=8	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ	197,7	653,46	85,96	129139	16994	112195	5696	145676
					--	26,68	--	5274	--	10791	
		НР - 108%; СП - 8%									
		РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ									
70.	Е11-01020 7-0102 1101-0207 -0102 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ МЯГКИХ ПОРОД, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 20 СМ. ВАЛКА С КОРНЯ	ДЕРЕВО	8	72,65	3,15	581	25	--	400	1060
					69,5	--	556	--	--	79	
		НР - 72%; СП - 8%									
71.	Е11-01020	-ДРЕВЕСИНА, ПОЛУЧЕННАЯ	ДЕРЕВО	8	202,68	10,44	1621	84	--	1107	2947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7-0303	ОТ ВАЛКИ ЛЕСА.			192,24	--	1538	--	--	218	
	1101-0207	РАЗДЕЛКА. МЯГКИЕ									
	-0303	ПОРОДЫ, КРОМЕ									
	РСНБ РК	ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР									
	2015	СТВОЛОВ ДО 20 СМ									
		НР - 72%; СП - 8%									
72.				8	84,58	84,58	677	677	--	168	913
	E11-01020	-ПНИ ДИАМЕТРОМ ДО 24 СМ. ПЕНЬ			---	---	---	---	---	---	
	7-0701	КОРЧЕВКА В ГРУНТАХ			--	29,22	--	234	--	68	
	1101-0207	ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ									
	-0701										
	РСНБ РК	КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛ									
	2015	ЯМИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ									
		(108 Л С) С									
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5									
		М									
		НР - 72%; СП - 8%									
73.				0,3	465	--	140	--	--	--	151
	C341-3101	-ШПАЛЫ, БРУСЬЯ, ДРОВА,	Т		---	---	---	---	---	---	
	02-0201	РУДСТОЙКА, БАЛАНСЫ			--	--	--	--	--	11	
	4131-0102	ПРОПСЫ. ПОГРУЗКА									
	-0201										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
74.				0,3	437	--	131	--	--	--	142
	C341-0101	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ	Т		---	---	---	---	---	---	
	03-1010	ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ			--	--	--	--	--	10	
	4101-0103	АВТОМОБИЛЯМИ В									
	-1010	НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ.									
	РСНБ РК	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 11 Т.									
	2015	КЛАСС ГРУЗА 1.									
		РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10									
		КМ									
		СП - 8%									
75.				0,3	414	--	124	--	--	--	134
	C341-3101	-ШПАЛЫ, БРУСЬЯ, ДРОВА,	Т		---	---	---	---	---	---	
	02-0202	РУДСТОЙКА, БАЛАНСЫ			--	--	--	--	--	10	
	4131-0102	ПРОПСЫ. РАЗГРУЗКА									
	-0202										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА Д=1500ММ									
91.				2,38	33591,6	6303,78	79948	15003	41690	28695	117335
	E11-23060	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	М3		---	---	---	---	---	---	
	1-0105	КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ	КОНСТРУК		9770,86	2407,76	23255	5730	--	8691	
	1123-0601	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР	ЦИЙ								
	-0105	1,5 М. УСТРОЙСТВО.	КОЛОДЦА								
	РСНБ РК	ГРУНТЫ СУХИЕ									
	2015										
	Изм. и	НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 8										
95.				1,52	31835,03	2078,28	48389	3159	36525	8656	61609
	Е11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1 НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		5726,88	396,36	8705	602	--	4564	
94.				13	18252	--	237276	--	237276	--	256258
	С123-0301 01-0304 2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	18982	
					Водопровод						
		УЧАТОК 1.0									
1.				91,98	147,86	143,1	13600	13163	--	1671	16492
	Е11-01010 1-0326 1101-0101 -0326 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		4,76	20,47	438	1883	--	1222	
2.				16,1	1644,72	--	26480	--	--	19066	49189
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		1644,72	--	26480	--	--	3644	
3.				90,19	30,76	30,76	2774	2774	--	689	3740
	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	10,61	--	957	--	277	

	НР - 72%; СП - 8%									
4.			16,7	651,36	--	10878	--	--	7832	20206
	Е11-01020 -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ	М3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501 КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.	ГРУНТА		651,36	--	10878	--	--	1497	
	1101-0205 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА									
	-0501 ГРУНТОВ 1									
	РСНБ РК									
	2015 НР - 72%; СП - 8%									
	УЧАТОК 2.0									
5.			75,77	147,86	143,1	11203	10843	--	1376	13586
	Е11-01010 -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3		---	---	---	---	---	---	
	1-0326 РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ	ГРУНТА		4,76	20,47	360	1551	--	1006	
	1101-0101 ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА									
	-0326 "HITACHI" С КОВШОМ									
	РСНБ РК ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3									
	2015									
	НР - 72%; СП - 8%									
6.			14,3	1644,72	--	23519	--	--	16934	43690
	Е11-01020 -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3		---	---	---	---	---	---	
	5-0302 РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В	ГРУНТА		1644,72	--	23519	--	--	3236	
	1101-0205 ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2									
	-0302 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С									
	РСНБ РК ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА									
	2015 ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И									
	ТЧ 01 СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ									
	табл. 11 ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И									
	п.3.179 ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ									
	Кзтр=1,2 МЕХАНИЗИРОВАННЫМ									
	СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН									
	КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ									
	ТРУДА - 1,2									
	НР - 72%; СП - 8%									
7.			74,58	30,76	30,76	2294	2294	--	570	3092
	Е11-01010 -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ.	М3		---	---	---	---	---	---	
	4-0402 ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	ГРУНТА		--	10,61	--	791	--	229	
	1101-0104 МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л									
	-0402 С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ									
	РСНБ РК ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА									
	2015 ГРУНТОВ 2									
	НР - 72%; СП - 8%									
8.			14,5	651,36	--	9445	--	--	6800	17545
	Е11-01020 -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ	М3		---	---	---	---	---	---	
	5-0501 КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.	ГРУНТА		651,36	--	9445	--	--	1300	
	1101-0205 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА									
	-0501 ГРУНТОВ 1									
	РСНБ РК									
	2015 НР - 72%; СП - 8%									
	ФУТЛЯРЫ НА УЧАСТКИ 1.0-1.6									
9.			16014892,92			480447		476836		521846
			0,03		--		--		2744	
	Е11-34020 -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	КАНАЛО-К		---	---	---	---	---	---	
	1-0301 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ИЛОМЕТР		120365	--	3611	--	--	38655	
	1134-0201 ДИАМ.450 ММ..	ТРУБОПРО								
	-0301 УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х	ВОДА								
	РСНБ РК ОТВЕРСТИЙ									
	2015									
	НР - 76%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								15730430
В ТОМ ЧИСЛЕ:										

Зарплата рабочих строителей	Тенге	392294
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2749630
в том числе зарплата машинистов	Тенге	786394
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	7821942
Перевозка грузов	Тенге	2502564
Накладные расходы	Тенге	1098786
Сметная прибыль	Тенге	1165216
Временные здания и сооружения		163596
Итого:		15894028
Затраты на производство СМР в зимнее время		257483
Итого:		16151512
Непредвиденные работы и затраты		323030
Сметная стоимость в ценах 2018 года		16474542
2018 год 60%		9884725
2019 год 40%		6589817
В ценах 2018 года к=1,0		9884725
НДС 12% 2018 г.		1186167
ИТОГО в текущих ценах 2018 года		11070892
В ценах 2019 года к=1,0498961		6918623
НДС 12% 2019 г.		830235
ИТОГО в текущих ценах 2019 года		7748858
НДС 12%		2016402
Итого		**18 819 750,00**
ВСЕГО с учетом скидки:		**16 937 775,00**

Всего к оплате: Шестнадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч семьсот семьдесят пять тенге.

Заказчик: Руководитель ГУ «ОЖКХ,ПТ и АД г.Уральска» Дуйсенгалиев Ж.А.

Тех надзор: ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Кушенов К.Б.

Авторский надзор: ТОО «Amanat Stori KZ» Лукпанов Г.Н.

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» Амирханян А.А