ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор № 57/д-ок от 2019-07-09
Доп.соглашение № 1 от 2019-07-19
Доп.соглашение №7 от 2021-04-08

Справка

о стоимости выполненных работ
за июль 2021 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Реконструкция автомобильной дороги ул.Светлая от ул.Согласия до ул.Алаша г.Уральска, ЗКО	33 471 555	29 885 317	3 586 238
ВСЕГО:	**33 471 555**	**29 885 317**	**3 586 238**

К оплате: Тридцать три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят пять тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОПТ и АД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор № 57/д-ок от 2019-07-09
Доп.соглашение №1 от 2019-07-19
Доп.соглашение №7 от 2021-04-08

Ф 2В

АКТ №3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 27 июля МЕСЯЦ 2021 ГОДА

Реконструкция автомобильной дороги ул.Светлая от ул.Согласия до ул.Алаша г.Уральска, ЗКО.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ															
5.	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	2520	28,46 --	28,46 10,71	71717 --	71717 26977	-- --	19424 7291	98432						
6.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	3303	184,98 7,59	177,14 44,85	610974 25059	585078 148137	837 --	124701 58854	794529						
6.	С341-0201 03-1030 4102-0103 -1030 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 30 КМ	Т	5945,4	503 --	-- --	2990536 --	-- --	-- --	-- 239243	3229779						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
8.				3303	155,32	152,78	513019	504641	--	108093	670800
	Е11-01010 5-0305 1101-0105 -0305 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ. ВОЗВЕДЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		2,54	42,92	8378	141750	--	49689	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				6604	5,29	5,29	34946	34946	--	6279	44523
	Е11-01020 3-0101 1101-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		--	1,32	--	8720	--	3298	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				3303	44,76	44,76	147848	147848	--	38975	201769
	Е11-01020 1-0103 1101-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	16,39	--	54133	--	14946	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				3303	33,09	33,09	109288	109288	--	22127	141928
	Е11-01020 1-0109 1101-0201 -0109 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 40 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	9,3	--	30732	--	10513	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				1275	84,02	66,25	107119	84464	12622	19555	136808
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		7,87	13,43	10033	17126	--	10134	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1									
13.				735	616	555,92	452760	408603	7932	169357	671886
	Е11-27100 1-0501 1127-1001 -0501 РСНБ РК 2015	-СМЕСЬ ЩПГС С6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		49,29	164,06	36225	120587	--	49769	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.				269,01	5630	--	1514526	--	1514526	--	1635688
	С121-0102 01-0403	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ	М3		--	--	--	--	--	121162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004									
		СП - 8%									
15.	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	565,95	1452 --	-- --	821759 --	-- --	821759 --	-- 65741	887500
		СП - 8%									
16.	Е11-27040 2-0101 1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ, УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	4900	155,48 37,02	118,45 32,7	761842 181418	580424 160236	-- --	368985 90466	1221293
	Изм. и доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
19.	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,32	66013,39 --	1626,03 763,28	153151 --	3772 1771	149379 --	1912 12405	167469
		НР - 108%; СП - 8%									
20.	Е11-27060 2-0306 1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	2640	1647,47 36,99	90,52 25,29	4349309 97663	238970 66754	4012676 --	177571 362150	4889030
		НР - 108%; СП - 8%									
21.	Е11-27060 2-0406 1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 К=6	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0306	М2 ПОКРЫТИЯ	2640	1143,38 0,59	0,12 --	3018513 1570	323 --	3016625 --	1695 241617	3261830
		НР - 108%; СП - 8%									
22.	Е11-27060 2-0901 1127-0602	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,79	66013,39 --	1626,03 763,28	52151 --	1285 603	50866 --	651 4224	57026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
23.				2640	3193,78	90,72	8431580	239510	8094407	177799	9298130
	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ЩМА-20, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		36,99	25,37	97663	66966	--	688750	
		НР - 108%; СП - 8%									
24.				2640	766,5	0,04	2023564	114	2022927	565	2186059
	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		0,2	--	523	--	--	161930	
		НР - 108%; СП - 8% СЪЕЗДЫ									
45.				0,19	66013,39	1626,03	12543	309	12234	157	13715
	Е11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%	Т		--	763,28	--	145	--	1016	
46.				197,7	1647,47	90,52	325704	17896	300494	13298	366122
	Е11-27060 2-0306 1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		36,99	25,29	7314	4999	--	27120	
		НР - 108%; СП - 8%									
47.				197,7	1143,38	0,12	226046	24	225904	127	244267
	Е11-27060 2-0406 1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 К=6	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0306	М2 ПОКРЫТИЯ		0,59	--	118	--	--	18094	
		НР - 108%; СП - 8%									
48.				0,098	66013,39	1626,03	6469	159	6310	81	7074
	Е11-27060	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ	Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	75	--	524	
49.	Е11-27060 2-0301 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ЩМА-20, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	197,7	3193,78	90,72	631410	17936	606160	13315	696303
					36,99	25,37	7314	5015	--	51578	
50.	Е11-27060 2-0401 1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0301 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	197,7	766,5	0,04	151537	9	151489	42	163706
					0,2	--	39	--	--	12126	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31085666
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	473315		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3047314		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		854726	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	21007147		
Перевозка грузов	Тенге	2990536		
Накладные расходы	Тенге	1264709		
Сметная прибыль	Тенге	2302640		
Временные здания и сооружения		323291		
Итого:		31408957		
Затраты на производство СМР в зимнее время		508825		
Итого:		31917782		
Непредвиденные работы и затраты		638356		
Сметная стоимость в ценах 2018 года		32556138		
2018 год 60%		19533683		
2019 год 40%		13022455		
В ценах 2018 года к=1,0		19533683		
НДС 12% 2018 г.		2344042		

ИТОГО в текущих ценах 2018 года	21877725
В ценах 2019 года к=1,0498961	13672225
НДС 12% 2019 г.	1640667
ИТОГО в текущих ценах 2019 года	15312892
НДС 12%	3984709
Итого	37 190 616,00
ВСЕГО с учетом скидки:	33 471 555,00

Всего к оплате: Тридцать три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят пять тенге.

Заказчик: Руководитель ГУ «ОЖКХ,ПТ и АД г.Уральска» Дуйсенгалиев Ж.А.

Тех надзор: ТОО «ДСП «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Кушенов К.Б.

Авторский надзор: ТОО «Amanat Stori KZ» Лукпанов Г.Н.

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» Амирханян А.А