Заказчик-ГУ «Аксуский районный отдел строительства»

Форма 2В

Подрядчик-ТОО «DIKE»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция средней школы им.Сихимова на 300 мест с интернатом на 81 мест в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Договор №5 от 15 апреля 2015 года

А К Т

Приемки выполненных работ за май месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета 2-1-1,Конструкции железобетонные										
		Раздел 1, ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	1174,6	43,95	2,35	51624	2760	52848	0,27	318		
				41,6	0,41	48863	482	107,1	-	5		
2	Е0158-2-4	м2 -Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1174,6	48,37	4,36	56815	5121	56220	0,29	338		
				44,01	0,68	51694	799	107,1	0,01	6		
3	Е0146-34-4	м2 -Разборка кирпичных стен парапета	194	1795,5	627,75	348327	121784	272376	7,1	1377		
				1167,75	236,25	226544	45832	100	1,16	225		
4	Е0158-2-1	м3 -Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	2076	29,02	2,02	60246	4194	60743	0,17	361		
				27	0,32	56052	664	107,1	-	6		
5	Е0107-46-7	м2 -Демонтаж покрытий ребристых	48	488,52	184,77	23449	8869	24818	1,7	82		
				303,75	65,56	14580	3147	140	0,28	14		
6	Е0146-34-4	шт -Разборка самонесущих	231,4	1795,5	627,75	415479	145261	324886	7,1	1643		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичных стен								
				1167,75	236,25	270217	54668	100	1,16	268
7	Е0146-34-4	м3 -Разборка внутренних несущих кирпичных стен	44	1795,5	627,75	79002	27621	61776	7,1	312
				1167,75	236,25	51381	10395	100	1,16	51
8	Е0146-34-4	м3 -Разборка перегородок	38	1795,5	627,75	68229	23855	53352	7,1	270
				1167,75	236,25	44375	8977	100	1,16	44
9	Е0106-22-1	м3 -Разборка монолитной лестницы	2,5	914,16	144,66	2285	362	2163	4,84	12
				769,5	54,65	1924	137	105	0,27	1
10	Е0152-1-5	м3 -Разборка фундаментов кирпичных с очисткой	13,7	2983,22	478,97	40870	6562	34811	16,98	233
				2504,25	184,55	34308	2528	94,5	1,01	14
11	Е0107-1-15	м3 -Демонтаж фундаментных балок длиной до 6 м	13	587,51	197,36	7638	2566	8357	2,25	29
				390,15	69,02	5072	897	140	0,27	4
12	Е0157-2-8	шт -Разборка цементного покрытия полов	964	358,97	192,06	346049	185148	255112	1,11	1072
				166,91	72,15	160901	69553	110,7	0,4	388
13	Е01031-А26--1	1м2 -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	188,136916	27,1	27,1	5099	5099	3569	-	-
				-	18,97	-	3569	100	0,4	75
14	С010333-А10--1	т -Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	188,13916	76,6	-	14411	-	2882	0,32	61
				15,32	-	2882	-	100	-	-
		т Раздел 3,УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА(альбом 07/10-1-КС,стр.7) БЛОК 1А								
15	Е0146-1-1	-Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	138,75	18029,12	496,82	2501540	68934	485139	21,56	2991
				3309,75	186,75	459228	25912	100	0,92	128
16	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	9,55752	68200	-	651823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0169-5-7	т -Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с	5120	77,2	0,5	395264	2560	353848	0,46	2352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм		76,7	0,09	392704	461	90	-	3
18	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст 1020	77,2 76,7	0,5 0,09	78744 78234	510 92	70493 90	0,46 -	469 1
19	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	отверст 0,5632	53600 -	- -	30188 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т 0,4386	50642 -	- -	22212 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	т Тенге			5199293	611204			11920
			---- Тенге			1898959	228113			1230
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5199293	-	-		-
		Материалы -	Тенге			836933	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2127072	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			704222	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1136446	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			14411	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2123394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1062
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	318509	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			439363	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7762050	-	-		-

С К-1,0272 временные здания и сооружения 7973178

С К- 1,0135 (Зимнее удорожание) 8080816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1%				79732				
		Доп. Отпуска 0,4%				31893				
		Итого в ценах 2001 года				8192441				
		С К-2,5574194 перехода в цены 2014 года				20951506				
		С К-1,02(Налоги, сборы, обязательные платежи)				21370536				
		НДС-12%				2564464				
		Итого к оплате				**23935000**				

Заказчик-И.О. Директор ГУ " Аксуский районный отдел строительства»

_____ ***Жакупов С.***

Технадзор:

_____

Подрядчик-Директор ТОО «DIKE»

_____ ***Сантыбаев А.Н.***