Заказчик-ГУ «Аксуский районный отдел строительства» **Форма 2В**

Подрядчик-ТОО «DIKE»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция средней школы им.Сихимова на 300 мест с интернатом на 81 мест в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Договор №5 от 15 апреля 2015 года

А К Т №1А

Приемки выполненных работ за май месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1,Конструкции железобетонные Раздел 3, УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА (альбом 07/10-1-КС ,стр.7)								
		БЛОК 1А								
1	Е0146-1-1	-Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	42,15	18029,12	496,82	759927	20941	147377	21,56	909
				3309,75	186,75	139506	7872	100	0,92	39
		м3								
		БЛОК 1В								
2	Е0146-1-1	-Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	117,4	18029,12	496,82	2116619	58327	410489	21,56	2531
				3309,75	186,75	388565	21924	100	0,92	108
		м3								
3	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	6,2048	68200	-	423167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с	3324	77,2	0,5	256613	1662	229725	0,46	1527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм		76,7	0,09	254951	299	90	-	2
5	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевым и сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	670 отверст	77,2	0,5	51724	335	46304	0,46	308
				76,7	0,09	51389	60	90	-	-
6	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,365 т	53600	-	19564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,2881 т	50642	-	14590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 10, УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНОВ,БОК 1Б,1Г(альбом 07/10-1-КС ,стр.29, 29/1, 29/2)								
8	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонной подготовки	18,7 м3	8108,44	82,51	151628	1543	4529	1,55	29
				225,11	31,16	4210	583	94,5	0,15	3
		УСИЛЯЕМЫЙ СТОЛБ. ФУНДАМЕНТ Ф-1,всего-27								
9	Е0146-1-1	-Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	45,9 м3	18029,12	496,82	827537	22804	160489	21,56	990
				3309,75	186,75	151918	8572	100	0,92	42
10	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 м м	0,3024 т	72000	-	21773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,9582	68800	-	272324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
12	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,6632	59900 --	- -	99626 -	- -	- -	- -	- -
		УСИЛЯЕМЫЙ СТОЛБ. ФУНДАМЕНТ Ф-2,всего-5								
13	Е0146-1-1	-Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами м3	15	18029,12 3309,75	496,82 186,75	270437 49646	7452 2801	52448 100	21,56 0,92	323 14
14	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0855	72000 -	- -	6156 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 12 мм т	1,067	68800 -	- -	73410 -	- -	- -	- -	- -
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25- 28 мм т	0,2775	59900 -	- -	16622 -	- -	- -	- -	- -
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ-1,всего-234,2 м.п								
17	Е0106-1-22 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	70,26	9962,84 672,75	441,83 166,9	699989 47267	31043 11726	55749 94,5	4,14 0,82	291 57
18	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,66282	66000 -	- -	109746 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
19	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные : сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	7,21336	59900 -	- -	432080 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТНАЯ СТЕНА Ст-1,всего-68,7 м.п								
20	Е0106-13-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3м, толщиной до 500 мм м3	34,35	10989,27 1086,75	386,24 145,91	377481 37330	13267 5012	40013 94,5	6,81 0,71	234 24
21	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,04122	69000 -	- -	2844 -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,16405	68800 -	- -	148887 -	- -	- -	- -	- -
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУЦНДАМЕНТА В-1,В-2,В-3,В-4								
23	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,1216	59900 -	- -	7284 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2948	64400 -	- -	18985 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,018	72000 -	- -	1296 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
26	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0116	69000 -	- -	800 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0044	66000 -	- -	290 -	- -	- -	- -	- -
		Локальная смета 3-1-1, Прачечная и котельная, Общестроительные работы Раздел 1,ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	236	27,84 1,66	26,18 7,2	6569 392	6177 1699	2028 97	0,01 0,03	3 6
29	Е0101-12-16	-Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	156,9	44,07 2,61	41,46 11,4	6915 410	6505 1789	2133 97	0,02 0,04	3 6
30	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработ и их механизированным способом/ м3	7,3	262,72 262,72	- -	1918 1918	- -	2167 113	1,85 -	13 -
31	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработк и их механизированным способом/ м3	4,9	791,1 791,1	- -	3876 3876	- -	4380 113	4,27 -	21 -
32	Е0101-88-2	-Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	253,4	29,98 1,21	28,77 5,57	7598 307	7291 1411	1666 97	0,01 0,02	2 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0101-27-5	м2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	182,475	3,35	3,35	612	612	206	-	-
				-	1,16	-	212	97	-	1
34	Е0101-27-11	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	729,9	1,48	1,48	1082	1082	364	-	-
				-	0,51	-	375	97	-	1
35	Е0101-27-6	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	121,35	3,82	3,82	463	463	156	-	-
				-	1,32	-	161	97	-	1
36	Е0101-27-12	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м	485,4	1,57	1,57	762	762	256	-	-
				-	0,54	-	264	97	-	1
37	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	60,825	134,1	-	8157	-	9217	0,97	59
				134,1	-	8157	-	113	-	-
38	Е0101-166-4	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	40,45	190,58	-	7709	-	8711	1,38	56
				190,58	-	7709	-	113	-	-
39	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	182,475	21,55	4,52	3932	824	3014	0,11	20
				17,03	-	3108	-	97	-	-
40	Е0101-134-2	м3 -Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	121,35	25,65	5,38	3112	652	2386	0,13	16
				20,27	-	2460	-	97	-	-
41	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	405,1	14,12	12	5719	4860	1715	0,01	5
				1,62	2,75	656	1112	97	0,01	5
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2, УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА								
42	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,8	2530,27	100,89	12145	484	918	0,85	4
				123,75	38,25	594	184	118	0,18	1
		м3								
43	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	42	9786,72	353,46	411042	14845	31687	3,6	151
				585	133,52	24570	5608	105	0,65	27
		м3								
44	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,09844	68800	-	6773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01352	64500	-	872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	7670654	201933		7494
	Тенге	1178936	71666		343
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7670654	-	-	-
Материалы -	Тенге	1457461	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1250602	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1677089	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3155234	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1248129	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	609
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	182719	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	533327	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	9452110	-	-	-

С К-1,0272 временные здания и сооружения	9709207
С К- 1,0135 (Зимнее удорожание)	9840282
Выслуга лет 1%	97092
Доп. Отпуска 0,4%	38837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2001 года				9976211				
		С К-2,5574194 перехода в цены 2014 года				25513355				
		С К-1,02(Налоги, сборы, обязательные платежи)				26023622				
		НДС-12%				3122835				
		Итого к оплате				**29146457**				

Заказчик: И.О. Руководителя ГУ " Аксуский районный отдел строительства"

Жакупов С.

Технадзор:

Вакулин А.М.

Подрядчик: Директор ТОО «DIKE»

Сантыбаев А.Н.