Заказчик-ГУ «Аксуский районный отдел строительства» **Форма 2В**

Подрядчик-ТОО «DIKE»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция средней школы им.Сихимова на 300 мест с интернатом на 81 мест в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Договор №5 от 15 апреля 2015 года

А К

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1,Конструкции железобетонные Раздел 7, УСТРОЙСТВО КРОВЛИ 1А,1В(альбом 07/10-1-КС ,стр.19)								
1	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	35,16	599,34	35,14	21073	1235	5906	0,9	32
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			142,31	13,23	5004	465	108	0,07	2
		м3								
2	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	881,6	21,41	1,14	18876	1003	5529	0,03	29
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			5,38	0,42	4745	375	108	-	2
		м2								
3	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	178,3	767,86	7,54	136909	1344	46538	1,43	255
				214,65	2,86	38272	510	120	0,01	2
		м2								
		СЛУХОВОЕ ОКНО СО-1,всего -3шт(альбом 07/10-1-КС ,ст р.19)								
4	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	3	3246,04	102,01	9738	306	3716	6,99	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1107,45	39,37	3322	118	108	0,19	1
		шт								
5	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с	2,16	3960	-	8554	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т. п./ из листовой оцинкованной стали	9,93	598,35	1,55	5942	15	1880	1,12	11
				176,21	0,59	1750	6	107,1	-	-
		м2								
7	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Д ополнительные работы по стенам, устройство карнизов	30,6	455,32	9,43	13933	288	8276	1,64	50
				246,85	3,57	7554	109	108	0,02	1
		м2								
8	С ПРАЙС	-ОСБ панель,толщиной 12мм	15,3	343,58	-	5257	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
9	С ПРАЙС	-Сайдинг	15,3	864,08	-	13220	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1071	177381,63	2282,63	18998	244	1374	49,11	5
				9315	863,44	998	92	126	4,21	-
		т								
11	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	36	518,06	10,25	18650	369	12251	1,97	71
				313,89	3,85	11300	139	107,1	0,02	1
		м2								
12	С11011-3046 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытияот 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	39,816	935	-	37228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
13	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Планка плоского конька для кровли и з металлочерепицы ГОСТ 14918-80	13,5	343	-	4631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Раздел 19, УСИЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (альбом 07/10-1-КС ,стр.43) СЛУХОВОЕ ОКНО ОС-2,всего -2шт(альбом 07/10-1-КС ,стр.45)								
14	Е0110-16-1	-Установка слуховых окон площадь проема до 2 м2	1,44	828,63	71,29	1193	103	514	1,64	2
				272,25	25,25	392	36	120	0,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
15	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,44	3960	-	5702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,02082	11244,84	1453,68	234	30	145	53,59	1
	т.ч.									
	п-1.25			8461,12	135	176	3	81	0,66	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		т								
17	С12021-87	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,02082	180100	-	3750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз	1,20756	22,68	0,06	27	-	7	0,03	-
	т.ч.									
	п-1.25			6,68	0,03	8	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
19	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,60378	20,99	0,03	13	-	2	0,02	-
	т.ч.									
	п-1.25			4,78	-	3	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
		Раздел 20,УСТРОЙСТВО КРОВЛИ 2 (альбом 07/10-1-КС ,стр.46)								
20	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	92	767,86	7,54	70643	694	24013	1,43	132
				214,65	2,86	19748	263	120	0,01	1
		м2								
		СЛУХОВОЕ ОКНО СО-1,всего -2шт(альбом 07/10-1-КС ,стр.46)								
21	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	4	3246,04	102,01	12984	408	4954	6,99	28
	т.ч.									
	п-1.25	шт		1107,45	39,37	4430	157	108	0,19	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
22	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	2,88	3960	-	11405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	13,24	598,35	1,55	7922	21	2507	1,12	15
	т.ч.									
	п-1.25			176,21	0,59	2333	8	107,1	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по	40,8	455,32	9,43	18577	385	11035	1,64	67
	т.ч.	стенам, устройство карнизов								
	п-1.25			246,85	3,57	10071	146	108	0,02	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
25	С ПРАЙС	-ОСБ панель,толщиной 12мм	20,4	343,58	-	7009	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
26	С ПРАЙС	-Сайдинг	20,4	864,08	-	17627	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,1428	177381,63	2282,63	25330	326	1831	49,11	7
	т.ч.	элементов, монтажных изделий								
	п-1.25	массой до 20 кг		9315	863,44	1330	123	126	4,21	1
	К=1,15 и									
	К=1,25	т								
28	Е0112-7-5	-Устройство кровель различных	48	518,06	10,25	24867	492	16335	1,97	94
	Изм. и	типов. Устройство кровельного								
	доп. вып.	покрытия без слуховых окон		313,89	3,85	15067	185	107,1	0,02	1
	12	металлочерепицей по де								
	т.ч.	ревянной обрешетке с ее								
	п-1.25	устройством								
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
29	С11011-3046	-Металлочерепица, толщина	53,088	935	-	49637	-	-	-	-
	Изм. и	оцинкованной стали 0,55 мм,								
	доп.вып.16	толщиной защитного покрытия		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	от 41 мкм до 45 мкм СТ РК								
	8.02-04-20	2083-2011								
	02									
		м2								
30	С11011-3059	-Планка плоского конька для	18	343	-	6174	-	-	-	-
	Изм. и	кровли из металлочерепицы								
	доп.вып.16	ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	м								
	02									
		Раздел 25,УСТРОЙСТВО КРОВЛИ БЛОК 3(альбом 07/10-1-КС ,стр.57) СЛУХОВОЕ ОКНО СО-1,всего -2шт(альбом 07/10-1-КС ,стр.46)								
31	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	3246,04	102,01	6492	204	2477	6,99	14
	т.ч.									
	п-1.25	шт		1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
32	С12061-152	-Блоки оконные глухие	1,44	3960	-	5702	-	-	-	-
		одинарной конструкции с								
		жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж		-	-	-	-	-	-	-
		для сельхозяйственных зданий								
		м2								
33	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	6,62	598,35	1,55	3961	10	1254	1,12	7
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		176,21	0,59	1167	4	107,1	-	-
		м2								
34	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	20,4	455,32	9,43	9289	192	5517	1,64	34
				246,85	3,57	5036	73	108	0,02	-
		м2								
35	С ПРАЙС	-ОСБ панель,толщиной 12мм	10,2	343,58	-	3505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
36	С ПРАЙС	-Сайдинг	10,2	864,08	-	8814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
37	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0714	177381,63	2282,63	12665	163	916	49,11	4
				9315	863,44	665	62	126	4,21	-
		т								
38	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельногопокрытия без слуховых окон металлочерепицей по де ревянной обрешетке с ее устройством	24	518,06	10,25	12433	246	8167	1,97	47
				313,89	3,85	7533	92	107,1	0,02	-
		м2								
39	С11011-3046 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	26,544	935	-	24819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
40	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	9	343	-	3087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Раздел 33, УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ ШАХТЫ,всего-1шт (альбом 07/10-1-КС ,стр.67)								
41	Е0108-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,42	1263,06	126,11	530	53	85	0,98	-
				142,31	47,81	60	20	106,2	0,23	-
		м3								
42	Е0111-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Пропитка битумом	4,2	555,13	30,69	2332	129	266	0,3	1
		м2		45,8	11,5	192	48	110,7	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0107-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	4	392,57 87,72	215,86 75,26	1570 351	863 301	821 126	0,55 0,3	2 1
44	Е0107-42-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков стен подвалов массой 1 т шт	8	560,93 122,91	304,22 106,35	4487 983	2434 851	2311 126	0,77 0,42	6 3
45	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	2,592	10900 -	- -	28253 -	- -	- -	- -	- -
46	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ м3	1,152	10100 -	- -	11635 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подливки м3	0,192	8108,44 225,11	82,51 31,16	1557 43	16 6	46 94,5	1,55 0,15	- -
48	Е0106-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство поясов в опалубке м3	0,4708	11568,87 1573,2	395,01 149,24	5447 741	186 70	766 94,5	9,49 0,73	4 -
49	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0106144	71100 -	- -	755 -	- -	- -	- -	- -
50	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,007704	66000 -	- -	508 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0109-1-1 т.ч.	-Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных	0,00764	9884,43	4187,55	76	32	33	23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов		4243,5	1038,55	32	8	81	3,65	-
52	С12021-97	-Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т т	0,00764	105100	-	803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Е0107-20-3 т.ч.	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0256	177381,63	2282,63	4541	58	328	49,11	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			9315	863,44	238	22	126	4,21	-
54	Е0110-32-1 т.ч.	-Установка каркаса из брусьев м3	0,011	29617,66	397,66	326	4	98	44,85	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			8073	149,06	89	2	108	0,74	-
55	Е0106-11-7 т.ч.	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,00382	99034,93	380,3	378	1	138	227,7	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			38036,25	143,44	145	1	94,5	0,7	-
56	Е0106-1-1 т.ч.	-Устройство бетонной подготовки м3	0,13	7986,04	82,51	1038	11	31	1,55	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			225,11	31,16	29	4	94,5	0,15	-
57	Е0106-1-1 т.ч.	-Устройство цементный раствор м3	0,08	438,04	82,51	35	7	19	1,55	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			225,11	31,16	18	2	94,5	0,15	-
58	С143002-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-100 м3	0,08	5650	-	452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 41, УЗЛЫ КРОВЛИ А,Б (альбом 07/10-1-КС ,стр.75)								
59	Е0106-19-1 т.ч.	-Устройство поясов в опалубке м3	5,33	12137,27	395,01	64692	2105	8676	9,49	51
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1573,2	149,24	8385	795	94,5	0,73	4
60	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,063	69000	-	4347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
61	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2262	71100 --	- -	16083 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4316	68800 --	- -	29694 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали,толщиной 0,5мм м2	83	609,03 176,21	1,55 0,59	50550 14626	129 49	15716 107,1	1,12 -	93 -
64	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали,толщиной 2мм м2	83	547,72 176,21	1,55 0,59	45461 14626	129 49	15716 107,1	1,12 -	93 -
65	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	82,1428571	193,94 105,83	62,69 23,35	15931 8694	5149 1918	9550 90	0,61 0,12	50 9
66	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	11,5	14600 --	- -	167900 -	- -	- -	- -	- -
67	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	166	185,12 176,21	1,55 0,59	30731 29252	257 98	31433 107,1	1,12 -	186 -
68	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 т	0,3258	74370 --	- -	24230 -	- -	- -	- -	- -
69	С11011-4194	-Сталь листовая оцинкованная	1,303	63613	-	82888	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Локальная смета 2-1-2,Архитектурная часть БЛОК 1								
		Раздел 1, УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ								
70	Е0108-35-1	-Установка и разборка	2857,33	135,63	0,78	387550	2214	241135	0,5	1426
т.ч.		инвентарных лесов наружных								
п-1.25		высотой до 16 м трубчатых для		79,18	0,29	226236	821	106,2	-	4
К=1,15 и		кладки и облицовки								
К=1,25										
		м2								
71	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	934,22	966,24	6,15	902678	5745	198060	1,32	1236
т.ч.		устройства каркаса улучшенное								
п-1.25		стен		222,01	2,34	207404	2184	94,5	0,01	11
К=1,15 и										
К=1,25		м2								
		Раздел 3,Заполнение проемов								
		МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВИТРАЖИ								
		Витражи внутренние ВВ-2,всего-9шт								
72	С12061-192	-Двери входные из ПХВ профилей	27,5724	12700	-	350169	-	-	-	-
Изм. и		спаренные теплозащитные,								
доп.вып.9		остекленные однокамерными		-	-	-	-	-	-	-
СН РК		стеклопакетами, с фурнитурой:								
8.02-04-20		двупольные								
02, СН РК										
8.02-04С-2		м2								
004										
		ПРИМЕЧАНИЕ								
73	Е0110-22-1	-Установка деревянных	2,72	445,94	13,01	1213	35	613	1,28	3
т.ч.		подоконных досок в каменных								
п-1.25		стенах, высота проема до 1 м		203,89	4,92	555	13	108	0,02	-
К=1,15 и										
К=1,25		м2								
74	Е0110-22-2	-Установка деревянных	183,15	244,86	6,98	44845	1277	21918	0,67	123
т.ч.		подоконных досок в каменных								
п-1.25		стенах, высота проема до 2 м		108,16	2,65	19809	485	108	0,01	2
К=1,15 и										
К=1,25		м2								
75	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ	103,84	2860	-	296982	-	-	-	-
Изм. и		профилей, ширина 350 мм								
доп.вып.9				-	-	-	-	-	-	-
СН РК		м								
8.02-04-20										
02, СН РК										
8.02-04С-2										
004										
76	Е0106-11-7	-Установка костылей на окна	0,12725	38734,93	380,3	4929	48	4591	227,7	29
т.ч.										
п-1.25		1т		38036,25	143,44	4840	18	94,5	0,7	-
К=1,15 и										
К=1,25										
77	С11011-881	-Прокат полосовой, толщина от	0,12725	49389	-	6285	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9, вып.17	4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005		-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	68,79	598,35	1,55	41160	107	13026	1,12	77
				176,21	0,59	12122	40	107,1	-	-
		м2								
		Раздел 4,ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								
		ТИП Мз1								
79	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	16,82	8804,53	-	148092	-	12141	4,21	71
				652,05	-	10967	-	110,7	-	-
		м3								
		ТИП Мз3								
80	Е0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	514,48	344,31	16,79	177140	8637	47208	0,52	266
				76,59	6,3	39404	3241	110,7	0,03	16
		м2								
81	Е0111-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	514,48	375,07	5,86	192968	3016	4134	0,04	18
				5,07	2,19	2609	1125	110,7	0,01	5
		м2								
		БЛОК 1а,б,в,г ,2этаж на отметке +3,470								
		ТИП Мз3								
82	Е0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Уст ройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	203	344,31	16,79	69895	3408	18627	0,52	105
				76,59	6,3	15548	1279	110,7	0,03	6
		м2								
83	Е0111-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=7	-добавлять на каждые 5 м м изменения толщины стяжки из легкого бетона	203	375,07	5,86	76140	1190	1631	0,04	7
				5,07	2,19	1030	444	110,7	0,01	2
		м2								
		ТИП Л								
84	Е0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	606,85	344,31	16,79	208944	10187	55684	0,52	314
				76,59	6,3	46479	3823	110,7	0,03	19
		м2								
85	Е0111-11-6 т.ч.	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из	606,85	385,79	6,03	234117	3659	5016	0,04	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=7,2	легкого бетона м2		5,22	2,25	3166	1365	110,7	0,01	7
		Раздел 5, ВЕДОМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ								
		на отметке +-0,000 ПОТОЛОК								
86	Е0115-64-2	-Затирка швов потолков	1696,33	127,55	1,78	216375	3011	132578	0,52	878
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		82,03	0,68	139149	1145	94,5	-	6
		на отметке +-3,470 ПОТОЛОК								
87	Е0115-64-2	-Затирка швов потолков	1158,15	127,55	1,78	147727	2056	90516	0,52	599
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		82,03	0,68	95002	782	94,5	-	4
		ПРИМЕЧАНИЕ:откосы (АР-14)								
88	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских	232,8	612,48	7,91	142584	1842	79782	2,06	479
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2		359,66	2,99	83729	695	94,5	0,01	3
		Локальная смета 2-1-3,Архитектурная часть БЛОК 2								
		Раздел 2, ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		ПРИМЕЧАНИЕ								
89	Е0110-22-2	-Установка деревянных	162,245	244,86	6,98	39727	1132	19416	0,67	109
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2		108,16	2,65	17548	430	108	0,01	2
90	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ	88,88	2860	-	254197	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	профилей, ширина 350 мм м		-	-	-	-	-	-	-
91	Е0106-11-7	-Установка костылей на окна	0,06225	38734,93	380,3	2411	24	2246	227,7	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		38036,25	143,44	2368	9	94,5	0,7	-
92	С11011-881	-Прокат полосовой, толщина от4	0,06225	49389	-	3074	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9, вып.17	мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из у глеродистой		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали Ст3сп ГОСТ 535-2005								
		т								
93	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	45	598,35	1,55	26926	70	8521	1,12	50
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	7930	26	107,1	-	-
	К=1,15 и	оцинкованной стали								
	К=1,25									
		м2								
		Раздел 3, ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								
		БЛОК 2,1этаж на отметке 0,000								
		ТИП Мз1								
94	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	13,004	8804,53	-	114494	-	9387	4,21	55
	т.ч.	трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	8479	-	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м3								
		ТИП Кп1								
95	Е0111-2-9	-Устроство уплотняемых	5,242	8804,53	-	46153	-	3784	4,21	22
	т.ч.	трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	3418	-	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м3								
		ТИП Л								
96	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	17,846	8804,53	-	157126	-	12882	4,21	75
	т.ч.	трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	11636	-	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м3								
		БЛОК 2 ,2этаж на отметке +3,470								
		ТИП Мз								
97	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого	130,04	344,31	16,79	44774	2183	11932	0,52	67
	т.ч.	бетона толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			76,59	6,3	9960	819	110,7	0,03	4
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
98	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм	130,04	375,07	5,86	48775	762	1045	0,04	5
	т.ч.	изменения толщины стяжки из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	легкого бетона		5,07	2,19	659	284	110,7	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
	К=7									
		ТИП Л1								
99	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого	178,46	344,31	16,79	61445	2996	16375	0,52	92
	т.ч.	бетона толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			76,59	6,3	13668	1124	110,7	0,03	5
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
100	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм	178,46	385,79	6,03	68848	1076	1475	0,04	7
	т.ч.	изменения толщины стяжки из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	легкого бетона		5,22	2,25	931	402	110,7	0,01	2
	К=1,15 и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25 К=7,2	м2								
		Локальная смета 2-1-4,Архитектурная часть БЛОК 3 Раздел 2,ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ПРИМЕЧАНИЕ								
101	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	246,235	244,86 108,16	6,98 2,65	60292 26632	1717 653	29467 108	0,67 0,01	166 3
102	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м	134,92	2860 -	- -	385871 -	- -	- -	- -	- -
103	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка костылей на окна 1т	0,12725	38734,93 38036,25	380,3 143,44	4929 4840	48 18	4591 94,5	227,7 0,7	29 -
104	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из у глеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 т	0,12725	49389 -	- -	6285 -	- -	- -	- -	- -
105	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п ./ из листовой оцинкованной стали м2	68,79	598,35 176,21	1,55 0,59	41160 12122	107 40	13026 107,1	1,12 -	77 -
		Раздел 3, ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								
		БЛОК 3,1этаж на отметке 0,000 ТИП М31								
106	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	16,339	8804,53 652,05	- -	143857 10654	- -	11794 110,7	4,21 -	69 -
		ТИП Л								
107	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	36,593	8804,53 652,05	- -	322184 23860	- -	26414 110,7	4,21 -	154 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 3 ,2этаж на отметке +3,470								
		ТИП М3								
108	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого	178,64	344,31	16,79	61507	2999	16392	0,52	92
	т.ч.	бетона толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			76,59	6,3	13682	1125	110,7	0,03	5
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
109	Е0111-11-6	-добавлять на каждые5 мм	178,64	375,07	5,86	67003	1047	1435	0,04	6
	т.ч.	изменения толщины стяжки из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	легкого бетона		5,07	2,19	906	391	110,7	0,01	2
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
	К=7									
		ТИП Л1								
110	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого	400,41	344,31	16,79	137865	6722	36741	0,52	207
	т.ч.	бетона толщиной 20мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			76,59	6,3	30667	2523	110,7	0,03	12
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
111	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм	400,41	385,79	6,03	154474	2414	3310	0,04	15
	т.ч.	изменения толщины стяжки из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	легкого бетона		5,22	2,25	2089	901	110,7	0,01	4
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
	К=7,2									
		БЛОК 3 ,3этаж на отметке +6,940								
		ТИП М3								
112	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого	125,3	344,31	16,79	43142	2103	11497	0,52	65
	т.ч.	бетона толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			76,59	6,3	9597	789	110,7	0,03	4
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
113	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм	125,3	375,07	5,86	46997	735	1007	0,04	4
	т.ч.	изменения толщины стяжки из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	легкого бетона		5,07	2,19	635	274	110,7	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
	К=7									
		ТИП Л1								
114	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого	454,76	344,31	16,79	156578	7634	41728	0,52	235
	т.ч.	бетона толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			76,59	6,3	34830	2865	110,7	0,03	14
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
115	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм	454,76	385,79	6,03	175442	2742	3759	0,04	17
	т.ч.	изменения толщины стяжки из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	легкого бетона		5,22	2,25	2372	1023	110,7	0,01	5
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
	К=7,2									
		Раздел 4,ВЕДОМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ								
		ПРИМЕЧАНИЕ:откосы (АР-45)								
116	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских	232,8	612,48	7,91	142584	1842	79782	2,06	479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню		359,66	2,99	83729	695	94,5	0,01	3
		м2								
		Раздел 5, УСТРОЙСТВО КРОВЛИ В Блоках 1б,1г								
117	Е0109-42-3	-Монаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	849,1145	267,16	150,94	226847	128168	78211	0,46	391
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			76,59	37,13	65034	31523	81	0,13	114
		м2								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНЕК ДВУХСКАТНОЙ КРОВЛИ								
118	Е0112-20-3	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	75,9	61,08	7,74	4636	587	4256	0,31	24
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			51,82	0,53	3933	40	107,1	-	-
		м								
119	С11011-3059	-Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	75,9	343	-	26034	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								
120	С11011-701	-Прокладки уплотнительные 30 мм	1,59	8800	-	13992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м								
121	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами	76	193,94	62,69	14739	4764	8836	0,61	47
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			105,83	23,35	8043	1775	90	0,12	9
		м2								
122	С11031-593	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	15,2	9950	-	151240	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
123	С11011-96	-Герметик Бостик 2637	182,4	253	-	46147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
124	С11011-407	-Уплотняющая масса(мастика)	67,76	53	-	3591	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		-	-	-	-	-	-	-
125	С11011-2686	-Седловидная накладка	10,2	401	-	4090	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	кг		-	-	-	-	-	-	-
126	С11011-333	-Саморасширяющая лента	0,0115	214000	-	2461	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ								
127	Е0112-20-3	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	75,9	61,08	7,74	4636	587	4256	0,31	24
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		51,82	0,53	3933	40	107,1	-	-
128	С11011-3059	-Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	75,9	343	-	26034	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м		-	-	-	-	-	-	-
129	Е0112-20-3	-Устройство примыкания кровли к существующей стене	76,8	52,77	6,19	4053	475	4157	0,27	21
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м		45,06	0,43	3461	33	119	-	-
130	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами	25,3	193,94	62,69	4907	1586	2942	0,61	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		105,83	23,35	2678	591	90	0,12	3
131	С11031-593	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	2,53	9950	-	25174	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м3		-	-	-	-	-	-	-
132	С11011-96	-Герметик Бостик 2637	60,72	253	-	15362	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		-	-	-	-	-	-	-
133	С11011-407	-Уплотняющая масса(мастика)	3,883	53	-	206	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
134	С11011-2686	-Седловидная накладка	10,45	401	-	4190	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	кг		-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 9, УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ								
135	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	303	13,42	2,49	4066	754	3822	0,06	18
		м		9,68	0,92	2933	279	119	-	1
136	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	2,751	177400	-	488027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
137	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	80	164,61	0,09	13169	7	9391	0,74	59
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			124,2	0,02	9936	2	94,5	-	-
		м2								
		СТРЕМЯНКА МС-1,всего-2шт								
138	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц	0,0478	13711,47	5475,87	655	262	284	28,9	1
		т		5040	1552,87	241	74	90	5,46	-
139	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0478	151200	-	7227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
140	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7724	21,8	0,05	60	-	15	0,03	-
				5,81	0,02	16	-	90	-	-
		м2								
141	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7724	20,36	0,02	56	-	10	0,02	-
				4,16	-	12	-	90	-	-
		м2								
		Раздел 10, ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
142	Е0109-53-2	-Монтаж решеток, затворов из	1,06948	11244,84	1453,68	12026	1555	7447	53,59	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	полосовой и тонколистовой стали		8461,12	135	9049	144	81	0,66	1
143	С12021-268	т -Сварная решетка ограждения	1,06948	134000	-	143310	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
144	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	29,167	385	-	11229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	Е0109-42-1	м2 -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2,94	128,68	42,8	378	126	165	0,36	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			58,74	10,56	173	31	81	0,04	-
146	С11011-435	м2 -Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	2,94	896	-	2634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 **Локальная смета 2-1-5, Отопление и вентиляция** Раздел 1, СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ПОДВАЛА								
147	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	25	275,25	5,1	6881	127	1836	0,35	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			61,83	1,92	1546	48	115,2	0,01	-
148	Е0116-6-4	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	75	433,25	5,1	32494	382	5508	0,35	26
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			61,83	1,92	4637	144	115,2	0,01	1
149	Е0116-6-5	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	25	483,25	5,1	12081	127	1836	0,35	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			61,83	1,92	1546	48	115,2	0,01	-
150	Е0116-6-6	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	55	620,68	10,24	34137	563	5157	0,44	24
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			77,56	3,82	4266	210	115,2	0,02	1
151	Е0116-10-2	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	105	646,27	18,18	67859	1909	15202	0,66	69
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стальных электросварных труб диам. 50 мм		118,86	6,81	12481	715	115,2	0,03	3
		м								
152	E0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	20	827,78	20,59	16556	412	3346	0,78	16
	т.ч.	отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стальных электросварных труб диам. 65 мм		137,52	7,71	2750	154	115,2	0,04	1
		м								
153	E0116-10-4	-Прокладка трубопроводов	55	965,81	26,78	53119	1473	10429	0,86	47
	т.ч.	отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стальных электросварных труб диам. 80 мм		154,58	10,03	8502	552	115,2	0,05	3
		м								
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1								
154	E0118-18-1	-Установка узлов тепловых	1	54559,82	327,32	54560	327	2474	11,25	11
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1узел		2025,49	121,67	2025	122	115,2	0,59	1
		Раздел 2, СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ БЛОКА №1а,б,в,г								
155	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	63	275,25	5,1	17341	321	4627	0,35	22
	т.ч.	отопления из стальных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		61,83	1,92	3895	121	115,2	0,01	1
		м								
156	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	120	354,25	5,1	42510	612	8813	0,35	42
	т.ч.	отопления из стальных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		61,83	1,92	7420	230	115,2	0,01	1
		м								
157	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	335	433,25	5,1	145139	1708	24602	0,35	118
	т.ч.	отопления из стальных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм		61,83	1,92	20713	643	115,2	0,01	3
		м								
158	E0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	106,05	4357,14	44,71	462075	4742	17740	0,81	86
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кВт		128,46	16,75	13623	1776	115,2	0,08	9
159	C130903-217	-Клапан термостатический RA-G	84	2682	-	225288	-	-	-	-
		для однотрубных систем		---	---	---	---	---	---	---
		отопления, угловой, никелированный,с внутренней		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002								
		шт.								
		Раздел 3, СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ БЛОКА №2								
160	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	95,1	275,25	5,1	26176	485	6984	0,35	33
т.ч.		отопления из стальных		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		водогазопроводных		61,83	1,92	5880	182	115,2	0,01	1
К=1,15 и		неоцинкованных труб диам. 20								
К=1,25		мм								
		м								
161	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	121,8	354,25	5,1	43148	621	8945	0,35	43
т.ч.		отопления из стальных		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		водогазопроводных		61,83	1,92	7531	234	115,2	0,01	1
К=1,15 и		неоцинкованных труб диам. 25								
К=1,25		мм								
		м								
162	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	137,4	433,25	5,1	59528	701	10091	0,35	48
т.ч.		отопления из стальных		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		водогазопроводных		61,83	1,92	8496	264	115,2	0,01	1
К=1,15 и		неоцинкованных труб диам. 32								
К=1,25		мм								
		м								
163	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов	3	483,25	5,1	1450	15	220	0,35	1
т.ч.		отопления из стальных		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		водогазопроводных		61,83	1,92	185	6	115,2	0,01	-
К=1,15 и		неоцинкованных труб диам. 40								
К=1,25		мм								
		м								
164	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов	54,5	620,68	10,24	33827	558	5110	0,44	24
т.ч.		отопления из стальных		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		водогазопроводных		77,56	3,82	4227	208	115,2	0,02	1
К=1,15 и		неоцинкованных труб диам. 50								
К=1,25		мм								
		м								
165	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	68,85	4357,14	44,71	299989	3079	11517	0,81	56
т.ч.				---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		1кВт		128,46	16,75	8844	1153	115,2	0,08	6
К=1,15 и										
К=1,25										
166	С130903-217	-Клапан термостатический RA-G	55	2682	-	147510	-	-	-	-
		для однотрубных систем		---	---	---	---	---	---	---
		отопления, угловой,		-	-	-	-	-	-	-
		никелированный, с внутренней								
		резьбой, Т 120°С, PN 10, DN								
		20, типа Danfoss ГОСТ								
		30815-2002								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2								
167	Е0118-18-1	-Установка узлов тепловых	1	54559,82	327,32	54560	327	2474	11,25	11
	т.ч.									
	п-1.25	1узел		2025,49	121,67	2025	122	115,2	0,59	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Раздел 4, СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ БЛОКА №3								
168	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	120	275,25	5,1	33030	612	8813	0,35	42
	т.ч.	отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	7420	230	115,2	0,01	1
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 20								
	К=1,25	мм								
		м								
169	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	16	354,25	5,1	5668	82	1175	0,35	6
	т.ч.	отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	989	31	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 25								
	К=1,25	мм								
		м								
170	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	342	433,25	5,1	148171	1744	25116	0,35	120
	т.ч.	отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	21146	656	115,2	0,01	3
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 32								
	К=1,25	мм								
		м								
171	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов	9,5	483,25	5,1	4591	48	698	0,35	3
	т.ч.	отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	587	18	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 40								
	К=1,25	мм								
		м								
172	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов	18	620,68	10,24	11172	184	1688	0,44	8
	т.ч.	отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		77,56	3,82	1396	69	115,2	0,02	-
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 50								
	К=1,25	мм								
		м								
173	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	32	827,78	20,59	26489	659	5354	0,78	25
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		137,52	7,71	4401	247	115,2	0,04	1
	К=1,15 и	диам. 65 мм								
	К=1,25									
		м								
174	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	98,85	4357,14	44,71	430703	4420	16536	0,81	80
	т.ч.									
	п-1.25	1кВт		128,46	16,75	12698	1656	115,2	0,08	8
	К=1,15 и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
175	С130905-159-9	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	83	1742	-	144586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
176	С130903-217	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	83	2682	-	222606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №3								
177	Е0118-18-1	-Установка узлов тепловых	1	54559,82	327,32	54560	327	2474	11,25	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1узел		2025,49	121,67	2025	122	115,2	0,59	1
		Локальная смета 2-1-7,Электрооборудование								
		Раздел 1, ЭЛЕТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		ВРУ								
178	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных	1	2252,25	-	2252	-	1358	8,03	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устройств		1397,25	-	1397	-	97,2	-	-
		шкаф								
179	75-6-42	-Вводные панели, типа ВРУ-1-12-10,(номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А,со счетчиком и трансформатором тока)	1	106300	-	106300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
180	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных	1	2252,25	-	2252	-	1358	8,03	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устройств		1397,25	-	1397	-	97,2	-	-
		шкаф								
181	75-6-77	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11- 3077 (с автоматическими выключателями)	1	73500	-	73500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ЩР-2								
182	Е0121-23-1	-Монтаж	1	2252,25	-	2252	-	1358	8,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	вводно-распределительных устройств		1397,25	-	1397	-	97,2	-	-
		шкаф								
183	75-6-77	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11- 3077 (с автоматическими выключателями)	1	73500	-	73500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Раздел 2, КАБЕЛИ ,ПРОВОДА,ТРУБЫ								
184	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1542	27,7	2,1	42713	3238	26632	0,1	154
				19,7	0,5	30377	771	85,5	-	4
		м								
185	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,021	52100	-	1094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
186	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,596	60500	-	36058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
187	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,096	159700	-	15331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
188	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,158	248700	-	39295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
189	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,331	360600	-	119359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	1000м								
190	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м	0,175	593100	-	103793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	С прайс лист	-ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2 м	95	888,17	-	84376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	С прайс лист	-ВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2 м	38	1217,75	-	46274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	С151607-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,032	433884	-	13884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	600	40,46	-	24276	-	17659	0,19	112
				30,28	-	18168	-	97,2	-	-
195	Е0121-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды м	1376	58,83	-	80956	-	44651	0,21	285
				33,38	-	45937	-	97,2	-	-
196	Е0121-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 63 мм в готовые борозды м	266	58,83	-	15650	-	8632	0,21	55
				33,38	-	8880	-	97,2	-	-
197	Е0121-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм м	195	89,76	10,29	17503	2006	14854	0,45	87
				73,23	5,14	14280	1002	97,2	0,02	5
198	С130804-100 1 Изм. и доп.вып.14	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК	964,55	151	-	145647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ИСО4427-2004 м								
199	С130804-100 2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	268,66	237 -	- -	63672 -	- -	- -	- -	- -
200	С130806-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обы кновенные 20х2,8 мм м	198,9	144 -	- -	28642 -	- -	- -	- -	- -
201	С прайс лист	-Труба гофра д 20 мм м	606	8,73 -	- -	5289 -	- -	- -	- -	- -
202	С прайс лист	-Труба гофра д 32 мм м	256,54	19,9 -	- -	5105 -	- -	- -	- -	- -
203	С прайс лист	-Труба гофра д 50 мм м	168,67	36,66 -	- -	6183 -	- -	- -	- -	- -
204	С прайс лист	-Угол разборный к трубе ПНД 50 шт	12	17,46 -	- -	209 -	- -	- -	- -	- -
205	С прайс лист	-Тройник разборный к трубе ПНД 50 шт	14	19,2 -	- -	269 -	- -	- -	- -	- -
		Раздел 3,СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
206	С151702-31	-Светильники тип ЛП012-2х36-501Э шт	554	972 -	- -	538488 -	- -	- -	- -	- -
		Раздел 5, КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
207	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,57	28900 -	- -	16473 -	- -	- -	- -	- -
208	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	7,65	52100 -	- -	398565 -	- -	- -	- -	- -
209	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение	2,196	60500	-	132858	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Раздел 6, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
210	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	7980	40,46	-	322867	-	234865	0,19	1487
				30,28	-	241630	-	97,2	-	-
		м								
211	С прайс лист	-Труба гофра д 20 мм	7878	8,73	-	68760	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
212	С прайс лист	-Поливинилхлоридная труба д 6 мм	90,9	6,63	-	603	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
213	С прайс лист	-Поливинилхлоридная труба д 6 мм	90,9	8,73	-	793	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
214	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	7980	27,7	2,1	221046	16758	137823	0,1	798
				19,7	0,5	157206	3990	85,5	-	23
		м								
215	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0, 5 кг	2436	66,8	18,1	162725	44092	50195	0,12	292
				20,3	3,8	49451	9257	85,5	0,02	54
		м								
		Локальная смета 3-1-2,Котельная, Тепломеханическая часть								
216	С ПРАЙС	-Котел на жидком топливе ВВ-535 Буран Бойлер	1	146632,19	-	146632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
217	С ПРАЙС	-Горелка МАХ 30 Буран Бойлер	1	70872,23	-	70872	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Локальная смета 4-1-1,Электроснабжение								
		Раздел 1,ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10кВ								
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ Пж20-1,всего-8шт								
		Локальная смета 4-1-1,Электроснабжение								
		Раздел 1,ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10кВ								
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ Пж20-1,всего-8шт								
218	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
				506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-5	8	17400	-	139200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
220	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля(Траверса ТМ2001)(прим.)	0,2296	147100	-	33774	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
221	С ПРАЙС	-Хомут Х1	8	401,49	-	3212	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
222	С ПРАЙС	-Изолятор ШФ20	24	488,77	-	11731	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
223	С ПРАЙС	-Колпачок	24	101,6	-	2438	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
224	С ПРАЙС	-Спиральная вязка СВ35	8	1182,26	-	9458	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
225	С ПРАЙС	-Плашечный зажим CD150	8	254,16	-	2033	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УГЛОВАЯ Уп20-1,всего-6шт								
226	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
		опора		985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
227	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ105-3,5	12	17400	-	208800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
228	С ПРАЙС	-Крепление подкоса У1	6	1448,73	-	8692	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
229	С12021-41	-Траверса ТМ2001(прим.)	0,1722	147100	-	25331	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
230	С ПРАЙС	-Хомут Х1	6	401,49	-	2409	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
231	С ПРАЙС	-Изолятор ШФ20	18	488,77	-	8798	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
232	С ПРАЙС	-Колпачок	18	101,6	-	1829	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
233	С ПРАЙС	-Спиральная вязка СВ35	6	1182,26	-	7094	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
234	С ПРАЙС	-Плашечный зажим CD150	6	254,16	-	1525	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАж20-1,всего-1шт								
235	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
		опора								
236	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ105-3,5	3	17400	-	52200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
237	Е0133-1-12	-Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	0,036	1717,63	923,38	62	33	23	2,43	-
				425,25	179,69	15	6	105	0,73	-
		1м3								
238	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,036	18200	-	655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
239	С ПРАЙС	-Крепление подкоса У1	2	1448,73	-	2897	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	С12021-41	-Траверса ТМ2005(прим.)	0,033	147100	-	4854	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
241	С12021-41	-Траверса ТМ2004(прим.)	0,0039	147100	-	574	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
242	С ПРАЙС	-Заземляющий проводник ЗП1	2	1955,1	-	3910	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
243	С12021-41	-Стяжка СМ-1(прим.)	0,0159	147100	-	2339	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
244	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,001652	149300	-	247	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
245	С ПРАЙС	-Изолятор ШФ20	3	488,77	-	1466	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
246	С ПРАЙС	-Колпачок	3	101,6	-	305	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
247	С ПРАЙС	-Спиральная вязка СВ35	1	1182,26	-	1182	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
248	С ПРАЙС	-Соединитель UU7-16	6	309,67	-	1858	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
249	С ПРАЙС	-Изолятор подвесной	6	1263,83	-	7583	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
250	С ПРАЙС	-Анкерный зажим	6	1054,7	-	6328	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
251	С ПРАЙС	-Плашечный зажим CD150	5	254,16	-	1271	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ (АНКЕРНАЯ) Аж20-1,всего-4шт								
252	Е0133-103-2	-Установка одностоечных	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	железобетонных опор с одним подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
		опора								
253	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор	8	17400	-	139200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК	высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ105-3,5		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт								
254	Е0133-1-12	-Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	0,096	1717,63	923,38	165	89	61	2,43	-
				425,25	179,69	41	17	105	0,73	-
		1м3								
255	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,096	18200	-	1747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
256	С ПРАЙС	-Крепление подкоса У1	4	1448,73	-	5795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
257	С12021-41	-Траверса ТМ2002(прим.)	0,0752	147100	-	11062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
258	С12021-41	-Траверса ТМ2003(прим.)	0,0268	147100	-	3942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
259	С ПРАЙС	-Заземляющий проводник ЗП1	4	1955,1	-	7820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
260	С12021-41	-Стяжка СМ-1(прим.)	0,0424	147100	-	6237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
261	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,006356	149300	-	949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
262	С ПРАЙС	-Изолятор ШФ20	4	488,77	-	1955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
263	С ПРАЙС	-Колпачок	4	101,6	-	406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
264	С ПРАЙС	-Спиральная вязка СВ35	4	1182,26	-	4729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
265	С ПРАЙС	-Соединитель UU7-16	24	309,67	-	7432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
266	С ПРАЙС	-Изолятор подвесной SML70/20	24	1263,83	-	30332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
267	С ПРАЙС	-Анкерный зажим DN35	24	1054,7	-	25313	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	-	-	-	-	-	-	-
268	С ПРАЙС	-Плашечный зажим CD150	12	254,16	-	3050	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 2,ПЕРЕХОД С ВЛ НА КЛ,всего-2шт								
269	Ц0108-15-10	-Ограничитель перенапряжений нелинейный,напряжение 220 кВ	6	9028	5815	54168	34890	19984	12	72
				2138	1367,98	12828	8208	95	7,93	48
			компл							
270	С ПРАЙС	-Ограничитель ОПН-10	6	5184,5	-	31107	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
271	С ПРАЙС	-Плашечный зажим CD150	6	254,16	-	1525	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
272	С ПРАЙС	-Фиксатор BIC-15.50	2	136,16	-	272	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
273	С ПРАЙС	-Лента крепежная F207	14	130,92	-	1833	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
274	С ПРАЙС	-Скрепа NC20	14	1956,84	-	27396	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 5, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
275	С Прайс лист	-Шкаф учета ШУЭН-11(в комплекте с концентратором УСПД Сайман-100,со счетчиком СА4У-Э720)	2	109726,26	-	219453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
276	75-4-17 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	-Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	1835400	-	1835400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
277	75-3-7	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм	2	467000	-	934000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			19105325	401090			14291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2341969	115237			534
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6625638	-	-		-
		Материалы -	Тенге			264727	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	606177	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1477330	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			559368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		280
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	83905	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253318	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9092466	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1233925	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1563324	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2565934	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3636180	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1608353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		804
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	241253	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			642049	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			971447	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35339	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	106489	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			731231	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12943	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63464	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2415774	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1979991	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	181217	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			237961	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5762	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			208762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31314	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183148	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			22700794	-	-		-
		С К-1,0272 временные здания и сооружения				23318256				
		С К- 1,0135 (Зимнее удорожание)				23633052				
		Выслуга лет 1%				233183				
		Доп. Отпуска 0,4%				93273				
		Итого в ценах 2001 года				23959508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С К-2,5574194 перехода в цены 2014 года				61274510				
		С К-1,02(Налоги, сборы, обязательные платежи)				62500000				
		НДС-12%				7500000				
		Итого к оплате				**70000000**				

Заказчик-И.О. Руководителя ГУ " Аксуский районный отдел строительства»

Жакупов С.

Подрядчик-Директор ТОО «DIKE»

Сантыбаев А.Н.

Технадзор:

Вакулин А.М.