Форма 2В

Заказчик-ГУ «Аксуский районный отдел строительства»

Подрядчик-ТОО «DIKE»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция средней школы им.Сихимова на 300 мест с интернатом на 81 мест в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Договор №5 от 15 апреля 2015 года

А К

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета 2-1-1,Конструкции железобетонные										
		Раздел 20,УСТРОЙСТВО КРОВЛИ 2(альбом 07/10-1-КС,стр.46)										
1	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	16,83	599,34	35,14	10087	591	2827	0,9	15		
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			142,31	13,23	2395	223	108	0,07	1		
		м3										
2	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	552,64	21,41	1,14	11833	629	3466	0,03	18		
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			5,38	0,42	2974	235	108	-	1		
		м2										
		Раздел 25,УСТРОЙСТВО КРОВЛИ БЛОК 3(альбом 07/10-1-КС ,стр.57)										
3	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	24,74	599,34	35,14	14828	869	4156	0,9	22		
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			142,31	13,23	3521	327	108	0,07	2		
		м3										
4	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	840,16	21,41	1,14	17989	956	5269	0,03	28		
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			5,38	0,42	4522	357	108	-	2		
		м2										
		Локальная смета 2-1-2, Архитектурная часть БЛОК 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3,Заполнение проемов Витражи наружные ВН-1,всего-2шт								
5	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлопластиковых витражей в наружных проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	29,12	352,5 142,88	25,51 8,91	10265 4161	743 260	4774 108	0,86 0,04	25 1
6	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	22,82	4472 -	- -	102051 -	- -	- -	- -	- -
7	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	6,3	12700 -	- -	80010 -	- -	- -	- -	- -
8	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	22,7136	-2800 -	- -	-63598 -	- -	- -	- -	- -
9	С11011-1361 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стеклопакеты СПО 4М1-16Ар-4ИЭ /ГОСТ 24866-99/ м2	22,7136	2460 -	- -	55875 -	- -	- -	- -	- -
		Витражи наружные ВН-2и ВН2(со звездочкой),всего-2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлопластиковых витражей в наружных проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	12,74	352,5 142,88	25,51 8,91	4491 1820	325 114	2088 108	0,86 0,04	11 1
11	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	10,4	4472 -	- -	46509 -	- -	- -	- -	- -
12	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	2,34	12700 -	- -	29718 -	- -	- -	- -	- -
13	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	9,9372	-2800 -	- -	-27824 -	- -	- -	- -	- -
14	С11011-1361 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стеклопакеты СПО 4М1-16Ар-4ИЭ /ГОСТ 24866-99/ м2	9,9372	2460 -	- -	24446 -	- -	- -	- -	- -
		Витражи наружные ВН-3,всего-1шт	4,0375							
15	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып.	-Установка металлопластиковых витражей в наружных проемах каменных стен площадью проема		352,5 142,88	25,51 8,91	1423 577	103 36	662 108	0,86 0,04	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	более 3 м2 м2								
16	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	2,2525	5369 -	- -	12094 -	- -	- -	- -	- -
17	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	1,785	13000 -	- -	23205 -	- -	- -	- -	- -
18	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	3,14925	-2800 -	- -	-8818 -	- -	- -	- -	- -
19	С11011-1361 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стеклопакеты СПО 4М1-16Ар-4 И Э /ГОСТ 24866-99/ м2	6,2985	2460 -	- -	15494 -	- -	- -	- -	- -
		Витражи наружные ВН-4,всего-2шт								
20	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3	6,1272	352,5 142,88	25,51 8,91	2160 875	156 55	1004 108	0,86 0,04	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 м2								
21	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	6,1272	12700 -	- -	77815 -	- -	- -	- -	- -
22	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	4,779216	-2800 -	- -	-13382 -	- -	- -	- -	- -
23	С11011-1361 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стеклопакеты СПО 4М1-16Ар-4И Э /ГОСТ 24866-99/ м2	4,779216	2460 -	- -	11757 -	- -	- -	- -	- -
		Витражи наружные ВН-5,всего-3шт								
24	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	8,19	352,5 142,88	25,51 8,91	2887 1170	209 73	1343 108	0,86 0,04	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
25	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	8,19	12700 -	- -	104013 -	- -	- -	- -	- -
26	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	6,3882	-2800 -	- -	-17887 -	- -	- -	- -	- -
27	С11011-1361 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стеклопакеты СПО 4М1-16Ар-4И Э/ГОСТ 24866-99/ м2	6,3882	2460 -	- -	15715 -	- -	- -	- -	- -
		Раздел 4, ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								
		БЛОК 1,1этаж на отметке 0,000 ТИП Мз1								
28	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	168,2	221,81 60,03	12,44 4,67	37308 10097	2092 786	12048 110,7	0,41 0,02	69 4
29	Е0111-17-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком м2	168,2	616,2 349,31	29,08 10,89	103645 58754	4890 1831	67068 110,7	2,1 0,05	354 9
30	Е0111-17-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	168,2	80,6 31,57	0,84 0,31	13557 5310	141 53	5936 110,7	0,18 -	30 -
		ТИП Мз2								
31	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	47,35	221,81 60,03	12,44 4,67	10503 2842	589 221	3392 110,7	0,41 0,02	19 1
32	Е0111-17-3 т.ч.	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной	47,35	616,2	29,08	29177	1377	18880	2,1	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	20 мм с рисунком		349,31	10,89	16540	516	110,7	0,05	3
33	Е0111-17-4	-добавлять на каждые 5 мм	м2 47,35	80,6	0,84	3816	40	1671	0,18	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/		31,57	0,31	1495	15	110,7	-	-
		ТИП Кп1								
34	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	м3 5,391	8804,53	-	47465	-	3891	4,21	23
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трамбовками подстилающих слоев бетонных		652,05	-	3515	-	110,7	-	-
35	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	м2 53,91	212,02	12,44	11430	671	3861	0,41	22
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 20 мм		60,03	4,67	3236	252	110,7	0,02	1
		ТИП Кп2								
36	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых	м3 11,928	3090,75	-	36866	-	8063	3,73	44
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трамбовками подстилающих слоев щебеночных		610,65	-	7284	-	110,7	-	-
37	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	м3 19,88	8804,53	-	175034	-	14350	4,21	84
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трамбовками подстилающих слоев бетонных		652,05	-	12963	-	110,7	-	-
38	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	м2 198,8	212,02	12,44	42149	2473	14240	0,41	81
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 20 мм		60,03	4,67	11934	929	110,7	0,02	5
		ТИП Б1								
39	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	м2 9,49	212,02	12,44	2012	118	680	0,41	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 20 мм		60,03	4,67	570	44	110,7	0,02	-
		ТИП Мз3								
40	Е0111-17-3	-Устройство мозаичных	м2 514,48	616,2	29,08	317022	14959	205144	2,1	1083
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком		349,31	10,89	179714	5601	110,7	0,05	27
41	Е0111-17-4	-добавлять на каждые 5 мм	м2 514,48	80,6	0,84	41467	431	18157	0,18	91
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/		31,57	0,31	16241	161	110,7	-	1
		ТИП Л								
42	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого	м2 43,29	344,31	16,79	14905	727	3972	0,52	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.	бетона толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			76,59	6,3	3316	273	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
43	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм	43,29	385,79	6,03	16701	261	358	0,04	2
	т.ч.	изменения толщины стяжки из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	легкого бетона		5,22	2,25	226	97	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
	К=7,2									
44	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	43,29	212,02	12,44	9178	538	3101	0,41	18
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			60,03	4,67	2599	202	110,7	0,02	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		ТИП Кп								
45	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	124,4	212,02	12,44	26375	1547	8911	0,41	51
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			60,03	4,67	7468	582	110,7	0,02	3
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
46	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	124,4	82,36	2,68	10245	333	457	0,02	2
	т.ч.	изменения толщины цементной		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стяжки		2,32	1	288	124	110,7	-	1
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
	К=3,2									
		БЛОК 1а,б,в,г ,2этаж на отметке +3,470								
		ТИП Мз3								
47	Е0111-17-3	-Устройство мозаичных	203	616,2	29,08	125088	5902	80945	2,1	427
	т.ч.	/террацо/ покрытий толщиной		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	20 мм с рисунком		349,31	10,89	70910	2210	110,7	0,05	11
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
48	Е0111-17-4	-добавлять на каждые 5 мм	203	80,6	0,84	16362	170	7164	0,18	36
	т.ч.	изменения толщины мозаичных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	покрытий /террацо/		31,57	0,31	6408	63	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
		ТИП Л								
49	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	606,85	212,02	12,44	128662	7548	43468	0,41	248
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			60,03	4,67	36429	2837	110,7	0,02	14
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		ТИП Кп								
50	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	8,43	212,02	12,44	1787	105	604	0,41	3
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			60,03	4,67	506	39	110,7	0,02	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
51	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	8,43	82,36	2,68	694	23	31	0,02	-
	т.ч.	изменения толщины цементной		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=3,2	стяжки м2		2,32	1	20	8	110,7	-	-
		ТИП Мз2								
52	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	103,56	212,02	12,44	21956	1288	7418	0,41	42
				60,03	4,67	6217	484	110,7	0,02	2
53	Е0111-17-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком м2	103,56	616,2	29,08	63814	3011	41294	2,1	218
				349,31	10,89	36175	1128	110,7	0,05	6
54	Е0111-17-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	103,56	80,6	0,84	8347	87	3655	0,18	18
				31,57	0,31	3269	32	110,7	-	-
		Раздел 5,ВЕДОМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ								
		на отметке +-0,000								
		ПОТОЛОК								
55	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной1 мм потолков м2	1696,33	122,5	4,93	207803	8354	191224	0,64	1080
				117,43	1,86	199194	3159	94,5	0,01	15
56	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	2035,596	31	-	63103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков м2	1696,33	122,5	4,93	207803	8354	191224	0,64	1080
				117,43	1,86	199194	3159	94,5	0,01	15
58	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	2035,596	37	-	75317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОДКИ								
59	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей	2870,753	89,2	4,29	256063	12308	234464	0,52	1503
				84,79	1,64	243410	4701	94,5	0,01	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	толщиной 1 мм стен								
		м2								
60	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	3444,9036	31	-	106792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
61	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен	2870,753	89,2	4,29	256063	12308	234464	0,52	1503
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			84,79	1,64	243410	4701	94,5	0,01	23
		м2								
62	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	3444,9036	37	-	127461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		на отметке +-3,470 СТЕНЫ И ПЕРЕГОДКИ								
63	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен	2142,176	89,2	4,29	191076	9185	174959	0,52	1121
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			84,79	1,64	181634	3508	94,5	0,01	17
		м2								
64	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	2570,6112	31	-	79689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
65	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 ммстен	2142,176	89,2	4,29	191076	9185	174959	0,52	1121
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			84,79	1,64	181634	3508	94,5	0,01	17
		м2								
66	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2570,6112	37	-	95113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ПРИМЕЧАНИЕ:откосы (АР-14)								
67	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей	232,8	170,46	7,65	39683	1781	36409	0,93	216
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК			162,6	2,9	37853	675	94,5	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 1 мм оконных и дверных откосов плоских м2								
68	С143002-55 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	279,36	31 -	- -	8660 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1мм оконных и дверных откосов плоских м2	232,8	170,46 162,6	7,65 2,9	39683 37853	1781 675	36409 94,5	0,93 0,01	216 3
70	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	279,36	37 -	- -	10336 -	- -	- -	- -	- -
		Локальная смета 2-1-3, Архитектурная часть БЛОК 2 Раздел 3,ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ БЛОК 2,1этаж на отметке 0,000 ТИП М31								
71	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	130,04	221,81 60,03	12,44 4,67	28844 7806	1617 608	9315 110,7	0,41 0,02	53 3
72	Е0111-17-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком м2	130,04	616,2 349,31	29,08 10,89	80131 45425	3781 1416	51852 110,7	2,1 0,05	274 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0111-17-4	-Добавлять или исключать на	130,04	80,6	0,84	10481	109	4589	0,18	23
	т.ч.	каждые 5 мм изменения толщины		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	мозаичных покрытий /террацо/		31,57	0,31	4105	41	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
		ТИП Мз2								
74	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	35,09	221,81	12,44	7783	436	2513	0,41	14
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			60,03	4,67	2106	164	110,7	0,02	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
75	Е0111-17-3	-Устройство мозаичных	35,09	616,2	29,08	21622	1020	13992	2,1	74
	т.ч.	/террацо/ покрытий толщиной		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	20 мм с рисунком		349,31	10,89	12257	382	110,7	0,05	2
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
76	Е0111-17-4	-добавлять на каждые 5 мм	35,09	80,6	0,84	2828	29	1238	0,18	6
	т.ч.	изменения толщины мозаичных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	покрытий /террацо/		31,57	0,31	1108	11	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
		ТИП Кп1								
77	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	52,42	212,02	12,44	11114	652	3755	0,41	21
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			60,03	4,67	3147	245	110,7	0,02	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		ТИП Л								
78	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	178,46	212,02	12,44	37836	2220	12783	0,41	73
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			60,03	4,67	10713	834	110,7	0,02	4
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		БЛОК 2 ,2этаж на отметке +3,470								
		ТИП Мз								
79	Е0111-17-3	-Устройство мозаичных	130,04	616,2	29,08	80131	3781	51852	2,1	274
	т.ч.	/террацо/ покрытий толщиной		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	20 мм с рисунком		349,31	10,89	45425	1416	110,7	0,05	7
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
80	Е0111-17-4	-добавлять на каждые 5 мм	130,04	80,6	0,84	10481	109	4589	0,18	23
	т.ч.	изменения толщины мозаичных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	покрытий /террацо/		31,57	0,31	4105	41	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
		ТИП Л1								
81	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	178,46	212,02	12,44	37836	2220	12783	0,41	73
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			60,03	4,67	10713	834	110,7	0,02	4
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		ТИП Кп								
82	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	52,17	212,02	12,44	11061	649	3737	0,41	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 20 мм								
		м2		60,03	4,67	3132	244	110,7	0,02	1
83	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=3,2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	52,17	82,36	2,68	4296	140	192	0,02	1
		м2		2,32	1	121	52	110,7	-	-
		ТИП Мз2								
84	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,09	212,02	12,44	7440	436	2513	0,41	14
		м2		60,03	4,67	2106	164	110,7	0,02	1
85	Е0111-17-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	35,09	616,2	29,08	21622	1020	13992	2,1	74
		м2		349,31	10,89	12257	382	110,7	0,05	2
86	Е0111-17-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	35,09	80,6	0,84	2828	29	1238	0,18	6
		м2		31,57	0,31	1108	11	110,7	-	-
		БЛОК 2 ,3этаж на отметке +6,940 ТИП Мз								
87	Е0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	130,04	344,31	16,79	44774	2183	11932	0,52	67
		м2		76,59	6,3	9960	819	110,7	0,03	4
88	Е0111-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	130,04	375,07	5,86	48775	762	1045	0,04	5
		м2		5,07	2,19	659	284	110,7	0,01	1
89	Е0111-17-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	130,04	616,2	29,08	80131	3781	51852	2,1	274
		м2		349,31	10,89	45425	1416	110,7	0,05	7
90	Е0111-17-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	130,04	80,6	0,84	10481	109	4589	0,18	23
		м2		31,57	0,31	4105	41	110,7	-	-
		ТИП Л1								
91	Е0111-11-5 т.ч. п-1.25	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	177,47	344,31	16,79	61105	2979	16285	0,52	92
				76,59	6,3	13592	1118	110,7	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
92	Е0111-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона м2	177,47	385,79 5,22	6,03 2,25	68466 926	1070 399	1467 110,7	0,04 0,01	6 2
	К=7,2									
93	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	177,47	212,02 60,03	12,44 4,67	37626 10654	2207 830	12712 110,7	0,41 0,02	73 4
		ТИП Кп								
94	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	52,42	212,02 60,03	12,44 4,67	11114 3147	652 245	3755 110,7	0,41 0,02	21 1
95	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	52,42	82,36 2,32	2,68 1	4317 122	140 52	193 110,7	0,02 -	1 -
		ТИП Мз2								
96	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	35,09	212,02 60,03	12,44 4,67	7440 2106	436 164	2513 110,7	0,41 0,02	14 1
97	Е0111-17-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком м2	35,09	616,2 349,31	29,08 10,89	21622 12257	1020 382	13992 110,7	2,1 0,05	74 2
98	Е0111-17-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	35,09	80,6 31,57	0,84 0,31	2828 1108	29 11	1238 110,7	0,18 -	6 -
		Раздел 4,ВЕДОМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ								
		на отметке +-0,000								
		ПОТОЛОК								
99	Е0115-64-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затирка швов потолков м2	396,01	127,55 82,03	1,78 0,68	50513 32485	703 267	30950 94,5	0,52 -	205 1
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОДКИ								
100	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей	888,66	89,2 84,79	4,29 1,64	79266 75349	3810 1455	72580 94,5	0,52 0,01	465 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	толщиной 1 мм стен								
101	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе м2	1066,392	31	-	33058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен кг	888,66	89,2	4,29	79266	3810	72580	0,52	465
				84,79	1,64	75349	1455	94,5	0,01	7
103	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе м2	1066,392	37	-	39457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		на отметке +-3,470 ПОТОЛОК кг								
104	Е0115-64-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затирка швов потолков м2	395,76	127,55	1,78	50481	702	30931	0,52	205
				82,03	0,68	32464	267	94,5	-	1
105	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	395,76	122,5	4,93	48481	1949	44613	0,64	252
				117,43	1,86	46473	737	94,5	0,01	4
106	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе м2	474,912	31	-	14722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков кг	395,76	122,5	4,93	48481	1949	44613	0,64	252
				117,43	1,86	46473	737	94,5	0,01	4
108	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе м2	474,912	37	-	17572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОДКИ								
109	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен	878,97	89,2	4,29	78401	3769	71789	0,52	460
				84,79	1,64	74527	1439	94,5	0,01	7
		м2								
110	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1054,764	31	-	32698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
111	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен	878,97	89,2	4,29	78401	3769	71789	0,52	460
				84,79	1,64	74527	1439	94,5	0,01	7
		м2								
112	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1054,764	37	-	39026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		на отметке +-6,940 ПОТОЛОК								
113	Е0115-64-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затирка швов потолков	395,02	127,55	1,78	50387	701	30873	0,52	204
		м2		82,03	0,68	32403	267	94,5	-	1
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОДКИ								
114	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен	918,35	89,2	4,29	81914	3937	75005	0,52	481
				84,79	1,64	77866	1504	94,5	0,01	7
		м2								
115	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1102,02	31	-	34163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
116	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен	918,35	89,2	4,29	81914	3937	75005	0,52	481
				84,79	1,64	77866	1504	94,5	0,01	7
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1102,02	37	-	40775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ПРИМЕЧАНИЕ:откосы (АР-32)								
118	Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	130,81	612,48	7,91	80118	1035	44829	2,06	269
				359,66	2,99	47047	391	94,5	0,01	2
		м2								
119	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм оконных и дверных откосов плоских	130,81	170,46	7,65	22298	1001	20458	0,93	121
				162,6	2,9	21270	379	94,5	0,01	2
		м2								
120	С143002-55 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	156,972	31	-	4866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
121	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм оконных и дверных откосов плоских	130,81	170,46	7,65	22298	1001	20458	0,93	121
				162,6	2,9	21270	379	94,5	0,01	2
		м2								
122	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	156,972	37	-	5808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		Локальная смета 2-1-3, Архитектурная часть БЛОК 3								
		Раздел 4, ВЕДОМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ								
		на отметке +-0,000								
		ПОТОЛОК								
123	Е0115-64-2	-Затирка швов потолков	617,67	127,55	1,78	78787	1096	48274	0,52	320
	т.ч.									
	п-1.25	м2		82,03	0,68	50667	417	94,5	-	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
124	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	603,59	122,5	4,93	73941	2973	68042	0,64	384
	т.ч.	бетонных поверхностей								
	п-1.25	/выравнивающий слой левкаса/		117,43	1,86	70877	1124	94,5	0,01	6
	К=1,15 и	из сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной 1 мм потолков								
		м2								
125	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выра	724,308	31	-	22454	-	-	-	-
		вниваюшие на гипсовой основе								
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Локальная смета 2-1-5, Отопление и вентиляция								
		Раздел 8,Демонтажные работы								
		Демонтаж емкости на 25м3,всего-2шт								
126	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с	70,4	39,76	37,82	2799	2662	879	0,01	1
		погрузкой на								
		автомобили-самосвалы		1,87	11	132	774	97	0,04	3
		экскаваторами с ковшом								
		вместимостью 0,5 м3								
		м3								
127	С010333-А3--1	-Перевозка грузов	140,8	32,3	-	4548	-	910	0,14	19
		автомобилями-самосвалами								
		/работающими вне карьеров/,		6,46	-	910	-	100	-	-
		расстояние перевозки 3 км,								
		класс груза 1								
		т								
128	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в	22,4	27,84	26,18	624	586	193	0,01	-
		отвал экскаваторами								
		"Драглайн" или "Обратная		1,66	7,2	37	161	97	0,03	1
		лопата" с ковшом вместимостью								
		0,5 м3								
		м3								
129	Е0101-12-16	-Разработка грунта 4 группы в	111,6	44,07	41,46	4918	4627	1517	0,02	2
		отвал экскаваторами								
		"Драглайн" или "Обратная		2,61	11,4	291	1273	97	0,04	4
		лопата" с ковшом вместимостью								
		0,5 м3								
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,8	262,72	-	210	-	237	1,85	1
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	210	-	113	-	-
131	Е0101-164-4	м3 Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,4	791,1	-	2690	-	3039	4,27	15
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			791,1	-	2690	-	113	-	-
132	Е0101-27-5	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	17,4	3,35	3,35	58	58	20	-	-
				-	1,16	-	20	97	-	-
133	Е0101-27-11	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	69,6	1,48	1,48	103	103	35	-	-
				-	0,51	-	36	97	-	-
134	Е0101-27-6	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	86,4	3,82	3,82	330	330	111	-	-
				-	1,32	-	114	97	-	-
135	Е0101-27-12	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м	345,6	1,57	1,57	543	543	183	-	-
				-	0,54	-	188	97	-	1
136	Е0101-166-2	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,8	134,1	-	778	-	879	0,97	6
				134,1	-	778	-	113	-	-
137	Е0101-166-4	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	28,8	190,58	-	5489	-	6202	1,38	40
				190,58	-	5489	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	17,4	21,55 17,03	4,52 -	375 296	79 -	287 97	0,11 -	2 -
139	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	86,4	25,65 20,27	5,38 -	2216 1751	465 -	1699 97	0,13 -	11 -
140	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	138,4	14,12 1,62	12 2,75	1954 224	1660 380	586 97	0,01 0,01	2 2
141	Е0109-7-5	-Демонтаж резервуара, вместимостью 25 м3 т	4	6944,62 2673	4271,62 1035,24	27778 10692	17086 4141	13350 90	13,86 3,6	55 14
142	С01031-А18--1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т	28,175	247,1 -	- -	6962 -	- -	- -	- -	- -
143	С010333-А10--2	Перевозка грузов автомобилям и-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2 т	28,175	95,5 19,1	- -	2691 538	- -	538 100	0,4 -	11 -
		Локальная смета 3-1-5,Прачечная+котельная -Электрооборудование и освещение Раздел 1,Электротехническое оборудование								
144	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070 1215	- -	2070 1215	- -	1312 108	6,98 -	7 -
145	75-6-59	-Шкаф учетно-распределительный,ЩУР 881010-0127 шкаф	1	52400 -	- -	52400 -	- -	- -	- -	- -
146	Е0121-24-3	-Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене ЩО-1 шт	1	662,34 517,5	41,34 16,38	662 518	41 16	577 108	3 0,08	3 -
147	С Прайс лист	-Щит групповой ЩРВ-П-8 шт	1	468,52 -	- -	469 -	- -	- -	- -	- -
148	Ц0108-526-1-	-Автомат одно-, двух-, шт	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	681	7	95	0,01	-
149	С Прайс лист АлатауЭнергоКабель	шт -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32 А	1	222,74 -	- -	223 -	- -	- -	- -	- -
150	С Прайс лист АлатауЭнергоКабель	шт -Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16 А	2	75,06 -	- -	150 -	- -	- -	- -	- -
		ЩОА-1								
151	Е0121-24-3	шт -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34 517,5	41,34 16,38	662 518	41 16	577 108	3 0,08	3 -
152	С Прайс лист	шт -Щит групповой ЩРВ-П-8	1	468,52 -	- -	469 -	- -	- -	- -	- -
153	Ц0108-526-1	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2 227	13,2 2,3	1002 454	26 5	436 95	1 0,01	2 -
154	С Прайс лист АлатауЭнергоКабель	шт -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32 А	1	222,74 -	- -	223 -	- -	- -	- -	- -
155	С Прайс лист АлатауЭнергоКабель	шт -Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16 А	1	75,06 -	- -	75 -	- -	- -	- -	- -
		ЩС-1								
156	Е0121-24-3	шт -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34 517,5	41,34 16,38	662 518	41 16	577 108	3 0,08	3 -
157	С Прайс лист	шт -Щит групповой ЩРВ-12	1	1079,14 -	- -	1079 -	- -	- -	- -	- -
158	Ц0108-526-1	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2 227	13,2 2,3	1002 454	26 5	436 95	1 0,01	2 -
159	Ц0108-526-2	шт -Автомат одно-, двух-,	3	862	28	2586	84	982	2	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340	4,5	1020	13	95	0,03	-
160	С Прайс лист АлатауЭнергоКабель	шт -Автоматический выключатель ВА-47-100,3Р на 100 А	1	1144,43	-	1144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	С Прайс лист АлатауЭнергоКабель	шт -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 80 А	1	977,55	-	978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	С Прайс лист АлатауЭнергоКабель	шт -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 40 А	1	222,74	-	223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	С Прайс лист АлатауЭнергоКабель	шт -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 25 А	1	222,74	-	223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	С Прайс лист АлатауЭнергоКабель	шт -Автоматический выключатель АД12,2Р на 25 А	1	591,42	-	591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	Ц0108-603-1	шт -Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
166	С151803-192	шт -Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт Раздел 4,Кабельные изделия								
167	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,07	28900	-	2023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	С151601-341	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,198	52100	-	10316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	С151601-342	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,024	60500	-	1452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20	1000м -Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,01	248700	-	2487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	1000м								
171	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,01	360600 -	- -	3606 -	- -	- -	- -	- -
172	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м	0,008	593100 -	- -	4745 -	- -	- -	- -	- -
173	С Прайс лист	-ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2 м	9	888,17 -	- -	7994 -	- -	- -	- -	- -
174	С Прайс лист	-ВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2 м	15	1217,75 -	- -	18266 -	- -	- -	- -	- -
		Раздел 5,Изоляционные крепежные изделия								
175	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	292	36,51 26,33	- -	10661 7688	- -	8303 108	0,16 -	47 -
176	Е0121-3-2	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды м	20	53,13 27,68	- -	1063 554	- -	598 108	0,17 -	3 -
177	Е0121-3-3	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды м	17	54,48 29,03	- -	926 494	- -	533 108	0,18 -	3 -
178	Е0121-3-3	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 63 мм в готовые	15	54,48	-	817	-	470	0,18	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		борозды		29,03	-	435	-	108	-	-
179	Ц0108-148-1	м Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	344	27,7 19,7	2,1 0,5	9529 6777	722 172	6601 95	0,1 -	34 1
180	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	294,92	30 -	- -	8848 -	- -	- -	- -	- -
181	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	20,2	66 -	- -	1333 -	- -	- -	- -	- -
182	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	17,17	151 -	- -	2593 -	- -	- -	- -	- -
183	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	15,15	237 -	- -	3591 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6105755	216125		18186
	Тенге	3022672	77954		369
Стоимость оборудования -	Тенге	52400	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	52400	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	66554	-	-	-
Материалы -	Тенге	10811	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21782	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	33178	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	22252	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3338	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5328	-	-			-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)		25					300070		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5942659	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3031030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1516
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	454654	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			547747	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27778	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14833	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2002	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2468	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16364	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16364	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			982	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9728912	-	-		-

С К-1,0272 временные здания и сооружения	9993538
С К- 1,0135 (Зимнее удорожание)	10128451
Выслуга лет 1%	99935
Доп. Отпуска 0,4%	39974
Итого в ценах 2001 года	10268360
С К-2,5574194 перехода в цены 2014 года	26260504
С К-1,02(Налоги, сборы, обязательные платежи)	26785714
НДС-12%	3214286
Итого к оплате	**30000000**

Заказчик-И.О. Руководителя ГУ " Аксуский районный отдел строительства"

Жакупов С.

Технадзор:

Вакулин А.М.

Подрядчик-Директор ТОО «DIKE»

Сантыбаев А.Н.