Заказчик-ГУ «Аксуский районный отдел строительства»

Форма 2В

Подрядчик-ТОО «DIKE»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция средней школы им.Сихимова на 300 мест с интернатом на 81 мест в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Договор №5 от 15 апреля 2015 года

А К Т №1а

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1,Конструкции железобетонные Раздел 42, УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ Л-1 (альбом 07/10-1-КС ,стр.77)								
1	Е0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	0,13	9548,85	353,46	1241	46	104	3,64	-
				625,5	133,52	81	17	105	0,65	-
		м3								
2	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,5	13570,74	241,1	33927	603	3606	8,06	20
				1282,5	91,08	3206	228	105	0,44	1
		м3								
3	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,5516	15836,43	6844,83	8735	3776	3457	33,24	18
		т		5796	1941,09	3197	1071	81	6,83	4
4	С12021-146	-Косоуры	0,4398	108500	-	47718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	С12021-42	-Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного	0,1118	112700	-	12600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/								
		т								
6	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм	0,0576	41200	-	2373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2576	38734,93	380,3	9978	98	9294	227,7	59
				38036,25	143,44	9798	37	94,5	0,7	-
		1т								
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1642	52400	-	8604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С11011-896 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный,толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0204	71100	-	1450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0018	149300	-	269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0712	60200	-	4286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
12	С надбавка	-Надбавка на сталь на марку С245(техническая часть,табл.3,пункт 3.2)	0,572	1860	-	1064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С надбавка	т -Надбавка на сталь на марку С255(техническая часть,табл.3,пункт 3.3)	0,0712	3385	-	241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,1372	22,68	0,06	570	2	137	0,03	1
				6,68	0,03	168	1	81	-	-
15	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	14,4	966,24	6,15	13914	89	3053	1,32	19
				222,01	2,34	3197	34	94,5	0,01	-
		м2 **Локальная смета 2-1-2,Архитектурная часть БЛОК 1** Раздел 3, ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВИТРАЖИ Витражи внутренние ВВ-1,всего-2шт								
16	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлопластиковых витражей внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	11,2052	352,5	25,51	3950	286	1837	0,86	10
				142,88	8,91	1601	100	108	0,04	-
		м2								
17	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся:глухие ГОСТ	11,2052	4472	-	50110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	30674-99								
		м2								
18	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Витражи внутренние ВВ-2,всего-9шт -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	27,5724	352,5	25,51	9719	703	4520	0,86	24
				142,88	8,91	3939	246	108	0,04	1
		м2								
		ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ								
		БЛОК 1А								
19	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	50,715	4010	-	203367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
20	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	16,6428	4250	-	70732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		БЛОК 1В								
21	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	28,4004	4010	-	113886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
22	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,7738	4250	-	11789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		БЛОК 1Б								
23	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	24,9228	4010	-	99940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Раздел 4,ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								
		БЛОК 1,1этаж на отметке 0,000 ТИП Кп1								
24	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	53,91	341,15 98,84	23,03 8,64	18391 5329	1241 466	6414 110,7	0,48 0,04	26 2
		м2								
25	Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	53,91	225,28 58,48	11,31 4,25	12145 3153	610 229	3743 110,7	0,29 0,02	16 1
		м2 Раздел 5, ВЕДОМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ								
		на отметке +-3,470 ПОТОЛОК								
26	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	1158,15	122,5 117,43	4,93 1,86	141875 135998	5704 2157	130556 94,5	0,64 0,01	737 11
		м2								
27	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1389,78	31 -	- -	43083 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
28	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	1158,15	122,5 117,43	4,93 1,86	141875 135998	5704 2157	130556 94,5	0,64 0,01	737 11
		м2								
29	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1389,78	37 -	- -	51422 -	- -	- -	- -	- -
		кг **Локальная смета 2-1-3,Архитектурная часть БЛОК 2** Раздел 2,ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ								
30	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	90,045	4010 -	- -	361080 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Раздел 3, ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								
		БЛОК 2,1этаж на отметке 0,000 ТИП Кп1								
31	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	52,42	341,15 98,84	23,03 8,64	17883 5181	1207 453	6237 110,7	0,48 0,04	25 2
		м2								
32	Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	52,42	225,28 58,48	11,31 4,25	11809 3065	593 223	3640 110,7	0,29 0,02	15 1
		м2								
		БЛОК 2 ,2этаж на отметке +3,470 ТИП Кп								
33	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	52,17	341,15 98,84	23,03 8,64	17798 5157	1201 451	6207 110,7	0,48 0,04	25 2
		м2								
34	Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	52,17	225,28 58,48	11,31 4,25	11753 3051	590 222	3623 110,7	0,29 0,02	15 1
		м2 Раздел 4, ВЕДОМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ								
		на отметке +-0,000 ПОТОЛОК								
35	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающийслой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	396,01	122,5 117,43	4,93 1,86	48512 46502	1950 738	44641 94,5	0,64 0,01	252 4
		м2								
36	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	475,212	31 -	- -	14732 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
37	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	396,01	122,5 117,43	4,93 1,86	48512 46502	1950 738	44641 94,5	0,64 0,01	252 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
38	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	475,212	37	-	17583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		на отметке +-6,940 ПОТОЛОК								
39	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	395,02	122,5	4,93	48391	1945	44530	0,64	251
				117,43	1,86	46386	736	94,5	0,01	4
		м2								
40	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	474,024	31	-	14695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
41	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	395,02	122,5	4,93	48391	1945	44530	0,64	251
				117,43	1,86	46386	736	94,5	0,01	4
		м2								
42	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	474,024	37	-	17539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Локальная смета 2-1-4,Архитектурная часть БЛОК 3								
		Раздел 2, ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЮК,1шт								
43	Е0110-23-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка б локов люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	412,01	38,61	412	39	254	1,41	1
				220,72	14,6	221	15	108	0,07	-
		м2								
44	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300	-	12300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ								
45	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	66,9438	4010	-	268445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Раздел 3, ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ								
		БЛОК 3,1этаж на отметке 0,000 ТИП Мз1								
46	E0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	163,39	221,81	12,44	36241	2032	11703	0,41	67
		м2		60,03	4,67	9808	764	110,7	0,02	4
47	E0111-17-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	163,39	616,2	29,08	100681	4751	65150	2,1	344
		м2		349,31	10,89	57074	1779	110,7	0,05	9
48	E0111-17-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	163,39	80,6	0,84	13169	137	5766	0,18	29
		м2		31,57	0,31	5158	51	110,7	-	-
49	E0111-39-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов из террацевого раствора	174,8273	106,22	0,28	18571	48	17600	0,51	89
		м		90,83	0,11	15879	20	110,7	-	-
		ТИП Мз2								
50	E0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27,86	221,81	12,44	6180	347	1996	0,41	11
		м2		60,03	4,67	1672	130	110,7	0,02	1
51	E0111-17-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	27,86	616,2	29,08	17167	810	11109	2,1	59
		м2		349,31	10,89	9732	303	110,7	0,05	1
52	E0111-17-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	27,86	80,6	0,84	2246	23	983	0,18	5
		м2		31,57	0,31	879	9	110,7	-	-
53	E0111-39-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов из террацевого раствора	29,8102	106,22	0,28	3166	8	3001	0,51	15
		м		90,83	0,11	2708	3	110,7	-	-
		ТИП Кп1								
54	E0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,641	8804,53	-	40862	-	3350	4,21	20
		м3		652,05	-	3026	-	110,7	-	-
55	E0111-11-1 т.ч.	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	46,41	212,02	12,44	9840	577	3324	0,41	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,03	4,67	2786	217	110,7	0,02	1
56	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	46,41	341,15	23,03	15833	1069	5522	0,48	22
				98,84	8,64	4587	401	110,7	0,04	2
57	Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	46,41	225,28	11,31	10455	525	3223	0,29	13
				58,48	4,25	2714	197	110,7	0,02	1
		ТИП Л								
58	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	365,93	212,02	12,44	77583	4551	26211	0,41	150
				60,03	4,67	21967	1711	110,7	0,02	8
		ТИП Б1								
59	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	14,08	212,02	12,44	2985	175	1009	0,41	6
				60,03	4,67	845	66	110,7	0,02	-
		БЛОК 3 ,2этаж на отметке +3,470 ТИП Мз								
60	Е0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм м2	178,64	344,31	16,79	61507	2999	16392	0,52	92
				76,59	6,3	13682	1125	110,7	0,03	5
61	Е0111-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=7	-добавлять на каждые5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона м2	178,64	375,07	5,86	67003	1047	1435	0,04	6
				5,07	2,19	906	391	110,7	0,01	2
62	Е0111-17-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком м2	178,64	616,2	29,08	110078	5194	71231	2,1	376
				349,31	10,89	62401	1945	110,7	0,05	9
63	Е0111-17-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	178,64	80,6	0,84	14398	150	6304	0,18	31
				31,57	0,31	5639	56	110,7	-	-
64	Е0111-39-3 т.ч. п-1.25	-Устройство плинтусов из террацевого раствора	191,1448	106,22	0,28	20304	53	19243	0,51	98
				90,83	0,11	17361	22	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м								
		ТИП Л1								
65	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	400,41	212,02 60,03	12,44 4,67	84893 24037	4980 1872	28681 110,7	0,41 0,02	164 9
		ТИП Кп1								
66	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	11,96	212,02 60,03	12,44 4,67	2536 718	149 56	857 110,7	0,41 0,02	5 -
67	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=3,2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	11,96	82,36 2,32	2,68 1	985 28	32 12	44 110,7	0,02 -	- -
68	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	11,96	341,15 98,84	23,03 8,64	4080 1182	275 103	1423 110,7	0,48 0,04	6 1
69	Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	11,96	225,28 58,48	11,31 4,25	2694 699	135 51	830 110,7	0,29 0,02	3 -
		ТИП Мз2								
70	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	27,86	212,02 60,03	12,44 4,67	5907 1672	347 130	1996 110,7	0,41 0,02	11 1
71	Е0111-17-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком м2	27,86	616,2 349,31	29,08 10,89	17167 9732	810 303	11109 110,7	2,1 0,05	59 1
72	Е0111-17-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	27,86	80,6 31,57	0,84 0,31	2246 879	23 9	983 110,7	0,18 -	5 -
73	Е0111-39-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов из террацевого раствора м	29,8102	106,22 90,83	0,28 0,11	3166 2708	8 3	3001 110,7	0,51 -	15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК 3 ,3этаж на отметке +6,940								
		ТИП Мз								
74	Е0111-17-3	-Устройство мозаичных	125,3	616,2	29,08	77210	3643	49962	2,1	264
	т.ч.	/террацо/ покрытий толщиной								
	п-1.25	20 мм с рисунком		349,31	10,89	43769	1364	110,7	0,05	7
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
75	Е0111-17-4	-добавлять на каждые 5 мм	125,3	80,6	0,84	10099	105	4422	0,18	22
	т.ч.	изменения толщины мозаичных								
	п-1.25	покрытий /террацо/		31,57	0,31	3955	39	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
76	Е0111-39-3	-Устройство плинтусов из	134,071	106,22	0,28	14241	37	13497	0,51	68
	т.ч.	террацевого раствора								
	п-1.25			90,83	0,11	12177	15	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м								
		ТИП Л1								
77	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	454,76	212,02	12,44	96416	5656	32574	0,41	186
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25			60,03	4,67	27299	2126	110,7	0,02	10
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
		ТИП Кп1								
78	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	11,96	212,02	12,44	2536	149	857	0,41	5
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25			60,03	4,67	718	56	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
79	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	11,96	82,36	2,68	985	32	44	0,02	-
	т.ч.	изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки		2,32	1	28	12	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
	К=3,2	м2								
80	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	11,96	341,15	23,03	4080	275	1423	0,48	6
	т.ч.	оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	1182	103	110,7	0,04	1
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25									
		м2								
81	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	11,96	225,28	11,31	2694	135	830	0,29	3
	т.ч.	оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	699	51	110,7	0,02	-
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25									
		м2								
		ТИП Мз2								
82	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	27,86	212,02	12,44	5907	347	1996	0,41	11
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25			60,03	4,67	1672	130	110,7	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
83	Е0111-17-3	-Устройство мозаичных	27,86	616,2	29,08	17167	810	11109	2,1	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком		349,31	10,89	9732	303	110,7	0,05	1
		м2								
84	Е0111-17-4	-добавлять на каждые 5 мм	27,86	80,6	0,84	2246	23	983	0,18	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/		31,57	0,31	879	9	110,7	-	-
		м2								
85	Е0111-39-3	-Устройство плинтусов из	29,8102	106,22	0,28	3166	8	3001	0,51	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	террацевого раствора		90,83	0,11	2708	3	110,7	-	-
		м								

Раздел 4, ВЕДОМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

на отметке +-0,000

ПОТОЛОК

86	Е0115-64-4	-Сплшное выравнивание бетонных	603,59	122,5	4,93	73941	2973	68042	0,64	384
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков		117,43	1,86	70877	1124	94,5	0,01	6
		м2								
87	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	724,308	37	-	26799	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

СТЕНЫ И ПЕРЕГОДКИ

88	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	976,756	89,2	4,29	87124	4188	79775	0,52	511
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен		84,79	1,64	82819	1599	94,5	0,01	8
		м2								
89	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1172,1072	31	-	36335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
90	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	976,756	89,2	4,29	87124	4188	79775	0,52	511
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен		84,79	1,64	82819	1599	94,5	0,01	8
		м2								
91	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1172,1072	37	-	43368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		на отметке +-3,470 ПОТОЛОК								
92	Е0115-64-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затирка швов потолков	618,88	127,55	1,78	78941	1099	48369	0,52	320
		м2		82,03	0,68	50766	418	94,5	-	2
93	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	618,88	122,5	4,93	75814	3048	69765	0,64	394
				117,43	1,86	72673	1153	94,5	0,01	6
		м2								
94	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	742,656	31	-	23022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
95	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков	618,88	122,5	4,93	75814	3048	69765	0,64	394
				117,43	1,86	72673	1153	94,5	0,01	6
		м2								
96	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	742,656	37	-	27478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОДКИ								
97	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен	1190,25	89,2	4,29	106167	5103	97212	0,52	623
				84,79	1,64	100921	1949	94,5	0,01	9
		м2								
98	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1428,3	31	-	44277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
99	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 ммстен	1190,25	89,2	4,29	106167	5103	97212	0,52	623
				84,79	1,64	100921	1949	94,5	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе м2	1428,3	37 -	- -	52847 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
		на отметке +-6,940 ПОТОЛОК								
101	Е0115-64-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затирка швов потолков м2	618,88	127,55 82,03	1,78 0,68	78941 50766	1099 418	48369 94,5	0,52 -	320 2
102	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошноевыравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной1 мм потолков	618,88	122,5 117,43	4,93 1,86	75814 72673	3048 1153	69765 94,5	0,64 0,01	394 6
103	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе м2	742,656	31 -	- -	23022 -	- -	- -	- -	- -
104	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм потолков кг	618,88	122,5 117,43	4,93 1,86	75814 72673	3048 1153	69765 94,5	0,64 0,01	394 6
105	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе м2	742,656	37 -	- -	27478 -	- -	- -	- -	- -
		кг СТЕНЫ И ПЕРЕГОДКИ								
106	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен	1190,25	89,2 84,79	4,29 1,64	106167 100921	5103 1949	97212 94,5	0,52 0,01	623 9
107	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе м2	1428,3	31 -	- -	44277 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание кг	1190,25	89,2	4,29	106167	5103	97212	0,52	623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен		84,79	1,64	100921	1949	94,5	0,01	9
		м2								
109	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1428,3	37	-	52847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ПРИМЕЧАНИЕ:откосы (АР-45)								
110	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /выравнивающий слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм оконных и дверных откосов плоских	232,8	170,46	7,65	39683	1781	36409	0,93	216
				162,6	2,9	37853	675	94,5	0,01	3
		м2								
111	С143002-55 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	279,36	31	-	8660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
112	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /финишний слой левкаса/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм оконных и дверных откосов плоских	232,8	170,46	7,65	39683	1781	36409	0,93	216
				162,6	2,9	37853	675	94,5	0,01	3
		м2								
113	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	279,36	37	-	10336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-1-1,Наружние сети электроснабжения								
		Раздел 2,ПЕРЕХОД С ВЛ НА КЛ,всего-2шт								
114	Ц0108-167-7	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	1907,1	10,1	3814	20	2659	7	14
				1397	2,3	2794	5	95	0,01	-
115	С ПРАЙС	-Муфта концевая КНтп-10-70/120 (шт)	2	2758,08	-	5516	-	-	-	-
116	С ПРАЙС	-Зажим аппаратный А1А-150-2А (шт)	6	299,55	-	1797	-	-	-	-
117	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами (шт)	0,003778	149300	-	564	-	-	-	-
118	Е0107-20-4	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг (т)	0,0984	172169,94	1216,94	16942	120	882	31,4	3
				5940	459	584	45	140	2,25	-
119	Е0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов (т)	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
				1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
120	С ПРАЙС	-Разъединитель РЛНД-10 (шт)	2	17805,34	-	35611	-	-	-	-
121	С ПРАЙС	-Кронштейн РА2 (шт)	2	586,88	-	1174	-	-	-	-
122	С ПРАЙС	-Кронштейн РА1 (шт)	2	1587,12	-	3174	-	-	-	-
123	С ПРАЙС	-Вал привода РА3 (шт)	2	1205,18	-	2410	-	-	-	-
124	С ПРАЙС	-Кронштейн Р2 прим.У2 (шт)	2	3887,5	-	7775	-	-	-	-
125	С ПРАЙС	-Плашечный зажим CD150 (шт)	3	254,16	-	762	-	-	-	-
126	С ПРАЙС	-Траверса ТМ74 прим ТМ9 (шт)	1	2510,2	-	2510	-	-	-	-
127	С ПРАЙС	-Ответвительный плашечный (шт)	6	195,51	-	1173	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зажим CD35								
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Раздел 3, ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
128	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,785	35517,87	25993,62	27882	20405	11639	48	38
				8550	5571,27	6712	4373	105	19,95	16
			1км							
129	С151607-909 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	2,355	55345	-	130337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			км							
130	Ц0108-82-1	Зажим	6	85,4	0,2	512	1	404	0,4	2
				70,9	-	425	-	95	-	-
			шт							
131	С ПРАЙС	Автоматический натяжной зажим MJPT	6	3177,03	-	19062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Раздел 4, ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТП								
132	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	76	330,1	24,1	25088	1832	8556	0,7	53
				116	2,5	8816	190	95	0,01	1
			шт							
133	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	152	51,7	2,8	7858	426	4014	0,16	24
				27,5	0,3	4180	46	95	-	-
			м							
		Раздел 5, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
134	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
				2273	110	4546	220	95	0,64	1
			шкаф							
135	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	493,6	18,6	2962	112	2004	2	12
				347	4,5	2082	27	95	0,03	-
			шт							
136	С ПРАЙС	Трансформатор тока Т-0,66 150/5А	3	663,34	-	1990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
137	С ПРАЙС	Трансформатор тока Т-0,66 300/5А	3	663,34	-	1990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
138	Ц0108-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	2	1350,1	38,1	2700	76	1117	3	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А		581	6,8	1162	14	95	0,04	-
139	Ц0108-526-3	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А шт	2	1008,7	32,7	2017	65	846	2	4
				441	4,5	882	9	95	0,03	-
140	С ПРАЙС	-Выключатель автоматический АЕ 2056М1-320 шт	2	9775,48	-	19551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	С ПРАЙС	-Выключатель автоматический АЕ2056М1-125 шт	2	2444,57	-	4889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	Е0133-117-3	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам шт	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
				600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
143	Е0133-117-4	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами шт	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
				1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3
144	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты шт	10,8	1219,27	100,89	13168	1090	2065	0,85	9
				123,75	38,25	1337	413	118	0,18	2
145	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лежень Л2,8 м3	1,8	18200	-	32760	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
146	Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	2	2476,72	1756,72	4953	3513	1939	3,76	8
				616,5	306,68	1233	613	105	1,06	2
147	75-6-112 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002	-Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/ комплект	2	599	-	1198	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
		Раздел 6, ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТП								
148	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	24	330,1	24,1	7922	578	2702	0,7	17
				116	2,5	2784	60	95	0,01	-
		шт								
149	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	120	51,7	2,8	6204	336	3169	0,16	19
				27,5	0,3	3300	36	95	-	-
		м								
		Раздел 7, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10кВ(от опоры №11 8А КТП-2х400)								
150	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,9	39,76	37,82	513	488	161	0,01	-
				1,87	11	24	142	97	0,04	-
		м3								
151	С010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	23,22	32,3	-	750	-	150	0,14	3
				6,46	-	150	-	100	-	-
		т								
152	Е0101-13-5 -	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	150	33,67	32,1	5051	4815	2022	0,01	2
				1,57	12,33	236	1849	97	0,05	7
		м3								
153	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,3	262,72	-	2969	-	3355	1,85	21
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	2969	-	113	-	-
		м3								
154	Е0101-27-5 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	120,975	3,35	3,35	405	405	136	-	-
				-	1,16	-	141	97	-	-
		м3								
155	Е0101-27-11-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	120,975	1,48	1,48	179	179	60	-	-
				-	0,51	-	62	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
156	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	40,325	134,1	-	5408	-	6111	0,97	39
				134,1	-	5408	-	113	-	-
157	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	120,975	21,55	4,52	2607	546	1998	0,11	13
				17,03	-	2060	-	97	-	-
158	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	161,3	14,12	12	2277	1935	683	0,01	2
				1,62	2,75	261	443	97	0,01	2
159	С010334-А10	Перевозка отсеянной земли автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км м3	15,48	24,6	-	381	-	76	0,1	2
				4,92	-	76	-	100	-	-
160	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах отсеенной земли т	12,9	134,1	-	1730	-	1955	0,97	13
				134,1	-	1730	-	113	-	-
161	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные,250x120x65 мм, М-1000 м3	1,72	13700	-	23564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее 1000шт	215	36,7	27,8	7891	5977	3207	0,06	13
				8,8	6,9	1892	1483	95	0,04	9
163	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	215	32,4	23,7	6966	5096	2962	0,06	13
				8,6	5,9	1849	1269	95	0,03	7
164	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлятьк расц.8-142-1 м	65	11,2	7,9	728	514	327	0,02	1
				3,3	2	215	130	95	0,01	1
165	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 м	65	18,8	14,2	1222	923	494	0,03	2
				4,5	3,5	293	228	95	0,02	1
166	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из м	0,07	229872,38	-	16091	-	2114	175	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий		27450	-	1922	-	110	-	-
167	Ц0108-141-2-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг / кан.-км	145	27,5 / 19,3	4 / 0,7	3988 / 2799	580 / 102	2755 / 95	0,12 / -	17 / 1
168	Ц0108-148-2-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг / м	70	38,1 / 28,8	3,2 / 0,7	2667 / 2016	224 / 49	1962 / 95	0,15 / -	11 / -
169	Ц0108-165-3-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 / м	2	2815 / 1008	1781 / 393,99	5630 / 2016	3562 / 788	2664 / 95	6 / 2,29	12 / 5
170	С ПРАЙС	-Муфта концевая ЗКВТП-10-70/120 / шт	2	3177,03 / -	- / -	6354 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
171	С151601-232-0 Изм. и доп.вып.18	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3х70/16-10 ГОСТ 16442-80 / шт	0,28	921866 / -	- / -	258122 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия,всего-4м2 / км								
172	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных / м3	0,4	408,11 / 238,5	169,61 / 4,07	163 / 95	68 / 2	129 / 133	1,55 / 0,01	1 / -
173	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках / т	0,72	27,1 / -	- / -	20 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
174	С010333-А3-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 / т	0,72	32,3 / 6,46	- / -	23 / 5	- / -	5 / 100	0,14 / -	- / -
175	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси / м3	0,48	1803,48 / 21,38	73,75 / 11,67	866 / 10	35 / 6	21 / 133	0,14 / 0,04	- / -
176	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из	4	329,37	34,29	1317	137	79	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебня фракции 70-120 мм		6,01	8,79	24	35	133	0,03	-
177	E0127-26-3К=4	м2 Добавлять на оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	4	100,65 / 0,4	5,47 / 1,6	403 / 2	22 / 6	11 / 133	- / 0,01	- / -
178	E0127-53-3	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	4	470,95 / 5,94	15,35 / 5,06	1884 / 24	61 / 20	59 / 133	0,03 / 0,02	- / -
179	E0127-53-1	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4	582,87 / 5,94	15,35 / 5,06	2331 / 24	61 / 20	59 / 133	0,03 / 0,02	- / -
180	E0127-54-1К=4	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4	279,83 / 0,04	- / -	1119 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м2 Раздел 8, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ(КТП-2х400/10/0,4-ВРУ(школа)2 кабеля)								
181	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,9	39,76 / 1,87	37,82 / 11	195 / 9	185 / 54	61 / 97	0,01 / 0,04	- / -
182	C010333-А3--1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	8,82	32,3 / 6,46	- / -	285 / 57	- / -	57 / 100	0,14 / -	1 / -
183	E0101-13-5	т -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	57,2	33,67	32,1	1926	1836	771	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		1,57	12,33	90	705	97	0,05	3
184	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,3	262,72 262,72	- -	1130 1130	- -	1277 113	1,85 -	8 -
185	E0101-27-5	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	46,125	3,35 -	3,35 1,16	155 -	155 54	52 97	- -	- -
186	E0101-27-11	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	46,125	1,48 -	1,48 0,51	68 -	68 24	23 97	- -	- -
187	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,375	134,1 134,1	- -	2062 2062	- -	2330 113	0,97 -	15 -
188	E0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	46,125	21,55 17,03	4,52 -	994 786	208 -	762 97	0,11 -	5 -
189	E0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	61,5	14,12 1,62	12 2,75	868 100	738 169	260 97	0,01 0,01	1 1
190	C010334-A10	м3 -Перевозка отсеянной земли автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	5,88	24,6 4,92	- -	145 29	- -	29 100	0,1 -	1 -
191	E0101-166-2	т -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах отсеенной земли	4,9	134,1 134,1	- -	657 657	- -	743 113	0,97 -	5 -
192	C143006-7 Изм. и	м3 -Кирпич и камни керамические одинарные,250x120x65 мм,	0,984	13700	-	13481	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	М-1000		-	-	-	-	-	-	-
193	Ц0108-142-1	1000шт -Устройство постели при одном кабеле в траншее	82	36,7	27,8	3009	2280	1223	0,06	5
				8,8	6,9	722	566	95	0,04	3
194	Ц0108-143-1	м -Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	82	32,4	23,7	2657	1943	1130	0,06	5
				8,6	5,9	705	484	95	0,03	3
195	Ц0108-142-2	м -На каждый последующий кабель добавлять к расц.8-142-1	188	11,2	7,9	2106	1485	947	0,02	4
				3,3	2	620	376	95	0,01	2
196	Ц0108-143-2	м -На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	188	18,8	14,2	3534	2670	1429	0,03	6
				4,5	3,5	846	658	95	0,02	4
197	Е0134-101-1	м -Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,12	229872,38	-	27585	-	3623	175	21
				27450	-	3294	-	110	-	-
198	Ц0108-141-2	кан.-км -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	150	27,5	4	4125	600	2850	0,12	18
				19,3	0,7	2895	105	95	-	1
199	Ц0108-148-2	м -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	120	38,1	3,2	4572	384	3363	0,15	18
				28,8	0,7	3456	84	95	-	-
200	Ц0108-165-4	м -Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	3905,1	2517	15620	10068	7269	8	32
				1355	557,99	5420	2232	95	3,24	13
201	С ПРАЙС	шт -Муфта концевая 4КВТП-10-150/240	4	2131,4	-	8526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	С151601-536	шт -Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х95 мм2	0,12	1100600	-	132072	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	1000м								
		Кабельный ввод,всего- 2шт								
203	Е0106-1-20	-Устройство кабельного ввода в здание	0,06	9001,45	311,32	540	19	35	2,82	-
				441	117,61	26	7	105	0,57	-
		м3								
204	С11011-1028	-Шнур асбестовый общего назначения/ШАОН/	0,002	736700	-	1473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
205	С143008-111	-Глина	0,03	1310	-	39	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
206	С130802-1	-Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dу 100 мм, Dв 104 мм	2	253	-	506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия,всего-24м2								
207	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,4	408,11	169,61	979	407	774	1,55	4
				238,5	4,07	572	10	133	0,01	-
		м3								
208	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,32	27,1	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
209	С010333-А3--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	4,32	32,3	-	140	-	28	0,14	1
				6,46	-	28	-	100	-	-
		т								
210	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	2,88	1803,48	73,75	5194	212	127	0,14	-
				21,38	11,67	62	34	133	0,04	-
		м3								
211	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	24	329,37	34,29	7905	823	473	0,04	1
				6,01	8,79	144	211	133	0,03	1
		м2								
212	Е0127-26-3К-=4	-Добавлять на оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	24	100,65	5,47	2415	131	64	-	-
				0,4	1,6	10	38	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	Е0127-53-3	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	24	470,95 5,94	15,35 5,06	11303 143	368 121	351 133	0,03 0,02	1 -
214	Е0127-53-1	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	24	582,87 5,94	15,35 5,06	13989 143	368 121	351 133	0,03 0,02	1 -
215	Е0127-54-1К=4	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	24	279,83 0,04	- -	6716 1	- -	1 133	- -	- -
		м2 Раздел 9, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ(КТП-2х400/10/0,4-ВРУ(школа)2 кабеля)								
216	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом в местимостью 0,5 м3	5,8	39,76 1,87	37,82 11	231 11	219 64	72 97	0,01 0,04	- -
217	С010333-А3--1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	10,44	32,3 6,46	- -	337 67	- -	67 100	0,14 -	1 -
218	Е0101-13-5	т -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	67,7	33,67 1,57	32,1 12,33	2280 106	2173 834	913 97	0,01 0,05	1 3
219 т.ч.	Е0101-164-2-	м3 -Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,1	262,72 262,72	- -	1340 1340	- -	1514 113	1,85 -	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/доработка грунта вручную после разработк и их механизированным способом/								
220	Е0101-27-5	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	54,6	3,35 -	3,35 1,16	183 -	183 63	62 97	- -	- -
221	Е0101-27-11	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	54,6	1,48 -	1,48 0,51	81 -	81 28	27 97	- -	- -
222	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,2	134,1 134,1	- -	2441 2441	- -	2758 113	0,97 -	18 -
223	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	54,6	21,55 17,03	4,52 -	1176 930	247 -	902 97	0,11 -	6 -
224	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	72,8	14,12 1,62	12 2,75	1028 118	873 200	308 97	0,01 0,01	1 1
225	С010334-А10	м3 -Перевозка отсеянной земли автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	6,96	24,6 4,92	- -	171 34	- -	34 100	0,1 -	1 -
226	Е0101-166-2	т -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах отсеенной земли	5,8	134,1 134,1	- -	778 778	- -	879 113	0,97 -	6 -
227	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	м3 -Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-1000	1,164	13700 -	- -	15947 -	- -	- -	- -	- -
228	Ц0108-142-1	1000шт -Устройство постели при одном кабеле в траншее	97	36,7 8,8	27,8 6,9	3560 854	2697 669	1447 95	0,06 0,04	6 4
229	Ц0108-143-1	м -Покрытие кирпичом одного	97	32,4	23,7	3143	2299	1336	0,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кабеля, проложенного в траншее		8,6	5,9	834	572	95	0,03	3
230	Ц0108-142-2	м -На каждый последующий кабель добавлять к расц.8-142-1	133	11,2	7,9	1490	1051	670	0,02	3
				3,3	2	439	266	95	0,01	2
231	Ц0108-143-2	м -На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	133	18,8	14,2	2500	1889	1011	0,03	4
				4,5	3,5	599	466	95	0,02	3
232	Е0134-101-1	м -Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,14	229872,38	-	32182	-	4227	175	25
				27450	-	3843	-	110	-	-
233	Ц0108-141-2	кан.-км -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	90	27,5	4	2475	360	1710	0,12	11
				19,3	0,7	1737	63	95	-	-
234	Ц0108-148-2	м -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	140	38,1	3,2	5334	448	3924	0,15	21
				28,8	0,7	4032	98	95	-	1
235	Ц0108-165-1	м -Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	4	2021,1	1245	8084	4980	3918	4	16
				756	275	3024	1100	95	1,59	6
236	С ПРАЙС	шт -Муфта концевая 4КВТП-10-25/50	4	1467,02	-	5868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
237	С151601-488 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	шт -Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х35 мм2 1000м	0,23	359800	-	82754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Кабельный ввод,всего- 2шт								
238	Е0106-1-20	-Устройство кабельного ввода в здание	0,06	9001,45	311,32	540	19	35	2,82	-
				441	117,61	26	7	105	0,57	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	С11011-1028-1	Шнур асбестовый общего назначения/ШАОН/	м3 0,002	736700	-	1473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
240	С143008-111-1	Глина	т 0,03	1310	-	39	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
241	С130802-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм	м3 2	253	-	506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия, всего-24м2	м							
242	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,4	408,11	169,61	979	407	774	1,55	4
				238,5	4,07	572	10	133	0,01	-
243	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м3 4,32	27,1	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
244	С010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т 4,32	32,3	-	140	-	28	0,14	1
				6,46	-	28	-	100	-	-
245	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	т 2,88	1803,48	73,75	5194	212	127	0,14	-
				21,38	11,67	62	34	133	0,04	-
246	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м3 24	329,37	34,29	7905	823	473	0,04	1
				6,01	8,79	144	211	133	0,03	1
247	Е0127-26-3К-=4	Добавлять на оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2 24	100,65	5,47	2415	131	64	-	-
				0,4	1,6	10	38	133	0,01	-
248	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2 24	470,95	15,35	11303	368	351	0,03	1
				5,94	5,06	143	121	133	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	E0127-53-1	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	24	582,87 5,94	15,35 5,06	13989 143	368 121	351 133	0,03 0,02	1 -
250	E0127-54-1К=4	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	24	279,83 0,04	- -	6716 1	- -	1 133	- -	- -
		м2 **Локальная смета 6-1-2,Наружние тепловые сети** Раздел 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
251	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	39,2	39,76 1,87	37,82 11	1559 73	1482 431	489 97	0,01 0,04	1 1
252	С010333-А3--1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	70,56	32,3 6,46	- -	2279 456	- -	456 100	0,14 -	10 -
253	E0101-12-14	т -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	166,7	27,84 1,66	26,18 7,2	4640 277	4363 1200	1433 97	0,01 0,03	2 4
254	E0101-12-16	м3 -Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	67,7	44,07 2,61	41,46 11,4	2984 177	2807 772	920 97	0,02 0,04	1 3
255 т.ч. п-1.55, п-3.180,	E0101-164-2-	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	12,5	262,72 262,72	- -	3284 3284	- -	3711 113	1,85 -	23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. изм. № 1, К=1,2	механизированным способом/								
256	E0101-164-4	м3 Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,1	791,1	-	4035	-	4559	4,27	22
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			791,1	-	4035	-	113	-	-
257	E0101-88-2	м3 Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	378	29,98	28,77	11334	10877	2486	0,01	3
				1,21	5,57	457	2105	97	0,02	7
258	E0101-27-5	м2 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	134,4	3,35	3,35	450	450	152	-	-
				-	1,16	-	156	97	-	1
259	E0101-27-11	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	537,6	1,48	1,48	797	797	268	-	-
				-	0,51	-	276	97	-	1
260	E0101-27-6	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	54,6	3,82	3,82	209	209	70	-	-
				-	1,32	-	72	97	-	-
261	E0101-27-12	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м	218,4	1,57	1,57	343	343	115	-	-
				-	0,54	-	119	97	-	-
262	E0101-166-2	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	44,8	134,1	-	6008	-	6789	0,97	44
				134,1	-	6008	-	113	-	-
263	E0101-166-4	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	18,2	190,58	-	3469	-	3919	1,38	25
				190,58	-	3469	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
264	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	134,4	21,55	4,52	2896	607	2220	0,11	15
				17,03	-	2289	-	97	-	-
		м3								
265	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	54,6	25,65	5,38	1400	294	1074	0,13	7
				20,27	-	1107	-	97	-	-
		м3								
266	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	252	14,12	12	3558	3023	1067	0,01	3
				1,62	2,75	408	692	97	0,01	3
		м3								
		УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ Ж/Б КАНАЛОВ								
267	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	8,4	1722,2	97,07	14466	815	1472	0,78	7
				112,5	36	945	302	118	0,18	2
		м3								
268	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	12,33	1986,57	564,43	24494	6959	13162	3,33	41
				567	195,49	6991	2410	140	0,75	9
		м3								
269	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3,марки Л4-8,длиной 3м	8,37	19300	-	161541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
270	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	3,72	18900	-	70308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
271	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Подушки опорные ОП-2	0,24	17900	-	4296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
272	Е0107-56-1	-Устройство деформационных вертикальных швов для канала 600х450 мм	18	154,31	0,45	2778	8	1700	0,39	7
				67,28	0,18	1211	3	140	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ								
273	Е0124-2-3 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,168	188490,19 83632,5	48404,01 17093,89	31666 14050	8132 2872	21999 130	462 88,36	78 15
274	С130806-213 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20,D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	169,68	652 -	- -	110631 -	- -	- -	- -	- -
275	С130901-53	м -Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	919 -	- -	1838 -	- -	- -	- -	- -
276	Е0126-23-6	шт -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	168	150,76 42,75	9,01 3,38	25328 7182	1514 568	7750 100	0,27 0,02	45 3
277	С11011-169	м -Изол	94,08	126 -	- -	11854 -	- -	- -	- -	- -
278	Е0126-23-6	м2 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	168	150,76 42,75	9,01 3,38	25328 7182	1514 568	7750 100	0,27 0,02	45 3
279	С11011-726	м -Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	116	89 -	- -	10324 -	- -	- -	- -	- -
280	Е0126-11-2	м2 -Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными толщиной 50 мм	168	142,47 79,88	33,05 12,38	23934 13420	5552 2080	15500 100	0,44 0,06	74 10
281	С11031-164	м -Маты теплоизоляционные URS,	4,7	4330	-	20351	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	марка М 25-50		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Раздел 2, ТОПЛИВОПРИВОД ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
282	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,2	39,76	37,82	87	83	27	0,01	-
				1,87	11	4	24	97	0,04	-
		м3								
283	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	3,96	32,3	-	128	-	26	0,14	1
				6,46	-	26	-	100	-	-
		т								
284	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	11,8	27,84	26,18	328	309	101	0,01	-
				1,66	7,2	20	85	97	0,03	-
		м3								
285	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,1	262,72	-	289	-	327	1,85	2
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	289	-	113	-	-
		м3								
286	Е0101-88-2	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	19,2	29,98	28,77	576	552	126	0,01	-
				1,21	5,57	23	107	97	0,02	-
		м2								
287	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9,675	3,35	3,35	32	32	11	-	-
				-	1,16	-	11	97	-	-
		м3								
288	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	38,7	1,48	1,48	57	57	19	-	-
				-	0,51	-	20	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять на каждые последующие 5 м								
289	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3,225	134,1	-	432	-	489	0,97	3
				134,1	-	432	-	113	-	-
290	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	9,675	21,55	4,52	208	44	160	0,11	1
				17,03	-	165	-	97	-	-
291	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	12,9	14,12	12	182	155	55	0,01	-
				1,62	2,75	21	35	97	0,01	-
		УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ Ж/Б КАНАЛОВ								
292	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под лотки	0,4	1722,2	97,07	689	39	70	0,78	-
				112,5	36	45	14	118	0,18	-
293	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	0,484	1986,57	564,43	962	273	517	3,33	2
				567	195,49	274	95	140	0,75	-
294	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3,марки Л4-8,длиной 3м м3	0,3	19300	-	5790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,16	18900	-	3024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
296	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Подушки опорные ОП-1 м3	0,024	17900	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	Е0107-56-1	-Устройство деформационных вертикальных швов для канала 600х300 мм	6	154,31	0,45	926	3	567	0,39	2
				67,28	0,18	404	1	140	-	-
		м УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ								
298	Е0124-2-1 т.ч. п-1.7 п-3.5 К=1,06 К=1,33 К=1,12	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,02	175529,72	46969,98	3511	939	2521	445,2	9
				79852,5	17094,7	1597	342	130	88,37	2
		км								
299	С130806-165 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20,D 18 мм, толщина стенки 2,8 мм	15,15	119	-	1803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
300	С130806-165 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	5,05	119	-	601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
301	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	114,31	6,39	2286	128	648	0,19	4
				29,93	2,48	599	50	100	0,01	-
		м								
302	С11011-169	-Изол	1,2	126	-	151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
303	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	114,31	6,39	2286	128	648	0,19	4
				29,93	2,48	599	50	100	0,01	-
		м								
304	С11011-726	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	4,2	89	-	374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
305	Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными толщиной 40	20	120,72	31,97	2414	639	1472	0,34	7
				61,65	11,93	1233	239	100	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
306	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,08	4330 -	- -	346 -	- -	- -	- -	- -
		Раздел 3,ДРЕНЕАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ д=1000 мм,всего 1шт								
307	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,28	39,76 1,87	37,82 11	608 29	578 168	191 97	0,01 0,04	- 1
308	С010333-А3--1	м3 -Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	27,504	32,3 6,46	- -	888 178	- -	178 100	0,14 -	4 -
309	Е0101-12-16	т -Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	34,8	44,07 2,61	41,46 11,4	1534 91	1443 397	473 97	0,02 0,04	1 1
310	Е0101-164-4- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 -Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,62	791,1 791,1	- -	2073 2073	- -	2342 113	4,27 -	11 -
311	Е0101-88-2	м3 -Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	25	29,98 1,21	28,77 5,57	750 30	719 139	164 97	0,01 0,02	- -
312	Е0101-27-6	м2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	28,065	3,82 -	3,82 1,32	107 -	107 37	36 97	- -	- -
313	Е0101-27-12-	м3 -Засыпка траншей и котлованов	112,26	1,57	1,57	176	176	59	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	0,54	-	61	97	-	-
314	Е0101-166-4	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	9,355	190,58	-	1783	-	2015	1,38	13
				190,58	-	1783	-	113	-	-
315	Е0101-134-2	м3 -Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	28,065	25,65	5,38	720	151	552	0,13	4
				20,27	-	569	-	97	-	-
316	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	37,42	14,12	12	528	449	158	0,01	-
				1,62	2,75	61	103	97	0,01	-
317	Е0108-3-2	м3 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,16	2530,27	100,89	405	16	31	0,85	-
				123,75	38,25	20	6	118	0,18	-
318	Е0107-1-1	м3 -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	6	302,09	197,24	1813	1183	1448	0,65	4
				104,85	67,51	629	405	140	0,25	1
319	С143018-145	шт -Подушки опорные ОП-3	0,09	17900	-	1611	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3		-	-	-	-	-	-	-
320	Е0108-3-2	-Засыпка щебнем	7,26	2530,27	100,89	18370	732	1388	0,85	6
				123,75	38,25	898	278	118	0,18	1
321	Е0108-5-1	м3 -Устройство глиняного замка	1,62	2780,82	274,19	4505	444	2099	6,93	11
				994,5	103,5	1611	168	118	0,5	1
322	Е0122-41-1	м3 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,97	25580,84	1879,87	24813	1823	2489	8,86	9
				1435,5	538,43	1392	522	130	2,06	2
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02									
323	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
324	С12021-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,0082	122100	-	1001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
325	Е0106-1-1	-Омоноличивание отверствий для пропуска труб	0,1	8582,77	66,01	858	7	23	1,35	-
				195,75	24,93	20	2	105	0,12	-
		м3								
326	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
				37,35	1,44	448	17	118	0,01	-
		м2								
327	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	127	1,35	1
				195,75	24,93	108	14	105	0,12	-
		м3								
		Раздел 4,ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДА ТЕПЛОТРАССЫ								
328	Е0124-101-2	-Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 80 мм	1	17799,73	1125,25	17800	1125	2630	8,96	9
				1597,5	425,25	1598	425	130	2,08	2
		ввод								
		Раздел 5, МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 ,всего-3шт								
329	Е0106-35-3	-Устройство монолитных участков В30	0,81	13420,65	1092,57	10871	885	1730	10,03	8
				1658,25	375,98	1343	305	105	1,42	1
		м3								
330	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм	0,00216	41200	-	89	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
331	С12041-89 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,0144	50800	-	732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-1,d 4мм								
		т								
332	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,045	70000	-	3150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
333	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0108	51027	-	551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Раздел 6, УГОЛ ПОВОРОТА УПК 60х45 ,всего-2шт								
334	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,02	1986,57	564,43	4013	1140	2156	3,33	7
				567	195,49	1145	395	140	0,75	2
		м3								
335	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 Л4-8	1,38	18200	-	25116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
336	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия П5-8	0,64	18600	-	11904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
337	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1186	93997,62	304,24	11148	36	4133	198	23
				33075	114,75	3923	14	105	0,56	-
		1т								
338	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,16	2288,24	335,84	366	54	156	4,54	1
				699,75	126	112	20	118	0,61	-
		м3								
339	С143006-6	-Кирпич и камни керамические	0,0608	12200	-	742	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Раздел 7,УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ 2,0x2,0x2,0 м,всего-1шт								
340	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,8	39,76	37,82	509	484	160	0,01	-
				1,87	11	24	141	97	0,04	-
		м3								
341	С010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	25,6	32,3	-	827	-	165	0,14	3
				6,46	-	165	-	100	-	-
		т								
342	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	34,3	44,07	41,46	1512	1422	466	0,02	1
				2,61	11,4	90	391	97	0,04	1
		м3								
343	Е0101-164-4-	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,1	791,1	-	870	-	983	4,27	5
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			791,1	-	870	-	113	-	-
		м3								
344	Е0101-88-2 -	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	32,4	29,98	28,77	971	932	213	0,01	-
				1,21	5,57	39	180	97	0,02	1
		м2								
345	Е0101-27-6 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы до 5 м	26,55	3,82	3,82	101	101	34	-	-
				-	1,32	-	35	97	-	-
		м3								
346	Е0101-27-12-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 4 группы добавлять на каждые последующие 5 м	106,2	1,57	1,57	167	167	56	-	-
				-	0,54	-	58	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	8,85	190,58	-	1687	-	1906	1,38	12
				190,58	-	1687	-	113	-	-
348	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	26,55	25,65	5,38	681	143	522	0,13	3
				20,27	-	538	-	97	-	-
349	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	35,4	14,12	12	500	425	150	0,01	-
				1,62	2,75	57	97	97	0,01	-
350	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,7	8378,77	66,01	5865	46	162	1,35	1
				195,75	24,93	137	17	105	0,12	-
351	Е0107-62-2	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона м3	4,34	12802,77	418,23	55564	1815	8804	7,92	34
				1296	152,98	5625	664	140	0,69	3
352	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0713	65000	-	4635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
353	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0569	62000	-	3528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
354	С12041-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т	0,046	52900	-	2433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
355	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0739	65900	-	4870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
356	С143018-67	-Конструкции и детали	0,64	18900	-	12096	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
357	С143018-40	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3 прим.	2	784	-	1568	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
358	Е0123-24-1	-Установка люков	2	13682,59	35,42	27365	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,5	418	27	130	0,07	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			6888053	298841			13064
			Тенге			2226336	92388			431
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			858097	-	-		-
	Материалы -		Тенге			35051	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	100487	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			655694	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			97449	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		49
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14617	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			57261	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5835956	-	-		-
	Материалы -		Тенге			338055	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2213970	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1354560	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1785841	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			6493	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2188939	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1098
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	329372	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			481906	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			70055	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1763	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4268	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61319	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3457	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	519	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4411	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			123945	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123945	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7437	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9728912	-	-		-

С К-1,0272 временные здания и сооружения	9993538
С К- 1,0135 (Зимнее удорожание)	10128451
Выслуга лет 1%	99935
Доп. Отпуска 0,4%	39974
Итого в ценах 2001 года	10268360
С К-2,5574194 перехода в цены 2014 года	26260504
С К-1,02(Налоги, сборы, обязательные платежи)	26785714
НДС-12%	3214286
Итого к оплате	**30000000**

Заказчик-И.О. Руководителя ГУ " Аксуский районный отдел строительства"

_____ *Такупов С.*

Технадзор:

_____ Бакрадин А.М.

Подрядчик-Директор ТОО «DIKE»

_____ *Сантыбаев А.Н.*