Заказчик-ГУ «Аксуский районный отдел строительства» Форма 2В

Подрядчик-ТОО «DIKE»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция средней школы им.Сихимова на 300 мест с интернатом на 81 мест в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Договор №5 от 15 апреля 2015 года

# А К Т

## Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2015 года

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **Локальная смета 2-1-2,Архитектурная часть БЛОК 1** | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 1, УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0115-38-1 | -Облицовка стен фасадов зданий | 538,4 | 3213,98 | 4,99 | 1730405 | 2685 | 274108 | 3,11 | 1672 | | |
| | Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | искусственными плитами на металлическом каркасе | | 537,22 | 1,52 | 289241 | 821 | 94,5 | 0,01 | 3 | | |
| | | м2 | | | | | | | | | | |
| | | Локальная смета 2-1-4,Архитектурная часть БЛОК 3 | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 4, ВЕДОМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | | | | | | | | | | |
| | | на отметке +-0,000 | | | | | | | | | | |
| | | СТЕНЫ И ПЕРЕГОДКИ | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0115-180-5 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными | 713,486 | 257,97 | 2,35 | 184058 | 1677 | 30792 | 0,27 | 190 | | |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и | водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | | 44,77 | 0,9 | 31942 | 642 | 94,5 | - | 3 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| 3 | Е0115-165-1-0<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | м2<br>Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен | 263,27 | 126,5<br>59,78 | 2,01<br>0,76 | 33303<br>15737 | 530<br>201 | 15062<br>94,5 | 0,36<br>- | 94<br>1 |
| 4 | Е0115-60-1<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | м2<br>-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | 60,9 | 203,76<br>107,64 | 2,5<br>0,34 | 12409<br>6555 | 152<br>21 | 6214<br>94,5 | 0,65<br>0,05 | 40<br>3 |
| 5 | Е0115-152-1<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | м2<br>-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке<br>м2 | 60,9 | 19,52<br>15,79 | 0,15<br>0,06 | 1189<br>962 | 9<br>4 | 912<br>94,5 | 0,11<br>- | 6<br>- |
| | | на отметке +-3,470<br>ПОТОЛОК | | | | | | | | |
| 6 | Е0115-180-6<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 618,88 | 264,27<br>50,2 | 2,91<br>1,1 | 163551<br>31066 | 1802<br>681 | 30001<br>94,5 | 0,3<br>0,01 | 185<br>3 |
| | | м2<br>СТЕНЫ И ПЕРЕГОДКИ | | | | | | | | |
| 7 | Е0115-180-5<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 904,08 | 257,97<br>44,77 | 2,35<br>0,9 | 233225<br>40475 | 2125<br>814 | 39018<br>94,5 | 0,27<br>- | 240<br>4 |
| 8 | Е0115-165-1-0<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | м2<br>-Улучшенная о  краска колером масляным разбеленным по сборным кон струкциям, подготовленных под окраску стен<br>м2 | 285,77 | 126,5<br>59,78 | 2,01<br>0,76 | 36150<br>17082 | 575<br>218 | 16349<br>94,5 | 0,36<br>- | 102<br>1 |
| | | на отметке +-6,940<br>ПОТОЛОК | | | | | | | | |
| 9 | Е0115-180-6<br>т.ч.<br>п-1.25 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям | 618,88 | 264,27<br>50,2 | 2,91<br>1,1 | 163551<br>31066 | 1802<br>681 | 30001<br>94,5 | 0,3<br>0,01 | 185<br>3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,15 и К=1,25 | потолков, подготовленным под окраску | | | | | | | | |
| | | м2 СТЕНЫ И ПЕРЕГОДКИ | | | | | | | | |
| 10 | Е0115-180-5-<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 956,23 | 257,97<br>44,77 | 2,35<br>0,9 | 246678<br>42810 | 2247<br>861 | 41269<br>94,5 | 0,27<br>- | 254<br>4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 11 | Е0115-165-1-0<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Улучшенная о краска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен | 234,02 | 126,5<br>59,78 | 2,01<br>0,76 | 29603<br>13989 | 471<br>178 | 13388<br>94,5 | 0,36<br>- | 83<br>1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 12 | Е0115-17-1<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 71,46 | 1066,64<br>382,95 | 2,63<br>0,99 | 76222<br>27366 | 188<br>71 | 25927<br>94,5 | 2,3<br>- | 164<br>- |
| | | м2 ПРИМЕЧАНИЕ:откосы (АР-45) | | | | | | | | |
| 13 | Е0115-180-5-<br>т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 232,8 | 257,97<br>44,77 | 2,35<br>0,9 | 60055<br>10422 | 547<br>210 | 10047<br>94,5 | 0,27<br>- | 62<br>1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | **Локальная смета 2-1-7,Электрооборудование** | | | | | | | | |
| | | Раздел 1,ЭЛЕТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | | ВРУ | | | | | | | | |
| 14 | Ц0108-526-1- | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А | 4 | 501,2<br>227 | 13,2<br>2,3 | 2005<br>908 | 53<br>9 | 784<br>85,5 | 1<br>0,01 | 4<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 15 | С прайс лист | Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ,10А | 1 | 1022,93<br>- | -<br>- | 1023<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 16 | С прайс лист | Автоматический выключател ь АП 50Б-2МТ,4А | 3 | 699,99<br>- | -<br>- | 2100<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 17 | Ц0108-603-1- | Ящик с понижающим трансформатором | 1 | 228,8 | 13,2 | 229 | 13 | 177 | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 205 | 2,3 | 205 | 2 | 85,5 | 0,01 | - |
| 18 | С151803-192 | шт<br>-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 1 | 4720 | - | 4720 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт<br>ЩО-1 | | | | | | | | |
| 19 | Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 750,3 | 51,67 | 750 | 52 | 598 | 3,45 | 3 |
| | | | | 595,13 | 20,48 | 595 | 20 | 97,2 | 0,1 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 20 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-П-18 | 1 | 921,69 | - | 922 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 21 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 12 | 501,2 | 13,2 | 6014 | 158 | 2353 | 1 | 12 |
| | | | | 227 | 2,3 | 2724 | 28 | 85,5 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 22 | С прайс лист | -Автоматический выключатель АД12,2Р на 25А | 3 | 591,42 | - | 1774 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 23 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А | 8 | 75,06 | - | 600 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 24 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 25А | 1 | 222,74 | - | 223 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩОА-1 | | | | | | | | |
| 25 | Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 750,3 | 51,67 | 750 | 52 | 598 | 3,45 | 3 |
| | | | | 595,13 | 20,48 | 595 | 20 | 97,2 | 0,1 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-П-8 | 1 | 468,52 | - | 469 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт Ц0108 | | | | | | | | |
| 27 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А | 5 | 501,2 | 13,2 | 2506 | 66 | 980 | 1 | 5 |
| | | | | 227 | 2,3 | 1135 | 11 | 85,5 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 28 | С прайс лист | -Автоматический выключательВА-47-29,1Р на 16А | 5 | 75,06 | - | 375 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЩОА-2 | | | | | | | | |
| 29 | Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 750,3 | 51,67 | 750 | 52 | 598 | 3,45 | 3 |
| | | | | 595,13 | 20,48 | 595 | 20 | 97,2 | 0,1 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 30 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-П-4 | 1 | 293,96 | - | 294 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 4 | 501,2 | 13,2 | 2005 | 53 | 784 | 1 | 4 |
| | | | | 227 | 2,3 | 908 | 9 | 85,5 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 32 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А | 4 | 75,06 | - | 300 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩО-2 | | | | | | | | |
| 33 | Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готоой нише или на стене | 1 | 750,3 | 51,67 | 750 | 52 | 598 | 3,45 | 3 |
| | | | | 595,13 | 20,48 | 595 | 20 | 97,2 | 0,1 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 34 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-П-18 | 1 | 921,69 | - | 922 | - | - | - | - |
| | | ш т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 12 | 501,2 | 13,2 | 6014 | 158 | 2353 | 1 | 12 |
| | | | | 227 | 2,3 | 2724 | 28 | 85,5 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 36 | С прайс лист | -Автоматический выключатель АД12,2Р на 25А | 3 | 591,42 | - | 1774 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 37 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А | 8 | 75,06 | - | 600 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 38 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 25А | 1 | 222,74 | - | 223 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩО-3 | | | | | | | | |
| 39 | Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 750,3 | 51,67 | 750 | 52 | 598 | 3,45 | 3 |
| | | | | 595,13 | 20,48 | 595 | 20 | 97,2 | 0,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-П-18 шт | 1 | 921,69 | - | 922 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А ш т | 12 | 501,2 | 13,2 | 6014 | 158 | 2353 | 1 | 12 |
| | | | | 227 | 2,3 | 2724 | 28 | 85,5 | 0,01 | - |
| 42 | С прайс лист | -Автоматический выключатель АД12,2Р на 25А шт | 3 | 591,42 | - | 1774 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А шт | 8 | 75,06 | - | 600 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 25А шт | 1 | 222,74 | - | 223 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | ЩО-4 -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в гото вой нише или на стене шт | 1 | 750,3 | 51,67 | 750 | 52 | 598 | 3,45 | 3 |
| | | | | 595,13 | 20,48 | 595 | 20 | 97,2 | 0,1 | - |
| 46 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-П-12 шт | 1 | 583,74 | - | 584 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт | 8 | 501,2 | 13,2 | 4010 | 106 | 1568 | 1 | 8 |
| | | | | 227 | 2,3 | 1816 | 18 | 85,5 | 0,01 | - |
| 48 | С прайс лист | -Автоматический выключатель АД12,2Р на 25А шт | 2 | 591,42 | - | 1183 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А шт | 5 | 75,06 | - | 375 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 25А шт | 1 | 222,74 | - | 223 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 | ЩО-5 -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в | 1 | 750,3 | 51,67 | 750 | 52 | 598 | 3,45 | 3 |
| | | | | 595,13 | 20,48 | 595 | 20 | 97,2 | 0,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,15 и К=1,25 | готовой нише или на стене | | | | | | | | |
| 52 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-П-8 шт | 1 | 468,52 | - | 469 | - | - | - | - |
| 53 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт | 5 | -<br>501,2<br>227 | -<br>13,2<br>2,3 | -<br>2506<br>1135 | -<br>66<br>11 | -<br>980<br>85,5 | -<br>1<br>0,01 | -<br>5<br>- |
| 54 | С прайс лист | -Автоматический выключатель АД12,2Р на 25А шт | 1 | 591,42<br>- | -<br>- | 591<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А шт | 3 | 75,06<br>- | -<br>- | 225<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 25А шт | 1 | 222,74<br>- | -<br>- | 223<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЩО-6 | | | | | | | | |
| 57 | Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт | 1 | 750,3<br>595,13 | 51,67<br>20,48 | 750<br>595 | 52<br>20 | 598<br>97,2 | 3,45<br>0,1 | 3<br>- |
| 58 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-П-18 шт | 1 | 921,69 | - | 922 | - | - | - | - |
| 59 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт | 10 | -<br>501,2<br>227 | -<br>13,2<br>2,3 | -<br>5012<br>2270 | -<br>132<br>23 | -<br>1961<br>85,5 | -<br>1<br>0,01 | -<br>10<br>- |
| 60 | С прайс лист | -Автоматический выключатель АД12,2Р на 25А шт | 2 | 591,42<br>- | -<br>- | 1183<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А шт | 7 | 75,06<br>- | -<br>- | 525<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 25А шт | 1 | 222,74<br>- | -<br>- | 223<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЩО-7 | | | | | | | | |
| 63 | Е0121-24-3 | -Установка групповых | 1 | 750,3 | 51,67 | 750 | 52 | 598 | 3,45 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | | 595,13 | 20,48 | 595 | 20 | 97,2 | 0,1 | - |
| 64 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-П-18 шт | 1 | 921,69 | - | 922 | - | - | - | - |
| 65 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт | 9 | 501,2 | 13,2 | 4511 | 119 | 1764 | 1 | 9 |
| | | | | 227 | 2,3 | 2043 | 21 | 85,5 | 0,01 | - |
| 66 | С прайс лист | -Автоматический выключатель АД12,2Р на 25А шт | 2 | 591,42 | - | 1183 | - | - | - | - |
| 67 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А шт | 6 | 75,06 | - | 450 | - | - | - | - |
| 68 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 25А шт | 1 | 222,74 | - | 223 | - | - | - | - |
| | | ЩО-8 | | | | | | | | |
| 69 | Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт | 1 | 750,3 | 51,67 | 750 | 52 | 598 | 3,45 | 3 |
| | | | | 595,13 | 20,48 | 595 | 20 | 97,2 | 0,1 | - |
| 70 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-П-18 шт | 1 | 921,69 | - | 922 | - | - | - | - |
| 71 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт | 8 | 501,2 | 13,2 | 4010 | 106 | 1568 | 1 | 8 |
| | | | | 227 | 2,3 | 1816 | 18 | 85,5 | 0,01 | - |
| 72 | С прайс лист | -Автоматический выключатель АД12,2Р на 25А шт | 3 | 591,42 | - | 1774 | - | - | - | - |
| 73 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А шт | 4 | 75,06 | - | 300 | - | - | - | - |
| 74 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 25А шт | 1 | 222,74 | - | 223 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЩО-9 | | | | | | | | |
| 75 | Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 750,3 / 595,13 | 51,67 / 20,48 | 750 / 595 | 52 / 20 | 598 / 97,2 | 3,45 / 0,1 | 3 / - |
| 76 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-П-18 шт | 1 | 921,69 / - | - / - | 922 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 77 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А ш т | 7 | 501,2 / 227 | 13,2 / 2,3 | 3508 / 1589 | 92 / 16 | 1372 / 85,5 | 1 / 0,01 | 7 / - |
| 78 | С прайс лист | -Автоматический выключатель АД12,2Р на 25А шт | 3 | 591,42 / - | - / - | 1774 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 79 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А шт | 3 | 75,06 / - | - / - | 225 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 80 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 25А шт | 1 | 222,74 / - | - / - | 223 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| | | ЩО-10 | | | | | | | | |
| 81 | Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 750,3 / 595,13 | 51,67 / 20,48 | 750 / 595 | 52 / 20 | 598 / 97,2 | 3,45 / 0,1 | 3 / - |
| 82 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-П-18 шт | 1 | 921,69 / - | - / - | 922 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 83 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт | 9 | 501,2 / 227 | 13,2 / 2,3 | 4511 / 2043 | 119 / 21 | 1764 / 85,5 | 1 / 0,01 | 9 / - |
| 84 | С прайс лист | -Автоматический выключател ь АД12,2Р на 25А шт | 4 | 591,42 / - | - / - | 2366 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 85 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А шт | 4 | 75,06 / - | - / - | 300 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 86 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 25А шт | 1 | 222,74 | - | 223 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт<br>ЩО-11 | | | | | | | | |
| 87 | Е0121-24-3<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 750,3<br>595,13 | 51,67<br>20,48 | 750<br>595 | 52<br>20 | 598<br>97,2 | 3,45<br>0,1 | 3<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 88 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-П-18 | 1 | 921,69 | - | 922 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 9 | 501,2<br>227 | 13,2<br>2,3 | 4511<br>2043 | 119<br>21 | 1764<br>85,5 | 1<br>0,01 | 9<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 90 | С прайс лист | -Автоматический выключател ь АД12,2Р на 25А | 4 | 591,42<br>- | -<br>- | 2366<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 91 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 16А | 4 | 75,06<br>- | -<br>- | 300<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 92 | С прайс лист | -Автоматический выключательВА-47-29,3Р на 25А | 1 | 222,74<br>- | -<br>- | 223<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 93 | Е0121-24-3<br>т.ч.<br>п-1.25<br>К=1,15 и<br>К=1,25 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 750,3<br>595,13 | 51,67<br>20,48 | 750<br>595 | 52<br>20 | 598<br>97,2 | 3,45<br>0,1 | 3<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 94 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-24 | 1 | 1401,73 | - | 1402 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 7 | 501,2<br>227 | 13,2<br>2,3 | 3508<br>1589 | 92<br>16 | 1372<br>85,5 | 1<br>0,01 | 7<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 96 | Ц0108-526-2 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 100 А | 3 | 862<br>340 | 28<br>4,5 | 2586<br>1020 | 84<br>13 | 884<br>85,5 | 2<br>0,03 | 6<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 97 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-100,3Р на 100А | 1 | 1144,43<br>- | -<br>- | 1144<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 98 | С прайс лист | -Автоматический выключательВА-47-29,3Р на 50А | 2 | 284,19 | - | 568 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 99 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 25А | 1 | 222,74 | - | 223 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 100 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 16А | 2 | 222,74 | - | 445 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 101 | С прайс лист | -Автоматический выключатель АД12,2Р на 25А | 4 | 591,42 | - | 2366 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩС-2 | | | | | | | | |
| 102 | Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 750,3 | 51,67 | 750 | 52 | 598 | 3,45 | 3 |
| | | | | 595,13 | 20,48 | 595 | 20 | 97,2 | 0,1 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 103 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-32 | 1 | 1900,98 | - | 1901 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 104 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А | 8 | 501,2 | 13,2 | 4010 | 106 | 1568 | 1 | 8 |
| | | | | 227 | 2,3 | 1816 | 18 | 85,5 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 105 | Ц0108-526-2 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 100 А | 3 | 862 | 28 | 2586 | 84 | 884 | 2 | 6 |
| | | | | 340 | 4,5 | 1020 | 13 | 85,5 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 106 | Ц0108-526-3 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 200 А | 1 | 1008,7 | 32,7 | 1009 | 33 | 381 | 2 | 2 |
| | | | | 441 | 4,5 | 441 | 4 | 85,5 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 107 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-100,3Р на 125А | 1 | 1144,43 | - | 1144 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 108 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 32А | 3 | 222,74 | - | 668 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 109 | С прайс | -Автоматический выключатель | 3 | 222,74 | - | 668 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | лист | ВА-47-29,3Р на 25А | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 110 | С прайс лист | -Автоматический выключатель АД12,2Р на 25А | 5 | 591,42 | - | 2957 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩС-3 | | | | | | | | |
| 111 | Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 750,3 | 51,67 | 750 | 52 | 598 | 3,45 | 3 |
| | | | | 595,13 | 20,48 | 595 | 20 | 97,2 | 0,1 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 112 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-18 | 1 | 921,69 | - | 922 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 113 | Ц0108-526-1- | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А | 4 | 501,2 | 13,2 | 2005 | 53 | 784 | 1 | 4 |
| | | | | 227 | 2,3 | 908 | 9 | 85,5 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 114 | Ц0108-526-2- | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 100 А | 3 | 862 | 28 | 2586 | 84 | 884 | 2 | 6 |
| | | | | 340 | 4,5 | 1020 | 13 | 85,5 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 115 | С прайс лист | -Автоматический выключател ь ВА-47-100,3Р на 100А | 1 | 1144,43 | - | 1144 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 116 | С прайс лист | -Автоматический выключател ь ВА-47-29,3Р на 80А | 1 | 977,55 | - | 978 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 117 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,3Р на 40А | 1 | 222,74 | - | 223 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 118 | С прайс лист | -Автоматический выключатель АД12,2Р на 25А | 3 | 591,42 | - | 1774 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 119 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-29,1Р на 25А | 1 | 75,06 | - | 75 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЩС-4 | | | | | | | | |
| 120 | Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 750,3 | 51,67 | 750 | 52 | 598 | 3,45 | 3 |
| | | | | 595,13 | 20,48 | 595 | 20 | 97,2 | 0,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,25 | | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 121 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-12 | 1 | 1079,14 | - | 1079 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 3 | 501,2 | 13,2 | 1504 | 40 | 588 | 1 | 3 |
| | | | | 227 | 2,3 | 681 | 7 | 85,5 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 123 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-100,3Р на 25А | 1 | 1144,43 | - | 1144 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | С прайс лист | -Автоматический выключател ь АД12,2Р на 25А | 2 | 591,42 | - | 1183 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ЩС-5 | | | | | | | | |
| 125 | Е0121-24-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 750,3 | 51,67 | 750 | 52 | 598 | 3,45 | 3 |
| | | | | 595,13 | 20,48 | 595 | 20 | 97,2 | 0,1 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 126 | С Прайс лист | -Щит групповой ЩРВ-12 | 1 | 1079,14 | - | 1079 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | Ц0108-526-1 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 7 | 501,2 | 13,2 | 3508 | 92 | 1372 | 1 | 7 |
| | | | | 227 | 2,3 | 1589 | 16 | 85,5 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 128 | С прайс лист | -Автоматический выключатель ВА-47-100,3Р на 25А | 1 | 1144,43 | - | 1144 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | С прайс лист | -Автоматический выключатель АД12,2Р на 25А | 6 | 591,42 | - | 3548 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Раздел 3, СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 130 | Ц0108-593-6 | -Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды | 200 | 313 | 131 | 62600 | 26200 | 26659 | 0,75 | 150 |
| | | | | 119 | 36,9 | 23800 | 7380 | 85,5 | 0,21 | 43 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 131 | С151701-81 | -Светильники тип НПБ-1301-60 | 104 | 209 | - | 21736 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | С151701-14 | -Светильник потолочный, тип НПП03-60-005-МУ3 | 22 | 871 | - | 19162 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 133 | С151701-82 | -Светильники тип НП0-22-60 | 74 | 365 | - | 27010 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 134 | Ц0108-594-2 | -Светильник с люминесцентными лампами, отдельно | 608 | 342,8 | 134 | 208422 | 81472 | 101785 | 0,99 | 602 |
| | | устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике | | 158 | 37,8 | 96064 | 22982 | 85,5 | 0,22 | 133 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 135 | С151702-40 | -Светильники тип ЛП0-50-2х36 | 30 | 2290 | - | 68700 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 136 | С151702-3 | -Светильники тип ЛСП-44-2Х36 | 24 | 2320 | - | 55680 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 137 | Ц0108-593-6 | -Светильник потолочный или настенный одноламповый с | 42 | 313 | 131 | 13146 | 5502 | 5598 | 0,75 | 32 |
| | | креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды | | 119 | 36,9 | 4998 | 1550 | 85,5 | 0,21 | 9 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 138 | С прайс лист | -Светильник ассим-ым отражателем ASM/S | 42 | 2937,88 | - | 123391 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 139 | С прайс лист | -Лампа ЛЛ-36/36 | 1258 | 53,77 | - | 67637 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 140 | С151706-100 | -Лампы накаливания электрические для местного | 20 | 215 | - | 4300 | - | - | - | - |
| | | освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 10шт | | | | | | | | |
| | | Раздел 4, ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 141 | Е0121-22-2 | -Установка 1-клавишных | 264 | 198,94 | - | 52521 | - | 8700 | 0,22 | 57 |
| т.ч. | | выключателей утопленного типа | | | | | | | | |
| п-1.25 | | при скрытой проводке | | 33,9 | - | 8950 | - | 97,2 | - | - |
| К=1,15 и | | | | | | | | | | |
| К=1,25 | | шт | | | | | | | | |
| 142 | Е0121-22-3 | -Установка 2-клавишных | 91 | 236,04 | - | 21479 | - | 3158 | 0,23 | 21 |
| т.ч. | | выключателей утопленного типа | | | | | | | | |
| п-1.25 | | при скрытой проводке | | 35,71 | - | 3249 | - | 97,2 | - | - |
| К=1,15 и | | | | | | | | | | |
| К=1,25 | | шт | | | | | | | | |
| 143 | Е0121-22-8 | -Установка штепсельных розеток | 228 | 39,12 | - | 8920 | - | 7513 | 0,22 | 49 |
| т.ч. | | утопленного типа при скрытой | | | | | | | | |
| п-1.25 | | проводке | | 33,9 | - | 7730 | - | 97,2 | - | - |
| К=1,15 и | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,25 | шт | | | | | | | | |
| 144 | С151801-148 | -Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220 | 228 | 66 | - | 15048 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 145 | Е0121-22-7 | -Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | 16 | 33,18 | - | 531 | - | 483 | 0,2 | 3 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 31,05 | - | 497 | - | 97,2 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 146 | С151801-149 | -Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220 | 16 | 82 | - | 1312 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 147 | С прайс лист | -Рама декоративная на 2 розетки | 280 | 141,05 | - | 39493 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 148 | С прайс лист | -Рама декоративная на 3 розетки | 12 | 215,76 | - | 2589 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 149 | С прайс лист | -Рама декоративная на 4 розетки | 8 | 313,86 | - | 2511 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 150 | Ц0110-698-1 | -Прочее оборудование: коробка ответвит ельная на стене | 610 | 92,4 | - | 56364 | - | 44469 | 0,5 | 305 |
| | | | | 90 | - | 54900 | - | 81 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 151 | С151803-49 | -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2 | 0,61 | 16100 | - | 9821 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 152 | С151801-132 | -Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ | 0,599 | 16300 | - | 9764 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| | | Раздел 7, УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ | | | | | | | | |
| 153 | Ц0108-472-1 | -Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм | 45 | 51,7 | 2,8 | 2326 | 126 | 1070 | 0,16 | 7 |
| | | | | 27,5 | 0,3 | 1238 | 13 | 85,5 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 154 | Ц0108-471-4 | -Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 4 | 330,1 | 24,1 | 1320 | 96 | 405 | 0,7 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 116 | 2,5 | 464 | 10 | 85,5 | 0,01 | - |
| | | шт<br>Раздел 8, ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 155 | Е0146-32-1 | -Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2 | 150 | 77,7 | 35,65 | 11655 | 5348 | 8330 | 0,24 | 36 |
| | | | | 42,05 | 13,48 | 6308 | 2022 | 100 | 0,07 | 10 |
| | | м | | | | | | | | |
| 156 | Е0146-28-1 | -Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см | 10,8 | 640,45 | 292,6 | 6917 | 3160 | 4950 | 2,1 | 23 |
| | | | | 347,85 | 110,48 | 3757 | 1193 | 100 | 0,54 | 6 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 157 | Е0146-28-1 | -Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см | 1,35 | 640,45 | 292,6 | 865 | 395 | 619 | 2,1 | 3 |
| | | | | 347,85 | 110,48 | 470 | 149 | 100 | 0,54 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 158 | Е0169-5-7 | -Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм | 330 | 77,2 | 0,5 | 25476 | 165 | 22807 | 0,46 | 152 |
| | | | | 76,7 | 0,09 | 25311 | 30 | 90 | - | - |
| | | отверст | | | | | | | | |
| 159 | С01031-А18--1 | Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках | 46,896 | 247,1 | - | 11588 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 160 | С010333-А10--2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2 | 46,896 | 95,5 | - | 4479 | - | 896 | 0,4 | 19 |
| | | | | 19,1 | - | 896 | - | 100 | - | - |
| | | т<br>**Локальная смета 3-1-2,Прачечная+котельная,**<br>Тепломеханическая часть<br>Раздел 1,ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ | | | | | | | | |
| 161 | Е0118-2-7 | -Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/ | 1 | 12891,72 | 1947,81 | 12892 | 1948 | 11109 | 46,14 | 46 |
| | | | | 7949,03 | 730,01 | 7949 | 730 | 128 | 3,56 | 4 |
| | | котел | | | | | | | | |
| 162 | Е0118-13-1 | -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 2 | 3150,83 | 123,78 | 6302 | 248 | 5968 | 13,39 | 27 |
| | | | | 2285,05 | 46,35 | 4570 | 93 | 128 | 0,23 | - |
| | | 1насос | | | | | | | | |
| 163 | С ПРАЙС | -Насос циркуляционный MHI 802 WILO | 2 | 30870,14 | - | 61740 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 164 | Е0118-10-4 | -Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3 | 1 | 758,67 | 70,66 | 759 | 71 | 851 | 3,74 | 4 |
| | | | | 639,63 | 25,49 | 640 | 25 | 128 | 0,13 | - |
| | | 1бак | | | | | | | | |
| 165 | С ПРАЙС | -Расширительный мембранный бак ER 300 | 1 | 25955,36 | - | 25955 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 166 | Е0120-32-1 | -Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 | 712,67 | 29,9 | 713 | 30 | 889 | 3,83 | 4 |
| | | | | 682,76 | 11,81 | 683 | 12 | 128 | 0,05 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 167 | С ПРАЙС | -Вентилятор осевой WOS200 | 1 | 5830,38 | - | 5830 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 168 | Ц0133-499-5 прим. | -Устройство противонакипного аппарата | 2 | 912,82 | 46,12 | 1826 | 92 | 1563 | 5 | 10 |
| | | | | 857,25 | 11,25 | 1715 | 23 | 90 | 0,07 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 169 | С прайс лист | -Ультразвуковой противонакипный аппарат УПА-2М | 2 | 65017,41 | - | 130035 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 170 | Е0118-21-4 | -Установка фильтров | 2 | 241,88 | 72,98 | 484 | 146 | 481 | 0,94 | 2 |
| | | | | 159,91 | 27,81 | 320 | 56 | 128 | 0,13 | - |
| | | 1фильтр | | | | | | | | |
| 171 | С прайс лист | -Фильтр грубой очистки | 1 | 3840,37 | - | 3840 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 172 | С прайс лист | -Фильтр тонкой очистки | 1 | 3840,37 | - | 3840 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 173 | Е0120-13-15 | -Установка клапанов огнезадерживающих | 1 | 838,47 | 12,95 | 838 | 13 | 907 | 4,22 | 4 |
| | | | | 704,03 | 4,73 | 704 | 5 | 128 | 0,02 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 174 | С прайс лист | -Пламяпреградитель ПП-50 | 1 | 6726,23 | - | 6726 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 175 | Е0118-16-3 | -Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм | 1 | 15431,34 | 160,26 | 15431 | 160 | 905 | 3,69 | 4 |
| | | | | 646,58 | 60,25 | 647 | 60 | 128 | 0,29 | - |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| | | Раздел 4,ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | |
| 176 | Е0116-10-4 | -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм | 25 | 935,75 | 20,8 | 23394 | 520 | 4425 | 0,73 | 18 |
| | | | | 130,5 | 7,79 | 3263 | 195 | 128 | 0,04 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Е0116-6-3 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм | 10 | 343,48 | 3,96 | 3435 | 40 | 687 | 0,3 | 3 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 522 | 15 | 128 | 0,01 | - |
| 178 | Е0116-6-5 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | м 11 | 472,48 | 3,96 | 5197 | 44 | 756 | 0,3 | 3 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 574 | 16 | 128 | 0,01 | - |
| 179 | Е0116-10-1 | -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 18 мм | м 10 | 247,7 | 14,12 | 2477 | 141 | 1352 | 0,55 | 6 |
| | | | | 100,35 | 5,29 | 1004 | 53 | 128 | 0,03 | - |
| 180 | Е0116-29-1 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м 31 | 10,99 | - | 341 | - | 424 | 0,05 | 2 |
| | | | | 10,69 | - | 331 | - | 128 | - | - |
| 181 | Е0116-29-2 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м 25 | 11,13 | - | 278 | - | 342 | 0,05 | 1 |
| | | | | 10,69 | - | 267 | - | 128 | - | - |
| 182 | Е0115-179-4 | -Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком | м 7,6 | 35,96 | - | 273 | - | 237 | 0,18 | 1 |
| | | | | 29,7 | - | 226 | - | 105 | - | - |
| 183 | Е0126-9-1 | -Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40мм | м2 31 | 90,91 | 8,47 | 2818 | 263 | 1604 | 0,28 | 9 |
| | | | | 48,6 | 3,15 | 1507 | 98 | 100 | 0,02 | - |
| 184 | Е0126-9-4 | -Изоляция трубопроводов диаметром 89-133мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, | м 25 | 107,33 | 10,4 | 2683 | 260 | 1586 | 0,35 | 9 |
| | | | | 59,63 | 3,83 | 1491 | 96 | 100 | 0,02 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | матами звукопоглощающими толщиной 40 мм | | | | | | | | |
| 185 | С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м -Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50 | 0,5 | 4400 | - | 2200 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 | Е0126-23-1 | -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм стеклотканью | 31 | 114,31 | 6,39 | 3544 | 198 | 1005 | 0,19 | 6 |
| | | | | 29,93 | 2,48 | 928 | 77 | 100 | 0,01 | - |
| 187 | Е0126-23-6 | м -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм стеклотканью | 25 | 150,76 | 9,01 | 3769 | 225 | 1153 | 0,27 | 7 |
| | | | | 42,75 | 3,38 | 1069 | 85 | 100 | 0,02 | - |
| 188 | С11011-967 | м -Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм | 16 | 262 | - | 4192 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 189 | С130810-45 | м2 -Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки, хомуты/ | 7 | 200 | - | 1400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | кг | | | | | | | | |
| | | **Локальная смета 6-1-3,Резервуар на 25 м3** Раздел 1,Разработка резервуара 25 м3 для сухого грунта | | | | | | | | |
| 190 | Е0101-17-8 | -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 41 | 32,26 | 30,77 | 1323 | 1262 | 388 | 0,01 | - |
| | | | | 1,42 | 8,34 | 58 | 342 | 97 | 0,03 | 1 |
| 191 | Е010333-А10-1 | м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 71,75 | 76,6 | 76,6 | 5496 | 5496 | 1099 | - | - |
| | | | | - | 15,32 | - | 1099 | 100 | 0,32 | 23 |
| 192 | Е0101-12-10 | т -Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 131,75 | 38,59 | 36,49 | 5085 | 4808 | 1442 | 0,01 | 2 |
| | | | | 2,1 | 9,19 | 277 | 1210 | 97 | 0,03 | 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Е0101-164-4 | Разработка грунта 4 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 4,1 | 791,1 | - | 3244 | - | 3665 | 4,27 | 18 |
| | т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | | | 791,1 | - | 3244 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 194 | Е0101-27-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 5 м | 101,8875 | 2,8 | 2,8 | 286 | 286 | 96 | - | - |
| | | | | - | 0,97 | - | 99 | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 195 | Е0101-166-4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы | 33,9625 | 190,58 | - | 6473 | - | 7314 | 1,38 | 47 |
| | | | | 190,58 | - | 6473 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 196 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | 101,8875 | 25,65 | 5,38 | 2613 | 548 | 2003 | 0,13 | 13 |
| | | | | 20,27 | - | 2065 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 197 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 135,85 | 14,12 | 12 | 1918 | 1630 | 575 | 0,01 | 2 |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 220 | 373 | 97 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 198 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 3,01 | 8062,57 | 66,01 | 24268 | 199 | 697 | 1,35 | 4 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 589 | 75 | 105 | 0,12 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 199 | Е0106-1-16 | Устройство бетонной подставки под резервуар | 3,16 | 8832,81 | 196,62 | 27912 | 621 | 1150 | 1,79 | 6 |
| | | | | 272,25 | 74,27 | 860 | 235 | 105 | 0,36 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 200 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0687 | 70437,87 | 304,24 | 4839 | 21 | 706 | 58 | 4 |
| | | | | 9675 | 114,75 | 665 | 8 | 105 | 0,56 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| | | Устройство Ф-2 | | | | | | | | |
| 201 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 10,76 | 9877,01 | 257,71 | 106277 | 2773 | 8204 | 4,05 | 44 |
| | | | | 634,5 | 91,69 | 6827 | 987 | 105 | 0,4 | 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 202 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0687 | 93997,62 | 304,24 | 6458 | 21 | 2394 | 198 | 14 |
| | | | | 33075 | 114,75 | 2272 | 8 | 105 | 0,56 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| | | К-1 | | | | | | | | |
| 203 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения | 1,53 | 9877,01 | 257,71 | 15112 | 394 | 1167 | 4,05 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | объемом до 5 м3 под оборудование | | 634,5 | 91,69 | 971 | 140 | 105 | 0,4 | 1 |
| 204 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,03404 | 67700 | - | 2305 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Устройство М-1,М-2,М-3,М4,М5 | | | | | | | | |
| 205 | Е0109-17-1 | -Монтаж металлического каркаса | 0,264 | 4646,85 | 2285,57 | 1227 | 603 | 522 | 9,35 | 2 |
| | | т | | 1579,5 | 617,13 | 417 | 163 | 90 | 2,34 | 1 |
| 206 | С12021-41 | -Конструкции стальные из одного профиля | 0,3441 | 147100 | - | 50617 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Устройство резервуара | | | | | | | | |
| 207 | Е0109-53-1 | -Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 2,8 | 14806,01 | 1133,15 | 41457 | 3173 | 33493 | 82,1 | 230 |
| | | | | 12892,5 | 398,25 | 36099 | 1115 | 90 | 1,95 | 5 |
| | | т | | | | | | | | |
| 208 | С12021-203 | -Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 1,0 до 3,0 т | 2,8 | 147300 | - | 412440 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 209 | С131306-50 | -Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х 800 мм | 1 | 14000 | - | 14000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 210 | Е0109-53-1 | -Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,006 | 14806,01 | 1133,15 | 89 | 7 | 72 | 82,1 | - |
| | | | | 12892,5 | 398,25 | 77 | 2 | 90 | 1,95 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 211 | С12021-250 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | 0,006 | 154200 | - | 925 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Установка оборудование на крышке патрубок замерного люка | | | | | | | | |
| 212 | Е0116-10-7 | -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм | 0,174 | 2029,57 | 27,87 | 353 | 5 | 42 | 1,04 | - |
| | | | | 180,23 | 10,44 | 31 | 2 | 128 | 0,05 | - |
| 213 | Е0116-10-2 | -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм | 0,18 | 623,7 | 14,12 | 112 | 3 | 24 | 0,55 | - |
| | | | | 100,35 | 5,29 | 18 | 1 | 128 | 0,03 | - |
| 214 | Е0109-17-1 | -Монтаж металлического каркаса | 0,00118 | 4646,85 | 2285,57 | 5 | 3 | 2 | 9,35 | - |
| | | | | 1579,5 | 617,13 | 2 | 1 | 90 | 2,34 | - |
| 215 | С12021-41 | -Конструкции стальные из одного профиля | 0,00118 | 147100 | - | 174 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | Е0116-12-6 | -Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 150 мм | 1 | 2119,53 | 84,74 | 2120 | 85 | 616 | 2,45 | 2 |
| | | | | 450 | 31,5 | 450 | 31 | 128 | 0,15 | - |
| 217 | Е0116-12-1 | -Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм | 1 | 727,06 | 36,99 | 727 | 37 | 245 | 0,96 | 1 |
| | | | | 177,75 | 13,5 | 178 | 14 | 128 | 0,07 | - |
| | | Патрубок приема диам 100 | | | | | | | | |
| 218 | Е0116-10-5 | -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм | 2,844 | 1240,75 | 20,8 | 3529 | 59 | 503 | 0,73 | 2 |
| | | | | 130,5 | 7,79 | 371 | 22 | 128 | 0,04 | - |
| 219 | Е0116-12-4 | -Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм | 2 | 1333,93 | 53,14 | 2668 | 106 | 743 | 1,46 | 3 |
| | | | | 270 | 20,25 | 540 | 41 | 128 | 0,1 | - |
| 220 | Е0109-17-1 | -Монтаж металлического каркаса | 0,00879 | 4646,85 | 2285,57 | 41 | 20 | 17 | 9,35 | - |
| | | | | 1579,5 | 617,13 | 14 | 5 | 90 | 2,34 | - |
| 221 | С12021-41 | -Конструкции стальные из одного профиля | 0,00879 | 147100 | - | 1293 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Патрубок раздачи | | | | | | | | |
| 222 | Е0116-10-5 | -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из | 2,844 | 1240,75 | 20,8 | 3529 | 59 | 503 | 0,73 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стальных электросварных труб диам. 100 мм | | 130,5 | 7,79 | 371 | 22 | 128 | 0,04 | - |
| 223 | E0116-12-4 | м<br>-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм | 2 | 1333,93<br>270 | 53,14<br>20,25 | 2668<br>540 | 106<br>41 | 743<br>128 | 1,46<br>0,1 | 3<br>- |
| 224 | E0109-17-1 | 1соедин.<br>-Монтаж металлического каркаса | 0,00879 | 4646,85 | 2285,57 | 41 | 20 | 17 | 9,35 | - |
| 225 | C12021-41 | т<br>-Конструкции стальные из одного профиля | 0,00879 | 1579,5<br>147100<br>- | 617,13<br>-<br>- | 14<br>1293<br>- | 5<br>-<br>- | 90<br>-<br>- | 2,34<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 226 | E0116-10-1 | т<br>Зачистная труба д40<br>-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | 3,2 | 120,7<br>100,35 | 14,12<br>5,29 | 386<br>321 | 45<br>17 | 433<br>128 | 0,55<br>0,03 | 2<br>- |
| 227 | C130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | м<br>-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм | 3,2 | 305<br>- | -<br>- | 976<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 228 | E0116-12-1 | м<br>-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм | 2 | 727,06<br>177,75 | 36,99<br>13,5 | 1454<br>356 | 74<br>27 | 490<br>128 | 0,96<br>0,07 | 2<br>- |
| 229 | E0109-17-1 | 1соедин.<br>-Монтаж металлического каркаса | 0,0017 | 4646,85 | 2285,57 | 8 | 4 | 3 | 9,35 | - |
| 230 | C12021-41 | т<br>-Конструкции стальные из одного профиля | 0,0017 | 1579,5<br>147100<br>- | 617,13<br>-<br>- | 3<br>250<br>- | 1<br>-<br>- | 90<br>-<br>- | 2,34<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 231 | C130810-13 | т<br>-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 45х4,0 мм | 1 | 184<br>- | -<br>- | 184<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 232 | E0116-10-2 | шт<br>Труба вентиляционная<br>-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 3,288 | 623,7<br>100,35 | 14,12<br>5,29 | 2051<br>330 | 46<br>17 | 445<br>128 | 0,55<br>0,03 | 2<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 233 | С130810-76 | -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм | 1 | 227 | - | 227 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 234 | Е0116-12-1 | -Установка фланцевых соединений на стальн ых трубопроводах диам. 50 мм | 2 | 727,06 | 36,99 | 1454 | 74 | 490 | 0,96 | 2 |
| | | | | 177,75 | 13,5 | 356 | 27 | 128 | 0,07 | - |
| | | 1соедин. | | | | | | | | |
| 235 | Е0109-17-1 | -Монтаж металлического каркаса | 0,02394 | 4646,85 | 2285,57 | 111 | 55 | 47 | 9,35 | - |
| | | т | | 1579,5 | 617,13 | 38 | 15 | 90 | 2,34 | - |
| 236 | С12021-41 | -Конструкции стальные из одного профиля | 0,02394 | 147100 | - | 3522 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Антикоррозийное покрытие | | | | | | | | |
| 237 | Е0113-13-1 | -Первый слой битумной грунтовки бетонныхи оштукатуренных поверхностей | 39 | 13,91 | 0,07 | 542 | 3 | 284 | 0,04 | 2 |
| | | | | 8,06 | 0,02 | 314 | 1 | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 238 | Е0113-13-2 | -Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | 39 | 12,08 | 0,05 | 471 | 2 | 284 | 0,04 | 2 |
| | | | | 8,06 | 0,02 | 314 | 1 | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Ограждение резервуара | | | | | | | | |
| 239 | Е0107-24-9 | -Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м | 52,8 | 1201,71 | 217,18 | 63450 | 11467 | 32514 | 2,23 | 118 |
| | | | | 380,25 | 59,61 | 20077 | 3147 | 140 | 0,22 | 11 |
| | | м | | | | | | | | |
| 240 | С143001-7 Изм. и доп. вып.19 | -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15/М-200/ | 1,1 | 8030 | - | 8833 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 241 | С12021-41 | -Конструкции стальные из одного профиля | 0,79742 | 147100 | - | 117300 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 242 | С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм | 52,8 | 250 | - | 13200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 243 | Е0107-25-9 | -Устройство калиток без | 1 | 140,09 | 12,17 | 140 | 12 | 164 | 0,71 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей | | 112,5 | 4,59 | 113 | 5 | 140 | 0,02 | - |
| 244 | С12021-245 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | шт 0,1524 | 172800 | - | 26335 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 5419462 | 178914 | | | 5663 |
| | | | Тенге | | | 958495 | 52411 | | | 298 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1007899 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 156541 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 283186 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 246303 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 243418 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 122 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 36513 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 60801 | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3630858 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2444100 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 662893 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 301653 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 169553 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 4479 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 640423 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 320 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 96063 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 256277 | - | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 657128 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 2431 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 37971 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 614149 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 34174 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 5126 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 41478 | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 123577 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 64191 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 26855 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 29987 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 6 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 554 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 34375 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 5156 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8919 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 6739327 | - | - | | - |
| | | С К-1,0272 временные здания и сооружения | | | | 6922637 | | | | |
| | | С К- 1,0135 (Зимнее удорожание) | | | | 7016092 | | | | |
| | | Выслуга лет 1% | | | | 69226 | | | | |
| | | Доп. Отпуска 0,4% | | | | 27691 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 года | | | | 7113009 | | | | |
| | | С К-2,5574194 перехода в цены 2014 года | | | | 18190948 | | | | |
| | | С К-1,02(Налоги, сборы, обязательные платежи) | | | | 18554767 | | | | |
| | | НДС-12% | | | | 2226572 | | | | |
| | | **Итого к оплате** | | | | **20781339** | | | | |

*Заказчик-И.О. Руководителя ГУ " Аксуский районный отдел строительства»*

_____ Жакупов С.

*Подрядчик-Директор ТОО «DIKE»*

_____ *Сантыбаев А.Н.*

*Технадзор:*

_____ Вакулин А.М.