форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: " ЮКО,Сузвкский р-н, с.Шолаккорган, ул. Н.Торекулова,дом №19 "
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ИП"Катпаев К.С."
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Атриум-АС"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Игілік"Құрылыс-Сауда Орталығы"
Наименование объекта: "Строительство здания для бизнеса и ветеринарной аптеки раположенное уч.№946, квартал №073 в селе Шолаккорган, Созакского района, ЮКО"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-: наименование	Организационно-: код
		договору №б/н	от 9.9.2015 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в текущих ценах	из них: за отчетный месяц	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные: Приобретение материалов	Дополнительные: Другие дополнительные затраты	НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
Затраты подрядчика	105 462 054	94 162 548	95 127 587	95 127 587	0	0	0	0	11 299 506	105 462 054
Всего по стройке	**105 462 054**	**94 162 548**	**95 127 587**	**95 127 587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 299 506**	**105 462 054**

Заказчик:
" ЮКО,Сузвкский р-н, с.Шолаккорган, ул. Н.Торекулова,дом №19 "
Әлімжанова З.Б.

Технадзор:
Директор
ИП"Катпаев К.С."
Катпаев К.С.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Атриум-АС"
Абдрахманов А.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Игілік"Құрылыс-Сауда Орталығы"
Тайнуллаұлы А.

Форма 2-В

Заказчик **" ЮКО ,Сузкский р-н, с.Шолаккорган, ул. Н.Горекулова,дом №19 "**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ИП"Катпаев К.С."**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "Атриум-АС"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Игілік"Құрылыс-Сауда Орталығы"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство здания для бизнеса и ветеринарной аптеки раположенное уч.№946, квартал №073 в селе Шолаккорган, Созакского района ,ЮКО"**
(наименование, адрес)

договор **№ б/н от 9 сентября 2015 г.**

Акт выполненных работ №1 за июль месяц 2016 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подвал										
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /Вентиляционные камеры/**	м3 кладки	6,18		24302,07	4866,55	150187	30075	–	96084	265972
		НР - 72%, СП - 8%				19435,52	2158,27	120111	13338		19702	
2	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /Стены 380 мм/**	м3 кладки	7,04		24302,07	4866,55	171087	34261	–	109455	302984
		НР - 72%, СП - 8%				19435,52	2158,27	136826	15194		22443	
3	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц**	м2	324,87		210,29	–	68317	–	–	49188	126905
		НР - 72%, СП - 8%				210,29	–	68317	–		9400	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, натяхи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	7,31		914,96	–	6688	–	–	4816	12424
		НР - 72%, СП - 8%				914,96	–	6688	–		920	
5	1204-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка**	м2 перекрытия	18,796		3280,76	1160,34	61665	21810	–	34554	103917
		НР - 72%, СП - 8%				2120,42	432,87	39855	8136		7698	
6	1146-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные на двух косоурах. Разборка**	м2 горизонтальной проекции	11,275		4350,15	390,76	49048	4406	2227	37702	93690
		НР - 64%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ				3761,88	218,88	42415	2468		6940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				506991	90551	2227	331799	905892
							414213	39136	–	67103	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				506991				
		Материалы	Тенге				2227				
		Всего заработная плата	Тенге					453349			
		Накладные расходы	Тенге				331798				
		Сметная прибыль	Тенге				67103				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				905892				472
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					453349			
		Сметная заработная плата	Тенге				905892				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								472
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					453349			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Этаж на отметке 0,000									
7	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /Перегородки 120 мм/**	м3 кладки	78,8	24302,07	4866,55	1915003	383484	–	1225145	3391360
		НР - *2%; СП - 8%*			19435,52	2158,27	1531519	170072		251212	
8	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /Стены 380 мм/**	м3 кладки	55,08	24302,07	4866,55	1338558	268050	–	856358	2370509
		НР - *2%; СП - 8%*			19435,52	2158,27	1070508	118878		175593	
9	1206-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	шт.	48	4600,97	117,86	220847	5657	–	156783	407840
		НР - *2%; СП - 8%*			4483,11	53,44	215189	2565		30210	
10	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	85,68	355,18	–	30432	–	–	21911	56530
		НР - *2%; СП - 8%*			355,18	–	30432	–		4187	
11	1206-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	шт.	20	3707,81	102,16	74156	2043	–	52601	136898
		НР - *2%; СП - 8%*			3605,65	47,19	72113	944		10141	
12	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц**	м2	968,97	210,29	–	203764	–	–	146710	378512
		НР - *2%; СП - 8%*			210,29	–	203764	–		28038	
13	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	513,2	1861,92	609,81	955538	312954	–	565641	1642874
		НР - *2%; СП - 8%*			1252,11	278,70	642584	143029		121694	
14	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	513,2	818,55	31,81	420078	16325	–	296693	774113
		НР - *2%; СП - 8%*			786,74	16,21	403753	8321		57342	
15	1204-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка**	м2 перекрытия	25,65	3280,76	1160,34	84151	29763	–	47154	141810
		НР - *2%; СП - 8%*			2120,42	432,87	54389	11103		10504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1 НР - 30%, СП - 30%	м3	1,27908	69137,94 31808,70	37329,24 16923,26	88433 40686	47747 21646	–	52359 11263	152055
17	1146-0401-1202 РСНБ РК 2015	Марши лестничные на двух косоурах. Разборка НР - 30%, СП - 30% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 горизонтальной проекции	3,6951	4350,15 3761,88	390,76 218,88	16074 13901	1444 809	729	12356 2274	30704
18	1215-0103-0101 РСНБ РК 2015	Короб вентиляционный из плит панарных. Разборка НР - 2%, СП - 8%	м2 поверхности короба	726,75	738,64 708,95	29,69 13,46	536804 515227	21577 9782	–	378006 73185	987995
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5883838 4794063	1089044 487148	729 –	3811717 775643	10471200
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5883838				
		Материалы	Тенге				730				
		Всего заработная плата	Тенге					5281211			
		Накладные расходы	Тенге				3811717				
		Сметная прибыль	Тенге				775644				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10471199				5237
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					5281211			
		Сметная заработная плата	Тенге				10471199				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5237
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					5281211			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Этаж на отметке +3,400									
19	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /Перегородки 120 мм/ НР - 72%, СП - 80%	м3 кладки	3,47	24302,07 19435,52	4866,55 2158,27	84328 67441	16887 7489	–	53950 11062	149340
20	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /Стены 380 мм/ НР - 72%, СП - 80%	м3 кладки	94,41	24302,07 19435,52	4866,55 2158,27	2294358 1834907	459451 203762	–	1467842 300976	4063176
21	1206-0101-0902 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР - 72%, СП - 80%	шт.	3	4600,97 4483,11	117,86 53,44	13803 13449	354 160	–	9799 1888	25490
22	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие НР - 72%, СП - 80%	м2	5,4	355,18 355,18	– –	1918 1918	– –	–	1381 264	3563
23	1206-0101-0102 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР - 72%, СП - 80%	шт.	12	3707,81 3605,65	102,16 47,19	44494 43268	1226 566	–	31561 6084	82139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1204-0101-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам с межбалочным заполнением из бетонных сборников. Разборка НР - 72% СП - 4%	м2 перекрытия	128,25	3280,76 2120,42	1160,34 432,87	420757 271943	148814 55516	–	235771 52522	709050
25	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия НР - 72% СП - 4%	м2	63,1	1861,92 1252,11	609,81 278,70	117487 79008	38479 17586	–	69548 14963	201998
26	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР - 72% СП - 4%	м2 кровли	628,37	164,41 164,18	0,24 –	103311 103163	148 –	–	74278 14207	191796
27	1207-0101-0209 РСНБ РК 2015	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия /Стяжка кровли/ НР - 72% СП - 4%	м2	628,37	573,24 430,58	142,65 64,76	360209 270565	89640 40693	–	224106 46745	631056
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3440661 2685664	754998 325773	– –	2168236 448711	6057608
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3440661				
	Всего заработная плата		Тенге					3011437			
		Накладные расходы	Тенге				2168234				
		Сметная прибыль	Тенге				448712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6057608				
		Нормативная трудоемость	чел -ч								3072
		Сметная заработная плата	Тенге					3011437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6057608				
		Нормативная трудоемость	чел -ч								3072
		Сметная заработная плата	Тенге					3011437			
		РАЗДЕЛ 4.Вентиляция									
28	1215-0103-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка НР - 72% СП - 4%	м2 поверхности воздуховодов	81,68	268,79 252,22	16,57 8,45	21955 20602	1353 690	–	15330 2983	40268
29	1215-0103-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка НР - 72% СП - 4%	м2 поверхности воздуховодов	30,6	294,69 278,12	16,57 8,45	9017 8511	507 258	–	6314 1226	16558
30	1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР - 72% СП - 4%	м2 поверхности воздуховодов	6	378,01 361,45	16,57 8,45	2268 2169	99 51	–	1598 309	4175
31	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР - 72% СП - 4%	м2 поверхности воздуховодов	5	465,84 449,27	16,57 8,45	2329 2246	83 42	–	1648 318	4295
32	1215-0103-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка НР - 72% СП - 4%	м2 поверхности воздуховодов	6,0445	294,69 278,12	16,57 8,45	1781 1681	100 51	–	1247 242	3271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР - 75% СП - 30%	м2 поверхности воздуховодов	3,3912	378,01 361,45	16,57 8,45	1282 1226	56 29	–	903 175	2360
34	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР - 75% СП - 30%	м2 поверхности воздуховодов	22,451	465,84 449,27	16,57 8,45	10459 10087	372 190	–	7399 1429	19286
35	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР - 75% СП - 30%	м2 поверхности воздуховодов	8,1012	554,80 538,23	16,57 8,45	4495 4360	134 68	–	3189 615	8298
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				53586 50881	2705 1379	–	37628 7297	98511
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53586				
	Всего заработная плата		Тенге					52260			
		Накладные расходы	Тенге				37627				
		Сметная прибыль	Тенге				7297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					52260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				98510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					52260			
		РАЗДЕЛ 5.Отопление									
36	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 75% СП - 30% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	51,5	503,85 490,94	1,47 –	25948 25283	76 –	589	18204 3532	47684
37	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевик. Демонтаж НР - 75% СП - 30%	шт.	2	1790,34 1790,34	– –	3581 3581	– –	–	2578 493	6651
38	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР - 75% СП - 30%	задвижка	2	974,58 700,28	274,30 134,60	1949 1401	549 269	–	1202 252	3403
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				31478 30264	624 269	589 –	21984 4277	57738
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31478				
	Материалы		Тенге				589				
	Всего заработная плата		Тенге					30534			
		Накладные расходы	Тенге				21984				
		Сметная прибыль	Тенге				4277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					30534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				57739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					30534			
		РАЗДЕЛ 6.Благоустройство									
39	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных НР - 77%, СП - 8%	м3 конструкции	420	4062,72 2603,85	1458,88 586,80	1706343 1093615	612728 246456	–	964851 213695	2884589
40	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР - 77%, СП - 8%	м3 грунта	394,26	43,18 –	43,18 15,82	13137 –	13137 4814	–	3466 1328	17932
41	1101-0207-0102 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня НР - 77%, СП - 8%	дерево	19	88,56 84,96	3,60 –	1683 1614	68 –	–	1162 228	3072
Работы ГП листа3											
42	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами скиповом вместимостью 0,65 м3 НР - 77%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 грунта	493,06	206,87 9,28	197,48 54,83	101998 4575	97368 27037	55	22761 9981	134739
43	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км СП - 8%	т	813,549	355,00 –	– –	288810 –	– –		– 23105	311915
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2111970** **1099804**	**723302** **278307**	**55** –	**992240** **248337**	**3352547**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2111970**				
		Материалы	Тенге				**55**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1378111**			
		Транспортные расходы	Тенге				**288810**				
		Накладные расходы	Тенге				**992240**				
		Сметная прибыль	Тенге				**248337**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3352547**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**1224**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1378111**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3352547**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**1224**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1378111**			
		РАЗДЕЛ 7.Мусор									
44	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	5847,9474	97,00 –	– –	567251 –	– –		– 45380	612631
45	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км /Кирпич/	т	441,01	355,00	–	156559	–		–	169083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 10%			–	–	–	–		12525	
46	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 20 км /Железобетон, покрытия, бетон/	т	272,23	355,00	–	96642	–		–	104373
		СП - 8%			–	–	–	–		7731	
47	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 20 км /Металл/	т	2900,1544	355,00	–	1029555	–		–	1111919
		СП - 8%			–	–	–	–		82364	
48	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 20 км /Окна, двери/	т	565,14	355,00	–	200625	–		–	216675
		СП - 8%			–	–	–	–		16050	
49	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 20 км /Рубероид/	т	3,2	355,00	–	1136	–		–	1227
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
50	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 20 км /Шлак/	т	226,213	355,00	–	80306	–		–	86730
		СП - 8%			–	–	–	–		6424	
51	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза I. Расстояние перевозки 20 км /Асфальтобетон/	т	1440	355,00	–	511200	–		–	552096
		СП - 8%			–	–	–	–		40896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2643272**	–	–	–	**2854734**
							–	–	–	211461	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2643272				
	Транспортные расходы		Тенге				2643272				
		Сметная прибыль	Тенге				211462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2854734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2854734				

ОТДЕЛ 1. Здание пищеблока.Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

РАЗДЕЛ 8.Щиты электромонтажные

ВРУ											
52	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	20086,30	824,14	20086	824	10193	6772	29007
		НР - 32%, СП - 8%			9069,07	337,01	9069	337		2149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ППН2 2х60 + ППН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158,00	–	236158	–		–	236158
					–	–	–	–	236158	–	
54	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1324,94	81,40	2650	163	54	1798	4804
		НР - 72%, СП - 40%			1216,26	32,68	2433	65		356	
55	2307-0501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала. СА4У-Э720 TX PLC IP F, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	54502,00	–	109004	–	109004	–	117724
		СП - 8%			–	–	–	–		8720	
56	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2	3978,34	403,14	7957	806	1767	4097	13018
		НР - 72%, СП - 8%			2692,00	153,24	5384	306		964	
57	2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	2	3231,00	–	6462	–	6462	–	6979
		СП - 8%			–	–	–	–		517	
58	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1582,44	166,44	1582	166	18	1054	2847
		НР - 72%, СП - 8%			1398,00	65,36	1398	65		211	
59	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа НЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12837,00	–	12837	–	12837	–	13864
		СП - 8%			–	–	–	–		1027	
ЩР-1											
60	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5913,52	141,37	5914	141	1857	2860	9475
		НР - 77%, СП - 30% В ТОМ ЧИСЛЕ			3916,05	55,56	3916	56		702	
61	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	–	5780	–	5780	–	6242
		СП - 8%			–	–	–	–		462	
62	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2693,97	25,78	21552	206	10746	7632	31518
		НР - 72%, СП - 8%			1325,00	–	10600	–		2335	
63	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1302,00	–	1302	–	1302	–	1406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 5%			–	–	–	–		104	
64	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 5%	шт.	2	386,00 –	– –	772 –	– –	772	– 62	834
65	2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 5%	шт.	2	399,00 –	– –	798 –	– –	798	– 64	862
66	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 5%	шт.	1	3570,00 –	– –	3570 –	– –	3570	– 286	3856
67	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 5%	шт.	2	397,00 –	– –	794 –	– –	794	– 64	858
68	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 5%	шт.	1	6611,00 –	– –	6611 –	– –	6611	– 529	7140
ЩР-2											
69	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 720%, СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ	шкаф	1	7038,42 4636,50	272,89 110,70	7038 4637	273 111	2128	3418 837	11293
70	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 9%	шт.	1	8394,00 –	– –	8394 –	– –	8394	– 672	9066
71	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 77%, СП - 8%	шт.	15	2693,97 1325,00	25,78 –	40410 19875	387 –	20148	14310 4378	59097
72	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1302,00 –	– –	1302 –	– –	1302	– 104	1406
73	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	7	3597,00 –	– –	25179 –	– –	25179	– 2014	27193
74	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	397,00 –	– –	397 –	– –	397	– 32	429
75	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	6	409,00 –	– –	2454 –	– –	2454	– 196	2650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Регистратель незамеряемый РН47 I ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 9%	шт.	1	6611,00 –	– –	6611 –	– –	6611	– 529	7140
ПР-3											
77	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шкаф	1	7038,42 4636,50	272,89 110,70	7038 4637	273 111	2128	3418 837	11293
78	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	8394,00 –	– –	8394 –	– –	8394	– 672	9066
79	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 4%	шт.	1	4941,33 2650,00	112,38 32,68	4941 2650	112 33	2179	1932 550	7423
80	2307-0204-1032 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	7488,00 –	– –	7488 –	– –	7488	– 599	8087
81	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 4%	шт.	17	2693,97 1325,00	25,78 –	45798 22525	438 –	22835	16218 4961	66977
82	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	4	409,00 –	– –	1636 –	– –	1636	– 131	1767
83	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	1302,00 –	– –	3906 –	– –	3906	– 312	4218
84	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	10	3570,00 –	– –	35700 –	– –	35700	– 2856	38556
ПР-4											
85	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 7,2%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шкаф	1	5913,52 3916,05	141,37 55,56	5914 3916	141 56	1857	2860 702	9475
86	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	6106,00 –	– –	6106 –	– –	6106	– 488	6594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	2693,97 1325,00	25,78 –	18858 9275	180 –	9403	6678 2043	27579
88	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1302,00 –	– –	1302 –	– –	1302	– 104	1406
89	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	6	3597,00 –	– –	21582 –	– –	21582	– 1727	23309
ЩАО											
90	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в точной нише или на стене НР - 72%; СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ	шкаф	1	5913,52 3916,05	141,37 55,56	5914 3916	141 56	1857	2860 702	9475
91	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 прим./ЩРН-6/ СП - 8%	шт.	1	9019,00 –	– –	9019 –	– –	9019	– 722	9741
92	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	2693,97 1325,00	25,78 –	10776 5300	103 –	5373	3816 1167	15759
93	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	4	397,00 –	– –	1588 –	– –	1588	– 127	1715
94	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	4995,43 3843,00	107,18 32,68	19982 15372	429 131	4181	11162 2491	33635
95	2307-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE1-1210, закрытый с тепловым реле, 16А 220/380V, IP 55 +/LR2K 1.8-2.6A (LE1M35M708)/ СП - 8%	шт.	4	6704,00 –	– –	26816 –	– –	26816	– 2145	28961
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				778370 124902	4785 1326	412528 236158	90885 50650	919902
	Стоимость оборудования		Тенге				236158				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				236158				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				490309				
	Материалы		Тенге				76702				
	Всего заработная плата		Тенге					95412			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315804				
		Накладные расходы	Тенге				68697				
		Сметная прибыль	Тенге				44720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				603726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					95412			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51904				
	Материалы		Тенге				20019				
	Всего заработная плата		Тенге					30815			
		Накладные расходы	Тенге				22187				
		Сметная прибыль	Тенге				5927				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				80018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					30815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				919902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					126227			
		РАЗДЕЛ 9.Светильники									
96	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	335	2257,70	976,13	756329	327002	45296	435939	1287649
		НР - 72% СП - 8%			1146,36	661,02	384031	221441		95381	
97	2307-0102-0130 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82**	шт.	218	5057,00	–	1102426	–	1102426	–	1190620
		СП - 8%			–	–	–	–		88194	
98	2307-0101-0718 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НПО22-2х60-211/3459 ГОСТ 17677-82 прим./ЛБУ-12-75-601/**	шт.	29	1566,00	–	45414	–	45414	–	49047
		СП - 8%			–	–	–	–		3633	
99	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт**	шт.	58	478,00	–	27724	–	27724	–	29942
		СП - 8%			–	–	–	–		2218	
100	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	**Светильники аварийного освещения, модели ДБА 3924 А ГОСТ 17677-82 прим./ДПА 5030-1/**	шт.	30	7499,00	–	224970	–	224970	–	242968
		СП - 8%			–	–	–	–		17998	
101	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	3	4476,00	–	13428	–	13428	–	14502
		СП - 8%			–	–	–	–		1074	
102	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	21	803,11	20,48	16865	430	137	11858	31021
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			776,08	8,17	16298	172		2298	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2308-0304-0104 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Вулкан" ГОСТ Р 54126-2010 *Не входить/Горит бактерицидная лампа/	шт.	21	759,00	–	15939	–	15939	–	17214
		СП - 8%			–	–	–	–		1275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2203095	327432	1475334	447797	2862963
							400328	221612	–	212071	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2186230				
		Материалы	Тенге				45296				
		Всего заработная плата	Тенге					605471			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1429901				
		Накладные расходы	Тенге				435939				
		Сметная прибыль	Тенге				209774				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2831942				466
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					605471			
		Сметная заработная плата	Тенге				16865				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				137				
		Материалы	Тенге					16469			
		Всего заработная плата	Тенге				11858				
		Накладные расходы	Тенге				2298				
		Сметная прибыль	Тенге				31021				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								14
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					16469			
		Сметная заработная плата	Тенге				2862964				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								480
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					621941			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 10.Электроустановочные изделия									
104	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	196	256,53	0,24	50279	47	6629	31411	88225
		ДП - 27% СП - 8%			222,46	0,12	43603	23		6535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
105	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	72	393,00	–	28296	–	28296	–	30560
		СП - 8%			–	–	–	–		2264	
106	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	47	285,00	–	13395	–	13395	–	14467
		СП - 8%			–	–	–	–		1072	
107	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	77	303,00	–	23331	–	23331	–	25197
		СП - 8%			–	–	–	–		1866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	300	687,00	–	206100	–	206100	–	122588
		СП - 8%			–	–	–	–		16488	
109	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	175	309,00	–	54075	–	54075	–	58401
		СП - 8%			–	–	–	–		4326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				375476	47	331826	31411	439438
							43603	23	–	32551	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				325197				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				325197				
		Сметная прибыль	Тенге				26016				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				351213				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50279				
	Материалы		Тенге				6629				
	Всего заработная плата		Тенге					43626			
		Накладные расходы	Тенге				31411				
		Сметная прибыль	Тенге				6535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88225				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					43626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				439438				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					43626			
		РАЗДЕЛ 11.Кабели, трубы									
110	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	12	264,31	3,45	3172	41	65	2210	5812
		НР - 72%, СП - 8%			255,49	0,24	3066	3		431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
111	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	12	140,00	–	1680	–	1680	–	1814
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
112	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	21	239,27	3,17	5025	66	114	3491	9197
		НР - 72%, СП - 8%			230,74	0,13	4845	3		681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
113	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	21	71,00	–	1491	–	1491	–	1610
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
114	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	33	144,63	1,62	4773	53	549	3095	8400
		НР - 77%, СП - 8%			126,40	0,06	4171	2		622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3956	254,90	2,60	1008366	10268	197852	576389	1711535
					202,29	0,07	800246	295		126780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
116	2306-0141-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	474526,00	–	18981	–	18981	–	20500
					–	–	–	–		1518	
117	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	713867,00	–	32124	–	32124	–	34694
					–	–	–	–		2570	
118	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	461855,00	–	60041	–	60041	–	64844
					–	–	–	–		4803	
119	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	432235,00	–	90769	–	90769	–	98031
					–	–	–	–		7262	
120	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,191	276382,00	–	329171	–	329171	–	355505
					–	–	–	–		26334	
121	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,363	177804,00	–	420151	–	420151	–	453763
					–	–	–	–		33612	
122	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	296176,00	–	2962	–	2962	–	3199
					–	–	–	–		237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1978705	10429	1155950	585095	2768904
							812328	302	–	205103	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				954199				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				954199				
		Сметная прибыль	Тенге				76336				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1030535				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1021335				
	Материалы		Тенге				198578				
	Всего заработная плата		Тенге					812631			
		Накладные расходы	Тенге				585094				
		Сметная прибыль	Тенге				128514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1734944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								657
		Сметная заработная плата	Тенге					812631			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3171				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3171				
		Сметная прибыль	Тенге				254				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3425				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2768903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								812631			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 12 Заземление									
123	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 75%, СП - 85%	м3 грунта	16,2	1926,85 1926,85	– –	31215 31215	– –	–	22475 4295	57985
124	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,ямы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 75%, СП - 85%	м3 грунта	16,2	1004,90 1004,90	– –	16279 16279	– –	–	11721 2240	30241
125	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 75%, СП - 85%	м	95	650,77 182,42	23,98 7,19	61823 17330	2278 683	42215	12969 5983	80775
126	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 75%, СП - 85%	шт.	4	3521,32 1048,92	204,05 57,19	14085 4196	816 229	9073	3186 1382	18653
127	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 75%, СП - 85%	м	164	475,22 208,48	17,47 4,58	77936 34191	2865 750	40880	25158 8247	111341
128	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР - 75%, СП - 85%	м кабеля	65	354,33 169,39	159,71 61,77	23032 11010	10381 4015	1641	10818 2708	36558
129	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 85%	км	0,065	132560,00 –	– –	8616 –	– –	8616	– 689	9306
130	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КРЗ-0,5 СП - 85%	шт.	6	479,00 –	– –	2874 –	– –	2874	– 230	3104
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**235860** **114221**	16340 5677	105299 –	86327 25774	347963
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**188366**				
		Материалы	Тенге				**93809**				
		Всего заработная плата	Тенге					72403			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**11490**				
		Накладные расходы	Тенге				**52131**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19240**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**259736**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					72403			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**47494**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					47494			
		Накладные расходы	Тенге				34196				
		Сметная прибыль	Тенге				6535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					47494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				347962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					119898			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				5571507	359034	3484537	8605119	31137400
							1495382	228940	236158	2288978	
	Стоимость оборудования		Тенге				236158				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				236158				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4144300				
	Материалы		Тенге				215806				
	Всего заработная плата		Тенге					773287			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3036592				
		Накладные расходы	Тенге				556767				
		Сметная прибыль	Тенге				376085				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5077152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	Тенге					773287			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1187878				
	Материалы		Тенге				225364				
	Всего заработная плата		Тенге					951036			
		Накладные расходы	Тенге				684746				
		Сметная прибыль	Тенге				149810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2022433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								780
		Сметная заработная плата	Тенге					951036			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3171				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3171				
		Сметная прибыль	Тенге				254				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3425				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7339168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1373
		Сметная заработная плата	Тенге					1724323			
		ОТДЕЛ 2. Подземная строительная часть здания (сооружения)									
		РАЗДЕЛ 13.Фундаменты (КС 2-5)									
Земляные работы											
131	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**88,75825**	**192,98**	**183,35**	**17129**	**16274**	**–**	**3579**	**22364**
		НР - 72%, СП - 8%			**9,63**	**46,37**	**855**	**4116**		**1657**	
132	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**28,074**	**257,63**	**246,85**	**7233**	**6930**	**3**	**1601**	**9541**
		НР - 72%, СП - 8%			**10,67**	**68,54**	**300**	**1924**		**707**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км СП - 30%	т	49,1295	42,00 –	– –	2063 –	– –		– 165	2229
134	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 90%	м3 грунта	12,98	1926,85 1926,85	– –	25010 25010	– –	–	18008 3441	46459
135	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 90%	м3 грунта	88,75825	44,21 –	44,21 16,20	3924 –	3924 1438	–	1035 397	5356
136	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, вагуны котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 90%	м3 грунта	12,98	1004,90 1004,90	– –	13044 13044	– –	–	9391 1795	14230
137	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%, СП - 90%	м3 основания	0,5995	2215,29 926,60	1288,69 514,13	1328 555	773 308	–	803 171	2302
Устройство фундаментов											
138	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 114%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	8	2661,32 877,27	1784,06 499,02	21291 7018	14272 3992	–	12992 2743	37025
139	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	1,6	49384,00 –	– –	79014 –	– –	79014	– 6321	85336
140	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	16	6907,65 1648,76	4518,73 1497,70	110522 26380	72300 23963	11842	59405 13594	183522
141	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	10,864	23177,00 –	– –	251795 –	– –	251795	– 20144	271939
142	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	20	3327,26 898,79	2065,95 630,53	66545 17976	41319 12611	7250	36092 8211	110848
143	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	3,31	26643,00 –	– –	88188 –	– –	88188	– 7055	95243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона классаВ 7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	2,44	29229,00 –	– –	71319 –	– –	71319	– 5706	77024
145	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка ПР - 21%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	28	2369,68 640,46	1482,83 449,18	66351 17933	41519 12577	6899	36002 8188	110541
146	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	4,452	29229,00 –	– –	130128 –	– –	130128	– 10410	140538
147	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т ПР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	12	2482,21 1093,89	1358,10 518,94	29786 13127	16297 6227	362	22838 4210	56834
148	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,408	83948,00 –	– –	34251 –	– –	34251	– 2740	36991
149	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поиск в опалубке. Устройство /Армопояс/ ПР - 93%, СП - 4% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,5	33736,90 11527,31	5041,74 1726,45	50605 17291	7563 2590	25751	18091 5496	74192
150	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,356	221450,00 –	– –	78836 –	– –	78836	– 6307	85143
151	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,0116	247607,00 –	– –	2872 –	– –	2872	– 230	3102
152	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ПР - 97%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	15,197	923,32 323,04	24,94 3,37	14032 4909	379 51	8744	4613 1492	20136
153	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /ФМ-1/ ПР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,75	25714,31 5151,20	1198,60 338,14	19286 3863	899 254	14524	3746 1843	24875
154	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании ПР - 91%, СП - 8%	т	0,0222	424735,72 167860,90	1786,73 533,77	9429 3727	40 12	5662	3402 1026	13858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
155	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /подливка/	м3	0,07	17188,00	–	1203	–	1203	–	1299
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
156	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,512	923,32	24,94	1396	38	870	459	2003
		ПР - 82% , СП - 35%			323,04	3,37	488	5		148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1196581	222526	819513	232057	1542930
							152476	70068	–	114293	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1196581				
	Материалы		Тенге				81909				
	Всего заработная плата		Тенге					222544			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81708				
	Местные материалы		Тенге				655898				
	Транспортные расходы		Тенге				2063				
		Накладные расходы	Тенге				232058				
		Сметная прибыль	Тенге				114291				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				1542929				173
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					222544			
		Сметная заработная плата	Тенге				1542929				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								173
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					222544			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 14.Фундаменты (КС 6-10)									
Земляные работы											
157	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	116,66075	192,98	183,35	22513	21390	–	4704	29394
		ПР - 72%, СП - 35%			9,63	46,37	1123	5409		2177	
158	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	31,413	257,63	246,85	8093	7754	4	1792	10675
		ПР - 72%, СП - 35%			10,67	68,54	335	2153		791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
159	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	54,97275	42,00	–	2309	–		–	2494
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
160	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,45	1926,85	–	31697	–	–	22822	58880
		ПР - 72%, СП - 8%			1926,85	–	31697	–		4361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 6/9 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	116,66075	44,21 – 16,20	44,21 – 16,20	5157 – –	5157 1890 1890	–	1361 521 521	7040
162	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	16,45	1004,90 1004,90	– –	16531 16531	– –	–	11902 2275 2275	30707
163	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м3 основания	1,5025	2215,29 926,60	1288,69 514,13	3328 1392	1936 772	–	2013 427 427	5769
Устройство фундаментов											
164	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	2661,32 877,27	1784,06 499,02	10645 3509	7136 1996	–	6496 1371 1371	18513
165	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,72	49384,00 –	– –	35556 –	– –	35556	– 2845 2845	38401
166	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	3470,69 1131,86	2338,83 671,48	20824 6791	14033 4029	–	12768 2687 2687	36279
167	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	1,98	49384,00 –	– –	97780 –	– –	97780	– 7822 7822	105603
168	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	21	6907,65 1648,76	4518,73 1497,70	145061 34624	94893 31452	15544	77969 17842 17842	240872
169	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	14,259	23177,00 –	– –	330481 –	– –	330481	– 26438 26438	356919
170	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	20	3327,26 898,79	2065,95 630,53	66545 17976	41319 12611	7250	36092 8211 8211	110848
171	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	3,641	26643,00 –	– –	97007 –	– –	97007	– 7761 7761	104768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона классаВ7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	2,196	29229,00 –	– –	64187 –	– –	64187	– 5135	69322
173	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка ЗП - 110%, СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	35	2369,68 640,46	1482,83 449,18	82939 22416	51899 15721	8624	45902 10235	138176
174	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	5,565	29229,00 –	– –	162659 –	– –	162659	– 13013	175672
175	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т ЗП - 110%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	13	2482,21 1093,89	1358,10 518,94	32269 14221	17655 6746	393	24741 4561	61570
176	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 9%	м3	0,442	83948,60 –	– –	37105 –	– –	37105	– 2968	40073
177	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ЗП - 110%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	15,624	923,32 323,04	24,94 3,37	14426 5047	390 53	8989	4743 1533	20702
178	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поиск в опалубке. Устройство /Армопояс/ ЗП - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,61	33736,90 11527,31	5041,74 1726,45	54316 18559	8117 2780	27640	19418 5899	79633
179	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 9%	т	0,4898	221450,00 –	– –	108466 –	– –	108466	– 8677	117144
180	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Пр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 9%	т	0,0145	247607,00 –	– –	3590 –	– –	3590	– 287	3878
181	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /ФМ-2/ ЗП - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,5	26372,03 5151,20	1198,60 338,14	39558 7727	1798 507	30033	7493 3764	50815
182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02894	23263,19	1722,29	673	50	8	572	1345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 87%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			21252,90	480,50	615	14		100	
183	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00702	232893,00 –	– –	1635 –	– –	1635	– 131	1766
184	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01184	229584,00 –	– –	2718 –	– –	2718	– 217	2936
185	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,01008	250545,00 –	– –	2525 –	– –	2525	– 202	2728
186	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /подливка/ СП - 8%	м3	1	17188,00 –	– –	17188 –	– –	17188	– 1375	18563
187	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	21,035	923,32 323,04	24,94 3,37	19422 6795	525 71	12102	6385 2065	27872
188	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 84%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	3,047616	32319,20 5586,47	2515,00 961,00	98497 17025	7665 2929	73807	18557 9364	126418
189	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	9,23	923,32 323,04	24,94 3,37	8522 2982	230 31	5310	2802 906	12230
Лист КС-11											
190	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство Монолитные заделки НР - 87%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	3,5	22299,51 3722,96	1410,65 536,58	78048 13030	4937 1878	60081	13567 7329	98944
191	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство Монолитные участки между плитами НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,25	26492,31 5710,51	1823,38 691,95	6623 1428	456 173	4739	1457 646	8726
192	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0065	229584,00 –	– –	1492 –	– –	1492	– 119	1612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001	306489,00	–	306	–	306	–	331
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
194	8721-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Отмостка асфальтобетонная по бетонному подстилающему слою из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	44,3	4833,15	5,00	214109	222	176137	32029	265452
		НР - [illegible]			852,15	1,25	37750	55		19315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1944803	287563	1393356	354685	2483070
							261573	91270	–	183580	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1944803				
	Материалы		Тенге				430661				
	Всего заработная плата		Тенге					352843			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120734				
	Местные материалы		Тенге				841964				
	Транспортные расходы		Тенге				2309				
		Накладные расходы	Тенге				354683				
		Сметная прибыль	Тенге				183583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2483069				283
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					352843			
		Сметная заработная плата	Тенге				2483069				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								283
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					352843			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 15.Вход в подвал лестница Л-3(КС 115-119)									
195	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,33228	2215,29	1288,69	736	428	–	445	1276
		НР - 125%, СП - 8%			926,60	514,13	308	171		95	
196	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4974,57	3201,51	9949	6403	928	5446	16627
		НР - 118%, СП - 8%			1309,22	998,54	2618	1997		1232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
197	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	23177,00	–	25170	–	25170	–	27184
		СП - 8%			–	–	–	–		2014	
198	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	3327,26	2065,95	43254	26857	4713	23460	72051
		НР - 118%, СП - 8%			898,79	630,53	11684	8197		5337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
199	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона классаВ 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,445	29229,00	–	100694	–	100694	–	108749
		СП - 8%			–	–	–	–		8056	
200	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	2369,68	1482,83	35545	22243	3695	19287	59218
		НР - 118%, СП - 8%			640,46	449,18	9607	6738		4387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	2,297	29229,00 –	– –	67139 –	– –	67139	– 5371	72510
202	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 120%, СП - 50% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	4	2482,21 1093,89	1358,10 518,94	9929 4376	5432 2076	121	7613 1403	18945
203	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,112	83948,00 –	– –	9402 –	– –	9402	– 752	10154
204	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /Монолитные заделки/ НР - 91%, СП - 50% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,5	24115,35 3722,96	1410,65 536,58	36173 5584	2116 805	28473	5814 3359	45346
205	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /Монолитные заделки/ НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,6	22441,61 3722,96	1410,65 536,58	13465 2234	846 322	16385	2326 1263	17054
206	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 119%, СП - 50% В ТОМ ЧИСЛЕ	м ступеней	22,5	1636,47 1536,35	67,27 28,98	36820 34568	1514 652	738	41560 6270	84651
207	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 СП - 50%	м	22,5	3130,00 –	– –	70425 –	– –	70425	– 5634	76059
208	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка /Стена по уклону ступеней/ НР - 230%, СП - 50% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	1,6835	34931,69 7321,48	2263,50 864,90	58808 12326	3811 1456	42671	12817 5730	77355
209	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 33%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	12,95	923,32 323,04	24,94 3,37	11957 4183	323 44	7451	3931 1271	17159
210	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1,8	860,00 –	– –	1548 –	– –	1548	– 124	1672
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				531015 87488	69973 22457	373553 –	122699 52298	706010
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				529467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				95175				
		Всего заработная плата	Тенге					109945			
		Местные материалы	Тенге				272830				
		Накладные расходы	Тенге				122698				
		Сметная прибыль	Тенге				52173				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				704338				86
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					109945			
		Сметная заработная плата	Тенге				1548				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1548				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				124				
		Сметная прибыль	Тенге				1672				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				706010				86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	чел -ч					109945			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3672398	580062	2586422	709441	4732010
		Сметная заработная плата	Тенге				501537	183794	–	350171	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3670850				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				611745				
		Материалы	Тенге					685331			
		Всего заработная плата	Тенге				202442				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1770692				
		Местные материалы	Тенге				4372				
		Транспортные расходы	Тенге				709439				
		Накладные расходы	Тенге				350047				
		Сметная прибыль	Тенге				4730336				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	чел -ч					685331			542
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1548				
		Сметная заработная плата	Тенге				1548				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				124				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1672				
		Сметная прибыль	Тенге				4732008				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге								542
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	чел -ч					685331			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

ОТДЕЛ 3. Надземная строительная часть здания (сооружения)

РАЗДЕЛ 16.Устройство проемов

Проем №2 (Кс-14)

211	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	т металлоконструкций перемычек	0,15392	234217,37	2128,09	36051	328	6412	21204	61835
		НР - 72% СП - 8%			190430,24	901,82	29311	139		4580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
212	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,06446	299957,00	–	19335	–	19335	–	20882
		СП - 8%			–	–	–	–		1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,05075	286098,00 –	– –	14519 –	– –	14519	– 1162	15681
214	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	2,016	757,00 –	– –	1526 –	– –	1526	– 122	1648
215	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01071	229919,00 –	– –	2462 –	– –	2462	– 197	2659
216	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 5%	т	0,028	262504,00 –	– –	7350 –	– –	7350	– 588	7938
217	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР - 60%, СП - 5%	м3	0,7504	20420,26 12879,00	7541,26 3418,84	15323 9664	5659 2565	–	10273 2048	27644
218	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью НР - 72%, СП - 80%	т	0,1207	55717,77 53460,00	1197,14 562,48	6725 6453	144 68	128	4695 914	12333
219	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,01624	286098,00 –	– –	4646 –	– –	4646	– 372	5018
220	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00522	229919,00 –	– –	1200 –	– –	1200	– 96	1296
221	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 5%	т	0,09924	262504,00 –	– –	26051 –	– –	26051	– 2084	28135
222	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	0,186368	33034,60 6125,44	1961,70 749,58	6157 1142	366 140	4649	923 566	7645
223	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 50%, СП - 8%	м2	5,49	440,27 440,27	– –	2417 2417	– –	–	1668 327	4412
224	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР - 60%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,49	157,51 52,70	3,44 0,54	865 289	19 3	557	202 85	1152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство НР - 7%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,79	2313,44 769,49	3,59 1,75	13395 4455	21 10	8919	3215 1329	17939
226	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР - 7%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,79	5514,52 4680,18	25,62 13,06	31929 27098	148 76	4683	19565 4120	55614
Усиление кирпичного столба (КС-17)											
227	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами НР - 64%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т усиления	0,23724	78098,62 54878,04	18367,83 6436,94	18528 13019	4358 1527	1151	12219 2460	33207
228	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,1468	262504,00 –	– –	38536 –	– –	38536	– 3083	41618
229	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,09044	267007,00 –	– –	24148 –	– –	24148	– 1932	26080
230	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 63%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,29	109,51 51,84	3,04 0,34	579 274	16 2	289	190 62	831
231	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,29	157,51 52,70	3,44 0,54	833 279	18 3	536	194 82	1110
232	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255 СП - 8%	т	0,23724	10504,00 –	– –	2492 –	– –	2492	– 199	2691
233	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство НР - 7%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,1	2313,44 769,49	3,59 1,75	11799 3924	18 9	7857	2832 1170	15801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	1211-0101-0603 РСНБ РК 2015	Штукатурка столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Толщина слоя до 20 мм НР - 77%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,1	3934,55 3515,13	15,02 7,66	20066 17927	77 39	2062	12936 2640	35642
235	1211-0101-0604 РСНБ РК 2015	Штукатурка столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Добавлять на каждые следующие 10 мм НР - 72%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	5,1	949,96 740,29	7,51 3,83	4845 3775	38 20	1032	2732 606	8183
Проем №4 (Кс-55)											
236	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР - 77%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлоконструкций перемычек	0,07277	234217,37 190430,24	2128,09 901,82	17044 13858	155 66	3031	10025 2165	29234
237	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 50%	т	0,05868	299957,00 –	– –	17601 –	– –	17601	– 1408	19010
238	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,00644	286098,00 –	– –	1842 –	– –	1842	– 147	1990
239	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайки шестигранные диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	0,882	757,00 –	– –	668 –	– –	668	– 53	721
240	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00765	229919,00 –	– –	1759 –	– –	1759	– 141	1900
241	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР - 84%, СП - 8%	м3	2,29632	20420,26 12879,00	7541,26 3418,84	46891 29574	17317 7851	–	31437 6266	84595
242	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью НР - 77%, СП - 8%	т	0,21909	55717,77 53460,00	1197,14 562,48	12207 11713	262 123	232	8522 1658	22387
243	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,05927	286098,00 –	– –	16957 –	– –	16957	– 1357	18314
244	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00286	229919,00 –	– –	658 –	– –	658	– 53	710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15696	262504,00	–	41203	–	41203	–	44499
		СП - 8%			–	–	–	–		3296	
246	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,49	440,27	–	2417	–	–	1668	4412
		НР - 60%, СП - 30%			440,27	–	2417	–		327	
247	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	5,49	157,51	3,44	865	19	557	202	1152
		НР - 60%, СП - 30%			52,70	0,54	289	3		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	5,79	2313,44	3,59	13395	21	8919	3215	17939
		НР - 72%, СП - 9%			769,49	1,75	4455	10		1329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	5,79	5514,52	25,62	31929	148	4683	19565	55614
		НР - 72%, СП - 9%			4680,18	13,06	27098	76		4120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Проем №7 (Кс-56)											
250	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,06169	234217,37	2128,09	14449	131	2570	8498	24783
		НР - 72%, СП - 9%			190430,24	901,82	11748	56		1836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05112	299957,00	–	15334	–	15334	–	16561
		СП - 8%			–	–	–	–		1227	
252	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00612	286098,00	–	1751	–	1751	–	1891
		СП - 8%			–	–	–	–		140	
253	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,882	757,00	–	668	–	668	–	721
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
254	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00445	229919,00	–	1023	–	1023	–	1105
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
255	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,9576	20420,26	7541,26	19554	7222	–	13110	35277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 84%, СП - 9%			12879,00	3418,84	12333	3274		2613	
256	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Просмы. Обрамление угловой сталью	т	0,15976	55717,77	1197,14	8901	191	169	6214	16325
		ПР - 77%, СП - 10%			53460,00	562,48	8541	90		1209	
257	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04694	286098,00	–	13429	–	13429	–	14504
		СП - 10%			–	–	–	–		1074	
258	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00222	229919,00	–	510	–	510	–	551
		СП - 10%			–	–	–	–		41	
259	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1106	262504,00	–	29033	–	29033	–	31356
		СП - 8%			–	–	–	–		2323	
260	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	3,892	861,00	–	3351	–	3351	–	3619
		СП - 8%			–	–	–	–		268	
261	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	10,05	440,27	–	4425	–	–	3053	8076
		ПР - 6.8%, СП - 8%			440,27	–	4425	–		598	
262	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	10,05	157,51	3,44	1583	35	1018	369	2108
		ПР - 6.8%, СП - 10% В ТОМ ЧИСЛЕ			52,70	0,54	530	5		156	
263	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	10,05	2313,44	3,59	23250	36	15481	5581	31137
		ПР - 72%, СП - 30% В ТОМ ЧИСЛЕ			769,49	1,75	7733	18		2306	
264	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	10,05	5514,52	25,62	55421	258	8127	33960	96532
		ПР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			4680,18	13,06	47036	131		7150	
265	1203-0101-2101 РСНБ РК 2015	Конструкции каменные. Разгрузка временная деревянными стойками из бревен (АС-58)	м стоек	11,92	950,44	3,84	11329	46	1919	6759	19535
		ПР - 7.7%, СП - 10% В ТОМ ЧИСЛЕ			785,61	1,88	9364	22		1447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				721226	37050	37.3033	245026	1043552
							311143	16324	–	77299	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				721226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				84980				
	Всего заработная плата		Тенге					327467			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288053				
		Накладные расходы	Тенге				245025				
		Сметная прибыль	Тенге				77300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1043551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					327467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1043551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	Тенге					327467			

РАЗДЕЛ 17.Перемычки

Устройство перемычек
(КС 12-13,15)

266	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**23**	**2482,21**	**1358,10**	**57091**	**31236**	**695**	**43772**	**108932**
		НР - 11%, СП - 8%			**1093,89**	**518,94**	**25160**	**11936**		**8069**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
267	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,556**	**83948,00**	**–**	**46675**	**–**	**46675**	**–**	**50409**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3734**	
268	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,68**	**100329,00**	**–**	**68224**	**–**	**68224**	**–**	**73682**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5458**	
269	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Плиты покрытий. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**0,054**	**7708,69**	**3271,31**	**416**	**177**	**72**	**248**	**718**
		НР - 11%, СП - 8%			**3083,92**	**815,86**	**167**	**44**		**53**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
270	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2**	**2851,00**	**–**	**5702**	**–**	**5702**	**–**	**6158**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**456**	
271	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Колонна К-1/**	**т конструкций**	**0,08668**	**196483,00**	**50447,43**	**17031**	**4373**	**448**	**9422**	**28569**
		НР - 60%, СП - 8%			**140858,90**	**16669,55**	**12210**	**1445**		**2116**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
272	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Колонна К-1/**	**т конструкций**	**0,08668**	**35949,07**	**20147,43**	**3116**	**1746**	**197**	**1131**	**4586**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%			13537,40	5366,38	1173	465		340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
273	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04711	282189,00	–	13294	–	13294	–	14357
		СП - 8%			–	–	–	–		1064	
274	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03957	267007,00	–	10565	–	10565	–	11411
		СП - 8%			–	–	–	–		845	
275	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,45	109,51	3,04	268	7	134	88	385
		НР - 69%, СП - 8%			51,84	0,34	127	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
276	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	4,9	83,14	2,15	407	11	248	104	552
		НР - 69%, СП - 8%			30,30	0,34	148	2		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
277	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	2,45	4281,92	52,08	10491	128	9246	773	12165
		НР - 69%, СП - 8%			455,78	1,35	1117	3		901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
278	ТССЦ РК 8.04-08-2018, тех. ч., табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,08668	10504,00	–	910	–	910	–	983
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
279	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Балка МБ-1/	т конструкций	0,30217	196483,00	50447,43	59371	15244	1564	32844	99593
		НР - 69%, СП - 8%			140858,90	16669,55	42563	5037		7377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
280	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одноопорные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м /Балка МБ-1/	т конструкций	0,30217	62685,46	35579,24	18942	10751	1935	6180	27132
		НР - 69%, СП - 8%			20704,26	8937,86	6256	2701		2010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
281	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,24259	274260,00	–	66533	–	66533	–	71855
		СП - 8%			–	–	–	–		5323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 80%	т	0,05208	267007,00 –	– –	13906 –	– –	13906	– 1112	15018
283	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 50%	т	0,0075	262504,00 –	– –	1969 –	– –	1969	– 158	2126
284	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%, СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,59	109,51 51,84	3,04 0,34	503 238	14 2	251	165 53	721
285	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР - 69%, СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,59	166,28 60,60	4,30 0,67	763 278	20 3	465	194 77	1034
286	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 НР - 69%, СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,59	4281,92 455,78	52,08 1,35	19654 2092	239 6	17323	1448 1688	22790
287	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255 СП - 5%	т	0,30217	10504,00 –	– –	3174 –	– –	3174	– 254	3428
Устройство перемычек (КС-16,20,21)											
288	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 110%, СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	37	2482,21 1093,89	1358,10 518,94	91842 40474	50250 19201	1118	70416 12981	175238
289	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 5%	м3	1,192	83948,00 –	– –	100066 –	– –	100066	– 8005	108071
290	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 СП - 5%	м3	0,68	100329,00 –	– –	68224 –	– –	68224	– 5458	73682
291	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,054	7708,69	3271,31	416	177	72	248	718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 110%, СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ			3083,92	815,86	167	44		53	
292	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	2	2851,00	–	5702	–	5702	–	6158
		СП - 8%			–	–	–	–		456	
293	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Балка МБ-2,МБ-3/	т конструкций	0,37239	196483,00	50447,43	73168	18786	1928	40477	122737
		НР - 49%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			140858,90	16669,55	52454	6208		9092	
294	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м /Балка МБ-2,МБ-3/	т конструкций	0,37239	62685,46	35579,24	23343	13249	2384	7617	33437
		НР - 49%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			20704,26	8937,86	7710	3328		2477	
295	2105-0203-0901 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,28216	359442,00	–	101420	–	101420	–	109534
		СП - 8%			–	–	–	–		8114	
296	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,03841	349438,00	–	13422	–	13422	–	14496
		СП - 8%			–	–	–	–		1074	
297	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03364	330179,00	–	11107	–	11107	–	11996
		СП - 8%			–	–	–	–		889	
298	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01178	267007,00	–	3145	–	3145	–	3397
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
299	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0064	262504,00	–	1680	–	1680	–	1814
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
300	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,025	386376,02	2509,04	9659	63	7662	1824	12402
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			77377,98	1074,15	1934	27		919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,56	109,51	3,04	1266	35	632	416	1817
		ПР - 10%, СП - 8%			51,84	0,34	599	4		135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
302	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	11,56	166,28	4,30	1922	50	1171	489	2604
		ПР - 10%, СП - 8%			60,60	0,67	701	8		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
303	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	11,56	4281,92	52,08	49499	602	43628	3646	57397
		ПР - 10%, СП - 8%			455,78	1,35	5269	16		4252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
304	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,37239	10504,00	–	3912	–	3912	–	4225
		СП - 8%			–	–	–	–		313	
305	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-1/	т	0,01146	738929,06	1663,16	8468	19	7503	868	10083
		ПР - 11%, СП - 8%			82507,90	713,70	946	8		747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
306	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МС-1/	т	0,01288	938086,06	1663,16	12083	21	8434	3310	16624
		ПР - 11%, СП - 8%			281664,90	713,70	3628	9		1231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
Деформационный шов (КС-18)											
307	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	24,25	1012,59	3,09	24555	75	6581	21164	49377
		ПР - 11%, СП - 8%			738,11	1,51	17899	37		3658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
308	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2522	330179,00	–	83271	–	83271	–	89933
		СП - 8%			–	–	–	–		6662	
309	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0573	267007,00	–	15300	–	15300	–	16523
		СП - 8%			–	–	–	–		1224	
310	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00852	229584,00	–	1956	–	1956	–	2113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 5%			–	–	–	–		156	
Устройство перемычек подвала (КС-53)											
311	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	2482,21	1358,10	14893	8149	181	11419	28417
		НР - 11,9%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ			1093,89	518,94	6563	3114		2105	
312	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,132	83948,00	–	11081	–	11081	–	11968
		СП - 5%			–	–	–	–		886	
313	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18734	362825,00	–	67972	–	67972	–	73409
		СП - 8%			–	–	–	–		5438	
314	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02506	287288,00	–	7199	–	7199	–	7775
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
Устройство перемычек 1-го этажа(КС 54)											
315	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	44	2482,21	1358,10	109217	59756	1330	83738	208392
		НР - 11,9%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1093,89	518,94	48131	22833		15436	
316	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,046	83948,00	–	87810	–	87810	–	94834
		СП - 8%			–	–	–	–		7025	
Устройство перемычек проем №4(КС-57-58)											
317	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,05365	263313,93	2660,11	14127	143	2235	8503	24440
		НР - 22%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			218994,78	1127,28	11749	60		1810	
318	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0424	262504,00	–	11130	–	11130	–	12021
		СП - 8%			–	–	–	–		890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01145	286098,00	–	3276	–	3276	–	3538
		СП - 8%			–	–	–	–		262	
320	ТССП РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,05365	10504,00	–	564	–	564	–	609
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
321	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	5,56	861,00	–	4787	–	4787	–	5170
		СП - 10%			–	–	–	–		383	
322	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	10,9	166,28	4,30	1812	47	1104	461	2455
		НР - 65%, СП - 8%			60,60	0,67	661	7		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	10,9	2429,76	4,49	26484	49	16789	6962	36122
		НР - 72%, СП - 8%			884,91	2,19	9646	24		2676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	10,9	6222,95	32,03	67830	349	8815	42368	119014
		НР - 72%, СП - 8%			5382,21	16,33	58666	178		8816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,1904	9340,62	2766,50	11119	3293	1980	6607	19144
		НР - 9.5%, СП - 8%			4911,14	1057,10	5846	1258		1418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	1,1904	19951,00	–	23750	–	23750	–	25650
		СП - 8%			–	–	–	–		1900	
327	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	5,56	2429,76	4,49	13509	25	8564	3551	18426
		НР - 72%, СП - 8%			884,91	2,19	4920	12		1365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	5,56	6222,95	32,03	34600	178	4497	21611	60708
		НР - 72%, СП - 8%			5382,21	16,33	29925	91		4497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
Устройство перемычек 2-го этажа (КС-60)											
329	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	128	2482,21	1358,10	317722	173837	3867	243602	606230
		НР - 114%, СП - 8%			1093,89	518,94	140018	66424		44906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
330	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	4,807	83948,00	–	403538	–	403538	–	435821
		СП - 8%			–	–	–	–		32283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2356853	393098	1424317	675666	3275123
							539435	144535	–	242605	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2161881				
	Материалы		Тенге				154602				
	Всего заработная плата		Тенге					542419			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				440492				
	Местные материалы		Тенге				820771				
		Накладные расходы	Тенге				577997				
		Сметная прибыль	Тенге				219190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2959068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
		Сметная заработная плата	Тенге					542419			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				194972				
	Материалы		Тенге				8455				
	Всего заработная плата		Тенге					141551			
		Накладные расходы	Тенге				97670				
		Сметная прибыль	Тенге				23411				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				316053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					141551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3275121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
		Сметная заработная плата	Тенге					683970			
РАЗДЕЛ 18.Перекрытие											
Лист (КС-22)											
331	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	6567,19	1389,23	52538	11114	8999	43105	103294
		НР - 115%, СП - 8%			4053,18	513,05	32425	4104		7651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	51,696	6736,00	–	348224	–	348224	–	376082
		СП - 8%			–	–	–	–		27858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,006,32	938086,06 281664,90	1663,16 713,70	5929 1780	11 5	4138	1624 604	8157
334	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Монолитный участок УМ-1/ НР - 91%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,42	39761,84 13202,00	1578,73 603,01	16700 5545	663 253	10492	5276 1758	23734
335	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка НР - 91%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,03312	657625,65 65785,75	22159,59 8629,35	21781 2179	734 286	18868	2243 1922	25945
336	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 80%	т	0,0181	250545,00 –	– –	4535 –	– –	4535	– 363	4898
Лист (КС-23,30,31)											
337	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 110%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	9	6567,19 4053,18	1389,23 513,05	59105 36479	12503 4617	10123	48493 8608	116206
338	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 80%	м2	77,535	6736,00 –	– –	522276 –	– –	522276	– 41782	564058
339	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0135	938086,06 281664,90	1663,16 713,70	12664 3802	22 10	8840	3469 1291	17424
340	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Монолитный участок УМ-2/ НР - 91%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,37	39761,84 13202,00	1578,73 603,01	14712 4885	584 223	9243	4648 1549	20909
341	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка НР - 91%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,03106	657625,65 65785,75	22159,59 8629,35	20426 2043	688 268	17695	2103 1802	24331
342	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 80%	т	0,0115	250545,00 –	– –	2881 –	– –	2881	– 231	3112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной плоскости более 6 м /Монолитный участок УМ-3/	м3	0,56	39761,84	1578,73	22267	884	12990	7035	31646
		НР - 37%, СП - 8%			13202,00	603,01	7303	338		2344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
344	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,03106	657625,65	22159,59	20426	688	17695	2103	24331
		НР - 37%, СП - 8%			65785,75	8629,35	2043	268		1802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
345	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0178	250545,00	–	4460	–	4460	–	4816
		СП - 8%			–	–	–	–		357	
346	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поиск в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-4/	м3	0,9	36757,54	5041,74	33082	4538	18169	10855	47452
		НР - 37%, СП - 8%			11527,31	1726,45	10375	1554		3515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
347	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10704	221450,00	–	23704	–	23704	–	25600
		СП - 8%			–	–	–	–		1896	
348	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02728	229584,00	–	6263	–	6263	–	6764
		СП - 8%			–	–	–	–		501	
349	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01776	232893,00	–	4136	–	4136	–	4467
		СП - 8%			–	–	–	–		331	
350	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00664	306489,00	–	2035	–	2035	–	2198
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
351	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00876	232893,00	–	2040	–	2040	–	2203
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
352	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поиск в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-5/	м3	1,4	36757,54	5041,74	51461	7058	28265	16885	73814
		НР - 37%, СП - 8%			11527,31	1726,45	16138	2417		5468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
353	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1564	221450,00	–	34635	–	34635	–	37406
		СП - 8%			–	–	–	–		2771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04288	229584,00	–	9845	–	9845	–	10632
		СП - 8%			–	–	–	–		788	
355	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02624	232893,00	–	6111	–	6111	–	6600
		СП - 8%			–	–	–	–		489	
356	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0097	306489,00	–	2973	–	2973	–	3211
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
357	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131	232893,00	–	3051	–	3051	–	3295
		СП - 8%			–	–	–	–		244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1308257	39488	1143686	147839	1572585
							125088	14343	–	116489	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1308257				
	Материалы		Тенге				166513				
	Всего заработная плата		Тенге					139430			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106669				
	Местные материалы		Тенге				870500				
		Накладные расходы	Тенге				147840				
		Сметная прибыль	Тенге				116488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1572585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					139430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1572585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					139430			
		РАЗДЕЛ 19.Покрытие кровельное пристроек (КС-24)									
358	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	137,9765	176,10	14,72	24297	2031	9382	12421	39655
		НР - 92%; СП - 5%			93,38	4,47	12884	617		2937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
359	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0288371	395060,00	–	11392	–	11392	–	12304
		СП - 8%			–	–	–	–		911	
360	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	137,9765	588,79	153,01	81239	21111	6528	57187	149500
		НР - 82%; СП - 9%			388,47	62,04	53600	8560		11074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
361	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	24,1596852	25953,00	–	627016	–	627016	–	677178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 50%			–	–	–	–		50161	
362	1112-0101-0107 РСНБ РК 2015	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	137,9765	741,62	75,71	102326	10447	73065	20917	133103
		НР - 92%, СП - 8%			136,36	28,42	18814	3922		9859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
363	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	137,9765	666,92	119,72	92020	16519	39141	38216	140655
		НР - 92%, СП - 8%			263,52	37,54	36360	5179		10419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
364	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	137,9765	450,74	44,20	62192	6099	52726	4928	72489
		НР - 92%, СП - 8%			24,40	14,42	3367	1989		5370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
365	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1365967	17706,31	1760,33	2419	240	5	2072	4850
		НР - 91%, СП - 8%			15914,62	754,55	2174	103		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
366	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1365967	306489,00	–	41865	–	41865	–	45215
		СП - 8%			–	–	–	–		3349	
367	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	137,9765	119,93	1,37	16547	189	8078	7703	26190
		НР - 92%, СП - 8%			60,01	0,67	8280	93		1940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
368	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	137,9765	332,29	23,97	45849	3307	2019	38483	91078
		НР - 92%, СП - 8%			293,70	9,47	40523	1306		6747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
369	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	137,9765	132,86	8,77	18332	1210	582	15659	36710
		НР - 92%, СП - 8%			119,88	3,48	16540	481		2719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
370	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марки СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	476,018925	821,00	–	390812	–	390812	–	422076
		СП - 8%			–	–	–	–		31265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	158,672975	479,00	–	76004	–	76004	–	82085
		СП - 5%			–	–	–	–		6080	
372	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	23,03	2738,63	62,87	63071	1448	47619	13128	82295
		ПР - 32%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			608,10	11,51	14004	265		6096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1655382	62601	1386234	210714	2015383
							206546	22515	–	149286	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1655382				
	Материалы		Тенге				239145				
	Всего заработная плата		Тенге					229061			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1147090				
		Накладные расходы	Тенге				210713				
		Сметная прибыль	Тенге				149288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2015382				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге				2015382	229061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					229061			
		РАЗДЕЛ 20.Монолитный пояс (КС-25.1)									
373	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	2,9	28911,23	4353,25	83843	12624	54403	19176	111260
		ПР - 41%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5798,59	1467,89	16816	4257		8242	
374	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,256	229584,00	–	58774	–	58774	–	63475
		СП - 8%			–	–	–	–		4702	
375	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01792	232893,00	–	4173	–	4173	–	4507
		СП - 8%			–	–	–	–		334	
376	2105-0307-0205 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,1	383,00	–	804	–	804	–	869
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				147594	12624	118154	19176	180111
							16816	4257	–	13342	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				147594				
	Материалы		Тенге				54402				
	Всего заработная плата		Тенге					21073			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63751				
		Накладные расходы	Тенге				19176				
		Сметная прибыль	Тенге				13342				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				180112				16
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					21073			
		Сметная заработная плата	Тенге				180112				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге								16
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					21073			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 21.Лестница Л-1 (КС 32-40)									
377	1209-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы из железобетонных ступеней. Устройство по косоурам**	м2 горизонтальной проекции лестниц	14,0165	8065,02	1187,85	113043	16650	29906	53106	179441
		НР - 72%, СП - 8%			4743,49	518,74	66487	7271		13292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
378	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры +/К-1,К-1п,К-2,К-2п/**	т	0,28246	506608,00	–	143096	–	143096	–	154544
		СП - 8%			–	–	–	–		11448	
379	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00852	250545,00	–	2135	–	2135	–	2305
		СП - 8%			–	–	–	–		171	
380	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 +/Ог-1, Ог-2, Пв-1/**	т	0,12233	581949,00	–	71190	–	71190	–	76885
		СП - 8%			–	–	–	–		5695	
381	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	22,31	3130,00	–	69830	–	69830	–	75417
		СП - 8%			–	–	–	–		5586	
382	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	**Поручень поливинилхлоридный**	м	14	425,00	–	5950	–	5950	–	6426
		СП - 8%			–	–	–	–		476	
383	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,31485	196483,00	50447,43	61863	15883	1631	34223	103772
		НР - 60%, СП - 8%			140858,90	16669,55	44349	5248		7687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
384	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0698	282189,00	–	19697	–	19697	–	21273
		СП - 8%			–	–	–	–		1576	
385	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,21476	422425,00	–	90720	–	90720	–	97978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 9%;			–	–	–	–		7258	
386	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01352	262504,00	–	3549	–	3549	–	3833
		СП - 8%;			–	–	–	–		284	
387	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00782	286098,00	–	2237	–	2237	–	2416
		СП - 8%;			–	–	–	–		179	
388	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00443	288483,00	–	1278	–	1278	–	1380
		СП - 8%;			–	–	–	–		102	
389	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0261	267007,00	–	6969	–	6969	–	7526
		СП - 8%;			–	–	–	–		558	
390	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,72764	10504,00	–	7643	–	7643	–	8255
		СП - 8%;			–	–	–	–		611	
391	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство +/ФМ-1/	м3	1,4	26695,09	2431,66	37373	3404	26953	7187	48125
		НР - 91%, СП - 8%;			5011,29	629,76	7016	882		3565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
392	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,41	39761,84	1578,73	16302	647	10242	5151	23169
		НР - 91%, СП - 4%;			13202,00	603,01	5413	247		1716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
393	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0465	250545,00	–	11650	–	11650	–	12582
		СП - 8%;			–	–	–	–		932	
394	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,282	109,51	3,04	2112	59	1053	694	3030
		НР - 63%, СП - 8%;			51,84	0,34	1000	6		224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
395	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	19,282	157,51	3,44	3037	66	1955	708	4045
		НР - 69%, СП - 8%;			52,70	0,54	1016	10		300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	19,282	4281,92	52,08	82564	1004	72772	6082	95738
		НР - 8,5%; СП - 5%			455,78	1,35	8788	26		7092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
397	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,54621	9426,23	2175,19	5149	1188	1950	2366	8116
		НР - 44%; СП - 30%			3682,65	925,38	2011	505		601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
398	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,9015	744,24	36,88	2904	144	1196	1535	4794
		НР - 44%; СП - 30%			400,80	17,88	1564	70		355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
399	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,9015	1922,76	166,20	7502	648	2045	4797	13283
		НР - 44%; СП - 4%			1232,56	75,54	4809	295		984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
400	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	3,97953	2996,00	–	11923	–	11923	–	12876
		СП - 4%			–	–	–	–		954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				779716	39694	597570	115849	967209
							142453	14561	–	71646	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				503567				
	Материалы		Тенге				148071				
	Всего заработная плата		Тенге					107416			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163751				
	Местные материалы		Тенге				69830				
		Накладные расходы	Тенге				81626				
		Сметная прибыль	Тенге				46815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				632008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					107416			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				276149				
	Материалы		Тенге				1630				
	Всего заработная плата		Тенге					49598			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				214286				
		Накладные расходы	Тенге				34223				
		Сметная прибыль	Тенге				24830				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				335201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					49598			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				967209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					157014			

РАЗДЕЛ 22.Лестница Л-2 (КС 41-45)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	1289-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы из железобетонных ступеней. Устройство по косоурам НР - 17%, СП - 10% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 горизонтальной проекции лестниц	8,073	8065,02 4743,49	1187,85 518,74	65109 38294	9590 4188	17225	30587 7656	103352
402	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры =/К-1,К-1а,К-2,К-2а/ СП - 10%	т	0,17234	506608,00 –	– –	87309 –	– –	87309	– 6985	94294
403	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,1687	422425,00 –	– –	71263 –	– –	71263	– 5701	76964
404	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,0514	299957,00 –	– –	15418 –	– –	15418	– 1233	16651
405	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,11409	286098,00 –	– –	32641 –	– –	32641	– 2611	35252
406	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,01808	262484,00 –	– –	4746 –	– –	4746	– 380	5125
407	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255 СП - 8%	т	0,50852	10504,00 –	– –	5341 –	– –	5341	– 427	5769
408	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный СП - 8%	м	14	425,00 –	– –	5950 –	– –	5950	– 476	6426
409	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от уровня площади более 6 м+/ПМ-2/ НР - 47%, СП - 10% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,14	48351,44 20595,12	1927,79 736,84	6769 2883	270 103	3616	2718 759	10246
410	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 37%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,0099	23409,71 21857,91	1263,80 408,43	232 216	13 4	3	201 35	467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00744	229584,00 –	– –	1708 –	– –	1708	– 137	1845
412	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00246	232893,00 –	– –	573 –	– –	573	– 46	619
413	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) +/СТМ-1/ ПР - 60%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,08925	205156,20 185748,00	14231,53 3455,80	18310 16578	1270 308	462	11652 2397	32359
414	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,08925	262504,00 –	– –	23428 –	– –	23428	– 1874	25303
415	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование +/СТМ-1/ НР - 91%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,34	39977,24 7018,86	15416,83 5804,92	13592 2386	5242 1974	5964	3968 1495	18965
416	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование +/СТМ-1/ НР - 91%, СП - 4% В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,10659	20961,46 13816,58	2074,88 792,83	2234 1473	221 85	540	1417 292	3943
417	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,04335	250545,00 –	– –	10861 –	– –	10861	– 869	11730
418	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка +/ЗД-1/ НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,01262	738929,06 82507,90	1663,16 713,70	9325 1041	21 9	8263	956 822	11103
419	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство +/ФМ-1/ НР - 91%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,4	26695,09 5011,29	2431,66 629,76	10678 2005	973 252	7700	2053 1019	13750
420	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство +/ФМ-1/	м3	0,1	24870,31	2431,66	2487	243	1743	513	3240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 40%, СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ			5011,29	629,76	501	63		240	
421	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,59	109,51	3,04	2912	81	1453	957	4179
		НР - 40%, СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ			51,84	0,34	1378	9		310	
422	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	26,59	157,51	3,44	4188	92	2695	977	5578
		НР - 40%, СП - 40% В ТОМ ЧИСЛЕ			52,70	0,54	1401	14		413	
423	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	26,59	4281,92	52,08	113856	1385	100352	8387	132023
		НР - 40%, СП - 30% В ТОМ ЧИСЛЕ			455,78	1,35	12119	36		9779	
424	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	8,073	3022,45	126,90	24400	1024	5666	16921	44627
		НР - 14%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			2193,68	36,12	17710	292		3306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				533332	20424	414920	81307	663810
							97986	7336	–	49172	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				427713				
	Материалы		Тенге				155222				
	Всего заработная плата		Тенге					88436			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171930				
		Накладные расходы	Тенге				69654				
		Сметная прибыль	Тенге				39789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				537157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					88436			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105619				
	Материалы		Тенге				462				
	Всего заработная плата		Тенге					16886			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87309				
		Накладные расходы	Тенге				11652				
		Сметная прибыль	Тенге				9382				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				126652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				663809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					105322			

РАЗДЕЛ 23.Монолитное перекрытие МП-1(КС 46-50)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство +/5Ма-1/	м3	1.4	42026,87	3415,43	58838	4782	34834	18919	83977
		НР - 42%, СП - 9%			13730,08	1120,23	19222	1568		6221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
426	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.11596	250545,00	–	29053	–	29053	–	31377
		СП - 8%			–	–	–	–		2324	
427	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж +/БМ-1,БМ-2,БМ-3/	т конструкций	0.65362	62583,16	30292,05	40906	19799	3352	15845	61290
		НР - 46%, СП - 8%			27163,58	7968,78	17755	5209		4540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
428	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,18909	349438,00	–	66075	–	66075	–	71361
		СП - 8%			–	–	–	–		5286	
429	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,46453	422425,00	–	196229	–	196229	–	211927
		СП - 8%			–	–	–	–		15698	
430	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж +/ПВ-1,ПВ-2,ПВ-3/	т конструкций	0,21407	116901,78	61655,15	25025	13199	2556	8580	36293
		НР - 59%, СП - 4%			43305,21	14780,47	9270	3164		2688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
431	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения +/ПВ-1,ПВ-2,ПВ-3/	т	0,21407	699866,00	–	149820	–	149820	–	161806
		СП - 8%			–	–	–	–		11986	
432	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,86769	10504,00	–	9114	–	9114	–	9843
		СП - 8%			–	–	–	–		729	
433	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03798	938086,06	1663,16	35629	63	24868	9760	49019
		НР - 91%, СП - 38%			281664,90	713,70	10698	27		3631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
434	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06076	684872,16	1663,16	41613	101	39783	1613	46683
		НР - 41%, СП - 5%			28451,00	713,70	1729	43		3458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
435	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,51	109,51	3,04	2356	65	1176	774	3380
		НР - 60%, СП - 8%			51,84	0,34	1115	7		250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
436	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	21,51	157,51	3,44	3388	74	2181	790	4512
		НР - 60%, СП - 8%			52,70	0,54	1133	12		334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
437	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	21,51	4281,92	52,08	92104	1120	81180	6785	106800
		НР - 60%, СП - 8%			455,78	1,35	9804	29		7911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				750149	39204	640221	63066	878268
							70726	10059	–	65056	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				534398				
	Материалы		Тенге				184020				
	Всего заработная плата		Тенге					45387			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				300472				
		Накладные расходы	Тенге				38640				
		Сметная прибыль	Тенге				45843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				618882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					45387			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				215751				
	Материалы		Тенге				5908				
	Всего заработная плата		Тенге					35398			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				149820				
		Накладные расходы	Тенге				24424				
		Сметная прибыль	Тенге				19214				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				259389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					35398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				878271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					80785			

РАЗДЕЛ 24.Монолитное перекрытие МП-2(КС 51-52)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Э стройство +/Мп-1/	м3	3,2	42026,87	3415,43	134486	10929	79621	43244	191948
		НР - 34%, СП - 35%			13730,08	1120,23	43936	3585		14218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
439	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0823	250545,00	–	20620	–	20620	–	22269
		СП - 9%			–	–	–	–		1650	
440	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж +/БМ-1,БМ-2,БМ-3/	т конструкций	0,62562	62583,16	30292,05	39153	18951	3208	15166	58665
		НР - 63%, СП - 8%			27163,58	7968,78	16994	4985		4346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
441	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,62562	349438,00	–	218615	–	218615	–	236105
		СП - 8%			–	–	–	–		17489	
442	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,64446	10504,00	–	6769	–	6769	–	7311
		СП - 8%			–	–	–	–		542	
443	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01884	938086,06	1663,16	17674	31	12336	4841	24316
		НР - 91%, СП - 8%			281664,90	713,70	5307	13		1801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
444	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,82	109,51	3,04	2718	76	1355	894	3901
		НР - 80%, СП - 35%			51,84	0,34	1287	8		289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
445	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	24,82	157,51	3,44	3909	85	2516	912	5207
		НР - 63%, СП - 35%			52,70	0,54	1308	13		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
446	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	24,82	4281,92	52,08	106277	1293	93671	7829	123234
		НР - 69%, СП - 8%			455,78	1,35	11313	33		9128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге				550222	31366	438711	72886	672956
							80144	8639	–	49849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				511069				
	Материалы		Тенге				189500				
	Всего заработная плата		Тенге					66803			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246005				
		Накладные расходы	Тенге				57719				
		Сметная прибыль	Тенге				45503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				614291				54
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					66803			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39153				
	Материалы		Тенге				3208				
	Всего заработная плата		Тенге					21980			
		Накладные расходы	Тенге				15166				
		Сметная прибыль	Тенге				4346				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58665				14
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					21980			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге				672956				69
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					88783			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 25.Приямок (КС-59)									
447	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,13464	24870,31	2431,66	3349	327	2347	691	4363
		НР - 21%, СП - 4%			5011,29	629,76	675	85		323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
448	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,2076	34931,69	2263,50	7252	470	5262	1581	9539
		НР - 21%, СП - 5%			7321,48	864,90	1520	180		707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
449	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,03049	602363,00	10510,13	18366	320	16277	1778	21756
		НР - 95%, СП - 8%			58033,49	4686,23	1769	143		1612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
450	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	**Доплата на применение марки стали С255**	т	0,03049	10504,00	–	320	–	320	–	346
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
451	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /на 2 раза/**	м2	0,5841	173,26	3,79	101	2	65	24	135
		НР - 69%, СП - 9%			57,97	0,59	34	–		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				29388	1120	24271	4074	36139
							3998	408	–	2678	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29388				
		Материалы	Тенге				23950				
		Всего заработная плата	Тенге					4406			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				320				
		Накладные расходы	Тенге				4074				
		Сметная прибыль	Тенге				2677				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				36139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4406			
		РАЗДЕЛ 26.Вход в подвал (КС 84-87)									
452	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2,625	32415,92	2515,00	85092	6602	63826	15984	109162
		НР - 91%, СП - 30%			5586,47	961,00	14664	2523		8086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
453	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	2482,21	1358,10	4964	2716	60	3806	9472
		НР - 115%, СП - 8%			1093,89	518,94	2188	1038		702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
454	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,044	83948,00	–	3694	–	3694	–	3989
		СП - 8%			–	–	–	–		295	
455	1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство**	м2 перекрытия	13,95648	3709,81	184,64	51776	2577	29850	18367	75754
		НР - 90%, СП - 80%			1386,37	75,88	19349	1059		5611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
456	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,07803	262504,00	–	20483	–	20483	–	22122
		СП - 8%			–	–	–	–		1639	
457	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	13,95648	901,21	26,93	12578	376	1159	10288	24695
		НР - 92%, СП - 8%			791,26	10,02	11043	140		1829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
458	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	16,049952	2220,00	–	35631	–	35631	–	38481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 5%			–	–	–	–		2850	
459	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	9,148	749,26	18,85	6854	172	1444	4847	12637
		НР - 92%, СП - 50%			572,58	3,32	5238	30		936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
460	2110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	8,9	583,00	–	5189	–	5189	–	5604
		СП - 8%			–	–	–	–		415	
461	2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	8,9	647,00	–	5758	–	5758	–	6219
		СП - 8%			–	–	–	–		461	
462	2110-0102-0210 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1,8	895,00	–	1611	–	1611	–	1740
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
463	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	13,95648	308,09	2,69	4300	38	3788	441	5120
		НР - 30%, СП - 4%			33,93	1,20	474	17		379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				237930	12481	172493	53733	314995
							52956	4806	–	23332	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				237930				
	Материалы		Тенге				100127				
	Всего заработная плата		Тенге					57762			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68672				
	Местные материалы		Тенге				3694				
		Накладные расходы	Тенге				53734				
		Сметная прибыль	Тенге				23333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				314997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					57762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				314997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					57762			
		РАЗДЕЛ 27.Перекрытие на отм.+3,100,+6,300(КС 64-76)									
464	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	75	7295,32	1389,23	547149	104193	138968	404111	1027361
		НР - 118%, СП - 9%			4053,18	513,05	303988	38478		76101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
465	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	516,222	6736,00	–	3477271	–	3477271	–	3755453
		СП - 8%			–	–	–	–		278182	
466	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,05148	62852,67	33935,67	3236	1747	–	1916	5564
		НР - 84%, СП - 8%			28917,00	15384,78	1489	792		412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	1204-0101-0901 РСНБ РК 2015	Перекрытие междуэтажное. Укладка металлических балок	т балок	0,6426	432185,09	1064,20	277722	684	255866	15421	316595
		НР - 72%, СП - 8%			32946,76	384,40	21172	247		23451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
468	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	18,63	4281,92	52,08	79772	970	70311	5876	92500
		НР - 89%, СП - 30%			455,78	1,35	8491	25		6852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
469	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,63	109,51	3,04	2040	57	1017	671	2928
		НР - 60%, СП - 5%			51,84	0,34	966	6		217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
470	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Подоконные зоны/	т металлических изделий	0,042	330432,02	2509,04	13878	105	10523	3064	18298
		НР - 93%, СП - 8%			77377,98	1074,15	3250	45		1355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
471	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поиск в опалубке. Устройство	м3	5,2	36757,54	5041,74	191139	26217	104980	62717	274164
		НР - 91%, СП - 80%			11527,31	1726,45	59942	8978		20308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
472	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31951	229584,00	–	73354	–	73354	–	79223
		СП - 8%			–	–	–	–		5868	
473	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0405	232893,00	–	9432	–	9432	–	10187
		СП - 8%			–	–	–	–		755	
474	2105-0307-0105 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,4	325,00	–	1430	–	1430	–	1544
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
475	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,1	32319,20	2515,00	261786	20372	196164	49322	335996
		НР - 93%, СП - 80%			5586,47	961,00	45250	7784		24889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
476	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08572	386376,02	2509,04	33120	215	26272	6254	42524
		НР - 93%, СП - 80%			77377,98	1074,15	6633	92		3150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 СП - 8%	м3	2,51	25953,00 –	– –	65142 –	– –	65142	– 5211	70353
478	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поиск в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-1/ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,87	36757,54 11527,31	5041,74 1726,45	31979 10029	4386 1502	17564	10493 3398	45870
479	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08692	221450,00 –	– –	19248 –	– –	19248	– 1540	20788
480	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02268	229584,00 –	– –	5207 –	– –	5207	– 417	5624
481	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01408	232893,00 –	– –	3279 –	– –	3279	– 262	3541
482	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0056	306489,00 –	– –	1716 –	– –	1716	– 137	1854
483	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00594	232893,00 –	– –	1383 –	– –	1383	– 111	1494
484	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поиск в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-2/ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,65	36757,54 11527,31	5041,74 1726,45	23892 7493	3277 1122	13122	7840 2539	34271
485	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08816	221450,00 –	– –	19523 –	– –	19523	– 1562	21085
486	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 5%	т	0,02228	229584,00 –	– –	5115 –	– –	5115	– 409	5524
487	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 5%	т	0,0144	232893,00 –	– –	3354 –	– –	3354	– 268	3622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0056	306489,00	–	1716	–	1716	–	1854
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
489	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00594	232893,00	–	1383	–	1383	–	1494
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
490	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поиса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-3/	м3	0,53	36757,54	5041,74	19481	2672	10700	6392	27944
		НР - 91%, СП - 8%			11527,31	1726,45	6109	915		2070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
491	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05334	221450,00	–	11812	–	11812	–	12757
		СП - 8%			–	–	–	–		945	
492	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01587	229584,00	–	3643	–	3643	–	3935
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
493	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01104	232893,00	–	2571	–	2571	–	2777
		СП - 8%			–	–	–	–		206	
494	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00588	232893,00	–	1369	–	1369	–	1479
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
495	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поиса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-4/	м3	0,53	36757,54	5041,74	19481	2672	10700	6392	27944
		НР - 91%, СП - 8%			11527,31	1726,45	6109	915		2070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
496	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05334	221450,00	–	11812	–	11812	–	12757
		СП - 8%			–	–	–	–		945	
497	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01587	229584,00	–	3643	–	3643	–	3935
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
498	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01104	232893,00	–	2571	–	2571	–	2777
		СП - 8%			–	–	–	–		206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00588	232893,00 –	– –	1369 –	– –	1369	– 110	1479
500	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-5/ НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,5	36757,54 11527,31	5041,74 1726,45	18379 5764	2521 863	10094	6030 1953	26362
501	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05334	221450,00 –	– –	11812 –	– –	11812	– 945	12757
502	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01587	229584,00 –	– –	3643 –	– –	3643	– 291	3935
503	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01104	232893,00 –	– –	2571 –	– –	2571	– 206	2777
504	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0063	232893,00 –	– –	1467 –	– –	1467	– 117	1585
505	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-6/ НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,45	36757,54 11527,31	5041,74 1726,45	16541 5187	2269 777	9085	5427 1757	23726
506	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,06479	232893,00 –	– –	15089 –	– –	15089	– 1207	16296
507	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,02646	229584,00 –	– –	6075 –	– –	6075	– 486	6561
508	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-7/ НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,4	36757,54 11527,31	5041,74 1726,45	14703 4611	2017 691	8075	4824 1562	21090
509	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,05829	232893,00 –	– –	13575 –	– –	13575	– 1086	14661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0251	229584,00 –	– –	5763 –	– –	5763	– 461	6224
511	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-8/ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,19	36757,54 11527,31	5041,74 1726,45	6984 2190	958 328	3836	2292 742	10018
512	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03556	221450,00 –	– –	7875 –	– –	7875	– 630	8505
513	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01058	229584,00 –	– –	2429 –	– –	2429	– 194	2623
514	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00736	232893,00 –	– –	1714 –	– –	1714	– 137	1851
515	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0021	232893,00 –	– –	489 –	– –	489	– 39	528
516	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-11/ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,15	36757,54 11527,31	5041,74 1726,45	5514 1729	756 259	3029	1809 586	7909
517	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03556	221450,00 –	– –	7875 –	– –	7875	– 630	8505
518	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01058	229584,00 –	– –	2429 –	– –	2429	– 194	2623
519	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00736	232893,00 –	– –	1714 –	– –	1714	– 137	1851
520	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00168	232893,00 –	– –	391 –	– –	391	– 31	423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-9/	м3	0,18	36757,54	5041,74	6616	908	3633	2171	9490
		НР - 91%, СП - 8%			11527,31	1726,45	2075	311		703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
522	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	232893,00	–	489	–	489	–	528
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
523	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03462	221450,00	–	7667	–	7667	–	8280
		СП - 8%			–	–	–	–		613	
524	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	229584,00	–	1653	–	1653	–	1785
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
525	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	232893,00	–	1677	–	1677	–	1811
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
526	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-10/	м3	0,17	36757,54	5041,74	6249	857	3432	2050	8963
		НР - 91%, СП - 8%			11527,31	1726,45	1960	293		664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
527	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00197	232893,00	–	459	–	459	–	496
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
528	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03462	221450,00	–	7667	–	7667	–	8280
		СП - 8%			–	–	–	–		613	
529	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	229584,00	–	1653	–	1653	–	1785
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
530	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	232893,00	–	1677	–	1677	–	1811
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
531	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-12/	м3	0,65	36757,54	5041,74	23892	3277	13122	7840	34271
		НР - 91%, СП - 8%			11527,31	1726,45	7493	1122		2539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
532	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00168	232893,00	–	391	–	391	–	423
		СП - 8%			–	–	–	–		31	
533	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03462	221450,00	–	7667	–	7667	–	8280
		СП - 8%			–	–	–	–		613	
534	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	229584,00	–	1653	–	1653	–	1785
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
535	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	232893,00	–	1677	–	1677	–	1811
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				5450143	181129	4757077	612912	6548104
							511929	65546	–	485041	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5450143				
	Материалы		Тенге				910496				
	Всего заработная плата		Тенге					577475			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				369317				
	Местные материалы		Тенге				3477271				
		Накладные расходы	Тенге				612913				
		Сметная прибыль	Тенге				485044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6548101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	Тенге					577475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				6548101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	Тенге					577475			
		РАЗДЕЛ 28.Кровля (КС 78-84)									
Тип А (S=525 м2)											
536	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	525	589,97	31,53	309735	16555	171244	115083	458804
		НР - 92% СП - 8%			232,26	6,01	121936	3154		33985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
537	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,109725	395060,00	–	43348	–	43348	–	46816
		СП - 8%			–	–	–	–		3468	
538	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	525	588,79	153,01	309115	80329	24839	217596	568848
		НР - 92% СП - 8%			388,47	62,04	203947	32571		42137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
539	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	91,9275	25953,00	–	2385794	–	2385794	–	2576658
		СП - 8%			–	–	–	–		190864	
540	1112-0101-0107 РСНБ РК 2015	Кровли скатные. Защита ковра гравием из битумной мастики	м2 кровли	525	741,62	75,71	389351	39750	278013	79590	506457
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			136,36	28,42	71588	14922		37515	
541	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	525	666,92	119,72	350135	62853	148933	145411	535190
		НР - 92%, СП - 30% В ТОМ ЧИСЛЕ			263,52	37,54	138349	19707		39644	
542	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	525	450,74	44,20	236640	23205	200625	18750	275821
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			24,40	14,42	12810	7570		20431	
543	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,51975	17706,31	1760,33	9203	915	16	7884	18454
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			15914,62	754,55	8272	392		1367	
544	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,51975	306489,00	–	159298	–	159298	–	172041
		СП - 8%			–	–	–	–		12744	
545	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	525	119,93	1,37	62961	720	30736	29310	99652
		НР - 92%, СП - 30% В ТОМ ЧИСЛЕ			60,01	0,67	31505	353		7382	
546	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	525	332,29	23,97	174454	12582	7681	146428	346553
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			293,70	9,47	154191	4970		25671	
547	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	525	132,86	8,77	69753	4605	2213	59583	139683
		НР - 92%, СП - 30% В ТОМ ЧИСЛЕ			119,88	3,48	62935	1829		10347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 СП - 9%	м2	1207,5	821,00 –	– –	991358 –	– –	991358	– 79309	1070666
549	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2	603,75	1026,00 –	– –	619448 –	– –	619448	– 49556	669003
550	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2	603,75	479,00 –	– –	289196 –	– –	289196	– 23136	312332
551	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	165,749	3253,71 1258,64	14,98 5,98	539299 208619	2482 992	328198	192842 58571	790712
Тип Б (S=108 м2)											
552	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	108	589,97 232,26	31,53 6,01	63717 25084	3406 649	35227	23674 6991	94382
553	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 СП - 8%	т	0,0218592	395060,00 –	– –	8636 –	– –	8636	– 691	9327
554	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 утепляемого покрытия	108	588,79 388,47	153,01 62,04	63589 41955	16525 6700	5109	44763 8668	117020
555	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 СП - 8%	м3	18,36	25953,00 –	– –	476497 –	– –	476497	– 38120	514617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
556	1112-0101-0107 РСНБ РК 2015	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	108	741,62	75,71	80095	8177	57191	16373	104185
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			136,36	28,42	14727	3070		7717	
557	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	108	666,92	119,72	72028	12930	30638	29913	110096
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			263,52	37,54	28460	4054		8155	
558	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	108	450,74	44,20	48680	4774	41271	3857	56740
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			24,40	14,42	2635	1557		4203	
559	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,10692	17706,31	1760,33	1893	188	3	1622	3796
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15914,62	754,55	1702	81		281	
560	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10692	306489,00	–	32770	–	32770	–	35391
		СП - 8%			–	–	–	–		2622	
561	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	108	135,11	1,37	14592	148	7963	6029	22271
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,01	0,67	6481	73		1650	
562	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	108	332,29	23,97	35888	2588	1581	30122	71291
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			293,70	9,47	31719	1022		5281	
563	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	108	132,86	8,77	14349	947	455	12257	28735
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			119,88	3,48	12947	376		2128	
564	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	248,4	821,00	–	203936	–	203936	–	220251
		СП - 8%			–	–	–	–		16315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы сити-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2	124,2	1026,00 –	– –	127429 –	– –	127429	– 10194	137624
566	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2	124,2	479,00 –	– –	59492 –	– –	59492	– 4759	64251
Тип В (S=33 м2)											
567	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	33	589,97 232,26	31,53 6,01	19469 7665	1041 198	10763	7234 2136	28839
568	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 СП - 8%	т	0,0066792	395060,00 –	– –	2639 –	– –	2639	– 211	2850
569	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 утепляемого покрытия	33	588,79 388,47	153,01 62,04	19430 12820	5049 2047	1561	13677 2649	35756
570	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 СП - 8%	м3	18,36	25953,00 –	– –	476497 –	– –	476497	– 38120	514617
571	1112-0101-0107 РСНБ РК 2015	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	33	741,62 136,36	75,71 28,42	24474 4500	2499 938	17475	5003 2358	31834
572	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	33	666,92 263,52	119,72 37,54	22009 8696	3951 1239	9362	9140 2492	33641
573	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	33	450,74 24,40	44,20 14,42	14875 805	1459 476	12611	1179 1284	17337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
574	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,03267	17706,31 15914,62	1760,33 754,55	578 520	58 25	–	496 86	1160
575	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,03267	306489,00 –	– –	10013 –	– –	10013	– 801	10814
576	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	33	135,11 60,01	1,37 0,67	4459 1980	45 22	2434	1842 504	6805
577	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	33	332,29 293,70	23,97 9,47	10966 9692	791 312	483	9204 1614	21783
578	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	33	132,86 119,88	8,77 3,48	4384 3956	289 115	139	3745 650	8780
579	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2	75,9	821,00 –	– –	62314 –	– –	62314	– 4985	67299
580	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2	37,95	1026,00 –	– –	38937 –	– –	38937	– 3115	42052
581	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2	37,95	479,00 –	– –	18178 –	– –	18178	– 1454	19632

Тип Г (S=57 м2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	57	589,97	31,53	33628	1797	18592	12495	49813
		НР - 92%; СП - 8%			232,26	6,01	13239	342		3690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
583	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0115368	395060,00	–	4558	–	4558	–	4922
		СП - 8%			–	–	–	–		365	
584	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	57	588,79	153,01	33561	8721	2697	23625	61761
		НР - 92%; СП - 8%			388,47	62,04	22143	3536		4575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
585	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	9,69	25953,00	–	251485	–	251485	–	271603
		СП - 8%			–	–	–	–		20119	
586	1112-0101-0107 РСНБ РК 2015	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	57	741,62	75,71	42272	4316	30184	8641	54987
		НР - 92%; СП - 8%			136,36	28,42	7772	1620		4073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
587	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	57	666,92	119,72	38015	6824	16170	15787	58106
		НР - 92%; СП - 8%			263,52	37,54	15021	2140		4304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
588	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	57	450,74	44,20	25692	2519	21782	2036	29946
		НР - 92%; СП - 8%			24,40	14,42	1391	822		2218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
589	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05643	17706,31	1760,33	999	99	2	856	2004
		НР - 91%; СП - 5%			15914,62	754,55	898	43		148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
590	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05643	306489,00	–	17295	–	17295	–	18679
		СП - 8%			–	–	–	–		1384	
591	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	57	135,11	1,37	7701	78	4202	3182	11754
		НР - 92%; СП - 8%			60,01	0,67	3421	38		871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
592	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	57	332,29	23,97	18941	1366	834	15898	37626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%, СП - 8%			293,70	9,47	16741	540		2787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
593	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	57	132,86	8,77	7573	500	240	6469	15166
		НР - 92%, СП - 4%			119,88	3,48	6833	199		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
594	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	131,1	821,00	–	107633	–	107633	–	116244
		СП - 8%			–	–	–	–		8611	
595	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	65,55	1026,00	–	67254	–	67254	–	72635
		СП - 8%			–	–	–	–		5380	
596	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	65,55	479,00	–	31398	–	31398	–	33910
		СП - 8%			–	–	–	–		2512	
597	2302-0301-1201 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 16, PN 16 прим./подставки для плитки/	шт.	570	86,00	–	49020	–	49020	–	52942
		СП - 8%			–	–	–	–		3922	
598	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	57	1485,80	161,20	84690	9189	–	73523	170870
		НР - 94%, СП - 4%			1324,59	47,61	75502	2714		12657	
599	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	57	1824,00	–	103968	–	103968	–	112285
		СП - 8%			–	–	–	–		8317	
600	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	5,19	3861,29	169,70	20040	881	14119	4966	27007
		НР - 92%, СП - 8%			971,18	68,86	5040	357		2000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
601	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,75	2835,00	–	2126	–	2126	–	2296
		СП - 8%			–	–	–	–		170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				9919751	345150	8176103	1400085	12225422
							1398494	121765	–	905587	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9870731				
		Материалы	Тенге				1535591				
		Всего заработная плата	Тенге					1520259			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6487528				
		Местные материалы	Тенге				103968				
		Накладные расходы	Тенге				1400083				
		Сметная прибыль	Тенге				901665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12172479				1276
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1520259			
		Сметная заработная плата	Тенге				49020				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				49020				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3922				
		Сметная прибыль	Тенге				52942				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12225421				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге								1276
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1520259			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 29.Устройство вентканалов (КС 85-86)									
602	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,2	32319,20	2515,00	297337	23138	222803	56020	381625
		НР - 93%, СП - 55%			5586,47	961,00	51396	8841		28269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
603	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	Пояса противопожарные. Устройство из нетканых материалов на растворе	м3 изоляции	3,9	10508,64	1013,30	40984	3952	4091	26431	72808
		НР - 76%, СП - 8%			8446,32	471,10	32941	1837		5393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
604	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	3,9	25953,00	–	101217	–	101217	–	109314
		СП - 8%			–	–	–	–		8097	
605	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,4	71861,17	1681,21	28744	672	3458	22401	55237
		НР - 90%, СП - 8%			61534,20	689,68	24614	276		4092	
606	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4	55211,00	–	22084	–	22084	–	23851
		СП - 8%			–	–	–	–		1767	
607	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	26	10088,65	83,46	262305	2170	225677	34219	320246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 100%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1325,30	17,67	34458	459		23722	
608	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР - 70%, СП - 9% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности покрытия изоляции	63	4056,50 3226,76	34,00 14,64	255860 203286	2142 922	50132	155198 32861	443618
609	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012 СП - 8%	м2	72,45	1997,00 –	– –	144683 –	– –	144683	– 11575	156257
610	2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава /Рейка прижимная/ СП - 8%	т	0,0216	1981428,00 –	– –	42799 –	– –	42799	– 3424	46223
611	2110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 СП - 8%	кг	12,15	284,00 –	– –	3451 –	– –	3451	– 276	3727
Вентиляционные каналы ВЕ16, ВЕ17, ВЕ20											
612	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	1,93	33604,52 6404,58	2515,00 961,00	64857 12361	4854 1855	47642	13220 6246	84323
613	2110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 СП - 8%	кг	1,4	284,00 –	– –	398 –	– –	398	– 32	429
614	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР - 100%, СП - 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:	зонт	3	10088,65 1325,30	83,46 17,67	30266 3976	250 53	26040	3948 2737	36951
615	2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава +/Рейка прижимная/ СП - 8%	т	0,0044	1981428,00 –	– –	8718 –	– –	8718	– 697	9416
Вентиляционный канал В11											
616	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР - 70%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности покрытия изоляции	1,24	2737,33 2343,35	205,97 18,17	3394 2906	255 23	233	2225 450	6069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,2444	2835,00	–	3528	–	3528	–	3810
		СП - 8%			–	–	–	–		282	
618	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,2684	2177,00	–	584	–	584	–	631
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
619	2110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	0,17	284,00	–	48	–	48	–	52
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
620	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1630,00	–	1630	–	1630	–	1760
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
621	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	537,00	–	269	–	269	–	290
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
622	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 +/6х65/	шт.	8	29,00	–	232	–	232	–	251
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
Аэраторы											
623	1112-0101-1901 РСНБ РК 2015	Аэраторы. Устройство	шт.	11	967,56	6,40	10643	70	3887	6183	18172
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			607,84	3,10	6686	34		1346	
624	2305-0301-0704 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки ЭК250 для вентиляционных шахт, d=250 мм +/Аэратор/	шт.	11	2906,00	–	31966	–	31966	–	34523
		СП - 8%			–	–	–	–		2557	
625	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,088	16845,09	2007,68	1482	177	1046	291	1915
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			2938,86	658,45	259	58		142	
626	2110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	1,65	284,00	–	469	–	469	–	506
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
Воздухозаборная шахта (КС 88-90)											
627	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,86402	32219,04	2515,00	60057	4688	45323	11009	76751
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			5389,59	961,00	10046	1791		5685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
628	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 65%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	4,0725	32319,20 5586,47	2515,00 961,00	131620 22751	10242 3914	98627	24798 12513	168931
629	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 65%, СП - 35% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	8,25	923,32 323,04	24,94 3,37	7617 2665	206 28	4746	2504 810	10931
630	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	Пояса противопожарные. Устройство из нефтеных материалов на растворе НР - 70%, П - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 изоляции	1,7	10508,64 8446,32	1013,30 471,10	17865 14359	1723 801	1783	11521 2351	31737
631	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 СП - 8%	м3	1,7	25953,00 –	– –	44120 –	– –	44120	– 3530	47650
632	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,09	3279,23 1665,03	43,87 20,65	52763 26790	706 332	25267	21698 5957	80418
633	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 110%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	3	2482,21 1093,89	1358,10 518,94	7447 3282	4074 1557	91	5709 1052	14209
634	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,056	83948,00 –	– –	4701 –	– –	4701	– 376	5077
635	1107-0105-0206 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 2 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР - 110%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	1	1628,50 776,52	783,04 196,68	1628 777	783 197	68	1148 222	2999
636	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 прим. СП - 80%	м3	0,135	92475,00 –	– –	12484 –	– –	12484	– 999	13483
637	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	1,2	1055,46 406,43	121,01 45,50	1267 488	145 55	634	510 142	1918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
638	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=12	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	1,2	1166,98	64,90	1400	78	1153	195	1723
		ПР - 9.6%; СП - 8%			140,51	32,09	169	39		128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
639	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00262	232893,00	–	610	–	610	–	659
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
640	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11035	262504,00	–	28967	–	28967	–	31285
		СП - 8%			–	–	–	–		2317	
641	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	56080,00	–	2804	–	2804	–	3028
		СП - 8%			–	–	–	–		224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1732997	66327	1218463	399228	2302803
							454207	23071	–	170578	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1356675				
	Материалы		Тенге				510986				
	Всего заработная плата		Тенге					438331			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				354825				
	Местные материалы		Тенге				17185				
		Накладные расходы	Тенге				361063				
		Сметная прибыль	Тенге				137419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1855157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					438331			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51517				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51517				
		Сметная прибыль	Тенге				4121				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55638				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				324805				
	Материалы		Тенге				251717				
	Всего заработная плата		Тенге					38946			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32235				
	Сдача и испытание		Тенге				1945				
		Накладные расходы	Тенге				38167				
		Сметная прибыль	Тенге				29038				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				392010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					38946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				2302806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					477277			

РАЗДЕЛ 30.Вентиляционные отверстия (КС 91-93,94)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
642	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,145915	75674,14	42419,59	11042	6190	–	6433	18873
		НР - 84%, СП - 8%			33254,55	19230,98	4852	2806		1398	
643	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-1/	м3	0,4	35971,93	5041,74	14389	2017	7761	4824	20750
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11527,31	1726,45	4611	691		1537	
644	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03791	229584,00	–	8704	–	8704	–	9400
		СП - 8%			–	–	–	–		696	
645	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /А-1/	т	0,04536	738929,06	1663,16	33518	75	29700	3435	39909
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			82507,90	713,70	3743	32		2956	
646	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,06	104696,28	838,30	6282	50	2369	3265	10311
		НР - 84%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			64385,51	403,80	3863	24		764	
647	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,69	109,51	3,04	2375	66	1185	781	3409
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			51,84	0,34	1124	7		252	
648	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	21,69	166,28	4,30	3607	93	2200	917	4885
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,60	0,67	1314	15		362	
649	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,04536	10504,00	–	476	–	476	–	515
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
650	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /А-2/	т	0,04162	738929,06	1663,16	30754	69	27251	3152	36619
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			82507,90	713,70	3434	30		2712	
651	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,06	104696,28	838,30	6282	50	2369	3265	10311
		НР - 84%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			64385,51	403,80	3863	24		764	
652	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,57	109,51	3,04	2362	66	1178	777	3390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 69%, СП - 55%			51,84	0,34	1118	7		251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
653	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /на 2 раза/	м2	21,57	166,28	4,30	3587	93	2187	912	4858
		ПР - 69%, СП - 8%			60,60	0,67	1307	15		360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
654	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,04162	10504,00	–	437	–	437	–	472
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
655	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,3498	75674,14	42419,59	26471	14838	–	15422	45244
		ПР - 54%, СП - 8%			33254,55	19230,98	11632	6727		3351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				150285	23608	85817	43183	208946
							40863	10378	–	15476	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				150285				
	Материалы		Тенге				76197				
	Всего заработная плата		Тенге					51240			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9617				
		Накладные расходы	Тенге				43184				
		Сметная прибыль	Тенге				15477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				208946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					51240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				208946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					51240			
		РАЗДЕЛ 31.Пожарные лестницы (КС 96-101)									
656	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кстр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 /Лестница ЛН-1/	т конструкций	0,23247	121232,30	61655,15	28183	14333	2776	10012	41250
		ПР - 69%, СП - 55%			47635,73	14780,47	11074	3436		3056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
657	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения /Лестница ЛН-1/	т	0,23247	699866,00	–	162698	–	162698	–	175714
		СП - 8%			–	–	–	–		13016	
658	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,23011	10504,00	–	2417	–	2417	–	2610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		193	
659	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Ктр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/	м2	4,44	182,90	4,73	812	21	495	206	1100
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			66,66	0,74	296	3		81	
660	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 /Лестница ЛН-2/	т конструкций	0,22676	121232,30	61655,15	27491	13981	2708	9766	40237
		НР - 67%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			47635,73	14780,47	10802	3352		2981	
661	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения /Лестница ЛН-2/	т	0,22676	699866,00	–	158702	–	158702	–	171398
		СП - 8%			–	–	–	–		12696	
662	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,22568	10504,00	–	2371	–	2371	–	2560
		СП - 8%			–	–	–	–		190	
663	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Ктр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/	м2	4,1	182,90	4,73	750	19	458	191	1016
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			66,66	0,74	273	3		75	
664	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 /Лестница ЛН-3/	т конструкций	0,21296	121232,30	61655,15	25818	13130	2543	9172	37788
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			47635,73	14780,47	10145	3148		2799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
665	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения /Лестница ЛП-3/	т	0,2129	699866,00	–	149001	–	149001	–	160922
		СП - 8%			–	–	–	–		11920	
666	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,2129	10504,00	–	2236	–	2236	–	2415
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
667	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/	м2	4,1	182,90	4,73	750	19	458	191	1016
		ПР - 65%, + П - 9%			66,66	0,74	273	3		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				561228	41504	486863	29538	638026
							32863	9945	–	47261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9336				
	Материалы		Тенге				1409				
	Всего заработная плата		Тенге					852			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7024				
		Накладные расходы	Тенге				588				
		Сметная прибыль	Тенге				794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					852			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				551892				
	Материалы		Тенге				8027				
	Всего заработная плата		Тенге					41956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				470401				
		Накладные расходы	Тенге				28949				
		Сметная прибыль	Тенге				46467				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				627309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					41956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				638026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					42807			
		РАЗДЕЛ 32.Входные группы (КС 102-131)									
		Входная группа №1									
668	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	1926,85	–	2698	–	–	1942	5011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		НР - 72%, СП - 8%			1926,85	–	2698	–		371		
669	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	0,5995	2215,29 926,60	1288,69 514,13	1328 555	773 308	–	803 171	2302	
670	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР - 110%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	1	7631,82 1648,76	5320,01 1645,35	7632 1649	5320 1645	663	3887 922	12440	93
671	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	0,543	23177,00 –	– –	12585 –	– –	12585	– 1007	13592	37
672	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	0,3975	34931,69 7321,48	2263,50 864,90	13885 2910	900 344	10075	3026 1353	18265	4
673	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1,1	359,00 –	– –	395 –	– –	395	– 32	426	
674	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	1,272	923,32 323,04	24,94 3,37	1174 411	32 4	731	386 125	1685	
675	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	0,53	2094,29 260,27	55,63 11,78	1110 138	29 6	943	134 100	1344	
676	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,43	25858,17 5151,20	1503,85 394,39	11119 2215	647 170	8257	2170 1063	14352	
677	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,02039	306489,00 –	– –	6249 –	– –	6249	– 500	6749	
678	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 пола	7,36	4223,71 358,77	289,11 33,91	31087 2641	2128 250	26318	2717 2704	36507	
679	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	7,36	846,18	34,56	6228	254	5410	612	7387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ			76,58	11,91	564	88		547	
680	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 26%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	7,36	4445,92 1324,59	161,20 47,61	32722 9749	1186 350	21787	9493 3377	45593
681	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Стойки Ст-1/ НР - 91%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,18974	657625,65 65785,75	22159,59 8629,35	124778 12482	4205 1637	108091	12849 11010	148637
682	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 89%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,71153	196483,00 140858,90	50447,43 16669,55	139804 100225	35895 11861	3684	77339 17371	234514
683	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж НР - 49%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,71153	52781,09 22829,34	22355,51 5379,99	37555 16244	15907 3828	5404	13850 4112	55517
684	2106-0405-1203 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,71153	558417,00 –	– –	397330 –	– –	397330	– 31786	429117
685	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255 СП - 5%	т	0,71153	10504,00 –	– –	7474 –	– –	7474	– 598	8072
686	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил защитный. Устройство по фермам НР - 90%, СП - 5% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	3,6764	1727,20 371,80	36,64 15,04	6350 1367	135 55	4848	1280 610	8240
687	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	3,6764	5254,01 1143,73	35,89 14,20	19316 4205	132 52	14979	3916 1859	25091
688	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м примыканий	1,82	749,26 572,58	18,85 3,32	1364 1042	34 6	288	964 186	2514
689	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка свесовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,82	1188,00	–	2162	–	2162	–	2335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
690	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /ФИ/	м2	7,874	2177,00	–	17142	–	17142	–	18513
		СП - 8%			–	–	–	–		1371	
691	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Ктр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/	м2	3,7	182,90	4,73	677	18	412	172	917
		НР - 60%, СП - 8%			66,66	0,74	247	3		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
				Входная группа №2							
692	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	1926,85	–	2698	–	–	1942	5011
		НР - 72%, СП - 8%			1926,85	–	2698	–		371	
693	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,5995	2215,29	1288,69	1328	773	–	803	2302
		НР - 93%, СП - 8%			926,60	514,13	555	308		171	
694	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	7631,82	5320,01	7632	5320	663	3857	12440
		НР - 118%, СП - 8%			1648,76	1645,35	1649	1645		922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
695	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,543	23177,00	–	12585	–	12585	–	13592
		СП - 8%			–	–	–	–		1007	
696	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,3975	34931,69	2263,50	13885	900	10075	3026	18265
		НР - 93%, СП - 8%			7321,48	864,90	2910	344		1353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
697	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1	359,00	–	395	–	395	–	426
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
698	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,272	923,32	24,94	1174	32	731	386	1685
		НР - 93%, СП - 8%			323,04	3,37	411	4		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
699	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,53	2094,29	55,63	1110	29	943	134	1344
		НР - 93%, СП - 8%			260,27	11,78	138	6		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
700	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 42%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,43	25858,17 5151,20	1503,85 394,39	11119 2215	647 170	8257	2170 1063	14352
701	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,02039	306489,00 –	– –	6249 –	– –	6249	– 500	6749
702	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 пола	7,7	4223,71 358,77	289,11 33,91	32523 2762	2226 261	27535	2842 2829	38194
703	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство, добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 пола	7,7	846,18 76,58	34,56 11,91	6516 590	266 92	5660	640 572	7729
704	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	7,7	4445,92 1324,59	161,20 47,61	34234 10199	1241 367	22794	9932 3533	47699
705	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Стойки Ст-1/ НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,18974	657625,65 65785,75	22159,59 8629,35	124778 12482	4205 1637	108091	12849 11010	148637
706	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,71153	196483,00 140858,90	50447,43 16669,55	139804 100225	35895 11861	3684	77339 17371	234514
707	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,71153	52781,09 22829,34	22355,51 5379,99	37555 16244	15907 3828	5404	13850 4112	55517
708	2106-0405-1203 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,71153	558417,00 –	– –	397330 –	– –	397330	– 31786	429117
709	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,71153	10504,00	–	7474	–	7474	–	8072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 5%			–	–	–	–		598	
710	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	3,6764	1727,20	36,64	6350	135	4848	1280	8240
		НР - 20%, СП - 5%			371,80	15,04	1367	55		610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
711	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	3,6764	5254,01	35,89	19316	132	14979	3916	25091
		НР - 92%, СП - 9%			1143,73	14,20	4205	52		1859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
712	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	1,82	749,26	18,85	1364	34	288	964	2514
		НР - 92%, СП - 8%			572,58	3,32	1042	6		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
713	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка свесовая верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,82	1188,00	–	2162	–	2162	–	2335
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
714	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/	м2	3,7	182,90	4,73	677	18	412	172	917
		НР - 89%, СП - 80%			66,66	0,74	247	3		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Входная группа №3							
715	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	1926,85	–	2698	–	–	1942	5011
		НР - 72%, СП - 8%			1926,85	–	2698	–		371	
716	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,5995	2215,29	1288,69	1328	773	–	803	2302
		НР - 93%, СП - 5%			926,60	514,13	555	308		171	
717	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	7631,82	5320,01	7632	5320	663	3887	12440
		НР - 113%, СП - 8%			1648,76	1645,35	1649	1645		922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
718	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,543	23177,00	–	12585	–	12585	–	13592
		СП - 8%			–	–	–	–		1007	
719	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,3975	34931,69	2263,50	13885	900	10075	3026	18265
		НР - 93%, СП - 8%			7321,48	864,90	2910	344		1353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1	359,00	–	395	–	395	–	426
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
721	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,272	923,32	24,94	1174	32	731	386	1685
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			323,04	3,37	411	4		125	
722	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,53	2094,29	55,63	1110	29	943	134	1344
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			260,27	11,78	138	6		100	
723	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,43	25858,17	1503,85	11119	647	8257	2170	14352
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5151,20	394,39	2215	170		1063	
724	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02039	306489,00	–	6249	–	6249	–	6749
		СП - 8%			–	–	–	–		500	
725	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	7,7	4223,71	289,11	32523	2226	27535	2842	38194
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			358,77	33,91	2762	261		2829	
726	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	7,7	846,18	34,56	6516	266	5660	640	7729
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			76,58	11,91	590	92		572	
727	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	7,7	4445,92	161,20	34234	1241	22794	9932	47699
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1324,59	47,61	10199	367		3533	
728	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Стойки Ст-1/	т	0,18974	657625,65	22159,59	124778	4205	108091	12849	148637
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			65785,75	8629,35	12482	1637		11010	
729	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,70953	196483,00	50447,43	139411	35794	3673	77122	233855
		НР - 69%; СП - 8%			140858,90	16669,55	99944	11828		17323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
730	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,70953	52781,09	22355,51	37450	15862	5390	13811	55361
		НР - 69%, СП - 8%			22829,34	5379,99	16198	3817		4101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
731	2106-0405-1203 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварныемассой 0,5-1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,70953	558417,00	–	396214	–	396214	–	427911
		СП - 8%			–	–	–	–		31697	
732	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,70953	10504,00	–	7453	–	7453	–	8049
		СП - 8%			–	–	–	–		596	
733	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	3,6764	1727,20	36,64	6350	135	4848	1280	8240
		НР - 90%, СП - 8%			371,80	15,04	1367	55		610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
734	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	3,6764	5254,01	35,89	19316	132	14979	3916	25091
		НР - 92%, СП - 8%			1143,73	14,20	4205	52		1859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
735	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	1,82	749,26	18,85	1364	34	288	964	2514
		НР - 92%, СП - 8%			572,58	3,32	1042	6		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
736	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,82	1188,00	–	2162	–	2162	–	2335
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
737	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /ФИ/	м2	7,874	2177,00	–	17142	–	17142	–	18513
		СП - 8%			–	–	–	–		1371	
738	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/	м2	3,7	182,90	4,73	677	18	412	172	917
		НР - 69%, СП - 8%			66,66	0,74	247	3		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
				Входная группа №5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
739	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	1926,85	–	2698	–	–	1942	5011
		НР - 22%; СП - 8%			1926,85	–	2698	–		371	
740	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,5995	2215,29	1288,69	1328	773	–	803	2302
		НР - 93%; СП - 8%			926,60	514,13	555	308		171	
741	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	7631,82	5320,01	7632	5320	663	3887	12440
		НР - 110%; СП - 8%			1648,76	1645,35	1649	1645		922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
742	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,088	23177,00	–	2040	–	2040	–	2203
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
743	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,3975	34931,69	2263,50	13885	900	10075	3026	18265
		НР - 92%; СП - 8%			7321,48	864,90	2910	344		1353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
744	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1	359,00	–	395	–	395	–	426
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
745	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,272	923,32	24,94	1174	32	731	386	1685
		НР - 93%; СП - 5%			323,04	3,37	411	4		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
746	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,53	2094,29	55,63	1110	29	943	134	1344
		НР - 93%; СП - 8%			260,27	11,78	138	6		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
747	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,43	25858,17	1503,85	11119	647	8257	2170	14352
		НР - 91%; СП - 8%			5151,20	394,39	2215	170		1063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
748	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02039	306489,00	–	6249	–	6249	–	6749
		СП - 8%			–	–	–	–		500	
749	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	7,7	4223,71	289,11	32523	2226	27535	2842	38194
		НР - 94%; СП - 8%			358,77	33,91	2762	261		2829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	7,7	846,18	34,56	6516	266	5668	640	7729
		НР - 84%, СП - 8%			76,58	11,91	590	92		572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
751	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	7,7	4445,92	161,20	34234	1241	22794	9932	47699
		НР - 94%, СП - 8%			1324,59	47,61	10199	367		3533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
752	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Стойки Ст-1/	т	0,18974	657625,65	22159,59	124778	4205	108091	12849	148637
		НР - 91%, СП - 4%			65785,75	8629,35	12482	1637		11010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
753	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,70953	196483,00	50447,43	139411	35794	3673	77122	233855
		НР - 69%, СП - 8%			140858,90	16669,55	99944	11828		17323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
754	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,70953	52781,09	22355,51	37450	15862	5390	13811	55361
		НР - 69%, СП - 8%			22829,34	5379,99	16198	3817		4101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
755	2106-0405-1203 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые свариваемассой 0,5-1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,70953	558417,00	–	396214	–	396214	–	427911
		СП - 8%			–	–	–	–		31697	
756	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,70953	10504,00	–	7453	–	7453	–	8049
		СП - 8%			–	–	–	–		596	
757	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	3,6764	1727,20	36,64	6350	135	4848	1280	8240
		НР - 90%, СП - 8%			371,80	15,04	1367	55		610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
758	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	3,6764	5254,01	35,89	19316	132	14979	3916	25091
		НР - 87%, СП - 5%			1143,73	14,20	4205	52		1859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
759	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	1,82	749,26	18,85	1364	34	288	964	2514
		НР - 92%, СП - 8%			572,58	3,32	1042	6		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка свесов верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,82	1188,00	–	2162	–	2162	–	2335
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
761	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /ФИ/	м2	7,874	2177,00	–	17142	–	17142	–	18513
		СП - 8%			–	–	–	–		1371	
762	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /на 2 раза/	м2	3,7	182,90	4,73	677	18	412	172	917
		НР - 60%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			66,66	0,74	247	3		68	
				Входная группа №4							
763	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,76	1926,85	–	3391	–	–	2442	6300
		НР - 72%, к П - 8%			1926,85	–	3391	–		467	
764	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,018	2215,29	1288,69	40	23	–	24	69
		НР - 93%, к П - 8%			926,60	514,13	17	9		5	
765	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,52	923,32	24,94	3250	88	2025	1069	4664
		НР - 93%, к П - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			323,04	3,37	1137	12		345	
766	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,43	25858,17	1503,85	11119	647	8257	2170	14352
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5151,20	394,39	2215	170		1063	
767	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02039	306489,00	–	6249	–	6249	–	6749
		СП - 8%			–	–	–	–		500	
768	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	2,4	4223,71	289,11	10137	694	8582	886	11905
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			358,77	33,91	861	81		882	
769	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	2,4	846,18	34,56	2031	83	1764	200	2409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 64%, СП - 5%			76,58	11,91	184	29		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
770	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2,4	4445,92	161,20	10670	387	7104	3096	14867
		НР - 36%, СП - 8%			1324,59	47,61	3179	114		1101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
771	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Стойки Ст-1/	т	0,18974	657625,65	22159,59	124778	4205	108091	12849	148637
		НР - 91%, СП - 5%			65785,75	8629,35	12482	1637		11010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
772	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,70957	196483,00	50447,43	139418	35796	3673	77126	233868
		НР - 63%, СП - 9%			140858,90	16669,55	99949	11828		17324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
773	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,70957	52781,09	22355,51	37452	15863	5390	13811	55364
		НР - 60%, СП - 8%			22829,34	5379,99	16199	3817		4101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
774	2106-0405-1203 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварныемассой 0,5-1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,70957	558417,00	–	396236	–	396236	–	427935
		СП - 8%			–	–	–	–		31699	
775	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,70957	10504,00	–	7453	–	7453	–	8050
		СП - 8%			–	–	–	–		596	
776	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	3,6764	1727,20	36,64	6350	135	4848	1280	8240
		НР - 90%, СП - 5%			371,80	15,04	1367	55		610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
777	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровля из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	3,6764	5254,01	35,89	19316	132	14979	3916	25091
		НР - 92%, СП - 4%			1143,73	14,20	4205	52		1859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
778	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	1,82	749,26	18,85	1364	34	288	964	2514
		НР - 92%, СП - 8%			572,58	3,32	1042	6		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
779	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка свесовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,82	1188,00	–	2162	–	2162	–	2335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
780	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /ФИ/	м2	7,805	2177,00	–	16991	–	16991	–	18351
		СП - 8%			–	–	–	–		1359	
781	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/	м2	3,7	182,90	4,73	677	18	412	172	917
		НР - 36%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			66,66	0,74	247	3		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				4306483	328680	3192823	663429	5367512
							784979	100252	–	397593	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1436271				
	Материалы		Тенге				974980				
	Всего заработная плата		Тенге					225547			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147781				
	Местные материалы		Тенге				39795				
		Накладные расходы	Тенге				208256				
		Сметная прибыль	Тенге				131562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1776089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					225547			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2868633				
	Материалы		Тенге				45365				
	Всего заработная плата		Тенге					659683			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1983324				
		Накладные расходы	Тенге				455181				
		Сметная прибыль	Тенге				265905				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3589719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					659683			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1580				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1580				
		Сметная прибыль	Тенге				126				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				5367514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656
		Сметная заработная плата	Тенге					885230			
		РАЗДЕЛ 33.Укрепление стен и потолка пом.№16									
782	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,42354	341152,31	45832,29	144492	19412	5140	105922	270446
		НР - 84%, СП - 8%			283183,54	14538,53	119940	6158		20033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41708	250545,00	–	104497	–	104497	–	112857
		СП - 8%			–	–	–	–		8360	
784	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00646	337008,00	–	2177	–	2177	–	2351
		СП - 8%			–	–	–	–		174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				251166	19412	111814	105922	385654
							119940	6158	–	28567	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				251166				
	Материалы		Тенге				5140				
	Всего заработная плата		Тенге					126097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106674				
		Накладные расходы	Тенге				105922				
		Сметная прибыль	Тенге				28567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				385655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					126097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				385655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					126097			
		РАЗДЕЛ 34.Лестница МЛ-1(КС-133)									
785	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	1,50211	66365,23	9440,54	99688	14181	3895	58175	170492
		НР - 69%, СП - 8%			54331,29	1797,40	81612	2700		12629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
786	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,50211	581949,00	–	874151	–	874151	–	944084
		СП - 8%			–	–	–	–		69932	
787	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиХВ-124 /за 2 раза/	м2	43,56	458,95	4,99	19992	217	18077	1202	22889
		НР - 69%, СП - 8%			38,98	1,01	1698	44		1696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
788	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С245	т	0,137489	5772,00	–	794	–	794	–	857
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				994625	14398	896917	59377	1138322
							83309	2744	–	84320	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20786				
	Материалы		Тенге				18077				
	Всего заработная плата		Тенге					1742			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				794				
		Накладные расходы	Тенге				1202				
		Сметная прибыль	Тенге				1759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1742			
	Стоимость металлокомпажных работ		Тенге				973839				
	Материалы		Тенге				3896				
	Всего заработная плата		Тенге					84311			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				874151				
		Накладные расходы	Тенге				58175				
		Сметная прибыль	Тенге				82561				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1114575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					84311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				1138322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					86053			
		РАЗДЕЛ 35.Металлическая решетчатая дверь(КС-134)									
789	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы впр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,06217	205156,20	14231,53	12755	885	322	8116	22541
		НР - 69%, СП - 5%			185748,00	3455,80	11548	215		1670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
790	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,06217	113363,73	5951,76	7048	370	69	4664	12648
		НР - 69%, СП - 8%			106311,29	2405,45	6609	150		937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
791	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0126	232893,00	–	2934	–	2934	–	3169
		СП - 8%			–	–	–	–		235	
792	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголокстальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0447	262504,00	–	11734	–	11734	–	12673
		СП - 5%			–	–	–	–		939	
793	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,00224	232924,00	–	522	–	522	–	563
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
794	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками изуглеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,0024	271990,00	–	653	–	653	–	705
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
795	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	2664,00	–	2664	–	2664	–	2877
		СП - 8%			–	–	–	–		213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
796	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,79	120,46	3,35	216	6	108	71	309
		ПР - 49%, СП - 30%			57,02	0,37	102	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
797	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатыхповерхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/	м2	1,79	182,90	4,73	327	8	200	83	443
		ПР - 49%, СП - 30%			66,66	0,74	119	1		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				38852	1269	19206	12934	55928
							18379	366	--	4144	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16386				
		Материалы	Тенге				307				
		Всего заработная плата	Тенге					223			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15843				
		Накладные расходы	Тенге				154				
		Сметная прибыль	Тенге				1323				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17863				
		Сметная заработная плата	Тенге					223			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22466				
		Материалы	Тенге				390				
		Всего заработная плата	Тенге					18522			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2664				
		Накладные расходы	Тенге				12780				
		Сметная прибыль	Тенге				2820				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				38066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				55929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18745			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				32475578	1704626	25678693	5015944	40490848
							5092252	588007	--	2999321	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26800182				
		Материалы	Тенге				5533715				
		Всего заработная плата	Тенге					4571428			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10496607				
		Местные материалы	Тенге				5403015				
		Накладные расходы	Тенге				4239564				
		Сметная прибыль	Тенге				2483180				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33522925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3691
		Сметная заработная плата	Тенге					4571428			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5299992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				77341				
	Всего заработная плата		Тенге					1069884			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3833473				
		Накладные расходы	Тенге				738220				
		Сметная прибыль	Тенге				483057				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6521269				764
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1069884			
		Сметная заработная плата	Тенге				375405				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				251717				
	Материалы		Тенге					38946			
	Всего заработная плата		Тенге				82834				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1945				
	Слача и испытание		Тенге				38167				
		Накладные расходы	Тенге				33086				
		Сметная прибыль	Тенге				446658				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								33
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					38946			
		Сметная заработная плата	Тенге				40490852				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге								4488
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5680259			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	ОТДЕЛ 4. Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности										
	РАЗДЕЛ 36. Видеонаблюдение										
798	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3261,57	45,57	3262	46	–	1970	5650
		НР - 61%, СП - 55%			3216,00	13,46	3216	13		419	
799	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "БРИИГ", г.Алматы	Видеорегистратор 24 канальный с PoE Dahua NVR5424-24P-4KS2, 320 Мбит/сек, VGA,HDMI, формат сжатия H.265/H.264/MJPG/MPEG4	шт	1	282321,43	–	282321	–	282321	–	304907
		СП - 8%			–	–	–	–		22586	
800	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	21	4224,26	5,66	88709	119	–	54040	154170
		НР - 61%, СП - 8%			4218,60	–	88591	–		11420	
801	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "БРИИГ", г.Алматы	Видеокамера цветная купольная Dahua IPC-HDW1230SP-0280B,2Мп,фокусное расстояние 2,8 м,DC12В/PoE, 4,6 Вт, IP67	шт	21	25500,00	–	535500	–	535500	–	578340
		СП - 8%			–	–	–	–		42840	
802	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H прим.	шт.	1	65884,00	–	65884	–	65884	–	71155
		СП - 8%			–	–	–	–		5271	
803	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Stroy Connection"	Мышь оптическая проводная, USB	шт	1	683,04	–	683	–	683	–	738
		СП - 8%			–	–	–	–		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
804	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР - 61%, СП - 8%	шт.	1	7410,95 7250,00	1,82 –	7411 7250	2 –	159	4423 947	12780
805	2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-16CBO, типа AndGood прим. APS Back-UPS1100 СП - 8%	шт.	1	23446,00 –	– –	23446 –	– –	23446	– 1876	25322
806	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Story Connection", г.Алматы	Кабель HDMI-HDMI, 1.5 м СП - 8%	шт	1	2914,29 –	– –	2914 –	– –	2914	– 233	3147
807	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов НР - 61%, СП - 8%	разъем	63	269,08 269,08	– –	16952 16952	– –	–	10341 2183	29476
808	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Story Connection", г.Алматы	1-портовый сплиттер PS-154-1PoE 802.3af 10/100Mbps, 12В/1А СП - 8%	шт	21	45308,04 –	– –	951469 –	– –	951469	– 76117	1027586
809	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP СП - 8%	шт.	42	38,00 –	– –	1596 –	– –	1596	– 128	1724
810	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ СП - 8%	шт.	2	43287,00 –	– –	86574 –	– –	86574	– 6926	93500
811	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	323	105,87 93,42	1,23 0,02	34195 30174	397 8	3624	21731 4474	60400
812	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	467	227,99 175,90	2,08 0,06	106472 82146	970 28	23356	59165 13251	178888
813	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E СП - 8%	км	0,79	88013,00 –	– –	69530 –	– –	69530	– 5562	75093
814	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	323	293,08 276,47	2,54 0,10	94665 89300	820 34	4545	64320 12719	171704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
815	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	323	90,00	–	29070	–	29070	–	31396
					–	–	–	–		2326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				2400653	2353	2080671	215990	2825976
							317628	83	–	209333	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2136252				
		Материалы	Тенге				159				
		Всего заработная плата	Тенге					116022			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2019918				
		Накладные расходы	Тенге				70773				
		Сметная прибыль	Тенге				176562				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2383587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					116022			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				235331				
		Материалы	Тенге				31525				
		Всего заработная плата	Тенге					201689			
		Накладные расходы	Тенге				145216				
		Сметная прибыль	Тенге				30444				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				410991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					201689			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				29070				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29070				
		Сметная прибыль	Тенге				2326				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				31396				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				2825974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					317711			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				2400653	2353	2080671	215990	2825976
							317628	83	–	209333	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2136252				
		Материалы	Тенге				159				
		Всего заработная плата	Тенге					116022			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2019918				
		Накладные расходы	Тенге				70773				
		Сметная прибыль	Тенге				176562				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2383587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					116022			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				235331				
		Материалы	Тенге				31525				
		Всего заработная плата	Тенге					201689			
		Накладные расходы	Тенге				145216				
		Сметная прибыль	Тенге				30444				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				410991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					201689			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				29070				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29070				
		Сметная прибыль	Тенге				2326				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				31396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				2825974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					317711			
		ОТДЕЛ 5. Внутренние инженерные системы отопления,вентиляции и холодоотведения									
		РАЗДЕЛ 37.Индивидуальный тепловой пункт									
816	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	3	55900,91	3161,35	167703	9484	39684	119990	310708
		НР - 95%, СП - 5%			39511,83	1300,95	118535	3903		23015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
817	5104-0201-0313 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-200/400_От-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	3	4260360,00	–	12781080	–		–	12781080
					–	–	–	–	12781080	–	
818	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	4387,31	–	13162	–	203	9720	24712
		НР - 75%, СП - 30%			4319,82	–	12959	–		1831	
819	2307-0502-0219 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет прим./Модуль передачи данных/	комплект	3	426544,00	–	1279632	–	1279632	–	1382003
		СП - 30%			–	–	–	–		102371	
820	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3129,10	115,20	93873	3456	22133	68274	175118
		НР - 90%, СП - 30%			2276,15	46,09	68284	1383		12972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
821	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	45	3463,10	115,20	155839	5184	48228	102411	278910
		НР - 90%, СП - 30%			2276,15	46,09	102427	2074		20660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
822	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	4498,92	115,20	80981	2074	37936	40964	131700
		НР - 90%, СП - 30%			2276,15	46,09	40971	830		9756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
823	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	5344,72	138,02	32068	828	15039	16194	52124
		НР - 90%, СП - 30%			2700,10	54,05	16201	324		3861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
824	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	30	6428,88	199,32	192866	5980	97363	90022	305519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 98%, СП - 80%			2984,10	77,87	89523	2336		22631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
825	1113-0301-1909 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм прим./Вектор/**	м2	22,98	3798,08	161,06	87280	3701	36396	34865	131916
		ПР - 65%, СП - 8%			2053,20	145,62	47183	3346		9772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
826	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	1,56	114986,79	4592,25	179379	7164	51180	94620	295919
		ПР - 76%, СП - 8%			77586,60	2220,90	121035	3465		21920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
827	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	93	261,96	3,74	24362	347	211	23328	51506
		ПР - 98%, СП - 8%			255,96	–	23804	–		3815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
828	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	36	267,11	3,74	9616	134	267	9030	20138
		ПР - 98%, СП - 8%			255,96	–	9215	–		1492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				15097842	38352	1628272	609418	15941353
							650137	17660	12781080	234096	
	Стоимость оборудования		Тенге				12781080				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12781080				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1292794				
	Материалы		Тенге				202				
	Всего заработная плата		Тенге					12959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1279632				
		Накладные расходы	Тенге				9720				
		Сметная прибыль	Тенге				104201				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1406715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12959			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				266659				
	Материалы		Тенге				87577				
	Всего заработная плата		Тенге					175029			
		Накладные расходы	Тенге				129485				
		Сметная прибыль	Тенге				31692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				427836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					175029			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				757308				
	Материалы		Тенге				260861				
	Всего заработная плата		Тенге					479809			
	Сдача и испытание		Тенге				3729				
		Накладные расходы	Тенге				470213				
		Сметная прибыль	Тенге				98202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1325723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					479809			346
		Сметная заработная плата	Тенге				15941353				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге					667797			482
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				15097842	38352	1628272	609418	15941353
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				650137	17660	12781080	234096	
	Стоимость оборудования		Тенге				12781080				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12781080				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1292794				
	Материалы		Тенге				202				
	Всего заработная плата		Тенге					12959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1279632				
		Накладные расходы	Тенге				9720				
		Сметная прибыль	Тенге				104201				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1406715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12959			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				266659				
	Материалы		Тенге				87577				
	Всего заработная плата		Тенге					175029			
		Накладные расходы	Тенге				129485				
		Сметная прибыль	Тенге				31692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				427836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					175029			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				757308				
	Материалы		Тенге				260861				
	Всего заработная плата		Тенге					479809			
	Сдача и испытание		Тенге				3729				
		Накладные расходы	Тенге				470213				
		Сметная прибыль	Тенге				98202				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1325723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					479809			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				15941353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
		Сметная заработная плата	Тенге					667797			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								95127587
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17131826				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5345650			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2150497			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35458595		
		- Перевозка грузов	Тенге				2936456				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						13017238		
		- Накладные расходы	Тенге							15155912	
		- Сметная прибыль	Тенге							6081899	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					95 127 587				
		Стоимость общестроительных работ					82 110 349				
		Стоимость оборудования					13 017 238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				83 095 673				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				1 828 105				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	Тенге				84 923 778				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				1 698 476				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				86 622 254				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				99 639 492				
		Итого в ценах 2016 года 100%	Тенге				104 625 053				
		На 2016 год 28% К=1,050036	Тенге				94 162 548				
		к-0,9	Тенге				11 299 506				
		НДС 12%	Тенге				105 462 054				
		ИТОГО	Тенге								

Заказчик:
" ЮКО,Сузакский р-н, с.Шолаккорган, ул. Н.Торекулова,дом №19 " — Әлімжанова З.Б.

Технадзор:
Директор ИП"Катпаев К.С." — Катпаев К.С.

Авторский надзор:
Директора ТОО "Атриум-АС" — Абдраманов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Игілік"Құрылыс-Сауда Орталығы" — Ғаббуллаұлы А.