Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Алимжан Company"
Договор: №70 от 22.07.2021 года
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция котельной средней школы им. Беррикара в а. Аймантобе Байзакского района Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция котельной средней школы им. Беррикара в а. Аймантобе Байзакского района Жамбылской области	4 280 105	4 280 105			4 280 105	4 280 105		
2	в.т.ч.НДС 12%	458 583				458 583			
3	Удержание 5%	214 005				214 005			
4	**Итого к оплате**	**4 066 100**				**4 066 100**			

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Заместитель руководителя Муздыбеков Р.О.

Подрядчик:
ТОО "Алимжан Company"

Директор Абдуалиев Е.Б.

Форма N 2в

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.3)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Алимжан Company"
Договор: №70 от 22.07.2021 года
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция котельной средней школы им. Беррикара в а. Аймантобе Байзакского района Жамбылской области"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2021 год

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 01-01 Демонтажные работы									
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1337,93 1280,86	57,06 26,39	4014 3843	171 79	0 0	2824 547	7384
2	1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	Пробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1996,81 1881,89	114,93 51,45	5990 5646	345 154	0 0	4176 813	10980
3	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	6,78	342,12 342,12	0,00 0,00	2320 2320	0 0	0 0	1670 319	4309
4	1211-0103 -0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка НР - 72%; СП - 8%	м2	106,69	319,23 310,45	2,16 1,09	34059 33122	230 116	706 0	23932 4639	62629
5	1211-0103 -0205 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов с рустами. Перетирка с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2	134,08	535,75 529,88	0,03 0,00	71833 71046	4 0	782 0	51153 9839	132826
6	1204-0101 -0303 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной НР - 72%; СП - 8%	м2	50,1	917,24 837,04	80,20 40,36	45954 41936	4018 2022	0	31650 6208	83812
7	1203-0101 -0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР - 72%; СП - 8%	м3	0,8	23462,28 18713,32	4748,96 2078,32	18770 14971	3799 1663	0 0	11976 2460	33205
8	1146-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м3	2,1	17724,03 9502,23	8221,80 3680,64	37220 19955	17266 7729	0 0	23255 4838	65313
		Демонтаж инженерного оборудования									
9	1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. доп. вып. 17	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06МВт (0,05Гкал/ч), количество секций до 14. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.		13313,59 12719,96	593,62 231,92	26627 25440	1187 464	0 0	25386 4161	56174

10	1215-0103 -0503 РСНБ РК 2015	Вентилятор (дымосос) весом до 0,4т. Демонтаж	шт.	1	14948,17	114,05	14948	114	0	10722	27724
		НР - 72% ; СП - 65%			14834,12	57,40	14834	57	0	2054	
11	1215-0103-0401 РСНБ РК 2015	Вентилятор ВДН-3,2. Демонтаж	шт.	1	2470,29	6,47	2470	6	0	1776	4586
		НР - 72% ; СП - 65%			2463,82	3,26	2464	3	0	340	
12	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1т. Установка	шт.	2	6782,32	173,01	13565	346	0	13060	28755
		НР - 98% ; СП - 65%			6609,30	54,17	13219	108	0	2130	
13	1215-0101 -0313 РСНБ РК 2015	Арматура ø до 100мм. Снятие	шт.	26	1039,40	5,39	27024	140	0	19407	50146
		НР - 72% ; СП - 65%			1034,01	2,71	26884	70	0	3715	
14	1109-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7 Кмр=0,5	Опоры свободно стоящие высотой до 25м (Дымовая труба). Демонтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструк-ций, применен коэффициент к затратам труда-0,6, к времени эксплуатации машин-0,7 к расходу материалов -0,5	т	1,8058	76189,66	37882,71	137583	68409	18650	47143	199505
		НР - 67% ; СП - 65%			27978,78	9856,76	50524	17799	0	14778	
15	1146-0401 -0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	6	34281,27	16364,73	205688	98188	12315	116729	348210
					15864,12	7296,48	95185	43779	0	25793	
		Отопление, водопровод									
16	1215-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м	25	392,38	3,05	9810	76	809	6446	17556
		НР - 72% ; СП - 65%			357,00	1,09	8925	27	0	1300	
17	1215-0102 -0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	2	1066,89	48,29	2134	97	0	1502	3926
		НР - 72% ; СП - 65%			1018,60	24,30	2037	49	0	291	
18	1215-0101 -0403 РСНБ РК 2015	Раковина. Демонтаж	прибор	1	1130,24	17,03	1130	17	0	808	2093
		НР - 72% ; СП - 65%			1113,21	8,57	1113	9	0	155	
		Электротехническая изделия и оборудования									
19	1217-0101 -0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	5	58,03	0,65	290	3	0	208	538
		НР - 72% ; СП - 65%			57,39	0,33	287	2	0	40	
20	1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	7	53,03	0,00	371	0	0	267	690
		НР - 72% ; СП - 65%			53,03	0,00	371	0	0	51	
21	1308-0206 -3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Демонтаж	шт.	9	826,09	39,20	7435	353	0	5199	13645
					786,89	15,44	7082	139	0	1011	
22	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	40	87,75	0,22	3510	9	0	2524	6517
					87,53	0,11	3501	4	0	483	
23	1308-0306 -0308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный . Монтаж оборудования	шт.	1	14950,69	10,09	14951	10	0	10757	27765

		[illegible]			14940,60	0,00	14941	0	0	2057	
24	1217-0101 -0706 РСНБ РК 2015	Электросчетчики. Демонтаж	шт.	1	280,57	1,51	281	2	0	201	521
		[illegible]			279,06	0,76	279	1	0	39	
25	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из стали ø 10мм	м	53	61,75	1,51	3273	80	0	2314	6034
		[illegible]			60,24	0,40	3193	21	0	447	
26	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	29,6	87,75	0,22	2597	7	0	1868	4822
		[illegible]			87,53	0,11	2591	3	0	357	
27	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6 Кэм=0,7 Кмр=0,5	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25м цельного сечения массой до 1т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда-0,6 к времени эксплуатации машин-0,7 к расходу материалов-0,5	т	0,0216	14743,37	7938,44	318	171	0	134	489
		[illegible]			6804,93	2188,65	147	47	0	36	
28	1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6 Кэм=0,7 Кмр=0,5	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда-0,6 к времени эксплуатации машин-0,7 к расходу материалов-0,5	т	0,0282	32847,52	19193,24	926	541	0	344	1372
		[illegible]			13654,28	4034,26	385	114	0	102	
29	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6 Кэм=0,7 Кмр=0,5	Прогоны при шаге ферм до 12м при высоте здания до 25м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэф. к затратам труда-0,6, к времени эксплуатации машин-0,7 к расходу материалов-0,5	т	0,0141	16640,90	7098,02	235	100		112	375
		[illegible]			9542,88	2019,94	135	28		28	
30	1109-0403 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7 Кмр=0,5	Ворота секционные площадью 9м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда-0,6 к времени эксплуатации машин-0,7 к расходу материалов-0,5	м2	12	664,37	3,45	7972	41	0	5472	14520
		[illegible]			660,92	0,00	7931	0	0	1076	
31	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2	55	95,32	0,07	5243	4	0	3772	9736
		[illegible]			95,25	0,00	5239	0	0	721	
32	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3	5,07	1983,09	1222,99	10054	6201	0	4007	15187
		[illegible]			760,10	337,72	3854	1712	0	1125	
33	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	22,79765	23548,40	13056,45	536848	297656	0	312852	917676
		[illegible]			10491,95	5844,96	239192	133251	0	67976	

34	1146-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	21,66283	17724,03	8221,80	383953	178107	0	239886	673745
					9502,23	3680,64	205845	79733	0	49907	
35	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	9,948764	96	0,00	955	0	0		1031
					0,00	0,00	0	0	0	76	
36	4102-0101-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23	т	9,948764	667	0,00	6636	0	0		7167
					0,00	0,00	0	0	0	531	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1646987	677700	33262	983533	2840962
			Тенге				928434	289186	0	210441	

Смета 02-01-01 НА Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

22.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. доп. вып.4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2	52,08	662,16	6,47	34485	337	7220	21678	60657
					517,05	3,26	26928	170		4493	
23.	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. доп. вып.15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз (левкас). Сухими смесями на гипсовой основе	м2	8,99	799,37	4,70	7186	42	2433	3780	11844
					524,08	1,49	4711	13		877	
25.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (левкас) т до 10мм	м2	106,72	1393,61	19,21	148726	2050	49250	78457	245358
					912,91	6,05	97426	646		18175	
		ИТОГО ПОРАЗДЕЛУ:	Тенге				190398	2429	58903	103915	317858
			Тенге				129065	829	0	30069	

РАЗДЕЛ 7. Разные работы

Дымовая труба

32.	1101-0205 -0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5м Группа грунтов 2	м3	6,48	1398,32	0,00	9061	0		6524	16832
					1398,32	0,00	9061	0		1247	
33.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	4,74	841,75	0,00	3990	0		2873	7412
					841,75	0,00	3990	0		549	
34.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3м3. Устройство	м3	2,34	25589,65	1909,37	59880	4468	39315	15547	81461
					6878,90	422,26	16097	988		6034	
35.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. доп. вып.1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры ø до 16мм	т	0,03408	19590,23	987,43	668	34	10	578	1345
					18314,80	314,84	624	11		100	
36.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) ø 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,03408	225938,00	0,00	7700	0	7700	0	8316
					0,00	0,00	0	0		616	
37.	1106-0301 -0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1м	т	0,10632	473828,15	2023,15	50377	215	24875	23094	79349

		[illegible]			237843	853,64	25287	91		5878	
38.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм (поз.1) СТ РК 2591-2014 [illegible]	т	0,0168	225938,00 0,00	0,00 0,00	3796 0	0 0	3796	0 304	4099
		Элементы крепления дымовой трубы									
39.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм.доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные(Анкерное устройство). Устройство [illegible]	м3	8,4	22840,6 5316,5	1146,55 259,43	191861 44659	9631 2179	137571	42622 18759	253242
40.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование [illegible]	т	0,00948	14741,4 13328,4	1381,64 581,44	140 126	13 6	1	120 21	281
41.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 [illegible]	т	0,00948	214611 0	0 0	2035 0	0 0	2035	0 163	2198
42.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20кг (Отдельные элементы поз.1, 3) Установка [illegible]	т	0,12732	725133,39 69078	1305,39 549,96	92324 8795	166 70	83363	8067 8031	108422
43.	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20кг (Отдельные элементы поз.2). Установка [illegible]	т	0,156	679875,39 23820	1305,39 549,96	106061 3716	204 86	102141	3460 8762	118282
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				527892	14731	400807	102885	681239
			Тенге				112355	3430	0	50462	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				718290	17160	459710	206800	999097
			Тенге				241420	4259	0	80531	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**2365277**	**694860**	**492972**	**1190333**	**3840059**
			Тенге				**1169854**	**293445**	**0**	**290973**	
		Оборудование, инвентарь	Тенге								0
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								89089
		Итого с временными сооружениями	Тенге								3929148
		Зимнее удорожание 0,9%	Тенге								35362
		Итого с зимним удорожанием	Тенге								3964510
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								79290
		Итого с непредвиденными работами	Тенге								4043800
		Переход в текущий уровень цен К=1,050036	Тенге								4246136
		Понижающий коэффициент 10%	Тенге								424614
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								3821522
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								458583
		Всего по АКТУ	**Тенге**								**4280105**

Подрядчик: ТОО "Алимжан Company"

Директор _____ Абдуалиев Е.Б.

Технадзор: ТОО "Аль-Мурсаров"

Инспектор _____ Абдикаримов М.С.