Форма №2

Акт приемки выполненных работ №2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПТ «ЕРКЕН и К»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство двухквартирного жилого дома по ул.жана курылыс 2 № 80 в с.Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области»

АКТ

приёмки выполненных работ за июль 2018 года на СМР работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	48,35	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	1129 / 62	1068 / 269	321 / 97	0,00888 / 0,0193	– / 1
2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	5,41	353,25 / 353,25	– / –	1911 / 1911	– / –	2159 / 113	2,33 / –	13 / –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	7,27	6,48 / –	6,48 / 2,1	47 / –	47 / 15	15 / 97	– / 0,00806	– / –

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,69	134,1	–	227	–	257	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	227	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8,96	21,55	4,52	193	40	148	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	153	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**3507**	**1155**			**16**
		Стоимость: материалов, тенге				**2353** –	**284**			**1**
		Накладные расходы, тенге				2900				
		- заработная плата, тенге				435				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				384				
		Всего по разделу, тенге				**6791**				
		Сметная заработная плата, тенге				3072				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				18				

Раздел 2 Фундаменты

6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,94	2518,77	100,89	14961	599	1135	0,85	5
		м3 основания		123,75	38,25	735	227	118	0,18	1
7	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	42,2	8368,43	100,65	353148	4247	8166	0,97	41
		м3		146,25	38,03	6172	1605	105	0,1857	8
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	43,044	107		4606				
		м3								
9	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,020;	43,044	353		15195				
		м3								

10	Е8-4-3								
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	97,1	713,66	11,21	69296	1088	4092	0,201	20
	м2 поверхности		31,5	4,21	3059	409	118	0,0205	2
11	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	253,4	245,44	3,82	62194	968	11598	0,212	54
	м2 поверхности		37,35	1,44	9464	365	118	0,007	2
	Итого по разделу 2				**519400**	**6902**			**120**
					19430	**2606**			**13**
	Стоимость: материалов, тенге				493068				
	Накладные расходы, тенге				24991				
	- заработная плата, тенге				3749				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32663				
	Всего по разделу, тенге				**577054**				
	Сметная заработная плата, тенге				25785				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				145				
	Раздел 3 Стены и перегородки								
12	30-4-15								
	Газоблоки В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007	58,7696	4146,0		243659				
	м3								
	Итого по разделу 3				**243659**				
	Стоимость: материалов, тенге				243659				
	Всего по разделу, тенге				**243659**				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге** **Тенге**			**827504** **21783**				
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**827504**				

Сметная стоимость в текущем уровне цен				2264878				
Налоги, сборы, обязательные платежи				41961				
Стоимость выполненных работ				2306839				
Стоимость выполненных работ по договору				2076155				

Подрядчик:
Директор ПТ «ЕРКЕН и К»
_____Нұртаза А.Е.

Заказчик:
Руководитель отдела
_____Жұбанышев Н.Қ.

Технический надзор
Директор ТОО «Караша Сарен»
_____Сарин К.М.

Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПТ «ЕРКЕН и К»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство двухквартирного жилого дома по ул.жана курылыс 2 № 80 в с.Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 27.08. 2018 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	номер	дата	наимено-ван.	Код	наименование	код

Договор № 13 от 28.02.2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2076155**	**2076155**							-	**2076155**

Подрядчик:
Директор ПТ «ЕРКЕН и К»
_____Нұртаза А.Е.

Заказчик:
Руководитель отдела
_____Жубанышев Н.Қ.