Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Акт приемки выполненных работ

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПТ «ЕРКЕН и К»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство двухквартирного жилого дома по ул.жана курылыс 2 № 80 в с.Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области»

АКТ

приёмки выполненных работ за август 2018 года на СМР работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены и перегородки								
12	Е8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	58,15	5488,13	372,83	75476	21680	50331	3,72	216
		м3 кладки		594	139,5	34541	8112	118	0,68	40
13	Е8-7-5	Кладка облицовки стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	189,1	1024,36	34,37	193706	6499	45045	1,21	229
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	35740	2434	118	0,0629	12
14	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	5488,13	372,83	31447	2136	4960	3,72	21
		м3 кладки		594	139,5	3404	799	118	0,68	4

15	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	7,95	7389,46	337,41	58746	2682	7472	4,38	35
		м3 кладки		670,5	126	5330	1002	118	0,62	5
16	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	58,96	1024,36	34,37	60396	2026	14044	1,21	71
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	11143	759	118	0,0629	4
17	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического при высоте этажа до 4 м	25,42	1064,68	34,37	27064	874	6055	1,21	31
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	4804	327	118	0,0629	2
18	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	10	104,78	66,43	1048	664	669	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	239	239	140	0,1051	1
19	30-15-121	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	6	694		4164				
		шт								
20	30-15-120	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	4	536		2144				
		шт								
21	Е9-25-1	Монтаж перемычек металлических	0,347	3291,62	281,14	1142	98	743	14,1	5
		т конструкций		2272,5	105,75	789	37	90	1,79	1
22	1-1-4507	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,326	56100		18289				
		т								
23	1-1-4481	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,019	54588		1037				
		т								
24	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,002	49389		99				
		т								

25	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,2	20,35	0,02	106	–	20	0,0213	–
		м2		4,16	–	22	–	90	–	–
26	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	8,13	11138,6	316,01	90557	2569	12698	8,25	67
		м3		1368	119,39	11122	971	105	0,583	5
27	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0753	65000		4895				
		т								
28	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,109	53000		5777				
		т								
29	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,213	51000		10863				
		т								
		Итого по разделу 3				**586956**	**39228**			**676**
						107134	**14680**			**74**
		Стоимость: материалов, тенге				684253				
		Накладные расходы, тенге				142037				
		- заработная плата, тенге				21306				
		- трудоемкость, чел-ч				71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58359				
		Всего по разделу, тенге				**787352**				
		Сметная заработная плата, тенге				143120				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				821				
	Раздел 4 Покрытие и кровля									
30	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	170	896,3	30,89	152371	5251	37039	1,09	185
		м2 перекрытий		169,88	11,68	28880	1986	120	0,057	10
31	1-2-17	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, II сорта	3,152	11700		36878				
		м3								
32	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P	34	2890		98260				

			м3							
33	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,17	30400		5168				
			1000м2							
34	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	51,9	24,75	0,9	1285	47	359	0,0349	2
			м ходов							
				5,42	0,34	281	18	120	0,0016	–
35	Е10-14-1	Установка стропил, стоек, подкосов, мауэрлатов и т.д.	3,204	22840,34	334,28	73180	1071	13548	22,1	71
			м3 древесины в конструкции							
				3397,5	126	10886	404	120	0,62	2
36	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	217,8	1150,85	8,2	250655	1786	71543	1,71	372
			м2 кровли							
				272,95	3,08	59449	671	119	0,015	3
37	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
			слуховое окно							
				963	31,5	1926	63	120	0,15	–
38	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	11,8	963,57	8,2	11370	97	3361	1,48	17
			м2 кровли							
				236,25	3,08	2788	36	119	0,015	–
39	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,32	3960		1267				
			м2							
40	Е10-3-5	Устройство карнизов	29,5	705,25	7,54	20805	222	7699	1,43	42
			м2 развернутой поверхности карнизов							
				214,65	2,86	6332	84	120	0,0139	–
41	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	8,3	575,05	1,24	4773	10	1518	0,972	8
			м2 покрытия							
				153,23	0,47	1272	4	119	0,0023	–
42	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,282	573,75	28,11	1883	92	529	0,78	3
			м3 древесины в конструкции							
				123,75	10,58	406	35	120	0,052	–
43	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	229,6	20,49	0,91	4705	209	1384	0,029	7
			м2 обработанной поверхности							
				4,68	0,34	1075	78	120	0,00168	–

	113295	3379	15
Стоимость: материалов, тенге	546923		
Накладные расходы, тенге	139367		
- заработная плата, тенге	20905		
- трудоемкость, чел-ч	70		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	48512		
Всего по разделу, тенге	**857045**		
Сметная заработная плата, тенге	137579		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	804		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге / Тенге**			**1644397**				
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**1644397**				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**4500714**				
Налоги, сборы, обязательные платежи				**90014**				
Стоимость выполненных работ				**4590728**				
Стоимость выполненных работ по договору				**4131655**				

Подрядчик:
Директор ПТ «ЕРКЕН и К»
_____ Нұртаза А.

Заказчик:
Руководитель отдела
_____ Жұбанышев Н.Қ.

Технический надзор
Директор ТОО «Караша Сарен»
_____ Сарин А.Қ.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПТ «ЕРКЕН и К»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительно-монтажных работ на «Строительство двухквартирного жилого дома по ул.жана курылыс 2 № 80 в с.Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 20.09.2018 год

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика		подряд-чика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код

Договор № 13 от 28.02.2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**6207810**	**4131655**							-	**4131655**

Подрядчик:
Директор ПТ «ЕРКЕН и К»
_____Нұртаза А.

Заказчик:
Руководитель отдела
_____Жұбанышев Н.Қ.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Акт приемки выполненных работ

ЗАКАЗЧИК: ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПТ «ЕРКЕН и К»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство двухквартирного жилого дома по ул.жана курылыс 2 № 80 в с.Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области»

АКТ

приёмки выполненных работ за сентябрь 2018 года на СМР работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Окна									
50	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	22,2	411,38	3,2	9133	71	4950	1,1121	25
		м2 проемов		185,83	–	4125	–	120	0,0312	1
51	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	22,2	5618		124720				

			м2							
52	Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	22,2	1037,51	5,58	23033	124	2562	0,586	13
		м2 проемов		94,05	2,12	2088	47	120	0,0103	–
53	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	15,4	329,47	1,37	5074	21	1037	0,3925	6
		м		64,13	–	988	–	105	0,0013	–
		Итого по разделу 6				**161960**	**216**			**44**
						7201	**47**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				154543				
		Накладные расходы, тенге				8549				
		- заработная плата, тенге				1282				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10231				
		Всего по разделу, тенге				**180740**				
		Сметная заработная плата, тенге				8530				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				49				

Раздел 7 Полы

7.1 Тип пола 1

54	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	118,18	107,54	2,62	12709	310	1672	0,0681	8
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1242	117	123	0,0048	1
55	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,91	8610,38	–	50887	–	4122	3,66	22
		м3 подстилающего слоя		567	–	3351	–	123	–	–
56	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	118,18	323,65	18,42	38249	2177	13499	0,416	49
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	10158	817	123	0,0337	4

57	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	11,82	5557,36	261,86	65688	3095	8701	3,44	41
		м3 изоляции		499,5	99	5904	1170	123	0,48	6
58	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	118,18	233,01	9,95	27537	1176	8132	0,356	42
		м2 стяжки		52,2	3,74	6169	442	123	0,0182	2
59	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	118,18	354,75	4,9	41924	579	8774	0,382	45
		м2 покрытия		58,5	1,85	6914	219	123	0,009	1
60	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	120,58	123,31	0,16	14869	19	2410	0,0899	11
		м плинтусов		16,18	0,07	1951	8	123	0,0003	–
	7.2 Тип пола 2									
61	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,5	107,54	2,62	914	22	119	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	89	8	123	0,0048	–
62	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,425	8610,38	–	3659	–	296	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	–	241	–	123	–	–
63	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	8,5	323,65	18,42	2751	157	972	0,416	4
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	731	59	123	0,0337	–
64	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,85	5557,36	261,86	4724	223	626	3,44	3
		м3 изоляции		499,5	99	425	84	123	0,48	–
65	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,5	233,01	9,95	1981	85	585	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	444	32	123	0,0182	–
66	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	17	33,23	0,67	565	11	18	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	11	4	123	0,0012	–

67	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	8,5	935,49	11,72	7952	100	1840	1,06	9
		м2 покрытия		171,68	4,39	1459	37	123	0,0214	–
68	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,7	139,1	0,32	1210	3	446	0,236	2
		м плинтусов		41,63	0,11	362	1	123	0,0006	–
	7.3 Тип пола 3									
69	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14,34	107,54	2,62	1542	38	203	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	151	14	123	0,0048	–
70	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,004	8610,38	–	8645	–	700	3,66	4
		м3 подстилающего слоя		567	–	569	–	123	–	–
71	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	14,34	323,65	18,42	4641	264	1638	0,416	6
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1233	99	123	0,0337	–
72	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,34	233,01	9,95	3341	143	988	0,356	5
		м2 стяжки		52,2	3,74	749	54	123	0,0182	–
73	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=16,000;	227,84	33,23	0,67	7571	153	247	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	144	57	123	0,0012	–
74	Е6-36-4	Железнение поверхности	14,34	57,48	0,23	824	3	774	0,289	4
		м2 поверхности		51,3	0,09	736	1	105	0,0004	–
		Итого по разделу 7				**302183**	**8558**			**263**
						43033	**3223**			**14**
		Стоимость: материалов, тенге				250592				

		Накладные расходы, тенге				56762				
		- заработная плата, тенге				8514				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21537				
		Всего по разделу, тенге				**380482**				
		Сметная заработная плата, тенге				54770				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				305				
	Раздел 10 Цоколь и отмостка									
98	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	19,4	246,55	1,19	4783	23	2228	0,611	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2113	9	105	0,0262	1
99	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,3	3002,9	–	9910	–	2155	3,24	11
		м3 подстилающего слоя		531	–	1752	–	123	–	–
100	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8,9	8610,38	–	76632	–	6207	3,66	33
		м3 подстилающего слоя		567	–	5046	–	123	–	–
		Итого по разделу 10				**91325**	**23**			**56**
						8911	**9**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				82391				
		Накладные расходы, тенге				10590				
		- заработная плата, тенге				1589				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6115				
		Всего по разделу, тенге				**108030**				
		Сметная заработная плата, тенге				10509				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				62				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге			**669252**				
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	тенге			669252				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	тенге			1831743				

Налоги, сборы, обязательные платежи	тенге			36635				
Стоимость выполненных работ	тенге			1868378				
Стоимость выполненных работ по договору	тенге			1681540				

Подрядчик:
Директор ПТ «ЕРКЕН и К»
_____ Нұртаза А.

Заказчик:
Руководитель отдела и.о.
_____ Байғабылов М.Ж.

Технический надзор
Директор ТОО «Қараша Сарен»
_____ Сарин А.Қ.