Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысымен
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Жансүгіров ауылы 2014 жылғы «22 » желтоқсан
(объектінің орналасқан жері)

Ақсу ауданының Әкімдігінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2014 ж. «19 » желтоқсандағы №633 (бұйрығымен, **қаулысымен** және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға- жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады)
Е.С.Базарханов — Аудан әкімінің орынбасары комиссия төрағасы
(тегі,аты,әкесінің аты) (лауазымы)

төраға орынбасары — мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органның өкілі
Е.Иманбеков — Алматы облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау Департаментінің мемлекеттік құрылыс инспекторы (келісім бойынша)
(тегі,аты,әкесінің аты) (лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдер:
Тапсырыс беруші
С.А.Жакупов — Ақсу ауданының құрылыс бөлімі басшысының уақытша міндетін атқарушы
(лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар
бас мердігер
А.М.Сантыбаев — «Dike» ЖШС директоры
(тегі,аты,әкесінің аты) (лауазымы)

А.М.Вакулин — «УКС» ЖШС-ның маманы техбақылаушы-эксперт
(тегі,аты,әкесінің аты) (лауазымы)

Р.Файзулин — «АРС ЛТД» ЖШС-ның маманы авторлық қадағалау
(тегі,аты,әкесінің аты) (лауазымы)

Б.Темірханов — Ақсу аудандық тұтынушылырдың құқтарын қорғау басқармасының басшысы
(тегі,аты,әкесінің аты) (лауазымы)

өртке карсы мемлекеттік кызмет органдары

А.Тиынов — Ақсу аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, өртке карсы кызмет капитаны (келісім бойынша)
(тегі, аты,әкесінің аты) (лауазымы)

басқа да мүдделі мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының өкілдері

Жергілікті атқарушы органының өкілі
Б.Шарипов Жансүгіров ауылдық округінің әкімі
(тегі,аты,әкесінің аты) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» ММ
Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі №5 үй
(облыс, аудан,елді мекен,шағын аудан,орам, көше,үйдің (корпустың) нөмірі)

«Алматы облысы Ақсу ауданы Жансугіров ауылындағы 50 пәтерлі тұрғын үйді қайта жаңарту жұмыстары» пайдалануға қабылдауды ұсынды
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс 2013 жылғы «28» наурыздағы № 37 Ақсу ауданының әкімдігінің өкімі негізінде
(шешім шығарған ұйымның атауы)
жерге тисті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органы
(рұқсат берген органның атауы)
2014 жылғы «02» маусымдағы № ЮЛ 15-14-429 талоны

3.Құрылысты Алматы облысы Ақсу ауданы Жансугіров ауылындағы 50 пәтерлі тұрғын үйді қайта жаңарту жұмыстарын» орындаған бас мердігер «Dike» ЖШС-гі
(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде лорадың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

жүзеге асырады.
орындаған жұмыстың түрлері)
4.Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеген «АРС ЛТД» ЖШС
орындаған бас жобалаушы «АРС ЛТД» ЖШС
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен

(ұйымның атауы,орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы

әзірленген.
(үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)
5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Алматы облыстық жобалау тапсырмасы бойынша
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
6.Құрылыс жұмыс жобасы бойынша жүзеге асырылған.
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі) жобасы (үлгі,жеке, қайта қолданылған)
7.Жобалау- сметалық құжаттамасын РМК «Мемсараптама»
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2013 жылғы «30» караша № 18-0871/13 бекіткен.

8.Құрылыс-монтаж жұмыстарын мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 2014 жылдың маусым айы
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 2014 жылдың қараша айы
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, 5 ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 5 ай
нақты 7 ай

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:_____

_____

(құжаттардың тізбесі немесе актіге косымшаның нөмірі)

10.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық,өнімділік,өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық,өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
			-		

Бастапқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) ғимаратының пайдалы алаңы - _____ шаршы метр, құрылыс көлемі- _____ текше метр_

(көлемін көрсете отырып,өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынандай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	м2	5275,99	5275,99
Қабаттар саны	қабат	5	5
Құрылыстың жалпы көлемі	м3	13812,54	13812,54
Оның ішінде жер асты бөлігі	м2	1635,69	1635,69
Жапсарла салынған,жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар			

Көрсеткіштер	**Жоба бойынша**			**Нақты**		
	Пәтер саны	**Пәтер алаңы,м2**		**Пәтер саны**	**Пәтер алаңы, м2**	
		жалпы	**тұрғын**		**жалпы**	**тұрғын**
Барлық пәтер оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі	25	1744,5	1042	25	1744,5	1042
төрт бөлмелі және одан көп	25	2067	1300	25	2067	1300

11.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімі мына деректермен сипатталады:

_____

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12.Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілері (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін,өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс- шаралар

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс шаралар сипаты актінің _____ қосымшасында келтірілген.

.Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға,шаруашылық,ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың етін жабу жөніндегі жұмыстар,сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мрзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы_____мың.тенге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың.тенге
жабдықтар, құралдар мен құрал –саймандар _____ мың.тенге
17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
_____тенге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____мың.тенге
жабдықтар, құралдар мен құрал –саймандар _____ мың.тенге
18.Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық
_____
тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға беріледі.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

Қабылдауға ұсынылған «Алматы облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылындағы 50 пәтерлі тұрғын үйді қайта жаңарту жұмыстары»
(объектіні атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: Е.С.Бағарханов
(тегі, аты,әкесінің аты) (қолы,мөрі)

Қабылдау комиссияның
төрағасының орынбасары: Е.Иманбеков
(тегі, аты,әкесінің аты) (қолы,мөрі)

Қабылдау комиссияның мүшелері: С.А.Жакупов
(тегі, аты,әкесінің аты) (қолы,мөрі)

Б.Темірханов
(тегі, аты,әкесінің аты) (қолы,мөрі)

А.Тыпов
(тегі, аты,әкесінің аты) (қолы,мөрі)

А.Вакулин
(тегі, аты,әкесінің аты) (қолы,мөрі)

Н.Сапрыкеев
(тегі, аты,әкесінің аты) (қолы,мөрі)

Б.Шарипов
(тегі, аты,әкесінің аты) (қолы,мөрі)

А.М. Сантыбаев
(тегі, аты,әкесінің аты) (қолы,мөрі)

«Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылындағы 50 пәтерлі тұрғын үйді қайта жаңарту» мердігерлік жұмыстары бойынша
№ 8 келісім-шарт

21. 05 .2014 ж. **Жансүгіров ауылы.**

Ақсу ауданы әкімдігінің 15.11.2013 ж. №187-Ө өкімінің негізінде іс-әрекет жасайтын **бөлім басшысы Беркімбаев Қали Баубекұлы** бұдан әрі **Тапсырыс беруші** деп аталатын **«Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» ММ** (09.01.2012 ж. №174-1907-14-ММ куәлік, бір жағынан және **«Dike» құрылыс компаниясы ЖШС** (17.06.2013 жылғы №3149-1907-ЖШС мемлекеттік тіркеу куәлігі), **директоры Сейфулин Марат Бекетұлы**, 17.06.2013 жылғы №1 шешім негізінде әрекет ететін, бұдан әрі **«Мердігер»**, деп аталатын екінші жағынан, мемлекеттік сатып алу туралы жөнінде осы келісім-шартты жасасты және төмендегідей келісімге келді:

1. Шарттың мәні.

1.1. 2007 жылғы 21 шілдедегі №303 ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар ҚР Заңының 28 бабының 2 тармағы, ҚР Үкіметінің жұмыстар, қызмет және тауарларды мемлекеттік сатып алу жөніндегі 27 желтоқсан 2007 жылғы №1301 бекітілген ережесінің 3 бабы 71 тармағына сәйкес Мердігер «Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылындағы 50 пәтерлі тұрғын үйді қайта жаңғырту» жұмыстарын орындауға міндеттеме алады.

1.2. Тапсырыс беруші «Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылындағы 50 пәтерлі тұрғын үйді қайта жаңғырту» жұмыстарын қабылдауға және ақысын төлеуге міндеттеме алады.

1.3. Бюджеттік бағдарламаның атауы:

467 - аудандық құрылыс бөлімі;

003 - жоба, коммуналды тұрғын құрылыс жобасын дамыту және қамтып алу;

015 – жергілікті бюджет қаражат есебінен;

431 – ғимараттар мен құрылыстарды салу және бар объектілерді реконструкциялау.

1.4. 2013 ж. 30 қарашадағы №18-0871/13 ЕМК «Талдықорғанмемсараптама» қорытындысы.

2. Шарттың бағасы мен сомасы

2.1. Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылындағы 50 пәтерлі тұрғын үйді қайта жаңғырту жұмыстарының жалпы сомасы **204 717 484-66** (Екі жүз төрт миллион жеті жүз он жеті мың төрт жүз алпыс төрт) теңге 66 тиын.

2.2. 2014 жылдың ҚМЖ жалпы сомасынан 5% алдын ала төлем ақысы **10 235 874-23 (он миллион екі жүз отыз бес мың сегіз жүз жетпіс төрт) теңге 23 тиынды, 2014 жылы тіркелетін жалпы соманың 5% - 10 235 874-23 (он миллион екі жүз отыз бес мың сегіз жүз жетпіс төрт) теңге 23 тиынды құрайды, бұл сомма қолдары толық қойылған мемлекеттік қабылдау актісі өткізілгеннен кейін төленеді.**

.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері.

3.1. Тапсырыс беруші жұмыстардың орындалған көлемдері бойынша Ф-2 кс, Ф-3 кс актілер түрінде міндеттемелердің орындалу барысы туралы ұсынылған ақпаратты 3 күндік мерзімде қабылдайды немесе негізделген ескертпелер бойынша қайта өңдеуге қайтарады.

3.2. Егер Учаскенің бір бөлігі құрылысқа Келісім -шарттың Ерекше жағдайларында көрсетілген Учаскені беру күніне берілмесе және осы себепті жұмыстардың орындалуы кідірілсе, мұндай жағдайда Тапсырыс беруші осы Учаскенің берудің кідірілген мерзіміне жұмыстардың аяқталу мерзімін ұзартуы тиіс.

3.3. Тапсырыс беруші немесе оның өкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттама дайындаған авторлар Келісім-шарт бойынша, жұмыс орындалып жатқан немесе орындалатын жер телімінің кез келген жеріне кіруге қашанда рұқсаты бар.

3.4.Тапсырыс беруші Мердігерге жобалау-сметалық құжаттаманың екі данасын, Келісім-шарт тіркелген күннен бастап 10 күндік мерзімде өткізіп береді.

3.5. Мердігер осы Келісім-шартпен қарастырылған барлық жұмыстарды орындауды қамтамасыз етуге міндеттеме алады.

3.6.Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің 2/3 аспайтын (келісім-шарт бағасынан) келісім-шарттар жасай алады, бірақ Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз

Договор № 8
подрядных работ по
«Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области».

с.Жансугурова. **21.05.2014 г.**

«Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, (свидетельство № 174-1907-14-ГУ от 09.01.2012 г., именуемый в дальнейшем **Заказчик**, в лице **начальника отдела Беркимбава Кали Баубековича** ,действующего на основании рапоряжений от 15.11.2013 года №187-Ө акимата Аксуского района, с одной стороны и **ТОО «Dike»** свид. о регистрации юридического лица. №3149-1907-ТОО от 17.06.2013г., именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице **директора Сейфулина Марат Бекетовича,** действующего на основании решения №1 от 17.06.2013 года, с другой стороны, заключили настоящий договор о государственных закупках и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с Законом республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303-III с изменениями и дополнениями Статья 28 п.2 ЗРК, согласно «Правил организации и проведения государственных закупок товаров, работ и услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301 ст. 3 п.71, Подрядчик обезуется зовершить все виды стороительных работ по **«Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области».**

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работ по «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области».

1.3. Наименование бюджетной программы:

467 – Отдел строительства района (города областного значения)

003 – Проектирование строительство и приобретение жилья коммунального жилищного фонда

015 – За счет местного бюджета;

431– Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся обьектов

1.4.Заключение ДГП «Талдыкоргангосэкспертиза» № 18-0871/13 от 30 ноября 2013 года.

2. Цена и сумма договора

2.1 Общая сумма на выполнение строительно могнтажных работ по «Реконструкции 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области».

составляет **204 717 484-66 (Двести четыре миллиона семьсот семьнадцать тысяча четыресто восемьдесят четыре) тенге 66 тиын. Сумма аванса 5 % от общей суммы договора 10 235 874-23 (Десять миллионов двести тридцать пять тысяча восемьсот семьдесят четыре) тенге 23 тиын. Сумма в размере 5 % от общей суммы договора 10 235 874-23 (Десять миллионов двести тридцать пять тысяча восемьсот семьдесят четыре) тенге 23 тиын оплачивается после предоставения подписанного акта государственной приемочной комиссий.**

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Заказчик принимает представленную информацию о ходе исполнения обязательств в виде актов выполненных объемов работ по Ф-2 кс, Ф-3 кс, в течение 3 дней, либо возвращает на доработку с обоснованными замечаниями.

3.2. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

3.3. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются работы по Договору.

3.4. Заказчик передает подрядчику проектно-сметную документацию

үшінші тұлғаға келісім-шартты бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы келісім-шарттың қағидаларын өзгертпейді.
3.7. Құрылысқа жалданған қосалқы мердігерлер болған кезде Мердігер олармен өз жұмыстарын үйлестіруі тиіс.
3.8. Мердігер негізгі лауазымдарға Біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Осы лауазымды адамдарды басқаларға ауыстырған кезде, Мердігер ауыстыруға Тапсырыс берушіден келісім алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі Біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлердің біліктілігімен бірдей немесе одан жоғары болуы тиіс.
3.9. Егер Тапсырыс беруші, бұл ретте себептерін көрсете отырып, Мердігерден Мердігер немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын тұлғаны Нысандағы жұмыстарды орындаудан шеттетуді өтінсе, Мердігер 72 сағаттың ішінде құрылыс нысанынан осы тұлғаны шеттетіп тастауға міндетті, содан кейін бұл тұлға осы Шарт бойынша жұмыстардың орындалуына ешқандай байланысы болмауы тиіс.
3.10. Келісім-шартты орындау барысында және оның салдарынан туындайтын зардаптарға байланысты Мердігер залалдарға немесе Тапсырыс берушінің мүлкіне, өз қызметкерлерінің жеке меншігі мен денсаулығына зиян келтірілуіне, сондай-ақ өз қызметкерлерінің қаза болуына, барлық қауып-қатер үшін жауап береді.
3.11. Тапсырыс беруші мен Мердігер келісім-шарт бойынша олардың арасында туындаған немесе барлық келіспеушіліктерді және дауларды тікелей ресми емес келіссөздердің барысында шешуге барлық күш-жігерлерін салулары тиіс. тиіс тиіс тиіс тиіс тиіс
3.12. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күннің ішінде Тапсырыс беруші мен Мердігер Келісім-шарт бойынша бейбіт жолмен дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы мәселені шешуді талап етуі мүмкін.
3.13. Егер Мердігер техникалық құжаттамада және ҚНж/еЕ талаптарын бұза отырып орындалған жұмыстарды түзету жөнінде өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші жұмыстардың тұтас немесе оның бір бөлігінің тоқтатылуы туралы Мердігерге жазбаша нұсқамамен өкім етуі мүмкін.
3.14. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келтіру) және бұл туралы Тапсырыс берушіден жазбаша ескертулер алғаннан кейін жеті күннің ішінде жазбаша немесе іс-қимыл жасалуымен жауап бермесе, Тапсырыс беруші көрсетілген жеті күндік мерзімі өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқығы бар. Табылған ақауларды жоюға бағытталған іс-әрекеттер жасаламаған жағдайда Тапсырыс беруші, Мердігер барлық қажеттті жұмыстарды орындағанша жұмысты тоқтата тұрады.

4. Тараптардың жауапкершілігі.

4.1. Мердігер жұмыстарды жүргізудің техникалық қауіпсіздігі үшін толық жауап береді.
4.2. Құрылыс жүргізуге бөлінген жер телімінде табылған тарихи немесе басқа да мүдделілік пен құндылығы бар кез келген табылған зат (олжа) Тапсырыс берушінің меншігі болып табылады. Мердігер осындай олжа туралы Тапсырыс берушіні хабардар етуі және оларды акті бойынша Тапсырыс берушіге тапсыруы тиіс.
4.3. Егер Тапсырыс беруші қабылдаған шешім Мердігерге Келісім шарт талаптарының шеңберінен шығып кеткендей болып көрінсе, жоғарыдағы шешім бойынша Мердігер сотқа шағым беруге мүмкіншілігі бар.
4.4. Мердігер жұмыстардың орындалу сапасына, құралдарына, әдістеріне, техникасына және кезектілігіне бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ Келісім шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге толық жауап береді.
4.5. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің, Қосалқы мердігер қызметкерлерінің және сенімді тұлғаларының, сондай-ақ Мердігермен жасалатын шарттың негізіндегі Келісім-шарт шеңберінде жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да тұлғалардың іс-әрекеттері мен олқылықтары үшін Тапсырыс берушінің алдында жауап береді.
4.6. Егер құрылыс жұмыстары кезінде сотқа дейін жетпейтін сұрақтар туындайтын болса, онда екі жақ Алматы облыстық Арнайы экономикалық ауданаралық сот арқылы шешім қабылдауға құқылы.

5. Жұмыстарға тапсырыс беру мерзімдері мен тәртібі

в количестве два экземпляра в течении 10 дней со дня регистрации договора.
3.5. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
3.6. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями на выполнение не более 2/3 от общего объема работ (цены Договора), но не может передавать договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
3.7. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.
3.8. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
3.9. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.
3.10. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности или здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение или вследствие выполнения Договора.
3.11. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
3.12. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3.13. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований, предусмотренных технической документацией и СНиП, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
3.14. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. В случае отсутствия действий, направленных на устранение обнаруженных дефектов, Заказчик приостанавливает работу до выполнения Подрядчиком всех необходимых работ.

4. Ответственность Сторон.

4.1. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ.
4.2. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.
4.3. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.
4.4. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами и техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
4.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчиков, работников и доверенных лиц Субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора субподряда.
4.6. Если в процессе строительства возникают вопросы, которые невозможно решить в досудебном порядке, то стороны имеют право решить их в судебном порядке в Специализированном межрайонном

5.1 Осы Келісім - шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күн мерзім ішінде Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстардың жүргізу кестесін бекітуге береді, онда қаржыландыру кестесіне (№1 қосымша) сәйкес ғысынның құрылысы бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімдері баяндалады

5.2. Төмендегі оқиғалар жұмыстың ұзақтығы мерзімдерін өзгертуге әкеп соқтырады:

1) Тапсырыс беруші Нысананың барлық жер телімдерін пайдалануға рұқсат етпейді, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Мұндай жағдайда Тапсырыс беруші осы Келісім - шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Келісім-шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігерге нұсқау береді. Егер осы сынақтар қандай да бір Ақауларды көрсетпеген жағдайда, сынақ жүргізу үшін жұмыстар тоқтатылған уақыты Келісім–шартта көрсетілген жұмыстардың орындалу мерзіміне қосылады;

3) Алдын ала төленетін төлем кідірілсе;

4) Тапсырыс беруші қабылданған жұмыстарға ақыны 30 күнтізбелік күн ішінде төлемейді.

6. Жұмыстардың орындалу мерзімдері мен тәртібі.

6.1. Егер ойлағаннан басқадай әрекет жасауға мәжбүр ететін жағдайлар немесе ауытқулар орын алса, жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етілсе, сондай-ақ жұмыстарды орындау барысында қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталса, Тапсырыс беруші оларға өзі ұсынған жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көзделген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.

6.2. Мердігер Тапсырыс берушімен келісіп, осы Келісім - шартта көзделген жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы.

6.3. Мерзімінен бұрын орындалған жұмыстар келесі кезеңде орындалатын жұмыстардың есебіне жатқызылады.

6.4. Осы Келісім - шарт бойынша жұмыстардың жеткізілетін жері: Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы.

6.5.Осы Келісім-шартта көзделген жұмыстар бас жобалаушы «АРС ЛТД» ЖШС ұсынған жұмыс сызбаларына толық сәйкестендіріліп орындалады.

7. Жұмыстардың орындалу сапасы

7.1. Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция Ақаулы болып табылса, Мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және конструкцияны ауыстырады.

7.2. Тапсырыс беруші табылған Ақаулардың түзету мерзімін көрсете отырып, Мердігерді жазбаша хабардар етеді.

7.3. Ақаулар туралы хабарлама алғаннан кейін Мердігер Тапсырыс беруші келісілген уақыт кезеңінің ішінде Ақауды жоюға тиіс.

7.4. Мердігер Тапсырыс берушімен негізгі материалдар және жабдықтардың үлгілеріне қатысты келіседі және Тапсырыс берушіге шарт бойынша берілетін материалдар мен жабдықтың сапасы жақсы және жаңа болатынына, жұмыс жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін деңгейде болатынын және оның сапасын төмендететін ақауларсыз орындалатынына, жұмыс құрамы жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетіндігіне кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсат берілмеген өзгерістері бар жұмыс ақаулы болып табылады. ҚР Азаматтық кодексіне сәйкес мерзім Мердігер ұсынатын кепілдікке Мердігер (Қосалқы мердігермен) пайдалану кезінде, түрлендіру ережелерінің бұзылу себебі бойынша, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ оны дұрыс пайдалану кезінде жол берілген тозу немесе жабдықты бүлдіру себебі бойынша зиянды өтеу немесе Ақауды түзету енгізілмейді. Тапсырыс берушінің талаптары бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын растайтын Құжаттарды беруі тиіс.

7.5. Мердігер құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасына конкурстық құжаттарда 2 жылға кепілдік берген.

7.6. Мердігер жеткізетін жабдықтардың, қосалқы бөлшектері мен механизмдерінің кепілдік мерзімі дайындаушы-зауыттың кепілдік мерзіміне сай келеді.

8. Өзара есептесудің мерзімдері мен тәртібі.

экономическом суде Алматинской области.

5. Сроки и порядок заказа работ

5.1. Подрядчик в течение 10 дней со дня подписания настоящего Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта в соответствии с графиком финансирования.

5.2. Следующие события повлекут за собой изменение сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору.

2) Заказчик дает подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных договором. В случае если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты, время остановки работ для проведения испытания добавляется к договорному сроку выполнения работ.

3) Задерживается авансовый платеж.

4) Заказчик не оплачивает принятые работы в течении 30 календарных дней.

6.Сроки и порядок выполнения работ.

6.1. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

6.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

6.3. Работы, выполненные досрочно, засчитываются в счет работ, подлежащих поставке в следующем периоде.

6.4. Место поставки работ по настоящему Договору: с. Жансугурова, Аксуского района, Алматинской области.

6.5. Работы, предусмотренные настоящим Договором, будут выполняться, в полном соответствии с рабочими чертежами, представленными ТОО «АРС ЛТД» -генеральным проектировщиком.

7. Качество выполнения работ

7.1. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проведенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.

7.2. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

7.3. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, согласованного с Заказчиком.

7.4. Подрядчик согласовывает с Заказчиком образцы основных материалов и оборудования и гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной. В гарантии, предоставляемые Подрядчиком, на срок в соответствии с Гражданским кодексом РК, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качества материалов и оборудования.

7.5. Гарантийный срок качества строительно-монтажных работ устанавливается 2 лет в соответствии с конкурсными документами

.8.1. Мердігер Келісім - шарттың орындалуын қамтамасыз ету үшін Тапсырыс берушінің депозиттік шотына немесе банктік кепілдік ретінде, бөлінген сомадан 5 пайыз мөлшерінде алдын ала төлем сомасын, кепілдік ретінде ақшалай аударады, жоғарыдағы төлем Тапсырыс берушінің шотына аударылғаннан кейін ғана, Мердігердің шотына Келісім - шарт бойынша, қажетті құрылыс материалдарын, жабдықтарды сатып алу және жалақы беру үшін үстіміздегі жылға бөлінген ақшалай қаражаттан 5 пайыз мөлшерінде алдын ала төлем сомасы аударылады.

Егер де Мердігер уақытында, келісім-шартқа отырғанан кейін 10 күн ішінде, тапсырыс берушіге қол қойылған келісім-шартты ұсынбаған уақытта немесе келісім-шартқа отырып бірақ келісім-шарттың орындалуын қамтамасыз етпеген жағдайда мемлекеттік сатып алу заңының 4 тармағы 37 бабына сәйкес, мердігер келісім-шартықа отырудан бас тарты деп танылады.

Егер де Мердігер келісім-шарттан бас тартқан болып танылған жағдайда, тапсырыс беруші:

1) мердігердің конкурсқа қатысу үшін қамтамасыз еткен өтінімін қайтармауға және уәкілетті органдарға қатысты мәліметті ұсынып және мемлекеттік сатып алу қатысушысының ісіне ықылассыз деп мойындап сотқа шағым беруге құқығы бар;

2) мердігерді мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шартқа отырмауы жайлы іске тартуға және келісім-шатрқа отырудан бас тартуы себебінен шыққан шығымдардың орнын толтыру үшін сотқа шағым беруге құқығы бар.

8.2. Тапсырыс беруші Мердігердің орындаған жұмыстарының ақысын Мердігердің берген төлемдік талаптарына (шот-фактураларына) сәйкес 7 күнтізбелік күнде төлейді.

8.3.Орындалған жұмыстардың көлемі үшін есептесу Тапсырыс берушіге әр айдың 22-нен кешіктірілмей берілетін, тек Ф-2 кс, Ф-3 кс нысандары бойынша орындалған жұмыстардың көлемінің актілеріне екі тарап міндетті түрде қол қойған соң ғана жүргізіледі, (орындалған жұмыстардың актілері – сметалық құжатамадағы көрсетілген құнынан аспайтын, шынында шығарылған шығындармен оған ұсынылған сапасын растайтын сертификаттар және бағалар анықтамалығына сәйкес 2 КС, 3 КС формалары қабылданатыын болады), мердігерге және қосалқы мердігерге әкелген құрылыс материалдарымен құрылымдардың және бұйымдардың көлемі, және өндірген мемлекеті көрсетілген мәліметті ұсынулары қажет.

8.4. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында орындалған жұмыстардың көлемі үшін есептесу ақшасыз есеп айырысу жолымен орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес жүргізіледі.

8.5. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыстардың көлемінен бара-бар мөлшерде алдын ала төлем сомасы ұсталып қалып отырады.

8.6. Мердігерге осы Келісім шарт бойынша жалпы құнның 5 пайызы мөлшерінде түпкілікті төлем жасауды, келісім - шарттар келісім - шарт бойынша барлық міндеттемелер өтеліп және Ақаулар түзетілген жағдайда ғана, Тапсырыс беруші төлем ақыны толығымен жүргізеді.

8.7. Егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық –сметалық құжаттарға өзгерістер енгізілсе және осы өзгерістің сомасына ҚР бюджеттік және де басқа заңнамалармен анықталған тәртіппен қосымша қаржы бөлуге шешім қабылданып келісім-шарттың сомасы көбейсе қосымша келісім жасалады.

9. Форс-Мажор.

9.1.Тараптардың әрқайсысының өзіне алған міндеттемелерінің толық немесе ішінара орындауына кедергі жасайтын күтілмеген жағдайда туындаған, осы Келісім - шарт бойынша міндеттемелердің атқарылу мерзімін өзгерту туралы келісім - шарт жасасып, өздері белгілеген мерзімге, кейінге қалдырады.

9.2. Егер Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылауы мүмкін емес дүлей зілзала, әскери іс-қимылдар немесе қандай да бір ойламаған басқадай әрекет жасауға мәжбүр ететін төтенше жағдайлар Келісім-шарттың орындалуын бұзса, Тапсырыс беруші Келісім-шарттың тоқтатылуын куәландырады. Мердігер тоқтату туралы хабарлама алғаннан кейін, қысқа мерзімде Нысанның сақтауға қойылуын қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Нысанды тоқтату күніне дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Нысанды сақтауға қойылуына байланысты жұмыстар үшін Мердігерге ақысын төлейді.

9.3.Тапсырыс беруші жоғарыда айтылған себептер бойынша олардың толық аяқталуына және қабылдауына дейін Мердігер жұмыстарының қандай да болмасын залалдары немесе қандай да

подрядчика.

7.6. Гарантийный срок на оборудование, запасные части и механизмы поставляемые подрядчиком соответствует гарантийному сроку паспортов заводу изготовителей.

8. Сроки и порядок взаиморасчетов.

8.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 5 % от суммы выделенных на текущий год денежных средств для приобретения необходимых строительных материалов, оборудования и выдачи зарплаты, после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в размере 5% в виде денежного залога от стоимости, выделенной на финансовой год на депозитный счет Заказчика или в виде банковской гарантии.

В случае если подрядчик в течении 10 дней со дня заключения договора, не предоставил заказчику подписанный договор или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, предусмотренных п. 4 ст. 37 Закона о государственных закупках, подрядчик признается уклонившемся от заключения договора о государственных закупках.

В случае признания подрядчика уклонившимся от заключения договора, заказчик:

1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе и представляет соответствующие сведения в уполномоченный орган и обращается в суд с иском о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок;

2) вправе обратиться в суд с иском понуждении такого потенциального поставщика заключить договор о государственных закупках, а также возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о государственных закупках.

8.2. Заказчик производит оплату за выполненные Подрядчиком объемы работ, согласно платежных требований (счет -фактур), предоставленных Подрядчиком в течение 7 календарных дней.

8.3. Расчеты за выполненные объемы работ производятся только после обязательного подписания обеими сторонами актов выполненных объемов работ по формам Ф-2 кс, Ф-3 кс, которые предоставляются Заказчику не позднее 22 числа каждого месяца, (акты выполненных работ будут приниматься по фактическим произведенным затратам, но не выше предусмотренных сметной документацией - форма 2 КС, 3 КС), с представлением информации по объемам поставляемых материалов, изделии и конструкций с указанием страны производителя для подрядчика, и привлекаемого субподрядчика с предоставлением сертификатов качества, прайс-листов.

8.4. Расчеты за выполненные объемы работ между Заказчиком и Подрядчиком, производятся путем безналичного расчета, согласно актов выполненных работ.

8.5. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей, в размерах, пропорционально объемам выполненных работ.

8.6. Окончательная оплата в размере 5 % от общей стоимости по настоящему Договору будет производиться Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

8.7. В случае увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иными законодательствами РК заключается дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью настоящего договора

9. Форс-Мажор.

9.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств, взятых на себя любой из Сторон, срок исполнения обязательств по настоящему Договору, отодвигается на срок установленный Сторонами по соглашению с заключением Договора об изменении условий.

9.2. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо

болмасын зақымданулары үшін жауап бермейді және Мердігер жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде туындаған қандай да болмасын залалдың, қандай да болмасын зақымданулардың және өзге де ақаулардың барлық түзетулерін қосымша өтеусіз жүзеге асырады.

10. Өзге талаптар.

10.1. Осы келісім - шартта төменде аталатын ұғымдар төмендегідей түсініктемені қамтиды:

- Тапсырыс беруші - **«Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» ММ.**
- Бас мердігер (бұдан әрі Мердігер) **«Dike» ЖШС.**

Қосалқы мердігер – Келісім - шарт бойынша жер телімінде (нысанда) жұмыстардың бір бөлігін орындау туралы Бас мердігермен шарт жасасқан тұлғаны немесе ұйымды білдіреді.

- Техникалық қадағалау – Келісім – шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің мердігерлік жұмыстарын орындау бойынша бақылауды жүзеге асыру үшін Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарландырылған тұлғаны білдіреді.

Нысан – **«Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылындағы 50 пәтерлі тұрғын үйді қайта жаңғырту»**

- Жер телімі – Нысанның құрылысына немесе жұмыстарды жүргізу үшін бөлінген аумақты білдіреді.
- Шарттың құны - Мердігер оның конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған Келісім -шарттың жалпы сомасын білдіреді.
- Шарт - Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңына және ғимараттар мен құрылыстарды салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына арналған Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында жасалған азаматтық-құқықтық келісім-шарт. Келісім-шартқа қол қойылғаннан кейін, оған барлық толықтырулар мен өзгерістер өзгерістерді қабылдау арқылы жасалуы мүмкін. Келісім-шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасында, қандай да бір шарттық қарым-қатынастар жасау мақсатында түсіндірілмеуі тиіс.
- Уақытша құрылыстар - Нысанның құрылысы мен жөндеу үшін қажетті Мердігер тұрғызатын, қондыратын және Нысан құрылысы аяқталғаннан кейін алынып тасталатын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді.
- Материалдар – Мердігер мен Қосалқы мердігер Нысананың құрылысы үшін пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді.
- Жабдық - Нысанның құрылысы үшін жер телімінде уақытша орналастырылған Мердігер мен Қосалқы мердігердің барлық машиналары мен механизмдерін білдіреді.
- Құрылыстың ұзақтығы мерзімі - Мердігер оның ішінде Нысананың құрылысын аяқтайтын мерзімді білдіреді.
- Күндер - күнтізбелік күндер, Айлар - күнтізбелік айлар.
- Өзгерістер – Келісім - шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс беруші берген өзгерістер.
- Ақау - Келісім -шарт талаптарын бұзушылықтармен орындалған жұмыстардың бір бөлігі.
- Кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексеру барысында анықталған кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі.

10.2. Мердігер жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлыққа және өзге де себептерге байланысты залалдың, зақымданудан, жойылуын, қараудың барлық түрлерінен орындалған жұмыстарды және барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстар мен өзге де жұмыстарға байланысты тұрған қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өз жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және де жолдарды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын әрі жылжымалы және жылжымайтын мүліктердің өзге де түрлерін қоса алғанда, (бірақ осымен шектелмей) зақымданудың қандай да бір түрлерінен немесе басқа да себептерден оған тиесілі ғимараттарды қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Жоғарыда айтылғандарға байланысты Мердігер шеккен барлық шығындар Тапсырыс беруші тарабынан қосымша өтеуге жатпайды.

10.3. Тапсырыс беруші немесе Мердігер, егер екінші басқа тараптан Келісім - шарттың көзделген принциптік қағидаларын бұзатын елеулі жағдайлар орын алған болса, араларындағы шартты бұза алады.

10.4 Келісім - шарттың елеулі түрде бұзылуы мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгендермен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыстардың Орындалу кестесінің мерзімін

другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

9.3. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам, вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

10. Прочие условия.

10.1. В данном договоре ниже перечисленные понятия имеют следующие толкования:

- Заказчик – ГУ **«отдел строительства Аксуского района»**;
- Генеральный подрядчик (далее Подрядчик) **ТОО «Dike»** Субподрядчик – означает лицо или организацию, имеющих договор с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте).
- Технадзор – означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществляющее контроль за выполнением Подрядчиком Подрядных работ в соответствии с условиями Договора.

Объект – **Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области».**

- Участок – означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ.
- Стоимость Договора – означает сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком.
- Договор – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Подрядчиком и Проектировщиком, Заказчиком и Субподрядчиками.
- Временные сооружения – означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта.
- Материалы – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства.
- Оборудование – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта.
- Срок продолжительности строительства – срок в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта.
- Дни – календарные дни, Месяцы – календарные месяцы.
- Изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора.
- Дефект – часть работ, выполненных с нарушением условий Договора.
- Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

10.2. Подрядчик обязан обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечить защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь ими) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

бірнеше мәрте бұзатын болса, Тапсырыс беруші Келісім - шартты бұза алады;

2) Жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші тарапынан рұқсат етілмесе де, Мердігер 5 күнге дейінгі мерзімге жұмыстарды тоқтата алады;

3) Мердігер Тапсырыс беруші анықтаған негізделген уақыт кезеңінің ішінде көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстардың барысын кідіртуге нұсқау берсе, және де мұндай нұсқау 5 күн ішінде күшін жоймаса;

5) Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе біріктірілуін қоспағанда, қандай да болмасын себептер бойынша банкроттыққа ұшыраса немесе таратылса;

6) Тапсырыс беруші техқадағалаушы растаған және Тапсырыс беруші қабылдаған соманы, расталған күннен кейінгі 15 күн ішінде Мердігерге төлемесе.

7) Мердігер жобалау құжаттамада және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелеріне, нұсқаулықтарына және Ережелеріне мән бермесе.

10.5. Егер Келісім-шарт бұзылса, Мердігер жұмыстарды дереу тоқтатуы, Нысанды сақтауға қойылуын және оны Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіппен тапсыруды қамтамасыз етуі тиіс.

10.6. Егер Келісім шарт Мердігердің Келісім - шартты елеулі түрде бұзуына байланысты бұзылса, Тапсырыс беруші алдын ала төленген сомалар мен жаңа Мердігерді таңдау шығындарын шегеріп тастағаннан кейін іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған сомаларды Мердігерге төлейді. Егер Келісім - шарттың бұзылуына байланысты Тапсырыс беруші шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге тиіс борышты құрайды.

10.7. Тапсырыс беруші кез келген уақытта оның одан әрі орындалуын Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, орынсыз екендігіне байланысты Келісім - шартты бұза алады. Хабарламада Келісім-шарттың бұзылу себебі көрсетіледі, Келісім-шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Келісім-шарт оның бұзылуы күшіне енгізілетін күні келісіледі.

10.7.1. Өтінім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгертпеу шартымен мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер еңгізуге:

1) ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен ЖСҚ өзгерістер еңгізілсе және Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданған, осындай өзгерістің сомасынан қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағаны өзгертпейтін шартпен сатып алынатын жұмыстардың көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе ұлғаюына байланысты шарттың бағасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында осы жұмыстарды сатып алу үшін көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) салық, кеден және басқа да салалардағы заңнаманың не Қазақстан Республикасының заңнамасының өзгерісіне байланысты еңбек пен материалдық ресурстар құнының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту және ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда, мемлекеттік сараптамадан өткен ЖСҚ тиісті өгерістер еңгізу шартымен шарттың орындалу мерзімдерін тиісінше өзгерту бөлігінде жол беріледі.

10.7.2. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, **«Тапсырыс беруші»** немесе **«Мердігер»** Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

10.7.3. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

- мемлекеттік сатып алу заңнамасының 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе.

10.8. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың, сатып алынған материалдардың құны үшін, Нысаннан машиналар мен механизмдерді әкетуге жұмсалатын

10.3. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

10.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные в течение периода времени, согласованного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 5 дней.

5) Либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную технадзором и утвержденную Заказчиком сумму в течение 15 дней, следующих за датой подтверждения суммы.

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

10.5.Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

10.6. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

10.7. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Соглашения, а также дата вступления в силу расторжения Соглашения.

10.7.1. Внесение изменения в настоящий Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в ПСД, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в ПСД, прошедшую государственную экспертизу.

10.7.2. **«Заказчик»** или **«Подрядчик»** могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

10.7.3.Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

шығындарға және Нысанды сақтауға қою құны үшін ақы төлеуді жүргізеді.

10.9. Келісім - шарттың осындай мән-жайларға байланысты күші жойылса, Мердігер Келісім - шарт бойынша бұзылуға байланысты тек іс жүзіндегі шығыстар үшін бұзылу күніне дейін ғана, ақы төлеуді талап етуге құқығы бар.

10.10. Нысанда тұрған барлық материалдар мен Жабдықтар, сондай-ақ уақытша құрылыстар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады. Егер Келісім-шарт Мердігердің Келісім-шарттың қағидаларын елеулі түрде бұзуы себебі бойынша бұзылса, Келісім - шарттың бұзылуымен байланысты қаржылық анықтаулар шешілгенге дейін оның иелігінде болады.

10.11. Мердігер Нысанға жеткізілуі тиісті барлық материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыру үшін жауап береді. Жеткізілетін өнім тек қана Мердігердің атынан жүзеге асырылады. Басқадай жағдайда Тапсырыс беруші жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және көлік құралдарының бос тұрып қалуына ақы төлеуге байланысты шығындар үшін жауап беруге тиісті емес. Басқа жеткізушілер Тапсырыс берушінің атына бағытталуы тиіс емес.

10.12. Мердігер Жер теліміне материалдар мен жабдықтарды алу кестесін Тапсырыс берушіге ұсынады. Сақтау, қалап немесе текшелеп жинау үшін тек Тапсырыс беруші рұқсат еткен жер телімдері пайдаланылуы мүмкін. Егер Мердігер жүк түсіруді және өз материалдары мен жабдықтарын сақтауды кідірткен жағдайда және мұндай кідіріс тұтас алғанда, жұмыстарды жүзеге асыруға нұқсан келтірсе, Тапсырыс беруші Мердігер есебінен жүк түсіруді және Мердігердің материалдары мен жабдықтарын сақтауды жүзеге асыра алады (бірақ мұны істеуге міндетті емес). Егер осындай жүк түсіруді немесе сақтауды Тапсырыс беруші жүзеге асырған жағдайда, жоғарыда аталған зиян немесе зақымдануға байланысты барлық қаып-қатерді Мердігер өз мойнына алады.

10.13. Мердігер Жер телімі аумағын тазалықта ұстайды. Мердігер Жер телімінен барлық құрылыс қоқысын шығаруға және Жер телімін жедел тәртіпке келтіруге міндетті.

10.14. Егер Мердігер Жер телімін тазалықта ұстауға шамасы келмеген жағдайда, оны осы Келісім - шартта талап етілгендей Тапсырыс беруші шығыстарды Мердігер есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.

10.15. Мердігер Келісім -шартта келісілген барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыстардың аяқталуы туралы Тапсырыс берушіге хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жеті күн мерзімнен кешіктірмей Келісім - шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны белгілейді. Жұмыс комиссиясының құрамына Бағдарлама Әкімшісі өкілі енгізілуі тиіс.

10.16. Жұмысшы комиссия Мердігердің қатысуымен жүргізіледі, оның ескертпелері жойылғаннан кейін Нысан Мемлекеттік қабылдау комиссиясының қабылдауына беріледі.

10.17. Жұмысшы топ кемшіліктердің тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Кемшіліктерді жою күні Келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою дерегі Нысанды пайдалануға түпкілікті қабылдаудың Актісімен (Мемлекеттік комиссия актісі) анықталады.

10.18. Мердігер жұмыстардың барлық түрлері бойынша **2014 жылдың 30 желтоқсанына** дейін аяқтауды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

10.19. Төменде саналатын құжаттар мен онда айтылған шарттар осы Келісім - шартты құрайды да оның ажырамас бөлігі болып саналады, яғни:

1) Нағыз келісім-шарт;
2) Келісім - шарттың мәні;
3) Келісім - шартты орындауды қамтамасыз ету;
4) Жобалау - сметалық құжаттама.

10.20. Келісім - шарт орыс және қазақ тіліндерінде құрастыралады. Келісім - шартқа тиесілі барлық хат-хабар және тараптар алмасатын басқа да құжаттама осы талаптарға сай келуі тиіс.

10.21. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері Келісім - шарттың құқықтық нормалары болып табылады.

10.22. Нысан құрылысының мәселелеріне қатысты Тапсырыс беруші, Мердігер және Бағдарламалардың Әкімшісі арасындағы ресми қатынастың жазбаша түрде ғана күші бар.

10.23. Егер Тапсырыс беруші Келісім шартта (2.3.-т., 10.18-т.) көрсетілген мерзімдерде жұмыстарды орындамаса, онда Мердігер мерзімі өткен әрбір күн үшін осы келісім шарттың жалпы сомасының 0,1 пайызы мөлшерінде бюджетке айыппұл төлейді.

- нарушения ограничений, предусмотренных ст.6 Закона о государственных закупках;
- оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом о государственных закупках содействия «Исполнителю».

10.8. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации объекта.

10.9. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

10.10. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10.11.Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

10.12.Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки, и штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудования Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого несет Подрядчик.

10.13. Подрядчик содержит свою территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

10.14. В случае если Подрядчик не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

10.15. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договор, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору. В состав рабочей комиссии должен быть включен представитель Администратора программы.

10.16. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика, после устранения замечаний которой, объект передается к приемке Государственной приемочной комиссией.

10.17. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

10.18. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ в срок до **30 декобря 2014 года.**

10.19.Перечисленные ниже документы, и условия оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий Договор;
2) Предмет договора;
3) Обеспечение исполнения договора;
4) Проектно-сметная документация;

10.20. Договор составляется на русском и казахском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

10.21.Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

10.22.Официальное общение между Заказчиком, Подрядчиком и Администратором программ, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

10.23. Если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные настоящим Договором (п.2.3., п.10.18) Подрядчик оплачивает в бюджет штраф в размере 0,1% от суммы от общий суммы от

Айыппұл санкцияларын төлеуден бас тартқан жағдайда Тапсырыс беруші есептелген соманы ағымдағы төлемнен ұстап қалуға және оны бюджет кірісіне аударуға құқылы.
10.24. Осы Келісім - шартта белгіленген тәртіппен Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында келісілген өзге де айыппұл санкциялары немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қағидалар көзделуі мүмкін.
10.25. Жұмыстардың басталу мерзімі мердігер Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Қазынашылық аумақтық органында тіркелген күннен бастап, келісім-шарттың орындалуын қамтамасыз еткеннен кейін осы Келісім -шарттың күшіне енген күні болып саналады және **2014 жылдың 31 желтоқсанына** дейін қолданылады
10.26. Осы Келісім - шарт заңдық күші бірдей екі данада құрастырылған.

Тараптардың заңды мекенжайлары мен төлемдік деректемелері:

Тапсырыс беруші:
«Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» ММ
Жансүгір кенті
Желтоксан көшесі 5
Тел: 8 (72832) 2-12-62
РНН 091400212187
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ2070103KSN0914000
Код 4671036
КБЕ 12
Қызмет көрсету банк:
Қазақстан
Республикасы Қаржы
Министрлігі Қазынашылық
комитеті ММ
ТПК Алматы облысы
бойынша қазнашылық
департанментінің
Ақсу аудандық қазынашылық
басқармасы ММ

Бөлім басшысы

(қолы)

Беркімбаев К.Б.

Мердігер:
«Dike» ЖШС
Мердігерлік ұйымның
мекен-жайы:
Астана қаласы, Сарыарқа ауданы,
Республика даңғылы 34 А
КБЕ 14
БИН; 030 840 016 436
БИК: SABRKZKA
KZ 699 140 122 03K Z00 008J
Банк; АО «Сбербанк »
банктің мекен жайы: Астана қ-сы
Туран даңғылы 13
тел: 8 (7172)68-92-00,68-92-01

Директор

(қолы)

Сейфулин М.Б.

ностоящего договора за каждый день просрочки. В случае отказа от оплаты штрафных санкций Заказчик имеет право удержать начисленную сумму с текущего платежа и перевести ее в доход бюджета.
10.24.Настоящим договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
10.25. Сроком начала работ считается дата вступления в силу со дня регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, что является акцептом указания последних и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора и действует до **31 декабря 2014 г.**
10.26.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

«Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» М/М.
п.Жансугурова
ул. Желтоксан 5
.Тел: 8 (72832) 2-12-62
РНН 091400212187
БИК KKMFKZ2A
ИИК Z22070103KSN0914000
Код 4671036
КБЕ 12
Банк обслуживания :
ГУ Комитет
Казначейства
Министерства
Финансов РК
ТПК ГУ Аксуский
Райуправление
Казначейства
Департамент
казначейства
Алматинской облости

Руководитель отдела

(подпись)

Беркимбаев К.Б.

ТОО «Dike»

Адрес исполнителя:
г.Астана ,район Сарыарка
пр.Республика д.34 А
КБЕ 14
БИН; 030 840 016 436
KZ 699 140 122 03K Z00 008J
БИК: SABRKZKA
Банк; АО «Сбербанк »
Адрес банка: г.Астана
пр Туран 13
тел: 8 (7172)68-92-00,
68-92-01

Директор

(подпись)

Сейфулин М.Б.

ДОГОВОР №08

с.Жансугурова 21 мая 2014 г

«Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі свидетельство о рег. №174-1907-14-ГУ от 01.01.2012г., в лице руководителя отдела К.Б.Беркимбаев действующего на основании распоряжение акима Аксуского района №187-Ѳ от 15.11.2013г., именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны, и **ТОО «Dike»** свидетельство о государственной регистрации юридического лица №3149-1907-ТОО от 17.06.2013г., именуемый в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице директора М.Б.Сейфулина действующего на основании решении №1 от 17.06.2013г.с другой стороны, заключили .
настоящий Договор о нижеследующем.

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Законом республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303-III с изменениями и дополнениями Статья 28 п.2 3РК, согласно «Правил организации и проведения государственных закупок товаров, работ и услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301 ст. 3 п.71, предметом настоящего договора является **«Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области».** В соответствий с единой бюджетной программой:

1.2. Наименование бюджетной программы: 467 003 015 431

467- Отдел строительства Аксуского района;

003- Проектирование строительство и приобретение жилья коммунального жилищного фонда

015 – за счет местного бюджета;

431 – Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

1.3 По **«Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»** по вышеуказанным объектам общая стоимость по настоящему договору составляет **204 717 484-66 (Двести четыре миллиона семьсот семьнадцать тысяча четыресто восемьдесят четыре) тенге 66 тиын.**

1.4.Заключение РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области № 18-0871/13 от 30 ноября 2013 года.

1.5. Оплата услуг осуществляется согласно актов выполненных работ, счетов- фактур и т.д.

1.6. Цена договора изменению не подлежит, кроме случаев, когда «Заказчик» вносит изменения в объемы выполняемых «Исполнителем» работ.

1.7 Исполнитель берет на себя обязательство по объекту **«Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области»** по вышеуказанным объектам в срок до 31 декабря 2014 года.

1.8.Заказчик полностью оплачивает выполненные Исполнителем работы по объекту **«Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области»** по вышеуказанным объектам в срок до 31 декабря 2014 года.

2. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

2.1. Общая сумма договора составляет: **204 717 484-66 (Двести четыре миллиона семьсот семьнадцать тысяча четыресто восемьдесят четыре) тенге 66 тиын. Сумма аванса 5 % от общей суммы договора 10 235 874-23 (Десять миллионов двести тридцать пять тысяча восемьсот семьдесят четыре) тенге 23 тиын. Сумма в размере 5 % от общей суммы договора 10 235 874-23 (Десять миллионов двести тридцать пять тысяча восемьсот семьдесят четыре) тенге 23 тиын оплачивается после предоставения подписанного акта государственной приемочной комиссий.**

2.2.Оплата услуг осуществляется согласно акту выполненных работ,счетов -фактур и т. д.

2.3. Цена договора изменению не подлежит, кроме случаев, когда Заказчик вносит изменения объемы выполненных Исполнителем работ.

3. ПОНЯТИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ТОЛКОВАНИЕ

3.1 «Договор» - гражданско – правовой акт, заключенный Заказчиком и Исполнителем в соответствий с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а так же со всей документацией, на которому в договоре есть ссылки:

3.2 «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Исполнителю в рамках договора за полное выполнение своих договорных обязательств;3.3 «Услуги» - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей Заказчика, не имеющая вещественного результата; «Сопутствующие услуги» означают услуги и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Исполнителя, предусмотренные данным Договором;

3.4 «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффинированные с ним юридические лица;

3.5 «Исполнителем» - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законом Республики Казахстан), временное объедение юридических лиц (консорциум, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупах).

4. ПОРЯДОК ЗДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1 Перечень работ по разработке проектно-сметной документаций, подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, определен календарный план работы.

4.2. После завершения работ Исполнителем предстовляет Заказчику научно – техническую продукцию, предусмотренную научно – техническим заданием и условиями Договора, а так же акт сдачи-приемки научно – технической документации.

4.3. Заказчик в течение 5 дней со дня получения документации обязан направить исполнителю официальный акт сдачи – приемки или мотивтрованный отказ от приемки раблт. В случае непредоставления в указанный срок оформленного акта либо отказа Исполнитель вправе оформить односторонний договор с отметкой «замечагий от Заказчика не поступило».

4.4. В случае мотивированного отказа от приемки работ составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5. В случае сокращения установленных графиком сроков выполнения работ Заказчик досрочно принимает и оплачивает их в соответствии с разделом 2 настоящего договора.

4.6. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесобразность дальнейшего их проведения, Исполнитель обязан приостановить их и в 59 дневный срок рассмотреть вопрос о целесобразгности продолжения работ, либо составления акта о их прекращений и взаиморасчетах (случай прерашения Договора оговаривается в разделе – «Прочие условия».)

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1 За невыполнение или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательствам Республики Казахстан.

5.2.Несвоевременное перечисление аванса (п 2.2 Договора) дает Исполнителю право не преступать к работе с последующим переносом срока работ.

5.3 При нарушений Заказчиком сроков выдачи исходных данных Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предоставлением Заказчику акта о прекращений работ.

5.4 За исключением форс – мажорных условий, если Исполнитель не можетпредоставить услуги в срок, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % цены Договора за каждый день просрочки.

5.5 Исполнитель несет ответственность за допущение случаев нарушения по выполнению работ а так же не целевое использование средств полученных от заказчика.

5.6 Исполнитель обязан принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работб по приемке объекта в эксплуатацию.

5.7 Заказчик имеет правополучать необходимую информацию для проведения исполнения договора.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую проектно-сметную документацию: после уплаты стоимости разработки проектно-сметной документации **Заказчик** использует ее по назначению.

6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу:

- первый - для Заказчика
- второй - для Исполнителя

5.3. Настоящий Договор действителен с момента подписания Заказчиком, регистрации в органах Казначейства и действует до 31 декабря 2014 года.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик	**Исполнитель**
"Ақсу ауданының құрылыс бөлімі " мм	**ТОО «Dike»**
Адрес Аксуский район с.Жансугурова ул.Желтоксан 5	Адрес исполнителя: г.Астана ,район Сарыарка пр.Республика д.34 А КБЕ 14
Телефон 2-12-62	
Код 4671036, Кбе 12	БИН; 030 840 016 436
БИН 120 140 003 399	БИК: SABRKZKA
ИИК KZ22070103K SN09140000	KZ 699 140 122 03K Z00 008J
БИК KKMFKZ2A	Банк; АО «Сбербанк »
Банк обслуживания: ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК ТПК	Адрес банка: г.Астана пр Туран 13
Аксуский Райуправление Казначейства	тел: 8 (7172)68-92-00,68-92-01
Адрес банка : Аксуский район,с. Жансугурова ул Жамбула 1А	
Руководитель отдела	**Директор**
БеркимбаевК.Б _____	**М.Б.Сейфуллин** _____

Форма 2В

Заказчик: «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
Наименование объекта: «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года по объекту:
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего / ЗП рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих-строителей / машинистов: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы Блок 1 Раздел. Заполнение проемов **Окна**								
1	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	76,5	5206		398259				
2	6-1-183	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с	12,96	6022		78045				

		поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные *м2*			
3	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой *м2*	162	5206	843372
4	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм К= -1,000; *м2*	-251,46	2800	-704088
5	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001) *м2*	251,46	4963	1247996
6	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм *м*	180,3	2030	366009
		Двери			
7	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой *м2*	94,8	10900	1033320
8	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,572	4250	19431

м2

Всего прямые затраты	**3 282 344**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	3 282 344		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	196 941		
Всего	**3 479 285**		
Временные здания и сооружения (2,72 %)	94 637		
- сметная заработная плата, тенге	13 344		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	76		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	38 598		
- сметная заработная плата, тенге	17 755		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	108		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35 739		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14 294		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 662 553**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**8 753 501**		
- материалы, тенге	7 844 802		
- сметная заработная плата, тенге	193 910		
Налог (2 %)	175 070		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8 928 571**		

НДС (12 %)	1 071 429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 000 000**

Заказчик: **Руководитель отдела** _____ **Беркимбаев К. Б.**

Тех.надзор: **Зам. Директора ТОО УКС** _____ **Оспанов С. С.**

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ **Сейфуллин М.Б.**

Форма 2В

Заказчик: «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
Наименование объекта: «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года по объекту:
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление конструкций Блок 1								
		Раздел. Усиление внутренних перегородок								
1	Е7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры *т арматуры*	6,59097	8261,82 7897,5	364,32 137,25	54453 52052	2401 905	74140 140	52,7 0,67	347 4
2	2-1-41	Конструкции стальные *т*	5,50698	147100		810077				
3	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз *м2*	191,13813	20,47 5,81	0,02 –	3913 1111	4 –	1000 90	0,0295 –	6 –
4	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	191,13813	20,35 4,16	0,02 –	3890 795	4 –	716 90	0,0213 –	4 –
		Водопровод и канализация Блок №1								
		Раздел. Водоснабжение								
5	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	40	75,82 67,5	1,57 –	3033 2700	63 –	3456 128	0,41 –	16 –
6	Е18-21-1	Установка фильтров диаметром 15 мм прим. *фильтр*	40	187,02 130,5	50,89 18	7481 5220	2036 720	7603 128	0,75 0,09	30 4

7	99-2-1 (пл)	Счетчик для холодной воды диаметром 15 мм *шт*	40	691		27640				
8	99-2-2 (пл)	Фильтр диаметром 15 мм *шт*	40	760		30400				
9	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	191,97	329,67 / 59,85	4,19 / 1,58	63287 / 11489	804 / 303	15094 / 128	0,337 / 0,0076	65 / 1
10	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	33,2	364,67 / 59,85	4,19 / 1,58	12107 / 1987	139 / 52	2610 / 128	0,337 / 0,0076	11 / –
11	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	82	362,67 / 59,85	4,19 / 1,58	29739 / 4908	344 / 130	6449 / 128	0,337 / 0,0076	28 / 1
12	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	17	471,67 / 59,85	4,19 / 1,58	8018 / 1017	71 / 27	1336 / 128	0,337 / 0,0076	6 / –
13	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	15	596,67 / 59,85	4,19 / 1,58	8950 / 898	63 / 24	1180 / 128	0,337 / 0,0076	5 / –
14	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	15	693,07 / 76,95	10,34 / 3,87	10396 / 1154	155 / 58	1551 / 128	0,433 / 0,0189	6 / –
15	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	109	401		43709				
16	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	12	560		6720				
17	9-1-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	1030		1030				
18	9-3-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	20	225		4500				
19	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)(в том числе и на горячее водоснабжение)	74	200		14800				

		кг								
		Раздел. Горячее водоснабжение								
20	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	40	75,82	1,57	3033	63	3456	0,41	16
		счетчик (водомер)		67,5	–	2700	–	128	–	–
21	Е18-21-1	Установка фильтров диаметром 15 мм прим.	40	187,02	50,89	7481	2036	7603	0,75	30
		фильтр		130,5	18	5220	720	128	0,09	4
22	99-2-1 (пл)	Счетчик для горячей воды диаметром 15 мм	40	1002		40080				
		шт								
23	99-2-2 (пл)	Фильтр диаметром 15 мм	40	760		30400				
		шт								
24	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	128	329,67	4,19	42198	536	10065	0,337	43
		м трубопровода		59,85	1,58	7661	202	128	0,0076	1
25	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	100,8	364,67	4,19	36759	422	7926	0,337	34
		м трубопровода		59,85	1,58	6033	159	128	0,0076	1
26	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	98,4	362,67	4,19	35687	412	7736	0,337	33
		м трубопровода		59,85	1,58	5889	155	128	0,0076	1
27	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	91	367		33397				
		шт								
		Раздел. Канализация								
28	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	11	1218,62	10,58	13405	116	2084	0,77	8
		м трубопровода		144	3,96	1584	44	128	0,0194	–
29	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	120	620,54	0,64	74465	77	16351	0,584	70
		м трубопровода		106,2	0,25	12744	30	128	0,0012	–
30	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	330	748,88	1,43	247130	472	43473	0,56	185
		м трубопровода		102,38	0,54	33785	178	128	0,0026	1

31	99-16-20	Ревизия 100 *шт*	36	128		4608				
32	99-16-22	ПС заглушка 100 *шт*	6	48		288				
33	Е6-1-2	Устройство бетонных опор *м3*	0,45	9402,74 695,25	98,32 37,15	4231 313	44 17	347 105	4,41 0,1814	2 –
34	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	66	200		13200				
		Электроснабжение								
		Раздел. Электроосвещение блок 1								
35	Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола *м труб*	160	28,1 18,02	– –	4496 2883	– –	3114 108	0,11 –	18 –
36	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм *10м*	16	777		12432				
37	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	2,4	52100		125040				
38	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	1,22567	60500		74153				
						1 946 626	**10 262**			**963**
		Всего прямые затраты				**162 143**	**3 724**			**18**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 774 219				
		Накладные расходы, тенге				217 290				
		- заработная плата, тенге				32 594				
		- трудоемкость, чел-ч				109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				129 835				
		Всего				**2 293 751**				
		Временные здания и сооружения (2,72 %)				62 390				

- сметная заработная плата, тенге	8 797
- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	25 446
- сметная заработная плата, тенге	11 705
- нормативная трудоемкость, чел-ч	71
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23 561
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9 425
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 414 573**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5 770 829**
- материалы, тенге	4 240 383
- сметная заработная плата, тенге	602 158
Налог (2 %)	115 417
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5 886 246**
НДС (12 %)	706 349
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 592 595**

Заказчик: Руководитель отдела — Беркимбаев К. Б.

Технический надзор-эксперт ТОО УКС — Вакулин А. М.

Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike» — Сейфуллин М.Б.

Форма 2В

Заказчик: «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
Наименование объекта: «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года по объекту:
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е65-28-1	Прочистка вентиляционных коробов *м короба*	380	45,03	0,51	17111	194	14142	0,2073	79
				32,27	0,09	12263	34	115	0,0009	–
		Общестроительные работы Блок 1								
		<u>Раздел.Заполнение проемов</u>								
		Окна								
11	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	76,5	5206		398259				
12	6-1-183	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные *м2*	12,96	6022		78045				
13	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой *м2*	162	5206		843372				
14	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм К= -1,000; *м2*	-251,46	2800		-704088				

15	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001) *м2*	251,46	4963		1247996				
16	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм *м*	180,3	2030		366009				
		Двери								
17	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой *м2*	86,268	10900		940321				
		Электроснабжение								
		Раздел. Электроосвещение блок 1								
2	Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 *м*	160	21,79 17,8	2,88 1,64	3486 2848	461 262	3359 108	0,11 0,0073	18 1
3	Е21-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава *м*	160	8,47 7,9	– –	1355 1264	– –	1365 108	0,0472 –	8 –
4	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 *м провода*	4080	26,92 24,75	– –	109834 100980	– –	109058 108	0,152 –	620 –
5	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	167	66,8 20,3	18,1 3,8	11156 3390	3023 635	3824 95	0,12 0,022	20 4
6	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	2,49433	60500		150907				
7	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 *1000м*	0,25	109800		27450				
8	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 *1000м*	0,48	28900		13872				
9	Е46-25-2	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных	390	139,9	69,75	54561	27203	41870	0,354	138

	отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*		66,38	40,98	25888	15982	100	0,0638	25
10	Е46-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) К= 10,000; *отверстие*	3900	1,66	0,76	6474	2964	4563	0,0038	15
				0,72	0,45	2808	1755	100	0,0007	3
	Всего прямые затраты					3 566 120	33 845			898
						149 441	**18 668**			**33**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					3 382 836				
	Накладные расходы, тенге					178 181				
	- заработная плата, тенге					26 727				
	- трудоемкость, чел-ч					89				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					224 658				
	Всего					**3 968 959**				
	Временные здания и сооружения (2,72 %)					107 956				
	- сметная заработная плата, тенге					15 222				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					86				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					44 031				
	- сметная заработная плата, тенге					20 254				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					123				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					40 769				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					16 308				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**4 178 023**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге					**9 985 474**				
	- материалы, тенге					8 084 978				
	- сметная заработная плата, тенге					686 860				
	Налог (2 %)					199 709				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**10 185 183**				
	НДС (12 %)					1 222 222				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**11 407 405**				

Заказчик: Руководитель отдела _____ Беркимбаев К. Б.

Тех.надзор-эксперт ТОО УКС _____ Вакулин А. М.

Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike» _____ Сейфуллин М.Б.

Форма 2В

Заказчик: «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
Наименование объекта: «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года по объекту:
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е65-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	380	45,03	0,51	17111	194	14142	0,2073	79
		м короба		32,27	0,09	12263	34	115	0,0009	–
		Блок 1. Общестроительные работы								
		Раздел. Кровля								
2	99-6-9 (пл)	Минеральная плита ИЗОТЕРМ П-75	52,62	5114		269099				
		м3								
3	Е6-1-2	Устройство бетонных столбиков из бетона В7,5	2,4	9402,74	98,32	22567	236	1846	4,41	11
		м3		695,25	37,15	1669	89	105	0,1814	–
4	Е8-6-1	Кладка опорных стен и стен парапета из	17,5	6924,24	335,84	121174	5877	17052	4,54	79

		кирпича *м3 кладки*		699,75	126	12246	2205	118	0,61	11
5	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	23,577	21304,82 3397,5	334,28 126	502304 80103	7881 2971	99689 120	22,1 0,62	521 15
6	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1,МС-2) *т*	0,44785	50800		22751				
		Раздел . Двери								
7	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	53,61	4250		227843				
		Блок 1.Усиление узлов сопряжения панельных стен								
		Раздел. Усиление узлов сопряжения панельных стен								
8	Е46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)(под анкера А1 -А4) *отверстие*	436	175,99 85,05	88,16 52,04	76732 37082	38438 22689	59771 100	0,453 0,0816	198 36
9	Е46-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)(добовлять до 270) К= 7,000; *отверстие*	1540	2,88 1,35	1,4 0,83	4435 2079	2156 1278	3357 100	0,0072 0,0013	11 2

10	Е46-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) (исключать до 120) К= -8,000; *отверстие*	-1728	2,88	1,4	-4977	-2419	-3767	0,0072	-12
				1,35	0,83	-2333	-1434	100	0,0013	-2
11	Е7-26-2	Усиление стеновых панелей каркасами *т болтов*	2,20592	22354,24	304,24	49312	671	68452	132	291
				22050	114,75	48641	253	140	0,56	1
12	2-1-41	Конструкции стальные *т*	2,20592	147100		324491				
13	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз *м2*	63,97168	20,47	0,02	1310	1	335	0,0295	2
				5,81	–	372	–	90	–	–
14	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	63,97168	20,35	0,02	1302	1	239	0,0213	1
				4,16	–	266	–	90	–	–
		Раздел. Усиление сопряжения стен техподполья								
15	Е46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*	530	175,99	88,16	93275	46725	72658	0,453	240
				85,05	52,04	45077	27581	100	0,0816	43
16	Е46-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях	-4240	2,88	1,4	-12211	-5936	-9243	0,0072	-31
				1,35	0,83	-5724	-3519	100	0,0013	-6

		горизонтальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) (исключать до 120) К= -8,000; *отверстие*								
17	Е7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры *т арматуры*	1,35014	8261,82 7897,5	364,32 137,25	11155 10663	492 185	15187 140	52,7 0,67	71 1
18	2-1-41	Конструкции стальные *т*	1,35014	147100		198606				
19	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз *м2*	39,15406	20,47 5,81	0,02 –	801 227	1 –	204 90	0,0295 –	1 –
20	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	39,15406	20,35 4,16	0,02 –	797 163	1 –	147 90	0,0213 –	1 –
21	Е7-27-1	Замоноличивание каркасов *м3 бетона в деле*	12,3	483 221,18	181,66 68,63	5941 2721	2234 844	4991 140	1,28 0,3351	16 4
22	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 *м3*	12,3	5220		64206				
23	Е46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) (под анкера) *отверстие*	14	175,99 85,05	88,16 52,04	2464 1191	1234 729	1920 100	0,453 0,0816	6 1

24	Е46-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) К= 7,000; *отверстие*	98	2,88	1,4	282	137	213	0,0072	**1**
				1,35	0,83	132	81	100	0,0013	–
25	Е9-61-14	Монтаж обрамления отверстий *т конструкций*	0,17722	8338,58	1607,7	1478	285	1018	33,4	6
				6007,5	369,68	1065	66	90	1,72	–
26	2-1-41	Конструкции стальные обрамления *т*	0,17722	147100		26069				
27	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз *м2*	5,14	20,47	0,02	105	–	27	0,0295	–
				5,81	–	30	–	90	–	–
28	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	5,14	20,35	0,02	105	–	19	0,0213	–
				4,16	–	21	–	90	–	–
		Раздел. Усиление внутренних перегородок								
29	Е46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*	264	175,99	88,16	46461	23274	36192	0,453	120
				85,05	52,04	22453	13739	100	0,0816	22
30	Е46-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в	-2112	2,88	1,4	-6083	-2957	-4604	0,0072	-15

		железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) (исключать до 120) К= -8,000; *отверстие*		1,35	0,83	-2851	-1753	100	0,0013	-3
31	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*	432	132,03	66,18	57037	28590	44141	0,337	146
				63,23	38,95	27315	16826	100	0,0608	26
32	Е46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) (исключать до 150) К= -5,000; *отверстие*	-2160	1,61	0,76	-3478	-1642	-2527	0,0038	-8
				0,72	0,45	-1555	-972	100	0,0007	-2
33	Е7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры *т арматуры*	4,39398	8261,82	364,32	36302	1601	49426	52,7	232
				7897,5	137,25	34701	603	140	0,67	3
34	2-1-41	Конструкции стальные *т*	4,39398	147100		646354				
35	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз *м2*	127,42542	20,47	0,02	2608	3	666	0,0295	4
				5,81	–	740	–	90	–	–

Налог (2 %)	175 070
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8 928 571**
НДС (12 %)	1 071 429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 000 000**

Заказчик: **Руководитель отдела** _____ **Беркимбаев К. Б.**

Тех.надзор: **Зам. Директора ТОО УКС** _____ **Оспанов С. С.** Вакулин А. М.

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ **Сейфуллин М.Б.**

Форма 2В

Заказчик: «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
Наименование объекта: «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года по объекту:
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы Блок 1								
		Раздел. Кровля								
1	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	526,2	207,96	1,19	109429	626	17188	0,155	82
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	14207	237	119	0,0022	1
2	Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	526,2	181,08	1,15	95284	605	11472	0,101	53
		м2 изолируемой поверхности		17,89	0,43	9414	226	119	0,0021	1
3	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	526,2	189,45	4,72	99689	2484	45498	0,403	212
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	37297	937	119	0,0086	5
4	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	23,577	573,75	28,11	13527	663	3800	0,78	18
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	2918	249	120	0,052	1
5	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	691	20,49	0,91	14159	629	4163	0,029	20
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	3234	235	120	0,00168	1
6	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	691	131,98	0,55	91198	380	5539	0,0403	28
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	4478	138	120	0,001	1
7	Е7-20-1	Установка стыковых накладок	0,44785	41008,57	2434,57	18366	1090	20609	170	76
		т стальных элементов		31950	920,25	14309	412	140	4,49	2
8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,7484	20,35	0,02	219	–	41	0,0213	–

		м2		4,16	–	45	–	90	–	–
9	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,06189	172357,31	536,06	10667	33	3099	289	18
		т		47475	202,5	2938	13	105	0,99	–
		Раздел . Заполнение проемов								
		Окна								
10	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	12,96	472,81	19	6128	246	3482	1,303	17
		м2 проемов		217,73	6,18	2822	80	120	0,0302	–
11	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	76,5	427,5	19,32	32704	1478	17646	1,1121	85
		м2 проемов		185,83	6,39	14216	489	120	0,0312	2
12	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	162	348,94	18,88	56528	3059	34522	1,0234	166
		м2 проемов		171,01	6,57	27704	1064	120	0,0321	5
13	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	251,46	210,48	5,58	52927	1403	29020	0,586	147
		м2 проемов		94,05	2,12	23650	533	120	0,0103	3
		Двери								
14	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	124,518	4250		529202				
		м2								
15	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	179,55	4010		719996				
		м2								
16	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	18,9	3640		68796				
		м2								
17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	225	1380		310500				
		комплект								
18	6-3-1	Блоки металлические окрашенные (30 дверей с глазками см.прим.)	84,42	5470		461777				
		м2								
		Раздел. Полы								

		Тип Л								
19	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	1120,8	341,16	13,43	382372	15052	98762	0,45	504
		м2 стяжки		66,6	5,04	74645	5649	123	0,0246	28
20	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (добовлять до 40 мм) К= 4,000;	4483,2	55,87	0,67	250476	3004	4852	0,0044	20
		м2 стяжки		0,63	0,25	2824	1121	123	0,0012	5
		Тип Л*								
21	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	280,2	341,16	13,43	95593	3763	24690	0,45	126
		м2 стяжки		66,6	5,04	18661	1412	123	0,0246	7
22	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (добавлять до 70 мм) К= 10,000;	2802	55,87	0,67	156548	1877	3033	0,0044	12
		м2 стяжки		0,63	0,25	1765	701	123	0,0012	3
		Тип К								
23	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	64,32	341,16	13,43	21943	864	5668	0,45	29
		м2 стяжки		66,6	5,04	4284	324	123	0,0246	2
24	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (доб. до 40 мм) К= 4,000;	257,28	55,87	0,67	14374	172	278	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	162	64	123	0,0012	–
		Тип К*								
25	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	16,08	341,16	13,43	5486	216	1417	0,45	7
		м2 стяжки		66,6	5,04	1071	81	123	0,0246	–
26	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (доб. до 70 мм) К= 10,000;	160,8	55,87	0,67	8984	108	173	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	101	40	123	0,0012	–
		Усиление конструкций Блок 2								
		Раздел. Усиление внутренних перегородок								
27	Е7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	3,83598	8261,82	364,32	31692	1398	43149	52,7	202
		т арматуры		7897,5	137,25	30295	526	140	0,67	3
28	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	127,42542	20,47	0,02	2608	3	666	0,0295	4

		м2		5,81	–	740	–	90	–	–
29	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	127,42542	20,35	0,02	2593	3	477	0,0213	3
		м2		4,16	–	530	–	90	–	–
		Общестроительные работы Блок 2								
		Раздел. Кровля								
30	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	351,4	207,96	1,19	73077	418	11479	0,155	54
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	9488	158	119	0,0022	1
31	Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	351,4	181,08	1,15	63632	404	7661	0,101	35
		м2 изолируемой поверхности		17,89	0,43	6287	151	119	0,0021	1
32	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	351,4	189,45	4,72	66573	1659	30383	0,403	142
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	24907	625	119	0,0086	3
33	99-6-9 (пл)	Минеральная плита ИЗОТЕРМ П-75	35,14	5114		179706				
		м3								
34	Е6-1-2	Устройство бетонных столбиков из бетона В7,5	1,7	9402,74	98,32	15985	167	1307	4,41	7
		м3		695,25	37,15	1182	63	105	0,1814	–
35	Е8-6-1	Кладка опорных стен и стен парапета из кирпича	12,7	6924,24	335,84	87938	4265	12375	4,54	58
		м3 кладки		699,75	126	8887	1600	118	0,61	8
36	Е10-14-1	Установка стропил	17,667	21304,82	334,28	376392	5906	74700	22,1	390
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	60024	2226	120	0,62	11
37	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	17,667	573,75	28,11	10136	497	2848	0,78	14
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	2186	187	120	0,052	1
38	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	467	20,49	0,91	9569	425	2814	0,029	14
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	2186	159	120	0,00168	1
39	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	467	131,98	0,55	61635	257	3743	0,0403	19
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	3026	93	120	0,001	–
40	Е7-20-1	Установка стыковых накладок	0,28268	41008,57	2434,57	11592	688	13009	170	48
		т стальных элементов		31950	920,25	9032	260	140	4,49	1

41	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1,МС-2) *т*	0,28268	50800		14360				
42	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	6,78432	20,35 4,16	0,02 –	138 28	– –	25 90	0,0213 –	– –
43	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,03892	172357,31 47475	536,06 202,5	6708 1848	21 8	1949 105	289 0,99	11 –
		Раздел. Заполнение проемов Блок2								
		Окна								
44	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	8,64	472,81 217,73	19 6,18	4085 1881	164 53	2321 120	1,303 0,0302	11 –
45	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	51	427,5 185,83	19,32 6,39	21803 9477	985 326	11764 120	1,1121 0,0312	57 2
46	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	108	348,94 171,01	18,88 6,57	37686 18469	2039 710	23015 120	1,0234 0,0321	111 3
47	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	51	5206		265506				
48	6-1-183	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные *м2*	8,64	6022		52030				
49	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой *м2*	108	5206		562248				
50	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	-167,64	2800		-469392				

		К= -1,000; *м2*								
51	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001) *м2*	167,64	4963		831997				
52	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	167,64	210,48 94,05	5,58 2,12	35285 15767	935 355	19346 120	0,586 0,0103	98 2
53	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм *м*	104,05	2030		211222				
		Двери								
54	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой *м2*	63,2	10900		688880				
55	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	37,593	4250		159770				
		Всего прямые затраты				7 042 326 **466 985**	57 986 **21 505**			2 900 **104**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6 517 359				
		Накладные расходы, тенге				597 983				
		- заработная плата, тенге				89 697				
		- трудоемкость, чел-ч				299				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				458 419				
		Всего				**8 098 728**				
		Временные здания и сооружения (2,72 %)				220 285				
		- сметная заработная плата, тенге				31 060				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				176				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				89 845				
		- сметная заработная плата, тенге				41 329				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				252				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				83 190				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				33 276				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8 525 324**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**20 375 525**
- материалы, тенге	15 576 488
- сметная заработная плата, тенге	1 833 230
Налог (2 %)	407 511
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20 783 036**
НДС (12 %)	2 493 964
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23 277 000**

Заказчик: **Руководитель отдела** _____ Беркимбаев К. Б.

Тех.надзор-эксперт ТОО УКС _____ Вакулин А. М.

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Dike»** _____ Сейфуллин М.Б.

Форма 2В

Заказчик: «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
Наименование объекта: «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2014 года по объекту:
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е53-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0,6	29176,8	769,82	17506	462	8572	95,84	58
		м3 заделки		15752,25	121,5	9451	73	90	0,73	–
		Общестроительные работы Блок 1								
		<u>Раздел. Кровля</u>								
2	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	691	12,58	0,99	8693	684	9844	0,0694	48
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	8009	263	119	0,0018	1
3	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ	691	38,09		26320				
		м2								
4	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	691	910,92	8,2	629446	5666	226976	1,71	1182
		м2 кровли		272,95	3,08	188608	2128	119	0,015	10
5	99-4-4	Гладкий конек (2 м.)	33	673		22209				
		шт								

6	99-4-10	Снегозадерживающий элемент *шт*	58	415		24070				
7	Е10-12-3	Подшивка карниза сайдингом *м2 потолков*	104,71	117,12 106,65	4,48 1,69	12264 11167	469 177	13613 120	0,671 0,0082	70 1
8	99-3-1 (пл)	Металлический сайдинг "Карабельная доска" *м2*	104,71	1494		156437				
9	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами *м ограждения*	103,39	13,42 9,68	2,49 0,92	1387 1001	257 95	1304 119	0,059 0,0045	6 –
10	2-1-96	Ограждение кровли *т*	0,985	177400		174739				
11	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	28,52	20,35 4,16	0,02 –	580 119	1 –	107 90	0,0213 –	1 –
12	Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	6	3081,19 963	81,61 31,5	18487 5778	490 189	7160 120	6,08 0,15	36 1
13	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей *м2 кровли*	44,4	777,82 236,25	8,2 3,08	34535 10490	364 137	12646 119	1,48 0,015	66 1
14	6-1-152	Блоки оконные для слуховых окон *м2*	5,7	3960		22572				
15	1-1-792	Скобяные изделия *комплект*	6	843		5058				

Общестроительные работы Блок 2

Раздел. Кровля

16	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,00159	172357,31 47475	536,06 202,5	274 73	1 –	77 105	289 0,99	– –
17	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки *м2 изолируемой поверхности*	467	12,58	0,99	5875	462	6652	0,0694	32

				11,59	0,38	5413	177	119	0,0018	1
18	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ *м2*	467	38,09		17788				
19	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	467	910,92	8,2	425400	3829	153398	1,71	799
				272,95	3,08	127468	1438	119	0,015	7
20	99-4-4	Гладкий конек (2 м.) *шт*	49	673		32977				
21	99-4-10	Снегозадерживающий элемент *шт*	42	415		17430				
22	Е10-12-3	Подшивка карниза сайдингом *м2 потолков*	74,46	117,12	4,48	8721	334	9680	0,671	50
				106,65	1,69	7941	126	120	0,0082	1
23	99-3-1 (пл)	Металлический сайдинг "Карабельная доска" *м2*	74,46	1494		111243				
24	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами *м ограждения*	73,23	13,42	2,49	983	182	923	0,059	4
				9,68	0,92	709	67	119	0,0045	–
25	2-1-96	Ограждение кровли *т*	0,678	177400		120277				
26	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	20,24	20,35	0,02	412	–	76	0,0213	–
				4,16	–	84	–	90	–	–
27	Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	4	3081,19	81,61	12325	326	4774	6,08	24
				963	31,5	3852	126	120	0,15	1
28	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей *м2 кровли*	29,6	777,82	8,2	23023	243	8430	1,48	44
				236,25	3,08	6993	91	119	0,015	–
29	6-1-152	Блоки оконные для слуховых окон *м2*	3,8	3960		15048				

30	1-1-792	Скобяные изделия *комплект*	4	843	3372		
		Раздел. Заполнение проемов Блок2					
		Двери					
31	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	87,407	4250	371480		
32	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	113,4	4010	454734		
33	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние *м2*	11,661	3640	42446		
		Всего прямые затраты			**2 818 111**	**13 770**	**2 420**
					387 158	**5 087**	**24**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			2 417 182		
		Накладные расходы, тенге			464 232		
		- заработная плата, тенге			69 635		
		- трудоемкость, чел-ч			232		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			196 941		
		Всего			**3 479 284**		
		Временные здания и сооружения (2,72 %)			94 637		
		- сметная заработная плата, тенге			13 344		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			76		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)			38 598		
		- сметная заработная плата, тенге			17 755		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			108		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			35 739		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			14 295		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3 662 553**		
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**8 753 501**		
		- материалы, тенге			5 777 065		
		- сметная заработная плата, тенге			1 297 803		
		Налог (2 %)			175 070		

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	8 928 571
НДС (12 %)	1 071 429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	10 000 000

Заказчик: Руководитель отдела _____ Беркимбаев К. Б.

Тех.надзор-эксперт ТОО УКС _____ Вакулин А. М.

Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike" _____ Сейфуллин М.Б.

		МПа, Dy 25 мм *шт*								
142	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	3	3500		10500				
143	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	6	285		1710				
144	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм *м*	0,3	262		79				
145	8-1-59	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм *м*	0,1	295		30				
146	8-1-60	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм *м*	0,5	404		202				
147	8-1-62	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм *м*	2,2	600		1320				
148	11-2-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч *шт*	1	14400		14400				
149	Е53-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм *отверстие*	16	593,74 165,47	428,27 166,44	9500 2648	6852 2663	5577 105	0,9522 0,913	15 15
		Раздел. Горячее водоснабжение								
150	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	40	75,82 67,5	1,57 –	3033 2700	63 –	3456 128	0,41 –	16 –
151	Е18-21-1	Установка фильтров диаметром 15 мм прим. *фильтр*	40	187,02 130,5	50,89 18	7481 5220	2036 720	7603 128	0,75 0,09	30 4
152	99-2-1 (пл)	Счетчик для горячей воды диаметром 15 мм	40	1002		40080				

Форма 2В

Заказчик: «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
Наименование объекта: «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2014 года по объекту:
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы Блок 1								
		<u>Раздел. Полы</u>								
		Тип Л								
1	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	560,4	341,16	13,43	191186	7526	49381	0,45	252
		м2 стяжки		66,6	5,04	37323	2824	123	0,0246	14
2	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (добовлять до 40 мм) К= 4,000;	2241,6	55,87	0,67	125238	1502	2426	0,0044	10
		м2 стяжки		0,63	0,25	1412	560	123	0,0012	3
3	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1681,2	201,7	9,95	339098	16728	115678	0,356	599
		м2 стяжки		52,2	3,74	87759	6288	123	0,0182	31
		Тип Л*								
4	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	140,1	341,16	13,43	47797	1882	12346	0,45	63
		м2 стяжки		66,6	5,04	9331	706	123	0,0246	3
5	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (добовлять до 70 мм) К= 10,000;	1401	55,87	0,67	78274	939	1517	0,0044	6
		м2 стяжки		0,63	0,25	883	350	123	0,0012	2
6	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	420,3	201,7	9,95	84775	4182	28920	0,356	150
		м2 стяжки		52,2	3,74	21940	1572	123	0,0182	8
		Тип К								
7	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	32,16	341,16	13,43	10972	432	2834	0,45	14

		м2 стяжки		66,6	5,04	2142	162	123	0,0246	1
8	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (доб. до 40 мм) К= 4,000;	128,64	55,87	0,67	7187	86	139	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	81	32	123	0,0012	–
9	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	96,48	323,65	18,42	31226	1777	11020	0,416	40
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	8292	667	123	0,0337	3
10	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	96,48	215,39	9,05	20781	873	6438	0,251	24
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	4906	328	123	0,0165	2
11	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96,48	201,7	9,95	19460	960	6638	0,356	34
		м2 стяжки		52,2	3,74	5036	361	123	0,0182	2
		Тип К*								
12	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	8,04	341,16	13,43	2743	108	708	0,45	4
		м2 стяжки		66,6	5,04	535	41	123	0,0246	–
13	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (доб. до 70 мм) К= 10,000;	80,4	55,87	0,67	4492	54	87	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	51	20	123	0,0012	–
14	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	24,12	323,65	18,42	7806	444	2755	0,416	10
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	2073	167	123	0,0337	1
15	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	24,12	215,39	9,05	5195	218	1610	0,251	6
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	1227	82	123	0,0165	–
16	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,12	201,7	9,95	4865	240	1659	0,356	9
		м2 стяжки		52,2	3,74	1259	90	123	0,0182	–
		Тип К1								
17	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	432	323,65	18,42	139817	7957	49341	0,416	180
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	37130	2985	123	0,0337	15
18	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	432	215,39	9,05	93048	3910	28826	0,251	108
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	21967	1469	123	0,0165	7

19	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	432	201,7	9,95	87134	4298	29724	0,356	154
				52,2	3,74	22550	1616	123	0,0182	8
		К2								
20	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	207,42	201,7	9,95	41837	2064	14272	0,356	74
				52,2	3,74	10827	776	123	0,0182	4
		Раздел. Внутренние отделочные работы								
21	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (для толщины 1 мм) К= 1,200; *кг*	7917,588	31		245445				
22	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе К= 1,200; *кг*	7917,588	37		292951				
23	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К= 1,200; *кг*	3211,26	31		99549				
24	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе К= 1,200; *кг*	3211,26	37		118817				
		Раздел. Наружные отделочные работы								
25	99-6-9 (пл)	Минеральная плита ИЗОТЕРМ П-50 *м3*	48,123	4284		206159				
		Водопровод и канализация Блок 1								
		Раздел. Водоснабжение								
26	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	20	75,82	1,57	1516	31	1728	0,41	8
				67,5	–	1350	–	128	–	–
27	Е18-21-1	Установка фильтров диаметром 15 мм прим. *фильтр*	20	187,02	50,89	3740	1018	3802	0,75	15
				130,5	18	2610	360	128	0,09	2
28	99-2-1 (пл)	Счетчик для холодной воды диаметром 15 мм *шт*	20	691		13820				
29	99-2-2 (пл)	Фильтр диаметром 15 мм *шт*	20	760		15200				

30	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	92,03	329,67	4,19	30340	386	7236	0,337	31
		м трубопровода		59,85	1,58	5508	145	128	0,0076	1
31	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	16,8	364,67	4,19	6126	70	1321	0,337	6
		м трубопровода		59,85	1,58	1005	27	128	0,0076	–
32	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	41	362,67	4,19	14869	172	3224	0,337	14
		м трубопровода		59,85	1,58	2454	65	128	0,0076	–
33	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	504	10,99	–	5539	–	6897	0,0501	25
		м трубопровода		10,69	–	5388	–	128	–	–
34	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	55	401		22055				
		шт								
35	9-3-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	10	225		2250				
		шт								
36	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	2	7932,57	1,57	15865	3	138	0,3	1
		кран		54	–	108	–	128	–	–
37	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	31,8	148,39	0,07	4719	2	3607	0,646	21
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3434	1	105	0,0001	–
38	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,063	180453,4	29493,95	11369	1858	3805	203	13
		км трубопровода		35325	11142	2225	702	130	54,42	3
39	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	16	162,88	5,31	2606	85	1695	0,57	9
		м трубопровода		103,95	2,03	1663	32	100	0,01	–
40	Е26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	17	169,17	5,31	2876	90	1894	0,6	10
				109,35	2,03	1859	35	100	0,01	–

		м трубопровода								
41	Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	15	198,36	5,31	2975	80	1981	0,71	11
				130,05	2,03	1951	30	100	0,01	–
		м трубопровода								
42	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	15	204,94	5,31	3074	80	2065	0,74	11
				135,68	2,03	2035	30	100	0,01	–
		м трубопровода								
43	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,66	17600		11616				
		м3								
44	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	63	114,31	6,39	7202	403	2042	0,192	12
				29,93	2,48	1886	156	100	0,012	1
		м трубопровода								
45	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0242	185900		4499				
		1000м2								
46	Е53-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм	17	593,74	428,27	10094	7281	5924	0,9522	16
				165,47	166,44	2813	2829	105	0,913	16
		отверстие								
		Раздел. Горячее водоснабжение								
47	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	20	75,82	1,57	1516	31	1728	0,41	8
		счетчик (водомер)		67,5	–	1350	–	128	–	–
48	Е18-21-1	Установка фильтров диаметром 15 мм прим.	20	187,02	50,89	3740	1018	3802	0,75	15
		фильтр		130,5	18	2610	360	128	0,09	2
49	99-2-1 (пл)	Счетчик для горячей воды диаметром 15 мм	20	1002		20040				
		шт								
50	99-2-2 (пл)	Фильтр диаметром 15 мм	20	760		15200				
		шт								
51	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	172	329,67	4,19	56703	721	13524	0,337	58

		водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм								
		м трубопровода		59,85	1,58	10294	272	128	0,0076	1
52	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	46,2	364,67	4,19	16848	194	3633	0,337	16
		м трубопровода		59,85	1,58	2765	73	128	0,0076	–
53	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	31,6	362,67	4,19	11460	132	2484	0,337	11
		м трубопровода		59,85	1,58	1891	50	128	0,0076	–
54	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	24	471,67	4,19	11320	101	1887	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1436	38	128	0,0076	–
55	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	27	596,67	4,19	16110	113	2124	0,337	9
		м трубопровода		59,85	1,58	1616	43	128	0,0076	–
56	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	31	693,07	10,34	21485	321	3206	0,433	13
		м трубопровода		76,95	3,87	2385	120	128	0,0189	1
57	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	25	965,42	12,21	24136	305	3119	0,555	14
		м трубопровода		92,93	4,57	2323	114	128	0,0223	1
58	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	659	10,99	–	7242	–	9018	0,0501	33
		м трубопровода		10,69	–	7045	–	128	–	–
59	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	25	11,13	–	278	–	342	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	267	–	128	–	–
60	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	45	367		16515				
		шт								
61	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	18	437		7866				
		шт								
62	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	502		4016				
		шт								
63	9-1-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1120		1120				

		м3								
74	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	176	114,31	6,39	20119	1125	5704	0,192	34
		м трубопровода		29,93	2,48	5268	436	100	0,012	2
75	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0687	185900		12771				
		1000м2								
76	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	30	1512,32	97,07	45370	2912	54001	7,87	236
		комплект		1370,25	36	41108	1080	128	0,18	5
77	80-1-2 (пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 100 л.	30	10249		307470				
		шт								
		Раздел. Канализация								
78	Е22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,011	232335,64	23876,89	2556	263	528	161	2
		км трубопровода		27900	9020,25	307	99	130	44,05	–
79	Е26-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 100 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 25 мм	48	290,25	5,47	13932	263	9482	1,07	51
		м трубопровода		195,53	2,03	9385	97	100	0,01	–
80	1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 25 мм	48	1700		81600				
		м								
		Радел. Общестроительные работы								
81	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и перекрытиях толщиной 100 мм	20	315,46	149,23	6309	2985	4452	0,9538	19
		отверстие		166,23	56,36	3325	1127	100	0,2753	6
		Общестроительные работы Блок 2								
		Раздел. Заполнение проемов								
		Двери								
82	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	7,239	3640		26350				
		м2								
83	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	152	1380		209760				
		комплект								
84	6-3-1	Блоки металлические окрашенные (20 дверей с глазками см. прим.)	57,88	5470		316604				
		м2								

Раздел. Полы

Тип Л

85	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	1120,8	341,16	13,43	382372	15052	98762	0,45	504
		м2 стяжки		66,6	5,04	74645	5649	123	0,0246	28
86	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (добовлять до 40 мм) К= 4,000;	4483,2	55,87	0,67	250476	3004	4852	0,0044	20
		м2 стяжки		0,63	0,25	2824	1121	123	0,0012	5
87	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1120,8	201,7	9,95	226065	11152	77119	0,356	399
		м2 стяжки		52,2	3,74	58506	4192	123	0,0182	20

Тип Л*

88	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	240,2	341,16	13,43	81947	3226	21166	0,45	108
		м2 стяжки		66,6	5,04	15997	1211	123	0,0246	6
89	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (добовлять до 70 мм) К= 10,000;	2402	55,87	0,67	134200	1609	2600	0,0044	11
		м2 стяжки		0,63	0,25	1513	601	123	0,0012	3
90	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	240,2	201,7	9,95	48448	2390	16526	0,356	86
		м2 стяжки		52,2	3,74	12538	898	123	0,0182	4

Тип К

91	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	64,32	341,16	13,43	21943	864	5668	0,45	29
		м2 стяжки		66,6	5,04	4284	324	123	0,0246	2
92	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (доб. до 40 мм) К= 4,000;	257,28	55,87	0,67	14374	172	278	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	162	64	123	0,0012	–
93	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	64,32	323,65	18,42	20817	1185	7346	0,416	27
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	5528	444	123	0,0337	2
94	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	64,32	215,39	9,05	13854	582	4293	0,251	16
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	3271	219	123	0,0165	1
95	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64,32	201,7	9,95	12973	640	4427	0,356	23
		м2 стяжки		52,2	3,74	3358	241	123	0,0182	1

Тип К*

96	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	16,08	341,16	13,43	5486	216	1417	0,45	7
				66,6	5,04	1071	81	123	0,0246	–
97	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (доб. до 70 мм) К= 10,000; *м2 стяжки*	160,8	55,87	0,67	8984	108	173	0,0044	1
				0,63	0,25	101	40	123	0,0012	–
98	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	16,08	323,65	18,42	5204	296	1836	0,416	7
				85,95	6,91	1382	111	123	0,0337	1
99	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	16,08	215,39	9,05	3463	146	1074	0,251	4
				50,85	3,4	818	55	123	0,0165	–
100	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	16,08	201,7	9,95	3243	160	1106	0,356	6
				52,2	3,74	839	60	123	0,0182	–
		Тип К1								
101	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	288	323,65	18,42	93211	5305	32895	0,416	120
				85,95	6,91	24754	1990	123	0,0337	10
102	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	288	215,39	9,05	62032	2606	19218	0,251	72
				50,85	3,4	14645	979	123	0,0165	5
103	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	288	201,7	9,95	58090	2866	19817	0,356	103
				52,2	3,74	15034	1077	123	0,0182	5
		К2								
104	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	138,28	201,7	9,95	27891	1376	9514	0,356	49
				52,2	3,74	7218	517	123	0,0182	3
		Раздел. Внутренние отделочные работы. Блок 2								
105	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе (для толщины 1 мм) К= 1,200; *кг*	5246,34	31		162637				
106	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе К= 1,200; *кг*	5246,34	37		194115				
107	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	2146,452	31		66540				

		К= 1,200; *кг*								
108	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе К= 1,200; *кг*	2146,452	37		79419				
		Раздел. Наружные отделочные работы								
109	99-6-9 (пл)	Минеральная плита ИЗОТЕРМ П-50 *м3*	34,71	4284		148698				
		Водопровод и канализация Блок 2								
		Раздел. Водоснабжение								
110	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	5	623,7	14,12	3119	71	676	0,553	3
		м трубопровода		100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
111	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм (футляр)	1	3564,63	70,85	3565	71	484	1,98	2
		м трубопровода		351	26,53	351	27	128	0,1296	–
112	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,005	180453,4	29493,95	902	147	303	203	1
		км трубопровода		35325	11142	177	56	130	54,42	–
113	Е22-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 273 мм	0,001	695465,89	94100,49	695	94	120	323	–
		км трубопровода		56025	35547,75	56	36	130	173,61	–
114	30-14-3	Упор бетонный *м3*	0,02	18200		364				
115	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	–
		кран		54	–	54	–	128	–	–
116	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	40	75,82	1,57	3033	63	3456	0,41	16
		счетчик (водомер)		67,5	–	2700	–	128	–	–
117	Е18-21-1	Установка фильтров диаметром 15 мм прим.	40	187,02	50,89	7481	2036	7603	0,75	30
		фильтр		130,5	18	5220	720	128	0,09	4
118	99-2-1 (пл)	Счетчик для холодной воды диаметром 15 мм *шт*	40	691		27640				

119	99-2-2 (пл)	Фильтр диаметром 15 мм *шт*	40	760		30400				
120	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	182	329,67 59,85	4,19 1,58	60000 10893	763 288	14312 128	0,337 0,0076	61 1
121	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	33	364,67 59,85	4,19 1,58	12034 1975	138 52	2595 128	0,337 0,0076	11 –
122	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	82	362,67 59,85	4,19 1,58	29739 4908	344 130	6449 128	0,337 0,0076	28 1
123	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	58	693,07 76,95	10,34 3,87	40198 4463	600 224	5999 128	0,433 0,0189	25 1
124	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	345	10,99 10,69	– –	3792 3688	– –	4721 128	0,0501 –	17 –
125	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	109	401		43709				
126	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	8	560		4480				
127	9-1-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	1030		1030				
128	9-3-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	20	225		4500				
129	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	20,8	148,39 108	0,07 0,02	3087 2246	1 –	2358 105	0,646 0,0001	13 –
130	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,058	180453,4 35325	29493,95 11142	10466 2049	1711 646	3504 130	203 54,42	12 3

		км трубопровода								
131	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	162,88	5,31	1629	53	1060	0,57	6
		м трубопровода		103,95	2,03	1040	20	100	0,01	–
132	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	58	204,94	5,31	11887	308	7987	0,74	43
		м трубопровода		135,68	2,03	7869	118	100	0,01	1
133	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,79	17600		13904				
		м3								
134	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	58	114,31	6,39	6630	371	1880	0,192	11
		м трубопровода		29,93	2,48	1736	144	100	0,012	1
135	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,02844	185900		5287				
		1000м2								
136	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)(в том числе и на горячее водоснабжение)	63	200		12600				
		кг								
137	Ц7-244-3	Монтаж насосной станции	1	10813	5571	10813	5571	5448	27	27
		шт		4793	1260	4793	1260	90	7,364	7
138	80-1-1 (пл)	Насосная станция 2КМ-001	1	281478		281478				
		комплект								
139	Ц13-320-70	Установка в трубопровод на Ру более 2,5 МПа (25 кгс/см2) из коррозионно-стойкой стали вставки из прямой трубы, Dн до 57 мм	2	3929,05	1415,86	7858	2832	5518	11	22
		шт		2207,25	191,25	4415	383	115	1,117	2
140	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1928	8,5	9
		узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
141	9-1-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6	1	477		477				

		шт								
153	99-2-2 (пл)	Фильтр диаметром 15 мм *шт*	40	760		30400				
154	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	200	329,67 59,85	4,19 1,58	65934 11970	838 316	15726 128	0,337 0,0076	67 2
155	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	105	364,67 59,85	4,19 1,58	38290 6284	440 166	8256 128	0,337 0,0076	35 1
156	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	116	362,67 59,85	4,19 1,58	42070 6943	486 183	9121 128	0,337 0,0076	39 1
157	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	10	471,67 59,85	4,19 1,58	4717 599	42 16	787 128	0,337 0,0076	3 –
158	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	20	596,67 59,85	4,19 1,58	11933 1197	84 32	1573 128	0,337 0,0076	7 –
159	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	451	10,99 10,69	– –	4956 4821	– –	6171 128	0,0501 –	23 –
160	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	92	367		33764				
161	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	12	437		5244				
162	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	4	502		2008				
163	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	25,4	148,39 108	0,07 0,02	3769 2743	2 1	2881 105	0,646 0,0001	16 –
164	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром	0,1	180453,4	29493,95	18045	2949	6041	203	20

		50 мм *км трубопровода*		35325	11142	3533	1114	130	54,42	5
165	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20-25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	70	162,88 103,95	5,31 2,03	11402 7277	372 142	7419 100	0,57 0,01	40 1
166	Е26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	10	169,17 109,35	5,31 2,03	1692 1094	53 20	1114 100	0,6 0,01	6 –
167	Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	20	198,36 130,05	5,31 2,03	3967 2601	106 41	2642 100	0,71 0,01	14 –
168	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм *м3*	0,93	17600		16368				
169	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	100	114,31 29,93	6,39 2,48	11431 2993	639 248	3241 100	0,192 0,012	19 1
170	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,0359	185900		6674				
171	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей *комплект*	20	1512,32 1370,25	97,07 36	30246 27405	1941 720	36000 128	7,87 0,18	157 4
172	80-1-2 (пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 100 л. *шт*	20	10249		204980				
		Раздел . Канализация (К1)								
173	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	7	1218,62 144	10,58 3,96	8530 1008	74 28	1326 128	0,77 0,0194	5 –
174	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	80	620,54	0,64	49643	51	10900	0,584	47

		м трубопровода		106,2	0,25	8496	20	128	0,0012	–
175	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	220	748,88	1,43	164754	315	28983	0,56	123
		м трубопровода		102,38	0,54	22524	119	128	0,0026	1
176	99-16-20	Ревизия 100 *шт*	24	128		3072				
177	99-16-22	ПС заглушка 100 *шт*	4	48		192				
178	30-14-3	Упор бетонный *м3*	0,3	18200		5460				
179	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	44	200		8800				
180	Е22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,007	232335,64	23876,89	1626	167	335	161	1
		км трубопровода		27900	9020,25	195	63	130	44,05	–
181	Е26-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 100 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 25 мм	32	290,25	5,47	9288	175	6322	1,07	34
		м трубопровода		195,53	2,03	6257	65	100	0,01	–
182	1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 25 мм *м*	32	1700		54400				
		Электроснабжение								
		Раздел. Электроосвещение								
		Блок 2								
183	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	1,6	52100		83360				
184	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	2,5	60500		151250				
185	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 *1000м*	0,17	109800		18666				

186	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 *1000м*	0,32	28900	9248			
Раздел. Электрооборудование распределительных линий Блок 1,2								
187	16-7-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,58288	223406	130219			
		Всего прямые затраты			7 997 509	170 178		5 270
					871 630	62 421		307
		В том числе стоимость: материалов, тенге			6 161 779			
		оборудования, тенге			793 928			
		Накладные расходы, тенге			1 137 323			
		- заработная плата, тенге			170 598			
		- трудоемкость, чел-ч			569			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			500 454			
		Всего			**9 635 286**			
		Временные здания и сооружения (2,72 %)			240 485			
		- сметная заработная плата, тенге			33 908			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			192			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)			98 084			
		- сметная заработная плата, тенге			45 119			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			275			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			90 818			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			36 328			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**10 101 001**			
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**24 141 392**			
		- материалы, тенге			14 726 652			
		- оборудование, тенге			1 897 488			
		- сметная заработная плата, тенге			3 132 862			
		Налог (2 %)			482 828			
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**24 624 220**			
		НДС (12 %)			2 954 906			

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	27 579 126

Заказчик: Руководитель отдела _____ Беркимбаев К. Б.

Тех.надзор-эксперт ТОО УКС _____ Вакулин А. М.

Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike» _____ Сейфуллин М.Б.

Форма 2В

Заказчик: «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
Наименование объекта: «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года по объекту:
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление конструкций Блок 1								
		Раздел. Вентиляционные шахты								
1	Е6-41-5	Устройство вентиляционных блоков из бетона В7,5 / *м3*	3	9754,1 / 929,25	259,82 / 98,15	29262 / 2788	779 / 294	3236 / 105	5,74 / 0,4794	17 / 1
2	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм / *т*	0,0072	69000		497				
3	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм / *т*	0,27975	72000		20142				
4	Е9-61-14	Монтаж обрамления существующих вентшахт / *т конструкций*	0,41688	8338,58 / 6007,5	1607,7 / 369,68	3476 / 2504	670 / 154	2392 / 90	33,4 / 1,72	14 / 1
5	2-1-41	Конструкции стальные обрамления / *т*	0,41688	147100		61323				
6	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз / *м2*	12,08952	20,47 / 5,81	0,02 / –	247 / 70	– / –	63 / 90	0,0295 / –	– / –
7	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 / *м2*	12,08952	20,35 / 4,16	0,02 / –	246 / 50	– / –	45 / 90	0,0213 / –	– / –
		Раздел. Ж/бетонная балконная перегородка								

8	Е6-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	0,4	19044,54	334,73	7618	134	1707	24,8	10
		м3		3937,5	126,45	1575	51	105	0,6176	–
9	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00054	69000		37				
		т								
10	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,02703	72000		1946				
		т								
		Раздел. Люк выхода на чердак.Лестница выхода на чердак								
11	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков	0,11303	14806,01	1133,15	1674	128	1352	82,1	9
		т конструкций		12892,5	398,25	1457	45	90	1,95	–
12	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2,169	12300		26679				
		м2								
13	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,08624	13711,46	5475,86	1182	472	512	28,9	2
		т конструкций		5040	1552,87	435	134	90	5,46	–
14	2-1-96	Стоимость лесниц	0,08624	177400		15299				
		т								
15	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,77883	20,35	0,02	118	–	22	0,0213	–
		м2		4,16	–	24	–	90	–	–
		Общестроительные работы. Блок 1								
		Раздел. Стены,перегородки								
16	Е10-86-4	Устройство перегородок в зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой толщиной 90 мм	32,4	1670,53	16,71	54125	541	16867	2,47	80
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		427,5	6,32	13851	205	120	0,0308	1
17	99-2-1 (пл)	Утеплитель TERMOROCK П-35	2,916	3628		10579				
		м3								
		Раздел . Балконы								
18	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,5136	93997,62	304,24	48277	156	17898	198	102
		т		33075	114,75	16987	59	105	0,56	–
19	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5136	40200		20647				

		т								
20	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К= 1,200; *кг*	263,52	31		8169				
21	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе К= 1,200; *кг*	263,52	37		9750				
22	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К= 1,200; *кг*	226,08	31		7008				
23	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе К= 1,200; *кг*	226,08	37		8365				
		Раздел. Наружные отделочные работы								
24	Е26-30-1	Теплоизоляция стен ИЗОТЕРМ П-50 *м3 изоляции*	43,49759	7627,27	378,22	331768	16452	161289	20,04	872
				3566,25	141,75	155123	6166	100	0,69	30
25	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ *м2 вертикальной проекции*	500	150,62	0,62	75310	310	40893	0,435	218
				69,08	0,23	34540	115	118	0,0011	1
		Раздел. Крыльцо КР 1								
26	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,2871	147100		42232				
		Раздел. Вход в подвал								
27	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,47625	147100		70056				
		Отопление и вентиляция. Блок 1								
		Раздел. Отопление								
28	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	660	266,17	4,08	175672	2693	46717	0,30591	202
				53,77	1,53	35488	1010	128	0,00752	5
29	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	74	345,17	4,08	25543	302	5238	0,30591	23
				53,77	1,53	3979	113	128	0,00752	1

30	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	50	424,17	4,08	21209	204	3540	0,30591	15
		м трубопровода		53,77	1,53	2689	77	128	0,00752	–
31	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	22	474,17	4,08	10432	90	1558	0,30591	7
		м трубопровода		53,77	1,53	1183	34	128	0,00752	–
32	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	64	627,13	14,54	40136	931	8914	0,56959	36
		м трубопровода		103,36	5,45	6615	349	128	0,02657	2
33	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	49	940,29	21,42	46074	1050	8934	0,74675	37
		м трубопровода		134,42	8,02	6587	393	128	0,03914	2
34	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	19	437		8303				
		шт								
35	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	367		1468				
		шт								
36	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	656		3936				
		шт								
37	9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	919		1838				
		шт								
38	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	57	340		19380				
		шт								
39	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	150	377		56550				
		шт								
40	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	3,4	17600		59840				
		м3								
41	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,1224	179500		21971				
		1000м2								
42	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3,2	200		640				

		кг								
43	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (гильзы)	11,4	424,17	4,08	4836	47	806	0,30591	3
		м трубопровода		53,77	1,53	613	17	128	0,00752	–
		Раздел. Тепловой узел								
44	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	2	805,72	16,47	1611	33	321	0,67568	1
		м трубопровода		119,58	6,17	239	12	128	0,03008	–
45	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	0,4	627,13	14,54	251	6	55	0,56959	–
		м трубопровода		103,36	5,45	41	2	128	0,02657	–
46	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	2	6880		13760				
		шт								
47	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	4	10400		41600				
		шт								
48	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,97	1,62	1720	3	106	0,2266	–
		комплект		41,72	–	83	–	128	–	–
49	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	–	129	–	142	0,3193	1
		комплект		55,62	–	111	–	128	–	–
50	12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
		шт								
51	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15851,34	160,26	15851	160	905	3,6874	4
		шт		646,58	60,26	647	60	128	0,2884	–
52	Е16-26-3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм	1	1290,41	61,88	1290	62	415	1,7304	2
		счетчик (водомер)		301,28	23,18	301	23	128	0,1133	–
53	11-2-5	Счетчики тепловой прим.	1	19300		19300				
		шт								
		Раздел . Вентиляция								

54	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,52	1144,51	11,11	4029	39	1094	1,4805	5
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	840	15	128	0,02037	–
55	Е20-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2600 мм	6	3213,97	31,54	19284	189	2377	1,8165	11
		зонт		297,68	11,81	1786	71	128	0,063	–
56	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1,5	647		971				
		м2								
57	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	91	241,85	16,96	22008	1543	22565	1,1235	102
		решетка		186,64	7,09	16984	645	128	0,0315	3
58	13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	1,35	3950		5333				
		м2								
59	13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	1,24	2850		3534				
		м2								
		Усиление конструкций. Блок 2								
		Раздел. Вентиляционные шахты.								
60	Е6-41-5	Устройство вентиляционных блоков из бетона В7,5	2	9754,1	259,82	19508	520	2158	5,74	11
		м3		929,25	98,15	1859	196	105	0,4794	1
61	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0048	69000		331				
		т								
62	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1865	72000		13428				
		т								
63	Е9-61-14	Монтаж обрамления существующих вентшахт	0,27792	8338,58	1607,7	2317	447	1596	33,4	9
		т конструкций		6007,5	369,68	1670	103	90	1,72	–
64	2-1-41	Конструкции стальные обрамления	0,27792	147100		40882				
		т								
65	Е13-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	8,05968	20,47	0,02	165	–	42	0,0295	–
		м2		5,81	–	47	–	90	–	–
66	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	8,05968	20,35	0,02	164	–	31	0,0213	–

		ПФ-115								
		м2		4,16	–	34	–	90	–	–
		Раздел. Люк выхода на чердак. Лестница выхода на чердак								
67	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков	0,07535	14806,01	1133,15	1116	85	901	82,1	6
		т конструкций		12892,5	398,25	971	30	90	1,95	–
68	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,45	12300		17835				
		м2								
69	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0575	13711,46	5475,86	788	315	341	28,9	2
		т конструкций		5040	1552,87	290	89	90	5,46	–
70	2-1-96	Стоимость лесниц	0,0575	177400		10201				
		т								
71	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,85265	20,35	0,02	78	–	14	0,0213	–
		м2		4,16	–	16	–	90	–	–
		Общестроительные работы. Блок 2								
		Раздел. Балконы								
72	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3424	93997,62	304,24	32185	104	11932	198	68
		т		33075	114,75	11325	39	105	0,56	–
73	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3424	40200		13764				
		т								
		Отопление и вентиляция. Блок 2								
		Раздел. Отопление								
74	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	484	266,17	4,08	128826	1975	34260	0,30591	148
		м трубопровода		53,77	1,53	26025	741	128	0,00752	4
75	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	49	345,17	4,08	16913	200	3469	0,30591	15
		м трубопровода		53,77	1,53	2635	75	128	0,00752	–
76	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	22	424,17	4,08	9332	90	1558	0,30591	7
		м трубопровода		53,77	1,53	1183	34	128	0,00752	–
77	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	4	474,17	4,08	1897	16	283	0,30591	1

		водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*		53,77	1,53	215	6	128	0,00752	–
78	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	38	627,13 103,36	14,54 5,45	23831 3928	553 207	5293 128	0,56959 0,02657	22 1
79	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	13	437		5681				
80	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	4	367		1468				
81	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	8	502		4016				
82	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм *шт*	13	340		4420				
83	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм *шт*	110	377		41470				
84	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм *м3*	1,7	17600		29920				
		Раздел. Тепловой узел								
85	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм *м трубопровода*	2	805,72 119,58	16,47 6,17	1611 239	33 12	321 128	0,67568 0,03008	1 –
86	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	0,4	627,13 103,36	14,54 5,45	251 41	6 2	55 128	0,56959 0,02657	– –
87	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм *шт*	2	6880		13760				
88	9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	2	1530		3060				

89	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	2	859,97	1,62	1720	3	106	0,2266	–
				41,72	–	83	–	128	–	–
90	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых *комплект*	2	64,62	–	129	–	142	0,3193	1
				55,62	–	111	–	128	–	–
91	12-5-4	Термометры прямые в оправе *шт*	2	352		704				
92	Е18-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм *шт*	1	12609,54	78,52	12610	79	637	2,7192	3
				468,14	30,13	468	30	128	0,1442	–
93	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм *счетчик (водомер)*	1	959,83	38,1	960	38	297	1,2566	1
				217,85	13,91	218	14	128	0,0721	–
94	11-2-5	Счетчики тепловой прим. *шт*	1	19300		19300				

Раздел. Вентиляция

95	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	3,52	1144,51	11,11	4029	39	1094	1,4805	5
				238,61	4,16	840	15	128	0,02037	–
96	Е20-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2600 мм *зонт*	4	3213,97	31,54	12856	126	1585	1,8165	7
				297,68	11,81	1191	47	128	0,063	–
97	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки *м2*	1	647		647				
98	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением *решетка*	61	241,85	16,96	14753	1035	15126	1,1235	69
				186,64	7,09	11385	432	128	0,0315	2
99	13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм *м2*	0,9	3950		3555				
100	13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм *м2*	0,84	2850		2394				

Телефонизация

101	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	514	27,7	2,1	14238	1079	9864	0,1	51
		м кабеля		19,7	0,5	10126	257	95	0,003	2
102	Ц8-409-1	Трубы винипластовые диаметр до 25 мм	138	108,6	48,9	14987	6748	6792	0,22	30
		м		39,6	12,2	5465	1684	95	0,071	10
103	Ц8-409-2	Трубы винипластовые диаметр до 50 мм	226	147,3	73	33290	16498	14557	0,29	66
		м		49,5	18,3	11187	4136	95	0,107	24
104	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	7,6	2130		16188				
		10м								
105	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	15	999		14985				
		10м								
106	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	13,8	777		10723				
		10м								
107	16-4-277	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50	0,029	152800		4431				
		1000м								
108	16-4-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,161	50100		8066				
		1000м								
109	16-7-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,324	2980		966				
		1000м								
110	Е46-25-16	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	81	256,17	119,79	20750	9703	14882	0,607	49
		отверстие		113,63	70,1	9204	5678	100	0,1133	9
111	Е46-25-32	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 160 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) (до глуб. 600 мм) К= 40,000;	240	18,41	8,79	4418	2110	3250	0,0448	11
		отверстие		8,39	5,15	2014	1236	100	0,0083	2

Электроснабжение

Раздел. Электроосвещение

Блок 1

112	Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола *м труб*	80	28,1 18,02	– –	2248 1442	– –	1557 108	0,11 –	9 –
113	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм *10м*	8	777		6216				
114	Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 *м*	80	21,79 17,8	2,88 1,64	1743 1424	230 131	1679 108	0,11 0,0073	9 1
115	Е21-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава *м*	80	8,47 7,9	– –	678 632	– –	683 108	0,0472 –	4 –
116	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 *м провода*	2040	26,92 24,75	– –	54917 50490	– –	54529 108	0,152 –	310 –
117	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	83	66,8 20,3	18,1 3,8	5544 1685	1502 315	1900 95	0,12 0,022	10 2
118	Е46-25-2	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*	150	139,9 66,38	69,75 40,98	20985 9957	10463 6147	16104 100	0,354 0,0638	53 10
119	Е46-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) К= 10,000; *отверстие*	1500	1,66 0,72	0,76 0,45	2490 1080	1140 675	1755 100	0,0038 0,0007	6 1

Блок 2

120	Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм по основанию пола *м труб*	160	28,1 18,02	– –	4496 2883	– –	3114 108	0,11 –	18 –

121	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм *10м*	16	777		12432				
122	E21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 *м*	160	21,79 17,8	2,88 1,64	3486 2848	461 262	3359 108	0,11 0,0073	18 1
123	E21-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава *м*	160	8,47 7,9	– –	1355 1264	– –	1365 108	0,0472 –	8 –
124	E21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 *м провода*	4100	26,92 24,75	– –	110372 101475	– –	109593 108	0,152 –	623 –
125	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	170	66,8 20,3	18,1 3,8	11356 3451	3077 646	3892 95	0,12 0,022	20 4
126	E46-25-2	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*	360	139,9 66,38	69,75 40,98	50364 23897	25110 14753	38650 100	0,354 0,0638	127 23
127	E46-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) К= 10,000; *отверстие*	3600	1,66 0,72	0,76 0,45	5976 2592	2736 1620	4212 100	0,0038 0,0007	14 3
		Раздел. Электрооборудование входов и лестничных клеток								
		Блок 1								
128	E21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 *м провода*	180	26,92 24,75	– –	4846 4455	– –	4811 108	0,152 –	27 –
129	16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,18	29956		5392				
130	E46-25-2	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	16	139,9 66,38	69,75 40,98	2238 1062	1116 656	1718 100	0,354 0,0638	6 1

		отверстие								
131	Е46-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) К= 10,000; *отверстие*	160	1,66 0,72	0,76 0,45	266 115	122 72	187 100	0,0038 0,0007	1 –
		Блок 2								
132	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 *м провода*	120	26,92 24,75	– –	3230 2970	– –	3208 108	0,152 –	18 –
133	16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,12	29956		3595				
134	Е46-25-2	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*	9	139,9 66,38	69,75 40,98	1259 597	628 369	966 100	0,354 0,0638	3 1
135	Е46-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) К= 10,000; *отверстие*	90	1,66 0,72	0,76 0,45	149 65	68 41	106 100	0,0038 0,0007	– –
		Раздел. Материалы для водонагревателя								
136	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 *м провода*	400	26,92 24,75	– –	10768 9900	– –	10692 108	0,152 –	61 –
137	16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 *1000м*	0,4	125400		50160				
		Всего прямые затраты				**2 537 713**	**115 449**			**3 701**
						634 644	**50 794**			**149**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 787 626				

Накладные расходы, тенге	744 629
- заработная плата, тенге	111 694
- трудоемкость, чел-ч	372
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	196 941
Всего	**3 479 283**
Временные здания и сооружения (2,72 %)	94 636
- сметная заработная плата, тенге	13 344
- нормативная трудоемкость, чел-ч	76
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	38 598
- сметная заработная плата, тенге	17 755
- нормативная трудоемкость, чел-ч	108
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35 739
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14 297
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 662 553**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**8 753 501**
- материалы, тенге	4 272 426
- сметная заработная плата, тенге	2 099 056
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4 406
Налог (2 %)	175 070
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8 928 571**
НДС (12 %)	1 071 429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 000 000**

Заказчик: Руководитель отдела _____ /Беркимбаев К. Б.

Тех.надзор эксперт: ТОО УКС _____ Вакулин А. М.

Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike» _____ Сейфуллин М.Б.

Форма 2В

Заказчик: «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
Наименование объекта: «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года по объекту:
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы Блок 1								
		Раздел . Внутренние отделочные работы								
2	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	22,5	272,8	4,07	6138	92	3229	0,74	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	3053	22	105	0,0517	1
3	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	6598,21	98,99	1,19	653157	7852	420883	0,37	2441
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	397872	2969	105	0,0022	15
4	Е15-64-3	Левкас стен по штукатурке и бетону	6401,23	77,28	3,43	494687	21956	504366	0,4552	2914
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	471963	8386	105	0,0063	40
5	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	2496,09	116,5	1,42	290794	3544	188364	0,45	1123
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	178046	1348	105	0,0026	6
6	Е15-64-4	Левкас потолков,лестничных маршей и площадок	2359,892	106,2	3,94	250621	9298	256709	0,5535	1306
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	240969	3516	105	0,00729	17
		Раздел.Наружные отделочные работы								
1	Е26-30-1	Теплоизоляция стен ИЗОТЕРМ П-50	4,62541	7627,27	378,22	35279	1749	17151	20,04	93
		м3 изоляции		3566,25	141,75	16495	656	100	0,69	3
		Общестроительные работы Блок 2								
		Раздел. Стены,перегородки								
7	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15	0,7	9519,1	311,32	6663	218	411	2,82	2
		м3								

				441	117,61	309	82	105	0,5744	–
8	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,01195	69000		825				
9	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,02345	71100		1667				
10	Е10-86-4	Устройство перегородок в зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой толщиной 90 мм *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	21,6	1670,53 427,5	16,71 6,32	36083 9234	361 137	11245 120	2,47 0,0308	53 1
11	99-2-1 (пл)	Утеплитель TERMOROCK П-35 *м3*	1,08	3628		3918				
12	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	10	1045,02 225	34,73 13,01	10450 2250	347 130	2808 118	1,43 0,0635	14 1
	Раздел. Внутренние отделочные работы									
13	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	15	272,8 135,68	4,07 0,97	4092 2035	61 15	2153 105	0,74 0,0517	11 1
14	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	4270,21	98,99 60,3	1,19 0,45	422708 257494	5082 1922	272387 105	0,37 0,0022	1580 9
15	Е15-64-3	Левкас стен по штукатурке и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	4236,1	77,28 73,73	3,43 1,31	327366 312328	14530 5549	333771 105	0,4552 0,0063	1928 27
16	Е15-64-5	Левкас откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	135,85	147,72 141,39	6,12 2,32	20068 19208	831 315	20499 105	0,8056 0,01132	109 2
17	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1693,15	116,5 71,33	1,42 0,54	197252 120772	2404 914	127770 105	0,45 0,0026	762 4
	Всего прямые затраты					**2 761 768** **2 032 028**	**68 325** **25 961**			**12 353** **127**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					661 417				

Накладные расходы, тенге	2 161 746
- заработная плата, тенге	324 262
- трудоемкость, чел-ч	1 081
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	295 411
Всего	**5 218 925**
Временные здания и сооружения (2,72 %)	141 955
- сметная заработная плата, тенге	20 016
- нормативная трудоемкость, чел-ч	114
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	57 898
- сметная заработная плата, тенге	26 633
- нормативная трудоемкость, чел-ч	162
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	53 608
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21 443
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 493 829**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**13 130 252**
- материалы, тенге	1 580 787
- сметная заработная плата, тенге	5 984 448
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13 837
Налог (2 %)	262 605
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13 392 857**
НДС (12 %)	1 607 143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15 000 000**

Заказчик: И.О. начальника стройотдела Аксуского района _____ Жакупов Е. А.

Тех.надзор-эксперт ТОО УКС _____ Вакулин А. М.

Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike" _____ Сейфуллин М.Б.

Форма 2В

Заказчик: «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
Наименование объекта: «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года по объекту:
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление конструкций Блок 1.								
		Раздел. Козырьки входной группы								
1	2-1-41	Конструкции стальные *т*	0,22422	147100		32983				
		Общестроительные работы Блок 1.								
		Раздел.Балконы								
2	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	219,6	325,41 / 81,23	2,33 / 0,88	71460 / 17838	512 / 193	18933 / 105	0,49 / 0,0043	108 / 1
3	Е15-64-3	Левкас внутренних ограждений балкона *м2 оштукатуриваемой поверхности*	188,4	77,28 / 73,73	3,43 / 1,31	14560 / 13891	646 / 247	14845 / 105	0,4552 / 0,0063	86 / 1
4	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	188,4	306,5 / 65,03	2,1 / 0,79	57745 / 12252	396 / 149	13021 / 105	0,39 / 0,0039	73 / 1
		Общестроительные работы Блок 2								

		Раздел. Балконы								
5	Е15-64-4	Левкас нижней части балконной плиты *м2 оштукатуриваемой поверхности*	146,4	106,2 102,11	3,94 1,49	15548 14949	577 218	15925 105	0,5535 0,00729	81 1
6	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К= 1,200; *кг*	175,68	31		5446				
7	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе К= 1,200; *кг*	175,68	37		6500				
8	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	146,4	325,41 81,23	2,33 0,88	47640 11892	341 129	12622 105	0,49 0,0043	72 1
9	Е15-64-3	Левкас внутренних ограждений балкона *м2 оштукатуриваемой поверхности*	125,6	77,28 73,73	3,43 1,31	9706 9260	431 165	9896 105	0,4552 0,0063	57 1
10	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К= 1,200; *кг*	150,72	31		4672				
11	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе К= 1,200; *кг*	150,72	37		5577				
12	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	125,6	306,5 65,03	2,1 0,79	38496 8168	264 99	8680 105	0,39 0,0039	49 –

Раздел. Наружные отделочные работы

13	Е26-30-1	Теплоизоляция стен ИЗОТЕРМ П-50 *м3 изоляции*	34,71	7627,27	378,22	264743	13128	128705	20,04	696
				3566,25	141,75	123785	4920	100	0,69	24
14	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ *м2 вертикальной проекции*	500	150,62	0,62	75310	310	40893	0,435	218
				69,08	0,23	34540	115	118	0,0011	1
		Телефонизация								
15	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм *шт*	5	254,8	12,5	1274	63	1287	1	5
				234	–	1170	–	110	–	–
16	18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 *шт*	5	526		2630				
17	Ц8-591-9	Установка розеток телефонных *шт*	50	62,7	0,2	3135	10	2750	0,34	17
				57,8	0,1	2890	5	95	–	–
18	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4 *шт*	50	222		11100				
19	Ц8-170-1	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение до 2,5 мм2, количество жил до 7 *шт*	1	725,1	1,6	725	2	672	4	4
				707	–	707	–	95	–	–
20	16-10-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35 *шт*	1	1550		1550				
21	Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2 *кабель*	6	626,1	–	3757	–	4085	4	24
				619	–	3714	–	110	–	–

22	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства *пара*	100	24,4 23	– –	2440 2300	– –	2530 110	0,13 –	13 –
		Электроосвещение **Раздел. Блок 1**								
23	17-1-28	Светильник подвесной, тип НББ61-60 прим. *шт*	30	1460		43800				
24	18-2-18	Патрон прим. *шт*	110	70		7700				
25	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 *шт*	330	244		80520				
26	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 *шт*	345	46		15870				
27	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 *шт*	120	96		11520				
28	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 *шт*	240	134		32160				
29	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220 *шт*	30	182		5460				
30	18-1-132	Колодка клемная прим. *1000шт*	0,21	16300		3423				
31	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	30	431		12930				

		шт			
32	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60 *шт*	30	33	990
		Блок 2			
33	17-1-28	Светильник подвесной, тип НББ61-60 прим. *шт*	20	1460	29200
34	18-2-18	Патрон прим. *шт*	40	70	2800
35	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 *шт*	220	244	53680
36	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 *шт*	230	46	10580
37	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 *шт*	80	96	7680
38	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 *шт*	160	134	21440
39	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220 *шт*	20	182	3640
40	18-1-132	Колодка клемная прим. *1000шт*	0,14	16300	2282

41	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок" *шт*	20	431	8620
42	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60 *шт*	20	33	660
		Раздел. Электрооборудование входов и лестничных клеток			
		Блок 1			
43	17-1-28	Светильник подвесной, тип НПП03-20 прим. *шт*	18	1460	26280
44	17-1-30	Светильник подвесной, тип НПО22-60 *шт*	3	1510	4530
45	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 *шт*	18	244	4392
46	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 *шт*	21	134	2814
47	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60 *шт*	21	33	693
		Блок 2			
48	17-1-28	Светильник подвесной, тип НПП03-20 прим. *шт*	12	1460	17520
49	17-1-30	Светильник подвесной, тип НПО22-60 *шт*	2	1510	3020
50	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	1	457	457

		шт			
51	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 *шт*	12	244	2928
52	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 *шт*	14	134	1876
53	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60 *шт*	14	33	462
		Раздел. Электроосвещение подвала			
		Блок 1			
54	17-1-28	Светильник подвесной, тип НПП01-60 прим. *шт*	2	1460	2920
55	17-1-30	Светильник подвесной, тип НПО20-100 *шт*	6	1510	9060
56	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 *шт*	4	244	976
57	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 *шт*	7	134	938
58	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60 *шт*	6	33	198
59	17-6-17	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100 *шт*	2	49	98

60	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,7	52100		36470				
61	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 *1000м*	0,01	28900		289				
62	Е46-25-2	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*	8	139,9 66,38	69,75 40,98	1119 531	558 328	859 100	0,354 0,0638	3 1
63	Е46-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) К= 10,000; *отверстие*	80	1,66 0,72	0,76 0,45	133 58	61 36	94 100	0,0038 0,0007	– –
64	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	1	4720		4720				
		Блок 2								
65	17-1-28	Светильник подвесной, тип НПП01-60 прим. *шт*	4	1460		5840				
66	17-1-30	Светильник подвесной, тип НПО20-100 *шт*	8	1510		12080				
67	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 *шт*	7	244		1708				
68	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 *шт*	9	134		1206				

69	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60 *шт*	8	33		264				
70	17-6-17	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100 *шт*	4	49		196				
71	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,12	52100		6252				
72	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 *1000м*	0,015	28900		434				
73	Е46-25-2	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*	8	139,9 66,38	69,75 40,98	1119 531	558 328	859 100	0,354 0,0638	3 1
74	Е46-25-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) К= 10,000; *отверстие*	80	1,66 0,72	0,76 0,45	133 58	61 36	94 100	0,0038 0,0007	– –
75	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	1	4720		4720				
		Раздел. Электрооборудование распределительных линий . Блок 1 и 2								
76	Е21-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до	200	28,1	–	5620	–	3892	0,11	22

		25 мм по основанию пола *м труб*		18,02	–	3604	–	108	–	–
77	Е21-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром 100 мм по основанию пола *м труб*	1,2	53,58 28,13	– –	64 34	– –	37 108	0,172 –	– –
78	Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 *м*	201,2	21,79 17,8	2,88 1,64	4384 3581	579 330	4224 108	0,11 0,0073	22 1
79	Е21-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава *м*	1203,8	8,47 7,9	– –	10196 9510	– –	10271 108	0,0472 –	57 –
80	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм *10м*	20	2130		42600				
81	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм *10м*	0,12	6470		776				
82	16-7-128	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 35 мм2 *1000м*	0,41712	223406		93187				
83	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,2	52100		10420				
84	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,2	60500		12100				
85	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с	0,005	248700		1244				

Всего прямые затраты	**2 511 533**	**18 497**	**1 610**
	275 263	**7 298**	**34**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1 329 526		
оборудования, тенге	888 250		
Накладные расходы, тенге	295 174		
- заработная плата, тенге	44 276		
- трудоемкость, чел-ч	148		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	115 107		
Всего	**2 921 814**		
Временные здания и сооружения (2,72 %)	55 313		
- сметная заработная плата, тенге	7 799		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	44		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	22 560		
- сметная заработная плата, тенге	10 378		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	63		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20 889		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8 355		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 028 931**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**7 239 146**		
- материалы, тенге	3 177 567		
- оборудование, тенге	2 122 918		
- сметная заработная плата, тенге	894 479		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 899		
Налог (2 %)	144 783		
Итого по акту в текущих ценах с учетом	**7 383 929**		

налога (2 %)	
НДС (12 %)	886 071
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 270 000**

Заказчик: **И.О. начальника стройотдела Аксуского района** **Жакупов Е. А.**

Тех.надзор-эксперт **ТОО УКС** **Вакулин А. М.**

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike»** **Сейфуллин М.Б.**

Форма 2В

Заказчик: «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
Наименование объекта: «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года по объекту:
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы Блок 1								
		Раздел. Полы								
		Тип К								
1	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	96,48	1041,83	15,2	100516	1466	21440	1,07	103
		м2 покрытия		173,3	7,37	16720	711	123	0,037	4
		Тип К*								
2	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	24,12	1041,83	15,2	25129	367	5360	1,07	26
		м2 покрытия		173,3	7,37	4180	178	123	0,037	1
		Тип К1								
3	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	432	1041,83	15,2	450071	6566	96002	1,07	462
		м2 покрытия		173,3	7,37	74866	3184	123	0,037	16
		К2								
4	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	207,42	1041,83	15,2	216096	3153	46094	1,07	222
		м2 покрытия		173,3	7,37	35946	1529	123	0,037	8
		Раздел . Внутренние отделочные работы								
5	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	1031,7	982,3	4,62	1013439	4766	279608	1,52	1568
				254,97	3,14	263053	3240	105	0,0162	17

		м2 облицовки								
6	Е15-64-4	Левкас потолков, лестничных маршей и площадок	316,158	106,2	3,94	33576	1246	34392	0,5535	175
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	32283	471	105	0,00729	2
7	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2621,32	146,41	2,33	383787	6108	225999	0,49	1284
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	212930	2307	105	0,0043	11
		Общестроительные работы ,Блок 2								
		Раздел. Полы								
		Тип К								
8	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	64,32	1041,83	15,2	67011	978	14294	1,07	69
		м2 покрытия		173,3	7,37	11147	474	123	0,037	2
		Тип К*								
9	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	16,08	1041,83	15,2	16753	244	3574	1,07	17
		м2 покрытия		173,3	7,37	2787	119	123	0,037	1
		Тип К1								
10	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	288	1041,83	15,2	300047	4378	64001	1,07	308
		м2 покрытия		173,3	7,37	49910	2123	123	0,037	11
		К2								
11	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	138,28	1041,83	15,2	144064	2102	30729	1,07	148
		м2 покрытия		173,3	7,37	23964	1019	123	0,037	5
		Подвал								
12	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	322	108,05	2,62	34792	844	4555	0,0681	22
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	3384	319	123	0,0048	2
13	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,11	8719,48	–	44557	–	3563	3,66	19
		м3 подстилающего слоя		567	–	2897	–	123	–	–

14	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	51,1	362,91	14,76	18545	754	3643	0,361	18
				52,43	5,54	2679	283	123	0,027	1
15	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий К= -2,000; *м2 покрытия*	-102,2	44,49	0,67	-4547	-68	-245	0,0104	-1
				1,69	0,25	-173	-26	123	0,0012	–
	Раздел. Внутренние отделочные работы									
16	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	687,88	982,3	4,62	675705	3178	186426	1,52	1046
				254,97	3,14	175389	2160	105	0,0162	11
17	Е15-64-4	Левкас потолков,лестничных маршей и площадок *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1788,71	106,2	3,94	189961	7048	194576	0,5535	990
				102,11	1,49	182645	2665	105	0,00729	13
						3 709 502	**43 130**			**6 476**
		Всего прямые затраты				**1 094 607**	**20 756**			**105**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2 571 764				
		Накладные расходы, тенге				1 214 011				
		- заработная плата, тенге				182 102				
		- трудоемкость, чел-ч				607				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				295 411				
		Всего				**5 218 924**				
		Временные здания и сооружения (2,72 %)				141 955				
		- сметная заработная плата, тенге				20 016				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				114				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				57 897				
		- сметная заработная плата, тенге				26 633				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				162				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				53 609				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				21 444				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5 493 829**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**13 130 252**				
		- материалы, тенге				6 146 516				
		- сметная заработная плата, тенге				3 391 809				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	7 464
Налог (2 %)	262 605
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13 392 857**
НДС (12 %)	1 607 143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15 000 000**

Заказчик: И.О. начальника стройотдела Аксуского района — Жакупов Е. А.

Тех.надзор-эксперт ТОО УКС — Вакулин А. М.

Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike" — Сейфуллин М.Б.

Форма 2В

Заказчик: «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
Наименование объекта: «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года по объекту:
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы Блок 1								
		Раздел.Наружные отделочные работы								
1	Е15-67-1	Обшивка поверхностей пленкой *м2 оштукатуриваемой поверхности*	962,46	8,4 / 7,88	0,23 / 0,09	8085 / 7584	221 / 87	8055 / 105	0,056 / 0,0004	54 / –
2	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм К= 1,040; *1000м2*	1,00096	30400		30429				
3	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов,откосов,балконных ограждений металлическим сайдингом на металлическом каркасе *м2 поверхности облицовки*	410	551,6 / 467,15	3,99 / 1,22	226156 / 191532	1636 / 500	201634 / 105	2,7 / 0,0046	1107 / 2
4	99-3-1 (пл)	Металлический сайдинг "Карабельная	1873,91	1494		2799622				

		доска" *м2*								
5	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ *м2 вертикальной проекции*	352,34	150,62 69,08	0,62 0,23	53069 24340	218 81	28817 118	0,435 0,0011	153 –
		Всего прямые затраты				**3 117 361** **223 456**	**2 075** **668**			**1 314** **2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2 891 830				
		Накладные расходы, тенге				238 506				
		- заработная плата, тенге				35 776				
		- трудоемкость, чел-ч				119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				201 352				
		Всего				**3 557 219**				
		Временные здания и сооружения (2,72 %)				96 756				
		- сметная заработная плата, тенге				13 643				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				77				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				39 463				
		- сметная заработная плата, тенге				18 153				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				110				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				36 540				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				14 616				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 744 594**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года,				**8 949 579**				

МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	
- материалы, тенге	6 911 474
- сметная заработная плата, тенге	819 416
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 622
Налог (2 %)	178 992
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9 128 571**
НДС (12 %)	1 095 429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 224 000**

Заказчик: **И.О. начальника стройотдела Аксуского района** _____ **Жакупов Е. А.**

Тех.надзор-эксперт **ТОО УКС** _____ **Вакулин А. М.**

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ **Сейфуллин М.Б.**

Форма 2В

Заказчик: «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
Наименование объекта: «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года по объекту:
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы Блок 1								
		Раздел. Заполнение проемов								
		Двери								
1	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	94,8	447,28	20,21	42402	1916	25259	1,2876	122
		м2 проемов		215,16	6,88	20397	652	120	0,0336	3
2	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	324,45	398,48	102,53	129287	33266	72931	0,899	292
		м2 проемов		151,65	35,67	49203	11573	120	0,1393	45
3	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	56,7	634,99	31,85	36004	1806	13801	1,15	65
		м2 проемов		190,8	12,04	10818	683	120	0,0587	3
4	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	10,8	830,8	3,04	8973	33	1536	0,837	9
		м2 площади остекления		134,33	1,15	1451	12	105	0,0056	–
5	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	84,42	330,85	32,08	27930	2708	28808	1,49	126
		м2 проемов		272,25	12,13	22983	1024	120	0,0592	5
		Раздел. Полы								
		Тип Л								
6	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1681,2	925,06	4,9	1555211	8238	124796	0,382	642
		м2 покрытия		58,5	1,85	98350	3110	123	0,009	15
7	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1798,884	123,31	0,16	221820	288	35955	0,0899	162
		м плинтусов								

				16,18	0,07	29106	126	123	0,0003	1
		Тип Л*								
8	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	420,3	925,06	4,9	388803	2059	31200	0,382	161
				58,5	1,85	24588	778	123	0,009	4
9	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных *м плинтусов*	449,721	123,31	0,16	55455	72	8988	0,0899	40
				16,18	0,07	7276	31	123	0,0003	–
		Подвал								
10	Е1-136-1	Уплотнение грунта *м2 уплотненной площади основания*	466,13	4,31	4,31	2009	2009	823	–	–
				–	1,82	–	848	97	0,0071	3
11	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	16,8	108,05	2,62	1815	44	239	0,0681	1
				10,51	0,99	177	17	123	0,0048	–
12	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,68	8719,48	–	14649	–	1172	3,66	6
				567	–	953	–	123	–	–
13	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм *м2 покрытия*	16,8	212,26	9,95	3566	167	895	0,269	5
				39,6	3,74	665	63	123	0,0182	–
		Раздел. Внутренние отделочные работы								
14	Е15-64-5	Левкас откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	196,76	147,72	6,12	29065	1204	29690	0,8056	159
				141,39	2,32	27820	456	105	0,01132	2
15	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен акриловой краской *м2 окрашиваемой поверхности*	6123,93	161,6	2,1	989627	12860	423231	0,39	2388
				65,03	0,79	398239	4838	105	0,0039	24
16	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	22,72	17,43	0,12	396	3	329	0,092	2
				13,73	0,05	312	1	105	0,0002	–
17	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	54,73	146,41	2,33	8013	128	4719	0,49	27
				81,23	0,88	4446	48	105	0,0043	–
18	Е15-152-1	Известковая окраска потолков *м2 окрашиваемой поверхности*	16,8	17,43	0,12	293	2	244	0,092	2
				13,73	0,05	231	1	105	0,0002	–
19	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе *м2*	10,2	670,87	2,86	6843	29	3031	1,63	17
				282,04	0,94	2877	10	105	0,0046	–

20	1-1-378	Листы гипсокартонные , толщина 14 мм К= 1,050; *м2*	10,71	356		3813				
		Отопление и вентиляция Блок 1								
		Раздел. Отопление								
21	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	241,3	4331,43	35,77	1045174	8631	38638	0,70246	170
				111,7	13,4	26953	3233	128	0,06541	16
22	Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	30	62,81	–	1884	–	890	0,1236	4
				23,18	–	695	–	128	–	–
23	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	467,3	148,39	0,07	69343	33	53001	0,646	302
				108	0,02	50468	9	105	0,0001	–
24	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	870	11,31	–	9840	–	12261	0,0516	45
				11,01	–	9579	–	128	–	–
25	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	49	11,45	–	561	–	690	0,0516	3
				11,01	–	539	–	128	–	–
26	Е13-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП за один раз(за 3 раза) *м2*	65,1	304,86	0,14	19846	9	262	0,0219	1
				4,43	0,05	288	3	90	0,0003	–
27	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	115	162,88	5,31	18731	611	12187	0,57	66
				103,95	2,03	11954	233	100	0,01	1
28	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	50	81,37	5,47	4069	274	2150	0,24	12
				40,95	2,03	2048	102	100	0,01	1
29	Е26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	22	85,97	6,01	1891	132	1025	0,26	6
				44,33	2,25	975	50	100	0,011	–
30	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами	64	102,85	8,47	6582	542	3730	0,33	21

		из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*		55,13	3,15	3528	202	100	0,015	1
31	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	49	109,06 59,4	9,39 3,6	5344 2911	460 176	3087 100	0,35 0,017	17 1
32	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	300	114,31 29,93	6,39 2,48	34293 8979	1917 744	9723 100	0,192 0,012	58 4
		Водопровод и канализация Блок 1								
		Раздел. Санитарно-технические приборы								
33	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	30	5680,28 346,5	21,53 9	170408 10395	646 270	13651 128	1,95 0,04	59 1
34	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	30	6926,62 387	39,24 15,75	207799 11610	1177 473	15466 128	2,22 0,07	67 2
35	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	30	5778,07 330,75	93,94 36	173342 9923	2818 1080	14084 128	1,95 0,17	59 5
36	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге *комплект*	30	1650		49500				
37	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение *комплект*	30	4137,4 279	13,9 4,5	124122 8370	417 135	10886 128	1,56 0,03	47 1
38	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб *шт*	30	686,2 101,25	6,95 2,25	20586 3038	209 68	3976 128	0,61 0,01	18 –
		Усиление конструкций Блок 2								
		Раздел. Козырьки входной группы								
39	Е6-11-6	Установка стальных конструкций стоек *т*	0,234	18837,97 7560	11119,34 4200,75	4408 1769	2602 983	2890 105	42,5 20,52	10 5
40	2-1-41	Конструкции стальные *т*	0,234	147100		34421				
41	Е9-61-14	Монтаж обрамления козырька входной группы	0,1682	8338,58	1607,7	1403	270	965	33,4	6

		т конструкций		6007,5	369,68	1010	62	90	1,72	–
42	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,1682	147100		24742				
43	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,7	21,8	0,05	255	1	61	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	68	–	90	0,0001	–
44	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,7	20,35	0,02	238	–	44	0,0213	–
		м2		4,16	–	49	–	90	–	–
45	Е6-1-1	Устройство замоноличивания труб *м3*	0,32	7940,17	66,01	2541	21	75	1,35	–
				195,75	24,93	63	8	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**5 557 297**	**87 602**			**5 197**
						865 104	**32 102**			**143**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4 604 595				
		Накладные расходы, тенге				1 007 389				
		- заработная плата, тенге				151 108				
		- трудоемкость, чел-ч				504				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				393 881				
		Всего				**6 958 567**				
		Временные здания и сооружения (2,72 %)				189 273				
		- сметная заработная плата, тенге				26 687				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				151				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				77 197				
		- сметная заработная плата, тенге				35 511				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				216				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				71 478				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				28 591				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7 325 106**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**17 507 003**				
		- материалы, тенге				11 004 982				
		- сметная заработная плата, тенге				2 893 289				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6 211				

Налог (2 %)	350 140
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17 857 143**
НДС (12 %)	2 142 857
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20 000 000**

Заказчик: **И.О. начальника стройотдела Аксуского района** _____ **Жакупов Е. А.**

Тех.надзор-эксперт **ТОО УКС** _____ **Вакулин А. М.**

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ **Сейфуллин М.Б.**

Форма 2В

Заказчик: «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
Наименование объекта: «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года по объекту:
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы Блок 2								
		Раздел. Полы								
		Тип Л								
1	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	472,2	925,06	4,9	436813	2314	35053	0,382	180
		м2 покрытия		58,5	1,85	27624	874	123	0,009	4
2	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	507,236	123,31	0,16	62547	81	10139	0,0899	46
		м плинтусов		16,18	0,07	8207	36	123	0,0003	–
		Тип Л*								
3	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	240,2	925,06	4,9	222199	1177	17830	0,382	92

		м2 покрытия		58,5	1,85	14052	444	123	0,009	2
4	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных *м плинтусов*	257,014	123,31	0,16	31692	41	5136	0,0899	23
				16,18	0,07	4158	18	123	0,0003	–
		Раздел.Внутренние отделочные работы								
5	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен акриловой краской *м2 окрашиваемой поверхности*	4371,95	161,6	2,1	706507	9181	302150	0,39	1705
				65,03	0,79	284308	3454	105	0,0039	17
6	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	70,13	17,43	0,12	1222	8	1015	0,092	6
				13,73	0,05	963	4	105	0,0002	–
7	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	1788,71	146,41	2,33	261885	4168	154215	0,49	876
				81,23	0,88	145297	1574	105	0,0043	8
8	Е15-152-1	Известковая окраска потолков *м2 окрашиваемой поверхности*	40,29	17,43	0,12	702	5	583	0,092	4
				13,73	0,05	553	2	105	0,0002	–
9	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе *м2*	10,2	670,87	2,86	6843	29	3031	1,63	17
				282,04	0,94	2877	10	105	0,0046	–
10	1-1-378	Листы гипсокартонные , толщина 14 мм К= 1,050; *м2*	10,71	356		3813				
		Всего прямые затраты				**1 734 223**	**17 004**			**2 949**

	488 039	**6 416**	**31**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1 229 182		
Накладные расходы, тенге	529 152		
- заработная плата, тенге	79 373		
- трудоемкость, чел-ч	265		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	135 803		
Всего	**2 399 178**		
Временные здания и сооружения (2,72 %)	65 258		
- сметная заработная плата, тенге	9 201		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	52		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	26 616		
- сметная заработная плата, тенге	12 243		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	75		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24 644		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9 858		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 525 554**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**6 036 074**		
- материалы, тенге	2 937 745		
- сметная заработная плата, тенге	1 505 160		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3 372		
Налог (2 %)	120 721		
Итого по акту в текущих ценах с учетом	**6 156 795**		

налога (2 %)	
НДС (12 %)	738 815,40
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 895 610,43**

Заказчик: **И.О. начальника стройотдела Аксуского района** _____ **Жакупов Е. А.**

Тех.надзор-эксперт **ТОО УКС** _____ **Вакулин А. М.**

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ **Сейфуллин М.Б.**

Форма 2В

Заказчик: «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
Наименование объекта: «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2014 года по объекту:
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок 1.Общестроительные работы								
		Раздел. Внутренние отделочные работы.								
1	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен акриловой краской	2,962	161,6	2,1	479	6	205	0,39	1
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	193	2	105	0,0039	–
		Блок 2.Отопление и вентиляция								
		Раздел. Отопление								
2	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	249,91	4331,43	35,77	1082468	8939	40018	0,70246	176
		кВт		111,7	13,4	27915	3349	128	0,06541	16
3	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	21	62,81	–	1319	–	623	0,1236	3
		комплект		23,18	–	487	–	128	–	–
4	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов,	320,9	148,39	0,07	47618	22	36396	0,646	207

		радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*		108	0,02	34657	6	105	0,0001	–
5	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	597	11,31	–	6752	–	8413	0,0516	31
				11,01	–	6573	–	128	–	–
6	Е13-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП за один раз(за 3 раза) *м2*	30,9	304,86	0,14	9420	4	125	0,0219	1
				4,43	0,05	137	2	90	0,0003	–
7	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	107	162,88	5,31	17428	568	11340	0,57	61
				103,95	2,03	11123	217	100	0,01	1
8	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	22	81,37	5,47	1790	120	946	0,24	5
				40,95	2,03	901	45	100	0,01	–
9	Е26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	4	85,97	6,01	344	24	186	0,26	1
				44,33	2,25	177	9	100	0,011	–
10	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	38	102,85	8,47	3908	322	2215	0,33	13
				55,13	3,15	2095	120	100	0,015	1

11	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	171	114,31	6,39	19547	1093	5542	0,192	33
				29,93	2,48	5118	424	100	0,012	2
12	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,0637	179500		11434				
13	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	2,8	200		560				
14	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (гильзы) *м трубопровода*	7,8	424,17	4,08	3309	32	552	0,30591	2
				53,77	1,53	419	12	128	0,00752	–
		Всего прямые затраты				**1 206 376**	**11 130**			**534**
						89 795	**4 186**			**20**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 105 450				
		Накладные расходы, тенге				106 561				
		- заработная плата, тенге				15 984				
		- трудоемкость, чел-ч				53				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				78 776				
		Всего				**1 391 713**				
		Временные здания и сооружения (2,72 %)				37 855				
		- сметная заработная плата, тенге				5 338				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	15 439
- сметная заработная плата, тенге	7 102
- нормативная трудоемкость, чел-ч	43
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14 296
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5 718
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 465 021**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**3 501 401**
- материалы, тенге	2 642 026
- сметная заработная плата, тенге	340 381
- нормативная трудоемкость, чел-ч	680
Налог (2 %)	70 028
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 571 429**
НДС (12 %)	428 571
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 000 000**

Заказчик: **И.О. начальника стройотдела Аксуского района** _____ **Жакупов Е. А.**

Тех.надзор-эксперт **ТОО УКС** _____ **Вакулин А. М.**

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ **Сейфуллин М.Б.**

Форма 2В

Заказчик: «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
Наименование объекта: «Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2014 года по объекту:
Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы Блок 1								
		Раздел. Лестницы								
		Лестницы Лм1-1,1-2								
1	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	94,71	4200,09	7,69	397791	728	32008	1,34	127
		м ограждений		238,5	2,9	22588	275	140	0,0142	1
2	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	85,239	148,39	0,07	12649	6	9668	0,646	55
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	9206	2	105	0,0001	–
3	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных поручней колером масляным разбеленным	15,1536	167,96	1,88	2545	28	1258	0,467	7
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1187	11	105	0,0035	–
		Раздел. Полы								
		Отмостка								
4	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	15,55	2530,27	100,89	39346	1569	2972	0,85	13
		м3 основания		123,75	38,25	1924	595	118	0,18	3
5	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	103,66	467,45	–	48456	–	3413	0,144	15
		м2 покрытия		24,75	–	2566	–	133	–	–

		Раздел. Наружные отделочные работы								
6	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов,откосов,балконных ограждений металлическим сайдингом на металлическом каркасе *м2 поверхности облицовки*	460,896	551,6 467,15	3,99 1,22	254230 215308	1839 562	226664 105	2,7 0,0046	1244 2
7	99-4-9	Плитка облицовачная сплиттерная *м2*	167,9	518		86972				
		Раздел. Внутренние отделочные работы								
8	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен акриловой краской *м2 окрашиваемой поверхности*	471,098	161,6 65,03	2,1 0,79	76129 30636	989 372	32558 105	0,39 0,0039	184 2
		Общестроительные работы Блок 2								
		Раздел. Заполнение проемов								
		Двери								
9	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	63,2	447,28 215,16	20,21 6,88	28268 13598	1277 435	16840 120	1,2876 0,0336	81 2
10	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	219,5	398,48 151,65	102,53 35,67	87466 33287	22505 7830	49340 120	0,899 0,1393	197 31
11	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	37,8	634,99 190,8	31,85 12,04	24003 7212	1204 455	9200 120	1,15 0,0587	43 2
12	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях *м2 площади остекления*	10,8	830,8 134,33	3,04 1,15	8973 1451	33 12	1536 105	0,837 0,0056	9 –
13	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	57,88	330,85 272,25	32,08 12,13	19150 15758	1857 702	19752 120	1,49 0,0592	86 3
		Электроосвещение								
		Блок 1								

14	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды *шт*	30	313 119	131 36,9	9390 3570	3930 1107	4443 95	0,75 0,216	23 6
15	Ц8-592-2	Патрон подвесной *шт*	60	119,4 76,5	1,7 0,3	7164 4590	102 18	4378 95	0,49 0,002	29 –
16	Ц8-592-1	Патрон стенной *шт*	50	84,1 77	1,9 0,4	4205 3850	95 20	3677 95	0,49 0,002	25 –
17	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке *шт*	465	62,7 57,8	0,2 0,1	29156 26877	93 47	25578 95	0,34 –	158 –
18	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке *шт*	240	47 45,5	0,2 0,1	11280 10920	48 24	10397 95	0,29 –	70 –
19	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке *шт*	30	48,5 47	0,2 0,1	1455 1410	6 3	1342 95	0,29 –	9 –
20	Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой *комплект*	30	115,1 102	2,8 0,5	3453 3060	84 15	2921 95	0,64 0,003	19 –
		Блок 2								
21	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды *шт*	20	313 119	131 36,9	6260 2380	2620 738	2962 95	0,75 0,216	15 4
22	Ц8-592-2	Патрон подвесной *шт*	40	119,4 76,5	1,7 0,3	4776 3060	68 12	2918 95	0,49 0,002	20 –
23	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке *шт*	310	62,7 57,8	0,2 0,1	19437 17918	62 31	17052 95	0,34 –	105 –
24	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке *шт*	160	47 45,5	0,2 0,1	7520 7280	32 16	6931 95	0,29 –	46 –

25	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	20	48,5	0,2	970	4	895	0,29	6
		шт		47	0,1	940	2	95	–	–
26	Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	20	115,1	2,8	2302	56	1948	0,64	13
		комплект		102	0,5	2040	10	95	0,003	–
		Раздел. Электрооборудование входов и лестничных клеток								
		Блок 1								
27	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	21	313	131	6573	2751	3110	0,75	16
		шт		119	36,9	2499	775	95	0,216	5
28	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	21	47	0,2	987	4	910	0,29	6
		шт		45,5	0,1	956	2	95	–	–
		Блок 2								
29	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	15	313	131	4695	1965	2222	0,75	11
		шт		119	36,9	1785	554	95	0,216	3
30	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	14	47	0,2	658	3	606	0,29	4
		шт		45,5	0,1	637	1	95	–	–
		Раздел. Электрооосвещение подвала								
		Блок 1								
31	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	8	313	131	2504	1048	1185	0,75	6
		шт		119	36,9	952	295	95	0,216	2
32	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	7	55	0,9	385	6	332	0,33	2
		шт		49,7	0,2	348	1	95	0,001	–
33	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	710	66,8	18,1	47428	12851	16255	0,12	85
		м кабеля		20,3	3,8	14413	2698	95	0,022	16

34	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,013	–
		Блок 2								
35	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	12	313	131	3756	1572	1777	0,75	9
		шт		119	36,9	1428	443	95	0,216	3
36	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	9	55	0,9	495	8	427	0,33	3
		шт		49,7	0,2	447	2	95	0,001	–
37	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	135	66,8	18,1	9018	2444	3091	0,12	16
		м кабеля		20,3	3,8	2741	513	95	0,022	3
38	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,013	–
		Раздел. Молниезащита,уравнивание потенциала								
39	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
		шт		116	2,5	928	20	95	0,015	–
40	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	25	51,7	2,8	1293	70	661	0,16	4
		м		27,5	0,3	688	8	95	0,002	–
41	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	230	61,9	3,3	14237	759	5113	0,14	32
		м		23	0,4	5290	92	95	0,002	–
		Раздел. Материалы для водонагревателя								
42	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	50	62,7	0,2	3135	10	2750	0,34	17
		шт		57,8	0,1	2890	5	95	–	–
43	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	50	105		5250				
		шт								

Раздел . Комплектные устройства

44	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	–	2070	–	1312	6,98	7
		шкаф		1215	–	1215	–	108	–	–
45	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	25	589,67	36,17	14742	904	12660	2,64	66
		шт		454,5	14,34	11363	359	108	0,07	2
46	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	50	62,9	5,4	3145	270	2674	–	–
		шт		54	2,3	2700	115	95	0,013	1
47	Ц8-591-6	Монтаж автоматов прим.	450	59,7	1	26865	450	22401	0,33	149
		шт		52,2	0,2	23490	90	95	0,001	–
48	Ц8-591-8	Розетки неутопленного типа	25	64	1	1600	25	1395	0,36	9
		шт		58,5	0,2	1463	5	95	0,001	–
49	Ц28-927-12	Плита электрическая	50	1387,22	16,29	69361	815	61358	8	400
		шт		1356,75	6,75	67838	338	90	0,03942	2

Всего прямые затраты	**1 414 642**	**65 409**	**3 449**
	587 097	**19 614**	**93**
В том числе стоимость: материалов, тенге	762 139		
Накладные расходы, тенге	632 185		
- заработная плата, тенге	94 828		
- трудоемкость, чел-ч	316		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	122 810		
Всего	**2 169 637**		
Временные здания и сооружения (2,72 %)	59 014		
- сметная заработная плата, тенге	8 321		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47		

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	24 069
- сметная заработная плата, тенге	11 072
- нормативная трудоемкость, чел-ч	67
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22 287
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8 915
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 283 922**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**5 458 574**
- материалы, тенге	1 821 512
- сметная заработная плата, тенге	1 797 600
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3 972
Налог (2 %)	109 171
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5 567 745**
НДС (12 %)	668 129
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 235 874**

Заказчик: **И.О. начальника стройотдела Аксуского района** _____ Жакупов Е. А.

Тех.надзор-эксперт **ТОО УКС** _____ Вакулин А. М.

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ Сейфуллин М.Б.

ДЛЯ ФОРМ №2