Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысымен
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

# МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Жансүгіров ауылы
(объектінің орналасқан жері)

2014 жылғы «22» желтоқсан

**Ақсу ауданының Әкімдігінің**
( комиссияны тағайындаған органның атауы)
**2014 ж. «19 » желтоқсандағы № 633** (бұйрығымен, **қаулысымен** және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға- жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраға болып тағайындалады)

Е.С.Базарханов
(тегі,аты,әкесінің аты )

Аудан әкімінің орынбасары комиссия төрағасы
(лауазымы)

төрағаның орынбасары

Е.Иманбеков
тегі,аты,әкесінің аты )

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органның өкілі
Алматы облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау Департаментінің мемлекеттік құрылыс инспекторы (келісім бойынша)
(лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Тапсырыс беруші

С.А.Жакупов

Ақсу ауданының құрылыс бөлімі басшысының уақытша міндетін атқарушы
(лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар

бас мердігер

А.М.Сантыбаев
(тегі,аты,әкесінің аты )

«Dike» ЖШС директоры
(лауазымы )

А.М.Вакулин
(тегі,аты,әкесінің аты )

«УКС» ЖШС-ның маманы техбақылаушы-эксперт
( лауазымы)

Р. Файзулин
(тегі,аты,әкесінің аты )

«АРС ЛТД» ЖШС-ның маманы авторлық қадағалау
(лауазымы)

Б.Темірханов
(тегі,аты,әкесінің аты )

Ақсу аудандық тұтынушылырдың құқтарын қорғау басқармасының басшысы
(лауазымы)

өртке карсы мемлекеттік қызмет органдары

А.Тиынов
(тегі, аты,әкесінің аты )

Ақсу аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы,
өртке карсы қызмет капитаны (келісім бойынша)
(лауазымы)

ска да мүдделі мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының өкілдері

Жергілікті атқарушы органының өкілі
Б.Шарипов
(тегі,аты,әкесінің аты )

Жансүгіров ауылдық округінің әкімі
(лауазымы)

**АНЫҚТАДЫ:**

Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» ММ
Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі №5
(облыс, аудан,елді мекен,шағын аудан,орам, көше,үйдің (корпустың ) нөмірі)

«Алматы облысы Ақсу ауданы Жансугіров ауылындағы 50 пәтерлі тұрғын үйдің инженерлік-коммуникациялық желілерінің құрылысы және абаттандыру»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі ( жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2.Құрылыс 2013 жылғы «28» наурыздағы № 37 Ақсу ауданының әкімдігінің өкімі негізінде
(шешім шығарған ұйымның атауы)
жерге тисті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органы
(рұқсат берген органның атауы)
2014 жылғы «02» маусымдағы № ЮЛ 15-14-431 талоны

3.Құрылысты «Алматы облысы Ақсу ауданы Жансугіров ауылындағы 50 пәтерлі тұрғын үйдің инженерлік-коммуникациялық желілерінің құрылысы және абаттандыру»
(жұмыстар түрлерін)
орындаған бас мердігер «Dike» ЖШС
(ұймның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде лорадың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

жүзеге асырады.
орындаған жұмыстың түрлері)

4.Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеген «АРС ЛТД» ЖШС
орындаған бас жобалаушы «АРС ЛТД» ЖШС
( құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен

(ұйымның атауы,орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы

әзірленген.
( үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Алматы облыстық жобалау тапсырмасы бойынша
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6.Құрылыс жұмыс жобасы бойынша жүзеге асырылған.
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі ) жобасы (үлгі,жеке, қайта қолданылған)

7.Жобалау- сметалық құжаттамасын РМК «Мемсараптама»
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2013 жылғы «30» қараша № 18-0877/13 бекіткен.

8.Құрылыс-монтаж жұмыстарын мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 2014 жылдың мамыр айы
( айы және жылы )
жұмыстың аяқталуы 2014 жылдың желтоқсан айы
( айы және жылы )
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 1,5 ай
нақты 7 ай

лекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:_____

(құжаттардың тізбесі немесе актіге косымшаның нөмірі)

10.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық,өнімділік,өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (максатты өнімдерге немесе негізгі кызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық,өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Іс жүзінде | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Жалпы (бұрын кабылданғандарды ескере отырып) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі | Жалпы (бұрын кабылданғандарды ескере отырып | Оның ішінде іске косу кешені немесе кезектегі |
| | | | | | |
| | | | - | | |
| | | | | | |

Бастапкы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (кызмет көрсету) мектеп ғимаратының пайдалы алаңы- _____шаршы метр, құрылыс көлемі- текше метр_

(көлемін көрсете отырып,өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынандай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңдар | м2 | | 8525,0 |
| Қабаттар саны | қабат | | 5 |
| Құрылыстың жалпы көлемі | м3 | 13812 | 13812 |
| Оның ішінде жер асты бөлігі | м2 | 1635.69 | 1635.69 |
| Жапсарла салынған,жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар | | | |

| **Көрсеткіштер** | **Жоба бойынша** | | | **Нақты** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Пәтер саны** | **Пәтер алаңы,м2** | | **Пәтер саны** | **Пәтер алаңы, м2** | |
| | | **жалпы** | **тұрғын** | | **жалпы** | **тұрғын** |
| Барлық пәтер оның ішінде: бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | | | | | | |
| үш бөлмелі | 25 | 1744,5 | 1042 | 25 | 1744,5 | 1042 |
| төрт бөлмелі және одан көп | 25 | 2067 | 1300 | 25 | 2067 | 1300 |

11.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімі мына деректермен сипатталады:

._____

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12.Объектіде жобада көзделген, жеке сынаганнан және кешенді байкап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілері (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ косымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті корғау, жарылыс кауіпсіздігін,өрт кауіпсіздігін камтамасыз ету, коршаған табиғи ортаны корғау және сейсмикаға карсы іс- шаралар

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс шаралар сипаты актінің _____ косымшасында келтірілген.

алдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға,шаруашылық,ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың жабу жөніндегі жұмыстар,сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

| ыстың түрлері | Өлшем бірлігі | Жұмыстың көлемі | Орындалу мрзімі |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы_____мың.тенге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың.тенге
жабдықтар, құралдар мен құрал –саймандар _____ мың.тенге
17. Пайдалануға қабылданатын негізгі корлардың сметалық құны:
_____тенге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____мың.тенге
жабдықтар, құралдар мен құрал –саймандар _____ мың.тенге
18.Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық
_____
тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға беріледі.

**МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:**

Қабылдауға ұсынылған «Алматы облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылындағы 50 пәтерлі тұрғын үйді қайта жаңарту жұмыстары»
(объектіні атауы)

**ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: Е.С.Базарханов
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

Қабылдау комиссияның
төрағасының орынбасары: Е.Иманбеков
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

Қабылдау комиссияның мүшелері: С.А.Жакупов
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

Б.Темірханов
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

А.Тибынов
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

А.Вакулин
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

Н.Салвакасов
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

Б.Шариков
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

А.М. Сантыбаев
(тегі, аты,әкесінің аты ) (қолы,мөрі)

# ДОГОВОР №13

с.Жансугурова от 21 мая 2014 г

**«Аксу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі** свидетельство о рег. №174-1907-14-ГУ от 01.01.2012г., в лице руководителя отдела К.Б.Беркимбаев действующего на основании распоряжение акима Аксуского района №187-Ѳ от 15.11.2013г., именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны, и **ТОО «Dike»** свидетельство о государственной регистрации юридического лица №3149-1907-ТОО от 17.06.2013г., именуемый в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице директора М.Б.Сейфулина действующего на основании решении №1 от 17.06.2013г.с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

## 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Законом республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303-III с изменениями и дополнениями Статья 28 п.2 ЗРК, согласно «Правил организации и проведения государственных закупок товаров, работ и услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301 ст. 3 п.71, предметом настоящего договора является **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с.Жансугурова Аксуского района Алматиснкой области».** В соответствий с единой бюджетной программой:

1.2. **Наименование бюджетной программы: 467 004 015 431**

**467-** Отдел строительства Аксуского района;

**004-** Проектирование строительство и приобретение жилья коммунального жилищного фонда

**015** – за счет местного бюджета;

**431** – Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

1.3 По является **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с.Жансугурова Аксуского района Алматиснкой области»** по вышеуказанным объектам общая стоимость по настоящему договору составляет **40 696 070-97 (сорок миллионов шестьсот девяносто шесть тысяча семьдесят ) тенге 97 тиын.**

1.4.Заключение РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области № 18-0877/13 от 30 ноября 2013 года.

**1.5.** Оплата услуг осуществляется согласно актов выполненных работ, счетов- фактур и т.д.

**1.6.** Цена договора изменению не подлежит, кроме случаев, когда «Заказчик» вносит изменения в объемы выполняемых «Исполнителем» работ.

**1.7 Исполнитель** берет на себя обязательство по **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с.Жансугурова Аксуского района Алматиснкой области»** в срок до 31 декабря 2014 года.

**1.8.** Заказчик полностью оплачивает выполненные Исполнителем работы по **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с.Жансугурова Аксуского района Алматиснкой области»** в срок до 31 декабря 2014 года.

## 2. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

2.1. Общая сумма договора составляет: **40 696 070-97 (сорок миллионов шестьсот девяносто шесть тысяча семьдесят ) тенге 97 тиын. Сумма аванса 5 % от общей суммы договора 2 034 803-55 (Два миллиона тридцать четыре тысяча восемьсот три ) тенге 55 тиын. 5 % от общей суммы договора Сумма в размере 5 % от общей суммы договора 2 034 803-55 (Два миллиона тридцать четыре тысяча восемьсот три ) тенге 55 тиын оплачивается после предоставения подписанного акта государственной приемочной комиссий.**

2.2.Оплата услуг осуществляется согласно акту выполненных работ,счетов -фактур и т. д.

2.3. Цена договора изменению не подлежит, кроме случаев, когда Заказчик вносит изменения объемы выполненных Исполнителем работ.

## 3. ПОНЯТИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ТОЛКОВАНИЕ

3.1 «Договор» - гражданско – правовой акт, заключенный Заказчиком и Исполнителем в соответствий с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а так же со всей документацией, на которому в договоре есть ссылки:

3.2 «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Исполнителю в рамках договора за полное выполнение своих договорных обязательств;3.3 «Услуги» - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей Заказчика, не имеющая вещественного результата; «Сопутствующие услуги» означают услуги и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Исполнителя, предусмотренные данным Договором;

3.4 «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффинированные с ним юридические лица;

3.5 «Исполнителем» - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законом Республики Казахстан), временное объедение юридических лиц (консорциум, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупах).

## 4. ПОРЯДОК ЗДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

**4.1** Перечень работ по разработке проектно-сметной документаций, подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, определен календарный план работы.

**4.2.** После завершения работ Исполнителем предстовляет Заказчику научно – техническую продукцию, предусмотренную научно – техническим заданием и условиями Договора, а так же акт сдачи-приемки научно – технической документации.

**4.3.** Заказчик в течение 5 дней со дня получения документации обязан направить исполнителю официальный акт сдачи – приемки или мотивтрованный отказ от приемки раблт. В случае непредоставления в указанный срок оформленного акта либо отказа Исполнитель вправе оформить односторонний договор с отметкой «замечагий от Заказчика не поступило».

**4.4.** В случае мотивированного отказа от приемки работ составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

**4.5.** В случае сокращения установленных графиком сроков выполнения работ Заказчик досрочно принимает и оплачивает их в соответствии с разделом 2 настоящего договора.

**4.6.** Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесобразность дальнейшего их проведения, Исполнитель обязан приостановить их и в 59 дневный срок рассмотреть вопрос о целесобразгности продолжения работ, либо составления акта о их прекращений и взаиморасчетах (случай прерращения Договора оговаривается в разделе – «Прочие условия».)

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

**5.1** За невыполнение или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательствам Республики Казахстан.

**5.2.**Несвоевременное перечисление аванса (п 2.2 Договора) дает Исполнителю право не преступать к работе с последующим переносом срока работ.

5.3 При нарушений Заказчиком сроков выдачи исходных данных Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предоставлением Заказчику акта о прекращений работ.

5.4 За исключением форс – мажорных условий, если Исполнитель не можетпредоставить услуги в срок, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % цены Договора за каждый день просрочки.

5.5 Исполнитель несет ответственность за допущение случаев нарушения по выполнению работ а так же не целевое использование средств полученных от заказчика.

5.6 Исполнитель обязан принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ6 по приемке объекта в эксплуатацию.

5.7 Заказчик имеет правополучать необходимую информацию для проведения исполнения договора.

## 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору разрешаются в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу:

- первый - для Заказчика
- второй - для Исполнителя

5.3. Настоящий Договор действителен с момента подписания Заказчиком, регистрации в органах Казначейства и действует до 31 декабря 2014 года.

**Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:**

**Заказчик**

"Аксу ауданының құрылыс бөлімі " мм
Адрес Аксуский район с.Жансугурова ул.Желтоксан 5
Телефон 2-12-62
Код 4671036, Кбе 12
БИН 120 140 003 399
ИИК KZ22070103K SN09140000
БИК KKMFKZ2A
Банк обслуживания: ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК ТПК
Аксуский Райуправление Казначейства
Адрес банка : Аксуский район,с. Жансугурова ул Жамбула 1А

**Руководитель отдела**
**БеркимбаевК.Б** _____

**Исполнитель**

**ТОО «Dike»**
Адрес исполнителя: г.Астана ,район Сарыарка пр.Республика д.34 А КБЕ 14
БИН; 030 840 016 436
БИК: SABRKZKA
KZ 699 140 122 03K Z00 008J
Банк; АО «Сбербанк »
Адрес банка: г.Астана
пр Туран 13
тел: 8 (7172)68-92-00,68-92-01

**Директор**
**М.Б.Сейфуллин** _____

Форма 2В

**Заказчик:** «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
**Наименование объекта:** «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

**Акт**
**приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года по объекту:**

Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Котельная** | | | | | | | | |
| | | **Оборудование котельной** | | | | | | | | |
| | | **Раздел. Трубопроводная арматура** | | | | | | | | |
| 1 | 9-2-12 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм<br>*шт* | 5 | 11800 | | 59000 | | | | |
| 2 | 9-2-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм<br>*шт* | 9 | 10400 | | 93600 | | | | |
| 3 | 9-2-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм<br>*шт* | 18 | 6880 | | 123840 | | | | |
| 4 | 9-3-46 | Клапаны чугунные, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 11823-91 прим.<br>*шт* | 2 | 5044 | | 10088 | | | | |
| 5 | 9-3-45 | Клапаны чугунные, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 11823-91 прим.<br>*шт* | 2 | 4013 | | 8026 | | | | |
| 6 | 9-3-43 | Клапаны , чугунные, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 11823-91 прим.<br>*шт* | 2 | 2452 | | 4904 | | | | |
| | | **Сети теплоснабжения** | | | | | | | | |
| | | **Раздел. Прокладка трубопровода** | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8-6-74 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм К= 1,010;<br>*м* | 100,495 | 400 | 40198 |
| 8 | 8-6-70 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм К= 1,010;<br>*м* | 49,49 | 416 | 20588 |
| 9 | 8-6-66 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм К= 1,010;<br>*м* | 49,49 | 279 | 13808 |
| 10 | 8-6-62 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45мм, толщина стенки 3,5 мм<br>*м* | 6 | 168 | 1008 |
| 11 | 9-2-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм<br>*шт* | 3 | 10400 | 31200 |
| 12 | 9-2-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм<br>*шт* | 1 | 6880 | 6880 |
| 13 | 1-3-153 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200<br>*м3* | 4,3 | 14800 | 63640 |
| 14 | 1-1-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)<br>*1000м2* | 0,1372 | 179500 | 24627 |
| | | **Раздел. Железобетонные конструкции** | | | |
| 15 | 30-18-143 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 и опорные подушки<br>*м3* | 8,43 | 17200 | 144996 |
| 16 | 30-18-60 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные<br>*м3* | 4,7191 | 18200 | 85888 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **732 291** | - | - |
| | - | - | - |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 732 291 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 43 937 | | |
| **Всего** | **776 228** | | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 11 643 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 1 642 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 9 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %) | 5 956 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 2 740 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 17 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 7 879 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 3 152 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **804 858** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **1 923 610** | | |
| - материалы, тенге | 1 750 175 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 36 835 | | |
| Налог (2 %) | 38 472 | | |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **1 962 082** | | |
| НДС (12 %) | 235 450 | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2 197 532** | | |

Заказчик: Руководитель отдела _____ /Беркимбаев К. Б.

Тех.надзор: эксперт ТОО УКС _____ Вакулин А. М.

Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike» _____ Сейфуллин М.Б.

Форма 2В

**Заказчик:** «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
**Наименование объекта:** «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

**Акт**
**приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года по объекту:**
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома
в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Котельная** | | | | | | | | |
| | | Раздел. Оборудование котельной | | | | | | | | |
| | | Трубопроводная арматура | | | | | | | | |
| 1 | 9-2-12 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм<br>*шт* | 5 | 11800 | | 59000 | | | | |
| 2 | 9-2-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм<br>*шт* | 9 | 10400 | | 93600 | | | | |
| 3 | 9-2-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм | 18 | 6880 | | 123840 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | |
| 4 | 9-3-46 | Клапаны чугунные, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 11823-91 прим.<br>*шт* | 2 | 5044 | 10088 |
| 5 | 9-3-45 | Клапаны чугунные, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 11823-91 прим.<br>*шт* | 2 | 4013 | 8026 |
| 6 | 9-3-43 | Клапаны , чугунные, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 11823-91 прим.<br>*шт* | 2 | 2452 | 4904 |
| | | **Наружные сети теплоснабжения**<br>Раздел. Прокладка трубопровода | | | |
| 7 | 8-6-74 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм<br>К= 1,010;<br>*м* | 100,495 | 400 | 40198 |
| 8 | 8-6-70 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм<br>К= 1,010;<br>*м* | 49,49 | 416 | 20588 |
| 9 | 8-6-66 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>К= 1,010;<br>*м* | 49,49 | 279 | 13808 |
| 10 | 8-6-62 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45мм, толщина стенки 3,5 мм | 6 | 168 | 1008 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *м* | | | |
| 11 | 9-2-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм<br>*шт* | 3 | 10400 | 31200 |
| 12 | 9-2-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм<br>*шт* | 1 | 6880 | 6880 |
| 13 | 1-3-153 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200<br>*м3* | 4,3 | 14800 | 63640 |
| 14 | 1-1-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)<br>*1000м2* | 0,1372 | 179500 | 24627 |
| | | Раздел. Железобетонные конструкции | | | |
| 15 | 30-18-143 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 и опорные подушки<br>*м3* | 8,43 | 17200 | 144996 |
| 16 | 30-18-60 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные<br>*м3* | 5,61 | 18200 | 102102 |
| 17 | 30-14-3 | Опорные подушки, лотковые подкладки под канал<br>*м3* | 0,288 | 18200 | 5242 |

Раздел. Тепловая камера К-2(1шт)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4-1-104 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм<br>*т* | 0,0276 | 66700 | | 1841 | | | | |
| 19 | 4-1-106 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=16 мм<br>*т* | 0,0538 | 62100 | | 3341 | | | | |
| 20 | 2-1-41 | Конструкции стальные из одного профиля<br>*т* | 0,00924 | 147100 | | 1359 | | | | |
| 21 | 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм<br>*т* | 0,1523 | 50800 | | 7737 | | | | |
| 22 | 11-4-10 | Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89<br>*шт* | 4 | 13400 | | 53600 | | | | |

**Наружные сети водопровода**

Раздел. Землянные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е1-17-14 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>*м3 грунта* | 1,8 | 39,76<br>1,87 | 37,82<br>11 | 72<br>3 | 68<br>20 | 22<br>97 | 0,013<br>0,0376 | –<br>– |
| 24 | П8-10-1 | Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами на 10 км<br>К= 1,800;<br>*т* | 3,24 | 76,6<br>– | 76,6<br>15,32 | 248<br>– | 248<br>50 | 50<br>100 | –<br>0,03217 | –<br>– |
| 25 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы | 90 | 27,84 | 26,18 | 2506 | 2356 | 773 | 0,0115 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | 1,66 | 7,2 | 149 | 648 | 97 | 0,025 | 2 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 26 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 2,7 | 218,93 | – | 591 | – | 668 | 1,54 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 591 | – | 113 | – | – |
| 27 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 90 | 6,48 | 6,48 | 583 | 583 | 183 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 189 | 97 | 0,00806 | 1 |
| 28 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 90 | 21,55 | 4,52 | 1940 | 407 | 1487 | 0,108 | 10 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 1533 | – | 97 | – | – |
| 29 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 2,7 | 134,1 | – | 362 | – | 409 | 0,972 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 362 | – | 113 | – | – |
| | | Раздел. Водоснабжение | | | | | | | | |
| 30 | Е22-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием | 0,029 | 62566,88 | 6788,5 | 1814 | 197 | 1819 | 253 | 7 |
| | | *км трубопровода* | | 45675 | 2565 | 1325 | 74 | 130 | 12,52 | – |
| 31 | 99-2-6 (пл) | Труба электросварная ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3 | 29 | 216 | | 6264 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 32 | Е22-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 0,029 | 8097,13 | – | 235 | – | 303 | 51,5 | 1 |
| | | *км трубопровода* | | 8032,5 | – | 233 | – | 130 | – | – |
| 33 | Е22-14-1 | Нанесение весьма усиленной | 0,029 | 180453,4 | 29493,95 | 5233 | 855 | 1751 | 203 | 6 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм<br>*км трубопровода* | | 35325 | 11142 | 1024 | 323 | 130 | 54,42 | 2 |
| 34 | Е22-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм | 1 | 242,08 | 6,95 | 242 | 7 | 190 | 0,88 | 1 |
| | | *задвижка или клапан* | | 144 | 2,25 | 144 | 2 | 130 | 0,01 | – |
| 35 | 9-2-51 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм<br>*шт* | 1 | 3500 | | 3500 | | | | |
| 36 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 3 | 473,47 | 39,24 | 1420 | 118 | 1037 | 1,47 | 4 |
| | | *шт* | | 254,25 | 15,75 | 763 | 47 | 128 | 0,07 | – |
| 37 | 9-1-37 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм<br>*шт* | 3 | 401 | | 1203 | | | | |
| 38 | Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм | 0,03433 | 247994,13 | 49389,75 | 8514 | 1696 | 3634 | 312,7 | 11 |
| | | *т фасонных частей* | | 62775 | 18657 | 2155 | 640 | 130 | 91,12 | 3 |
| 39 | 8-9-33 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм<br>*шт* | 1 | 330 | | 330 | | | | |
| 40 | 8-9-36 | Фланцы плоские прижимные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм прим.<br>*шт* | 2 | 572 | | 1144 | | | | |
| 41 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного | 0,82 | 25259,56 | 1879,87 | 20713 | 1541 | 2105 | 8,86 | 7 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | железобетона в сухих грунтах (дм 1 м - 1 шт) | | | | | | | | |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | 1435,5 | 538,43 | 1177 | 442 | 130 | 2,061 | 2 |
| 42 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки | 0,55 | 8378,77 | 66,01 | 4608 | 36 | 128 | 1,35 | 1 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 108 | 14 | 105 | 0,1218 | – |
| 43 | 4-1-49 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно | 0,02808 | 50800 | | 1426 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 44 | 11-4-8 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | 1 | 8060 | | 8060 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 45 | 2-1-41 | Стремянки (С2) | 0,01708 | 147100 | | 2512 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 46 | Е8-6-9 | Кладка стен колодца из кирпича керамического | 0,0312 | 7890,85 | 296,6 | 246 | 9 | 38 | 5,95 | – |
| | | *м3 кладки* | | 915,75 | 110,25 | 29 | 3 | 118 | 0,54 | – |
| | | **Наружные сети канализации** | | | | | | | | |
| 47 | Е1-17-14 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 7,1 | 39,76 | 37,82 | 282 | 269 | 88 | 0,013 | – |
| | | *м3 грунта* | | 1,87 | 11 | 13 | 78 | 97 | 0,0376 | – |
| 48 | П8-10-1 | Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами на 10 км К= 1,800; | 12,78 | 76,6 | 76,6 | 979 | 979 | 196 | – | – |
| | | *т* | | – | 15,32 | – | 196 | 100 | 0,03217 | – |
| 49 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы | 216 | 27,84 | 26,18 | 6013 | 5655 | 1857 | 0,0115 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | 1,66 | 7,2 | 359 | 1555 | 97 | 0,025 | 5 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 50 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 6,5 | 218,93 | – | 1423 | – | 1608 | 1,54 | 10 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 1423 | – | 113 | – | – |
| 51 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 216 | 6,48 | 6,48 | 1400 | 1400 | 440 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 454 | 97 | 0,00806 | 2 |
| 52 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 216 | 21,55 | 4,52 | 4655 | 976 | 3568 | 0,108 | 23 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 3678 | – | 97 | – | – |
| 53 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 6,5 | 134,1 | – | 872 | – | 985 | 0,972 | 6 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 872 | – | 113 | – | – |
| 54 | Е23-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | 0,09 | 465331,02 | 1733,92 | 41880 | 156 | 7210 | 361 | 32 |
| | | *км трубопровода* | | 60966 | 650,25 | 5487 | 59 | 130 | 3,17 | – |
| 55 | Е23-13-4 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м | 6,21 | 24739,18 | 2538,55 | 153630 | 15764 | 29029 | 15,868 | 99 |
| | | *м3 конструкций колодцев* | | 2645,33 | 950,63 | 16427 | 5903 | 130 | 4,643 | 29 |
| 56 | Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки | 2,75 | 8378,77 | 66,01 | 23042 | 182 | 637 | 1,35 | 4 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 538 | 69 | 105 | 0,1218 | – |
| 57 | 11-4-8 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 | 5 | 8060 | | 40300 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 4-1-49 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно<br>*т* | 0,1866 | 50800 | | 9479 | | | | |
| 59 | 2-1-267 | Стремянки С-1,С1-01,02,03,04<br>*т* | 0,0777 | 133700 | | 10388 | | | | |
| 60 | Е8-6-9 | Кладка стен колодцев<br>*м3 кладки* | 0,0468 | 7890,85 | 296,6 | 369 | 14 | 57 | 5,95 | – |
| | | | | 915,75 | 110,25 | 43 | 5 | 118 | 0,54 | – |
| | | **Благоустройство** | | | | | | | | |
| | | Раздел. Покрытия и переезды | | | | | | | | |
| | | Тип-2 | | | | | | | | |
| 61 | 30-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300<br>*м3* | 29,6057 | 25300 | | 749024 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1 939 127** | **33 516** | | | **232** |
| | | | | | | **38 436** | **10 771** | | | **46** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1 867 173 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 60 272 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 9 041 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 30 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 119 964 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **2 119 363** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 31 790 | | | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 4 482 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 25 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %) | 16 263 |
| - сметная заработная плата, тенге | 7 481 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 46 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 21 512 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 8 604 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **2 197 532** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **5 252 101** |
| - материалы, тенге | 4 462 543 |
| - сметная заработная плата, тенге | 239 784 |
| Налог (2 %) | 105 042 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **5 357 143** |
| НДС (12 %) | 642 857 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **6 000 000** |

Заказчик: **Руководитель отдела** _____ **Беркимбаев К. Б.**

Тех.надзор: **Зам. Директора ТОО УКС** _____ **Оспанов С. С.**

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ **Сейфуллин М.Б.**

Форма 2В

**Заказчик:** «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
**Наименование объекта:** «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

**Акт**
**приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года по объекту:**
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Электроснабжение** | | | | | | | | |
| | | **Раздел. кабельная линия от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 №180612** | | | | | | | | |
| 1 | 30-6-6 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75<br>*1000шт* | 0,96 | 12200 | | 11712 | | | | |
| 2 | 16-1-182 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3x120+1x70 мм2<br>*1000м* | 0,13 | 839700 | | 109161 | | | | |
| 3 | 16-10-54 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1x70-95<br>*комплект* | 2 | 3540 | | 7080 | | | | |
| | | **Раздел. Кабельная линия от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 №800607** | | | | | | | | |
| 4 | 30-6-6 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75<br>*1000шт* | 0,48 | 12200 | | 5856 | | | | |
| 5 | 16-1-182 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3x120+1x70 мм2<br>*1000м* | 0,07 | 839700 | | 58779 | | | | |
| 6 | 16-10-54 | Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1x70-95<br>*комплект* | 2 | 3540 | | 7080 | | | | |
| | | **Раздел. Наружное освещение** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16-1-553 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2<br>*1000м* | 0,18 | 142700 | | 25686 | | | | |
| 8 | 30-6-6 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75<br>*1000шт* | 1,36 | 12200 | | 16592 | | | | |
| 9 | 2-1-41 | Стойки металлические<br>*т* | 0,39949 | 147100 | | 58765 | | | | |
| | | **Вертикальная планировка** | | | | | | | | |
| 10 | Е1-24-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (плодородный слой)<br>*м3 грунта* | 600,78 | 9,24<br>– | 9,24<br>3 | 5551<br>– | 5551<br>1802 | 1748<br>97 | –<br>0,0115 | –<br>7 |
| 11 | Е1-24-10 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)<br>*м3 грунта* | 600,78 | 7,91<br>– | 7,91<br>2,57 | 4752<br>– | 4752<br>1544 | 1498<br>97 | –<br>0,00984 | –<br>6 |
| 12 | Е1-24-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка)<br>*м3 грунта* | 115,3 | 9,24<br>– | 9,24<br>3 | 1065<br>– | 1065<br>346 | 336<br>97 | –<br>0,0115 | –<br>1 |
| 13 | Е1-17-14 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>*м3 грунта* | 209,58 | 39,76<br>1,87 | 37,82<br>11 | 8333<br>392 | 7926<br>2305 | 2616<br>97 | 0,013<br>0,0376 | 3<br>8 |
| 14 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза<br>*т* | 377,244 | 76,6<br>– | 76,6<br>15,32 | 28897<br>– | 28897<br>5779 | 5779<br>100 | –<br>0,03217 | –<br>12 |
| 15 | Е1-24-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м<br>*м3 грунта* | 1261,66 | 9,24<br>– | 9,24<br>3 | 11658<br>– | 11658<br>3785 | 3671<br>97 | –<br>0,0115 | –<br>15 |
| 16 | Е1-30-1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход<br>*м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера* | 4500,5 | 0,28<br>– | 0,28<br>0,09 | 1260<br>– | 1260<br>405 | 393<br>97 | –<br>0,00035 | –<br>2 |
| 17 | Е1-30-1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 2-ой проход<br>т.ч. п.3.73: ктрм1=1,34; кэкс1=1,34; кзпм1=1,34;<br>*м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера* | 4500,5 | 0,38<br>– | 0,38<br>0,12 | 1710<br>– | 1710<br>540 | 524<br>97 | –<br>0,00047 | –<br>2 |
| | | **Благоустройство** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел. Тип-1** | | | | | | | | |
| 18 | 30-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300<br>*м3* | 0,544 | 25300 | | 13763 | | | | |
| | | **Раздел. Тип-2** | | | | | | | | |
| 19 | 30-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300<br>*м3* | 5,3323 | 25300 | | 134907 | | | | |
| | | **Раздел. Тип-3** | | | | | | | | |
| 20 | 30-3-9 | Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300<br>*м3* | 6,576 | 25300 | | 166373 | | | | |
| | | Благоустройство<br>Озеленение | | | | | | | | |
| 21 | Е47-25-3 | Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см<br>*м2* | 2831,489 | 225,58<br>39,24 | 0,34<br>0,13 | 638727<br>111108 | 963<br>368 | 143804<br>129 | 0,2678<br>0,0005 | 758<br>1 |
| | | Благоустройство<br>Ограждение<br>Раздел. Ограждение стальное | | | | | | | | |
| 22 | 2-1-268 | Сварная решетка ограждения(ограждение)<br>*т* | 7,6042 | 134000 | | 1018963 | | | | |
| 23 | 2-1-268 | Сварная решетка ограждения(калитка)<br>*т* | 0,26412 | 134000 | | 35392 | | | | |
| 24 | 2-1-268 | Сварная решетка ограждения(ворота)<br>*т* | 0,3492 | 134000 | | 46793 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **2 418 855**<br>**111 500** | **63 782**<br>**16 874** | | | **761**<br>**54** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 2 243 574 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 160 369 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 24 055 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 80 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 154 753 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **2 733 977** | | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 41 010 |
| - сметная заработная плата, тенге | 5 782 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 33 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %) | 20 979 |
| - сметная заработная плата, тенге | 9 650 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 59 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 27 750 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 11 100 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **2 834 816** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **6 775 210** |
| - материалы, тенге | 5 362 142 |
| - сметная заработная плата, тенге | 494 039 |
| Налог (2 %) | 135 504 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **6 910 714** |
| НДС (12 %) | 829 286 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **7 740 000** |

Заказчик: Руководитель отдела _____ Беркимбаев К. Б.

Технадзор-эксперт ТОО УКС _____ Вакулин А. М.

Подрядчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike» _____ Сейфуллин М.Б.

Форма 2В

**Заказчик:** «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
**Наименование объекта:** «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

**Акт**
**приемки выполненных работ за август месяц 2014 года по объекту:**
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома
в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / ЗП рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Всего / ЗП рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | % | рабочих-строителей / машинистов | |
| | | | | | | | | | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Телефонизация** | | | | | | | | |
| 1 | 8-4-99 | Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=100 мм прим.<br>*10м* | 3,3 | 1450 | | 4785 | | | | |
| 2 | 8-4-99 | Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=63 мм<br>*10м* | 0,5 | 1450 | | 725 | | | | |
| 3 | 30-18-28 | Колодцы и коробки железобетонные телефонные<br>*м3* | 0,66 | 19700 | | 13002 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1-4-55 | Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300<br>*шт* | 4 | 530 | 2120 |
| 5 | 99-2-1 (пл) | Консоль ККЧ-2<br>*шт* | 4 | 274 | 1096 |
| 6 | 16-4-86 | Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50<br>*1000м* | 0,038 | 137600 | 5229 |
| 7 | 16-4-87 | Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100<br>*1000м* | 0,582 | 258300 | 150331 |
| 8 | 99-2-1 (пл) | Муфта<br>*шт* | 2 | 2279 | 4558 |
| 9 | 8-4-34 | Манжеты полиэтиленовые<br>*10шт* | 0,6 | 482 | 289 |
| 10 | 99-2-1 (пл) | Бокс БКТ100х2<br>*шт* | 1 | 3743 | 3743 |
| | | **Котельная** | | | |
| | | **Раздел . Оборудование котельной** | | | |
| | | Оборудование | | | |
| 11 | 80-4-1 (пл) | Насос циркуляционный сетевой ВРН 180/280-50Т<br>*шт* | 2 | 55711 | 111422 |
| 12 | 80-4-1 (пл) | Насос греющей воды РН-123Е<br>*шт* | 2 | 34941 | 69882 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 80-4-1 (пл) | Насос циркуляционный для гвс СР 40/2700Т<br>*шт* | 2 | 10785 | | 21570 | | | | |
| 14 | 80-4-3 | Аппарат электромагнитный N=0,035кВт<br>*шт* | 1 | 72300 | | 72300 | | | | |
| 15 | 12-3-18 | Бак исходной воды<br>*шт* | 1 | 14500 | | 14500 | | | | |
| 16 | 80-4-3 | Теплообменник<br>*шт* | 2 | 10385 | | 20770 | | | | |
| 17 | 80-4-5 | Станция аварийного подключения(насос подпитачный)<br>*шт* | 1 | 15917 | | 15917 | | | | |
| | | **Сети теплоснабжения** | | | | | | | | |
| | | **Раздел. Тепловая камера К-2(1шт)** | | | | | | | | |
| 18 | 30-18-23 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные<br>*м3* | 3,58 | 18200 | | 65156 | | | | |
| | | **Благоустройство**<br>**Покрытия и переезды**<br>**Раздел. Тип-2** | | | | | | | | |
| 19 | Е27-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными | 898,16 | 19,95 | 15,58 | 17918 | 13993 | 7800 | 0,0093 | 8 |
| | | | | 1,03 | 5,5 | 925 | 4940 | 133 | 0,02686 | 24 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | обочинами)<br>*м2 корыта* | | | | | | | | |
| 20 | Е27-21-1 | Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей<br>*м2 основания или покрытий* | 898,16 | 232,89<br>6,41 | 17,83<br>5,07 | 209172<br>5757 | 16014<br>4554 | 13714<br>133 | 0,0416<br>0,01827 | 37<br>16 |
| | | **Раздел. Тип-3** | | | | | | | | |
| 21 | Е27-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)<br>*м2 корыта* | 258,11 | 19,95<br>1,03 | 15,58<br>5,5 | 5149<br>266 | 4021<br>1420 | 2242<br>133 | 0,0093<br>0,02686 | 2<br>7 |
| 22 | Е27-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы<br>*м3 материала основания в плотном теле* | 41,2976 | 1803,48<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 74479<br>883 | 3046<br>482 | 1815<br>133 | 0,144<br>0,041 | 6<br>2 |
| | | **Благоустройство**<br>**Озеленение** | | | | | | | | |
| 23 | Е47-25-3 | Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см<br>*м2* | 155,35 | 225,58<br>39,24 | 0,34<br>0,13 | 35044<br>6096 | 53<br>20 | 7890<br>129 | 0,2678<br>0,0005 | 42<br>– |
| | | **Благоустройство**<br>**Малые архитектурные формы** | | | | | | | | |
| 24 | 2-2-20 | Металлический мусоросборник<br>*комплект* | 4 | 18800 | | 75200 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **994 357** | **37 127** | **95** |
| | **13 927** | **11 416** | **49** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 631 443 | | |
| оборудования, тенге | 311 861 | | |
| Накладные расходы, тенге | 33 461 | | |
| - заработная плата, тенге | 5 019 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 17 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 42 957 | | |
| **Всего** | **1 070 775** | | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 11 384 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 1 605 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 9 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %) | 5 823 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 2 679 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 16 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 7 703 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 3 081 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1 098 766** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | **2 626 050** | | |
| - материалы, тенге | 1 509 149 | | |
| - оборудование, тенге | 745 348 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 108 578 | | |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 52 521 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2 678 571** |
| НДС (12 %) | 321 429 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **3 000 000** |

Заказчик: _____ Жакупов С.А.

Тех.надзор-эксперт **ТОО УКС** _____ **Вакулин А. М.**

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ **Сейфуллин М.Б.**

Форма 2В

**Заказчик:** «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
**Наименование объекта:** «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

**Акт**
**приемки выполненных работ за август месяц 2014 года по объекту:**

Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Электроснабжение** | | | | | | | | |
| | | **Раздел. Электроснабжение Ру-0,4 кв ТП 10/0,4 №180612** | | | | | | | | |
| 1 | 18-1-92 | Трансформатор тока 400/5 прим.<br>*шт* | 3 | 703 | | 2109 | | | | |
| 2 | 18-1-90 | Выключатель автоматический I-400 А ВА 88-37 прим.<br>*шт* | 1 | 10600 | | 10600 | | | | |
| 3 | 80-2-3 (пл) | Счетчик активной энергии СА4У-Э720 ТХ<br>*шт* | 1 | 6988 | | 6988 | | | | |
| | | **Раздел. Ру-0,4 кВ ТП 10/0,4 №800607** | | | | | | | | |
| 4 | 18-1-92 | Трансформатор тока 400/5 прим.<br>*шт* | 3 | 703 | | 2109 | | | | |
| 5 | 18-1-90 | Выключатель автоматический I-400 А ВА 88-37 прим.<br>*шт* | 1 | 10600 | | 10600 | | | | |
| 6 | 80-2-3 (пл) | Счетчик активной энергии СА4У-Э720 ТХ<br>*шт* | 1 | 6988 | | 6988 | | | | |
| | | **Раздел. Наружное освещение** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17-6-93 | Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-125-ХЛ1<br>*шт* | 5 | 862 | | 4310 | | | | |
| 8 | 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2<br>*1000м* | 0,04 | 52100 | | 2084 | | | | |
| 9 | 18-1-19 | Пускатель магнитный ПМЕ-11202 прим.<br>*шт* | 1 | 204 | | 204 | | | | |
| 10 | 18-3-193 | Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2<br>*шт* | 5 | 3100 | | 15500 | | | | |
| | | **Котельная** | | | | | | | | |
| | | **Оборудование котельной** | | | | | | | | |
| | | **Раздел. Теплоизоляция** | | | | | | | | |
| 11 | 1-3-153 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=76-108 мм<br>*м3* | 0,88 | 14800 | | 13024 | | | | |
| 12 | 1-1-939 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)<br>*1000м2* | 0,0253 | 185900 | | 4703 | | | | |
| | | **Благоустройство** | | | | | | | | |
| | | **Покрытия и проезды** | | | | | | | | |
| | | **Раздел. Тип-2** | | | | | | | | |
| 13 | Е27-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)<br>*м2 корыта* | 200 | 19,95<br>1,03 | 15,58<br>5,5 | 3990<br>206 | 3116<br>1100 | 1737<br>133 | 0,0093<br>0,02686 | 2<br>5 |
| 14 | Е27-21-1 | Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей<br>*м2 основания или покрытий* | 200 | 232,89<br>6,41 | 17,83<br>5,07 | 46578<br>1282 | 3566<br>1014 | 3054<br>133 | 0,0416<br>0,01827 | 8<br>4 |
| 15 | Е27-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 1098,16 | 329,38 | 34,3 | 361712 | 37667 | 21631 | 0,0398 | 44 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2 основания* | | 6,01 | 8,8 | 6600 | 9664 | 133 | 0,03015 | 33 |
| | | **Благоустройство** | | | | | | | | |
| | | **Озеленение** | | | | | | | | |
| 16 | Е47-25-3 | Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см | 849,881 | 225,58 | 0,34 | 191716 | 289 | 43162 | 0,2678 | 228 |
| | | *м2* | | 39,24 | 0,13 | 33349 | 110 | 129 | 0,0005 | – |
| 17 | 30-12-39 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м | 66 | 3760 | | 248160 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **931 375** | **44 638** | | | **282** |
| | | | | | | **41 437** | **11 888** | | | **42** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 831 324 | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 13 976 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 69 584 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 10 438 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 35 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 59 219 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1 060 178** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 15 693 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 2 213 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 13 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %) | | | | 8 028 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3 693 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 22 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 10 619 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 4 248 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1 098 766** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | | | | **2 626 050** | | | | |

| | |
|---|---|
| - материалы, тенге | 1 986 864 |
| - оборудование, тенге | 33 403 |
| - сметная заработная плата, тенге | 202 041 |
| Налог (2 %) | 52 521 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2 678 571** |
| НДС (12 %) | 321 429 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **3 000 000** |

Заказчик: **Руководитель отдела** _____ **Беркимбаев К.Б.**

Тех.надзор-эксперт **ТОО УКС** _____ **Вакулин А. М.**

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike** _____ **Сейфуллин М.Б.**

Форма 2В

**Заказчик:** «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
**Наименование объекта:** «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

**Акт**
**выполненных работ за август месяц 2014 года по объекту:**
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Вертикальная планировка** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-24-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (плодородный слой) *м3 грунта* | 200 | 9,24 / – | 9,24 / 3 | 1848 / – | 1848 / 600 | 582 / 97 | – / 0,0115 | – / 2 |
| 2 | Е1-24-10 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) *м3 грунта* | 200 | 7,91 / – | 7,91 / 2,57 | 1582 / – | 1582 / 514 | 499 / 97 | – / 0,00984 | – / 2 |
| 3 | Е1-24-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка) *м3 грунта* | 50 | 9,24 / – | 9,24 / 3 | 462 / – | 462 / 150 | 146 / 97 | – / 0,0115 | – / 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-17-14 | Разработка грунта 2 группы с, ковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>*м3 грунта* | 100 | 39,76 | 37,32 | 3976 | 3782 | 1248 | 0,013 | 1 |
| | | | | 1,87 | 11 | 187 | 1100 | 97 | 0,0376 | 4 |
| 5 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза<br>*т* | 180 | 76,6 | 76,6 | 13788 | 13788 | 2758 | – | – |
| | | | | – | 15,32 | – | 2758 | 100 | 0,03217 | 6 |
| 6 | Е1-24-2 | Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м<br>*м3 грунта* | 350 | 9,24 | 9,24 | 3234 | 3234 | 1019 | – | – |
| | | | | – | 3 | – | 1050 | 97 | 0,0115 | 4 |
| 7 | Е1-30-1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход<br>*м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера* | 2000 | 0,28 | 0,28 | 560 | 560 | 175 | – | – |
| | | | | – | 0,09 | – | 180 | 97 | 0,00035 | 1 |
| 8 | Е1-30-1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 2-ой проход т.ч. п.3.73: ктрм1=1,34; кэкс1=1,34; кзпм1=1,34;<br>*м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера* | 2000 | 0,38 | 0,38 | 760 | 760 | 233 | – | – |
| | | | | – | 0,12 | – | 240 | 97 | 0,00047 | 1 |
| | | **Благоустройство**<br>**Покрытия и переезды**<br>**Раздел. Тип-1** | | | | | | | | |
| 9 | Е27-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)<br>*м2 корыта* | 122,7 | 19,95 | 15,58 | 2448 | 1912 | 1065 | 0,0093 | 1 |
| | | | | 1,03 | 5,5 | 126 | 675 | 133 | 0,02686 | 3 |
| 10 | Е27-21-1 | Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано- | 122,7 | 232,89 | 17,83 | 28576 | 2188 | 1874 | 0,0416 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гравийных смесей<br>*м2 основания или покрытий* | | 6,41 | 5,07 | 787 | 622 | 133 | 0,01827 | 2 |
| | | **Раздел. Тип-2** | | | | | | | | |
| 11 | Е27-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)<br>*м2 корыта* | 698,16 | 19,95 | 15,58 | 13928 | 10877 | 6063 | 0,0093 | 6 |
| | | | | 1,03 | 5,5 | 719 | 3840 | 133 | 0,02686 | 19 |
| 12 | Е27-21-1 | Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей<br>*м2 основания или покрытий* | 698,16 | 232,89 | 17,83 | 162594 | 12448 | 10660 | 0,0416 | 29 |
| | | | | 6,41 | 5,07 | 4475 | 3540 | 133 | 0,01827 | 13 |
| 13 | Е27-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм<br>*м2 основания* | 698,16 | 329,38 | 34,3 | 229960 | 23947 | 13752 | 0,0398 | 28 |
| | | | | 6,01 | 8,8 | 4196 | 6144 | 133 | 0,03015 | 21 |
| 14 | Е27-26-3 | Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм<br>К= 4,000;<br>*м2 основания* | 7185,28 | 25,16 | 1,37 | 180782 | 9844 | 4874 | 0,00062 | 4 |
| | | | | 0,1 | 0,41 | 719 | 2946 | 133 | 0,00133 | 10 |
| 15 | Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ<br>*м2 покрытия* | 991,502 | 456,58 | 15,35 | 452700 | 15220 | 14506 | 0,0336 | 33 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 5890 | 5017 | 133 | 0,01766 | 18 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1 097 198** | **102 452** | | | **107** |

| | | |
|---|---|---|
| В том числе стоимость: материалов, тенге | **17 099**<br>977 648 | **29 376** |
| Накладные расходы, тенге | 59 454 | |
| - заработная плата, тенге | 8 918 | |
| - трудоемкость, чел-ч | 30 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 69 399 | |
| **Всего** | **1 226 051** | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 18 391 | |
| - сметная заработная плата, тенге | 2 593 | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 15 | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %) | 9 408 | |
| - сметная заработная плата, тенге | 4 328 | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 26 | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 12 444 | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 4 978 | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1 271 272** | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)** | **3 038 340** | |
| - материалы, тенге | 2 336 579 | |
| - сметная заработная плата, тенге | 190 569 | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 285 | |
| Налог (2 %) | 60 767 | |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **3 099 107** | |
| НДС (12 %) | 371 893 | |

| | | |
|---|---|---|
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | | 3 471 000 |

Заказчик: **Руководитель отдела** _____ Жакупов С.А. ~~Беркимбаев К. Б.~~

Тех.надзор-эксперт **ТОО УКС** _____ **Вакулин А. М.**

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike** _____ **Сейфуллин М.Б.**

Форма 2В

**Заказчик:** «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
**Наименование объекта:** «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

**Акт**
**выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года по объекту:**
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Электроснабжение** | | | | | | | | |
| | | **Раздел. Электроснабжение Ру-0,4 кВ ТП 10/0,4 № 180612** | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-54-3 | Трансформатор на напряжение до 20 кВ трехфазный<br>*шт* | 3 | 697,7 / 547 | 57,4 / 13,5 | 2093 / 1641 | 172 / 41 | 1598 / 95 | 3 / 0,079 | 9 / – |
| 2 | Ц8-521-2 | Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 400 А<br>*шт* | 1 | 467,6 / 259 | 18,6 / 4,5 | 468 / 259 | 19 / 5 | 251 / 95 | 1 / 0,026 | 1 / – |
| 3 | Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный<br>*шт* | 1 | 166,9 / 158 | 5,4 / 2,3 | 167 / 158 | 5 / 2 | 152 / 95 | 1 / 0,013 | 1 / – |
| | | **Раздел. Ру-0,4 кВ ТП 10/0,4 № 800607** | | | | | | | | |
| 4 | Ц8-54-3 | Трансформатор на напряжение до 20 кВ | 3 | 697,7 | 57,4 | 2093 | 172 | 1598 | 3 | 9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | трехфазный<br>*шт* | | 547 | 13,5 | 1641 | 41 | 95 | 0,079 | – |
| 5 | Ц8-521-2 | Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 400 А<br>*шт* | 1 | 467,6<br>259 | 18,6<br>4,5 | 468<br>259 | 19<br>5 | 251<br>95 | 1<br>0,026 | 1<br>– |
| 6 | Ц8-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный<br>*шт* | 1 | 166,9<br>158 | 5,4<br>2,3 | 167<br>158 | 5<br>2 | 152<br>95 | 1<br>0,013 | 1<br>– |
| | | **Раздел . Кабельная линия от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 №180612** | | | | | | | | |
| 7 | Е1-13-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3<br>*м3 грунта* | 50 | 28,89<br>1,04 | 27,85<br>8,44 | 1445<br>52 | 1393<br>422 | 460<br>97 | 0,00724<br>0,0315 | –<br>2 |
| 8 | Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м<br>*м3 грунта* | 36 | 5,55<br>– | 5,55<br>1,8 | 200<br>– | 200<br>65 | 63<br>97 | –<br>0,00691 | –<br>– |
| 9 | Ц8-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг<br>*м кабеля* | 130 | 26,4<br>19,1 | 3,1<br>0,5 | 3432<br>2483 | 403<br>65 | 2421<br>95 | 0,11<br>0,003 | 14<br>– |
| 10 | Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее из мелкой просеянной земли<br>*м кабеля* | 120 | 36,7<br>8,8 | 27,8<br>6,9 | 4404<br>1056 | 3336<br>828 | 1790<br>95 | 0,06<br>0,04 | 7<br>5 |
| 11 | Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1<br>*м кабеля* | 10 | 11,2<br>3,3 | 7,9<br>2 | 112<br>33 | 79<br>20 | 50<br>95 | 0,02<br>0,011 | –<br>– |
| 12 | Ц8-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее<br>*м кабеля* | 120 | 32,4<br>8,6 | 23,7<br>5,9 | 3888<br>1032 | 2844<br>708 | 1653<br>95 | 0,06<br>0,034 | 7<br>4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ц8-143-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1<br>*м кабеля* | 10 | 18,8 | 14,2 | 188 | 142 | 76 | 0,03 | – |
| | | | | 4,5 | 3,5 | 45 | 35 | 95 | 0,021 | – |
| 14 | Ц8-165-2 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2<br>*шт* | 2 | 2300,7 | 1439 | 4601 | 2878 | 2206 | 5 | 10 |
| | | | | 844 | 317 | 1688 | 634 | 95 | 1,854 | 4 |
| 15 | Ц8-363-1 | Устройство ввода в здание в трубе<br>*шт* | 1 | 3713,66 | 3151,45 | 3714 | 3151 | 798 | 2,57 | 3 |
| | | | | 178,48 | 662,47 | 178 | 662 | 95 | 3,869 | 4 |

**Раздел . Кабельная линия от РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 № 800607**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е1-13-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3<br>*м3 грунта* | 25 | 28,89 | 27,85 | 722 | 696 | 230 | 0,00724 | – |
| | | | | 1,04 | 8,44 | 26 | 211 | 97 | 0,0315 | 1 |
| 17 | Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м<br>*м3 грунта* | 18 | 5,55 | 5,55 | 100 | 100 | 31 | – | – |
| | | | | – | 1,8 | – | 32 | 97 | 0,00691 | – |
| 18 | Ц8-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг<br>*м кабеля* | 70 | 26,4 | 3,1 | 1848 | 217 | 1303 | 0,11 | 8 |
| | | | | 19,1 | 0,5 | 1337 | 35 | 95 | 0,003 | – |
| 19 | Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее из мелкой просеянной земли<br>*м кабеля* | 60 | 36,7 | 27,8 | 2202 | 1668 | 895 | 0,06 | 4 |
| | | | | 8,8 | 6,9 | 528 | 414 | 95 | 0,04 | 2 |
| 20 | Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1<br>*м кабеля* | 10 | 11,2 | 7,9 | 112 | 79 | 50 | 0,02 | – |
| | | | | 3,3 | 2 | 33 | 20 | 95 | 0,011 | – |
| 21 | Ц8-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее<br>*м кабеля* | 60 | 32,4 | 23,7 | 1944 | 1422 | 827 | 0,06 | 4 |
| | | | | 8,6 | 5,9 | 516 | 354 | 95 | 0,034 | 2 |
| 22 | Ц8-143-2 | На каждый последующий кабель добавлять к | 10 | 18,8 | 14,2 | 188 | 142 | 76 | 0,03 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | расценке 143-1 | | | | | | | | |
| | | *м кабеля* | | 4,5 | 3,5 | 45 | 35 | 95 | 0,021 | – |
| 23 | Ц8-165-2 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 | 2 | 2300,7 | 1439 | 4601 | 2878 | 2206 | 5 | 10 |
| | | *шт* | | 844 | 317 | 1688 | 634 | 95 | 1,854 | 4 |
| 24 | Ц8-363-1 | Устройство ввода в здание в трубе | 1 | 3713,66 | 3151,45 | 3714 | 3151 | 798 | 2,57 | 3 |
| | | *шт* | | 178,48 | 662,47 | 178 | 662 | 95 | 3,869 | 4 |
| | | **Раздел. Наружное освещение** | | | | | | | | |
| 25 | Е1-13-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 71 | 28,89 | 27,85 | 2051 | 1977 | 653 | 0,00724 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 1,04 | 8,44 | 74 | 599 | 97 | 0,0315 | 2 |
| 26 | Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 51 | 5,55 | 5,55 | 283 | 283 | 89 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,8 | – | 92 | 97 | 0,00691 | – |
| 27 | Е22-1-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами | 0,015 | 387314,07 | 1984,82 | 5810 | 30 | 910 | 270 | 4 |
| | | *км трубопровода* | | 45900 | 749,25 | 689 | 11 | 130 | 3,66 | – |
| 28 | Ц8-141-2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 165 | 27,5 | 4 | 4538 | 660 | 3136 | 0,12 | 20 |
| | | *м кабеля* | | 19,3 | 0,7 | 3185 | 116 | 95 | 0,004 | 1 |
| 29 | Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 15 | 27,7 | 2,1 | 416 | 32 | 289 | 0,1 | 2 |
| | | *м кабеля* | | 19,7 | 0,5 | 296 | 8 | 95 | 0,003 | – |
| 30 | Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 170 | 36,7 | 27,8 | 6239 | 4726 | 2536 | 0,06 | 10 |
| | | *м кабеля* | | 8,8 | 6,9 | 1496 | 1173 | 95 | 0,04 | 7 |
| 31 | Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к | 10 | 11,2 | 7,9 | 112 | 79 | 50 | 0,02 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | расценке 142-1 | | | | | | | | |
| | | *м кабеля* | | 3,3 | 2 | 33 | 20 | 95 | 0,011 | – |
| 32 | Ц8-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 170 | 32,4 | 23,7 | 5508 | 4029 | 2342 | 0,06 | 10 |
| | | *м кабеля* | | 8,6 | 5,9 | 1462 | 1003 | 95 | 0,034 | 6 |
| 33 | Ц8-143-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 | 10 | 18,8 | 14,2 | 188 | 142 | 76 | 0,03 | – |
| | | *м кабеля* | | 4,5 | 3,5 | 45 | 35 | 95 | 0,021 | – |
| 34 | Ц8-363-1 | Устройство ввода | 1 | 3713,66 | 3151,45 | 3714 | 3151 | 798 | 2,57 | 3 |
| | | *шт* | | 178,48 | 662,47 | 178 | 662 | 95 | 3,869 | 4 |
| 35 | Е1-165-6 | Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов | 2 | 218,93 | – | 438 | – | 495 | 1,54 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 438 | – | 113 | – | – |
| 36 | Е33-115-2 | Установка светильников с люминесцентными лампами | 5 | 1745,38 | 1411,25 | 8727 | 7056 | 3007 | 2,01 | 10 |
| | | *светильник* | | 333 | 239,85 | 1665 | 1199 | 105 | 0,81 | 4 |
| 37 | 17-3-14 | Светильники, тип РТУ01х125/53-02У1 | 5 | 4180 | | 20900 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 38 | Е33-204-1 | Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля" | 5 | 4796,83 | 1831,4 | 23984 | 9157 | 13665 | 12 | 60 |
| | | *опора* | | 1977,75 | 625,01 | 9889 | 3125 | 105 | 2,34 | 12 |
| 39 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 8,3 | 20,35 | 0,02 | 169 | – | 32 | 0,0213 | – |
| | | *м2* | | 4,16 | – | 35 | – | 90 | – | – |
| 40 | 30-1-6 | Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150) | 0,4 | 7830 | | 3132 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ц8-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2<br>*м* | 40 | 8,5 | 0,1 | 340 | 4 | 277 | 0,05 | 2 |
| | | | | 7,3 | – | 292 | – | 95 | – | – |
| 42 | Ц8-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>*шт* | 5 | 843,5 | 19,5 | 4218 | 98 | 2287 | 3 | 15 |
| | | | | 479 | 2,3 | 2395 | 12 | 95 | 0,013 | – |
| 43 | Ц10-1-8 | Фтореле монтаж прим.<br>*плата* | 1 | 57,5 | – | 58 | – | 50 | 0,3 | – |
| | | | | 56,3 | – | 56 | – | 90 | – | – |
| 44 | 18-1-19 | Фтореле прим.<br>*шт* | 1 | 204 | | 204 | | | | |
| | | **Телефонизация** | | | | | | | | |
| 45 | Е1-13-6 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3<br>*м3 грунта* | 6 | 46,51 | 44,35 | 279 | 266 | 112 | 0,015 | – |
| | | | | 2,16 | 17,03 | 13 | 102 | 97 | 0,0688 | – |
| 46 | Е1-164-3 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы<br>*м3 грунта* | 1 | 389,25 | – | 389 | – | 440 | 2,48 | 2 |
| | | | | 389,25 | – | 389 | – | 113 | – | – |
| 47 | Е1-14-3 | Разработка траншей шириной 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 3 группы траншейными роторными экскаваторами<br>*м3 грунта* | 11 | 22,72 | 22,72 | 250 | 250 | 63 | – | – |
| | | | | – | 5,9 | – | 65 | 97 | 0,0208 | – |
| 48 | Е1-164-3 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы<br>*м3 грунта* | 1 | 389,25 | – | 389 | – | 440 | 2,48 | 2 |
| | | | | 389,25 | – | 389 | – | 113 | – | – |
| 49 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы | 16 | 6,48 | 6,48 | 104 | 104 | 33 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | | – | 2,1 | – | 34 | 97 | 0,00806 | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 50 | Е1-18-4 | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 5 | 44,26 | 41,2 | 221 | 206 | 88 | 0,0212 | – |
| | | *м3 грунта* | | 3,06 | 15,23 | 15 | 76 | 97 | 0,0609 | – |
| 51 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза К= 1,800; | 9 | 76,6 | 76,6 | 689 | 689 | 138 | – | – |
| | | *т* | | – | 15,32 | – | 138 | 100 | 0,03217 | – |
| 52 | Е23-1-1 | Устройство основания под трубопроводы из грунта | 1 | 306,2 | 152,52 | 306 | 153 | 274 | 1,02 | 1 |
| | | *м3 основания* | | 153,68 | 57,15 | 154 | 57 | 130 | 0,279 | – |
| 53 | Е1-18-4 | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 1 | 44,26 | 41,2 | 44 | 41 | 17 | 0,0212 | – |
| | | *м3 грунта* | | 3,06 | 15,23 | 3 | 15 | 97 | 0,0609 | – |
| 54 | П8-1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза К= 1,800; | 1,8 | 19,7 | 19,7 | 35 | 35 | 7 | – | – |
| | | *т* | | – | 3,94 | – | 7 | 100 | 0,00827 | – |
| 55 | Е34-103-1 | Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий | 0,038 | 21603,38 | – | 821 | – | 869 | 133 | 5 |
| | | *канало-километр трубопровода* | | 20790 | – | 790 | – | 110 | – | – |
| 56 | Е34-105-4 | Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2 | 1 | 10780,55 | 575,55 | 10781 | 576 | 1475 | 6,91 | 7 |
| | | *колодец* | | 1194,75 | 146,03 | 1195 | 146 | 110 | 0,59 | 1 |
| 57 | Ц10-891-9 | Установка консолей | 4 | 233,7 | 41,9 | 935 | 168 | 228 | 0,3 | 1 |
| | | *шт* | | 42,8 | 9 | 171 | 36 | 110 | 0,053 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Ц10-890-2 | Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 2 кг | 0,62 | 48459 | 15520 | 30045 | 9622 | 18587 | 154 | 95 |
| | | *км* | | 24080 | 3173 | 14930 | 1967 | 110 | 18,542 | 11 |
| 59 | Ц10-569-1 | Монтаж муфт | 2 | 4368 | – | 8736 | – | 5204 | 15 | 30 |
| | | *муфта* | | 2655 | – | 5310 | – | 98 | – | – |
| 60 | Ц10-896-2 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 50х2 ,100х2 К= 2,000; | 2 | 626,1 | – | 1252 | – | 1362 | 4 | 8 |
| | | *кабель* | | 619 | – | 1238 | – | 110 | – | – |
| 61 | Ц10-896-1 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 150 | 24,4 | – | 3660 | – | 3795 | 0,13 | 20 |
| | | *пара* | | 23 | – | 3450 | – | 110 | – | – |
| 62 | Ц10-898-5 | Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкость боксов 50х2, в пластмассовой оболочке | 1 | 1713 | 631 | 1713 | 631 | 1117 | 5 | 5 |
| | | *бокс* | | 866 | 149 | 866 | 149 | 110 | 0,868 | 1 |
| | | **Благоустройство** | | | | | | | | |
| | | **Раздел. Покрытия и переезды** | | | | | | | | |
| | | Покрытие Тип- 2 | | | | | | | | |
| 63 | Е27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ | 754,818 | 456,58 | 15,35 | 344635 | 11586 | 11043 | 0,0336 | 25 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 4484 | 3819 | 133 | 0,01766 | 13 |
| 64 | Е27-54-3 | Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К= 4,000; | 3019,272 | 54,14 | – | 163463 | – | 40 | 0,00009 | – |
| | | *м2 покрытия* | | 0,01 | – | 30 | – | 133 | – | – |
| 65 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 647 | 592,92 | 6,63 | 383619 | 4290 | 95035 | 0,698 | 452 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 70316 | 1139 | 133 | 0,0061 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Покрытие Тип-3 | | | | | | | | |
| 66 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 411 | 592,92 | 6,63 | 243690 | 2725 | 60369 | 0,698 | 287 |
| | | *м бортового камня* | | 108,68 | 1,76 | 44667 | 723 | 133 | 0,0061 | 3 |
| | | **Озеленение** | | | | | | | | |
| 67 | Е47-25-3 | Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см | 1170,33 | 225,58 | 0,34 | 264003 | 398 | 59438 | 0,2678 | 313 |
| | | *м2* | | 39,24 | 0,13 | 45924 | 152 | 129 | 0,0005 | 1 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1 593 959** | **88 335** | | | **1 485** |
| | | | | | | **231 596** | **22 612** | | | **102** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1 274 027 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 310 801 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 46 620 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 155 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 114 286 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **2 019 046** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 30 286 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 4 270 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 24 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %) | | | | 15 493 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 7 127 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 43 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 20 493 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 8 197 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **2 093 515** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)** | **5 003 501** |
| - материалы, тенге | 3 044 925 |
| - сметная заработная плата, тенге | 814 787 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 809 |
| Налог (2 %) | 100 070 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **5 103 571** |
| НДС (12 %) | 612 429 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **5 716 000** |

Заказчик: **И.О. начальника стройотдела Аксуского района** _____ **Жакупов Е. А.**

Тех.надзор-эксперт **ТОО УКС** _____ **Вакулин А. М.**

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ **Сейфуллин М.Б.**

Форма 2В

**Заказчик:** «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
**Наименование объекта:** «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

**Акт**
**приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 года по объекту:**
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Котельная | | | | | | | | |
| | | **Оборудование котельной** | | | | | | | | |
| | | **Раздел. Оборудование** | | | | | | | | |
| 1 | Е18-13-2 | Установка циркуляционных насосов | 2 | 4361,89 | 227,69 | 8724 | 455 | 7576 | 16,789 | 34 |
| | | *насос* | | 2873,7 | 85,75 | 5747 | 172 | 128 | 0,4223 | 1 |
| 2 | Е18-10-4 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3 | 1 | 8408,67 | 70,66 | 8409 | 71 | 851 | 3,7389 | 4 |
| | | *бак* | | 639,63 | 25,49 | 640 | 25 | 128 | 0,1339 | – |
| 3 | Е18-16-3 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм | 2 | 15851,34 | 160,26 | 31703 | 321 | 1810 | 3,6874 | 7 |
| | | *шт* | | 646,58 | 60,26 | 1293 | 121 | 128 | 0,2884 | 1 |
| 4 | Е18-13-2 | Установка циркуляционных насосов | 4 | 4361,89 | 227,69 | 17448 | 911 | 15153 | 16,789 | 67 |
| | | *насос* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2873,7 | 85,75 | 11495 | 343 | 128 | 0,4223 | 2 |
| 5 | Ц33-499-5 | Аппарат электромагнитный | 1 | 912,82 | 46,12 | 913 | 46 | 781 | 5 | 5 |
| | | *шт* | | 857,25 | 11,25 | 857 | 11 | 90 | 0,066 | – |
| 6 | Е18-10-11 | Установка бака исходной воды 1,5 м3 | 1 | 2078,56 | 156,33 | 2079 | 156 | 2429 | 11,33 | 11 |
| | | *бак* | | 1840,1 | 57,94 | 1840 | 58 | 128 | 0,2884 | – |
| 7 | Ц6-281-5 | Теплообменник водоводяной | 0,246 | 109759 | 6519 | 27001 | 1604 | 20335 | 557 | 137 |
| | | *т* | | 91580 | 266 | 22529 | 65 | 90 | 1,552 | – |
| 8 | Е18-13-5 | Установка станции аварийного подключения прим. | 1 | 8685,3 | 728,32 | 8685 | 728 | 7379 | 31,93 | 32 |
| | | *насос* | | 5492,48 | 273,47 | 5492 | 273 | 128 | 1,3287 | 1 |
| | | **Раздел. Трубопроводная арматура** | | | | | | | | |
| 9 | Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 19 | 908,06 | 92,83 | 17253 | 1764 | 12060 | 2,678 | 51 |
| | | *шт* | | 461,18 | 34,76 | 8762 | 660 | 128 | 0,1648 | 3 |
| 10 | Е16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 20 | 482,28 | 40,42 | 9646 | 808 | 7119 | 1,5141 | 30 |
| | | *шт* | | 261,88 | 16,22 | 5238 | 324 | 128 | 0,0721 | 1 |
| 11 | Ц11-350-4 | Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН- | 1 | 845,67 | 1,58 | 846 | 2 | 583 | 4 | 4 |
| | | | | 648 | – | 648 | – | 90 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | метров; Dн трубопровода до 80 мм<br>*шт* | | | | | | | | |
| 12 | 9-5-3 | Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-80<br>*шт* | 1 | 24900 | | 24900 | | | | |
| | | **Раздел. Контрольно-измерительные приборы** | | | | | | | | |
| 13 | Е18-22-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 6 | 960,19 | 1,62 | 5761 | 10 | 445 | 0,3193 | 2 |
| | | *комплект* | | 57,94 | – | 348 | – | 128 | – | – |
| 14 | Е18-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 2 | 64,62 | – | 129 | – | 142 | 0,3193 | 1 |
| | | *комплект* | | 55,62 | – | 111 | – | 128 | – | – |
| 15 | 12-5-4 | Термометры прямые в оправе<br>*шт* | 2 | 352 | | 704 | | | | |
| | | **Раздел. Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 16 | Е16-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 22 | 1245,29 | 21,42 | 27396 | 471 | 4010 | 0,74675 | 16 |
| | | *м трубопровода* | | 134,42 | 8,02 | 2957 | 176 | 128 | 0,03914 | 1 |
| 17 | Е16-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 5 | 940,29 | 21,42 | 4701 | 107 | 911 | 0,74675 | 4 |
| | | *м трубопровода* | | 134,42 | 8,02 | 672 | 40 | 128 | 0,03914 | – |
| 18 | Е16-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм | 6 | 805,72 | 16,47 | 4834 | 99 | 965 | 0,67568 | 4 |
| | | *м трубопровода* | | 119,58 | 6,17 | 717 | 37 | 128 | 0,03008 | – |
| 19 | Е16-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных | 12 | 627,13 | 14,54 | 7526 | 174 | 1670 | 0,56959 | 7 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | труб диаметром 50 мм<br>*м трубопровода* | | 103,36 | 5,45 | 1240 | 65 | 128 | 0,02657 | – |
| | | **Раздел. Теплоизоляция** | | | | | | | | |
| 20 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>*м2* | 12,5 | 21,8<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 273<br>73 | 1<br>– | 66<br>90 | 0,0295<br>0,0001 | –<br>– |
| 21 | Е13-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К= 2,000;<br>*м2* | 25 | 19,64<br>3,13 | 0,02<br>– | 491<br>78 | 1<br>– | 70<br>90 | 0,016<br>– | –<br>– |
| 22 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 0,18 | 148,39<br>108 | 0,07<br>0,02 | 27<br>19 | –<br>– | 20<br>105 | 0,646<br>0,0001 | –<br>– |
| 23 | Е26-1-13 | Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм<br>*м трубопровода* | 22 | 290,25<br>195,53 | 5,47<br>2,03 | 6386<br>4302 | 120<br>45 | 4347<br>100 | 1,07<br>0,01 | 24<br>– |
| 24 | Е26-1-11 | Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм<br>*м трубопровода* | 5 | 269,52<br>187,43 | 5,31<br>2,03 | 1348<br>937 | 27<br>10 | 947<br>100 | 1,02<br>0,01 | 5<br>– |
| 25 | Е26-1-9 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров | 6 | 218,62<br>143,78 | 5,31<br>2,03 | 1312<br>863 | 32<br>12 | 875<br>100 | 0,78<br>0,01 | 5<br>– |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм<br>*м трубопровода* | | | | | | | | |
| 26 | Е26-1-7 | Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм<br>*м трубопровода* | 12 | 204,94 | 5,31 | 2459 | 64 | 1652 | 0,74 | 9 |
| | | | | 135,68 | 2,03 | 1628 | 24 | 100 | 0,01 | – |
| 27 | Е26-23-7 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм<br>*м трубопровода* | 45 | 143,38 | 9,39 | 6452 | 423 | 1468 | 0,182 | 8 |
| | | | | 29,03 | 3,6 | 1306 | 162 | 100 | 0,017 | 1 |
| | | **Сети теплоснабжения** | | | | | | | | |
| | | **Раздел. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 28 | Е1-18-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>*м3 грунта* | 35 | 47,43 | 44,84 | 1660 | 1569 | 557 | 0,0179 | 1 |
| | | | | 2,59 | 13,81 | 91 | 483 | 97 | 0,0519 | 2 |
| 29 | П8-10-1 | Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 10 км<br>К= 1,800;<br>*т* | 63 | 76,6 | 76,6 | 4826 | 4826 | 965 | – | – |
| | | | | – | 15,32 | – | 965 | 100 | 0,03217 | 2 |
| 30 | Е1-13-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3<br>*м3 грунта* | 71 | 28,89 | 27,85 | 2051 | 1977 | 653 | 0,00724 | 1 |
| | | | | 1,04 | 8,44 | 74 | 599 | 97 | 0,0315 | 2 |
| 31 | Е1-164-2 | Доработка грунта вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 2,13 | 262,72 | – | 560 | – | 633 | 1,848 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | | 262,72 | – | 560 | – | 113 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 32 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 71 | 6,48 | 6,48 | 460 | 460 | 145 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 149 | 97 | 0,00806 | 1 |
| 33 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 2,13 | 134,1 | – | 286 | – | 323 | 0,972 | 2 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 286 | – | 113 | – | – |
| 34 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 71 | 21,55 | 4,52 | 1530 | 321 | 1173 | 0,108 | 8 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 1209 | – | 97 | – | – |
| | | **Раздел. Прокладка трубопровода** | | | | | | | | |
| 35 | Е24-2-3 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С | 0,0995 | 227532,14 | 47716,89 | 22639 | 4748 | 12502 | 440 | 44 |
| | | *км трубопровода* | | 79650 | 17008,5 | 7925 | 1692 | 130 | 88,36 | 9 |
| 36 | Е24-2-2 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С | 0,049 | 214905,92 | 46655,79 | 10530 | 2286 | 5985 | 428 | 21 |
| | | *км трубопровода* | | 76950 | 16999,5 | 3771 | 833 | 130 | 88,32 | 4 |
| 37 | Е24-2-1 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С | 0,055 | 212117,21 | 46381,71 | 11666 | 2551 | 6655 | 424 | 23 |
| | | *км трубопровода* | | 76050 | 17015,25 | 4183 | 936 | 130 | 88,37 | 5 |
| 38 | Е16-15-1 | Установка вентилей, воронок задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов | 5 | 482,28 | 40,42 | 2411 | 202 | 1779 | 1,5141 | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм<br>*шт* | | 261,88 | 16,22 | 1309 | 81 | 128 | 0,0721 | – |
| 39 | 9-1-50 | Воронка для спуска воды и пара Dy 20 мм прим.<br>*шт* | 4 | 437 | | 1748 | | | | |
| 40 | 9-1-87 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм<br>*шт* | 1 | 748 | | 748 | | | | |
| 41 | Е16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм<br>*шт* | 3 | 482,28 | 40,42 | 1447 | 121 | 1069 | 1,5141 | 5 |
| | | | | 261,88 | 16,22 | 786 | 49 | 128 | 0,0721 | – |
| 42 | 9-1-89 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм<br>*шт* | 3 | 1530 | | 4590 | | | | |
| 43 | Е16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм<br>*шт* | 4 | 908,06 | 92,83 | 3632 | 371 | 2540 | 2,678 | 11 |
| | | | | 461,18 | 34,76 | 1845 | 139 | 128 | 0,1648 | 1 |
| 44 | Е24-12-3 | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм | 2 | 8099,95 | 85,07 | 16200 | 170 | 1551 | 3,11 | 6 |
| | | *компенсатор* | | 585 | 11,25 | 1170 | 23 | 130 | 0,06 | – |
| 45 | Е24-12-2 | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм | 1 | 6918,61 | 66,73 | 6919 | 67 | 711 | 3 | 3 |
| | | *компенсатор* | | 535,5 | 11,25 | 536 | 11 | 130 | 0,06 | – |
| 46 | Е24-12-1 | Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм | 1 | 5320,13 | 56,38 | 5320 | 56 | 690 | 2,8 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *компенсатор* | | 522 | 9 | 522 | 9 | 130 | 0,04 | – |
| 47 | Е13-26-1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 3 раза К= 3,000; | 262,2 | 62,4 | 0,05 | 16361 | 13 | 658 | 0,0138 | 4 |
| | | *м2* | | 2,77 | 0,02 | 726 | 5 | 90 | 0,0001 | – |
| 48 | Е26-3-15 | Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм | 267,8 | 121,13 | 11,17 | 32439 | 2991 | 19284 | 0,4 | 107 |
| | | *м трубопровода* | | 67,73 | 4,28 | 18138 | 1146 | 100 | 0,02 | 5 |
| 49 | Е26-23-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 267,8 | 150,76 | 9,01 | 40374 | 2413 | 12353 | 0,27 | 72 |
| | | *м трубопровода* | | 42,75 | 3,38 | 11448 | 905 | 100 | 0,016 | 4 |
| 50 | Ц39-27-4 | Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через две стенки, диаметр трубопровода до 108 мм, толщина стенки до 5 мм | 45 | 274 | – | 12330 | – | 9194 | 0,9 | 41 |
| | | *снимок* | | 227 | – | 10215 | – | 90 | – | – |
| 51 | 2-1-262 | Опоры скользящие | 0,07918 | 107900 | | 8544 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 52 | 2-1-263 | Опоры неподвижные | 0,00361 | 107900 | | 390 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Раздел. Железобетонные конструкции** | | | | | | | | |
| 53 | Е7-61-1 | Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты | 14,328 | 1986,57 | 564,43 | 28464 | 8087 | 15295 | 3,33 | 48 |
| | | *м3 сборных конструкций* | | 567 | 195,49 | 8124 | 2801 | 140 | 0,7533 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Е8-3-1 | Устройство песчаного основания под каналы<br>*м3 основания* | 11 | 1722,2 | 97,07 | 18944 | 1068 | 1928 | 0,78 | 9 |
| | | | | 112,5 | 36 | 1238 | 396 | 118 | 0,18 | 2 |
| | | **Раздел. Тепловая камера К-2(1шт)** | | | | | | | | |
| 55 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки<br>*м3* | 1,3 | 8378,77 | 66,01 | 10892 | 86 | 300 | 1,35 | 2 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 254 | 32 | 105 | 0,1218 | – |
| 56 | Е7-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона<br>*м3 конструкций* | 5,8 | 12594,39 | 418,23 | 73047 | 2426 | 11766 | 7,92 | 46 |
| | | | | 1296 | 152,98 | 7517 | 887 | 140 | 0,6901 | 4 |
| 57 | Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике<br>*м2 изолируемой поверхности* | 11,35 | 223,97 | 18,42 | 2542 | 209 | 1296 | 0,416 | 5 |
| | | | | 85,95 | 6,91 | 976 | 78 | 123 | 0,0337 | – |
| 58 | Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике<br>*м2 изолируемой поверхности* | 11,35 | 115,71 | 9,05 | 1313 | 103 | 758 | 0,251 | 3 |
| | | | | 50,85 | 3,4 | 577 | 39 | 123 | 0,0165 | – |
| 59 | 1-1-169 | Изол<br>*м2* | 22,71 | 126 | | 2861 | | | | |
| 60 | Е7-32-8 | Укладка плит покрытия<br>*шт сборных конструкций* | 5 | 1856,53 | 274,67 | 9283 | 1373 | 2796 | 1,84 | 9 |
| | | | | 317,25 | 82,17 | 1586 | 411 | 140 | 0,3314 | 2 |
| 61 | Е7-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм<br>*м3 сборных железобетонных конструкций* | 0,2 | 2805,26 | 1856,11 | 561 | 371 | 396 | 4,933 | 1 |
| | | | | 812,93 | 597,97 | 163 | 120 | 140 | 2,3715 | – |
| 62 | 30-18-40 | Кольца горловин смотровых колодцев, | 4 | 784 | | 3136 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | марка КЦ-7-1<br>*шт* | | | | | | | | |
| | | **Раздел. Монолитный участок УМ-3(2шт)** | | | | | | | | |
| 63 | Е6-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм<br>*м3* | 1,34 | 11464,18<br>1075,5 | 954,98<br>330,44 | 15362<br>1441 | 1280<br>443 | 1978<br>105 | 6,51<br>1,337 | 9<br>2 |
| 64 | 4-1-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм<br>*т* | 0,0038 | 50800 | | 193 | | | | |
| 65 | 2-1-41 | Конструкции стальные из одного профиля<br>*т* | 0,0382 | 147100 | | 5619 | | | | |
| 66 | Е7-13-1 | Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м<br>*шт сборных конструкций* | 2 | 1465,77<br>344,25 | 387,22<br>115,02 | 2932<br>689 | 774<br>230 | 1287<br>140 | 2,06<br>0,4606 | 4<br>1 |
| 67 | 30-18-70 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки ) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3<br>*м3* | 0,22 | 20300 | | 4466 | | | | |
| | | **Раздел. Дренажный колодец ДК(1шт)** | | | | | | | | |
| 68 | Е22-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона с гидроизоляцией стенок и днища<br>*м3 железобетонных и бетонных* | 0,91 | 33521,92<br>2362,5 | 2104,76<br>623,48 | 30505<br>2150 | 1915<br>567 | 3532<br>130 | 13,9<br>2,475 | 13<br>2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *конструкций колодцев* | | | | | | | | |
| 69 | 4-1-49 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС)<br>*т* | 0,04244 | 50800 | | 2156 | | | | |
| 70 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99<br>*комплект* | 1 | 8060 | | 8060 | | | | |
| | | **Раздел. Деформационный шов 120х45(6шт)** | | | | | | | | |
| 71 | Е7-57-7 | Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков | 19,8 | 188,7 | 63,44 | 3736 | 1256 | 1474 | 0,175 | 3 |
| | | *м шва* | | 29,25 | 23,96 | 579 | 474 | 140 | 0,117 | 2 |
| 72 | Е8-4-5 | Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами | 1,44 | 665,48 | 8,23 | 958 | 12 | 144 | 0,468 | 1 |
| | | *м2 поверхности* | | 81,68 | 3,08 | 118 | 4 | 118 | 0,0151 | – |
| 73 | Е8-6-9 | Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического | 0,12 | 7890,85 | 296,6 | 947 | 36 | 145 | 5,95 | 1 |
| | | *м3 кладки* | | 915,75 | 110,25 | 110 | 13 | 118 | 0,54 | – |
| | | **Вертикальная планировка** | | | | | | | | |
| 74 | Е1-24-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (плодородный слой) | 400,78 | 9,24 | 9,24 | 3703 | 3703 | 1166 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 3 | – | 1202 | 97 | 0,0115 | 5 |
| 75 | Е1-24-10 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) | 400,78 | 7,91 | 7,91 | 3170 | 3170 | 999 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,57 | – | 1030 | 97 | 0,00984 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е1-24-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка)<br>*м3 грунта* | 68,4 | 9,24<br>– | 9,24<br>3 | 632<br>– | 632<br>205 | 199<br>97 | –<br>0,0115 | –<br>1 |
| 77 | Е1-17-14 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>*м3 грунта* | 109,58 | 39,76<br>1,87 | 37,82<br>11 | 4357<br>205 | 4144<br>1205 | 1368<br>97 | 0,013<br>0,0376 | 1<br>4 |
| 78 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза<br>*т* | 197,244 | 76,6<br>– | 76,6<br>15,32 | 15109<br>– | 15109<br>3022 | 3022<br>100 | –<br>0,03217 | –<br>6 |
| 79 | Е1-24-2 | Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м<br>*м3 грунта* | 911,66 | 9,24<br>– | 9,24<br>3 | 8424<br>– | 8424<br>2735 | 2653<br>97 | –<br>0,0115 | –<br>10 |
| 80 | Е1-30-1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход<br>*м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера* | 2500,5 | 0,28<br>– | 0,28<br>0,09 | 700<br>– | 700<br>225 | 218<br>97 | –<br>0,00035 | –<br>1 |
| 81 | Е1-30-1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 2-ой проход т.ч. п.3.73: ктрм1=1,34; кэкс1=1,34; кзпм1=1,34;<br>*м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера* | 2500,5 | 0,38<br>– | 0,38<br>0,12 | 950<br>– | 950<br>300 | 291<br>97 | –<br>0,00047 | –<br>1 |
| | | **Благоустройство**<br>**Покрытия и проезды** | | | | | | | | |
| | | **Раздел. Тип-1** | | | | | | | | |
| 82 | Е27-34-2 | Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 34 | 592,92<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 20159<br>3695 | 225<br>60 | 4994<br>133 | 0,698<br>0,0061 | 24<br>– |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м бортового камня* | | | | | | | | |
| | | **Раздел. Тип-2** | | | | | | | | |
| 83 | E27-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ<br>*м2 покрытия* | 50 | 456,58<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 22829<br>297 | 768<br>253 | 732<br>133 | 0,0336<br>0,01766 | 2<br>1 |
| 84 | E27-54-3 | Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К= 4,000;<br>*м2 покрытия* | 4166,008 | 54,14<br>0,01 | –<br>– | 225548<br>42 | –<br>– | 56<br>133 | 0,00009<br>– | –<br>– |
| 85 | E27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ<br>*м2 покрытия* | 8,929 | 560,65<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 5006<br>53 | 137<br>45 | 130<br>133 | 0,0336<br>0,01766 | –<br>– |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **973 631**<br>**174 400** | **90 495**<br>**27 425** | | | **1 012**<br>**105** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 708 734 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 232 007 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 34 801 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 116 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 72 338 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1 277 976** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 19 170 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 2 703 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 15 | | | | |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %) | 9 806 |
| - сметная заработная плата, тенге | 4 511 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 27 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 12 971 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 5 189 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1 325 112** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)** | **3 167 017** |
| - материалы, тенге | 1 693 874 |
| - сметная заработная плата, тенге | 626 180 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1 275 |
| Налог (2 %) | 63 340 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **3 230 357** |
| НДС (12 %) | 387 643 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **3 618 000** |

Заказчик: **И.О. начальника стройотдела Аксуского района** _____ **Жакупов Е. А.**

Тех.надзор-эксперт **ТОО УКС** _____ **Вакулин А. М.**

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ **Сейфуллин М.Б.**

**Заказчик:** «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Форма 2В

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»

**Наименование объекта:** «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

**Акт**

**приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года по объекту:**

Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Благоустройство** | | | | | | | | |
| | | **Покрытия и переезды** | | | | | | | | |
| | | **Раздел. Тип-2** | | | | | | | | |
| 1 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ<br>*м2 покрытия* | 1787,391 | 560,65 / 5,94 | 15,35 / 5,06 | 1002101 / 10617 | 27436 / 9044 | 26149 / 133 | 0,0336 / 0,01766 | 60 / 32 |
| 2 | Е27-54-1 | Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К= 2,000;<br>*м2 покрытия* | 3592,64 | 67,18 / 0,01 | – / – | 241354 / 36 | – / – | 48 / 133 | 0,00009 / – | – / – |
| | | **Раздел. Тип-3** | | | | | | | | |
| 3 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из | 90,5422 | 560,65 | 15,35 | 50762 | 1390 | 1325 | 0,0336 | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ<br>*м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 538 | 458 | 133 | 0,01766 | 2 |
| | | **Раздел.Покрытие Тип-4** | | | | | | | | |
| 4 | Е27-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)<br>*м2 корыта* | 200 | 19,95<br>1,03 | 15,58<br>5,5 | 3990<br>206 | 3116<br>1100 | 1737<br>133 | 0,0093<br>0,02686 | 2<br>5 |
| 5 | Е47-25-4 | Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см<br>*м2* | 200 | 58,28<br>58,28 | –<br>– | 11656<br>11656 | –<br>– | 15036<br>129 | 0,4<br>– | 80<br>– |
| 6 | Е47-25-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную<br>*м2* | 200 | 19,01<br>8,21 | –<br>– | 3802<br>1642 | –<br>– | 2118<br>129 | 0,0525<br>– | 11<br>– |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1 313 665**<br>**24 695** | **31 942**<br>**10 602** | | | **156**<br>**39** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1 257 028 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 46 413 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 6 962 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 23 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 81 605 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1 441 683** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 21 625 | | | | |

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 3 049 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 17 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %) | 11 063 |
| - сметная заработная плата, тенге | 5 089 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 31 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 14 633 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 5 854 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1 494 858** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)** | **3 572 710** |
| - материалы, тенге | 3 004 297 |
| - сметная заработная плата, тенге | 169 410 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 266 |
| Налог (2 %) | 71 454 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **3 644 164** |
| НДС (12 %) | 437 299,65 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **4 081 463,42** |

Заказчик: **И.О. начальника стройотдела Аксуского района** _____ **Жакупов Е. А.**

Тех.надзор-эксперт **ТОО УКС** _____ **Вакулин А. М.**

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ **Сейфуллин М.Б.**

Форма 2В

**Заказчик:** «Ақсу ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Dike»
**Наименование объекта:** «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»

**Акт**
**приемки выполненных работ за декабрь месяц 2014 года по объекту:**
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Благоустройство** | | | | | | | | |
| | | **Покрытия и проезды** | | | | | | | | |
| | | **Раздел.Тип-3** | | | | | | | | |
| 1 | Е27-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ | 167,5678 | 560,65 | 15,35 | 93947 | 2572 | 2451 | 0,0336 | 6 |
| | | *м2 покрытия* | | 5,94 | 5,06 | 995 | 848 | 133 | 0,01766 | 3 |
| 2 | Е27-54-1 | Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины | 516,22 | 67,18 | – | 34680 | – | 7 | 0,00009 | – |
| | | *м2 покрытия* | | 0,01 | – | 5 | – | 133 | – | – |
| | | **Раздел. Озеленение** | | | | | | | | |
| 3 | Е47-25-3 | Подготовка почвы механизированным | 834,08 | 225,58 | 0,34 | 188152 | 284 | 42360 | 0,2678 | 223 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см<br>*м2* | | 39,24 | 0,13 | 32729 | 108 | 129 | 0,0005 | – |
| 4 | Е47-25-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную<br>*м2* | 5829,4 | 19,01<br>8,21 | –<br>– | 110817<br>47859 | –<br>– | 61738<br>129 | 0,0525<br>– | 306<br>– |
| 5 | Е47-7-6 | Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте<br>*яма* | 52 | 500,4<br>500,4 | –<br>– | 26021<br>26021 | –<br>– | 33567<br>129 | 3,475<br>– | 181<br>– |
| 6 | 30-12-39 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м<br>*шт* | 11 | 3760 | | 41360 | | | | |
| 7 | 30-12-44 | Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома<br>*шт* | 13 | 203 | | 2639 | | | | |
| 8 | 30-12-77 | Розы<br>*шт* | 334 | 81 | | 27054 | | | | |
| 9 | 30-12-46 | Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), без кома<br>*шт* | 237 | 56 | | 13272 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **537 942** | **2 856** | **716** |
| | **107 609** | **956** | **3** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 427 475 | | |
| Накладные расходы, тенге | 140 123 | | |
| - заработная плата, тенге | 21 018 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 70 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 40 684 | | |
| **Всего** | **718 749** | | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 10 781 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 1 520 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 9 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %) | 5 515 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 2 537 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 15 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 7 295 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 2 918 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **745 258** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)** | **1 781 166** | | |
| - материалы, тенге | 1 021 665 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 343 809 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 813 | | |
| Налог (2 %) | 35 623 | | |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом** | **1 816 789** | | |

| | |
|---|---|
| **налога (2 %)** | |
| НДС (12 %) | 218 015 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2 034 804** |

Заказчик: **И.О. начальника стройотдела Аксуского района** _____ Жакупов Е. А.

Тех.надзор-эксперт **ТОО УКС** _____ Вакулин А. М.

Подрядчик: **Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ Сейфуллин М.Б.