форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"
ТЕХНАДЗОР: ТОО "Карат-Z"
ДОГОВОР: №146 от 01.10.2020, доп.соглашение №146-1 от 14.04.2021

Наименование объекта: Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области	20 562 858	18 359 694							2 203 163	20 562 859
Удержание 30%	6 168 857									6 168 857
Всего по стройке	14 394 000									14 394 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"
_____ Искаков А. Р.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Карат-Z"
_____ Нуралиев Е. А

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"
_____ Тулегенов Ш.Д

Ф-2
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ынтымак-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Карат-Z"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения с.Аксары, сельского округа Торткул, Орабасинского района, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые водопроводные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№146** от **01.10.2020, доп.соглашение №146-1 от 14.04.2021**

Акт выполненных работ №1

за **май 2021** на **2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 3. Разборка и восстановление покрытий									
1	E11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6072,713312	162,59	153,96	987374	934984	0	204806	1287555
					8,63	38,21	52390	232063		95374	
2	E11-010205-0301 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	187,8158757	1546,27	0	290414	0	0	209098	539474
					1546,27	0	290414	0		39961	
3	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕЙ	м3	283,77	161,77	76,23	45904	21632	0	24722	76276
					85,54	35,46	24273	10064		5650	
4	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	709,7672173	799,16	0	567214	0	0	408394	1053657
					799,16	0	567214	0		78049	
5	E11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5018,845101	30,18	30,18	151449	151449	0	40326	207117
					0	11,16	0	56009		15342	
6	E11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	174,0068691	42,97	42,97	7477	7477	0	1991	10226
					0	15,89	0	2765		757	
7	E11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	174,0068691	39,78	39,78	6923	6923	0	1843	9467
					0	14,71	0	2560		701	
		Итого по разделу: 3. Разборка и восстановление покрытий									3183772
		Раздел: 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
8	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,205	359018,56	106789,12	791636	235470	6054	612107	1516043
					249484	30919,81	550112	68178		112299	
9	C123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3181,5	1101		3502832		3502832		3783058
										280227	
10	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0021	315745,39	84325,67	663	177	3	529	1287
					230194	24122,15	483	51		95	

11	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SI - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	558		1691		1691		1826
										135	
12	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,744	297831,15	74581,99	817249	204653	2116	662442	1598066
					222478	21375,19	610480	58654		118375	
13	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3959,2	93		368206		368206		397662
										29456	
14	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4,2	2039,07	82,47	8564	346	1375	6943	16748
					1629,28	40,53	6843	170		1241	
15	С123-040102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	14	66614		932596		932596		1007204
										74608	
16	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	0,3	1254,81	27,49	376	8	52	317	749
					1054,24	13,51	316	4		55	
17	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54301		54301		54301		58645
										4344	
18	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка МОНТАЖНЫХ ВСТАВОК	т фасонных частей	0,0065364	1037550,09	513822,74	6782	3359	122	4250	11914
					505010,5	151716,34	3301	992		883	
19	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80=ПАТРУБОК СТАЛЬНОЙ	м	2,6	2222		5777		5777		6239
										462	
20	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0182	1037550,09	513822,74	18883	9352	341	11833	33174
					505010,5	151716,34	9191	2761		2457	
21	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	1659		16590		16590		17917
										1327	
22	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ТРОЙНИКИ С ПОЖАРНЫМИ ПОДСТАВКАМИ/. Установка	т фасонных частей	0,0216038	1377741,09	513822,74	29764	11101	7754	14046	47315
					505010,5	151716,34	10910	3278		3505	
23	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0057	634568,66	247009,48	3617	1408	4	2599	6714
					386784	73827,08	2205	421		497	
24	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,4	13235		150879		150879		162949
										12070	
25	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0001	595700,75	220781,57	60	22	0	44	111
					374144	65593,43	37	7		8	
26	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,2	10420		2084		2084		2251
										167	
27	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,056	634568,66	247009,48	35536	13833	43	25536	65958
					386784	73827,08	21660	4134		4886	
28	С123-010501-1522	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	112	19655		2201360		2201360		2377469
										176109	
29	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,082	558718,98	196439,8	45815	16108	64	34032	86235
					361504	57715,23	29643	4733		6388	
30	С123-010501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 200х18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	164	8034		1317576		1317576		1422982
										105406	

31	Е11-221401-0301 #прим.	Трубы стальные диаметром 110/20 мм. Протаскивание в футляр		138	1302,45	7,54	179738	1041	21344	156094	362699
		м трубы, уложенной в футляре			1140,24	2,3	157354	317		26867	
32	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		13,5	29328,88	8965,46	395940	121034	225086	114632	551417
		м продавливания			3690,36	4886,64	49820	65970		40846	
33	Е11-221401-0210 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		13,5	18602,03	8020,37	251127	108275	99911	101371	380699
		м продавливания			3180,87	4403,97	42942	59454		28200	
34	Е11-221401-0301 #прим.	Трубы стальные диаметром 110/20 мм. Протаскивание в футляр		27	1302,45	7,54	35166	204	4176	30540	70963
		м трубы, уложенной в футляре			1140,24	2,3	30787	62		5257	
35	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,175	20597,65	9298,29	24202	10925	1034	16549	44011
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10419,36	3807,12	12243	4473		3260	
36	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		16,905	20597,65	9298,29	348203	157188	14876	238094	633201
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10419,36	3807,12	176139	64359		46904	
37	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		0,485	22173,97	9298,29	10754	4510	1191	6831	18992
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10419,36	3807,12	5053	1846		1407	
		Итого по разделу: 4. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									14684498
		Раздел: 5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									
38	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		0,4	3057,04	36,51	1223	15	974	235	1575
		м трубопровода			584,98	15	234	6		117	
39	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		0,4	1756,42	20,87	703	8	512	182	955
		м трубопровода			455,29	8,38	182	3		71	
		Итого по разделу: 5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ									2530
		ИТОГО:					13616648	2021498	8940924	2930386	17870800
							2654226	643334		1323763	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,9 %		518253				
		Итого с временными									18389052
		Зимние удорожания			0,91 %		167340				
		Итого с зимними удорожаниями									18556392
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		371128				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									18927520
		Итого с понижающим К=0,96999999645									18359694
		НДС			12 %		2203163				
		Итого с НДС									20562858

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ынтымак-Курылыс"

_____ **Тулегенов Ш.Д**

Принял:
Технадзор
ТОО "Карат-Z"

_____ **Нуралиев Е. А**