Заказчик: Государственное учреждение «Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «НИРА»
Наименование стройки: «Строительство наружных подводящих инженерных сетей (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, индивидуального септика и ограждения) арендного одноквартирного жилого дома в с. Рубёжинское Зеленовского района ЗКО». Договор № 9 от 29 ноября 2012 года.
Наименование объекта: "Индивидуальный септик, деревянное ограждение»

## АКТ ПРИЁМКИ № 1

выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2012 года

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-13-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 37 | 28,89 | 27,85 | 1069 | 1030 | 340 | 0,00724 | – |
| | | *м3 грунта* | | 1,04 | 8,44 | 38 | 312 | 97 | 0,0315 | 1 |
| 2 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 3 | 262,72 | – | 788 | – | 890 | 1,848 | 6 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 788 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 30 | 6,48 | 6,48 | 194 | 194 | 61 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 63 | 97 | 0,00806 | – |
| 4 | Е1-27-8 | Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов | 30 | 3,2 | 3,2 | 96 | 96 | 30 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,04 | – | 31 | 97 | 0,00398 | – |
| 5 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 5 | 134,1 | – | 671 | – | 758 | 0,972 | 5 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 671 | – | 113 | – | – |
| 6 | Е1-85-2 | Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | 5 | 12,34 | 12,34 | 62 | 62 | 17 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 3,5 | – | 18 | 97 | 0,0134 | – |
| **Колодец** | | | | | | | | | | |
| 7 | Е23-13-7 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах | 2,54 | 8290,87 | 1152,38 | 21059 | 2927 | 5884 | 8,062 | 20 |
| | | *м3 конструкций колодцев* | | 1350,23 | 431,55 | 3430 | 1096 | 130 | 2,108 | 5 |
| 8 | 30-18-32 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм (ГОСТ 8020-90) КЦО-1 | 0,07 | 3240 | | 227 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30-18-33 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) КЦ7-9<br>*м* | 0,89 | 3610 | | 3213 | | | | |
| 10 | 30-18-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦП1-20-1<br>*м3* | 0,51 | 28380 | | 14474 | | | | |
| 11 | 30-18-38 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) КЦ20-9<br>*м* | 1,78 | 10000 | | 17800 | | | | |
| 12 | 30-18-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД-20<br>*м3* | 0,59 | 28380 | | 16744 | | | | |
| 13 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>*м3* | 2,54 | 127 | | 323 | | | | |
| 14 | 30-1-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2<br>*м3* | 2,54 | 361 | | 917 | | | | |
| 15 | 30-1-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 2 кг/см2<br>*м3* | 2,54 | 420 | | 1067 | | | | |
| 16 | Е6-11-7 | Установка скоб для опирания деревянной крышки<br>*п* | 0,01 | 93997,62 | 304,24 | 940 | 3 | 349 | 198 | 2 |
| | | | | 33075 | 114,75 | 331 | 1 | 105 | 0,56 | – |
| 17 | Е10-23-5 | Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2<br>*м2 проемов* | 0,4 | 375,5 | 30,89 | 150 | 12 | 98 | 1,23 | – |
| | | | | 191,93 | 11,68 | 77 | 5 | 120 | 0,057 | – |
| 18 | 6-4-6 | Стоимость деревянной крышки утепленной с обивкой кровельной сталью с двух сторон<br>*м2* | 0,4 | 12300 | | 4920 | | | | |
| 19 | Е15-72-1 | Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 20 | 371,8 | 3,58 | 7436 | 72 | 2642 | 0,73 | 15 |
| | | | | 124,88 | 0,88 | 2498 | 18 | 105 | 0,0433 | 1 |
| 20 | Е41-4-7 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя<br>*м2* | 25 | 178,21 | 7,38 | 4455 | 185 | 2419 | 0,571 | 14 |
| | | | | 90,23 | 2,79 | 2256 | 70 | 104 | 0,0136 | – |
| 21 | Е13-13-1 | Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей<br>*м2* | 25 | 13,91 | 0,07 | 348 | 2 | 183 | 0,0413 | 1 |
| | | | | 8,06 | 0,02 | 202 | 1 | 90 | 0,0001 | – |
| 22 | 11-4-8 | Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79<br>*шт* | 1 | 8060 | | 8060 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 43,33 | 20,47 | 87 | 41 | 61 | 0,1308 | – |
| 23 | E46-30-1 | Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах | | | | | | | | |
| | | *отверстие* | | 22,86 | 7,74 | 46 | 15 | 100 | 0,0378 | – |
| **Трубопроводы на устройство септиков** | | | | | | | | | | |
| 24 | E23-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм | 0,00105 | 332221,02 | 1733,92 | 349 | 2 | 85 | 361 | – |
| | | *км трубопровода* | | 60966 | 650,25 | 64 | 1 | 130 | 3,17 | – |
| 25 | E16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром д.100 мм | 0,36 | 748,88 | 1,43 | 270 | 1 | 47 | 0,56 | – |
| | | *м трубопровода* | | 102,38 | 0,54 | 37 | – | 128 | 0,0026 | – |
| 26 | 8-10-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | 0,327 | 200 | | 65 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 27 | 1-1-863 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (флюгарка) | 0,00054 | 109500 | | 59 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 28 | 8-4-60 | Тройник прямой, d=100 мм | 0,1 | 6190 | | 619 | | | | |
| | | *10шт* | | | | | | | | |
| 29 | E22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм | 0,005 | 58881,69 | 25695,31 | 294 | 128 | 259 | 194 | 1 |
| | | *км трубопровода* | | 33075 | 6813,45 | 165 | 34 | 130 | 26,38 | – |
| 30 | 8-4-282 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 82,4 мм К= 1,010 | 5,05 | 257 | | 1298 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 31 | E22-31-3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 0,005 | 8287,75 | – | 41 | – | 52 | 51,5 | – |
| | | *км трубопровода* | | 8032,5 | – | 40 | – | 130 | – | – |
| **Ограждение** | | | | | | | | | | |
| 32 | 6-8-30 | Щиты из досок, толщина 25 мм | 81 | 1250 | | 101648 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общая стоимость | - 209 743 |
| Накладные расходы | - 14 175 |
| Всего | - 223 918 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%) | - 13 435 |
| Всего | - 237 353 |
| Временные здания и сооружения (3,1%) | - 7 358 |
| Итого | - 244 711 |
| Затраты на производство СМР в зимнее время (2,97%) | - 7 268 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | - 2 447 |
| Дополнительные отпуска (0,4%) | - 979 |

| | |
|---|---|
| Итого по СР в базовых ценах 2001 года | - 255 405 |
| Итого в текущих ценах 2012 года | - 425 037 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) | - 8 501 |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | - 433 538 |
| НДС (12%) | - 52 025 |
| Итого стоимость строительства | - 485 563 |
| Стоимость строительства к оплате | - четыреста восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят три тенге 00 тиын |

Заказчик:
Начальник отдела ГУ
«Зеленовского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства»

_____ Джумабеков А.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО «НИРА»

_____ Джафаров А.К.

Технадзор:
Директор
ТОО «КИУС»

_____ Исенгалиев М.Н.

26.XII.2012г.

Форма №3
Утверждена Госкомитетом

**С П Р А В К А № 1 от 26 декабря 2012 года**
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года

**Заказчик:**
Государственное учреждение «Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
РНН 270700212260
БИН 1011140012069
ИИК KCHKZ56070503466200 1001
БИК KKMFZ2A
Комитет Казначейства МФ РК
КОД 4662001

**По договору** № 9 от 29 ноября 2012 года.
**Сумма договора** 1 799 000 (один миллион семьсот девяносто девять тысяч) тенге 00 тиын

**Наименование стройки:**
«Строительство наружных подводящих сетей (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, индивидуального септика и ограждения) арендного одноквартирного жилого дома в с.Рубёжинское Зеленовского района ЗКО».

**Наименование объекта:** «Индивидуальный септик, деревянное ограждение»

**Место расположения объекта строительства:** «ЗКО, Зеленовский район, с.Рубёжинское»

**Подрядная организация:**
ТОО «НИРА», Зеленовский р-н, с.Переметное, ул.Жениса д. 20
РНН 270700210495
БИН 040240009324
ИИК KZ918560000000448726
БИК KCJBKZKX
АО БанкЦентрКредит г.Уральск

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | Прочи затрат |
|---|---|---|---|---|---|
| | Всего выполнено с начало стройки с нарастающим | С начала года по отчётный период | В том числе СМР | Работы по монтажу оборудования | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Всего по стройке | 1 799 000 | | | | |
| 1. В т.ч. за декабрь месяц | 485 563 | | | | |
| 1. В т.ч. НДС 12 % | 52 025 | | | | |
| 1. Итого за месяц | 485 563 | | | | |
| 1. Удержание аванса 30 % | | | | | |
| 1. Удержание 5 % от суммы | | | | | |
| 1. Возврат стоимости за материалы | | | | | |
| 1. Всего к оплате за текущий месяц | 485 563 | | | | |

**Сумма прописью к оплате: Четыреста восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят три тенге 00 тиын**

**Подрядная организация:**
**ТОО «НИРА»**

**Директор**
**Джафаров А.К.**

**Заказчик:**
**ГУ «Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
**Начальник отдела**
**Джумабеков А.А.**

# Счёт-фактура № 00000000047 от 26.12.12 (1)

Поставщик: ТОО "НИРА" (2)

РНН и его адрес: РНН: 270700210495, Адрес: ЗКО, Зеленовский район, п.Переметное, ул Жениса,20, свидетельство о постановке (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ918560000000448726 в АО "БанкЦентрКредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров(работ, услуг): договор № 9 от 24.11.2012 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Перемётное, Зеленовского района, ЗКО

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)

*(РНН, наименование и адрес)*

Покупатель: ГУ "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 270700212260, Зелёновский район, с.Перемётное, ул.Гагарина д.№137 (10а)

Расчетный счет покупателя:KZ560705034662001001 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г.Астана (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполненные работы по объекту "Строительство наружных подводящих инженерных сетей (индивидуальный септик, деревянное ограждение) арендного одноквартирного жилого дома в с.Рубёжинское, Зеленовского района, ЗКО" | тенге | 1 | 433 538,39 | 433 538,39 | 12% | 52 024,61 | 485 563,00 | | |
| Всего по счету: | | | | | 433 538,39 | | 52 024,61 | 485 563,00 | | |

Руководитель организации Джафаров А. К. О.

*(Ф.И.О., подпись)*

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

*(должность)*

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

*(Ф.И.О., подпись)*

Бухгалтер

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

"НИРА"

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику