Утверждён
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

АКТ
Государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию «Строительство четырех одноквартирных жилых домов и инженерно коммуникационной инфраструктуры к ним в с. Белес Зеленовского района ЗКО в рамках программы «Занятость-2020» (Жилой дом №2)

с. Белес **«5» ноября 2013 г.**

Государственная приемочная комиссия, назначения решением (приказом, постановлением и др.) от **«25» октября 2013 г. № 48 Ө Акима Зелёновского района**
(наименование органа ,назначившего комиссию)

в составе председателя: **Байменов М.Б. – заместитель акима Зелёновского района ЗКО;**

заместитель председателя: **Палёнов А.В. – главный специалист Департамента государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО;**

членов комиссии – представителей:
заказчика **Джумабеков А.А. – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Зелёновского района ЗКО;**

представитель заказчика: **Киреев К.М. – директор ТОО «К-servise»;**

генерального подрядчика: **Джафаров А.К.о. – директор ТОО «Нира»;**

субподрядчиков (соисполнителей): **Рысов А. – директор ТОО «Балтемен»;**

генерального проектировщика: **Темирбаев Ж.К. – директор ТОО «Уралводпроект»;**

представитель местного исполнительного органа: **Имашев А.С. – Аким Белесского а/о;**

представитель ЖКХ: **Керешов Б.А. – и.о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зелёновского района;**

представитель Центра занятости (балансодержатель): **Баштавенко В.Г. – директор Центра занятости Зелёновского района;**

представитель госсанэпиднадзора: **Танауов М.Р. – начальник Зелёновского районного УГСЭН;**

представитель партии НДП «Нур Отан»: **Сигунов А.К. – заместитель председателя Зелёновского районного филиала ЗКО ОО НДП «Нур Отан»;**

представитель отдела ЧС: **Сариев Ч.А. – и.о.начальника отдела ЧС Зелёновского района ДЧС ЗКО;**

представитель электросети: **Козин В.А. – начальник Зелёновского РЭС;**

представитель газового хозяйства: **Казжанов М.К. – начальник Зелёновского районного газового участка ЗКПФ АО «КазТрансГазАймак»;**

представитель РГП «Казводхоз»: **Каманин Н.Е. – мастер насосной станции 3/2 в с.Калининское РГП «Казводхоз».**

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», с.Переметное, ул.Гагарина 137 (2-ой этаж)
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Строительство четырех одноквартирных жилых домов и инженерно коммуникационной инфраструктуры к ним в с. Белес Зеленовского района ЗКО в рамках программы «Занятость-2020» (Жилой дом №2)**
по адресу: **с.Белес Зелёновского района ЗКО.**

по адресу: **с.Белес Зелёновского района ЗКО.**

2.Строительство осуществлено на земельном участке, Постановление Акима Зелёновского района ЗКО, №213 от 28.03.2013 года

(наименование органа, внесшего решение)

и в соответствии с **разрешением на производство строительно-монтажных работ, талон**

от «30» мая 2013 года

Департамента государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: **ТОО «Нира»**

(наименование организации)

Выполнившим **все общестроительные работы согласно рабочего проекта**

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: **ТОО «Уравлодпроект»;**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5.Исходные данные для проектирования выданы: **Технические условия на электроснабжение АО «Зап.Каз.РЭК» №30-11/13 от 26.02.2013 года, технические условия на газоснабжение АО ЗКПФ «КазТрансГазАймак» №2-21-750 от 05.03.2013 года, технические условия на водоснабжение РГП «Казводхоз» №19-15-16/2-Т от 04.03.2013 года.**

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому **заказ № 13-011**

7.Проектно-сметная документация утверждена: **приказом ГУ «Зелёновского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства»**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

«25» апреля 2013 года № 20

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **Май 2013 г.** (месяц и год) окончание работ: **Октябрь 2013 г.** (месяц и год)

при продолжительности строительства 6 месяцев:

по норме или по ПОС. 6 месяца; фактически 5 месяцев

9.Государтсвенно приемочной комиссии представлена следующая документация:

рабочий проект, исполнительная документация, госэкспертиза

(перечень документов)

указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10.Предьявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости ,объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производи-тельность и.т.п.	Ед.изм	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	74,1	74,1
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	455,44	455,44
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	7,26	7,26

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных	1	74,1	50,5	1	74,1	50,5
четырехкомнатных						

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Общая площадь здания – 78,15 м2, площадь застройки – 104,7 м2, общая площадь квартиры – 74,1 м2, строительный объём – 455,44 м3, фундамент монолитный и сборный из ж/б блоков, стены кирпичные с утеплителем (минеральная плита), перегородки кирпичные и ГКЛ по металлическому профилю, перекрытие деревянное, кровля чердачная, четырёхскатная, покрыта профилированным листом, полы деревянные и бетонная стяжка, подшивка потолка ГКЛ, наружние инженерные сети (газоснабжение низкого давления, электроснабжение КТП 10/0,4кВА, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, водоснабжение, канализация и ограждение из штакетника).**

12.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасноти, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия ,
предусмотренные проектом **Выполнены согласно рабочего проекта**

14.Внешние наружные коммуникации газоснабжения, энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты районными и областными эксплуатационными организациями.

15.Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего: 10349,685 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ: 8374,215 тыс.тенге, прочих затрат: 1975,47 тыс.тенге

18. Сметная стоимость согласно итогов государственных закупок жилой дом:
Всего: 5679,485 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ: 5488,117 тыс.тенге, прочих затрат: 191,368 тыс.тенге

19. Сметная стоимость согласно итогов государственных закупок инженерные сети:
Всего: 1221,632 тыс. тенге

20. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию жилой дом: 5679,485 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ: 5488,117 тыс.тенге, прочих затрат: 191,368 тыс.тенге

21. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию инженерные сети:
Всего: 1221,632 тыс.тенге

22. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно - строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке: **«Строительство четырех одноквартирных жилых домов и инженерно коммуникационной инфраструктуры к ним в с. Белес Зеленовского района ЗКО в рамках программы «Занятость-2020» (Жилой дом №2)**

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию: -

Председатель Государственной приёмочной комиссии: _____ Байменов М.Б.

Заместитель председателя: _____ Палёнов А.В.

Члены Государственной приёмочной комиссии: _____ Джумабеков А.А.

_____ Киреев К.М.

_____ Джафаров А.К.о.

_____ Рысов А.

_____ Темирбаев Ж.К.

_____ Имашев А.С.

_____ Керешов Б.А.

_____ Баштавенко В.Г.

_____ Танауов М.Р.

_____ Сигунов А.К.

_____ Сариев Ч.А.

_____ Козин В.А.

_____ Казжанов М.К.

_____ Каманин Н.Е.

Западно-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия "КАЗВОДХОЗ"

Заказчик: ГУ «Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «НИРА»
Наименование объекта: «Строительство четырёх одноквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к ним в с.Белес Зеленовского района ЗКО (занятость - 2020)». Договор № 1 от 27 мая 2013 года.

АКТ № 5

выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2013 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Жилой дом № 1. Раздел 6. Полы										
50	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	79,07	109,84 12,04	0,46 0,18	8685 952	36 14	1188 123	0,0765 0,0008	6 –
51	Е15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	69,9	83,17 35,55	1,22 0,45	5814 2485	85 31	2642 105	0,218 0,0022	15 –
57	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	4,2	1465,67 171,68	11,72 4,39	6156 721	49 18	909 123	1,06 0,0214	4 –
58	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	8,11	256,84 41,63	0,32 0,11	2083 338	3 1	417 123	0,236 0,0006	2 –
Раздел 8. Внутренняя отделка										
81	Е15-176-4	Однослойное покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 1 раз *м2 покрытия*	34,95	106,75 10,85	– –	3731 379	– –	398 105	0,059 –	2 –
82	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	240,75	17,43 13,73	0,12 0,05	4196 3305	29 12	3483 105	0,092 0,0002	22 –
Раздел 10. Наружная отделка фасада										
102	Е15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности *м2 фасада*	104,02	13,73 9,68	0,9 0,34	1428 1007	94 35	1094 105	0,058 0,0016	6 –
103	Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	19,74	97,08 41,18	1,19 0,45	1916 813	23 9	863 105	0,255 0,0022	5 –
104	Е13-52-2	Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите цоколь. *м2*	20,97	82,16 6,1	0,23 0,09	1723 128	5 2	117 90	0,0315 0,0004	1 –
Раздел 11. Встроенный шкаф										

105	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,028	22541,72	316,57	631	9	121	22,5	1
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	98	3	120	0,58	–
106	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм	2,34	129,31	4,32	303	10	346	0,753	2
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	284	4	120	0,008	–
107	Е10-34-1	Установка шкафных дверных блоков	1	209,91	36,97	210	37	132	0,628	1
		блок		96,08	13,95	96	14	120	0,068	–
108	Е10-33-2	Установка шкафных и антресольных полок	2,4	268,26	30,43	644	73	571	1,24	3
		м2 деталей		186,75	11,5	448	28	120	0,0561	–
109	6-7-6	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10	2,86	2570		7350				
		м2								
110	6-7-25	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10	2,4	1790		4296				
		м2								
111	6-7-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4,5; СБШ 21-4,5	2,34	1550		3627				
		м2								
112	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	2	843		1686				
		комплект								

Раздел Вентиляция

1	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,32	1867,88	13,16	11805	83	2042	1,54	10
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	1564	31	128	0,0241	–
2	Е20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	2	1124,7	6,95	2249	14	214	0,49	1
		зонт		81	2,25	162	5	128	0,01	–
3	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	3	346,15	16,15	1038	48	708	1,07	3
		решетка		177,75	6,75	533	20	128	0,03	–
4	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	7	148,39	0,07	1039	–	794	0,646	5
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	756	–	105	0,0001	–
5	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	6,8	114,31	6,39	777	43	221	0,192	1
		м трубопровода		29,93	2,48	204	17	100	0,012	–
6	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,007	185900		1301				
		1000м2								
7	1-3-88	Маты строительные МС-35 (ГОСТ 10499-78)	1	1430		1430				
		м3								

8	E20-30-1	Установка стальных крепежных элементов *кг изделия*	4	107,48 8,53	1,2 0,45	430 34	5 2	46 128	0,0502 0,0022	– –
Раздел 1. Водоснабжение										
10	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм *м трубопровода*	8	439,78 292,5	12,19 4,57	3518 2340	98 37	3043 128	1,64 0,0223	13 –
11	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20x3,4 мм K= 1,010; *м*	8,08	93		751				
12	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	3,12	200		624				
13	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	8	10,99 10,69	– –	88 86	– –	110 128	0,0501 –	– –
14	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	328		328				
15	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	202		202				
16	Ц8-602-2	Водонагреватель мощностью 1,5 кВт *шт*	1	763,4 626	5,4 2,3	763 626	5 2	597 95	2 0,013	2 –
17	80-6-1 Прайс-лист№1	Водонагреватель емкостный 50л ARISTON PRO P50 (27500:1,02:1,12:2,234) *шт*	1	10775		10775				
18	E17-2-3	Установка смесителей *шт*	3	143,32 126	1,57 –	430 378	5 –	484 128	0,7 –	2 –
19	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге *комплект*	1	1650		1650				
20	11-1-94	Смесители для умывальников, моек См-МДЦВА с верхним изливом и аэратором *комплект*	2	1320		2640				
Раздел 2. Канализация										
24	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	19	11,13 10,69	– –	211 203	– –	260 128	0,0501 –	1 –
25	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	6976,62 387	39,24 15,75	6977 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2 –

26	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5680,28 346,5	21,53 9	5680 347	22 9	456 128	1,95 0,04	2 –
27	E17-5-1	Установка моек на одно отделение *комплект*	1	1757,4 279	13,9 4,5	1757 279	14 5	364 128	1,56 0,03	2 –
28	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек *шт*	1	1700		1700				
29	E17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	1	9759,07 330,75	93,94 36	9759 331	94 36	470 128	1,95 0,17	2 –
30	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн *шт*	1	2330		2330				
31	E22-34-1	Установка заглушек *шт*	1	300,56 69,53	225,63 58,98	301 70	226 59	168 130	0,414 0,226	– –
32	99-3-4 Прайс-лист №2	Ревизия Р 110К ПНД (85,44х4,92:1,02:1,12:2,234:1,06) *шт*	1	155		155				

Раздел 1. Газоснабжение

9	E19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов *м газопровода*	21	78,92 69,75	– –	1657 1465	– –	1875 128	0,333 –	7 –
10	E13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	3,2	65,04 11,62	0,1 0,04	208 37	– –	33 90	0,059 0,0002	– –
11	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	3,2	49,69 8,32	0,04 –	159 27	– –	24 90	0,0426 –	– –
23	E24-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм *врезка*	1	5687,6 1350	2832,75 1071	5688 1350	2833 1071	3147 130	5,26 5,23	5 5
24	E24-106-2	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 57 мм *отключение*	1	2315,13 695,25	1451,02 549	2315 695	1451 549	1617 130	2,92 2,68	3 3

Раздел Деревянное ограждение

1	E10-40-2	Устройство решетчатых заборов высотой до 1,2 м с установкой столбов (разреженная) *м2 забора*	120	636,34 201,15	11,54 4,37	76361 24138	1385 524	29594 120	1,24 0,0213	149 3
2	E10-41-2	Устройство решетчатых калиток высотой до 1,2 м с установкой столбов *м2 калиток*	1,2	1682,31 531	35,58 13,43	2019 637	43 16	784 120	3,39 0,0656	4 –
3	E10-41-6	Устройство решетчатых калиток высотой до 1,2 м при установленных столбах	4,2	1302,84	22,94	5472	96	1960	2,44	10

		м2 калиток		380,25	8,66	1597	36	120	0,0423	–
4	E15-176-3	Окраска деревянных ограждений *м2 окрашиваемой поверхности*	125,4	224,63	0,12	28169	15	21870	0,988	124
				166,05	0,05	20823	6	105	0,0002	–

Общая стоимость	- 247 235
Накладные расходы	- 83 678
Всего	- 330 913
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	- 19 855
Всего	- 350 768

Жилой дом № 2. Раздел 6. Полы

50	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	79,07	109,84	0,46	8685	36	1188	0,0765	6
				12,04	0,18	952	14	123	0,0008	–
51	E15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	69,9	83,17	1,22	5814	85	2642	0,218	15
				35,55	0,45	2485	31	105	0,0022	–
57	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	4,2	1465,67	11,72	6156	49	909	1,06	4
				171,68	4,39	721	18	123	0,0214	–
58	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	8,11	256,84	0,32	2083	3	417	0,236	2
				41,63	0,11	338	1	123	0,0006	–

Раздел 8. Внутренняя отделка

81	E15-176-4	Однослойное покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 1 раз *м2 покрытия*	34,95	106,75	–	3731	–	398	0,059	2
				10,85	–	379	–	105	–	–
82	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	240,75	17,43	0,12	4196	29	3483	0,092	22
				13,73	0,05	3305	12	105	0,0002	–

Раздел 10. Наружная отделка фасада

102	E15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности *м2 фасада*	104,02	13,73	0,9	1428	94	1094	0,058	6
				9,68	0,34	1007	35	105	0,0016	–
103	E15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	19,74	97,08	1,19	1916	23	863	0,255	5
				41,18	0,45	813	9	105	0,0022	–
104	E13-52-2	Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите цоколь *м2*	20,97	82,16	0,23	1723	5	117	0,0315	1
				6,1	0,09	128	2	90	0,0004	–

Раздел 11. Встроенный шкаф

105	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,028	22541,72	316,57	631	9	121	22,5	1
				3487,5	119,25	98	3	120	0,58	–

106	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	2,34	129,31 121,5	4,32 1,64	303 284	10 4	346 120	0,753 0,008	2 –
107	Е10-34-1	Установка шкафных дверных блоков *блок*	1	209,91 96,08	36,97 13,95	210 96	37 14	132 120	0,628 0,068	1 –
108	Е10-33-2	Установка шкафных и антресольных полок *м2 деталей*	2,4	268,26 186,75	30,43 11,5	644 448	73 28	571 120	1,24 0,0561	3 –
109	6-7-6	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10 *м2*	2,86	2570		7350				
110	6-7-25	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10 *м2*	2,4	1790		4296				
111	6-7-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4,5; СБШ 21-4,5 *м2*	2,34	1550		3627				
112	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов *комплект*	2	843		1686				

Раздел Вентиляция

1	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	6,32	1867,88 247,5	13,16 4,93	11805 1564	83 31	2042 128	1,54 0,0241	10 –
2	Е20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм *зонт*	2	1124,7 81	6,95 2,25	2249 162	14 5	214 128	0,49 0,01	1 –
3	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм *решетка*	3	346,15 177,75	16,15 6,75	1038 533	48 20	708 128	1,07 0,03	3 –
4	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	7	148,39 108	0,07 0,02	1039 756	– –	794 105	0,646 0,0001	5 –
5	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	6,8	114,31 29,93	6,39 2,48	777 204	43 17	221 100	0,192 0,012	1 –
6	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,007	185900		1301				
7	1-3-88	Маты строительные МС-35 (ГОСТ 10499-78) *м3*	1	1430		1430				
8	Е20-30-1	Установка стальных крепежных элементов *кг изделия*	4	107,48 8,53	1,2 0,45	430 34	5 2	46 128	0,0502 0,0022	– –

Раздел 1. Водоснабжение

10	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм *м трубопровода*	8	439,78 292,5	12,19 4,57	3518 2340	98 37	3043 128	1,64 0,0223	13 –
11	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20x3,4 мм К= 1,010; *м*	8,08	93		751				
12	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	3,12	200		624				
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	8	10,99 10,69	– –	88 86	– –	110 128	0,0501 –	– –
14	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	328		328				
15	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	202		202				
16	Ц8-602-2	Водонагреватель мощностью 1,5 кВт *шт*	1	763,4 626	5,4 2,3	763 626	5 2	597 95	2 0,013	2 –
17	80-6-1 Прайс-лист№1	Водонагреватель емкостный 50л ARISTON PRO P50 (27500:1,02:1,12:2,234) *шт*	1	10775		10775				
18	Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	3	143,32 126	1,57 –	430 378	5 –	484 128	0,7 –	2 –
19	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге *комплект*	1	1650		1650				
20	11-1-94	Смесители для умывальников, моек См-МДЦВА с верхним изливом и аэратором *комплект*	2	1320		2640				
	Раздел 2. Канализация									
24	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	19	11,13 10,69	– –	211 203	– –	260 128	0,0501 –	1 –
25	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	6976,62 387	39,24 15,75	6977 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2 –
26	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5680,28 346,5	21,53 9	5680 347	22 9	456 128	1,95 0,04	2 –
27	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2

		комплект			279	4,5	279	5	128	0,03	–
28	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек *шт*	1	1700		1700				
29	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	1	9759,07	93,94	9759	94	470	1,95	2
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
30	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн *шт*	1	2330		2330				
31	Е22-34-1	Установка заглушек *шт*	1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–
				69,53	58,98	70	59	130	0,226	–
32	99-3-4 Прайс-лист №2	Ревизия Р 110К ПНД (85,44х4,92:1,02:1,12:2,234:1,06) *шт*	1	155		155				

Раздел 1. Газоснабжение

9	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов *м газопровода*	21	78,92	–	1657	–	1875	0,333	7
				69,75	–	1465	–	128	–	–
10	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	3,2	65,04	0,1	208	–	33	0,059	–
				11,62	0,04	37	–	90	0,0002	–
11	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	3,2	49,69	0,04	159	–	24	0,0426	–
				8,32	–	27	–	90	–	–
23	Е24-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм *врезка*	1	5687,6	2832,75	5688	2833	3147	5,26	5
				1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
24	Е24-106-2	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 57 мм *отключение*	1	2315,13	1451,02	2315	1451	1617	2,92	3
				695,25	549	695	549	130	2,68	3

Раздел Деревянное ограждение

1	Е10-40-2	Устройство решетчатых заборов высотой до 1,2 м с установкой столбов (разреженная) *м2 забора*	120	636,34	11,54	76361	1385	29594	1,24	149
				201,15	4,37	24138	524	120	0,0213	3
2	Е10-41-2	Устройство решетчатых калиток высотой до 1,2 м с установкой столбов *м2 калиток*	1,2	1682,31	35,58	2019	43	784	3,39	4
				531	13,43	637	16	120	0,0656	–
3	Е10-41-6	Устройство решетчатых калиток высотой до 1,2 м при установленных столбах *м2 калиток*	4,2	1302,84	22,94	5472	96	1960	2,44	10
				380,25	8,66	1597	36	120	0,0423	–
4	Е15-176-3	Окраска деревянных ограждений *м2 окрашиваемой поверхности*	125,4	224,63	0,12	28169	15	21870	0,988	124
				166,05	0,05	20823	6	105	0,0002	–

Общая стоимость	- 247 235
Накладные расходы	- 83 678
Всего	- 330 913
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	- 19 855
Всего	- 350 768

Жилой дом № 3. Раздел 6. Полы

50	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	79,07	109,84 12,04	0,46 0,18	8685 952	36 14	1188 123	0,0765 0,0008	6 –
51	E15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	69,9	83,17 35,55	1,22 0,45	5814 2485	85 31	2642 105	0,218 0,0022	15 –
57	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	4,2	1465,67 171,68	11,72 4,39	6156 721	49 18	909 123	1,06 0,0214	4 –
58	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	8,11	256,84 41,63	0,32 0,11	2083 338	3 1	417 123	0,236 0,0006	2 –

Раздел 8. Внутренняя отделка

81	E15-176-4	Однослойное покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 1 раз *м2 покрытия*	34,95	106,75 10,85	– –	3731 379	– –	398 105	0,059 –	2 –
82	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	240,75	17,43 13,73	0,12 0,05	4196 3305	29 12	3483 105	0,092 0,0002	22 –

Раздел 10. Наружная отделка фасада

102	E15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности *м2 фасада*	104,02	13,73 9,68	0,9 0,34	1428 1007	94 35	1094 105	0,058 0,0016	6 –
103	E15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	19,74	97,08 41,18	1,19 0,45	1916 813	23 9	863 105	0,255 0,0022	5 –
104	E13-52-2	Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите цоколь *м2*	20,97	82,16 6,1	0,23 0,09	1723 128	5 2	117 90	0,0315 0,0004	1 –

Раздел 11. Встроенный шкаф

105	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,028	22541,72 3487,5	316,57 119,25	631 98	9 3	121 120	22,5 0,58	1 –
106	E10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	2,34	129,31 121,5	4,32 1,64	303 284	10 4	346 120	0,753 0,008	2 –

107	E10-34-1	Установка шкафных дверных блоков *блок*	1	209,91 96,08	36,97 13,95	210 96	37 14	132 120	0,628 0,068	1 –
108	E10-33-2	Установка шкафных и антресольных полок *м2 деталей*	2,4	268,26 186,75	30,43 11,5	644 448	73 28	571 120	1,24 0,0561	3 –
109	6-7-6	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10 *м2*	2,86	2570		7350				
110	6-7-25	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10 *м2*	2,4	1790		4296				
111	6-7-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4,5; СБШ 21-4,5 *м2*	2,34	1550		3627				
112	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов *комплект*	2	843		1686				

Раздел Вентиляция

1	E20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	6,32	1867,88 247,5	13,16 4,93	11805 1564	83 31	2042 128	1,54 0,0241	10 –
2	E20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм *зонт*	2	1124,7 81	6,95 2,25	2249 162	14 5	214 128	0,49 0,01	1 –
3	E20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм *решетка*	3	346,15 177,75	16,15 6,75	1038 533	48 20	708 128	1,07 0,03	3 –
4	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	7	148,39 108	0,07 0,02	1039 756	– –	794 105	0,646 0,0001	5 –
5	E26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	6,8	114,31 29,93	6,39 2,48	777 204	43 17	221 100	0,192 0,012	1 –
6	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,007	185900		1301				
7	1-3-88	Маты строительные МС-35 (ГОСТ 10499-78) *м3*	1	1430		1430				
8	E20-30-1	Установка стальных крепежных элементов *кг изделия*	4	107,48 8,53	1,2 0,45	430 34	5 2	46 128	0,0502 0,0022	– –

Раздел 1. Водоснабжение

10	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	8	439,78	12,19	3518	98	3043	1,64	13

		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм *м трубопровода*		292,5	4,57	2340	37	128	0,0223	–
11	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20x3,4 мм К= 1,010; *м*	8,08	93		751				
12	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	3,12	200		624				
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	8	10,99 10,69	– –	88 86	– –	110 128	0,0501 –	– –
14	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	328		328				
15	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	202		202				
16	Ц8-602-2	Водонагреватель мощностью 1,5 кВт *шт*	1	763,4 626	5,4 2,3	763 626	5 2	597 95	2 0,013	2 –
17	80-6-1 Прайс-лист№1	Водонагреватель емкостный 50л ARISTON PRO P50 (27500:1,02:1,12:2,234) *шт*	1	10775		10775				
18	Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	3	143,32 126	1,57 –	430 378	5 –	484 128	0,7 –	2 –
19	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге *комплект*	1	1650		1650				
20	11-1-94	Смесители для умывальников, моек См-МДЦВА с верхним изливом и аэратором *комплект*	2	1320		2640				
Раздел 2. Канализация										
24	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	19	11,13 10,69	– –	211 203	– –	260 128	0,0501 –	1 –
25	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	6976,62 387	39,24 15,75	6977 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2 –
26	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5680,28 346,5	21,53 9	5680 347	22 9	456 128	1,95 0,04	2 –
27	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение *комплект*	1	1757,4 279	13,9 4,5	1757 279	14 5	364 128	1,56 0,03	2 –
28	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным	1	1700		1700				

		выпуском и отводом для моек *шт*									
29	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	1	9759,07 330,75	93,94 36	9759 331	94 36	470 128	1,95 0,17	2 –
30	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн *шт*	1	2330		2330				
31	Е22-34-1	Установка заглушек *шт*	1	300,56 69,53	225,63 58,98	301 70	226 59	168 130	0,414 0,226	– –
32	99-3-4 Прайс-лист №2	Ревизия Р 110К ПНД (85,44х4,92:1,02:1,12:2,234:1,06) *шт*	1	155		155				
Раздел 1. Газоснабжение										
9	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов *м газопровода*	21	78,92 69,75	– –	1657 1465	– –	1875 128	0,333 –	7 –
10	Е13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	3,2	65,04 11,62	0,1 0,04	208 37	– –	33 90	0,059 0,0002	– –
11	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	3,2	49,69 8,32	0,04 –	159 27	– –	24 90	0,0426 –	– –
23	Е24-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм *врезка*	1	5687,6 1350	2832,75 1071	5688 1350	2833 1071	3147 130	5,26 5,23	5 5
24	Е24-106-2	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 57 мм *отключение*	1	2315,13 695,25	1451,02 549	2315 695	1451 549	1617 130	2,92 2,68	3 3
Раздел Деревянное ограждение										
1	Е10-40-2	Устройство решетчатых заборов высотой до 1,2 м с установкой столбов (разреженная) *м2 забора*	120	636,34 201,15	11,54 4,37	76361 24138	1385 524	29594 120	1,24 0,0213	149 3
2	Е10-41-2	Устройство решетчатых калиток высотой до 1,2 м с установкой столбов *м2 калиток*	1,2	1682,31 531	35,58 13,43	2019 637	43 16	784 120	3,39 0,0656	4 –
3	Е10-41-6	Устройство решетчатых калиток высотой до 1,2 м при установленных столбах *м2 калиток*	4,2	1302,84 380,25	22,94 8,66	5472 1597	96 36	1960 120	2,44 0,0423	10 –
4	Е15-176-3	Окраска деревянных ограждений *м2 окрашиваемой поверхности*	125,4	224,63 166,05	0,12 0,05	28169 20823	15 6	21870 105	0,988 0,0002	124 –

Общая стоимость - 247 235

Накладные расходы - 83 678

Всего		- 330 913
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)		- 19 855
Всего		- 350 768

Жилой дом № 4. **Раздел 6. Полы**

50	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	79,07	109,84 12,04	0,46 0,18	8685 952	36 14	1188 123	0,0765 0,0008	6 –
51	E15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	69,9	83,17 35,55	1,22 0,45	5814 2485	85 31	2642 105	0,218 0,0022	15 –
57	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	4,2	1465,67 171,68	11,72 4,39	6156 721	49 18	909 123	1,06 0,0214	4 –
58	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	8,11	256,84 41,63	0,32 0,11	2083 338	3 1	417 123	0,236 0,0006	2 –

Раздел 8. Внутренняя отделка

81	E15-176-4	Однослойное покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 1 раз *м2 покрытия*	34,95	106,75 10,85	– –	3731 379	– –	398 105	0,059 –	2 –
82	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	240,75	17,43 13,73	0,12 0,05	4196 3305	29 12	3483 105	0,092 0,0002	22 –

Раздел 10. Наружная отделка фасада

102	E15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности *м2 фасада*	104,02	13,73 9,68	0,9 0,34	1428 1007	94 35	1094 105	0,058 0,0016	6 –
103	E15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	19,74	97,08 41,18	1,19 0,45	1916 813	23 9	863 105	0,255 0,0022	5 –
104	E13-52-2	Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите цоколь *м2*	20,97	82,16 6,1	0,23 0,09	1723 128	5 2	117 90	0,0315 0,0004	1 –

Раздел 11. Встроенный шкаф

105	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,028	22541,72 3487,5	316,57 119,25	631 98	9 3	121 120	22,5 0,58	1 –
106	E10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	2,34	129,31 121,5	4,32 1,64	303 284	10 4	346 120	0,753 0,008	2 –
107	E10-34-1	Установка шкафных дверных блоков *блок*	1	209,91 96,08	36,97 13,95	210 96	37 14	132 120	0,628 0,068	1 –

108	Е10-33-2	Установка шкафных и антресольных полок *м2 деталей*	2,4	268,26 186,75	30,43 11,5	644 448	73 28	571 120	1,24 0,0561	3 –
109	6-7-6	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10 *м2*	2,86	2570		7350				
110	6-7-25	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10 *м2*	2,4	1790		4296				
111	6-7-16	Боковые стенки шкафов СБШ 18-4,5; СБШ 21-4,5 *м2*	2,34	1550		3627				
112	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов *комплект*	2	843		1686				
Раздел Вентиляция										
1	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	6,32	1867,88 247,5	13,16 4,93	11805 1564	83 31	2042 128	1,54 0,0241	10 –
2	Е20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм *зонт*	2	1124,7 81	6,95 2,25	2249 162	14 5	214 128	0,49 0,01	1 –
3	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм *решетка*	3	346,15 177,75	16,15 6,75	1038 533	48 20	708 128	1,07 0,03	3 –
4	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	7	148,39 108	0,07 0,02	1039 756	– –	794 105	0,646 0,0001	5 –
5	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	6,8	114,31 29,93	6,39 2,48	777 204	43 17	221 100	0,192 0,012	1 –
6	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,007	185900		1301				
7	1-3-88	Маты строительные МС-35 (ГОСТ 10499-78) *м3*	1	1430		1430				
8	Е20-30-1	Установка стальных крепежных элементов *кг изделия*	4	107,48 8,53	1,2 0,45	430 34	5 2	46 128	0,0502 0,0022	– –
Раздел 1. Водоснабжение										
10	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм *м трубопровода*	8	439,78 292,5	12,19 4,57	3518 2340	98 37	3043 128	1,64 0,0223	13 –
11	8-4-68	Трубы для водоснабжения	8,08	93		751				

		полипропиленовые PN20, d=20x3,4 мм К= 1,010; *м*									
12	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	3,12	200		624					
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	8	10,99 10,69	– –	88 86	– –	110 128	0,0501 –	– –	
14	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	328		328					
15	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	202		202					
16	Ц8-602-2	Водонагреватель мощностью 1,5 кВт *шт*	1	763,4 626	5,4 2,3	763 626	5 2	597 95	2 0,013	2 –	
17	80-6-1 Прайс-лист№1	Водонагреватель емкостный 50л ARISTON PRO P50 (27500:1,02:1,12:2,234) *шт*	1	10775		10775					
18	Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	3	143,32 126	1,57 –	430 378	5 –	484 128	0,7 –	2 –	
19	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге *комплект*	1	1650		1650					
20	11-1-94	Смесители для умывальников, моек См-МДЦВА с верхним изливом и аэратором *комплект*	2	1320		2640					
		Раздел 2. Канализация									
24	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	19	11,13 10,69	– –	211 203	– –	260 128	0,0501 –	1 –	
25	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	6976,62 387	39,24 15,75	6977 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2 –	
26	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5680,28 346,5	21,53 9	5680 347	22 9	456 128	1,95 0,04	2 –	
27	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение *комплект*	1	1757,4 279	13,9 4,5	1757 279	14 5	364 128	1,56 0,03	2 –	
28	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек *шт*	1	1700		1700					
29	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	1	9759,07 330,75	93,94 36	9759 331	94 36	470 128	1,95 0,17	2 –	

30	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн *шт*	1	2330		2330						
31	E22-34-1	Установка заглушек *шт*	1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–		
				69,53	58,98	70	59	130	0,226	–		
32	99-3-4 Прайс-лист №2	Ревизия Р 110К ПНД (85,44х4,92:1,02:1,12:2,234:1,06) *шт*	1	155		155						

Раздел 1. Газоснабжение

9	E19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов *м газопровода*	21	78,92	–	1657	–	1875	0,333	7		
				69,75	–	1465	–	128	–	–		
10	E13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	3,2	65,04	0,1	208	–	33	0,059	–		
				11,62	0,04	37	–	90	0,0002	–		
11	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	3,2	49,69	0,04	159	–	24	0,0426	–		
				8,32	–	27	–	90	–	–		
23	E24-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм *врезка*	1	5687,6	2832,75	5688	2833	3147	5,26	5		
				1350	1071	1350	1071	130	5,23	5		
24	E24-106-2	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 57 мм *отключение*	1	2315,13	1451,02	2315	1451	1617	2,92	3		
				695,25	549	695	549	130	2,68	3		

Раздел Деревянное ограждение

1	E10-40-2	Устройство решетчатых заборов высотой до 1,2 м с установкой столбов (разреженная) *м2 забора*	120	636,34	11,54	76361	1385	29594	1,24	149		
				201,15	4,37	24138	524	120	0,0213	3		
2	E10-41-2	Устройство решетчатых калиток высотой до 1,2 м с установкой столбов *м2 калиток*	1,2	1682,31	35,58	2019	43	784	3,39	4		
				531	13,43	637	16	120	0,0656	–		
3	E10-41-6	Устройство решетчатых калиток высотой до 1,2 м при установленных столбах *м2 калиток*	4,2	1302,84	22,94	5472	96	1960	2,44	10		
				380,25	8,66	1597	36	120	0,0423	–		
4	E15-176-3	Окраска деревянных ограждений *м2 окрашиваемой поверхности*	125,4	224,63	0,12	28169	15	21870	0,988	124		
				166,05	0,05	20823	6	105	0,0002	–		

Общая стоимость	- 247 235
Накладные расходы	- 83 678
Всего	- 330 913
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	- 19 855
Всего	- 350 768

Раздел 1. Строительные работы и монтажные работы. Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4 кВ 63ква

1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 63 кВа по строительным работам *подстанция*	1	2238,1 495	1743,1 454,41	2238 495	1743 454	996 105	3 1,81	3 2
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 63 кВа по монтажным работам *подстанция*	1	4098,19 2191,5	1460,06 441,68	4098 2192	1460 442	2766 105	12,1 1,9	12 2
3	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм *шт*	4	247,7 111	20,7 1,6	991 444	83 6	428 95	0,7 0,009	3 –
4	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	20	107,3 32,4	3,5 0,4	2146 648	70 8	623 95	0,18 0,003	4 –

Общая стоимость	- 9 473
Накладные расходы	- 4 813
Всего	- 14 286
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	- 857
Всего	- 15 143

Раздел 1. Строительные, монтажные работы. Воздушная линия - 10 кВ

1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	1	3155,76 985,5	1990,26 549,9	3156 986	1990 550	1613 105	5,98 2,29	6 2
2	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	1	4836,53 1476	3187,28 878,4	4837 1476	3187 878	2472 105	9 3,63	9 4
3	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	5	20400		102000				
4	Е33-106-2	Установка железобетонных плит *ригель*	5	77,83 47,25	9,2 4,5	389 236	46 23	272 105	0,3 0,02	2 –
5	30-14-3	Стоимость плит П-3И В22,5 *м3*	0,21	21920		4603				
6	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя *м2*	11,75	180,07 90,23	7,38 2,79	2116 1060	87 33	1137 104	0,571 0,0136	7 –
7	Е33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2 *км линии*	0,09	35517,87 8550	25993,62 5571,27	3197 770	2339 501	1335 105	48 19,95	4 2
8	16-7-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и	0,0444	322100		14301				

		алюминиевых проволок, марка АС, сечение 35/6,2 мм2 *т*								
9	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	10	53,87	12,24	539	122	332	0,18	2
		м шин заземления		29,25	2,25	293	23	105	0,01	–
10	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,00617	45800		283				
11	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0,0444	45300		2011				
12	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,1254	1100,25	–	138	–	145	6,71	1
		т		1100,25	–	138	–	105	–	–
13	Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,149	846	–	126	–	132	5,15	1
		т		846	–	126	–	105	–	–
Раздел 2. Оборудование										
14	99-4-3 прайс-лист№17	Траверса ТМ6 (10060:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	2	3708		7416				
15	99-4-4 прайс-лист№17	Накладка ОГ2 (3244:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	4	1199		4796				
16	99-4-5 прайс-лист№17	Накладка ОГ5 (2377:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	2	879		1758				
17	99-4-6 прайс-лист№17	□омут □1 (1508:1,02:1,06:1,12:2,234 *шт*	2	557		1114				
18	99-4-9 прайс-лист№17	Кронштейн У1 (6850:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	3	2532		7596				
19	99-4-15 прайс-лист№17	Стяжка Г1 (4510:1,02:1,06:1,12:2,234 *шт*	5	1667		8335				
20	99-4-16 прайс-лист№9	Колпачок К6 (55:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	3	20		60				
21	99-4-17 прайс-лист№9	Зажим ПС-2 (600:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	5	222		1110				
22	99-4-18 прайс-лист№9	Зажим ПА-2 (435:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	6	161		966				
23	99-4-19 прайс-лист№9	Изолятор фарфоровый подвесной ПФ-70В (2400:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	24	887		21288				
24	99-4-20 прайс-	Изолятор фарфоровый штыревой ШФ-20В (1575:1,02:1,06:1,12:2,234)	3	582		1746				

	прайс-листа№9	*шт*			
25	99-4-21 прайс-листа№9	Ушко однолапчатое У1-7-16 (1005:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	12	372	4464
26	99-4-22 прайс-листа№9	Зажим НКК-1-1Б (1605:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	12	593	7116
27	99-4-23 прайс-листа№9	Звено промежуточная ПРТ-7 (570:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	2	211	422
28	99-4-24 прайс-листа№9	Серьга СРС-7-17 (544:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	1	201	201
29	99-4-25 прайс-листа№9	Скоба СК-7 (540:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	1	200	200
30	16-7-46	Заземляющий проводник *т*	0,0036	569100	2049

Общая стоимость	- 208 333
Накладные расходы	- 7438
Всего	- 215 771
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	- 12 946
Всего	- 228 717

Раздел 1. Строительные, монтажные работы. Воздушная линия - 0,4 кВ

1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3225 105	5,98 2,29	12 5
2	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	3	1534,11 506,25	878,23 246,42	4602 1519	2635 739	2371 105	3,06 1,03	9 3
3	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А *шт*	7	15800		110600				
4	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя *м2*	16,45	180,07 90,23	7,38 2,79	2962 1484	121 46	1591 104	0,571 0,0136	9 –
5	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов *км линии*	0,102	7259,41 2745	4310,78 1169,46	740 280	440 119	419 105	16,1 4,45	2 –
6	99-2-3 Прайс-листа№6	Самонесущий изолированный провод сечением 4х35□16мм2 СИПс4 (550:1,02:1,06:1,12:2,234 *м*	112	203		22736				
7	Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ *м шин заземления*	2	53,87 29,25	12,24 2,25	108 59	24 5	67 105	0,18 0,01	– –

8	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0,00888	45300	402
9	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,00123	45800	56

Раздел 2. Оборудование

10	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2 *т*	0,00012	493900	59
11	99-4-9 Прайс-лист№14	Кронштейн У3 (7812:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	3	3245	9735
12	99-4-18 Прайс-лист№9	Зажим ПС-1-1 (578:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	3	214	642
13	99-4-8 Прайс-лист№7	Крюк сквозной SOT 21.1 (2142:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	2	792	1584
14	99-5-3 Прайс-лист№7	Бандажный крюк SOT 29 (1056:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	1	390	390
15	99-5-4 Прайс-лист№7	Крюк накручивающийся PD2.2 (2056:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	1	760	760
16	99-5-20 Прайс-лист№7	Зажим натяжной SO157.1 (597:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	4	221	884
17	99-5-21 Прайс-лист№7	Зажим натяжной SO158.1 (713:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	4	264	1056
18	99-5-6 Прайс-лист№7	Зажим ответвительный S□IP 22.1 (1198:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	4	443	1772
19	99-5-8 Прайс-лист№7	Зажим ответвительный S□IP 22.127 (1177:1,02:1,06:1,12:2,234 *шт*	5	435	2175
20	99-5-9 Прайс-лист№7	Зажим заземляющий S□ 2.24 (1926:1,02:1,12:1,06:2,234) *шт*	4	712	2848
21	99-5-14 Прайс-лист№7	Бандажная лента СОТ37 (354:1,02:1,06:1,12:2,234) *м*	5,2	131	681
22	99-5-15 Прайс-лист№7	Скрепа СОТ 36-2 (79:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	4	29	116
23	99-5-16 Прайс-	Бандаж пластиковый P□R15 (26:1,02:1,06:1,12:2,234)	2	10	20

		лист№7 *шт*									
24	99-5-18 Прайс-лист№7	Концевые колпачки РК99.025 (250:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*		2	92		184				
25	99-5-20 Прайс-лист№7	Крюк SOT21.16 (1966:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*		3	727		2181				
26	99-5-21 Прайс-лист№7	Крюк накручивающийся PD2.3 (2056:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*		2	760		1520				
27	99-5-18 Прайс-лист№7	Зажим поддерживающий SO140 (2848:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*		4	1053		4212				
28	16-7-46	Заземляющий проводник *т*	0,0015		569100		854				
	Раздел 3. Освещение										
29	Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания *светильник*		2	269,19 229,5	38,56 13,5	538 459	77 27	510 105	1,29 0,07	3 –
30	17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1 *шт*		2	4800		9600				
31	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4) *шт*		2	537		1074				
32	99-16-6 Прайс-лист№17	Кронштейн КС1 2616:2,234:1,06:1,02:1,12 *шт*		2	967		1934				
33	99-16-7 Прайс-лист№17	□омут □15 1535,6:2,234:1,06:1,02:1,12 *шт*		2	568		1136				
34	16-7-46	Заземляющий проводник ЗП 2 *т*	0,0008		569100		455				
35	99-16-8 Прайс-листN7	Прокаливающий зажим S□IP12.1 869:2,234:1,06:1,02:1,12 *шт*		4	321		1284				
36	Ц8-147-10	Прокладка провода *м кабеля*		9	34,1 25	2,7 0,4	307 225	24 4	218 95	0,15 0,002	1 –
37	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2 *1000м*	0,009		14700		132				
	Раздел 4. Устройство ввода в здание										
38	Е33-114-1	Устройство ввода в здание *ответвление*		4	392,74 213,75	154,24 32,13	1571 855	617 129	1033 105	1,27 0,13	5 1

39	99-5-9 Прайс-лист№6	Самонесущий изолированный провд СИПс4 сеч 2х16 (140:1,02:1,06:1,12:2,234) *м*	53	52	2756
40	99-4-8 Прайс-лист№7	Крюк настенный SOT 28.1 (1708:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	4	631	2524
41	99-5-3 Прайс-лист№7	Бандажный крюк SOT 29 (1056:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	4	390	1560
42	99-5-20 Прайс-лист№7	Зажим натяжной SO157.1 (597:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	8	221	1768
43	99-5-6 Прайс-лист№7	Зажим ответвительный S□P 12.1 (869:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	8	321	2568
44	99-5-8 Прайс-лист№7	Зажим ответвительный S□P 22.1 (1198:1,02:1,06:1,12:2,234 *шт*	8	443	3544
45	99-5-9 Прайс-лист№7	Фиксатор дистанционный SO70 (233:1,02:1,12:1,06:2,234) *шт*	4	86	344
46	99-5-14 Прайс-лист№7	Бандажная лента СОТ37 (354:1,02:1,06:1,12:2,234) *м*	10,4	131	1362
47	99-5-15 Прайс-лист№7	Скрепа СОТ 36-2 (79:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	8	29	232
48	99-5-16 Прайс-лист№7	Предохранитель S□10.25 (2709:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	4	1001	4004
49	99-5-18 Прайс-лист№7	Плавкая вставкаS□□10.25 (301:1,02:1,06:1,12:2,234) *шт*	4	111	444

Общая стоимость	- 219 328
Накладные расходы	- 9 434
Всего	- 228 762
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	- 13 726
Всего	- 242 488

Раздел 1. Газопровод **Распределительный газопровод Г1**

7	E24-106-1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 57 мм *отключение*	1	2007,7 600,75	1263,13 477	2008 601	1263 477	1401 130	2,53 2,33	3 2
9	E25-44-1	Продувка природным газом трубопровода *км трубопровода*	0,18	27304,04 2565	12620,54 2923,54	4915 462	2272 526	1186 120	13,1 10,06	2 2

10	Е24-103-1	Врезка в газопровод Г1 д. 63 мм д.50мм *врезка*	1	5687,6 1350	2832,75 1071	5688 1350	2833 1071	3147 130	5,26 5,23	5 5
		1.1. Ограждение узла врезки с задвижкой сеткой рабицой 1х1м Н=2,2м								
18	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	0,35	402,75 402,75	– –	141 141	– –	159 113	2,8 –	1 –
19	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом *м2 покрытия*	0,8	775,43 39,83	24,55 9,2	620 32	20 7	48 123	0,263 0,0449	– –
20	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В15 *м3*	0,35	10202,15 771,75	95,97 36,25	3571 270	34 13	297 105	4,9 0,1771	2 –
21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,35	127		44				
22	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	0,35	361		126				
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	3,84	245,44 37,35	3,82 1,44	942 143	15 6	176 118	0,212 0,007	1 –
24	Е9-34-1	Монтаж опор из труб *т конструкций*	0,1154	17355,76 12555	2191,28 101,25	2003 1449	253 12	1315 90	73,6 0,49	8 –
25	2-1-262	Стоимость опор *т*	0,1154	107900		12452				
26	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования *т конструкций*	0,041	17937,37 14197,5	627,69 101,25	735 582	26 4	527 90	86,5 0,49	4 –
27	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т *т*	0,03691	154400		5699				
28	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	0,01322	172800		2284				
29	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм *м2*	8,8	187		1646				
30	99-1-427	Окраска м-ий *тн*	0,183	6512		1192				
31	1-1-816	Замок навесной *шт*	1	583		583				

Общая стоимость	- 44 649
Накладные расходы	- 8 256
Всего	- 52 905
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	- 3 174
Всего	- 56 079

Итого за четыре дома, КТП, ВЛ и газопровод	**- 1 945 499**
Временные здания и сооружения (1,1%)	- 21 400
Итого	- 1 966 899
Дополнительные затраты на транспорт (0,14%)	- 2 754
Затраты на производство СМР в зимнее время (2,7311%)	- 53 718
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	- 19 669
Дополнительные отпуска (0,4%)	- 7 868
Итого по СР в базовых ценах 2001 года	- 2 050 908
Итого в текущих ценах 2013 года	- 3 026 633,89
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	- 60 532,68
Сметная стоимость в текущем уровне цен	- 3 087 166,57
НДС (12%)	- 370 459,98
Итого стоимость строительства	- 3 457 626,55
Стоимость строительства к оплате	- три миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать шесть тенге 55 тиын

Заказчик:
Начальник отдела ГУ
«Зелёновского районного отдела архитектуры,
градостроительства и строительства»

_____ Джумабеков А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «НИРА»

_____ Джафаров А.К.

Технадзор:
ИП «К-servise»

_____ Киреев К.М.