Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Сатпаев"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №3 от 23.04.2021 г.
Наименование объекта: "Реконструкция Парка Победы в городе Сатпаев"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
от 11.05.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция Парка Победы в городе Сатпаев	80 000 000,00	8 571 428,57								3 214 285,71	30 000 000,00
Итого затраты подрядчика:	**80 000 000,00**	**8 571 428,57**								**3 214 285,71**	**30 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Сатпаев"
Кенжегулов Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Сатпаев"
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №3 от 23.04.2021 г.
Наименование объекта: "Реконструкция Парка Победы в городе Сатпаев"

АКТ
выполненных работ от 11.05.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение(ЛС №4-1-1)								
		Электрооборудование								
1	**Т ПРАЙС ИП Торговый дом "Арай" г.Жезказган 2018г.**	**Опора освещения ОКК-3**	**144**	**25892,86**	**–**	**3728571**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2071,43***		***298286***				
		Сметная стоимость				***4026857***				
2	**Т ПРАЙС ИП Торговый дом "Арай" г.Жезказган 2018г.**	**Закладная деталь фундамента h-1,5м**	**144**	**8928,57**	**–**	**1285714**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***714,29***		***102857***				
		Сметная стоимость				***1388571***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5014286**	**–**			**–**
			Тенге			**–**	**–**			**–**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5014286				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5014286				
		Сметная прибыль -	Тенге			401143				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5415429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5415429				
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие. Благоустройство территории (ЛС №7-1-1)								
				ТИП I-асфальтобетонное покрытие по проездам и площадкам						

3	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2243,001	905,55	209,76	2031157	470485	218274	0,03	74
		м2 основания		28,51	65,22	63952	146292	60,3	0,04	99
		Накладные расходы -		*97,31*		*218274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*56,52*				*126777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,79*				*91496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,23*		*179954*				
		Сметная стоимость				*2429385*				
				ТИП II-площадки отдыха и тротуары						
4	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	262,486	8190,19	1486,96	2149810	390306	640654	3,10	814
		м3 подстилающего слоя		2678,40	619,30	703043	162558	60,9	0,55	144
		Накладные расходы -		*2440,72*		*640654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2008,30*				*527150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*432,42*				*113503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,47*		*223237*				
		Сметная стоимость				*3013701*				
5	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	383,505	4895,95	869,04	1877621	333281	790789	2,99	1147
		м3 подстилающего слоя		2583,36	337,80	990731	129548	60,9	0,30	115
		Накладные расходы -		*2062,00*		*790789*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1778,99*				*682250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*283,02*				*108539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*556,64*		*213473*				
		Сметная стоимость				*2881883*				
6	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	300	1090,37	120,95	327112	36286	203370	0,95	284
		м2 покрытия		963,17	31,87	288950	9560	60,9	0,03	8
		Накладные расходы -		*677,90*		*203370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*605,98*				*181793*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,93*				*21578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,46*		*42439*				
		Сметная стоимость				*572921*				
				ТИП III-беговая дорожка						
7	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	220,05	905,55	209,76	199267	46157	21414	0,03	7
		м2 основания		28,51	65,22	6274	14352	60,3	0,04	10
		Накладные расходы -		*97,31*		*21414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*56,52*				*12438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,79*				*8976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,23*		*17654*				
		Сметная стоимость				*238335*				

8	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	216,48	1694,14	27,66	366748	5987	104801	0,70	151
		м бортового камня		645,65	10,26	139770	2221	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*484,11*		*104801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*395,51*				*85621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,60*				*19180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,26*		*37724*				
		Сметная стоимость				*509273*				
				ТИП III-Спортивная площадка, детская игровая площадка						
9	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	496,025	905,55	209,76	449177	104045	48270	0,03	16
		м2 основания		28,51	65,22	14143	32352	60,3	0,04	22
		Накладные расходы -		*97,31*		*48270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*56,52*				*28036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,79*				*20234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,23*		*39796*				
		Сметная стоимость				*537243*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7400892	1386548			2494
			Тенге			2206864	496882			401
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7400892				
	Материалы -		Тенге			3807480				
	Всего заработная плата -		Тенге				2703746			
		Накладные расходы -	Тенге			2027571				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1644065		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					383506		
		Сметная прибыль -	Тенге			754277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10182741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2894
		Сметная заработная плата -	Тенге				2703746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10182741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2894
		Сметная заработная плата -	Тенге				2703746			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение территории (ЛС №7-1-2)								
10	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	269,307258	237,62	226,12	63993	60895	13079	0,01	4
		м3 грунта		11,50	50,97	3098	13728	59,1	0,03	9
		Накладные расходы -		*48,57*		*13079*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*36,92*				*9944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,64*				*3135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,89*		*6166*				
		Сметная стоимость				*83238*				

11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	8,3290904	1681,68	–	14007	–	9223	1,85	15
		м3 грунта		1681,68	–	14007	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*1107,32*		*9223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*993,87*				*8278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,44*				*945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,12*		*1858*				
		Сметная стоимость				*25088*				
12	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	73,736348	730,94	–	53897	–	35489	0,97	72
		м3 грунта		730,94	–	53897	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*481,30*		*35489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*431,99*				*31853*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*3636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*7151*				
		Сметная стоимость				*96537*				
13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	73,736348	134,91	63,63	9948	4692	5002	0,11	8
		м3 уплотненного грунта		71,28	29,56	5256	2179	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*67,84*		*5002*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*59,59*				*4394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,25*				*608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,22*		*1196*				
		Сметная стоимость				*16146*				
14	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний грунт)	203,9	318,97	307,89	65039	62779	13849	0,02	3
		м3 грунта		10,96	77,34	2234	15771	59,1	0,05	10
		Накладные расходы -		*67,92*		*13849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,19*				*10641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,74*				*3209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,95*		*6311*				
		Сметная стоимость				*85200*				
15	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	244,68	214,00	–	52362	–	2220	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,07*		*2220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,07*				*2220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,85*		*4367*				
		Сметная стоимость				*58949*				
16	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	203,9	20172,76	1295,11	4113225	264072	480200	2,82	575
		м3		2710,02	256,47	552573	52294	48,5	0,23	46
		Накладные расходы -		*2355,07*		*480200*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1438,75*				*293360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,33*				*186839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,23*		*367474*				
		Сметная стоимость				*4960899*				
17	11-070111-0109 РСНБ РК 2015 прим	**Ограды металлические. Установка**	721,3	6235,40	851,13	4497596	613921	1448658	2,23	1608
		м оград		2390,56	303,61	1724311	218994	62,1	0,19	138
		Накладные расходы -		*2008,40*		*1448658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1673,08*				*1206792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*335,32*				*241866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,50*		*475700*				
		Сметная стоимость				*6421955*				
18	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	1854,54	145,44	4,47	269715	8297	90913	0,06	109
		м2		75,40	0,45	139836	835	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*49,02*		*90913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*41,11*				*76244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,91*				*14669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,56*		*28850*				
		Сметная стоимость				*389478*				
19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	1854,54	138,72	3,17	257254	5874	57577	0,04	79
		м2		44,09	0,45	81769	835	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*31,05*		*57577*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,14*				*44771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,91*				*12806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,58*		*25186*				
		Сметная стоимость				*340018*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			9397035	1020529			2474
			Тенге			2576981	304636			205
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9397035				
	Материалы -		Тенге			5747164				
	Всего заработная плата -		Тенге				2881617			
	Транспортные расходы -		Тенге			52362				
		Накладные расходы -	Тенге			2156211				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1686278		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					469933		
		Сметная прибыль -	Тенге			924260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12477506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2679
		Сметная заработная плата -	Тенге				2881617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12477506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2679
		Сметная заработная плата -	Тенге				2881617			
		РАЗДЕЛ 4.Общестроительные работы. Контрольно-пропускной пункт (ЛС №2-1-1)								
		Земляные работы								

20	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м,	47,29332	30,91	30,91	1462	1462	378	–	–
		м3		–	10,84	–	513	59,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*7,99*		*378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,41*				*303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,58*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,11*		*147*				
		Сметная стоимость				*1987*				
21	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,46268	665,52	–	973	–	641	0,89	1
		м3 грунта		665,52	–	973	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*438,22*		*641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*393,32*				*575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,89*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,30*		*129*				
		Сметная стоимость				*1743*				
22	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	48,756	134,91	63,63	6578	3102	3308	0,11	5
		м3 уплотненного грунта		71,28	29,56	3475	1441	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*67,84*		*3308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*59,59*				*2906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,25*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,22*		*791*				
		Сметная стоимость				*10677*				
		Стены								
23	11-080201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	9,559	15647,26	2041,55	149572	19515	25779	3,85	37
		м3 кладки		3445,75	394,10	32938	3767	50,8	0,35	3
		Накладные расходы -		*2696,79*		*25779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1950,64*				*18646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,15*				*7132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1467,52*		*14028*				
		Сметная стоимость				*189379*				
24	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,1404	349617,48	2116,28	49086	297	6311	56,40	8
		т металлических изделий		56287,20	608,04	7903	85	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*44952,04*		*6311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*28902,78*				*4058*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16049,26*				*2253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31565,56*		*4432*				
		Сметная стоимость				*59829*				
25	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м,	8,004	2300,14	242,49	18410	1941	6691	1,43	11
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1347,06	47,52	10782	380	50,8	0,04	–
		Накладные расходы -		*836,01*		*6691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*708,45*				*5670*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,56*				*1021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,89*		*2008*				
		Сметная стоимость				*27110*				
26	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	10	2091,89	1259,93	20919	12599	7614	0,81	8
		шт. сборных конструкций		795,93	243,22	7959	2432	62,1	0,22	2
		Накладные расходы -		*761,36*		*7614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*645,31*				*6453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,06*				*1161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,26*		*2283*				
		Сметная стоимость				*30815*				
27	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	0,346	76208,00	–	26368	–	1118	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3231,22*		*1118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3231,22*				*1118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6355,14*		*2199*				
		Сметная стоимость				*29685*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			273369	38917			71
			Тенге			64031	8619			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			273369				
	Материалы -		Тенге			144053				
	Всего заработная плата -		Тенге				72649			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26368				
		Накладные расходы -	Тенге			51840				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38612		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13228		
		Сметная прибыль -	Тенге			26017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			351225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				72649			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			351225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				72649			
		РАЗДЕЛ 5.Общестроительные работы. Общественный туалет (ЛС №2-1-2)								
		Земляные работы								
28	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м,**	48,403	30,91	30,91	1496	1496	387	–	–
		м3		–	10,84	–	525	59,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*7,99*		*387*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,41*				*310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,58*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,11*		*151*				
		Сметная стоимость				*2033*				

29	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,497	665,52	–	996	–	656	0,89	1
		м3 грунта		665,52	–	996	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*438,22*		*656*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*393,32*				*589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,89*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,30*		*132*				
		Сметная стоимость				*1784*				
30	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	49,9	134,91	63,63	6732	3175	3385	0,11	5
		м3 уплотненного грунта		71,28	29,56	3557	1475	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*67,84*		*3385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*59,59*				*2974*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,25*				*412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,22*		*809*				
		Сметная стоимость				*10927*				
		Стены								
31	11-080201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	11,495	15647,26	2041,55	179865	23468	31000	3,85	44
		м3 кладки		3445,75	394,10	39609	4530	50,8	0,35	4
		Накладные расходы -		*2696,79*		*31000*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1950,64*				*22423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*746,15*				*8577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1467,52*		*16869*				
		Сметная стоимость				*227734*				
32	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,1456	349617,48	2116,28	50904	308	6545	56,40	8
		т металлических изделий		56287,20	608,04	8195	89	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*44952,04*		*6545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*28902,78*				*4208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16049,26*				*2337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31565,56*		*4596*				
		Сметная стоимость				*62045*				
33	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м,	9,24	2300,14	242,49	21253	2241	7725	1,43	13
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1347,06	47,52	12447	439	50,8	0,04	–
		Накладные расходы -		*836,01*		*7725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*708,45*				*6546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,56*				*1179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,89*		*2318*				
		Сметная стоимость				*31296*				
34	11-100103-0204 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой ЛДСП	7,2	1487,53	7,34	10710	53	5121	1,08	8
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1037,88	1,91	7473	14	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*711,23*		*5121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*621,80*				*4477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,44*				*644*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,90*		*1266*				
		Сметная стоимость				*17097*				
35	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	6	2091,89	1259,93	12551	7560	4568	0,81	5
		шт. сборных конструкций		795,93	243,22	4776	1459	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*761,36*		*4568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*645,31*				*3872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,06*				*696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,26*		*1370*				
		Сметная стоимость				*18489*				
36	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	0,132	76208,00	–	10059	–	427	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3231,22*		*427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3231,22*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6355,14*		*839*				
		Сметная стоимость				*11324*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**294568**	**38300**			**85**
			Тенге			**77053**	**8530**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**294568**				
	Материалы -		Тенге			**169156**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**85583**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10059**				
		Накладные расходы -	Тенге			**59813**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**45398**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14415**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**28351**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**382732**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85583**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**382732**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85583**			
		РАЗДЕЛ 6.Наружные сети водоснабжения и канализации (ЛС №6-1-1)								
		Поливочный водовод ВП								
37	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	95	129,00	–	12255	–	520	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,47*		*520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,47*				*520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,76*		*1022*				
		Сметная стоимость				*13797*				
38	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	650,5	153,00	–	99527	–	4220	–	–

		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,49*		*4220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,49*				*4220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,76*		*8300*				
		Сметная стоимость				*112047*				
39	**23-010501-1304 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**1004**	**212,00**	**–**	**212848**	**–**	**9025**	**–**	**–**
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8,99*		*9025*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,99*				*9025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,68*		*17750*				
		Сметная стоимость				*239623*				
40	**23-010501-1310 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**4**	**720,00**	**–**	**2880**	**–**	**122**	**–**	**–**
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*30,53*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,53*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,04*		*240*				
		Сметная стоимость				*3242*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**327510**	**–**			**–**
			Тенге			**–**	**–**			**–**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**327510**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**327510**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13886**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**27312**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**368708**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**368708**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**22707660**	**2484294**			**5124**
			Тенге			**4924928**	**818667**			**621**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17693374**				
	Материалы -		Тенге			**9867854**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5743595**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**363937**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**52362**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4309321**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3414353**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**894968**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1760216**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23762910**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5744
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5743595**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5014286**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5014286**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**401143**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5415429**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**29178339**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5744

		Сметная заработная плата -	Тенге				5743595			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**29 178 339**				
		оборудования	Тенге			**0**				
		ИТОГО без оборудования	Тенге			**29 178 339**				
		Итого по главам 1-9				**29 178 339**				
	ГН ОССС	Непридвиденные работы и затраты - 2%				583 567				
		Итого с оборуд				**29 761 906**				
		Итого с понижающим коэф.0,89999997153474	Тенге			**26 785 714,28**				
		НДС 12%	Тенге			**3 214 285,71**				
		ИТОГО:	Тенге			**30 000 000,00**				

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Сатпаев»
_____ **Кенжегулов Н.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Авторский надзор:
Руководитель ИП «Муханов Е.Ж.»
_____ **Муханов Е.Ж.**

надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы»
_____ **Жаксымбетов С.А.**