Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Сатпаев"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №3 от 23.04.2021 г.
Наименование объекта: "Реконструкция Парка Победы в городе Сатпаев"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ
от 04.06.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция Парка Победы в городе Сатпаев	120 286 549,31	12 887 844,57								4 316 416,00	40 286 549,31
Итого затраты подрядчика:	**120 286 549,31**	**12 887 844,57**								**4 316 416,00**	**40 286 549,31**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Сатпаев"
Кенжегулов Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Сатпаев"
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Договор: №3 от 23.04.2021 г.
Наименование объекта: "Реконструкция Парка Победы в городе Сатпаев"

АКТ
выполненных работ от 04.06.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство (ЛС №7-1-1)								
		ТИП I-асфальтобетонное покрытие по проездам и площадкам								
1	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	3593,08	1500,31	90,92	5390746	326698	372421	0,03	121
		м2 покрытия		37,83	25,86	135939	92920	60,3	0,02	60
		Накладные расходы -		*103,65*		*372421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,41*				*138002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,24*				*234419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,32*		*461053*				
		Сметная стоимость				*6224220*				
2	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	735,527	905,55	209,76	666059	154282	71577	0,03	24
		м2 основания		28,51	65,22	20971	47972	60,3	0,04	33
		Накладные расходы -		*97,31*		*71577*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*56,52*				*41573*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,79*				*30004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,23*		*59011*				
		Сметная стоимость				*796646*				

3	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	300	1593,79	91,13	478136	27339	32299	0,03	10
		м2 покрытия		37,83	25,94	11350	7783	60,3	0,02	5
		Накладные расходы -		*107,66*		*32299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,46*				*11537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*20762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,12*		*40835*				
		Сметная стоимость				*551270*				
		ТИП II-площадки отдыха и тротуары								
4	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1349,72	1090,37	120,95	1471698	163254	914976	0,95	1280
		м2 покрытия		963,17	31,87	1300007	43010	60,9	0,03	38
		Накладные расходы -		*677,90*		*914976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*605,98*				*817897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,93*				*97079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,46*		*190934*				
		Сметная стоимость				*2577608*				
		ТИП III-беговая дорожка								
5	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	772	905,55	209,76	699087	161932	75126	0,03	25
		м2 основания		28,51	65,22	22011	50351	60,3	0,04	34
		Накладные расходы -		*97,31*		*75126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*56,52*				*43634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,79*				*31491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,23*		*61937*				
		Сметная стоимость				*836150*				
6	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	300	1593,79	91,13	478136	27339	32299	0,03	10
		м2 покрытия		37,83	25,94	11350	7783	60,3	0,02	5
		Накладные расходы -		*107,66*		*32299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,46*				*11537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*20762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,12*		*40835*				
		Сметная стоимость				*551270*				
7	ТПРАЙС	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм (цвет красный)"	992,05	5357,14	--	5314554	--	225337	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*227,14*		*225337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*227,14*				*225337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*446,74*		*443191*				
		Сметная стоимость				*5983082*				
		ТИП III-Спортивная площадка, детская игровая площадка								
8	ТПРАЙС	**Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм (цвет синий)"**	2411,98	5357,14	--	12921321	--	547864	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227,14*		*547864*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*227,14*				*547864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*446,74*		*1077535*				
		Сметная стоимость				*14546720*				
		Озеленение								
9	ТПРАЙС	**Сосна с комом земли 0,5 м х 0,4 м, высотой 1,5-3м"**	128	7142,86	--	914286	--	38766	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*302,86*		*38766*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*302,86*				*38766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*595,66*		*76244*				
		Сметная стоимость				*1029296*				
10	ТПРАЙС	**Береза с комом земли 0,5 м х 0,4 м, высотой 1,5-3м"**	101	4464,29	--	450893	--	19118	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*189,29*		*19118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,29*				*19118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*372,29*		*37601*				
		Сметная стоимость				*507612*				
11	**11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	13095,8003	243,07	149,11	3183239	1952725	746400	0,05	688
		м2		48,56	30,85	635965	404037	56,4	0,03	359
		Накладные расходы -		*57,00*		*746400*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*44,79*				*586561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,21*				*159840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,01*		*314371*				
		Сметная стоимость				*4244011*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			31968153	2813571			2158
			Тенге			2137594	653856			534
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31968153				
	Материалы -		Тенге			7415936				
	Всего заработная плата -		Тенге				2791449			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19601054				
		Накладные расходы -	Тенге			3076183				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1650742		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1425441		

		Сметная прибыль -	Тенге			2803547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37847884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2692
		Сметная заработная плата -	Тенге				2791449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37847884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2692
		Сметная заработная плата -	Тенге				2791449			
РАЗДЕЛ 2.Наружные сети водоснабжения и канализации (ЛС №6-1-1)										
12	**Т Прайс ПО "Трубное решение" г.Астана 2018г.**	**Емкость для воды V-120м3**	**2**	593035,71	--	1186071	--	50289	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25144,71*		*50289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25144,71*				*50289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49454,43*		*98909*				
		Сметная стоимость				*1335269*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1186071	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1186071				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1186071				
		Накладные расходы -	Тенге			50289				
		Сметная прибыль -	Тенге			98909				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1335270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1335270				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			33154225	2813571			2158
			Тенге			2137594	653856			534
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31968153				
	Материалы -		Тенге			7415936				
	Всего заработная плата -		Тенге				2791449			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19601054				
		Накладные расходы -	Тенге			3076183				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1650742		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1425441		
		Сметная прибыль -	Тенге			2803547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37847884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2692
		Сметная заработная плата -	Тенге				2791449			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1186071				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1186071				
		Накладные расходы -	Тенге			50289				
		Сметная прибыль -	Тенге			98909				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1335270				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			39183153				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2692
		Сметная заработная плата -	Тенге				2791449			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**39 183 153**				
		оборудования	Тенге			**0**				
		ИТОГО без оборудования	Тенге			**39 183 153**				
		Итого по главам 1-9	Тенге			**39 183 153**				
		Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			783 663				
		Итого с оборуд	Тенге			**39 966 816**				
		Итого с понижающим коэф.0,89999997153474	Тенге			**35 970 133,32**				
		НДС 12%	Тенге			**4 316 416,00**				
		ИТОГО:	Тенге			**40 286 549,31**				

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Сатпаев»
_____ **Кенжегулов Н.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Авторский надзор:
Руководитель ИП «Муханов Е.Ж.»
_____ **Муханов Е.Ж.**

Технический надзор:
ТОО «Металиты Алматы»
_____ **Жаксымбетов С.А.**