Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагая"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Golden City DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Городской пляж №8 города Капшагай Алматинской области**

(наименование, адрес)

Доп. соглашение **№ 02 от 07.02.2022г.** К договору подряда (контракт) **№ 83** от **22.06.2021**

Акт выполненных работ № 7

за **апрель 2022** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №7-1-1 Автомобильная стоянка на 1324 машин										
			Раздел: 1. Асфальтное покрытие парковки Тип 1										
1	**1**	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**2160,76**	**1228**	**1079,09**	**2653419**	**2331660**	**4386**	**921099**	**3860479**	
			м3 материала основания в плотном теле			**146,88**	**247,83**	**317372**	**535497**		**285961**		
2	**2**	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**		**2636,13**	**1423**		**3751213**		**3751213**		**4051310**	
				м3							**300097**		
3	**3**	**Е11-270403-0101**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (Общей толщ. 24 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		**5787,75**	**736,89**	**232,57**	**4264954**	**1346070**	**2717001**	**716772**	**5380263**	
				м2 основания		**34,88**	**79,79**	**201883**	**461795**		**398538**		
4	**4**	**Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=9**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 1127-0403-0100, 1127-0403-0200, 1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ**		**5787,75**	**512,09**	**168,19**	**2963831**	**973455**	**1081904**	**1312015**	**4617913**	
				м2 основания		**156,96**	**52,93**	**908471**	**306357**		**342068**		
5	**5**	**С121-010201-0503**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**		**2280,012**	**2703**		**6162872**		**6162872**		**6655902**	
				м3							**493030**		
			Итого по разделу: 1. Асфальтное покрытие парковки Тип 1									**24565868**	
			ИТОГО:					**19796289**	**4651185**	**13717376**	**2949886**	**24565868**	
								1427726	**1303649**		**1819694**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**368488**					
			Итого с временными									**24934356**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**269291**					
			Итого с зимними удорожаниями									**25203647**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**504073**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25707720**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									**28344671**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**3401361**					
			Итого с НДС									**31746032**	
			Итого с учетом скидки 10%									**28 571 429**	

Заказчик:
Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Капшагая

Кожабергенова Ш.С.

Технический надзор:
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Кулебаев К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Golden City DS"

Сейсебай М.Б.