Форма № КС-3
(Форма №3)

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**
Финансирующий банк (инвестор)_____
Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321, расположенный в г.Астана, на территории аэропорта Наружые сети водопровода В1, В2, канализации К1**

Приложение №3 к Договору подряда
№ ДП - Ан / 626 от 04.10.2012г.
доп.соглашение №2 от 15 03.2013г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		ДП-Ан/626	04.10.2012г.				

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе	28 517 180	28 517 180		3 422 062	31 939 242
2	Сети водопровода В1					
3	Сети водопровода В2			13 521 369	1 622 564	15 143 933
4	Сети канализации К1					
5	Итого:			13 521 369	1 622 564	15 143 933
6	Всего к оплате:			13 521 369	1 622 564	15 143 933

Генеральный подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 2КС-2
(Форма № 2)

Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321,**
расположенный в г.Астана, на территории аэропорта
Наружныее сети водопровода В2 (Уг.1 - п.1; от Уг.5 до п.1)

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**

Приложение № 2 к Дог.подряда № ДП - Ан / 626
от 04.10.2012г.
доп.с оглашение №2 от 15.03.2013г.

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2013г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	**Водопровод В1**														
	Материалы														
1	Трубы п/эт.ПЭ100 SDR21 диам.110	м.п.	31,0	724,79	22 468					16,5	11 959		11 959		
2	Трубы стальные Д=108х3мм	м.п.	18,9	1 365	25 799					12,8	17 472		17 472		
3	Трубы стальные Д=325х4мм /фут/	м.п.	11,1	5 713	63 414					11	62 843		62 843		
4	Задвижка чуг.Hawle д=100мм	шт	3	54 224	162 672					2	108 448		108 448		
5	Вентиль Hawle д=25мм	шт	2	16 498	32 996										
6	Пожарные гидранты	шт	3	52 200	156 600					2	104 400		104 400		
7	Фланцы стальные д=100мм	шт	11	1 244	13 684					9	11 196		11 196		
8	Фланцы стальные д=200мм	шт	3	2 882	8 646					2	5 764		5 764		
9	Втулка п/э SDR17 д=110мм	шт	2	1 608	3 216					2	3 216		3 216		
10	Кольца колодцев КС15-9	шт	9	16 069	144 621					6	96 414		96 414		
11	Плиты перкрытия 2ПП15-2	шт	3	21 491	64 473					2	42 982		42 982		
12	Плиты днища ПН15	шт	3	20 710	62 130					2	41 420		41 420		
13	Деревянная утепляющая крышка	шт	2	3 196	6 392										
14	Люк чугунный легкий	шт	3	17 500	52 500					2	35 000		35 000		
15	Скобы ходовые	шт	24	559	13 416					16	8 944		8 944		
16	Мастика битумно-резиновая	кг	168,5	134	22 579					158	21 172		21 172		

1	2	3	4	5	6					11	12	13		15	16
17	Бетон	м3	2,11	18 580	39 204					1,4	26 012		26 012		
18	Песок	м3	514,22	1 300	668 486					304,33	395 629		395 629		
	Итого по материалам				**1 563 302**						**992 871**	**63,5%**	**992 871**		
	Строительные работы, в т.ч.:														
19	Устройство песчаного основания	м3	5,84							3,48					
20	Укладка труб-да из п/э труб д=110	м.п.	31							16,3					
21	Укладка труб-да из ст. труб д=100	м.п.	18							12,7					
22	Устройство колодцев из сборных	шт	3							2					
	ж/бетонных изделий диам.1,5м														
23	Установка задвижек д=100мм	шт	3							2					
24	Установка вентилей д=25мм	шт	2												
25	Установка пож.гидрантов	шт	3							2					
26	Установка ст.фасонных частей	тн	0,016							0,016					
27	Приварка фланцев д=100, 200	шт	14							11					
	Итого				**404 152**						**256 691**	**63,5%**	**256 691**		
28	Земляные работы (рыхление мерз.														
	грунта, мех.разработка грунта,														
	доработка вручную, засыпка тран														
	шеи, шурфы, транспорт грунта)														
	Итого				**625 723**						**397 403**	**63,5%**	**397 403**		
	Всего				**2 593 177**						**1 646 965**	**63,5%**	**1 646 965**		
II	**Водопровод В2**														
	Материалы														
29	Трубы п/эт.ПЭ100 SDR17 диам.630	м.п.	416,1	35 333	14 702 061	221,2	221,2	221,2	7 815 660	209,1	7 388 130				
30	Трубы п/эт.ПЭ100 SDR17 диам.110	м.п.	29,3	1 125	32 963										
31	Трубы стальные Д=630х5мм	м.п.	68,3	18 102	1 236 367										
32	Трубы ст.д=820х7мм /футляр/	м.п.	68,3	23 596	1 611 607	22,1	22,1	22,1	521 472	46,2	1 090 135				
33	Втулка п/э SDR17 д=630мм	шт.	14	86 570	1 211 986	6	6	6	519 420						
34	Отвод п/э SDR17 д=630мм	шт.	10	101 840	1 018 400	8	8	8	814 720	2	203 680				
35	Пожарные гидранты	шт.	2	52 200	104 400	2	2	2	104 400						
36	Задвижка чуг.Hawle д=600мм	шт.	2	2 007 935	4 015 870										
37	Задвижка чуг.Hawle д=100мм	шт.	2	52 224	104 448										

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16
38	Вентиль Hawle д=40мм	шт.	2	29 482	58 964	2	2	2	58 964						
39	Фланцы стальные д=600мм	шт.	30	11 553	346 590	10	10	10	115 530						
40	Фланцы стальные д=200мм	шт.	2	2 882	5 764	2	2	2	5 764						
41	Фланцы стальные д=100мм	шт.	10	1 244	12 440		—							—	
42	Кольца колодцев КС15-9	шт.	21	16 069	337 449	8	8	8	128 552						
43	Плиты перкрытия 2ПП15-2	шт.	6	21 491	128 946	2	2	2	42 982						
44	Плиты днища ПН15	шт.	6	20 710	124 260	2	2	2	41 420						
45	Скобы ходовые	шт.	48	559	26 832	24	24	24	1 152						
46	Люк чугунный легкий	шт.	6	17 500	105 000		—							—	
47	Фасонные ст.части д=600мм	тн	0,645	320 310	206 600	0,3	0,3	0,3	96 093						
48	Бетон	м3	10	17 292	172 920	10	10	10	172 920						
48	Песок	м3	3309,6	1 300	4 302 480	1510	1510	1510	1 963 000	1429,8	1 858 740				
	Итого по материалам				**29 866 352**				**12 402 048**		**10 540 686**	**76,8%**	**22 942 734**		
	Строительные работы, в т.ч.:														
49	Устройство песчаного основания	м3	51,5			26,3	26,3	26,3		22,3					
50	Укладка труб-да из п/э труб д=630	м.п.	412			219	219	219		209,1					
51	Укладка труб-да из п/э труб д=110	м.п.	29				—							—	
52	Укладка ст. труб д=800 /футляры/	м.п.	68			22	22	22		46					
53	Прот-е в футляр ст.труб д=630мм	м.п.	68				—							—	
54	Изоляция стальных труб д=820мм	м.п.	68			22	22	22		46					
55	Изоляция стальных труб д=630мм	м.п.	68				—							—	
56	Приварка фланцев д=600мм	шт.	30			10	10	10							
57	Приварка фланцев д=200мм	шт.	2			2	2								
58	Приварка фланцев д=100мм	шт.	10				—							—	
59	Установка задвижек д=600мм	шт.	2				—							—	
60	Установка задвижек д=100мм	шт.	2				—							—	
61	Установка вентилей д=40мм	шт.	2			2	2	2							
62	Установка п/этил.отводов д=630	шт.	10			8	8	8		2					
63	Установка втулок п/этил д=630мм	шт.	14			6	6	6							
64	Установка пож.гидрантов	шт.	2			2	2	2							
65	Устройство колодцев из ж/бет	шт.	6			2	2	2							
	изделий д=1,5м						—								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	Врезка в сущ.сети водопровода	шт	2												
	Итого				**2 831 045**				**1 175 596**		**999 156**	**76,8%**	**2 174 752**		
67	Земляные работы (рыхление мерз.														
	грунта, мех.разработка грунта,														
	доработка вручную, засыпка тран														
	шеи, шурфы, транспорт грунта)														
	Итого				**3 771 904**				**1 566 289**		**1 331 212**	**76,8%**	**2 897 501**		
	Всего				**36 469 301**				**15 143 933**		**12 871 054**	**76,8%**	**28 014 987**		
	Канализация К1														
	Материалы														
68	Трубы проф.Корсис SN8 д=160мм	м.п.	77,8	1 174	91 337					31,6	37 098		37 098		
69	Кольца колодцев КС15-9	шт.	18	16 069	289 242					18	289 242		289 242		
70	Кольца колодцев КС10-9	шт.	5	7 923	39 615					4	31 692		31 692		
71	Плиты перкрытия 2ПП15-2	шт.	7	21 491	150 437					7	150 437		150 437		
72	Плиты перкрытия ПП10-2	шт.	3	6 559	19 677					2	13 118		13 118		
73	Плиты днища ПН15	шт.	7	20 710	144 970					7	144 970		144 970		
74	Плиты днища ПН10	шт.	3	9 482	28 446					2	18 964		18 964		
75	Люк чугунный тяжелый	шт.	3	25 900	77 700					2	51 800		51 800		
76	Люк чугунный легкий	шт.	7	17 500	122 500					7	122 500		122 500		
77	Скобы ходовые	шт	71	559	39 689					65	36 335		36 335		
78	Бетон	м3	8,4	18 580	156 072					7,56	140 465		140 465		
79	Песок	м3	494,4	1 300	642 720					200,8	261 040		261 040		
	Итого по материалам				**1 802 405**						**1 297 661**	**72,0%**	**1 297 661**		
	Строительные работы, в т.ч.:														
80	Устройство песчаного основания	м3	12,1							4,92					
81	Укладка труб-да из п/э труб д=160	м.п.	77							31					
82	Устройство канализац-х колодцев	шт	7							7					
	из сборных ж/б изделий д=1,5м														
83	Устройство канализац-х колодцев	шт	3							2					
	из сборных ж/б изделий д=1,0м														
84	Установка чугунных люков	шт	10							9					
	Итого				**600 259**						**432 186**	**72,0%**	**432 186**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	Земляные работы (рыхление мерз.														
	грунта, мех.разработка грунта,														
	доработка вручную, засыпка тран														
	шеи, шурфы, транспорт грунта)														
	Итого				**760 337**						**547 443**	**72%**	**547 443**		
	Всего				**3 163 001**						**2 277 290**	**72%**	**2 277 290**		
	Всего по объекту				**42 225 479**				**15 143 933**		**16 795 309**	**75,6**	**31 939 242**		

Причины несоответствия:

1. **Качество выполняемых работ** удовл.
2. Сдача исполнительной документации: 23.07.13г
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций: нет
4. Этап работы:
   4.1 Завершен
   4.2 Не завершен
5. **УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПО

ТБ

ОПП

М.П.

ПОДРЯДЧИК

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № КС-3
(Форма №3)

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**
Финансирующий банк (инвестор)_____
Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321,**
расположенный в г.Астана, на территории аэропорта
Наружые сети водопровода В1, В2, канализации К1

Приложение №3 к Договору подряда
№ ДП - Ан / 626 от 04.10.2012г.
доп.соглашение №2 от 15 03.2013г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2013 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		ДП-Ан/626	04.10.2012г.				

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе	28 517 180	28 517 180		3 422 062	31 939 242
2	Сети водопровода В1					
3	Сети водопровода В2			13 521 369	1 622 564	15 143 933
4	Сети канализации К1					
5	Итого:			13 521 369	1 622 564	15 143 933
6	Всего к оплате:			13 521 369	1 622 564	15 143 933

Генеральный подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 2КС-2
(Форма № 2)

Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321,**
расположенный в г.Астана, на территории аэропорта
Наружныее сети водопровода В2 (Уг.1 - п.1; от Уг.5 до п.1)

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**

Приложение № 2 к Дог.подряда № ДП - Ан / 626
от 04.10.2012г.
доп.с оглашение №2 от 15.03.2013г.

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2013г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	**Водопровод В1**														
	Материалы														
1	Трубы п/эт.ПЭ100 SDR21 диам.110	м.п.	31,0	724,79	22 468					16,5	11 959		11 959		
2	Трубы стальные Д=108х3мм	м.п.	18,9	1 365	25 799					12,8	17 472		17 472		
3	Трубы стальные Д=325х4мм /фут/	м.п.	11,1	5 713	63 414					11	62 843		62 843		
4	Задвижка чуг.Hawle д=100мм	шт	3	54 224	162 672					2	108 448		108 448		
5	Вентиль Hawle д=25мм	шт	2	16 498	32 996										
6	Пожарные гидранты	шт	3	52 200	156 600					2	104 400		104 400		
7	Фланцы стальные д=100мм	шт	11	1 244	13 684					9	11 196		11 196		
8	Фланцы стальные д=200мм	шт	3	2 882	8 646					2	5 764		5 764		
9	Втулка п/э SDR17 д=110мм	шт	2	1 608	3 216					2	3 216		3 216		
10	Кольца колодцев КС15-9	шт	9	16 069	144 621					6	96 414		96 414		
11	Плиты перкрытия 2ПП15-2	шт	3	21 491	64 473					2	42 982		42 982		
12	Плиты днища ПН15	шт	3	20 710	62 130					2	41 420		41 420		
13	Деревянная утепляющая крышка	шт	2	3 196	6 392										
14	Люк чугунный легкий	шт	3	17 500	52 500					2	35 000		35 000		
15	Скобы ходовые	шт	24	559	13 416					16	8 944		8 944		
16	Мастика битумно-резиновая	кг	168,5	134	22 579					158	21 172		21 172		

1	2	3	4	5	6		7			11	12	13		15	16
17	Бетон	м3	2,11	18 580	39 204					1,4	26 012		26 012		
18	Песок	м3	514,22	1 300	668 486					304,33	395 629		395 629		
	Итого по материалам				**1 563 302**						**992 871**	**63,5%**	**992 871**		
	Строительные работы, в т.ч.:														
19	Устройство песчаного основания	м3	5,84							3,48					
20	Укладка труб-да из п/э труб д=110	м.п.	31							16,3					
21	Укладка труб-да из ст. труб д=100	м.п.	18							12,7					
22	Устройство колодцев из сборных	шт	3							2					
	ж/бетонных изделий диам.1,5м														
23	Установка задвижек д=100мм	шт	3							2					
24	Установка вентилей д=25мм	шт	2												
25	Установка пож.гидрантов	шт	3							2					
26	Установка ст.фасонных частей	тн	0,016							0,016					
27	Приварка фланцев д=100, 200	шт	14							11					
	Итого				**404 152**						**256 691**	**63,5%**	**256 691**		
28	Земляные работы (рыхление мерз.														
	грунта, мех.разработка грунта,														
	доработка вручную, засыпка тран														
	шеи, шурфы, транспорт грунта)														
	Итого				**625 723**						**397 403**	**63,5%**	**397 403**		
	Всего				**2 593 177**						**1 646 965**	**63,5%**	**1 646 965**		
II	**Водопровод В2**														
	Материалы														
29	Трубы п/эт.ПЭ100 SDR17 диам.630	м.п.	416,1	35 333	14 702 061	221,2	221,2	221,2	7 815 660	209,1	7 388 130				
30	Трубы п/эт.ПЭ100 SDR17 диам.110	м.п.	29,3	1 125	32 963										
31	Трубы стальные Д=630х5мм	м.п.	68,3	18 102	1 236 367										
32	Трубы ст.д=820х7мм /футляр/	м.п.	68,3	23 596	1 611 607	22,1	22,1	22,1	521 472	46,2	1 090 135				
33	Втулка п/э SDR17 д=630мм	шт.	14	86 570	1 211 986	6	6	6	519 420						
34	Отвод п/э SDR17 д=630мм	шт.	10	101 840	1 018 400	8	8	8	814 720	2	203 680				
35	Пожарные гидранты	шт.	2	52 200	104 400	2	2	2	104 400						
36	Задвижка чуг.Hawle д=600мм	шт.	2	2 007 935	4 015 870										
37	Задвижка чуг.Hawle д=100мм	шт.	2	52 224	104 448										

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16
38	Вентиль Hawle д=40мм	шт.	2	29 482	58 964	2	2	2	58 964						
39	Фланцы стальные д=600мм	шт.	30	11 553	346 590	10	10	10	115 530						
40	Фланцы стальные д=200мм	шт.	2	2 882	5 764	2	2	2	5 764						
41	Фланцы стальные д=100мм	шт.	10	1 244	12 440		—							—	
42	Кольца колодцев КС15-9	шт.	21	16 069	337 449	8	8	8	128 552						
43	Плиты перкрытия 2ПП15-2	шт.	6	21 491	128 946	2	2	2	42 982						
44	Плиты днища ПН15	шт.	6	20 710	124 260	2	2	2	41 420						
45	Скобы ходовые	шт.	48	559	26 832	24	24	24	1 152						
46	Люк чугунный легкий	шт.	6	17 500	105 000		—							—	
47	Фасонные ст.части д=600мм	тн	0,645	320 310	206 600	0,3	0,3	0,3	96 093						
48	Бетон	м3	10	17 292	172 920	10	10	10	172 920						
48	Песок	м3	3309,6	1 300	4 302 480	1510	1510	1510	1 963 000	1429,8	1 858 740				
	Итого по материалам				**29 866 352**				**12 402 048**		**10 540 686**	**76,8%**	**22 942 734**		
	Строительные работы, в т.ч.:														
49	Устройство песчаного основания	м3	51,5			26,3	26,3	26,3		22,3					
50	Укладка труб-да из п/э труб д=630	м.п.	412			219	219	219		209,1					
51	Укладка труб-да из п/э труб д=110	м.п.	29				—							—	
52	Укладка ст. труб д=800 /футляры/	м.п.	68			22	22	22		46					
53	Прот-е в футляр ст.труб д=630мм	м.п.	68				—							—	
54	Изоляция стальных труб д=820мм	м.п.	68			22	22	22		46					
55	Изоляция стальных труб д=630мм	м.п.	68				—							—	
56	Приварка фланцев д=600мм	шт.	30			10	10	10							
57	Приварка фланцев д=200мм	шт.	2			2	2								
58	Приварка фланцев д=100мм	шт.	10				—							—	
59	Установка задвижек д=600мм	шт.	2				—							—	
60	Установка задвижек д=100мм	шт.	2				—							—	
61	Установка вентилей д=40мм	шт.	2			2	2	2							
62	Установка п/этил.отводов д=630	шт.	10			8	8	8		2					
63	Установка втулок п/этил д=630мм	шт.	14			6	6	6							
64	Установка пож.гидрантов	шт.	2			2	2	2							
65	Устройство колодцев из ж/бет	шт.	6			2	2	2							
	изделий д=1,5м						—								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	Врезка в сущ.сети водопровода	шт	2												
	Итого				**2 831 045**				**1 175 596**		**999 156**	**76,8%**	**2 174 752**		
67	Земляные работы (рыхление мерз.														
	грунта, мех.разработка грунта,														
	доработка вручную, засыпка тран														
	шеи, шурфы, транспорт грунта)														
	Итого				**3 771 904**				**1 566 289**		**1 331 212**	**76,8%**	**2 897 501**		
	Всего				**36 469 301**				**15 143 933**		**12 871 054**	**76,8%**	**28 014 987**		
	Канализация К1														
	Материалы														
68	Трубы проф.Корсис SN8 д=160мм	м.п.	77,8	1 174	91 337					31,6	37 098		37 098		
69	Кольца колодцев КС15-9	шт.	18	16 069	289 242					18	289 242		289 242		
70	Кольца колодцев КС10-9	шт.	5	7 923	39 615					4	31 692		31 692		
71	Плиты перкрытия 2ПП15-2	шт.	7	21 491	150 437					7	150 437		150 437		
72	Плиты перкрытия ПП10-2	шт.	3	6 559	19 677					2	13 118		13 118		
73	Плиты днища ПН15	шт.	7	20 710	144 970					7	144 970		144 970		
74	Плиты днища ПН10	шт.	3	9 482	28 446					2	18 964		18 964		
75	Люк чугунный тяжелый	шт.	3	25 900	77 700					2	51 800		51 800		
76	Люк чугунный легкий	шт.	7	17 500	122 500					7	122 500		122 500		
77	Скобы ходовые	шт	71	559	39 689					65	36 335		36 335		
78	Бетон	м3	8,4	18 580	156 072					7,56	140 465		140 465		
79	Песок	м3	494,4	1 300	642 720					200,8	261 040		261 040		
	Итого по материалам				**1 802 405**						**1 297 661**	**72,0%**	**1 297 661**		
	Строительные работы, в т.ч.:														
80	Устройство песчаного основания	м3	12,1							4,92					
81	Укладка труб-да из п/э труб д=160	м.п.	77							31					
82	Устройство канализац-х колодцев	шт	7							7					
	из сборных ж/б изделий д=1,5м														
83	Устройство канализац-х колодцев	шт	3							2					
	из сборных ж/б изделий д=1,0м														
84	Установка чугунных люков	шт	10							9					
	Итого				**600 259**						**432 186**	**72,0%**	**432 186**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	Земляные работы (рыхление мерз.														
	грунта, мех.разработка грунта,														
	доработка вручную, засыпка тран														
	шеи, шурфы, транспорт грунта)														
	Итого				**760 337**						**547 443**	**72%**	**547 443**		
	Всего				**3 163 001**						**2 277 290**	**72%**	**2 277 290**		
	Всего по объекту				**42 225 479**				**15 143 933**		**16 795 309**	**75,6**	**31 939 242**		

Причины несоответствия: удовл.

1. **Качество выполняемых работ** _____
2. Сдача исполнительной документации: 23.07.13г
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций: нет
4. Этап работы:
   4.1 Завершен _____
   4.2 Не завершен _____
5. **УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА** _____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПО _____

ТБ _____

ОПП _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № КС-3
(Форма №3)

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**
Финансирующий банк (инвестор)_____
Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321, расположенный в г.Астана, на территории аэропорта (Канализация К2, ввод -3шт, выпуски -7шт)**

Приложение №3 к Договору подряда
№ ДП - Ан / 626 от 04.10.2012г.
доп.соглашение № 4 от 17 07.2013г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		ДП-Ан/626	04.10.2012г.				

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе	5 667 073	5 667 073		680 049	6 347 122
2	Устройство вводов В1 (2 шт)			277 659	33319	310 978
3	Устройство вводов В2 (2 шт)			1 352 778	162333	1 515 111
4	Устройство выпусков К1 (7шт)			658 595	79 031	737 626
5	Сети водопровода В2					
6	Сети канализации К2			3 378 042	405 365	3 783 407
7	Итого:			5 667 073	680 049	6 347 122
8	Всего к оплате:			5 667 073	680 049	6 347 122

Генеральный подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 2КС-2
(Форма № 2)

...ние объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321,**
расположенный в г.Астана, на территории аэропорта
Канализация К2 (ЛК7-ЛК3; выпуск в ЛК5, ЛК4; ввод В1 (2шт); ввод В2 (1шт); выпуски К1 (7шт)

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**

Приложение № 2 к Дог.подряда № ДП - Ан / 626
от 04.10.2012г.
доп.с оглашение № 4 от 17.07.2013г.

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2013г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ: Предъявлено	Физ. объем работ: Принято ПО	Физ. объем работ: Принято ОКК	Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение: Физ. объем	Предыдущее выполнение: Стоимость, тенге	Выполнено с начала строительства: %	Выполнено с начала строительства: Стоимость, тенге	Подпись инженера ПО	Подпись инженера ОКК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.9	I. гор. и хоз. водосн-е **Устройство вводов - 2 шт.** (копание приямков вручную, укладка труб, установка отводов, втулок, фланцев, засыпка песком)	шт.	2		310 978	2	2	2	310 978			100%	310 978		
1.9	II гор. и хоз. водосн-е **Устройство ввода - 1 шт.** (копание приямков вручную, укладка труб, установка отводов, втулок, фланцев, засыпка песком)	шт	1		1 515 111	1	1	1	1 515 111			100%	1 515 111		
1.11	III канализирование **Устройство выпусков -7 шт.** (копание приямков вручную, укладка труб, установка отводов, засыпка пес.)	шт	7		737 626	7	7	7	737 626			100%	737 626		
IV	**Водопровод В2**														
	Материалы														
1	Трубы стальные Д=530х5мм	м.п.	33,73	21059	710 404										
2	Трубы стальные Д=65х4мм	м.п.	11,04	1 249	13 794										
3	Задвижка 30ч915бр Д=500мм (с эл.пр)	шт.	2	850 770	1 701 540										
4	Электропривод для задвижки Д=500	шт.	2	469 080	938 160										
5	Задвижка чугунная Д=50мм Hawle	шт.	2	47 828	95 656										
6	Фасонные части Д=500мм (отв, патр)	тн	0,544	320 309	174 248										
7	Адаптер-муфта фланцевая Д=500	шт.	4	161700	646 800										
8	Фланцы стальные диам.50мм	шт.	6	834	5 004										
9	Фланцы стальные диам.500мм	шт.	8	7 888	63 104										

	2	3	4	5	6					11	12	13		15	16
	Кольца колодцев КС15-9	шт.	20	16 873	337 460										
11	Кольца колодцев КС20-9	шт.	7	27 750	194 250										
12	Плиты перекрытия 2ПП15-2	шт.	6	22 565	135 390										
13	Плиты перекрытия 1ПП20-1	шт.	2	31 189	62 378										
14	Плиты днища ПН-15	шт.	6	22 988	137 928										
15	Плиты днища ПН-20	шт.	2	35 541	71 082										
16	Люк чугунный, тяжелый	шт.	8	24 500	196 000										
17	Скобы ходовые	шт.	56	559	31 304										
18	Маты минераловатные	м3	1,31	11604	15 201										
19	Мастика битумная	кг	92,19	134	12 353										
20	Сухая смесь "Гидротекс-К"	кг	116,1	960	111 456										
21	Сухая смесь "Гидротекс-Ш"	кг	26,1	430	11 223										
22	Бетон	м3	9,54	18581	177 263										
23	Песок	м3	329,2	1300	427 999										
	Итого по материалам				**6 270 004**										
	Строительные работы, в том числе:														
24	Устройство песчаного основания	м3	4,1												
25	Укладка стальных труб Д=500мм	м.п.	29,0												
26	Укладка стальных труб Д=65мм	м.п.	11												
27	Установка стальных фасонных частей диам.500мм (отводы, патрубки)	тн	0,544												
28	Антикоррозийная изоляция ст.труб-ов ,	м.п.	33,6												
29	Антикоррозийная изоляция ст.труб-ов ,	м.п.	11												
30	Антикоррозийная изоляция ст..фас. частей диам.500мм (отводы, патрубки)	м.п.	0,544												
31	Теплоизоляция трубопровода	м.п.	5												
32	Устройство колодцев из сборных ж/бе изделий диам.2,0м	шт.	2												
33	Устройство колодцев из сборных ж/бе изделий диам.1,5м	шт.	6												
34	Установка задвижек Д=500 с эл.прив.	шт.	2												
35	Установка задвижек Д=50мм	шт.	2												
	Итого				**1 088 364**										

	2	3	4	5	6					11	12	13		15	16
	Земляные работы (мех.разработка грунта, доработка вручную, засыпка траншеи, шурфы, транспорт грунта)				**458 166**										
	Итого				**7 816 534**										
V	**Канализация К-2**														
	Материалы														
37	Трубы проф.Корсис SN8 д=200мм	м.п.	68,5	1519	104 052	13,3	13,3	13,3	20 203			19,4%	20 203		
38	Трубы проф.Корсис SN6 д=315мм	м.п.	230,4	4081	940 385	156,6	156,6	156,6	639 085			68%	639 085		
39	Трубы проф.Корсис SN6 д=.400мм	м.п.	46,11	5885	271 357		—							—	
40	Муфты для труб Корсис SN6 д=200мм	шт.	11	941	10 351	2	2	2	1 882			18,2%	1 882		
41	Муфты для труб Корсис SN6 д=315мм	шт.	38	2363	89 794	26	26	26	61 438			68,4%	61 438		
42	Муфты для труб Корсис SN6 д=400мм	шт.	7	4077	28 539		—							—	
43	Уплотнительные кольца Д=200мм	шт.	22	207	4 554	4	4	4	828			18,2%	828		
44	Уплотнительные кольца Д=315мм	шт.	76	610	46 360	52	52	52	31 720			68,4%	31 720		
45	Уплотнительные кольца Д=400мм	шт.	14	1383	19 362		—							—	
46	Кольца колодцев КС15-9	шт.	16	16 873	269 968	9	9	9	151 857			56,3%	151 857		
47	Кольца колодцев КС10-9	шт.	9	8 953	80 577	4	4	4	35 812			44,4%	35 812		
48	Плиты перекрытия 2ПП15-2	шт.	7	22 565	157 955	4	4	4	90 260			57,1%	90 260		
49	Плиты перекрытия ПП10-2	шт.	10	7 280	72 800	3	3	3	21 840			30%	21 840		
50	Плиты днища ПН-15	шт.	7	22 988	160 916	4	4	4	91 952			57,1%	91 952		
51	Плиты днища ПН-10	шт.	10	11 853	118 530	3	3	3	35 559			30%	35 559		
52	Кольца колодцев КС7-9	шт.	6	5 500	33 000										
53	Люк чугунный, тяжелый	шт.	7	25 850	180 950										
54	Люк чугунный, легкий	шт.	6	13 750	82 500										
55	Дождеприемники	шт.	4	26500	106 000										
57	Скобы ходовые	шт.	46	560	25 760	24	24	24	13 440			52,2%	13 440		
58	Песок	м3	1571	1300	2 042 612	884,5	884,5	884,5	1 149 850			56,3%	1 149 850		
59	Бетон	м3	9,3	18581	172 803	5,1	5,1	5,1	94 763			54,8%	94 763		
	Итого				**5 019 125**				**2 440 488**			**48,6%**	**2 440 488**		
	Строительные работы, в том числе:														
60	Устройство песчаного основания	м3	41			23,1	23,1	23,1							
61	Укладка труб-дов из п/э труб д=200мм	м.п.	67,8			13,2	13,2	13,2							

	2	3	4	5	6					11	12	13		15	16
	Укладка труб-дов из п/э труб д=315мм	м.п.	228,2			155	155	155							
63	Укладка труб-дов из п/э труб д=400мм	м.п.	45,7												
64	Устройство канал-ных колодцев из сборных ж/бет. изделий диам.1,5м	шт.	7			4	4	4							
65	Устройство канал-ных колодцев из сборных ж/бет. изделий диам.1,0м	шт.	6			3	3	3							
66	Устройство дождеприемных колодцев из сборных ж/б изделий диам.0,7м	шт.	4												
67	Установка чугунных люков	шт.	13												
68	Установка дождеприемников	шт.	4												
	Итого				786 348				382 165			48,6%	382 165		
69	**Земляные работы** (мех.разработка грунта, доработка вручную, засыпка траншеи, шурфы, транспорт грунта)														
	Итого				1 976 861				960 754			48,6%	960 754		
	Всего канализация К2				7 782 334				3 783 407			48,6%	3 783 407		
	Всего по объекту			18 162 577					6 347 122			35%	6 347 122		

Причины несоответствия:

1. **Качество выполняемых работ**
2. Сдача исполнительной документации: пол. акты согл-но реестру от 24.08.13г.
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. **Этап работы:** 4.1 Завершен
   4.2 Не завершен
5. **УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПО

ТБ

ОПП

М.П.

ПОДРЯДЧИК

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № КС-3
(Форма №3)

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**
Финансирующий банк (инвестор)_____
Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321, расположенный в г.Астана, на территории аэропорта Наружые сети водопровода В1, В2, канализации К1**

Приложение №3 к Договору подряда
№ ДП - Ан / 626 от 04.10.2012г.
доп.соглашение №2 от 15 03.2013г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2013 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		ДП-Ан/626	04.10.2012г.				

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе	36 142 967	36 142 967		4 337 156	40 480 123
2	Сети водопровода В1			6 834 973	820 197	7 655 170
3	Сети водопровода В2			790 813	94 898	885 711
4	Сети канализации К1			7 625 787	915 094	8 540 881
5	Итого:			7 625 787	915 094	8 540 881
6	Всего к оплате:					

Генеральный подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдб-1

Форма № 2КС-2
(Форма № 2)

Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321, расположенный в г.Астана, на территории аэропорта Сети водопровода В2 (Уг1+92,9 - ВК3; Уг4+92,2 - ВК4) ; канализации К1 (КК7-КК15; КК12-КК14)**

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**

Подрядчик: **ТОО "Вилена"**

Приложение № 2 к Дог.подряда № ДП - Ан / 626
от 04.10.2012г.
доп.с оглашение №2 от 15.03.2013г.

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2013г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	**Водопровод В1**														
	Материалы														
1	Трубы п/эт.ПЭ100 SDR21 диам.110	м.п.	31,0	724,79	22 468					16,5	11 959	53,2%	11 959		
2	Трубы стальные Д=108х3мм	м.п.	18,9	1 365	25 799					12,8	17 472	67,7%	17 472		
3	Трубы стальные Д=325х4мм /фут/	м.п.	11,1	5 713	63 414					11	62 843	99,0%	62 843		
4	Задвижка чуг.Hawle д=100мм	шт	3	54 224	162 672					2	108 448	66,7%	108 448		
5	Вентиль Hawle д=25мм	шт	2	16 498	32 996										
6	Пожарные гидранты	шт	3	52 200	156 600					2	104 400	66,7%	104 400		
7	Фланцы стальные д=100мм	шт	11	1 244	13 684					9	11 196	81,8%	11 196		
8	Фланцы стальные д=200мм	шт	3	2 882	8 646					2	5 764	66,7%	5 764		
9	Втулка п/э SDR17 д=110мм	шт	2	1 608	3 216					2	3 216	100,0%	3 216		
10	Кольца колодцев КС15-9	шт	9	16 069	144 621					6	96 414	66,7%	96 414		
11	Плиты перкрытия 2ПП15-2	шт	3	21 491	64 473					2	42 982	66,7%	42 982		
12	Плиты днища ПН15	шт	3	20 710	62 130					2	41 420	66,7%	41 420		
13	Деревянная утепляющая крышка	шт	2	3 196	6 392										
14	Люк чугунный легкий	шт	3	17 500	52 500					2	35 000	66,7%	35 000		
15	Скобы ходовые	шт	24	559	13 416					16	8 944	66,7%	8 944		
16	Мастика битумно-резиновая	кг	168,5	134	22 579					158	21 172	66,7%	21 172		

1	2	3	4	5	6					11	12	13		15	16
17	Бетон	м3	2,11	18 580	39 204					1,4	26 012	66,3%	26 012		
18	Песок	м3	514,22	1 300	668 486					304,33	395 629	59,2%	395 629		
	Итого по материалам				**1 563 302**						**992 871**	**63,5%**	**992 871**		
	Строительные работы, в т.ч.:														
19	Устройство песчаного основания	м3	5,84							3,48					
20	Укладка труб-да из п/э труб д=110	м.п.	31							16,3					
21	Укладка труб-да из ст. труб д=100	м.п.	18							12,7					
22	Устройство колодцев из сборных	шт	3							2					
	ж/бетонных изделий диам.1,5м														
23	Установка задвижек д=100мм	шт	3							2					
24	Установка вентилей д=25мм	шт	2												
25	Установка пож.гидрантов	шт	3							2					
26	Установка ст.фасонных частей	тн	0,016							0,016					
27	Приварка фланцев д=100, 200	шт	14							11					
	Итого				**404 152**						**256 691**	**63,5%**	**256 691**		
28	Земляные работы (рыхление мерз.														
	грунта, мех.разработка грунта,														
	доработка вручную, засыпка тран														
	шеи, шурфы, транспорт грунта)														
	Итого				**625 723**						**397 403**	**63,5%**	**397 403**		
	Всего				**2 593 177**						**1 646 965**	**63,5%**	**1 646 965**		
II	**Водопровод В2**														
	Материалы														
29	Трубы п/эт.ПЭ100 SDR17 диам.630	м.п.	416,1	35 333	14 702 061	52,4	52,4	52,4	1 438 916	430,3	15 203 780	100%	16 642 696		
30	Трубы п/эт.ПЭ100 SDR17 диам.110	м.п.	29,3	1 125	32 963										
31	Трубы стальные Д=630х5мм	м.п.	68,3	18 102	1 236 367										
32	Трубы ст.д=820х7мм /футляр/	м.п.	68,3	23 596	1 611 607					68,3	1 611 607	100%	1 611 607		
33	Втулка п/э SDR17 д=630мм	шт.	14	86 570	1 211 986	2	2	2	173 140	6	519 420	57%	692 560		
34	Отвод п/э SDR17 д=630мм	шт.	10	101 840	1 018 400					10	1 018 400	100%	1 018 400		
35	Пожарные гидранты	шт.	2	52 200	104 400					2	104 400	100%	104 400		
36	Задвижка чуг.Hawle д=600мм	шт.	2	2 007 935	4 015 870	2	2	2	4 015 870			100%	4 015 870		
37	Задвижка чуг.Hawle д=100мм	шт.	2	52 224	104 448										

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16
38	Вентиль Hawle д=40мм	шт.	2	29 482	58 964		—			2	58 964	100,0%	58 964		
39	Фланцы стальные д=600мм	шт.	30	11 553	346 590	4	4	4	46 212	10	115 530	46,7%	161 742		
40	Фланцы стальные д=200мм	шт.	2	2 882	5 764		2			2	5 764	100,0%	5 764		
41	Фланцы стальные д=100мм	шт.	10	1 244	12 440		2								
42	Кольца колодцев КС15-9	шт.	21	16 069	337 449	6	6	6	96 414	8	128 552	66,7%	224 966		
43	Плиты перкрытия 2ПП15-2	шт.	6	21 491	128 946	2	2	2	42 982	2	42 982	66,7%	85 964		
44	Плиты днища ПН15	шт.	6	20 710	124 260	2	2	2	41 420	2	41 420	66,7%	82 840		
45	Скобы ходовые	шт.	48	559	26 832	10	10	10	5 590	24	1 152	25,1%	6 742		
46	Люк чугунный легкий	шт.	6	17 500	105 000	4	4	4	70 000			66,7%	70 000		
47	Фасонные ст.части д=600мм	тн	0,645	320 310	206 600	0,345	0,345	0,345	110 507	0,3	96 093	100,0%	206 600		
48	Бетон	м3	10	17 292	172 920		—			10	172 920	100,0%	172 920		
48	Песок	м3	3309,6	1 300	4 302 480	175	175	175	227 500	2939,8	3 821 740	94,0%	4 049 240		
	Итого по материалам				**29 866 352**				**6 268 551**		**22 942 734**	**97,8%**	**29 211 285**		
	Строительные работы, в т.ч.:														
49	Устройство песчаного основания	м3	51,5				—			48,6					
50	Укладка труб-да из п/э труб д=630	м.п.	412			51,9	51,9	51,9		428,1					
51	Укладка труб-да из п/э труб д=110	м.п.	29												
52	Укладка ст. труб д=800 /футляры/	м.п.	68							68					
53	Прот-е в футляр ст.труб д=630мм	м.п.	68												
54	Изоляция стальных труб д=820мм	м.п.	68							68					
55	Изоляция стальных труб д=630мм	м.п.	68												
56	Приварка фланцев д=600мм	шт.	30			4	4	4		10					
57	Приварка фланцев д=200мм	шт.	2							2					
58	Приварка фланцев д=100мм	шт.	10												
59	Установка задвижек д=600мм	шт.	2			2	2	2							
60	Установка задвижек д=100мм	шт.	2												
61	Установка вентилей д=40мм	шт.	2							2					
62	Установка п/этил.отводов д=630	шт.	10							10					
63	Установка втулок п/этил д=630мм	шт.	14			2	2	2		6					
64	Установка пож.гидрантов	шт.	2				—			2					
65	Устройство колодцев из ж/бет	шт.	6			2	2	2		2					
	изделий д=1,5м						—								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	Врезка в сущ.сети водопровода	шт	2			2									
	Итого				**2 831 045**				**594 519**		**2 174 752**	**97,8%**	**2 769 271**		
67	Земляные работы (рыхление мерз.														
	грунта, мех.разработка грунта,														
	доработка вручную, засыпка тран														
	шеи, шурфы, транспорт грунта)														
	Итого				**3 771 904**				**792 100**		**2 897 501**	**97,8%**	**3 689 601**		
	Всего				**36 469 301**				**7 655 170**		**28 014 987**	**97,8%**	**35 670 157**		
	Канализация К1														
	Материалы														
68	Трубы проф.Корсис SN8 д=160мм	м.п.	77,8	1 174	91 337	46,2	46,2	46,2	54 239	31,6	37 098	100%	91 337		
69	Кольца колодцев КС15-9	шт.	18	16 069	289 242		—			18	289 242	100%	289 242	—	
70	Кольца колодцев КС10-9	шт.	5	7 923	39 615	1	1	1	7 923	4	31 692	100%	39 615		
71	Плиты перкрытия 2ПП15-2	шт.	7	21 491	150 437		—			7	150 437	100%	150 437	—	
72	Плиты перкрытия ПП10-2	шт.	3	6 559	19 677	1	1	1	6 559	2	13 118	100%	19 677		
73	Плиты днища ПН15	шт.	7	20 710	144 970		—			7	144 970	100%	144 970	—	
74	Плиты днища ПН10	шт.	3	9 482	28 446	1	1	1	9 482	2	18 964	100%	28 446		
75	Люк чугунный тяжелый	шт.	3	25 900	77 700	1	1	1	25 900	2	51 800	100%	77 700		
76	Люк чугунный легкий	шт.	7	17 500	122 500		—			7	122 500	100%	122 500	—	
77	Скобы ходовые	шт	71	559	39 689	6	6	6	3 354	65	36 335	100%	39 689		
78	Бетон	м3	8,4	18 580	156 072	0,84	0,84	0,84	15 607	7,56	140 465	100%	156 072		
79	Песок	м3	494,4	1 300	642 720	293,6	293,6	293,6	381 680	200,8	261 040	100%	642 720		
	Итого по материалам				**1 802 405**				**504 744**		**1 297 661**	**100%**	**1 802 405**		
	Строительные работы, в т.ч.:														
80	Устройство песчаного основания	м3	12,1			7,18	7,18	7,18		4,92					
81	Укладка труб-да из п/э труб д=160	м.п.	77			46	46	46		31					
82	Устройство канализац-х колодцев из сборных ж/б изделий д=1,5м	шт	7				7			7				2	
83	Устройство канализац-х колодцев из сборных ж/б изделий д=1,0м	шт	3			1	1	1		2					
84	Установка чугунных люков	шт	10			1	1	1		9					
	Итого				**600 259**				**168 073**		**432 186**	**100%**	**600 259**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	Земляные работы (рыхление мерз.														
	грунта, мех.разработка грунта,														
	доработка вручную, засыпка тран														
	шеи, шурфы, транспорт грунта)														
	Итого				**760 337**				**212 894**		**547 443**	**100%**	**760 337**		
	Всего				**3 163 001**				**885 711**		**2 277 290**	**100%**	**3 163 001**		
	Всего по объекту				**42 225 479**				**8 540 881**		**31 939 242**	**95,7**	**40 480 123**		

Причины несоответствия:

1. **Качество выполняемых работ**
2. Сдача исполнительной документации: исп. акты согласно реестра от 04.08.13г
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:

4. Этап работы: 4.1 Завершен
   4.2 Не завершен
5. **УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПО

ТБ

ОПП

М.П.

ПОДРЯДЧИК

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № КС-3
(Форма №3)

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**
Финансирующий банк (инвестор)_____
Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321, расположенный в г.Астана, на территории аэропорта Наружная канализация. (КНС, К1)**

Приложение №3 к Договору подряда
№ ДП - Ан / 626 от 04.10.2012г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		ДП-Ан/626	04.10.2012г.				

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	4 382 804			525 936	4 908 740
2	С начала года по отчетный месяц включительно		1 773 757		212 851	1 986 608
3	За отчестный период			644 177	77 301	721 478
4	Канализация К1 (бесз стоимости запорной арматуры)			26 335	3 160	29 495
5	Напорная канализация КН1 с колодцем-гасителем КГ					
6	КНС (без стоимости оборудования)			617 842	74 141	691 983
7	Итого:			644 177	77 301	721 478
8	Всего к оплате:			644 177	77 301	721 478

Генеральный подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 2КС-2
(Форма № 2)

Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321, расположенный в г.Астана, на территории аэропорта Наружная канализация. (КНС, К1)**

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**

Подрядчик: **ТОО "Вилена"**

Приложение № 2 к Дог.подряда № ДП - Ан / 626
от 04.10.2012г.

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2013г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Канализация К1 (без стоимости запорной арматуры)	м.п.	172,1	21 068	3 625 829	1,4	1,4	1,4	29 495	170,7	3 596 308	100%	3 625 803		
2	Напорная канализация КН1 с КГ	м.п.	10,0	59 095	590 954		—			10	590 954	100%	590 954		
3	КНС (без стоимости оборудован.)	шт.	1	691 983	691 983	1	1	1	691 983			100%	691 983		
	Итого:				**4 908 766**		—		**721 478**	**180,7**	**4 187 262**		**4 908 740**		

Причины несоответствия:

1. **Качество выполняемых работ** Удовл.
2. Сдача исполнительной документации: 24.08.13 г
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Этап работы: 4.1 Завершен
   4.2 Не завершен
5. **УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО
ТБ
ОПП
М.П.

ПОДРЯДЧИК
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Счет-фактура № 00000000150 от 22 августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вилена"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 930940000769, Республика Казахстан, г.Астана, Пром.зона, дом № 94, корпус 1,район ТЭЦ-2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0026315, от 26.02.2013

ИИК поставщика: KZ766010111000003720, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДП-Ан/626 от 04.10.2012г

Условия оплаты по договору (контракту): без наличный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан г.Астана ,Д.Кунаева дом 12/1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вилена" Республика Казахстан.Г.Астана Промзона дом94 корпус 1 район ТЭЦ-2
(, наименование и адрес)

Грузополучатель: Филиал Товарищество с ограниченнойответственностью "Строительная компания Базис" Республика Казахстан г.Астана,Д.Кунаева дом12/1
(, наименование и адрес)

Получатель: Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Базис" в г.Астана

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001241000301, Республика Казахстан, Астана, Д.Кунаева, дом № 12/1

ИИК получателя: KZ919261501106250026, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные работы		1	644 177,00	644 177,00	12%	77 301,00	721 478,00	0	
Всего по счету:					**644 177,00**		**77 301,00**	**721 478,00**		

Руководитель: Беспрозванный В. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Беспрозванная Е. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № КС-3
(Форма №3)

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**
Финансирующий банк (инвестор)_____
Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321, расположенный в г.Астана, на территории аэропорта (Канализация К2, ввод -3шт, выпуски -7шт)**

Приложение №3 к Договору подряда
№ ДП - Ан / 626 от 04.10.2012г.
доп.соглашение № 4 от 17 07.2013г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		ДП-Ан/626	04.10.2012г.				

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе	14 602 406	14 602 406		1 752 289	16 354 695
2	Устройство вводов В1 (2 шт)					
3	Устройство вводов В2 (2 шт)					
4	Устройство выпусков К1 (7шт)					
5	Сети водопровода В2			5 765 404	691 848	6 457 252
6	Сети канализации К2			3 169 929	380 392	3 550 321
7	Итого:			8 935 333	1 072 240	10 007 573
8	Всего к оплате:			8 935 333	1 072 240	10 007 573

Генеральный подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

	2	3	4	5	6					11	12			15	16
10	Кольца колодцев КС15-9	шт.	20	16 873	337 460		—							—	
11	Кольца колодцев КС20-9	шт.	7	27 750	194 250	7	7	7	194 250			100%	194 250		
12	Плиты перекрытия 2ПП15-2	шт.	6	22 565	135 390		—							—	
13	Плиты перекрытия 1ПП20-1	шт.	2	31 189	62 378	2	2	2	62 378			100%	62 378		
14	Плиты днища ПН-15	шт.	6	22 988	137 928		—							—	
15	Плиты днища ПН-20	шт.	2	35 541	71 082	2	2	2	71 082			100%	71 082		
16	Люк чугунный, тяжелый	шт.	8	24 500	196 000	2	2	2	49 000			100%	49 000		
17	Скобы ходовые	шт.	56	559	31 304	16	16	16	8 944			29%	8 944		
18	Маты минераловатные	м3	1,31	11604	15 201	1,31	1,31	1,31	15 201			100%	15 201		
19	Мастика битумная	кг	92,19	134	12 353	92,19	92,19	92,19	12 353			100%	12 353		
20	Сухая смесь "Гидротекс-К"	кг	116,1	960	111 456	34,83	34,83	34,83	33 437			30%	33 437		
21	Сухая смесь "Гидротекс-Ш"	кг	26,1	430	11 223	7,83	7,83	7,83	3 367			30%	3 367		
22	Бетон	м3	9,54	18581	177 263	2,9	2,9	2,9	53 885			30%	53 885		
23	Песок	м3	329,2	1300	427 999	329,2	329,2	329,2	427 960			100%	427 960		
	Итого по материалам				**6 270 004**				**5 179 818**			**82,6%**	**5 179 818**		
	Строительные работы, в том числе:														
24	Устройство песчаного основания	м3	4,1			4,1	4,1	4,1							
25	Укладка стальных труб Д=500мм	м.п.	29,0			29	29	29							
26	Укладка стальных труб Д=65мм	м.п.	11			11	11	11							
27	Установка стальных фасонных частей диам.500мм (отводы, патрубки)	тн	0,544			0,544	0,544	0,544							
28	Антикоррозийная изоляция ст.труб-ов	м.п.	33,6			33,6	33,6	33,6							
29	Антикоррозийная изоляция ст.труб-ов	м.п.	11			11	11	11							
30	Антикоррозийная изоляция ст..фас. частей диам.500мм (отводы, патрубки)	м.п.	0,544			0,544	0,544	0,544							
31	Теплоизоляция трубопровода	м.п.	5			5	5	5							
32	Устройство колодцев из сборных ж/бе изделий диам.2,0м	шт.	2			2	2	2							
33	Устройство колодцев из сборных ж/бе изделий диам.1,5м	шт.	6			6	6	6							
34	Установка задвижек Д=500 с эл.прив.	шт.	2			2	2	2							
35	Установка задвижек Д=50мм	шт.	2			2	2	2							
	Итого				**1 088 364**				**898 989**			82,6%	**898 989**		

	2	3	4	5	6					11	12	13		15	16
36	**Земляные работы** (мех.разработка грунта, доработка вручную, засыпка траншеи, шурфы, транспорт грунта)				**458 166**		—		**378 445**			82,6%	**378 445**		
	Итого В2				**7 816 534**				**6 457 252**			82,6%	**6 457 252**		
V	**Канализация К-2**														
	Материалы														
37	Трубы проф.Корсис SN8 д=200мм	м.п.	68,5	1519	104 052	30,3	30,3	30,3	46 026	13,3	20 203	64,5%	66 229		
38	Трубы проф.Корсис SN6 д=315мм	м.п.	230,4	4081	940 385	63,63	63,63	63,63	259 674	156,6	639 085	96%	898 759		
39	Трубы проф.Корсис SN6 д=.400мм	м.п.	46,11	5885	271 357	51,8	51,8	51,8	304 843			100,0%	304 843		
40	Муфты для труб Корсис SN6 д=200мм	шт.	11	941	10 351	5	5	5	4 705	2	1 882	18,2%	6 587		
41	Муфты для труб Корсис SN6 д=315мм	шт.	38	2363	89 794	11	11	11	25 993	26	61 438	97,4%	87 431		
42	Муфты для труб Корсис SN6 д=400мм	шт.	7	4077	28 539	9	9	9	36 693			100,0%	36 693		
43	Уплотнительные кольца Д=200мм	шт.	22	207	4 554	10	10	10	2 070	4	828	72,7%	2 898		
44	Уплотнительные кольца Д=315мм	шт.	76	610	46 360	22	22	22	13 420	52	31 720	97,3%	45 140		
45	Уплотнительные кольца Д=400мм	шт.	14	1383	19 362	18	18	18	24 894			100%	24 894		
46	Кольца колодцев КС15-9	шт.	16	16 873	269 968	7	7	7	118 111	9	151 857	100%	269 968		
47	Кольца колодцев КС10-9	шт.	9	8 953	80 577	5	5	5	44 765	4	35 812	100%	80 577		
48	Плиты перекрытия 2ПП15-2	шт.	7	22 565	157 955	3	3	3	67 695	4	90 260	100%	157 955		
49	Плиты перекрытия ПП10-2	шт.	10	7 280	72 800	4	4	4	29 120	3	21 840	70%	50 960		
50	Плиты днища ПН-15	шт.	7	22 988	160 916	3	3	3	68 964	4	91 952	100%	160 916		
51	Плиты днища ПН-10	шт.	10	11 853	118 530	4	4	4	47 412	3	35 559	70%	82 971		
52	Кольца колодцев КС7-9	шт.	6	5 500	33 000	2	2	2	11 000			33%	11 000		
53	Люк чугунный, тяжелый	шт.	7	25 850	180 950	7	7	7	180 950			100%	180 950		
54	Люк чугунный, легкий	шт.	6	13 750	82 500	6	6	6	82 500			100%	82 500		
55	Дождеприемники	шт.	4	26500	106 000	1	1	1	26 500			25%	26 500		
57	Скобы ходовые	шт.	46	560	25 760	22	22	22	12 320	24	13 440	52,2%	25 760		
58	Песок	м3	1571	1300	2 042 612	618,5	618,5	618,5	804 050	884,5	1 149 850	96%	1 953 900		
59	Бетон	м3	9,3	18581	172 803	4,2	4,2	4,2	78 040	5,1	94 763	100%	172 803		
	Итого				**5 019 125**				**2 289 745**		**2 440 488**	94,2%	**4 730 233**		
	Строительные работы, в том числе:														
60	Устройство песчаного основания	м3	41			17,3	17,3	17,3		23,1					
61	Укладка труб-дов из п/э труб д=200мм	м.п.	67,8			30	30	30		13,2					

2	3	4	5	6					11	12	13		15	16
Укладка труб-дов из п/э труб д=315мм	м.п.	228,2			63	63	63		155					
Укладка труб-дов из п/э труб д=400мм	м.п.	45,7			51,3	51	51,3							
Устройство канал-ных колодцев из сборных ж/бет. изделий диам.1,5м	шт.	7			3		3		4					
Устройство канал-ных колодцев из сборных ж/бет. изделий диам.1,0м	шт.	6			3		3		3					
Устройство дождеприемных колодцев из сборных ж/б изделий диам.0,7м	шт.	4			1		1							
Установка чугунных люков	шт.	13			13		13							
Установка дождеприемников	шт.	4			1		1							
Итого				**786 348**				**358 732**		**382 165**	94,2%	**740 897**		
Земляные работы (мех.разработка грунта, доработка вручную, засыпка траншеи, шурфы, транспорт грунта)														
Итого				**1 976 861**				**901 844**		**960 754**	94%	**1 862 598**		
Всего канализация К2				**7 782 334**				**3 550 321**		**3 783 407**	94%	**7 333 728**		
Всего по объекту				**18 162 577**				**10 007 573**		**6 347 122**	90%	**16 354 695**		

Причины несоответствия:

1. **Качество выполняемых работ** Удовл.
2. Сдача исполнительной документации: согл. реестра-приложения к ФГ ОГЯ 2310В
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Этап работы: 4.1 Завершен
   4.2 Не завершен
5. **УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПО _____

~~ТБ~~ _____

~~ОПП~~ _____

М.П.

М.П.

Форма № КС-3
(Форма №3)

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**
Финансирующий банк (инвестор)_____
Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321, расположенный в г.Астана, на территории аэропорта Наружые сети водопровода В1, В2, канализации К1**

Приложение №3 к Договору подряда
№ ДП - Ан / 626 от 04.10.2012г.
доп.соглашение №2 от 15 03.2013г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		ДП-Ан/626	04.10.2012г.				

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе	36 942 912	36 942 912		4 433 150	41 376 062
2	Сети водопровода В1			325 077	39 009	364 086
3	Сети водопровода В2			474 869	56 984	531 853
4	Сети канализации К1					
5	Итого:			799 946	95 993	895 939
6	Всего к оплате:			799 946	95 993	895 939

Генеральный подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 2КС-2
(Форма № 2)

Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321, расположенный в г.Астана, на территории аэропорта Сети водопровода В2 (Уг1+92,9 - ВК3; Уг4+92,2 - ВК4) ; канализации К1 (КК7-КК15; КК12-КК14)**

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**

Приложение № 2 к Дог.подряда № ДП - Ан / 626
от 04.10.2012г.
доп.с оглашение №2 от 15.03.2013г.

А К Т
о приемке выполненных работ за октябрь 2013г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	**Водопровод В1**														
	Материалы														
1	Трубы п/эт.ПЭ100 SDR21 диам.110	м.п.	31,0	724,79	22 468					16,5	11 959	53,2%	11 959		
2	Трубы стальные Д=108х3мм	м.п.	18,9	1 365	25 799					12,8	17 472	67,7%	17 472		
3	Трубы стальные Д=325х4мм /фут/	м.п.	11,1	5 713	63 414	0,1	0,1	0,1	571	11	62 843	100,0%	63 414		
4	Задвижка чуг.Hawle д=100мм	шт	3	54 224	162 672	1	1	1	54 224	2	108 448	100,0%	162 672		
5	Вентиль Hawle д=25мм	шт	2	16 498	32 996	2	2	2	32 996			100,0%	32 996		
6	Пожарные гидранты	шт	3	52 200	156 600	1	1	1	52 200	2	104 400	100,0%	156 600		
7	Фланцы стальные д=100мм	шт	11	1 244	13 684	2	2	2	2 488	9	11 196	100,0%	13 684		
8	Фланцы стальные д=200мм	шт	3	2 882	8 646	1	1	1	2 882	2	5 764	100,0%	8 646		
9	Втулка п/э SDR17 д=110мм	шт	2	1 608	3 216		—	—		2	3 216	100,0%	3 216	—	—
10	Кольца колодцев КС15-9	шт	9	16 069	144 621	1	1	1	16 069	6	96 414	77,8%	112 483		
11	Плиты перкрытия 2ПП15-2	шт	3	21 491	64 473	1	1	1	21 491	2	42 982	100,0%	64 473		
12	Плиты днища ПН15	шт	3	20 710	62 130		2	2		2	41 420	66,7%	41 420	2	—
13	Деревянная утепляющая крышка	шт	2	3 196	6 392		2	2						2	—
14	Люк чугунный легкий	шт	3	17 500	52 500	1	1	1	17 500	2	35 000	100,0%	52 500		
15	Скобы ходовые	шт	24	559	13 416	8	8	8	4 472	16	8 944	100,0%	13 416		
16	Мастика битумно-резиновая	кг	168,5	134	22 579	10,5	10,5	10,5	1 407	158	21 172	100,0%	22 579		

	2	3	4	5	6					11	12	13		15	16
17	Бетон	м3	2,11	18 580	39 204	0,71	0,71	0,71	13 192	1,4	26 012	66,3%	39 204		
18	Песок	м3	514,22	1 300	668 486					304,33	395 629	59,2%	395 629		
	Итого по материалам				**1 563 302**				**219 492**		**992 871**	**77,6%**	**1 212 363**		
	Строительные работы, в т.ч.:														
19	Устройство песчаного основания	м3	5,84							3,48					
20	Укладка труб-да из п/э труб д=110	м.п.	31							16,3					
21	Укладка труб-да из ст. труб д=100	м.п.	18							12,7					
22	Устройство колодцев из сборных	шт	3			1	1	1		2					
	ж/бетонных изделий диам.1,5м														
23	Установка задвижек д=100мм	шт	3			1	1	1		2					
24	Установка вентилей д=25мм	шт	2			2	2	2							
25	Установка пож.гидрантов	шт	3			1	1	1		2					
26	Установка ст.фасонных частей	тн	0,016							0,016					
27	Приварка фланцев д=100, 200	шт	14			3	3	3		11					
	Итого				**404 152**				**56 743**		**256 691**	**77,5%**	**313 434**		
28	Земляные работы (рыхление мерз.														
	грунта, мех.разработка грунта,														
	доработка вручную, засыпка тран														
	шеи, шурфы, транспорт грунта)				**625 723**				**87 851**		**397 403**	**77,5%**	**485 254**		
	Итого				**2 593 177**				**364 086**		**1 646 965**	**77,5%**	**2 011 051**		
	Всего														
II	**Водопровод В2**														
	Материалы									430,3	16 642 696	100%	16 642 696		
29	Трубы п/эт.ПЭ100 SDR17 диам.630	м.п.	416,1	35 333	14 702 061							47%	15 525		
30	Трубы п/эт.ПЭ100 SDR17 диам.110	м.п.	29,3	1 125	32 963	13,8	13,8	13,8	15 525						
31	Трубы стальные Д=630х5мм	м.п.	68,3	18 102	1 236 367					68,3	1 611 607	100%	1 611 607		
32	Трубы ст.д=820х7мм /футляр/	м.п.	68,3	23 596	1 611 607					8	692 560	57%	692 560		
33	Втулка п/э SDR17 д=630мм	шт.	14	86 570	1 211 986					10	1 018 400	100%	1 018 400		
34	Отвод п/э SDR17 д=630мм	шт.	10	101 840	1 018 400					2	104 400	100%	104 400		
35	Пожарные гидранты	шт.	2	52 200	104 400					2	4 015 870	100%	4 015 870		
36	Задвижка чуг.Hawle д=600мм	шт.	2	2 007 935	4 015 870							50,0%	52 224		
37	Задвижка чуг.Hawle д=100мм	шт.	2	52 224	104 448	1	1	1	52 224						

	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16
38	Вентиль Hawle д=40мм	шт.	2	29 482	58 964					2	58 964	100,0%	58 964		
39	Фланцы стальные д=600мм	шт.	30	11 553	346 590					14	161 742	46,7%	161 742		
40	Фланцы стальные д=200мм	шт.	2	2 882	5 764					2	5 764	100,0%	5 764		
41	Фланцы стальные д=100мм	шт.	10	1 244	12 440	2	2	2	2 488			20,0%	2 488		
42	Кольца колодцев КС15-9	шт.	21	16 069	337 449	7	7	7	112 483	14	224 966	100,0%	337 449		
43	Плиты перкрытия 2ПП15-2	шт.	6	21 491	128 946	2	2	2	42 982	4	85 964	100,0%	128 946		
44	Плиты днища ПН15	шт.	6	20 710	124 260	2	2	2	41 420	4	82 840	100,0%	124 260		
45	Скобы ходовые	шт.	48	559	26 832	12	12	13	6 708	34	6 742	100,0%	13 450		
46	Люк чугунный легкий	шт.	6	17 500	105 000	2	2	2	35 000	4	70 000	100,0%	105 000		
47	Фасонные ст.части д=600мм	тн	0,645	320 310	206 600					0,645	206 600	100,0%	206 600		
48	Бетон	м3	10	17 292	172 920					10	172 920	100,0%	172 920		
48	Песок	м3	3309,6	1 300	4 302 480	97,4	97,4	97,4	126 620	3114,8	4 049 240	97,0%	4 175 860		
	Итого по материалам				**29 866 352**				**435 450**		**29 211 285**	**97,8%**	**29 646 735**		
	Строительные работы, в т.ч.:														
49	Устройство песчаного основания	м3	51,5			1,64	1,64	1,64		48,6					
50	Укладка труб-да из п/э труб д=630	м.п.	412				—	—		428,1					
51	Укладка труб-да из п/э труб д=110	м.п.	29			**13,7**	13,7	13,7							
52	Укладка ст. труб д=800 /футляры/	м.п.	68							68					
53	Прот-е в футляр ст.труб д=630мм	м.п.	68												
54	Изоляция стальных труб д=820мм	м.п.	68							68					
55	Изоляция стальных труб д=630мм	м.п.	68												
56	Приварка фланцев д=600мм	шт.	30							10					
57	Приварка фланцев д=200мм	шт.	2							2					
58	Приварка фланцев д=100мм	шт.	10			2	2	2							
59	Установка задвижек д=600мм	шт.	2				—	—							
60	Установка задвижек д=100мм	шт.	2			1	1	1							
61	Установка вентилей д=40мм	шт.	2							2					
62	Установка п/этил.отводов д=630	шт.	10							10					
63	Установка втулок п/этил д=630мм	шт.	14							6					
64	Установка пож.гидрантов	шт.	2							2					
65	Устройство колодцев из ж/бет	шт.	6			2	2	2		2					
	изделий д=1,5м														

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	Врезка в сущ.сети водопровода	шт	2												
	Итого				**2 831 045**				**41 333**		**2 769 271**	**97,8%**	**2 810 604**		
67	Земляные работы (рыхление мерз.														
	грунта, мех.разработка грунта,														
	доработка вручную, засыпка тран														
	шеи, шурфы, транспорт грунта)														
	Итого				**3 771 904**				**55 070**		**3 689 601**	**97,8%**	**3 744 671**		
	Всего				**36 469 301**				**531 853**		**35 670 157**	**97,8%**	**36 202 010**		
	Канализация К1														
	Материалы														
68	Трубы проф.Корсис SN8 д=160мм	м.п.	77,8	1 174	91 337					77,8	91 337	100%	91 337		
69	Кольца колодцев КС15-9	шт.	18	16 069	289 242					18	289 242	100%	289 242		
70	Кольца колодцев КС10-9	шт.	5	7 923	39 615					5	39 615	100%	39 615		
71	Плиты перкрытия 2ПП15-2	шт.	7	21 491	150 437					7	150 437	100%	150 437		
72	Плиты перкрытия ПП10-2	шт.	3	6 559	19 677					3	19 677	100%	19 677		
73	Плиты днища ПН15	шт.	7	20 710	144 970					7	144 970	100%	144 970		
74	Плиты днища ПН10	шт.	3	9 482	28 446					3	28 446	100%	28 446		
75	Люк чугунный тяжелый	шт.	3	25 900	77 700					3	77 700	100%	77 700		
76	Люк чугунный легкий	шт.	7	17 500	122 500					7	122 500	100%	122 500		
77	Скобы ходовые	шт	71	559	39 689					71	39 689	100%	39 689		
78	Бетон	м3	8,4	18 580	156 072					8,4	156 072	100%	156 072		
79	Песок	м3	494,4	1 300	642 720					494,4	642 720	100%	642 720		
	Итого по материалам				**1 802 405**						**1 802 405**	**100%**	**1 802 405**		
	Строительные работы, в т.ч.:														
80	Устройство песчаного основания	м3	12,1							4,92					
81	Укладка труб-да из п/э труб д=160	м.п.	77							31					
82	Устройство канализац-х колодцев из сборных ж/б изделий д=1,5м	шт	7							7					
83	Устройство канализац-х колодцев из сборных ж/б изделий д=1,0м	шт	3							2					
84	Установка чугунных люков	шт	10							9					
	Итого				**600 259**						**600 259**	**100%**	**600 259**		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Земляные работы (рыхление мерз.														
	грунта, мех.разработка грунта,														
	доработка вручную, засыпка тран														
	шеи, шурфы, транспорт грунта)														
	Итого				**760 337**						**760 337**	**100%**	**760 337**		
	Всего				**3 163 001**						**3 163 001**	**100%**	**3 163 001**		
	Всего по объекту				**42 225 479**				**895 939**		**40 480 123**	**95,7**	**41 376 062**		

Причины несоответствия: Удобн.

1. **Качество выполняемых работ**
2. Сдача исполнительной документации: Копия реестра - приложения к ф-2 ПД 23/013.
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Этап работы: 4.1 Завершен
   4.2 Не завершен
5. **УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПО

~~ТБ~~

~~ОПП~~

М.П.

М.П.

Форма № КС-3
(Форма №3)

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**
Финансирующий банк (инвестор)_____
Наименование объекта: **Строительство ангара для воздушного судна А-321**
Временный водопровод на автомойку

Приложение №3 к Договору подряда
№ ДП - Ан / 626 от 04.10.2012г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2012 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		ДП-Ан/626	04.10.2012г.				

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	792 125	792 125		95 055	887 180
	в том числе:					
2	Сети временного водопровода			792 125	95 055	887 180
5	Итого:			792 125	95 055	887 180
6	Всего к оплате:			792 125	95 055	887 180

Генеральный подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 2КС-2
(Форма № 2)

Наименование объекта: **Строительство ангара для воздушного судна А-321**
Временный водопровод на автомойку

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**

Приложение № 2 к Дог.подряда № ДП - Ан / 626
от 04.10.2012г.

А К Т
о приемке выполненных работ за октябрь 2012г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Временный водопровод (врем. здания и сооруж.	м.п.	70,0	12 674	887 197	70		70	887 180			100%	887 180		
	Итого:		**70,0**		**887 197**	**70**			**887 180**				**887 180**		

Причины несоответствия:

1. **Качество выполняемых работ** удовл.
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Этап работы: 4.1 Завершен
   4.2 Не завершен
5. **УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТД
ТБ
ОПП
М.П.

ПОДРЯДЧИК
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**
Финансирующий банк (инвестор)_____
Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321, расположенный в г.Астана, на территории аэропорта Наружная канализация.**

Форма № КС-3
(Форма №3)
Приложение №3 к Договору подряда
№ ДП - Ан / 626 от 04.10.2012г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2012 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		ДП-Ан/626	04.10.2012г.				

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	2 609 046	2 609 046		313 086	2 922 132
	в том числе:					
2	Канализация К1 (бесз стоимости запорной арматуры)					
3	Напорная канализация КН1 с колодцем-гасителем КГ			2 609 046	313 086	2 922 132
4	КНС (без стоимости оборудования)					
5	Итого:					
6	Всего к оплате:			2 609 046	313 086	2 922 132
				2 609 046	313 086	2 922 132

Генеральный подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма № 2КС-2
(Форма № 2)

Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321, расположенный в г.Астана, на территории аэропорта Наружная канализация.**

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**

Подрядчик: **ТОО "Вилена"**

Приложение № 2 к Дог.подряда № ДП - Ан / 626
от 04.10.2012г.

А К Т
о приемке выполненных работ за октябрь 2012г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Канализация К1 (без стоимости запорной арматуры)	м.п.	172,1	21 068	3 625 829	138,7		138,7	2 922 132			80,6%	2 922 132		
2	Напорная канализация КН1 с КГ	м.п.	10,0	59 095	590 954								-		
3	КНС (без стоимости оборудован.)	шт.	1	691 983	691 983								=		
	Итого:				**4 908 766**				**2 922 132**				**2 922 132**		

Причины несоответствия:

1. **Качество выполняемых работ**
2. Сдача исполнительной документации: 25.10.2012г
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Этап работы: 4.1 Завершен
   4.2 Не завершен
5. **УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТД
ТБ
ОПП
М.П.

Филиал ТОО Строительная компания "Базис" в г. Астана

ПОДРЯДЧИК
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № КС-3
(Форма №3)

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**
Финансирующий банк (инвестор)_____
Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321, расположенный в г.Астана, на территории аэропорта Наружые сети водопровода В1, В2, канализации К1**

Приложение №3 к Договору подряда
№ ДП - Ан / 626 от 04.10.2012г.
доп.соглашение №2 от 15 03.2013г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2013 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		ДП-Ан/626	04.10.2012г.				

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе	14 995 812	14 995 812	14 995 812	1 799 497	16 795 309
2	Сети водопровода В1			1 470 504	176 461	1 646 965
3	Сети водопровода В2			11 492 012	1 379 042	12 871 054
4	Сети канализации К1			2 033 295	243 995	2 277 290
5	Итого:			14 995 812	1 799 497	16 795 309
6	Всего к оплате:			14 995 812	1 799 497	16 795 309

Генеральный подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 2КС-2
(Форма № 2)

Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321, расположенный в г.Астана, на территории аэропорта**
Наружная канализация. КК7 – КК15 – КК11; В1; В2 сеть

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**

Приложение № 2 к Дог.подряда № ДП - Ан / 626
от 04.10.2012г.
доп.с оглашение №2 от 15.03.2013г.

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2013г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ~~ПГД~~/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	**Водопровод В1**														
	Материалы														
1	Трубы п/эт.ПЭ100 SDR21 диам.110	м.п.	31,0	724,79	22 468	16,5	16,5	16,5	11 959						
2	Трубы стальные Д=108х3мм	м.п.	18,9	1 365	25 799	12,8	12,8	12,5	17 472						
3	Трубы стальные Д=325х4мм /фут/	м.п.	11,1	5 713	63 414	11	11	11	62 843						
4	Задвижка чуг.Hawle д=100мм	шт	3	54 224	162 672	2	2	2	108 448						
5	Вентиль Hawle д=25мм	шт	2	16 498	32 996	—	—								
6	Пожарные гидранты	шт	3	52 200	156 600	2	2	2	104 400						
7	Фланцы стальные д=100мм	шт	11	1 244	13 684	9	9	9	11 196						
8	Фланцы стальные д=200мм	шт	3	2 882	8 646	2	2	2	5 764						
9	Втулка п/э SDR17 д=110мм	шт	2	1 608	3 216	2	2	2	3 216						
10	Кольца колодцев КС15-9	шт	9	16 069	144 621	6	6	6	96 414						
11	Плиты перкрытия 2ПП15-2	шт	3	21 491	64 473	2	2	2	42 982						
12	Плиты днища ПН15	шт	3	20 710	62 130	2	2	2	41 420						
13	Деревянная утепляющая крышка	шт	2	3 196	6 392	—									
14	Люк чугунный легкий	шт	3	17 500	52 500	2	2	2	35 000						
15	Скобы ходовые	шт	24	559	13 416	16	16	16	8 944						
16	Мастика битумно-резиновая	кг	168,5	134	22 579	158	158	158	21 172						

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16
17	Бетон	м3	2,11	18 580	39 204	1,4	1,4	1,4	26 012						
18	Песок	м3	514,22	1 300	668 486	304,33	304,33	304,33	395 629						
	Итого по материалам				**1 563 302**				**992 871**						
	Строительные работы, в т.ч.:														
19	Устройство песчаного основания	м3	5,84			3,48	3,48	3,48							
20	Укладка труб-да из п/э труб д=110	м.п.	31			16,3	16,3	16,3							
21	Укладка труб-да из ст. труб д=100	м.п.	18			12,7	12,7	12,7							
22	Устройство колодцев из сборных	шт	3			2	2	2							
	ж/бетонных изделий диам.1,5м														
23	Установка задвижек д=100мм	шт	3			2	2	2							
24	Установка вентилей д=25мм	шт	2												
25	Установка пож.гидрантов	шт	3			2	2	2							
26	Установка ст.фасонных частей	тн	0,016			0,016	0,016	0,016							
27	Приварка фланцев д=100, 200	шт	14			11	11	11							
	Итого				**404 152**				**256 691**						
28	Земляные работы (рыхление мерз.														
	грунта, мех.разработка грунта,														
	доработка вручную, засыпка тран														
	шеи, шурфы, транспорт грунта)														
	Итого				**625 723**				**397 403**						
	Всего				**2 593 177**				**1 646 965**						
II	**Водопровод В2**														
	Материалы														
29	Трубы п/эт.ПЭ100 SDR17 диам.630	м.п.	416,1	35 333	14 702 061	209,1	209,1	209,1	7 388 130						
30	Трубы п/эт.ПЭ100 SDR17 диам.110	м.п.	29,3	1 125	32 963										
31	Трубы стальные Д=630х5мм	м.п.	68,3	18 102	1 236 367										
32	Трубы ст.д=820х7мм /футляр/	м.п.	68,3	23 596	1 611 607	46,2	46,2	46,2	1 090 135						
33	Втулка п/э SDR17 д=630мм	шт.	14	86 570	1 211 986										
34	Отвод п/э SDR17 д=630мм	шт.	10	101 840	1 018 400	2	2	2	203 680						
35	Пожарные гидранты	шт.	2	52 200	104 400										
36	Задвижка чуг.Hawle д=100мм	шт.	2	2 007 935	4 015 870										
37	Задвижка чуг.Hawle д=100мм	шт.	2	52 224	104 448										

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16
38	Вентиль Hawle д=25мм	шт.	2	29 482	58 964										
39	Фланцы стальные д=600мм	шт.	30	11 553	346 590										
40	Фланцы стальные д=200мм	шт.	2	2 882	5 764										
41	Фланцы стальные д=100мм	шт.	10	1 244	12 440										
42	Кольца колодцев КС15-9	шт.	21	16 069	337 449										
43	Плиты перкрытия 2ПП15-2	шт.	6	21 491	128 946										
44	Плиты днища ПН15	шт.	6	20 710	124 260										
45	Скобы ходовые	шт.	48	559	26 832										
46	Люк чугунный легкий	шт.	6	17 500	105 000										
47	Фасонные ст.части д=600мм	тн	0,645	320 310	206 600										
48	Бетон	м3	10	17 292	172 920										
48	Песок	м3	3309,6	1 300	4 302 480	1429,8	1429,8	1429,8	1 858 740						
	Итого по материалам				**29 866 352**				**10 540 686**						
	Строительные работы, в т.ч.:														
49	Устройство песчаного основания	м3	51,5			22,3	22,3	22,3							
50	Укладка труб-да из п/э труб д=630	м.п.	412			209,1	209,1	209,1							
51	Укладка труб-да из п/э труб д=110	м.п.	29												
52	Укладка ст. труб д=800 /футляры/	м.п.	68			46	46	46							
53	Прот-е в футляр ст.труб д=630мм	м.п.	68												
54	Изоляция стальных труб д=820мм	м.п.	68			46	46	46							
55	Изоляция стальных труб д=630мм	м.п.	68												
56	Приварка фланцев д=600мм	шт.	30												
57	Приварка фланцев д=200мм	шт.	2												
58	Приварка фланцев д=100мм	шт.	10												
59	Установка задвижек д=600мм	шт.	2												
60	Установка задвижек д=100мм	шт.	2												
61	Установка вентилей д=40мм	шт.	2												
62	Установка п/этил.отводов д=630	шт.	10			2	2	2							
63	Установка втулок п/этил д=630мм	шт.	14												
64	Установка пож.гидрантов	шт.	2												
65	Устройство колодцев из ж/бет	шт.	6												
	изделий д=1,5м														

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16
66	Врезка в сущ.сети водопровода	шт	2												
	Итого				**2 831 045**				999 156						
67	Земляные работы (рыхление мерз.														
	грунта, мех.разработка грунта,														
	доработка вручную, засыпка тран														
	шеи, шурфы, транспорт грунта)														
	Итого				**3 771 904**				1331212						
	Всего				**36 469 301**				12 871 054						
	Канализация К1														
	Материалы														
68	Трубы проф.Корсис SN8 д=160мм	м.п.	77,8	1 174	91 337	31,6 ✓	31,6	31,6	37 098						
69	Кольца колодцев КС15-9	шт.	18	16 069	289 242	18 ✓	18	18	289 242						
70	Кольца колодцев КС10-9	шт.	5	7 923	39 615	4 ✓	4	4	31 692						
71	Плиты перкрытия 2ПП15-2	шт.	7	21 491	150 437	7 ✓	7	7	150 437						
72	Плиты перкрытия ПП10-2	шт.	3	6 559	19 677	2 ✓	2	2	13 118						
73	Плиты днища ПН15	шт.	7	20 710	144 970	7 ✓	7	7	144 970						
74	Плиты днища ПН10	шт.	3	9 482	28 446	2 ✓	2	2	18 964						
75	Люк чугунный легкий	шт.	3	25 900	77 700	2 ✓	2	2	51 800						
76	Люк чугунный легкий	шт.	7	17 500	122 500	7 ✓	7	7	122 500						
77	Скобы ходовые	шт	71	559	39 689	65 ✓	65	65	36 335						
78	Бетон	м3	8,4	18 580	156 072	7,56 ✓	7,56	7,56	140 465						
79	Песок	м3	494,4	1 300	642 720	200,8 ✓	200,8	200,8	261 040						
	Итого по материалам				**1 802 405**				**1 297 661**						
	Строительные работы, в т.ч.:														
80	Устройство песчаного основания	м3	12,1			4,92 ✓	4,92	4,92							
81	Укладка труб-да из п/э труб д=160	м.п.	77			31 ✓	31	31							
82	Устройство канализац-х колодцев	шт	7			7 ✓	7	7							
	из сборных ж/б изделий д=1,5м														
83	Устройство канализац-х колодцев	шт	3			2 ✓	2	2							
	из сборных ж/б изделий д=1,0м														
84	Установка чугунных люков	шт	10			9 ✓	9	9							
	Итого				**600 259**				**432 186**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16
85	Земляные работы (рыхление мерз.														
	грунта, мех.разработка грунта,														
	доработка вручную, засыпка тран														
	шеи, шурфы, транспорт грунта)														
	Итого				**760 337**				**547 443**						
	Всего				**3 163 001**				**2 277 290**						
	Всего по объекту				**42 225 479**				16795309						

Причины несоответствия:

1. **Качество выполняемых работ** Удовл.
2. Сдача исполнительной документации: 23.05.13г
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Этап работы: 4.1 Завершен
   4.2 Не завершен
5. **УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТД

ТБ

ОПП

М.П.

ПОДРЯДЧИК

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № КС-3
(Форма №3)

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**
Финансирующий банк (инвестор)_____
Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321, расположенный в г.Астана, на территории аэропорта Наружная канализация.**

Приложение №3 к Договору подряда
№ ДП - Ан / 626 от 04.10.2012г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2013 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		ДП-Ан/626	04.10.2012г.				

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	3 738 627			448 635	4 187 262
	в том числе:					
2	С начала года по отчетный месяц включительно		1 129 580	1 129 580	135 550	1 265 130
3	Канализация К1 (безз стоимости запорной арматуры)			601 943	72 233	674 176
4	Напорная канализация КН1 с колодцем-гасителем КГ			527 637	63 317	590 954
5	КНС (без стоимости оборудования)					
6	Итого:			1 129 580	135 550	1 265 130
7	Всего к оплате:			1 129 580	135 550	1 265 130

Генеральный подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 2КС-2
(Форма № 2)

Наименование объекта: **Ангар для 2-х воздушных судов А-321, расположенный в г.Астана, на территории аэропорта Наружная канализация.** КК1 – КК10

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**

Подрядчик: **ТОО "Вилена"**

Приложение № 2 к Дог.подряда № ДП - Ан / 626
от 04.10.2012г.

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2013г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Канализация К1 (без стоимости запорной арматуры) ~~05 КК6 – КК7~~	м.п.	172,1	21 068	3 625 829	32	32	32	674 176	138,7	2 922 132	99,2%	3 596 308		
2	Напорная канализация КН1 с КГ	м.п.	10,0	59 095	590 954	10	10	10	590 954			100%	590 954		
3	КНС (без стоимости оборудован.)	шт.	1	691 983	691 983										
	Итого:				**4 908 766**				**1 265 130**	**138,7**	**2 922 132**		**4 187 262**		

Причины несоответствия:

1. **Качество выполняемых работ** удовл.
2. Сдача исполнительной документации: до 25.05.13г.
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Этап работы: 4.1 завершен, 4.2 не завершен
5. **УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО _____
ТБ _____
ОПП _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.