Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**	**100140014846**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор",Республика Казахстан, Кызылординский, Кызылорда, Туркестан, дом № 36**	**070540008808**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №3 от 04.05.2021 г. к договору №126 от 28.12.2020 г.

Номер документа	Дата составления
0000000068	**20.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство парка расположенного в мкр."Кызылжар", п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области			Работа	1	17 859 778,79	17 859 778,79
				Итого	1	x	17 859 778,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шамахов Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Мынжасар Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2021

М.П.

Форма 3

Утвержден приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г. №178

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор №3 от 04.05.2021 г. к договору №126 от 28.12.2020 г.
Наименование объекта: "Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ
от 20.09.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"	52 969 980,14	5 675 355,02								1 913 547,73	17 859 778,79
Итого затраты подрядчика:	**52 969 980,14**	**5 675 355,02**								**1 913 547,73**	**17 859 778,79**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Мыңжасар Ж.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"
_____ Халиков И.Б.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.договор №3 от 04.05.2021 г. к договору №126 от 28.12.2020 г.

Наименование объекта:"Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"

АКТ
выполненных работ от 20.09.2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Покрытие из брусчатки. Благоустройство и озеленение (ЛС №7-1-2)						
1	**11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		**171,8025**	**3229,072**	**554763**	**60,3** / **25939**
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	24,73956	713,13	17643	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	24,5677575		25374	
		Итого по заработной плате					**43016**	
	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	219,9072	1803,31	396561	
	21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,07	12,026175	93	1118	
		Итого по материалам					**397679**	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,66293875	6197,41 / 1148,69	16503 / 3059	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	8,177799	3403,17 / 856,4	27830 / 7004	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	12,163617	7386,36 / 1148,69	89845 / 13972	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,56340275	3365,93	5262	

						856,4	1339	
		Итого по эксплуатации машин					**139441**	
2	**11-270401-0104**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		**85,90125**	**3978,18**	**341731**	**60,3**
								23287
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,2484	21,3378705	719,53	15353	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2465	21,17466		23266	
		Итого по заработной плате					**38619**	
	21-010202-0202	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 (21-010208-0404->21-010202-0202)	м3	1,28	109,9536	1780,2	195739	
	21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,07	6,0130875	93	559	
		Итого по материалам					**196299**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,029375	2,523349219	3586,05	9049	
						1148,694	2899	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,022375	1,922040469	6197,41	11912	
						1148,69	2208	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03075	2,641463438	3403,17	8989	
						856,4	2262	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,152625	13,11067828	7386,36	96840	
						1148,69	15060	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011375	0,977126719	3365,93	3289	
						856,4	837	
		Итого по эксплуатации машин					**130079**	
3	**11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		**28,6338**	**3299,293**	**94471**	**60,3**
								5091
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,1656	4,74176	713,13	3381	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16963	4,85715		5062	
		Итого по заработной плате					**8443**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,15	32,92887	1906,9	62792	
	21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,05	1,43169	93	133	
		Итого по материалам					**62925**	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,019375	0,554779875	6197,41	3438	

						1148,69	637	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,053625	1,535487525	3403,17	5226	
						856,4	1315	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0885	2,5340913	7386,36	18718	
						1148,69	2911	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,008125	0,232649625	3365,93	783	
						856,4	199	
		Итого по эксплуатации машин					**28165**	
4	**11-270701-0302**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара		**649,2640**	**2178,78**	**1414603**	**60,3**
								129327
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,43815	284,4750216	726,56	206688	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	7,953484		7784	
		Итого по заработной плате					**214472**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,324632	1906,9	619	
	21-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 (21-040509-9902->21-040509-0404)	м2	1	649,264	1824,52	1184595	
		Итого по материалам					**1185214**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005125	3,327478	3157,28	10506	
						1148,69	3822	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,081158	3403,17	276	
						856,4	70	
	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,064125	41,634054	90,02	3748	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	4,544848	1797,83	8171	
						856,4	3892	
		Итого по эксплуатации машин					**22701**	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**2 405 568**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					183 644	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 589 212	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					98 390	
		Итого, тенге					2 687 602	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					215 008	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**2 902 611**	

		Раздел 2 Резиновое покрытие. Благоустройство и озеленение (ЛС №7-1-2)						
5	**11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		**524,457**	**3229,07**	**1693509**	**60,3**
								79182
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	75,52181	713,13	53857	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	74,99735		77457	
		Итого по заработной плате					**131314**	
	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	671,30496	1803,31	1210571	
	21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,07	36,71199	93	3414	
		Итого по материалам					**1213985**	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,1290835	6197,41	50379	
						1148,69	9338	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	24,9641532	3403,17	84957	
						856,4	21379	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	37,1315556	7386,36	274267	
						1148,69	42653	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	4,7725587	3365,93	16064	
		Итого по эксплуатации машин				856,4	4087	
6	**11-270403-0301**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания		**1748,19**	**752,4**	**1315339**	**60,3**
								73915
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,03795	66,34381	726,56	48203	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04045	70,71429		74375	
		Итого по заработной плате					**122578**	
	21-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	26,22285	2860,16	75002	
	21-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	330,40791	2830,22	935127	
	21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,03	52,4457	93	4877	
		Итого по материалам					**1015006**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0029375	5,135308125	3586,05	18415	

	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00045	0,7866855	1148,69 6197,41	5899 4875	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004975	8,69724525	1148,69 3403,17	904 29598	
	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,008625	15,07813875	856,4 3027,14	7448 45644	
	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0195	34,089705	986,23 3848,53	14871 131195	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00325	5,6816175	1148,69 3365,93	39159 19124	
	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0007125	1,245585375	856,4 2632,49	4866 3279	
		Итого по эксплуатации машин				986,23	1228	
7	**11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		**0,874**	**96675,06**	**252130** **84494**	**60,3**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	**377**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,725	0,63365		625	
		Итого по заработной плате					**625**	
	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки СГ 70/130 (21-130104-9901->21-130104-0502)	т	1,03	0,90022	92384,75	83167	
		Итого по материалам					**83167**	
	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,3625	0,316825	4187,59	1327	
		Итого по эксплуатации машин				1972,46	625	
8	**11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		**1748,19**	**1887,1**	**1327** **3299002**	**60,3**
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,03864	67,55006	856,4	57850	**59449**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02104	36,78192		40739	
		Итого по заработной плате					**98589**	
	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 (21-020599-9901->21-020501-0303)	т	0,0966	168,875154	18271,26	3085562	
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	0,010838778	206497,31	2238	

	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,2622285	23319,55	6115	
	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки СГ 70/130 (21-130104-9901->21-130104-0502)	т	0,0000108	0,018880452	92384,75	1744	
		Итого по материалам					**3095659**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0000375	0,065557125	3157,28	207	
						1148,69	75	
	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043375	7,582774125	3027,14	22954	
						986,23	7478	
	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,012625	22,07089875	3848,53	84941	
						1148,69	25353	
	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00175	3,0593325	94,23	288	
	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0035	6,118665	5569,33	34077	
						1148,69	7028	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0004875	0,852242625	3365,93	2869	
						856,4	730	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0874095	1797,83	157	
		Итого по эксплуатации машин				856,4	75	
9	**11-270602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;**	м2 покрытия		**3496,38**	**221,32**	**773813**	**60,3**
								180
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0001	0,34964	856,4	299	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**299**	
	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 (21-020599-9901->21-020501-0303)	т	0,0121	42,306198	18271,26	772988	
	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки СГ 70/130 (21-130104-9901->21-130104-0502)	т	0,0000014	0,004894932	92384,75	452	
		Итого по материалам					**773440**	
	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000225	0,7866855	94,23	74	

		Итого по эксплуатации машин					74	
		Итого прямые затраты по разделу 2					**7 166 157**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					213 103	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					7 379 260	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					280 412	
		Итого, тенге					7 659 672	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					612 774	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**8 272 446**	
		Раздел 3 МАФ. Благоустройство и озеленение (ЛС №7-1-2)						
21	**84-020302-0107**	**Скамья, тип 1С-2А**	шт.		**26**	**19352**	**503152**	**67**
								146781
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	8364	217464	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		1612	
		Итого по заработной плате					**219076**	
	29-888888-8161	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	26	10766	279916	
		Итого по материалам					**279916**	
	39-888888-8161	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	–	–	222	5772	
						62	1612	
		Итого по эксплуатации машин					**5772**	
22	**84-020303-0103**	**Урна, тип 3**	шт.		**26**	**7528**	**195728**	**67**
								64680
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	3324	86424	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		10114	
		Итого по заработной плате					**96538**	
	29-888888-8191	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	26	2873	74698	
		Итого по материалам					**74698**	
	39-888888-8191	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	–	–	1331	34606	
						389	10114	
		Итого по эксплуатации машин					**34606**	
23	**84-020208-0101**	**Стол для настольного тенниса**	шт.		**3**	**58993**	**176979**	**67**
								45866
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	21745	65235	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		3222	
		Итого по заработной плате					**68457**	
	29-888888-8115	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	3	32631	97893	

		Итого по материалам					**97893**	
	39-888888-8115	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	–	–	4617	13851	
						1074	3222	
		Итого по эксплуатации машин					**13851**	
24	**84-020204-0102**	**Гимнастическая стенка, тип 2**	шт.		**3**	**130534**	**391602**	**67**
								42702
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	18292	54876	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		8859	
		Итого по заработной плате					**63735**	
	29-888888-8098	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	3	99832	299496	
		Итого по материалам					**299496**	
	39-888888-8098	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	–	–	12410	37230	
						2953	8859	
		Итого по эксплуатации машин					**37230**	
25	**84-020104-0102**	**Качалка-балансир, тип 1**	шт.		**2**	**15407**	**30814**	**67**
								5364
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	3609	7218	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		788	
		Итого по заработной плате					**8006**	
	29-888888-8023	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	2	10294	20588	
		Итого по материалам					**20588**	
	39-888888-8023	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	–	–	1504	3008	
						394	788	
		Итого по эксплуатации машин					**3008**	
26	**84-020104-0201**	**Качели**	шт.		**2**	**48850**	**97700**	**67**
								5955
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	3915	7830	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		1058	
		Итого по заработной плате					**8888**	
	29-888888-8031	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	2	41799	83598	
		Итого по материалам					**83598**	
	39-888888-8031	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	–	–	3136	6272	
						529	1058	
		Итого по эксплуатации машин					**6272**	

27	84-020401-0101	**Навес беседки, тип 1А**	шт.		3	110776	332328	67
								68336
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	33174	99522	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		2472	
		Итого по заработной плате					**101994**	
	29-888888-8224	Материалы малых архитектурных форм	шт.	1	3	72874	218622	
		Итого по материалам					**218622**	
	39-888888-8224	Машины и механизмы малых архитектурных форм	маш.-ч	–	–	4728	14184	
						824	2472	
		Итого по эксплуатации машин					**14184**	
		Итого прямые затраты по разделу 3					**1 728 303**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					379 684	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 107 987	
		Итого, тенге					2 107 987	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					168 639	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**2 276 626**	
		Раздел 4 Наружное освещение (ЛС №4-1-1)						
1	13-080305-0909	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.		1	3352	3352	42,8
								1142
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	3	3	882,62	2648	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02		20	
		Итого по заработной плате					**2668**	
	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,96	18	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	620,99	10	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53	
	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,8	44	
	22-040201-9901	Краска	кг	0,2	0,2	–	–	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236	
	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164	
	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116	

		Итого по материалам					**641**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3341,09	33	
						1148,69	11	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2297,88	23	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	856,4	9	
						13,98	7	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
2	**23-070201-0702**	**Щиты осветительные, модели КШО-э2 ГОСТ Р 51778-2001**	шт.		**1**	**12563,47**	**12563**	–
6	**11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3. Устройство**	м3		**11,12**	**22474,01**	**249911**	**48,5**
								19388
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,41	49,0392	758,54	37198	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	3,23036		2778	
		Итого по заработной плате					**39976**	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,3424	16077,79	182361	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	4,17	66,94	279	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,075616	26031,73	1968	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,0030024	15153,44	45	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	2,64656	196,54	520	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,0490392	93	5	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,70136	6598,38	11226	
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	7,12792	674,47	4808	
		Итого по материалам					**201212**	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	2,92456	34,14	100	
						–	–	

	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	3,09692	3568,7	11052	
						—	—	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,041144	856,4	2652	
						3157,28	130	
						—	—	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030024	1148,69	47	
						3403,17	102	
						—	—	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,062272	856,4	26	
						1797,83	112	
						—	—	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,093408	856,4	53	
						52,28	5	
						—	—	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
7	**11-330109-0119**	**Опоры стальные. Установка**	т		**2,545**	**59799,21**	**152189**	**61,7**
								—
								51461
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	27,14	69,0713	882,62	60964	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,925	20,16913		22441	
		Итого по заработной плате					**83405**	
	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	2,545	–	–	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	0	381819,66	–	
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008	0,02036	200244,36	4077	
		Итого по материалам					**4077**	
	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	6,1875	15,7471875	4108,3	64694	
						—	—	
	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	3,5125	8,9393125	1148,69	18089	
						446,13	3988	
						—	—	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,025	0,063625	–	–	
						2297,88	146	
						—	—	
	33-040101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,7125	4,3583125	856,4	54	
						4203,51	18320	
						—	—	
		Итого по эксплуатации машин				986,23	4298	
8	**21-060801-0301**	**Стойка под светильник с кронштейнами**	т		**2,545**	**387495,69**	**87148**	–
							986177	
9	**21-130201-0304**	**Болты анкерные М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг		**45,92**	**593,64**	**27260**	–

10	11-330207-0102	**Светильники с лампами светодиодными. Установка**	светильник		178	4384,53	780446	61,7
								295264
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	2,3115	411,447	787,96	324204	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0125	180,225		154344	
		Итого по заработной плате					**478548**	
	21-060501-0201	Кронштейны	кг	0	0	–	–	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	0	381819,66	–	
	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	1,78	1336,01	2378	
	21-130814-3101	Хомуты стальные электромонтажные	кг	0	0	–	–	
	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,01068	54217,08	579	
	23-061799-9904	Провода неизолированные	т	0	0	–	–	
	23-070101-9902	Арматура осветительная	шт.	0	0	–	–	
		Итого по материалам					**2957**	
	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,875	155,75	2627,82	409283	
						856,4	133384	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	24,475	1797,83	44002	
						856,4	20960	
		Итого по эксплуатации машин					**453285**	
11	23-070103-0902	**Светильники, тип НТУ 01С-200-003 ГОСТ 8045-82**	шт		178	4883,4	869245	–
12	23-070104-0406	**Лампы, напряжение электрической сети 220 В**	шт.		178	1224,06	217883	–
		Итого прямые затраты по разделу 4					**3 299 026**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					367 255	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 666 281	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					139 319	
		Итого, тенге					3 805 600	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					304 448	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**4 110 048**	
		Раздел 5 Поливочный водопровод (ЛС №6-1-1)						
10	11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка**	задвижка или клапан		68	1233,75	83895	62,1
								43828

	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1,2305	83,674	817,38	68393	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0375	2,55		2184	
		Итого по заработной плате					**70577**	
	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0544	179492,88	9764	
	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	2,72	424,32	1154	
		Итого по материалам					**10918**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0375	2,55	1797,83	4584	
						856,4	2184	
		Итого по эксплуатации машин					**4584**	
	51-019999-9903	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	68	–	–	
		Итого по инженерному оборудованию					–	
11	**23-040702-0102**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.		**66**	**1003,11**	**66205**	–
12	**23-040901-0104**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.		**2**	**15931,72**	**31863**	–
22	**11-221101-0103**	**Врезка в существующие сети диаметром 125 мм**	врезка		**1**	**4639**	**4639**	**62,1**
								1703
	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	2,01	2,01	947,22	1904	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,88		838	
		Итого по заработной плате					**2742**	
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	4812,69	197	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	180,96	35	
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00022	200244,36	44	
		Итого по материалам					**276**	
	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	0,65	3140,06	2041	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,23	986,23	641	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	17,05	4	
						–	–	
						1797,83	414	
		Итого по эксплуатации машин				856,4	197	
							2459	

23	23-020304-1621	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x40x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		1	18326,52	18327	–
24	11-160901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)		1	373	373	60,4
								213
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,41	0,41	836,57	343	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01		9	
		Итого по заработной плате					352	
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,03	5	
	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,47	4	
	23-030301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	1	–	–	
		Итого по материалам					12	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1797,83	18	
		Итого по эксплуатации машин				856,4	9	
							18	
25	23-030301-0302	**Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч**	шт.		1	24909,48	24909	–
26	23-020301-0310	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		2	189,53	379	–
27	21-130816-3548	**Шланги**	м		300	429,55	128865	–
37	11-080101-0202	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство**	м3 основания		0,42	5254,76	2207	50,8
								232
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,85	0,357	726,56	259	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2268		198	
		Итого по заработной плате					457	
	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,483	3012,62	1455	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,063	93	6	
		Итого по материалам					1461	

	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0336	3415,7	115	
						———	———	
						986,23	33	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1932	1903,05	368	
						———	———	
						856,4	165	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,3864	11,48	4	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**487**	
38	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		**0,42**	**17950**	**7539**	**48,5**
								———
								222
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	0,567	693,95	393	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,07615		65	
		Итого по заработной плате					**458**	
	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4284	14424,96	6180	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00084	93	0	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,105	6598,38	693	
		Итого по материалам					**6873**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2016	11,17	2	
						———	———	
						–	–	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0756	3568,7	270	
						———	———	
						856,4	65	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000546	1797,83	1	
						———	———	
						856,4	–	
		Итого по эксплуатации машин					**273**	
		Итого прямые затраты по разделу 5					**369 201**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					46 198	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					415 399	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					15 785	
		Итого, тенге					431 184	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					34 495	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**465 679**	
		Итого прямые затраты по смете					**14 968 254**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 189 884	

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					16 158 138	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					533 906	
		Итого, тенге					16 692 044	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 335 364	
		Итого по смете на подряд, тенге					**18 027 408**	
		Итого по смете учтены ошибочно в акте №2					**-1 847 158**	
		Итого по смете за исключением ошибочной суммы					**16 180 250**	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**16 180 250**		
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			-		
		ИТОГО без оборудования	Тенге			**16 180 250**		
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге			210 343,25		
		Итого по главам 1-8	Тенге			**16 390 592,99**		
НДЗ РК 8.04-06-2015		Зимнее удорожание -1,98%	Тенге			324 533,74		
		Итого по главам 1-9				**16 715 126,73**		
		на 2018 г. (К= 1,060)				**17 718 034,34**		
		Итого с понижающим коэф.К=0,90000000918	Тенге			**15 946 231,07**		
		НДС 12%	Тенге			**1 913 547,73**		
		ИТОГО:	Тенге			**17 859 778,79**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Мыңжасар Ж.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Технический надзор:

ТОО "ТранзитПром"

Халиков И.Б.