Форма 3
Утвержден приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г. №178

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор №3 от 04.05.2021 г. к договору №126 от 28.12.2020 г.
Наименование объекта: "Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ
от 27.10.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"	65 948 835,82	7 065 946,70								1 390 591,68	12 978 855,68
Итого затраты подрядчика:	**65 948 835,82**	**7 065 946,70**								**1 390 591,68**	**12 978 855,68**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Мыңжасар Ж.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:
ТОО "Kaz Project Group"
_____ Утешев А.Г.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"
_____ Халиков И.Б.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор №3 от 04.05.2021 г. к договору №126 от 28.12.2020 г.
Наименование объекта: "Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"

АКТ
выполненных работ от 27.10.2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Резиновое покрытие. Благоустройство и озеленение (ЛС №7-1-2)						
10	**11-110101-4301**	**Покрытия наливные резиновые. Устройство**	м2		**1748,19**	**3053,06**	**5337331**	**60,9**
								883917
	01-010102-0153	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,30)	чел-ч	0,8004	1399,25128	1034,84	1448001	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	4,19566		3422	
		Итого по заработной плате					**1451423**	
	21-130816-2602	Смеси резиновые для наливного пола (22-050103-0301->21-130816-2602)	кг	3,03	5297,0157	656,88	3479504	
	22-040101-9907	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 (22-040101-1001->22-040101-9907)	т	0,0006	1,048914	365439,38	383314	
		Итого по материалам					**3862818**	
	31-040401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,3	524,457	37,5	19667	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	1,74819	1398,8	2445	
						758,54	1326	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	2,447466	1797,83	4400	
						856,4	2096	
		Итого по эксплуатации машин					**26512**	

11	21-130816-9901	**Крошка резиновая**	кг		**7867**	**78,22**	**615357**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					**5 952 688**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					883 917	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					6 836 605	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					259 791	
		Итого, тенге					7 096 396	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					567 712	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**7 664 108**	
		Раздел 2 Озеленение территории. Благоустройство и озеленение (ЛС №7-1-2)						
14	11-470101-0103	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	м2		**2152,68**	**58,39**	**125695**	**56,4**
								70889
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,0741	159,51359	787,96	125690	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**125690**	
15	11-470112-0104	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2		**2152,68**	**422,16**	**908767**	**56,4**
								398088
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,46	990,2328	706,74	699837	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00325	6,99621		5992	
		Итого по заработной плате					**705829**	
	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	322,902	574,11	185381	
		Итого по материалам					**185381**	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00325	6,99621	3365,93	23549	
						856,4	5992	
		Итого по эксплуатации машин					**23549**	
16	11-470112-0106	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2		**2152,68**	**196,34**	**422654**	**56,4**
								90751
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,06038	129,97882	752,15	97764	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03425	73,72929		63142	
		Итого по заработной плате					**160906**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	215,268	93	20020	
	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	43,0536	1317	56702	
		Итого по материалам					**76722**	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,03425	73,72929	3365,93	248168	
						856,4	63142	

		Итого по эксплуатации машин					**248168**	
17	**11-470102-0307**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25 %**	яма		**155**	**949,89**	**147233**	**56,4**
								70532
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,16265	180,21075	693,95	125057	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**125057**	
	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,114	17,67	574,11	10145	
	25-030201-0113	Перегной	м3	0,038	5,89	2042,55	12031	
		Итого по материалам					**22176**	
18	**11-470103-0102**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка**	шт.		**155**	**843,39**	**130725**	**56,4**
								55468
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,7084	109,802	856,4	94034	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0325	5,0375		4314	
		Итого по заработной плате					**98348**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,107	16,585	93	1542	
	21-130803-1101	Ткань мешочная	10 м2	0,015	2,325	6598,38	15341	
	21-130804-1001	Шпагат увязочный из лубяных волокон	кг	0,017	2,635	1082,22	2852	
	25-030201-0103	Колья	шт.	1	155	–	–	
	25-030201-9901	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,155	–	–	
		Итого по материалам					**19735**	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0325	5,0375	3365,93	16956	
						856,4	4314	
		Итого по эксплуатации машин					**16956**	
19	**25-010203-4702**	**Береза бородавчатая, с комом, высотой от 1 м до 2 м**	шт.		**66**	**6375,09**	**420756**	–
20	**25-010101-0101**	**Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли, возраст 5 лет ГОСТ 25769-83**	шт.		**89**	**9107,91**	**810604**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					**2 966 434**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					685 728	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 652 162	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					138 782	
		Итого, тенге					3 790 944	

		Сметная прибыль (8 %), тенге					303 276	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**4 094 220**	
		Итого прямые затраты по смете					**8 919 122**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 569 645	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					10 488 767	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					398 573	
		Итого, тенге					10 887 340	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					870 987	
		Итого по смете на подряд, тенге					**11 758 327**	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**11 758 327**		
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			-		
		ИТОГО без оборудования	Тенге			**11 758 327**		
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге			152 858,26		
		Итого по главам 1-8	Тенге			**11 911 185,66**		
НДЗ РК 8.04-06-2015		Зимнее удорожание -1,98%	Тенге			235 841,48		
		Итого по главам 1-9				**12 147 027,13**		
		на 2018 г. (К= 1,060)				**12 875 848,76**		
		Итого с понижающим коэф.К=0,90000000918	Тенге			**11 588 264,00**		
		НДС 12%	Тенге			**1 390 591,68**		
		ИТОГО:	Тенге			**12 978 855,68**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Мынжасар Ж.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:

ТОО "Kaz Project Group"

_____ Утешев А.Г.

Технический надзор:

ТОО "Транзит Пром"

_____ Халиков И.Б.