Форма 3

Утверждена приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г. №178

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор №3 от 04.05.2021 г. к договору №126 от 28.12.2020 г.
Наименование объекта: "Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
от 25.05.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"	20 000 000,00	1 007 657,63								1 007 657,63	9 404 804,55
Итого затраты подрядчика:	**20 000 000,00**	**1 007 657,63**								**1 007 657,63**	**9 404 804,55**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Биалиев А.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Kaz Project Group"
_____ Утешев А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Технический надзор:
ТОО "КазгазПром"
_____ Халиков И.Б.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.договор №3 от 04.05.2021 г. к договору №126 от 28.12.2020 г.

Наименование объекта: "Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"

АКТ
выполненных работ от 25.05.2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество: на ед. измер.	Количество: по проекту	Стоимость, тенге: на ед. измер.	Стоимость, тенге: по проекту	Накладные расходы 1 уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Поливочный водопровод (ЛС №6-1-1)						
1	**11-010101-0431**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта		**163,77**	**137,63**	**22540**	**59,1**
								5068
	01-010302-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0531	8,69619		8576	
		Итого по заработной плате					**8576**	
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0531	8,696187	2591,95	22540	
						986,21	8576	
		Итого по эксплуатации машин					**22540**	
2	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**18,2**	**1148,46**	**20902**	**59,1**
								12353
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	28,028	745,75	20902	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**20902**	
3	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**17,75**	**658,99**	**11697**	**59,1**

								6913
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	17,253	677,96	11697	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**11697**	
4	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**159,81**	**22,18**	**3545**	**59,1**
								751
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,28807		1270	
		Итого по заработной плате					**1270**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,2880686	2751,82	3545	
						986,23	1270	
		Итого по эксплуатации машин					**3545**	
5	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		**159,81**	**120,24**	**19215**	**59,1**
								8648
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	17,25948	639,58	11039	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	4,19501		3593	
		Итого по заработной плате					**14632**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	4,1950125	1903,05	7983	
						856,4	3593	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	16,78005	11,48	193	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**8176**	
6	**11-220501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка**	км трубопровода		**0,709**	**219561,35**	**155669**	**62,1**
								80295
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	198,95	141,05555	826,98	116630	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	23,3125	16,52856		12649	
		Итого по заработной плате					**129299**	
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,11344	215,22	24	
	21-130303-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	3,545	235,86	836	
	23-011199-9003	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	716,09	–	–	

		Итого по материалам					**860**	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1375	0,0974875	2890,73	282	
						—	—	
						986,23	96	
	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,1625	0,8242125	1199,4	989	
						—	—	
						856,4	706	
	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	21,875	15,509375	2310,13	35829	
						—	—	
						758,54	11764	
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	10	7,09	124,67	884	
						—	—	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,0974875	1797,83	175	
						—	—	
						856,4	83	
		Итого по эксплуатации машин					**38159**	
7	**23-010501-1105**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м		**408,04**	**184,21**	**75165**	–
8	**23-010501-1502**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м		**274,72**	**102,37**	**28123**	–
9	**23-010501-1501**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;**	м		**33,33**	**66,24**	**2208**	–
13	**11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка**	шт.		**30**	**856,6**	**25698**	62,1
								—
								9431
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел.-ч	0,414	12,42	807,79	10033	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,226	6,78		5153	
		Итого по заработной плате					**15186**	
	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	30	–	–	
		Итого по материалам					–	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,03	2890,73	87	
						—	—	
						986,23	30	
	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	6,72	2310,13	15524	
						—	—	
						758,54	5097	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,03	1797,83	54	
						—	—	
						856,4	26	
		Итого по эксплуатации машин					**15665**	

14	23-020303-1701	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	249,07	747	–
15	23-020304-2005	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 40x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		11	1356,68	14923	–
16	23-020303-1701	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		8	249,07	1993	–
17	23-020304-2002	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		8	964,99	7720	–
18	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		69	1262,39	87105	62,1
								31990
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,611	42,159	807,79	34056	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	22,977		17458	
		Итого по заработной плате					51514	
	23-021199-9901	Фасонные части	шт.	1	69	–	–	
		Итого по материалам					–	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,069	2890,73	199	
						986,23	68	
	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	22,77	2310,13	52602	
						758,54	17272	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,138	1797,83	248	
						856,4	118	
		Итого по эксплуатации машин					53849	
19	23-020304-1405	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		11	2176,88	23946	–
20	23-020304-1607	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x20x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		34	3302,11	112272	–
21	23-020304-1604	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		24	3057,3	73375	–
28	11-221301-0101	Колодцы круглые диаметром 1500 мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций монолит		1,68	28709,52	48232	62,1

								9604
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	8,86	14,8848	778,37	11586	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	3,72624		3879	
		Итого по заработной плате					**15465**	
	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,37968	2576,67	978	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,22344	16077,79	3592	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0168	13911,46	234	
	21-040301-9906	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	–	–	
	21-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	0	58178,06	–	
	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,10752	200100,36	21515	
	21-060106-0201	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	–	–	
	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,00672	23319,55	157	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,0001848	15153,44	3	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1344	196,54	26	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,0005208	93	0	
	21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	0	0	565,08	–	
	23-030101-0300	Люки чугунные	комплект	0	0	–	–	
	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,2016	914,08	184	
		Итого по материалам					**26689**	
	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,05376	172,41	9	
						–	–	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,352	3157,28	7426	

						1148,69	2702	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,042	3403,17	143	
						856,4	36	
	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,02688	1199,4	32	
						856,4	23	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,30536	1797,83	2347	
						856,4	1118	
		Итого по эксплуатации машин					**9957**	
29	**21-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.		**1**	**18151,15**	**18151**	–
30	**21-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.		**1**	**17387,86**	**17388**	–
31	**21-040301-0112**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		**1**	**15209,36**	**15209**	–
32	**21-040301-0110**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		**2**	**12295,93**	**24592**	–
33	**21-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.		**1**	**4103,76**	**4104**	–
34	**21-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		**1**	**3225,2**	**3225**	–
35	**21-060304-0501**	**Стремянка С-2**	т		**0,01708**	**389063,36**	**6645**	–
36	**23-030101-0308**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект		**1**	**14375,15**	**14375**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					**838 764**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					165 053	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 003 817	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					38 145	
		Итого, тенге					1 041 962	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					83 357	
		Итого по смете на подряд, тенге					**1 125 319**	
		Раздел 2 Наружное освещение (ЛС №4-1-1)						
3	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**131,31**	**1148,46**	**150804**	**59,1**
								89125

	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	202,2174	745,75	150804	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**150804**	
4	**11-010205-0502**	**Грунтом, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**131,31**	**658,98**	**86531**	**59,1**
								51139
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	127,63332	677,96	86530	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**86530**	
5	**11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**15,82**	**1943,05**	**30739**	**59,1**
								18167
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	2,8	44,296	693,95	30739	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**30739**	
13	**13-080206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого и проложенные трубы и металлические рукава**	м		**801**	**59,21**	**47427**	**42,8**
								14409
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,05	40,05	836,57	33505	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,1602		161	
		Итого по заработной плате					**33666**	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	1,2816	620,99	796	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,1602	2673,62	428	
	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0000043	0,0034443	71863,08	248	
	22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,1602	–	–	
	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	40,05	5,1	204	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	97,722	11,22	1096	
	24-040207-2501	Скобы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	2,4831	4010,64	9959	
	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	6,408	115,26	739	

		Итого по материалам					**13470**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0801	3341,09	268	
						—	—	
						1148,69	92	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0801	2297,88	184	
						—	—	
						856,4	69	
		Итого по эксплуатации машин					**452**	
14	**23-060902-0105**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;**	км		**0,81702**	**34611,47**	**28278**	–
15	**13-080206-2003**	**Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм. Прокладка**	м		**102**	**220,02**	**22442**	**42,8**
								—
								6036
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,16	16,32	836,57	13653	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,4488		450	
		Итого по заработной плате					**14103**	
	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,02142	15614,86	334	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,142	364,79	781	
	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,0055	0,561	223,1	125	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	12,444	182,65	2273	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	12,444	270,38	3365	
	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,51	510,25	260	
	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,306	–	–	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	32,64	11,22	366	
		Итого по материалам					**7504**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,2244	3341,09	750	
						—	—	
						1148,69	258	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,2244	2297,88	516	
						—	—	
						856,4	192	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0131	1,3362	13,98	19	

						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1285**	
16	**23-010801-0108**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	**м**		**102**	**997,45**	**101740**	**–**
17	**13-080201-0201**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**		**771**	**215,48**	**166137**	**42,8**
								41727
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,11	84,81	856,4	72631	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	30,84		24861	
		Итого по заработной плате					**97492**	
	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00771	211256,39	1629	
	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,0771	205629,7	15854	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,3084	364,79	113	
	21-050402-0201	Розги свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,006168	281414,94	1736	
	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,074016	1671,43	124	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,31611	2673,62	845	
	22-040201-9901	Краска	кг	0,0025	1,9275	–	–	
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,4626	1037,53	480	
	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0000832	0,0641472	361,08	23	
		Итого по материалам					**20804**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	3,0069	3341,09	10046	
						1148,69	3454	
	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	24,8262	10,95	272	
						–	–	

	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	24,8262	2234,53	55475	
						———	———	
						758,54	18832	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	3,0069	2297,88	6909	
						———	———	
						856,4	2575	
		Итого по эксплуатации машин					**72702**	
18	**13-080502-0901**	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**	м кабеля		**102**	**163,91**	**16719**	**42,8**
								———
								4556
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,1195	12,189	807,79	9846	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	0,7956		798	
		Итого по заработной плате					**10644**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,004	0,408	364,79	149	
	21-050402-0201	Ролик свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000816	281414,94	230	
	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0003	0,0306	1671,43	51	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0204	2673,62	55	
	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00051	3979614,51	2030	
	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,005	0,51	299,05	153	
	24-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,02	2,04	439,62	897	
	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000832	0,084864	361,08	31	
		Итого по материалам					**3596**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,3978	3341,09	1329	
						———	———	
						1148,69	457	
	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0313	3,1926	10,95	35	
						———	———	
						–	–	
	31-050603-0107	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	0,0313	3,1926	190,88	609	
						———	———	
						–	–	
	32-030303-0301	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	0,0035	0,357	65,49	23	

						———	———	
						–	–	
	32-040203-1001	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	0,0339	3,4578	83,29	288	
						———	———	
						–	–	
	33-010201-0103	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0039	0,3978	2496,34	993	
						———	———	
						856,4	341	
		Итого по эксплуатации машин					**3277**	
19	**23-060137-0404**	**Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;**	км		**0,02142**	**704673,94**	**15094**	–
20	**23-060137-0401**	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;**	км		**0,86904**	**339103,83**	**294695**	–
21	**13-100904-0101**	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	км кабеля		**0,651**	**60112,14**	**39133**	**42,8**
								———
								7755
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	21	13,671	895,41	12241	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	5,88504		5877	
		Итого по заработной плате					**18118**	
	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	4,4	2,8644	5992,18	17164	
						———	———	
						1148,69	3290	
	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,64	3,02064	2678,28	8090	
						———	———	
						856,4	2587	
	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4,64	3,02064	542,22	1638	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**26892**	
22	**21-130809-9901**	**Лента сигнальная "Осторожно Кабель!"**	м		**651**	**48,98**	**31886**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					**1 031 625**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					232 914	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 264 539	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					48 052	
		Итого, тенге					1 312 591	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					105 007	
		Итого по смете на подряд, тенге					**1 417 599**	
		Раздел 3 Бортовой камень, Благоустройство и озеленение (ЛС №7-1-2)						
12	**11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		**1058,31445**	**1707,95**	**1807548**	**60,3**
								———

								391155
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,8027	849,509009	752,15	638958	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00813	8,604096479		9723	
		Итого по заработной плате					**648681**	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	62,44055255	17703,07	1105389	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,63498867	13911,46	8834	
	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	1058,31445	–	–	
	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,799134565	14374,15	25861	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	10,5831445	196,54	2080	
		Итого по материалам					**1142164**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007625	8,069647681	3157,28	25478	
						———	———	
						1148,69	9270	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,529157225	1797,83	951	
						———	———	
						856,4	453	
		Итого по эксплуатации машин					**26429**	
		Итого прямые затраты по разделу 3					**1 807 548**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					391 155	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 198 703	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					83 551	
		Итого, тенге					2 282 253	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					182 580	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**2 464 834**	
		Раздел 4 Арка - 2 шт. Благоустройство и озеленение (ЛС №7-1-2)						
28	**11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**41,36**	**114,99**	**4756**	**59,1**
								———
								1102
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,01323	0,54719	693,95	380	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	1,2925		1485	
		Итого по заработной плате					**1865**	
	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03125	1,2925	3385,48	4376	
						———	———	

						1148,69	1485	
		Итого по эксплуатации машин					**4376**	
29	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**4,6**	**1148,48**	**5283**	**59,1**
								3122
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	7,084	745,75	5283	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**5283**	
30	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**7,28**	**658,93**	**4797**	**59,1**
								2835
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	7,07616	677,96	4797	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**4797**	
31	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**29,08**	**22,18**	**645**	**59,1**
								137
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,23438		231	
		Итого по заработной плате					**231**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш-ч	0,00806	0,2343848	2751,82	645	
						986,23	231	
		Итого по эксплуатации машин					**645**	
32	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		**29,08**	**120,25**	**3497**	**59,1**
								1574
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	3,14064	639,58	2009	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,76335		654	
		Итого по заработной плате					**2663**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш-ч	0,02625	0,76335	1903,05	1453	
						856,4	654	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	0,105	3,0534	11,48	35	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1488**	

33	11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		**1,16**	**5637,07**	**6539**	**50,8**
								767
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,9775	1,1339	726,56	824	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	0,783		685	
		Итого по заработной плате					**1509**	
	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,334	3012,62	4019	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,174	93	16	
		Итого по материалам					**4035**	
	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,1	0,116	3415,7	396	
						986,23	114	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	0,667	1903,05	1269	
						856,4	571	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,15	1,334	11,48	15	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1680**	
34	11-060101-0105	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3		**9,6**	**29839,17**	**286456**	**48,5**
								23688
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	6,34	60,864	758,54	46168	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	3,09984		2673	
		Итого по заработной плате					**48841**	
	21-020101-3002	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0601->21-020101-3002)	м3	1,015	9,744	21840,09	212810	
	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	–	–	
	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,5856	107,1	63	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	3,6	66,94	241	

	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,07104	26031,73	1849	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,002592	15153,44	39	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	2,2848	196,54	449	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,042336	93	4	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,4688	6598,38	9692	
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	6,1536	674,47	4150	
		Итого по материалам					**229297**	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	3,62112	34,14	124	
						–	–	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	2,9136	3568,7	10398	
						856,4	2495	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,06528	3157,28	206	
						1148,69	75	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02592	3403,17	88	
						856,4	22	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,09504	1797,83	171	
						856,4	81	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,08352	52,28	4	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**10991**	
35	**21-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		**0,3672**	**210362,45**	77245	–
36	**21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,01632**	**200100,36**	**3266**	–
37	**21-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,19008**	**191513,63**	**36403**	–
38	**11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности		**2,88**	**1897,22**	**5464**	**50,8**

								268
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,23115	0,66571	758,54	505	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00875	0,0252		22	
		Итого по заработной плате					**527**	
	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,072	11728,9	844	
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	6,336	215,22	1364	
	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	12,096	212,16	2566	
	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0004608	110058,65	51	
	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0006912	51147,9	35	
		Итого по материалам					**4860**	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,042625	0,12276	438,95	54	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00875	0,0252	1797,83	45	
						856,4	22	
		Итого по эксплуатации машин					**99**	
39	**11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		**48,86**	**760,72**	**37245**	**50,8**
								5188
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,2438	11,93645	846,81	10108	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,1224		105	
		Итого по заработной плате					**10213**	
	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	117,504	212,16	24930	
	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0078336	110058,65	862	
	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0117504	51147,9	601	
		Итого по материалам					**26393**	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,024375	1,1934	438,95	524	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,1224	1797,83	220	

						856,4	105	
		Итого по эксплуатация машин					744	
40	**11-060501-0107**	**Колонны, арки железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3		**14,4**	**35720,69**	**514378**	**48,5**
								88985
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	15,2	218,88	778,37	170370	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,052	15,1488		13104	
		Итого по заработной плате					**183474**	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,616	17703,07	258748	
	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	–	–	
	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,036	38710,33	1394	
	21-070204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,1728	20840,95	3601	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,012096	15153,44	183	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	10,08	196,54	1981	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,036	93	3	
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,036	200244,36	7209	
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	19,44	674,47	13112	
		Итого по материалам					**286231**	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,9044	13,02336	34,14	445	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9722	13,99968	3568,7	49961	
						856,4	11989	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0312	0,44928	3157,28	1419	
						1148,69	516	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03888	3403,17	132	
						856,4	33	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	29,988	154,01	4618	

						—	—	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0459	0,66096	1797,83	1188	
						—	—	
						856,4	566	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,26496	52,28	14	
						—	—	
						—	—	
		Итого по эксплуатации машин					**57777**	
41	**11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		**1,74624**	**13349,25**	**23311**	**48,5**
								—
								10415
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел.-ч	14,94	26,08883	807,79	21074	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,34925		401	
		Итого по заработной плате					**21475**	
	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	1,74624	—	—	
	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,23872	91,8	481	
		Итого по материалам					**481**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,349248	3157,28	1103	
						—	—	
						1148,69	401	
	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,74798624	201,7	353	
						—	—	
						—	—	
	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,43017056	208,39	298	
						—	—	
						—	—	
	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0698496	22,19	2	
						—	—	
						—	—	
		Итого по эксплуатации машин					**1756**	
42	**21-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		**1,2976**	**191513,63**	**248508**	—
43	**21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,44864**	**200100,36**	**89775**	—
		Итого прямые затраты по разделу 4					**1 347 566**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					138 081	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 485 647	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					56 455	

		Итого, тенге					1 542 102	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					123 368	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 665 470**	
		Итого прямые затраты по смете					**6 673 221**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					927 203	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					7 600 424	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					288 816	
		Итого, тенге					7 889 240	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					631 139	
		Итого по смете на подряд, тенге					**8 520 379**	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**8 520 379**		
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			-		
		ИТОГО без оборудования	Тенге			**8 520 379**		
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге			110 764,93		
		Итого по главам 1-8	Тенге			**8 631 144,06**		
НДЗ РК 8.04-06-2015		Зимнее удорожание -1,98%	Тенге			170 896,65		
		Итого по главам 1-9				**8 802 040,71**		
		на 2018 г. (К= 1,060)				**9 330 163,15**		
		Итого с понижающим коэф.К=0,90000000918	Тенге			**8 397 146,92**		
		НДС 12%	Тенге			**1 007 657,63**		
		ИТОГО:	Тенге			**9 404 804,55**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Биалиев А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:
ТОО "Kaz Project Group"
Утешев А.Г.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"
Халиков И.Б.