Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещения в селе Бозайгыр Шортандинского района

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№98	01.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт уличного освещения в селе Бозайгыр Шортандинского района	2 730 930,50	2 438 330,80							292 599,70	2 730 930,50
Итого к оплате	**2 730 930,50**	**2 438 330,80**							**292 599,70**	**2 730 930,50**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Руководитель _____ **Керимбаев А.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ордаинжиниринг"

Технический надзор _____

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Авторский надзор _____

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Директор _____ **Самадинов А.Д.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещения в селе Бозайгыр Шортандинского района

АКТ № 16 от 29.12.2021 г.

выполненных работ за декабрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1121-0401-0103	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на стальных трубах НР=72%**	**шт**	**20**	2119,61	102,33	42392	2047	20133	10945	57604
					1010,63	45,00	20213	900	–	4267	
2	247-103-0103	**Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-102, мощность 150 Вт. IP23**	**шт**	**20**	46617	–	932340	–	932340	–	1006927
					–	–	–	–	–	74587	
3	1133-0204-0103	**Провод ВЛ0,38кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1км линии). Подвеска с помощью механизмов. НР=80%**	**км линии**	**1,5**	190329,48	28366,81	285494	42550	169167	52418	364945
					49184,77	11484,11	73777	17226	–	27033	

4	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,5	247040	–	370560	–	370560	–	400205
				–	–	–	–	–	29645	
5	1308-0201-0901	Кабель до 35кВ, масса 1м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-подключение светильников НР=72%	м кабеля	40	359,85	160,45	14394	6418	1800	4309	20199
					154,40	53,41	6176	2136	–	1496	
6	243-110-0401	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-1	км	0,04	73647	–	2946	–	2946	–	3182
				–	–	–	–	–	236	
7	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт	40	2385	–	95400	–	95400	–	103032
				–	–	–	–	–	7632	
8	252-202-0512	Зажим поддерживающий типа SO136	шт	40	3726	–	149040	–	149040	–	160963
				–	–	–	–	–	11923	
9	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт	40	2158	–	86320	–	86320	–	93226
				–	–	–	–	–	6906	
10	261-404-0544	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	шт	40	515	–	20600	–	20600	–	22248
				–	–	–	–	–	1648	

11 243-907-4401	**Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0.7 мм**	**м**	**60**	110	–	6600	–	6600	–	7128
				–	–	–	–	–	528	
12 252-203-0101	**Устроиство натяжное**	**шт**	**2**	1709	–	3418	–	3418	–	3691
				–	–	–	–	–	273	
13 252-207-0909	**Колпочок изолирующий типа КИ-6-150 (СЕСТ 6-150) герметичный**	**100шт**	**0,4**	46860	–	18744	–	18744	–	20244
				–	–	–	–	–	1500	
14 252-207-1117	**Зажим анкерный типа РА 1000 (СИП)**	**шт**	**4**	1626	–	6504	–	6504	–	7024
				–	–	–	–	–	520	
15 252-207-0803	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт**	**80**	185	–	14800	–	14800	–	15984
				–	–	–	–	–	1184	
16 1308-0304-0305	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм. Установка НР=72%**	**шт**	**2**	5470,16	2152,08	10940	4304	220	4257	16413
				3208,00	897,86	6416	1796	–	1216	
17 515-301-0203 (об)	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 РУСМ 5102-2874У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 6А, предел регулирования тока светового реле**	**шт**	**2**	131824,5	–	263649	–	–	–	263649
				–	–	–	–	263649	–	

Итого по разделу 1	**2 566 664**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	106 582
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 319
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 058
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 898 592
оборудование, тенге	263 649
Накладные расходы, тенге	71 929
Сметная прибыль (8 %), тенге	170 594
Итого по смете	**2 566 664**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге		106 582
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		55 319
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		22 058
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 898 592
оборудование, тенге		263 649
Накладные расходы, тенге		71 929
Сметная прибыль (8 %), тенге		170 594
Итого	**Тенге**	**2 566 664**
Итого с понижающим коэффицентом к=0,949999872	Тенге	2 438 330,80
Налог на добавленную стоимость	**Тенге**	**292 599,70**
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**2 730 930,50**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Руководитель
_____ **Керимбаев А.А.**
М.П.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ордаинжиниринг"

Технический надзор
_____
М.П.

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Авторский надзор
_____
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Директор
_____ **Самадинов А.Д.**
М.П.