Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещения в селе Ключи Шортандинского района

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№100	01.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт уличного освещения в селе Ключи Шортандинского района	3 641 242,08	1 465 394,71							175 847,37	1 641 242,08
Итого к оплате	**3 641 242,08**	**1 465 394,71**							**175 847,37**	**1 641 242,08**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Руководитель
Керимбаев А.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Байтерек Инжиниринг"

Технический надзор

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Авторский надзор

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Директор
Самадинов А.Д.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещения в селе Ключи Шортандинского района

АКТ № 17 от 29.12.2021г.

выполненных работ за декабрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0101-0302	**Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2. НР=80%**	**котлован**	**15**	5849,96	4475,80	87749	67137	–	29408	126530
					1374,16	2029,52	20612	30443	–	9373	
2	1133-0103-0101	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2м3. Установка в пробуренный котлован НР=80%**	**м3**	**6,185**	18540,33	6895,04	114672	42646	7346	43947	171309
					10457,60	1878,32	64680	11617	–	12690	
3	1308-0205-0301	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72%**	**шт**	**15**	6697,99	1330,65	100470	19960	0	45292	157423
					5367,34	457,17	80510	6858	–	11661	
4	1308-0201-0901	**Кабель до 35кВ, масса 1м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-подключение светильников НР=72%**	**м кабеля**	**30**	359,85	160,45	10796	4814	1350	3232	15150
					154,40	53,41	4632	1602	–	1122	

5 1133-0204-0103	**Провод ВЛ0,38кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1км линии). Подвеска с помощью механизмов. НР=80%**	**км линии**	**0,75**	190329,48	28366,81	142747	21275	84583	26209	182472
				49184,77	11484,11	36889	8613	–	13516	
6 243-701-0716	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**	**0,69963579**	317171	–	221904	–	221904	–	239657
				–	–	–	–	–	17752	
7 1308-0103-3101	**Зажим. Монтаж оборудования НР=72%**	**шт**	**135**	704,24	10,18	95072	1374	10322	43511	149670
				617,60	4,13	83376	558	–	11087	
8 1308-0305-0409	**Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%**	**шт**	**15**	5257,72	1085,02	78866	16275	26501	24523	111660
				2406,00	747,65	36090	11215	–	8271	
9 1308-0205-1001	**Щиток до трех групп. Установка в обхат колонн. НР=72%**	**шт**	**1**	3504,85	1157,13	3505	1157	486	1218	5101
				1861,92	487,50	1862	488	–	378	
10 247-103-0103	**С в етильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-102, мощность 150 Вт, IP23**	**шт**	**5**	46617	–	233085	–	233085	–	251731
				–	–	–	–	–	18647	
11 515-301-0203 (об)	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 РУСМ 5102-2874У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 6А, предел регулирования тока светового реле**	**шт**	**1**	131819	–	131819	–	–	–	131819

	–	–	–	–	131819	–

Итого по разделу 1	**1 542 521**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	328 651
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	174 638
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 393
- материалы, изделия и конструкции, тенге	585 577
Оборудование, тенге	131 819
Накладные расходы, тенге	217 340
Сметная прибыль (8 %), тенге	86 744

Итого по смете	**1 542 521**
в том числе	**0**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**328 651**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**174 638**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**71 393**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**585 577**
Накладные расходы, тенге	**217 340**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**86 744**

Итого	**Тенге**	**1 542 521**
Итого с понижающим коэффицентом к=0,95	Тенге	1 465 394,71
Налог на добавленную стоимость	**Тенге**	**175 847,37**
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**1 641 242,08**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Руководитель
_____ **Керимбаев А.А.**
М.П.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Байтерек Инжиниринг"

Технический надзор
_____
М.П.

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Авторский надзор
_____
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Директор
_____ **Самадинов А.Д.**
М.П.