Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещения в селе Петровка Шортандинского района

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№96	01.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт уличного освещения в селе Петровка Шортандинского района	4 551 552,60	1 385 314,82							166 237,78	1 551 552,60
Итого к оплате	**4 551 552,60**	**1 385 314,82**							**166 237,78**	**1 551 552,60**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Руководитель _____ **Керимбаев А.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Байтерек Инжиниринг"

Технический надзор _____

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Авторский надзор _____

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Директор _____ **Самадинов А.Д.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещения в селе Петровка Шортандинского района

АКТ №18 от 29.12.2021 г.

выполненных работ за декабрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1133-0101-0302**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2. НР=80%**	**котлован**	**18**	5849,96	4475,80	105299	80564	–	35289	151835
					1374,16	2029,52	24735	36531	–	11247	
2	**1133-0103-0101**	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2м3. Установка в пробуренный котлован НР=80%**	**м3**	**9,46**	18540,33	6895,04	175392	65227	11236	67218	262019
					10457,60	1878,32	98929	17769	–	19409	
3	**1308-0205-0302**	**Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников НР=72%**	**шт**	**18**	8492,35	1330,65	152862	23952	0	71093	241871
					7161,70	457,17	128911	8229	–	17916	
4	**1308-0201-0901**	**Кабель до 35кВ, масса 1м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-подключение светильников НР=72%**	**м кабеля**	**36**	359,85	160,45	12955	5776	1620	3878	18180
					154,40	53,41	5558	1923	–	1347	

5 1133-0204-0103	**Провод ВЛ0,38кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1км линии). Подвеска с помощью механизмов. НР=80%**	**км линии**	**0,9**	190329,48 49184,77	28366,81 11484,11	171297 44266	25530 10336	101500 –	31451 16220	218968
6 243-701-0716	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**	**0,3352273**	317171 –	– –	106324 –	– –	106324 –	– 8506	114830
7 1308-0103-3101	**Зажим. Монтаж оборудования НР=72%**	**шт**	**162**	704,24 617,60	10,18 4,13	114087 100051	1649 669	12387 –	52213 13304	179604
8 1308-0305-0409	**Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%**	**шт**	**18**	5257,72 2406,00	1085,02 747,65	94639 43308	19530 13458	31801 –	29427 9925	133991
9 1308-0205-1001	**Щиток до трех групп. Установка в обхат колонн. НР=72%**	**шт**	**1**	3504,85 1861,92	1157,13 487,50	3505 1862	1157 488	486 –	1218 378	5101
10 515-301-0203 (об)	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 РУСМ 5102-2874У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 6А, предел регулирования тока светового реле**	**шт**	**1**	131826 –	– –	131826 –	– –	– 131826	– –	131826
	Итого по разделу 1 в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге					**1 458 226** 447 620				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		223 386
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		89 402
- материалы, изделия и конструкции, тенге		265 353
оборудование, тенге		131 826
Накладные расходы, тенге		291 787
Сметная прибыль (8 %), тенге		98 252
Итого по смете		**1 458 226**
в том числе		**0**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**447 620**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		**223 386**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		**89 402**
- материалы, изделия и конструкции, тенге		**265 353**
оборудование, тенге		**131 826**
Накладные расходы, тенге		**291 787**
Сметная прибыль (8 %), тенге		**98 252**
Итого	**Тенге**	**1 458 226**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге	1 385 314,82
Налог на добавленную стоимость	**Тенге**	**166 237,78**
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**1 551 552,60**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Руководитель
_____ **Керимбаев А.А.**
М.П.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Байтерек Инжиниринг"

Технический надзор
_____
М.П.

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Авторский надзор
_____
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Директор
_____ **Самадинов А.Д.**
М.П.