Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещения в ауле Мыктыколь Шортандинского района

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№97	01.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт уличного освещения в ауле Мыктыколь Шортандинского района	2 730 930,50	1 099 045,09							131 885,41	1 230 930,50
Итого к оплате	**2 730 930,50**	**1 099 045,09**							**131 885,41**	**1 230 930,50**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Руководитель _____ **Керимбаев А.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ордаинжиниринг"

Технический надзор _____

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Авторский надзор _____

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Директор _____ **Самадинов А.Д.**

аказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

одрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

аименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещения в ауле Мыктыколь Шортандинского района

АКТ № 15 от 29.12.2021 г.

выполненных работ за декабрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0101-0302	**Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2. НР=80%**	**котлован**	**11**	5849,96	4475,80	64350	49234	–	21566	92789
					1374,16	2029,52	15116	22325	–	6873	
2	1133-0103-0101	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2м3. Установка в пробуренный котлован НР=80%**	**м3**	**3,46**	18540,33	6895,04	64150	23857	4109	24585	95834
					10457,60	1878,32	36183	6499	–	7099	
3	1308-0205-0302	**Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников НР=72%**	**шт**	**11**	8492,35	1330,65	93416	14637	0	43446	147811
					7161,70	457,17	78779	5029	–	10949	
4	1308-0201-0901	**Кабель до 35кВ, масса 1м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-подключение светильников НР=72%**	**м кабеля**	**22**	359,85	160,45	7917	3530	990	2370	11110
					154,40	53,41	3397	1175	–	823	

5 1133-0204-0103	Провод ВЛ0,38кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1км линии). Подвеска с помощью механизмов. НР=80%	км линии	0,55	190329,48	28366,81	104681	15602	62028	19220	133813
				49184,77	11484,11	27052	6316	–	9912	
6 243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,0427909	317171	–	13572	–	13572	–	14658
				–	–	–	–	–	1086	
7 1308-0103-3101	Зажим. Монтаж оборудования НР=72%	шт	99	704,24	10,18	69720	1008	7570	31908	109758
				617,60	4,13	61142	409	–	8130	
8 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%	шт	11	5257,72	1085,02	57835	11935	19434	17983	81883
				2406,00	747,65	26466	8224	–	6065	
9 1308-0205-1001	Щиток до трех групп. Установка в обхат колонн. НР=72%	шт	1	3504,85	1157,13	3505	1157	486	1218	5101
				1861,92	487,50	1862	488	–	378	
10 247-103-0103	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-102, мощность 150 Вт, IP23	шт	7	48783	–	341481	–	341481	–	368798
				–	–	–	–	–	27318	
11 515-301-0203 (об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 РУСМ 5102-2874У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 6А, предел регулирования тока светового реле	шт	1	95333	–	95333	–	–	–	95333

	–	–	–	–	95333	–
Итого по разделу 1			**1 156 888**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			249 996			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			120 960			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			50 464			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			449 669			
оборудование, тенге			95 333			
Накладные расходы, тенге			162 296			
Сметная прибыль (8 %), тенге			78 634			
Итого по смете			**1 156 888**			
в том числе			**0**			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			**249 996**			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			**120 960**			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			**50 464**			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			**449 669**			
Накладные расходы, тенге			**162 296**			
Сметная прибыль (8 %), тенге			**78 634**			
Итого	**Тенге**		**1 156 888**			
Итого с понижающим коэффицентом к=0,95	Тенге		1 099 045,09			
Налог на добавленную стоимость	**Тенге**		**131 885,41**			
Всего по сметному расчету	**Тенге**		**1 230 930,50**			

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Руководитель
_____ **Керимбаев А.А.**
М.П.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО
"Ордаинжиниринг"

Технический надзор
_____
М.П.

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Авторский надзор
_____
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Директор
_____ **Самадинов А.Д.**
М.П.