Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещения в селе Новоселовка Шортандинского района

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№95	01.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт уличного освещения в селе Новоселовка Шортандинского района	3 454 348,00	3 084 239,29							370 108,71	3 454 348,00
Итого к оплате	**3 454 348,00**	**3 084 239,29**							**370 108,71**	**3 454 348,00**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Руководитель
Керимбаев А.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ордаинжиниринг"

Технический надзор

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Авторский надзор

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Директор
Самадинов А.Д.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещения в селе Новоселовка Шортандинского района

АКТ

выполненных работ за ноябрь 2021 г. № 8 от 29.11.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	225-204-0307	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	**шт**	**21**	47933 / –	– / –	1006593 / –	– / –	1006593 / –	– / 80527	1087120
2	261-404-0524	**К р онштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017**	**шт**	**21**	5678 / –	– / –	119238 / –	– / –	119238 / –	– / 9539	128777
3	243-110-0401	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2.5 (ок)-1**	**км**	**0,042**	60440 / –	– / –	2538 / –	– / –	2538 / –	– / 203	2741

4	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,533581	317171	–	169236	–	169236	–	182775
					–	–	–	–	–	13539	
5	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт	42	2385	–	100170	–	100170	–	108184
					–	–	–	–	–	8014	
6	252-202-0512	Зажим поддерживающий типа SO136	шт	42	10597	–	445074	–	445074	–	480680
					–	–	–	–	–	35606	
7	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт	42	2158	–	90636	–	90636	–	97887
					–	–	–	–	–	7251	
8	261-404-0544	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт	42	515	–	21630	–	21630	–	23360
					–	–	–	–	–	1730	
9	243-907-4402	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0.7 мм	шт	63	174	–	10962	–	10962	–	11839
					–	–	–	–	–	877	
10	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт	84	185	–	15540	–	15540	–	16783
					–	–	–	–	–	1243	

11 247-103-0103	**Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-103, мощность 150 Вт. IP65/IP23**	**шт**	**21**	48784	–	1024464	–	1024464	–	1106421
				–	–	–	–	–	81957	
	Итого по разделу 1					**3 246 567**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 006 082				
	Накладные расходы, тенге					0				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					240 487				
	Итого по смете					**3 246 567**				
	в том числе					**0**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					**0**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**0**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**0**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					**3 006 082**				
	Накладные расходы, тенге					**0**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**240 487**				
	Итого	**Тенге**				**3 246 567**				
	Итого с понижающим коэффицентом к=0,95	Тенге				3 084 239				
	Налог на добавленную стоимость	**Тенге**				**370 109**				
	Всего по сметному расчету	**Тенге**				**3 454 348**				

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Руководитель
_____**Керимбаев А.А.**
М.П.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ордаинжиниринг"

Технический надзор
_____
М.П.

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Авторский надзор
_____
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Директор
_____**Самадинов А.Д.**
М.П.