Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещения в селе Новоселовка Шортандинского района

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№95	01.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт уличного освещения в селе Новоселовка Шортандинского района	5 217 899,62	1 574 599,66							188 951,96	1 763 551,62
Итого к оплате	**5 217 899,62**	**1 574 599,66**							**188 951,96**	**1 763 551,62**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Руководитель
Керимбаев А.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ордаинжиниринг"

Технический надзор

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Авторский надзор

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Директор
Самадинов А.Д.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещения в селе Новоселовка Шортандинского района

АКТ № 14 от 29.12.2021 г.

выполненных работ за декабрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1133-0101-0302**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3м. Группа грунтов 2. НР=80%**	**котлован**	**21**	5849,96	4475,80	122849	93992	–	41171	177142
					1374,16	2029,52	28857	42620	–	13122	
2	**1133-0103-0101**	**Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2м3. Установка в пробуренный котлован НР=80%**	**м3**	**8,73**	18540,33	6895,04	161857	60194	10369	62031	241799
					10457,60	1878,32	91295	16398	–	17911	
3	**1308-0205-0302**	**Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников НР=72%**	**шт**	**21**	8492,35	1330,65	178339	27944	0	82942	282184
					7161,70	457,17	150396	9601	–	20903	
4	**1308-0201-0901**	**Кабель до 35кВ, масса 1м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-подключение светильников НР=72%**	**м кабеля**	**42**	359,85	160,45	15114	6739	1890	4525	21210
					154,40	53,41	6485	2243	–	1571	

5	1133-0204-0103	Провод ВЛ0,38кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1км линии). Подвеска с помощью механизмов. НР=80%	км линии	1,05	190329,48	28366,81	199846	29785	118417	36692	255461
					49184,77	11484,11	51644	12058	–	18923	
6	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,516419	317171	–	163793	–	163793	–	176897
					–	–	–	–	–	13103	
7	1308-0103-3101	Зажим. Монтаж оборудования НР=72%	шт	189	704,24	10,18	133101	1924	14451	60916	209538
					617,60	4,13	116726	781	–	15521	
8	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%	шт	21	5257,72	1085,02	110412	22785	37101	34332	156324
					2406,00	747,65	50526	15701	–	11580	
9	1308-0205-1001	Щиток до трех групп. Установка в обхат колонн. НР=72%	шт	1	3504,85	1157,13	3505	1157	486	1218	5101
					1861,92	487,50	1862	488	–	378	
10	515-301-0203 (об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 РУСМ 5102-2874У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 6А, предел регулирования тока светового реле	шт	1	131818	–	131818	–	–	–	131818
					–	–	–	–	131818	–	
		Итого по разделу 1					1 657 472				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					497 791				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		244 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		99 888
- материалы, изделия и конструкции, тенге		346 506
оборудование, тенге		131 818
Накладные расходы, тенге		323 827
Сметная прибыль (8 %), тенге		113 011
Итого по смете		**1 657 472**
в том числе		**0**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**497 791**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		**244 520**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		**99 888**
- материалы, изделия и конструкции, тенге		**346 506**
Накладные расходы, тенге		**131 818**
Сметная прибыль (8 %), тенге		**323 827**
Итого	**Тенге**	**1 657 472,2**
Итого с понижающим коэффицентом к=0,95	Тенге	1 574 599,66
Налог на добавленную стоимость	**Тенге**	**188 951,96**
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**1 763 551,62**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Шортандинского района

Руководитель
_____**Керимбаев А.А.**
М.П.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ордаинжиниринг"

Технический надзор
_____
М.П.

Авторский надзор:
ИП "Котвицкий Б.Ф."

Авторский надзор
_____
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Директор
_____**Самадинов А.Д.**
М.П.