*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, с.Шетпе, Центральная 1,1** — **050340009352**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "Altynzhol Group",010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Григорий Потанин, здание 9, кабинет 211Б** — **030140005792**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Доп. соглашение №33/03 от 21.02.2022г. к договору № 33 от 03.07.2021г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **14** | **28.04.2022** |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги шетпе-Кызан 85-110 км (участок Мастек-Кызан) | | | Работа | 1 | 99 574 862,00 | 99 574 862,00 | 10 668 735,21 |
| | | | | Итого | 1 | x | 99 574 862,00 | 10 668 735,21 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сейсенов Б.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2022

М.П.

Приложение 2 к приказу исполняющего
обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "**

Подрядчик **ТОО "Altynzhol Group"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)**
**за апрель 2022 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор и доп. согл | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | наименование | | код | |
| | | № 33 | 03.07.2021г. | | | | | | | |
| | | №33/03 | 21.02.2022г. | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за апрель без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборуд. | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан) | 194 736 842 | | | | | | | | | |
| за отчетный месяц 2022 год | | 88 906 127 | | | | | | | 10 668 735 | 99 574 862 |
| - удержание по договору 5% | | 4 445 306 | | | | | | | 533 437 | 4 978 743 |
| **ИТОГО к оплате:** | | **84 460 821** | | | | | | | **10 135 298** | **94 596 119** |

**ЗАКАЗЧИК**

**Руководитель**

**Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

_____ **Серикбаев И.Б.**

**ПОДРЯДЧИК**

**Директор**

**ТОО "Altynzhol Group"**

_____ **Сейсенов Б.Б.**

Форма 2

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик **ТОО "Altynzhol Group"**
Объект **Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)**
Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №33/03 от 21.02.2022г., к Договору о государственных закупках работ №33 от 03.07.2021г.**

Возврат

## Акт приемки выполненных работ №1
## за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Дорожная одежда по основной дороге** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 20,31 | | 2115,84 | 2115,84 | 42973 | 42973 | -- | 27378 | 75979 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 1248,16 | -- | 25350 | | 5628 | |
| 2 | 2113-0104-1001 РСНБ РК 2015 | Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 | т | 20,31 | | 149853,30 | -- | 3043521 | -- | 3043521 | -- | 3287003 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 243482 | |
| 3 | 1127-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | м2 | 28270,8 | | 258,26 | 176,77 | 7301217 | 4997430 | 147008 | 3844953 | 12037864 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 76,29 | 49,64 | 2156779 | 1403363 | | 891694 | |
| 4 | 2101-0207-0105 РСНБ РК 2015 | Щебень черный СТ РК 1215-2003 | т | 3609,06 | | 14871,00 | -- | 53670331 | -- | 53670331 | -- | 57963958 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4293627 | |
| 5 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 2,0838 | | 2115,84 | 2115,84 | 4409 | 4409 | -- | 2809 | 7795 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 1248,16 | -- | 2601 | | 577 | |
| 6 | 2113-0104-1001 РСНБ РК 2015 | Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 | т | 2,0838 | | 149853,30 | -- | 312264 | -- | 312264 | -- | 337245 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 24981 | |
| 7 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 5208,78 | | 202,18 | 136,59 | 1053111 | 711467 | 26617 | 573687 | 1756942 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 60,48 | 41,50 | 315027 | 216164 | | 130144 | |
| 8 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 5208,78 | | 0,36 | 0,04 | 1875 | 208 | -- | 1800 | 3969 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 0,32 | -- | 1667 | -- | | 294 | |
| 9 | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 647,9735403 | | 17197,20 | -- | 11143331 | -- | 11143331 | -- | 12034797 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 891466 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **87505552** |
| | Временные здания и сооружения 3,12% | | Тенге | | | | | | | | 2 730 173 |
| | ИТОГО | | Тенге | | | | | | | | 90 235 725 |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- | | Тенге | | | | | | | | 1 082 829 |
| | ИТОГО | | Тенге | | | | | | | | 91 318 554 |
| | Непредвиденные работы и затраты 2% | | Тенге | | | | | | | | 1 826 371 |
| | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | Тенге | | | | | | | | 93 144 925 |
| | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 80%, К=1,050036 | | Тенге | | | | | | | | 78 244 420 |
| | в том числе в текущих ценах на 2022 год - 20%, К=1,1025918 | | Тенге | | | | | | | | 20 540 166 |
| | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД | | Тенге | | | | | | | | 98 784 586 |
| | НДС - 12% | | Тенге | | | | | | | | 11 854 150 |
| | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | Тенге | | | | | | | | 110 638 736 |
| | **ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА К=0,89999999** | | **Тенге** | | | | | | | | **99 574 862** |
| | Удержание по договору 5% | | Тенге | | | | | | | | 4 978 743 |
| | **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | **Тенге** | | | | | | | | **94 596 119** |

**ЗАКАЗЧИК**
**Руководитель**
**"Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

_____ **Серикбаев И.Б.**

**ПОДРЯДЧИК**
**Директор**
**ТОО "Altynzhol Group"**

_____ **Сейсенов Б.Б.**

**Инженер-технадзор**
**ТОО "Мурадар"**

_____ **Ауезалиев Б.А.**