форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Raiymbek & company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бур-Най"
ДОГОВОР: №2021-60 от 23.07.2021г.

Наименование объекта: «Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улице Туркестан, Конжасарова и на территории школы Ломоносова. Корректировка»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улице Туркестан, Конжасарова и на территории школы Ломоносова. Корректировка	15 000 000,00	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00
Всего по стройке	15 000 000,00	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
_____ Байгабулов М.Ж.

ИНЖЕНЕР:
Директор:
ТОО "Raiymbek & company"
_____ Марбеков Ы.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Бур-Най"
_____ Бисмурзаев И.А.

Наименование стройки - Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улице Туркестан, Конжасарова и на территории школы Ломоносова. Корректировка

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Август 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Raiymbek & company"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бур-Най"

ДОГОВОР: №2021-60 от 23.07.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ-10кВ									
		Установка светильника на опоре. Арматура уличного освещения /15 шт/									
1	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения /Кронштейн одноярожковый приставной К1Н-12-12 высота Н=1200мм, вылет В=1200мм/	т	0,195	485073,00	--	94589	--	94589	--	102156
		СП - 8%			--	--	--	--		7567	
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения концевая Н=11м /4 шт/									
2	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения /Опора граненная коническая ОГК-08 L=8000мм + кронштейн одноярожковый К1-1,5-2,0-Ф3/	т	0,412	485073,00	--	199850	--	199850	--	215838
		СП - 8%			--	--	--	--		15988	
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения промежуточная Н=11м /79 шт/									
3	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб и стали для наружного освещения /Опора граненная коническая ОГК-08 L=8000мм + кронштейн одноярожковый К1-1,5-2,0-Ф3/	т	8,07005	485073,00	--	3914563	--	3914563	--	4227728
		СП - 8%			--	--	--	--		313165	
4	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники уличные светодиодные консольный GALAD Омега LED-40-ШБ/У, мощность40Вт	шт.	40	77462,00	--	3098480	--	3098480	--	3346358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		247878	
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения ответвительная Н=11м /2 шт/									
5	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Опора из труб и сталидля наружного освещения /Опора граненная коническая ОГК-08 L=8000мм + кронштейн однорожковый К1-1,5-2,0-Ф3/**	т	0,206	485073,00 --	-- --	99925 --	-- --	99925	-- 7994	107919
		СП - 8%									
6	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильники уличные светодиодные консольный GALAD Омега LED-40-ШБ/У, мощность40Вт**	шт.	2	77462,00 --	-- --	154924 --	-- --	154924	-- 12394	167318
		СП - 8%					7562332 --	-- --	7562331 --	-- 604986	8167118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								8167118
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							7562331		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							604986	
		- Сметная прибыль	Тенге								8167118
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									8167118
		в том числе оборудование									
		в том числе СМР									8 167 118
		Всего прямые затраты									196 011
		Временные здания и сооружения 2,4%									8 363 129
		Итого									58 542
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%									8 421 671
		Итого в базовых ценах СМР									168 433
		Непредвиденные работы и затраты-2%									8 590 104
		Итого									-
		Итого в базовых ценах Оборудование									8 590 104
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									8 590 104
		Итого									9 018 759
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901									9 018 759
		Итого									8 928 572
		Итого с понижающим К-0,99									8 928 572
		Стоимость строительства									1 071 429
		НДС 12%									10 000 000
		Стоимость строительства									

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт:
ТОО "Raiymbek & company"
Адил Н.

Заказчик:
Директор:
ТОО "Бур Нан"
Бимурзаев И.А.