Заказчик **ТОО "Dike"**
Подрядчик **ТОО "ANT ENGINEERING"**

Наименование строительства и его адрес: **Устройство уличного освещения улиц Конаева и Жансугурова г. Жаркент Панфиловского Алматинской области**

А К Т №2
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

на 4-2 Уличной освещение ул. Жансугурова

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	9	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	39,6	1790,94	0	70921	0	41914	2,8	111
			м3 грунта		1790,94	0	70921	0	59,1	0	0
2	10	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	39,6	4052,4	626,51	160475	24810	68822	4,9	194
			м3		3425,88	157,5	135665	6237	48,5	0,2	8
3	15	С124-040207-4022 # в ценах III квартала 2015 года	Заземляющий проводник ЗП6	162	1392,61		225603				
			шт.								
4	18	ПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличного освещения 001-117 120Вт	81	78750		6378750				
			шт								
5	20	С123-060128-0302 # в ценах III квартала 2015 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5006	66973		33525				
			км								
6	21	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	243	647,52	107,76	157346	26186	58828	0,7	170
			шт.		539,76	25,87	131161	6287	42,8	0,03	7
7	22	Ц13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	162	137,86	14,48	22333	2346	8798	0,16	26
			м		123,37	3,51	19986	569	42,8	0	1
8	23	Ц13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП-6	81	137,86	14,48	11166	1173	4399	0,16	13
			м		123,37	3,51	9993	284	42,8	0	0
9	36	С124-040207-3201 # в ценах III квартала 2015 года	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500	48	922,46		44278				
			шт.								
10	39	С123-060137-0306 # в ценах III квартала 2015 года	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4738	432657		204993				
			км								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	42	Е11-330105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	2,73	149900,76	85430,63	409229	233226	157285	82,6	225
			км линии		64470,13	28906,78	176003	78916	61,7	31,96	87
12	45	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	136	57,57	53,08	7830	7219	1663	0,01	1
			м3 грунта		4,5	16,2	612	2203	59,1	0,02	2
13	46	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта после разработки механизированным способом/	4,2	1058,55	0	4446	0	2628	1,54	6
			м3 грунта		1058,55	0	4446	0	59,1	0	0
14	47	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	105,6	17,82	17,82	1881	1881	457	0	0
			м3 грунта		0	7,33	0	774	59,1	0,01	1
15	48	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	105,6	116,22	52,55	12272	5549	5267	0,11	11
			м3 уплотненного грунта		63,67	20,72	6723	2188	59,1	0,03	3
16	50	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	345	284,59	237,23	98184	81845	20611	0,06	21
			м кабеля		47,36	92,22	16340	31816	42,8	0,1	34
17	51	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	115	83,77	67,98	9634	7818	2078	0,02	2
			м кабеля		15,79	26,43	1816	3039	42,8	0,03	3
18	53	Е11-231001-0201	Трубы дренажные асбестоцементные, диаметр 100 мм. Укладка на иловых площадках	150	87,68	0,71	13152	107	8101	0,12	18
			м трубопровода		86,96	0	13045	0	62,1	0	0
19	55	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,009	249525,57	34607,13	2246	311	1282	253	2
			км трубопровода		214918,44	14470,23	1934	130	62,1	16,57	0
20	57	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	186	248,94	201,58	46302	37493	10008	0,06	11
			м кабеля		47,36	78,36	8809	14575	42,8	0,08	16
21	58	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	115	144,44	120,76	16610	13887	3476	0,03	3
			м кабеля		23,68	46,94	2723	5398	42,8	0,05	6
			ИТОГО:				**7931176**	**443851**			**814**
			ИТОГО в ценах н квартала 2015 года				**600177**	**152416**			**168**
			ИТОГО с К-1,07 перехода в цены 2016 года				**7 931 176**				
			ИТОГО с понижающим коэффициентов К=0,95				**8 486 358,32**				
			НДС-12%				**8 062 040,40**				
			Итого с НДС				**967 444,85**				
							9 029 485,25				

Заказчик:

ТОО "Dike" _____

Подрядчик:

ТОО "ANT ENGINEERING" _____