Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "КомпанияГазСтрой"

Форма

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Коныраулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области"
Договор №42 от 06 августа 2021 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за апрель 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		42	06.08.2021 г							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2022г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	2 113 310 539,87									
Акт вып работ №1	388 244 970	71 647 295							8 597 675	80 244 970
Всего к оплате:		**71 647 295**							**8 597 675**	**80 244 970**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ **Назаров Е.**

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"
_____ **Джахаев С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"
_____ **Конысбаев Г.**

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Атырауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Конырaулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области"**

(наименование, адрес)

Объект **"Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Конырaулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №42 от 06.08.2021 г.**

Акт выполненных работ за апрель месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (Локальная смета №2-2-1)											
		ТРУБОПРОВОДЫ									
155	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	16563	143,98 7,61	136,37 33,72	2384806 126047	2258759 558456	--	492842 230212	3107861
156	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	368,97	1827,67 1827,67	-- --	674356 674356	-- --	--	485536 92791	1252684
157	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3312	794,12 794,12	-- --	2630139 2630139	-- --	--	1893700 361907	4885746
158	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11248	16,57	16,57	186357	186357	--	53763	259330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11248	-- 143,90 77,44	6,64 66,47 32,10	-- 1618598 871000	74671 747598 361103	-- --	19210 887114 200457	2706170
160	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	345	37,69 --	37,69 13,21	13002 --	13002 4557	--	3281 1303	17585
161	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка (за вычетом труб в футляре)	км трубопровода	17,32	417009,72 282568,00	134341,40 40066,10	7222608 4894078	2326793 693945	1737	5532142 1020380	13775131
162	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	23	1293,06 465,34	827,72 232,06	29740 10703	19038 5337	--	15880 3650	49270
165	Цена Атырауского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Отвод удлиненный,на 11°ПЭ 100 SDR 9, DN 160 мм	шт.	2	101413,13 --	-- --	202826 --	-- --	202826	-- 16226	219052
168	Цена Атырауского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Отвод удлиненный,на 30°ПЭ 100 SDR 9, DN 160 мм	шт.	1	101413,13 --	-- --	101413 --	-- --	101413	-- 8113	109526
169	Цена Атырауского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Отвод удлиненный, на 45°ПЭ 100 SDR 9, DN 160 мм	шт.	1	101413,13 --	-- --	101413 --	-- --	101413	-- 8113	109526
170	Цена Атырауского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Отвод удлиненный, на 90°ПЭ 100 SDR 9, DN 160 мм	шт.	1	101413,13 --	-- --	101413 --	-- --	101413	-- 8113	109526
171	Цена Атырауского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Муфта без упора с закладным нагревательным элементом ПЭ 100 SDR 9, DN 160 мм	шт.	18	15107,14 --	-- --	271929 --	-- --	271929	-- 21754	293683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	17,32	27127,46	18975,26	469848	328652	--	151648	671216
					8152,20	4008,46	141196	69426		49720	
176	Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	69	4522,32	--	312040	--	312040	--	337003
					--	--	--	--		24963	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
224	Ц13-390201-0509 1339-0201-0509 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 160х17,9 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	1467	1222,73	38,22	1793749	56069	80557	1010845	3028962
					1129,60	--	1657123	--		224368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18114238	5936267	1173328	10526751	30932271
							11004642	1767496	--	2291280	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2263597				
	Материалы		Тенге				80557				
	Всего заработная плата		Тенге					1867746			
		Накладные расходы	Тенге				1162493				
		Сметная прибыль	Тенге				274087				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3700177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1439
		Сметная заработная плата	Тенге					1867746			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15850641				
	Материалы		Тенге				1738				
	Всего заработная плата		Тенге					10904392			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1091034				
		Накладные расходы	Тенге				9364259				
		Сметная прибыль	Тенге				2017192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27232092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10878
		Сметная заработная плата	Тенге					10904392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30932270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12318
		Сметная заработная плата	Тенге					12772137			
		РАЗДЕЛ 2.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (Локальная смета №2-1-1)									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
97	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8101	143,98	136,37	1166414	1104764	--	241050	1520062
					7,61	33,72	61650	273142		112597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	243,03	1827,67	--	444179	--	--	319809	825107
					1827,67	--	444179	--		61119	
99	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1621	794,12	--	1287275	--	--	926838	2391242
					794,12	--	1287275	--		177129	
100	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5600,7	16,57	16,57	92792	92792	--	26770	129128
					--	6,64	--	37181		9565	
101	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5600,7	143,90	66,47	805946	372251	--	441719	1347479
					77,44	32,10	433696	179803		99813	
102	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	70,8	37,69	37,69	2668	2668	--	673	3609
					--	13,21	--	935		267	
103	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	8,924	320920,49	95004,17	2863894	847817	895	2242352	5514746
					225816,00	27994,17	2015182	249820		408500	
104	С123-010502-0910 2301-0502-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 110x12,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8924	2816,00	--	25129984	--	25129984	--	27140383
					--	--	--	--		2010399	
105	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1293,06	827,72	23275	14899	--	12428	38559
					465,34	232,06	8376	4177		2856	
106	Цена Атырауского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Отвод удлиненный, на 45°ПЭ 100 SDR 9, DN 110 мм	шт.	4	75613,71	--	302455	--	302455	--	326651
					--	--	--	--		24196	
107	Цена Атырауского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Отвод удлиненный, на 90°ПЭ 100 SDR 9, DN 110 мм	шт.	2	81593,06	--	163186	--	163186	--	176241
					--	--	--	--		13055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Цена Атырауского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Муфта без упора с закладным нагревательным элементом ПЭ 100 SDR 9, DN 110 мм	шт.	12	8812,50	--	105750	--	105750	--	114210
					--	--	--	--		8460	
109	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	8,824	27127,46	18975,26	239373	167438	--	77260	341963
					8152,20	4008,46	71935	35371		25331	
110	Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	36	5004,46	--	180161	--	180161	--	194574
					--	--	--	--		14413	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
134	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110х12,3 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	754	1079,57	36,26	813998	27340	41404	454605	1370091
					988,40	--	745254	--		101488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33621351	2629969	25923835	4743504	41434045
							5067546	780429	--	3069188	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1053371				
		Материалы	Тенге				41404				
		Всего заработная плата	Тенге					852559			
		Накладные расходы	Тенге				531865				
		Сметная прибыль	Тенге				126819				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1712054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
		Сметная заработная плата	Тенге					852559			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7437996				
		Материалы	Тенге				895				
		Всего заработная плата	Тенге					4995417			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				751552				
		Накладные расходы	Тенге				4211640				
		Сметная прибыль	Тенге				931971				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12581607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5009
		Сметная заработная плата	Тенге					4995417			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				25129984				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25129984				
		Сметная прибыль	Тенге				2010399				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				27140383				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41434044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5672
		Сметная заработная плата	Тенге					5847976			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**72366316**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**16072188**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8566237**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2547925**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27097163**		
		- Накладные расходы	Тенге							**15270255**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5360468**	
		ИТОГО:			**72 366 316**	**0**		**72 366 316**			
		Временные здания и сооружения		**1,3%**	**940 762**			**940 762**			
		Итого с временными			**73 307 078**	**0**		**73 307 078**			
		Доп.затраты в зимнее время		**2,1735%**	**1 593 329**			**1 593 329**			
		Итого с зимними удорожаниями			**74 900 407**	**0**	**0**	**74 900 407**			
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**1 498 008**			**1 498 008**			
		Итого с непредвиденными затратами			**76 398 416**	**0**	**0**	**76 398 416**			
		в том числе на 2018 год - 18%			**13 751 715**	**0**	**0**	**13 751 715**			
		в том числе на 2019 год - 79%			**60 354 748**	**0**	**0**	**60 354 748**			
		в том числе на 2020 год - 3%			**2 291 952**	**0**	**0**	**2 291 952**			
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 18% к=1			**13 751 715**	**0**	**0**	**13 751 715**			
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 79% к=1,0498961			**63 366 215**	**0**	**0**	**63 366 215**			
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 3% к=1,0864865			**2 490 175**	**0**	**0**	**2 490 175**			
		года			**79 608 105**	**0**	**0**	**79 608 105**			
		с понижающим коэф. К=0,9			**71 647 295**	**0**	**0**	**71 647 295**			
		НДС-12%		**12%**			**8 597 675**	**8 597 675**			
		ИТОГО по акту			**71 647 295**	**0**	**8 597 675**	**80 244 970**			

Заказчик: Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Заместитель _____ Нургалиев А.С

Технический надзор:
ТОО «АДС САПА»
_____ Джахаев С.

Инженер авторский надзор ТОО "Poligram"
Мурзагалиев З. _____

Подрядчик:
ТОО "Компания ГазСтрой"
Директор _____ Конысбаев Г.