Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» декабря 2020 г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Караганды», Карагандинская область, г. Караганда, пр. Назарбаева, 39**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **«30» октября 2020 г., ТОО «Ұлар МК», директор Ташмагамбетов Кайрат Кенесханович, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Терешковой 1В**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юр. адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 30 октября 2020 г. ТОО «Broad mark Constr, Еликбаев А. Н., KZ28VJE00017250 от 04.05.2016; KZ36VJE00015942 от 11.03.2016; KZ40VJE00021787 от 29.12.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 30 октября 2020 г. ТОО «АКИС-проект», Воронков И.И. № 18019679 от 26.10.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Благоустройство жилого комплекса «Молодежка» г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Университетская»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Университетская, земельный участок 28/13**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления)о предоставлении соответствующего права на землю от «20» марта 2019г. № 15/93, Постановление акимата города Караганды

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **ГУ «Отдел строительства города Караганды»** от «____» ___ года №____

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области" KZ15REA00179952 от 18.06.2020г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (сметной документации)**ТОО «АКИС-проект» проект Шифр 01-05-17/1-ГП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства г.Караганды» от 14.05.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020 года**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**;

фактически, месяц: **5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	**м2**	**7209,0**		**7260,64**	
Плиты тротуарные толщиной 60 мм	**м2**	**2127,0**		**1998,3**	
Камни бортовые бетонные Бордюр Поребрик	**м.п**	**1784,0** **1542,0**		**1805,1** **1284,6**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Еденицы измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	**Метр в квадрате (далее - м2)**		
Число этажей	**м.п**		
Общий строительный объем	**Метр в кубе (далее – м3)**		
В том числе подземной части	**м3**		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	**м2**		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: По освещению установлено 12 опор и 15 светильников; асфальтобетонное покрытие 7260,64 м2; устройство тротуаров 1998,3 м2; установлено 1805,1 м бордюрных камней и 1284,6 м поребриков; покрытия из искусственной травы высотой ворсв 40 мм – 875 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **144643,92** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **123 750,821** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **130 110 229,26** тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **124 740 827,57** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Благоустройство жилого комплекса «Молодежка» г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Университетская»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Абжанов Н.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Исаков Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Ташмагамбетов К.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Воронков И.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик: ТОО Улар МК"

Наименование объекта и его адрес Благоустройство жилого комплекса "Молодежка" г.Караганда, района им. Казыбек би, ул. Университетская

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за ноябрь 2020

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		34	04.05.2020				
		Дополнительное соглашение					
		34/1д	12.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге): С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за ноябрь 2020 года без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство жилого комплекса "Молодежка" г.Караганда, района им. Казыбек би, ул. Университетская	124 740 827,19	12 845 278,19	124 740 827,57	14 386 711,57	-	-	-	-	1 541 433,38	14 386 711,57
удержание аванса 30%					-		-	-	-	
Итого к оплате										14 386 711,57

Заказчик: Абжанов Н.Д. БИН 060140010714

Подрядчик: К.К Ташмагамбетов БИН 050340000881

Эксперт технического надзора ТОО "Broad Mark Construction" Исаков Е.С. БИН 130140010105

Специалист авторского надзора ТОО "АКИС-проект" Воронков И.И. БИН 120240001257

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик ТОО «Улар МК»

Договор №34 от 4 мая 2020 года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство жилого комплекса "Молодежка" г.Караганда, район им.Казыбек би, ул. Университетская

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	4102-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов (растительный слой Н 0,2 м) самосвалами вне карьеров (бурты временного хранения). Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т	15816,37	-48	--	-759186	--	--	--	-811212	--	--	-79935
		КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ. ТИП 1					ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ							
2.	1101-0101 -0361 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	100	149,35	149,35	Выборка и забутовка пучинистых мест 14935	14935	--	2642	18982	--	36,69	--	3669	--	1406
3.	4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.	т	110	231	--	25410	--	--	--	27443	--	--	--	--	--	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Расстояние перевозки 10 км СП - 8%									
4.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	100	1435,25 163,99	1271,27 276,57	143525 16399	127127 27657	-- --	47580 15288	206394
5.	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень естественный с доставкой СП - 8%	м3	120	2696 --	-- --	323520 --	-- --	323520 --	-- 25882	349402
6.	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Грунт оснований под проезды. Уплотнение НР - 72%; СП - 8%	м2 уплотненной площади основания	30	26,86 --	26,86 10,87	806 --	806 326	-- --	235 83	1124
7.	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара	0,1	412,26 374,52	37,06 14,8	41 37	4 1	-- --	42 7	90
8.	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	374	-2166 --	-- --	-810084 --	-- --	-810084 --	-- -64807	-874891
9.	2104-0509-0111 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	374	2598 --	-- --	971652 --	-- --	971652 --	-- 77732	1049384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
10.	86-010703 -0102	-Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	875	5791 / 824	408 / 115	5067125 / 721000	357000 / 100625	3989125 / --	887355 / 476358	6430838
10.1.	8601-0703 -0102 УСН РК 8.02-03-2 018	-Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	875	5791 / 824	408 / 115	5067125 / 721000	357000 / 100625	3989125 / --	887355 / 476358	6430838
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	-Камни бортовые бетонные БР 100.20.8 для типов 2,3,4. Установка. Бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	1140	-1579,99 / -734,3	-30,78 / -11,67	-1801193 / -837097	-35093 / -13303	-929003 / --	-918432 / -217570	-2937196
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	м3	18,24	-41954 / --	-- / --	-765241 / --	-- / --	-765241 / --	-- / -61219	-826460
		СП - 8%									
		МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ПЕРЕНОСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
13.	86-010301 -0105	-Столик (1,950м х 1,180м х 0,800м)	шт.	4	77244 / --	-- / --	308976 / --	-- / --	308976 / --	-- / --	333694
13.1.	8601-0301 -0105 УСН РК 8.02-03-2 018	-Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	4	77244 / --	-- / --	308976 / --	-- / --	308976 / --	24718 / 24718	333694
		СП - 8%									
14.	86-010101 -0106	-Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	3	257441 / 9246	4039 / 1174	772323 / 27738	12117 / 3522	732468 / --	21569 / 63511	857404
14.1.	8601-0101 -0106 УСН РК 8.02-03-2 018	-Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	3	257441 / 9246	4039 / 1174	772323 / 27738	12117 / 3522	732468 / --	21569 / 63511	857404
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Прайс-лист	-Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1	2321843,3	--	2321843	--	2321843	--	2507591
					--	--	--	--	--	185747	
		СП - 8%									
16.	86-010109-0308	-Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	3	95820	447	287460	1341	238617	43579	357522
					15834	129	47502	387	--	26483	
16.1.	8601-0109-0308 УСН РК	-Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	3	95820	447	287460	1341	238617	43579	357522
					15834	129	47502	387	--	26483	
	8.02-03-2018	НР - 91%; СП - 8%									
17.	Прайс-лист	-Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1	796078,13	--	796078	--	796078	--	859764
					--	--	--	--	--	63686	
		СП - 8%									
18.	Прайс-лист	-Качели на деревянных стойках двухместные для детей от 3 до 12 лет	шт	1	232368,75	--	232369	--	232369	--	250958
					--	--	--	--	--	18590	
		СП - 8%									
19.	Прайс-лист	-Подвеска качелей с сиденьем резиновым для детей от 1 до 3 лет	шт	1	85447,77	--	85448	--	85448	--	92284
					--	--	--	--	--	6836	
		СП - 8%									
20.	Прайс-лист	-Подвеска качелей со спинкой для детей от 3 до 12 лет	шт	1	81759,38	--	81759	--	81759	--	88300
					--	--	--	--	--	6541	
		СП - 8%									
21.	Прайс-лист	-Качели на деревянных стойках одноместные для детей от 3 до 12 лет	шт	2	186263,84	--	372528	--	372528	--	402330
					--	--	--	--	--	29802	
		СП - 8%									
22.	Прайс-лист	-Подвеска качелей с сиденьем резиновым для детей от 3 до 12 лет	шт	2	48563,84	--	97128	--	97128	--	104898
					--	--	--	--	--	7770	
		СП - 8%									
23.	Прайс-лист	-Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет	шт	1	1785182,14	--	1785182	--	1785182	--	1927997
					--	--	--	--	--	142815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
24.	86-010104 -0111	-Качалка-балансир "Большая"	комплект	3	113949	211	341847	633	320187	19285	390022
					7009	55	21027	165	--	28891	
24.1.	8601-0104 -0111 УСН РК	-Качалка-балансир "Большая"	комплект	3	113949	211	341847	633	320187	19285	390022
					7009	55	21027	165	--	28891	
	8.02-03-2 018	НР - 91%; СП - 8%									
25.	Прайс-лист ИП "Герасимов" г.Алматы 2019г.	-Контейнер для сбора ТБО на 1100л	шт	9	31875	--	286875	--	286875	--	309825
					--	--	--	--	--	22950	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			
В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге			13992678
Зарплата рабочих строителей	Тенге	10445		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	755196		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		209553	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	10152661		
Перевозка грузов	Тенге	-973776		
Накладные расходы	Тенге	176103		
Сметная прибыль	Тенге	809649		
ИТОГО с непредвид. затратами 2%	Тенге			14272531
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	Тенге			12845278
ИТОГО с НДС 12%	Тенге			14386711,57

Заказчик: и.о. главного специалиста ГУ «отдел строительства города Караганды»

_____ Амирзадин Г.

Подрядчик:
Директор ТОО «Улар МК»

_____ Ташматов К.К.

Технический надзор: "Broad mark Construction"

_____ Исаков Е.С.

Авторский надзор: Специалист по авторскому надзору ТОО «АКИС-проект»

_____ Воронков И.И.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик: ТОО Ұлар МК"

Наименование объекта и его адрес Благоустройство жилого комплекса "Молодежка" г.Караганда, района им. Казыбек би, ул. Университетская

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за октябрь 2020

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34	04.05.2020				
		Дополнительное соглашение					
		34/1д	12.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за октябрь 2020 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство жилого комплекса "Молодежка" г.Караганда, района им. Казыбек би, ул. Университетская	110 354 116,00	46 981 668,75	124 740 827,57	52 619 469,00	-	-	-	-	5 637 800,25	52 619 469,00
Удержание аванса 30%					-		-	-	-	
Итого к оплате										52 619 469,00

Заказчик: Асеев Н.Д. БИН 060140010714

Подрядчик: Таубамбетов БИН 050340000881

Эксперт технического надзора ТОО "Broad Mark Construction" Ибрагимов С.С. БИН 130140010105

Специалист авторского надзора ТОО "АКИС-проект" Воронков И.И. БИН 120240001257

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

9200300

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик ТОО «Умар МК»

Договор №94 от 4 мая 2020 года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство жилого комплекса "Молодежка" г.Караганда, район им.Казыбек би, ул. Университетская

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ. ТИП 1					ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ				
							Выборка и забутовка пучинистых мест				
1.	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	195	149,35	149,35	18668	18668	--	3302	23728
					--	36,69	--	4586	--	1758	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	137,5	231	--	31763	--	--	--	34304
					--	--	--	--	--	2541	
		СП - 8%									
3.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований толстислойные и выравнивающие из песчано-гравийной	м3 материала основания	125	1435,26	1271,27	179407	158908	--	59475	257893
					163,99	276,57	20498	34571	--	19111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Тч 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 108%; СП - 8%	я в плотном теле								
4. 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015		-Щебень естественный с доставкой СП - 8%	м3	150	2296 --	-- --	344400 --	-- --	344400 --	-- 27552	371952
5. 2101-0201-0701 РСНБ РК 2015		-Грунт оснований под проезды. Уплотнение НР - 72%; СП - 8%	м2 уплотненной площади основания	370,64	26,86 --	26,86 10,87	9955 --	9955 4029	-- --	2901 1028	13884
6. 2127-0403-0101 РСНБ РК 2015		-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	239,36	-823,75 -32,44	-226,57 -74,2	-197174 -7765	-54231 -17760	-135178 --	-27567 -17979	-242720
7. 2127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=10		-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 2127-0403-0101, 2127-0403-0102, 2127-0403-0103 до толщины 25 см	м2 основания	3750,64	457,84 --	118 38,8	1717201 --	435090 145612	1282111 --	157153 149948	2024303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
8.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2603	823,75 32,44	226,57 74,2	2144230 84439	589754 193142	1470037 --	299788 195521	2639539
		НР - 108%; СП - 8%									
9.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=15	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до толщины 25 см	м2 основания	2603	686,76 --	174,01 58,2	1787645 --	452938 151482	1334707 --	163600 156100	2107345
		НР - 108%; СП - 8%									
10.	1127-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,59116	100043,3 1098,2	6151,62 1353,46	59142 649	3637 800	54856 --	1565 4857	65563
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,59116	95449,6 --	1746,38 887,98	56426 --	1032 525	55394 --	567 4559	61552
		НР - 108%; СП - 8%									
12.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3. Устройство	м2 покрытия	2364,64	1852,73 43,04	97,74 29,51	4381043 101778	231109 69786	4048156 --	185289 365307	4931638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
13.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6 см к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2364,64	855,74 0,46	0,08 --	2023518 1090	193 --	2022235 --	1178 161976	2186671
		НР - 108%; СП - 8%									
14.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7260,64	1675,32 43,04	97,74 29,51	12163908 312510	709622 214279	11141776 --	568931 1018627	13751466
		НР - 108%; СП - 8%									
15.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до толщины 5 см	м2 покрытия	7260,64	383,42 0,23	0,04 --	2783881 1674	314 --	2791893 --	1808 222855	3008544
		НР - 108%; СП - 8%									
16.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка. Бортовые камни БР 100.30.15	м бортового камня	91,4	1712,88 734,3	30,78 11,67	156557 67115	2814 1067	86628 --	73636 18415	248608
		НР - 108%; СП - 8%									
17.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3	3,9302	41954 --	-- --	164888 --	-- --	164888 --	-- 13191	178079
		СП - 8%									
		КОНСТРУКЦИЯ БРУСЧАТОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА И ПЛОЩАДОК ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ. ТИП 2									
18.	1101-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Грунт оснований под площадки. Уплотнение НР - 72%; СП - 8%	м2 уплотненной площади основани	1998,3	26,86 --	26,86 10,87	53673 --	53673 21722	-- --	15640 5545	74858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	299,745	5509,65 208,66	1555,02 342,21	1651489 62544	466110 102576	1122835 --	178329 146385	1976204
20.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из отсева, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1998,3	259,88 32,44	226,57 74,2	519311 64823	452749 148274	1739 --	230144 59956	809411
21.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10 до толщины 5 см	-Основания из отсева. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	1998,3	-116 --	-116 -38,8	-231811 --	-231811 -77527	-- --	-83730 -25243	-340784
22.	2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%	м3	99,915	1217 --	-- --	121597 --	-- --	121597 --	-- 9728	131324
23.	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара	374,3	412,26 374,52	37,06 14,8	154308 140184	13872 5540	252 --	157382 24935	336625
24.	2104-0509 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	362,1	2166 --	-- --	784309 --	-- --	784309 --	-- 62745	847053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
25.	2104-0509 -0111 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	12,2	2598 --	-- --	31696 --	-- --	31696 --	-- 2536	34231
		КОНСТРУКЦИЯ РЕЗИНО-ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК. ТИП 3									
26.	1101-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под площадки. Уплотнение НР - 72%; СП - 8%	м2 уплотненной площади основания	875	26,86 --	26,86 10,87	23502 --	23502 9511	-- --	6848 2428	32778
27.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	875	823,75 32,44	226,57 74,2	720784 28384	198246 64925	494154 --	100774 65725	887282
28.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до толщины 20 см НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	875	228,92 --	58 19,4	200306 --	50752 16974	149554 --	18331 17491	236128
29.	1127-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,21875	100043,3 1098,2	6151,62 1353,46	21884 240	1346 296	20298 --	579 1797	24261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		дог. вып. НР - 108%; СП - 8%									
14											
30.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,21875	95449,6 ---	1746,38 887,98	20880 --	382 194	20498 --	210 1687	22777
31.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	875	1675,32 43,04	97,74 29,51	1465906 37661	85518 25823	1342727 --	68564 122758	1657228
32.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до толщины 5 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	875	383,42 0,23	0,04 --	335493 202	38 --	335253 --	218 26857	362568
		КОНСТРУКЦИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК. ТИП 4									
33.	1101-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Грунт оснований под площадки. Уплотнение НР - 72%; СП - 8%	м2 уплотненной площади основания	120	26,86 ---	26,86 10,87	3223 --	3223 1304	-- --	939 333	4495
34.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	120	823,75 32,44	226,57 74,2	98850 3893	27188 8904	67769 --	13820 9014	121684
35.	1127-0403 -0104 РСНБ РК	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке	м2 основания	120	228,92 ---	58 19,4	27471 --	6960 2328	20511 --	2514 2399	32383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 2 к=5	каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до толщины 20 см НР - 108%; СП - 8%									
36.	1127-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР - 108%; СП - 8%	т битума	0,03	100043,3 1098,2	6151,62 1353,46	3001 33	185 41	2783 --	79 246	3327
37.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	0,03	95449,6 --	1746,38 887,98	2863 --	52 27	2811 --	29 231	3124
38.	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	120	1675,32 43,04	97,74 29,51	201039 5165	11728 3541	184146 --	9403 16835	227277
39.	1127-0602 -0401 РСНБ РК 2015 К=6	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до толщины 7 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	120	1150,26 0,69	0,13 --	138032 83	16 --	137933 --	90 11050	149171
40.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27	-Камни бортовые бетонные БР 100.20.8 для типов 2,3,4. Установка. Бетон класса В15, применен коэффициент к норме	м бортовог о камня	1284,6	1579,99 734,3	30,78 11,67	2029660 943277	39544 14990	1046839 --	1034928 245167	3309756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 НР - 108%; СП - 8%									
41.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	20,6536	41954 ---	-- --	862306 --	-- --	862306 --	-- 68984	931290
		КОНСТРУКЦИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ. ТИП 5									
42.	1101-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Грунт оснований под площадки. Уплотнение НР - 72%; СП - 8%	м2 уплотненной площади основания	24	26,86 ---	26,86 10,87	645 --	645 261	-- --	188 67	899
43.	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	24	823,75 32,44	226,57 74,2	19770 779	5438 1781	13553 --	2764 1803	24337
44.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=5	-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до толщины 20 см НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	24	228,92 ---	58 19,4	5494 --	1392 466	4102 --	503 480	6477
45.	1111-0101	-Слои подстилающие	м3	3,6	21339,36	7,68	76822	28	63842	12175	96116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	бетонные из бетона кл.В15. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	подстилающего слоя		3597,78	--	12952	--	--	7120	
46.	1111-0101 -1903 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	24	1188,29 150,44	68,4 25,88	28519 3610	1642 621	23267 --	3978 2600	35096
47.	1111-0101 -1904 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до толщины 30 мм к норме 1111-0101-1903 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	24	208,29 21,15	3,61 1,67	4999 507	87 40	4405 --	515 441	5955
						ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ					
48.	1147-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% НР - 88%; СП - 8%	яма	41	2325,63 1463,9	80,34 28,18	95351 60020	3294 1155	32037 --	53834 11935	161120
49.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Дренажно-экранный слой. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	17,7735	6191,57 835,55	1691,22 711,74	110046 14851	30059 12650	65136 --	25576 10850	146471
50.	1147-0105 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м НР - 88%; СП - 8%	шт.	41	1590,73 1328,4	151,39 34,59	65220 54464	6207 1418	4549 --	49176 9152	123548
51.	1147-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы 1,7х1,7х0,9 м. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 м3 изменения объема	м3	43,224	1202,47 861,12	336,42 76,86	51976 37221	14541 3322	214 --	35678 7012	94666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		земли к нормам 1147-0105-0101, 1147-0105-0102									
		НР - 88%; СП - 8%									
52.	2501-0203 -0301 РСНБ РК 2015	-Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой до 1 м	шт.	21	4986	--	104706	--	104706	--	113082
					--	--	--	--	--	8376	
		СП - 8%									
53.	2501-0103 -0301 РСНБ РК 2015	-Ель сибирская, с комом, высотой до 1 м	шт.	20	11521	--	230420	--	230420	--	248854
					--	--	--	--	--	18434	
		СП - 8%									
						МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ПЕРЕНОСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
54.	86-010302 -0303	-Скамья со спинкой	шт.	31	75645	193	2344995	5983	2168729	156312	2701411
					5493	48	170283	1488	--	200105	
54.1.	8601-0302 -0303 УСН РК 8.02-03-2018	-Скамья со спинкой	шт.	31	75645	193	2344995	5983	2168729	156312	2701411
					5493	48	170283	1488	--	200105	
		НР - 91%; СП - 8%									
55.	86-010303 -0206	-Урна со вставкой	шт.	31	22698	--	703638	--	703638	--	759929
					--	--	--	--	--	56291	
55.1.	8601-0303 -0206 УСН РК 8.02-03-2018	-Урна со вставкой	шт.	31	22698	--	703638	--	703638	--	759929
					--	--	--	--	--	56291	
		СП - 8%									
56.	86-010202 -0107	-Турник одинарный (Стойка для выбивания ковров)	комплект	6	80185	1607	481110	9642	446202	25536	547178
					4211	466	25266	2796	--	40532	
56.1.	8601-0202 -0107 УСН РК 8.02-03-2018	-Турник одинарный	комплект	6	80185	1607	481110	9642	446202	25536	547178
					4211	466	25266	2796	--	40532	
		НР - 91%; СП - 8%									
57.	Прайс-лист Компания "SPORTAS" г.Алматы 2019г.	-Стойка для сушки белья	шт	9	27139,29	--	244254	--	244254	--	263794
					--	--	--	--	--	19540	
		СП - 8%									
58.	1108-0201	-Стены наружные простые	м3	10,125	29220,08	2401,2	295853	24312	224746	48344	371733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	из кирпича (Кирпичное ограждение мусороконтейнеров высотой 1,5 м). Кладка при высоте этажа до 4м	кладки		4621,72	512,4	46795	5188	--	27536	
		НР - 93%; СП - 8%									
59.	86-010605 -0402	-Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	2	70895	155	141790	310	120298	19370	174053
					10591	52	21182	104	--	12893	
59.1.	8601-0605 -0402 УСН РК 8.02-03-2 018	-Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	2	70895	155	141790	310	120298	19370	174053
					10591	52	21182	104	--	12893	
		НР - 91%; СП - 8%									
60.	86-010602 -0501	-Ограждение из панелей с секция прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м		39	35126	7171	1369914	279669	892047	265891	1766669
					5082	2410	198198	93990	--	130864	
60.1.	8601-0602 -0501 УСН РК 8.02-03-2 018	-Ограждение из панелей с секция прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м		39	35126	7171	1369914	279669	892047	265891	1766669
					5082	2410	198198	93990	--	130864	
		НР - 91%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		51178288
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2514605	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	4146324	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	1276742	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	36748058	
Перевозка грузов	Тенге	31763	
Накладные расходы	Тенге	3946557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3790987				
		ИТОГО с непредвид затратами 2%	Тенге								52201854
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	Тенге								46981668
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге								52619469

Заказчик: и.о. главного специалиста ГУ «отдел строительства города Караганды»

_____ Ам[illegible] Г.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ұлар [illegible]

_____ [illegible]агамбетов

Технический надзор: эксперт ТОО "Broad mark Construction"

_____ Исаков [illegible]С.

Авторский надзор: специалист по авторскому надзору ТОО «АКИС-проект»

_____ Воронков Ж.Ж.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик ТОО «Улар МК»

Договор №34 от 4 мая 2020 года

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство жилого комплекса "Молодежка" г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Университетская

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4188,79 2846,20	1258,92 450,98	4189 2846	1259 451	84	2374 525	7088
2	5108-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Ящик управления освещением с фотоблоком, МОД. ЯУО 9602-3474 У3.1**									
			шт.	1	77190,54 --	-- --	77191 --	-- --	77191	-- --	77191
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1338,72 1238,10	79,05 27,79	1339 1238	79 28	22	911 180	2430
4	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1**									
		СП - 8%	шт.	1	46109,92 --	-- --	46110 --	-- --	46110	-- 3689	49799
5	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**									
			шт.	1	5050,66	87,95	5051	88	694	3094	8796

		НР - 72%; СП - 8%									
6	2307-0201-0316 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/6			4269,30	27,79	4269	28		652	
		СП - 8%	шт.	1	9798,30 --	-- --	9798 --	-- --	9798	-- 784	10582
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2525,45 1097,07	24,78 --	2525 1097	25 --	1403	790 265	3581
8	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	472,32 --	-- --	472 --	-- --	472	-- 38	510
		Оборудование светотехническое									
9	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельными воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	12	2743,92 2008,76	735,16 364,89	32927 24105	8822 4379	--	22787 4457	60171
10	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	12	23251,00 12363,36	10173,97 3810,86	279012 148360	122088 45730	8564	155273 34743	469027
11	2308-0306-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Опоры металлические (Опора осветительная СТ8-2,4-IV)									
		СП - 8%	шт.	12	53931,36 --	-- --	647176 --	-- --	647176	-- 51774	698950
12	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство									
		НР - 80%; СП - 8%	м3	4,15	19968,39 1634,16	23,99 --	82869 6782	100 --	75987	5425 7064	95358
13	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейны стальные однорожковые для опоры									
		СП - 8%	шт.	15	6304,80 --	-- --	94572 --	-- --	94572	-- 7566	102138

14	2404-0205-2122 РСНБ РК 2015 прим.	Узел крепления кронштейна (Насадка для установки двух кронштейнов)									
		СП - 8%	шт.	3	4003,65 --	-- --	12011 --	-- --	12011	-- 961	12972
15	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами светодиодными. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	15	4576,56 1939,15	2621,58 1084,75	68648 29087	39324 16271	237	36287 8395	113330
16	2307-0106-0310 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодныемарки PROLED SL-24, мощность 33 Вт, световой поток3810 лм ГОСТ 55705-2013									
		СП - 8%	шт.	11	46935,07 --	-- --	516286 --	-- --	516286	-- 41303	557589
17	2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013									
		СП - 8%	шт.	4	95645,94 --	-- --	382584 --	-- --	382584	-- 30607	413190
		Кабельные изделий									
18	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,6579	279007,96 --	-- --	183559 --	-- --	183559	-- 14685	198244
19	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,1122	64280,57 --	-- --	7212 --	-- --	7212	-- 577	7789
20	2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,00306	365014,84 --	-- --	1117 --	-- --	1117	-- 89	1206
21	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78									
		СП - 8%	км	0,0051	188055,54 --	-- --	959 --	-- --	959	-- 77	1036
22	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	100 шт.	0,42	4478,25 --	-- --	1881 --	-- --	1881	-- 150	2031
23	2306-1702-0802 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки 16-8-5,4 ГОСТ 23469.0-81									
		СП - 8%	100 шт.	0,08	5803,80 --	-- --	464 --	-- --	464	-- 37	501

24	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,22	132821,82	--	29221	--	286	21990	55308
		НР - 76%; СП - 8%			131521,04	--	28935	--		4097	
25	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	220	755,58	--	166228	--	166228	--	179526
		СП - 8%			--	--	--	--		13298	
26	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	3	60,90	--	183	--	183	--	197
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
27	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	7	34,56	--	242	--	242	--	261
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
28	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	390	336,08	147,69	131072	57599	17419	52707	198482
		НР - 72%; СП - 8%			143,73	43,98	56054	17150		14702	
29	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	390	472,83	394,44	184405	153830	--	60951	264985
		НР - 72%; СП - 8%			78,40	138,67	30575	54079		19629	
30	2101-0101-0201 РСНБ РК 2015	Земля ручной заготовки	м3	36,15	932,80	--	33721	--	33721	--	36418
		СП - 8%			--	--	--	--		2698	
31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	230	317,08	139,71	72929	32132	10745	28545	109592
		НР - 72%; СП - 8%			130,66	41,71	30052	9594		8118	
32	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ПО ОПОРАМ по стенам, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	М	145	747,01	339,84	108317	49277	36305	27998	147220
		НР - 72%; СП - 8%			156,79	111,39	22735	16152		10905	
33	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	ЛСЭ150 лента сигнальная "Осторожно кабель"	м	355	52,53	--	18648	--	18648	--	20140

		СП - 8%			--	--	--	--		1492	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
34	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с.)без предварительного выравнивания трассы в грунтах2 группы	м3	108,45	146,91	146,91	15932	15932	--	2871	20308
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,77	--	3987		1504	
35	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	72,3	30,10	30,10	2176	2176	--	562	2957
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,79	--	780		219	
36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	72,3	154,76	67,16	11189	4856	--	6153	18729
		НР - 72%; СП - 8%			87,60	30,60	6333	2212		1387	
37	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/РАЗРАВНИВАНИЕ/	м3	36,15	42,87	42,87	1550	1550	--	400	2106
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,37	--	555		156	
38	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство корыта под дорожную одежду Н=0,53 м	м3 грунта	3821	36,73	36,73	140335	140335	--	38996	193678
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,17	--	54162		14347	
39	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство корыта под дорожную одежду Н=0,36 м	м3 грунта	766	36,73	36,73	28133	28133	--	7818	38827
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,17	--	10858		2876	
40	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство корыта под дорожную одежду Н=0,28 м	м3 грунта	245	36,73	36,73	8998	8998	--	2500	12418

		НР - 72%; СП - 8%			--	14,17	--	3473		920	
41	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство корыта под дорожную одежду Н=0,27 м	м3 грунта	32	36,73	36,73	1175	1175	--	327	1622
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,17	--	454		120	
42	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство корыта под дорожную одежду Н=0,13 м	м3 грунта	2	36,73	36,73	73	73	--	20	101
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,17	--	28		8	
43	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4866	61,09	61,09	297266	297266	--	82667	410328
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,60	--	114816		30395	
44	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 к=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см добавлять до 3-х проходов	м3 уплотненного грунта	4866	13,18	13,18	64153	64153	--	17952	88674
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,12	--	24933		6568	
45	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4866	80,47	68,41	391555	332861	14111	86854	516682
		НР - 72%; СП - 8%			9,16	15,63	44583	76047		38273	
46	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (избыточного грунта)	м3 грунта	5866	264,38	252,67	1550864	1482191	796	337239	2039151
		НР - 72%; СП - 8%			11,57	68,28	67877	400510		151048	
47	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка избыточного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	11438,7	48,00	--	549058	--		--	592982
		СП - 8%			--	--	--	--		43925	
48	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5866	20,46	17,37	120006	101901	636	40897	173776

		НР - 72%; СП - 8%			2,98	6,71	17469	39333		12872	
49	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (для устройства насыпи). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из отвалов от разработки подземных частей зданий	м3 грунта	11863	202,05	193,11	2396884	2290888	1287	521090	3151412
		НР - 72%; СП - 8%			8,83	52,18	104709	619028		233438	
50	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка недостающего грунта для устройства насыпи самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	23132,85	48,00	--	1110377	--		--	1199207
		СП - 8%			--	--	--	--		88830	
51	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11863	18,01	18,01	213631	213631	--	59364	294835
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,95	--	82450		21840	
52	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10677	61,09	61,09	652263	652263	--	181389	900344
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,60	--	251929		66692	
53	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 к=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см добавлять до 3-х проходов	м3 уплотненного грунта	10677	13,18	13,18	140766	140766	--	39390	194568
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,12	--	54709		14412	
54	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11863	80,47	68,41	954587	811493	34403	211744	1259637
		НР - 72%; СП - 8%			9,16	15,63	108691	185397		93306	
55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1186	154,84	73,74	183645	87451	--	97974	304149
		НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	96194	39881		22530	

56	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (растительный слой для озеленения). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3									
			м3 грунта	--	273,43	249,73	--	--	--	--	--
					23,62	93,24	--	--		--	
57	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (растительный слой) самосвалами вне карьеров (из буртов временного хранения). Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	--	48,00	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
58	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Укладка растительного слоя грунта. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
			м3 грунта	--	15,07	15,07	--	--	--	--	--
					--	5,82	--	--		--	
59	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 под канавы									
			м3 грунта	160,05	264,38	252,67	42314	40441	21	9201	55637
		НР - 72%; СП - 8%			11,57	68,28	1852	10928		4121	
60	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвала вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	321,75	48,00	--	15444	--		--	16680
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
61	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях (под канавы). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	4,95	3080,16	--	15247	--	--	10978	28322
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	--	15247	--		2098	
		КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ. ТИП 1									
62	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под проезды. Уплотнение									
			м2	6890	26,86	26,86	185061	185061	--	53924	258104

		НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	74895		19119	
63	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2	3990	823,75	226,57	3286775	904003	2253340	459529	4046008
		НР - 108%; СП - 8%			32,44	74,20	129432	296058		299704	
64	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка. Бортовые камни БР 100.30.15**	м	1702	1712,88	30,78	2915320	52393	1613155	1371204	4629446
		НР - 108%; СП - 8%			734,30	11,67	1249772	19861		342922	
65	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91**	м3	73,186	41954,00	--	3070445	--	3070445	--	3316081
		СП - 8%			--	--	--	--		245636	
66	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные БР 100.20.8 для типов 2,3,4. Установка. Бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м	1140	1579,99	30,78	1801193	35093	929003	918432	2937196
		НР - 108%; СП - 8%			734,30	11,67	837097	13303		217570	
67	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91**	м3	18,24	41954,00	--	765241	--	765241	--	826460
		СП - 8%			--	--	--	--		61219	
68	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2	1250	412,26	37,06	515323	46326	843	525587	1124183
		НР - 108%; СП - 8%			374,52	14,80	468154	18501		83273	
69	2104-0509-0111 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	1250	2950,00	--	3687500	--	3687500	--	3982500
		СП - 8%			--	--	--	--		295000	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								37984361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3562991				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8419049			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2566748			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					
- Перевозка грузов	Тенге			14640925		
- Оборудование, инвентарь	Тенге		1674879			
- Накладные расходы	Тенге			67711		
- Сметная прибыль	Тенге				5530247	
ИТОГО с непредвид затратами 2%	Тенге				2706246	
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	Тенге					38744048
ИТОГО с НДС 12%	Тенге					34869643
						39054000

Заказчик: и.о. [illegible] ГУ «отдел строительства города Караганды»

_____ [illegible] Г.

Подрядчик:
Директор ТОО «Улар [illegible]

_____ [illegible]агамбетов

Технический надзор: эксперт ТОО "Broad mark Construction"

_____ Усаков С.С.

Авторский надзор: специалист по авторскому надзору ТОО «АКИС-проект»

_____ Воронков И.Х.