Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" сентября 2017 года

Заказчик государственное учреждение «Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза», 141216, Павлодарская область, город Экибастуз, поселок Солнечный, пр.Конституции,1

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 20 сентября 2017г. ТОО фирма «Рахат», директор Шакенов Нуртай Муканович, г.Павлодар, ул.Товарная,23

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 20 сентября 2017г. ТОО «EG Compani-ПВ», эксперт Нуртазин Жанат Абенович, аттестат №KZ96VJE00025726 от 03.05.2017г, № KZ10VJE00025722 от 03/05/2017,№ KZ26VJE00025725 от 03.05.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 20 сентября 2017г. ТОО «Павлодарский проектный И.Ц.», директор Жауханов Фазыл Бауржанович, ГСЛ №14015527 от 15.10.2014г. _____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Здание аппарата акима поселка Солнечный, капитальный ремонт фасада здания ГУ «Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза» и замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПХВ

профилей.

_____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу поселок Солнечный, пр.Конституции,1

_____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

"__" _____20__ года №

_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

_____

___

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.», рабочий проект б/н _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза» в лице акима поселка Солнечный Алшимбаевой Маржан Кадыровны, 2015 год

_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2017г.;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2017г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: два

по норме или по проекту организации строительства, месяц: два;

фактически, месяц: три;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Фасад здания с устройством облицовки стен металлосайдингом, конструкция стен утеплена минераловатными плитами. Ремонт входной группы с устройством пандусов для маломобильных групп населения и заменой покрытия крылец. Замена существующих оконных блоков на окна из ПВХ профилей. Наружные откосы оконных блоков выполнены из оцинкованной стали.

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 6643,473 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6643,473 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5824,0 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 5824,0 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: капитальный ремонт фасада здания ГУ «Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза» и замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПХВ профилей принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Алшимбаева Маржан Кадыровна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Нуртазин Жанат Абенович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Жауханов Фазыл Бауржанович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Шакенов Нуртай Муканович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Заказчик: Государственного учреждения "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт фасада здания ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза" и замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПХВ профилей**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	5 200 000								624 000	5 824 000
в том числе:										
за сентябрь всего:		5 200 000	5 200 000						624 000	5 824 000
Всего к оплате:		**5 200 000**	**5 200 000**						**624 000**	**5 824 000**

Заказчик:
Аким Государственного учреждения "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"
_____ Алшимбаева М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Заказчик: Государственного учреждения "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Объект: Капитальный ремонт фасада здания ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза" и замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПХВ профилей
Договор: #ID3054475 №980340001813/170065/00 №50 от 24.04.2017 г.

Акт выполненных работ №1 за сентябрь месяц от 20 сентября 2017 года

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1.Проемы								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	56,128	270,90	23,78	15205	1335	12937	1,65390	93
				247,12	8,98	13870	504	90	0,04390	2
		1м2								
2	Е10-90-2 (ДМ)	Демонтаж металлической двери Опс п.28д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0	1,800	185,81	22,46	334	40	334	0,89400	2
				163,35	8,49	294	15	108	0,03552	0
		1м2 проемов								
3	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2м2	54,721	379,30	23,59	20756	1291	12108	1,17691	64
				196,66	8,22	10761	450	108	0,04013	2
		1м2 проемов								
4	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	21,856	6433,00	0,00	140598	0	0	0,00000	0
		м2								
5	6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	32,865	5618,00	0,00	184637	0	0	0,00000	0
		м2								
6	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2м2	1,407	460,20	24,15	648	34	337	1,27892	2
				213,70	7,99	301	11	108	0,03900	0
		1м2 проемов								
104	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1,407	5618,00	0,00	7905	0	0	0,00000	0
		м2								

8	E56-10-1	Установка подоконных досок ПВХ	38,370	27,20	0,47	1044	18	1043	0,15760	6
		1м		25,09	0,09	963	3	108	0,00080	0
9	6-1-195	Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	38,370	2860,00	0,00	109738	0	0	0,00000	0
		м								
10	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	8,000	530,00	0,00	4240	0	0	0,00000	0
		шт								
105	E34-60-3	Устройство оконных откосов из ПВХ	31,525	1228,68	1,50	38734	47	4128	0,74400	23
		1м2 поверхности		143,35	0,56	4519	18	91	0,00220	0
106	E15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной	35,450	446,02	2,53	15811	90	2504	0,45000	16
		стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм		73,75	0,60	2614	21	95	0,00130	0
		1м								
12	E10-90-2	Установка металлических дверей	1,772	379,71	40,10	673	71	628	1,71350	3
		1м2 проемов		313,09	15,16	555	27	108	0,07400	0
13	2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ огрунтованные и окрашенные	1,000	25100,00	0,00	25100	0	0	0,00000	0
		шт								
14	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1,000	844,00	0,00	844	0	0	0,00000	0
		шт								
16	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1,000	5500,00	0,00	5500	0	0	0,00000	0
		шт								
17	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и	0,996	764,24	7,91	761	8	343	2,05850	2
		дверных откосов		359,66	2,99	358	3	95	0,01463	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
18	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и	0,996	270,10	7,65	269	8	157	0,92644	1
		дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из		162,60	2,90	162	3	95	0,01415	0
		сухих растворных смесей толщиной до 2 мм								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
19	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	0,996	316,78	2,63	316	3	72	0,44850	0
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		74,78	0,99	74	1	95	0,00488	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
20	E15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной	87,570	669,58	2,53	58635	222	6154	0,45138	40
		стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		73,75	0,22	6458	19	95	0,00163	0
		1м								
		Всего прямые затраты по разделу				631 747	3 166			252
						40 930	1 076			5
		Стоимость материалов, тенге				587 651				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				40 745				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				6 112				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				20				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				40 350				
	Всего по разделу, тенге				712 842				
	Сметная заработная плата, тенге				48 118				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				278				
РАЗДЕЛ №2 Фасад									
21 Е15-39-7	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	512,284	138,92	1,27	71166	651	21297	0,27106	139
	несущего каркаса. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм		43,57	0,19	22320	97	95	0,00068	0
	1м2								
22 1-3-160	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50	25,614	2630,00	0,00	67365	0	0	0,00000	0
	м3								
23 Е15-39-3	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	512,284	422,55	4,82	216465	2469	86033	1,05340	540
	несущего каркаса. Устройство каркаса с шагом 1000 мм, из Г-образного профиля		176,20	0,58	90264	297	95	0,00250	1
	1м2								
24 Е15-39-8	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	512,284	195,27	0,73	100034	374	31872	0,40066	205
	несущего каркаса. Облицовка фасадными панелями		65,30	0,19	33452	97	95	0,00068	0
	1м2								
25 1-1-3721	Металлосайдинг окрашенный	589,126	418,00	0,00	246255	0	0	0,00000	0
	м²								
26 Е15-172-2	Двухслойная окраска металлических дверей существующих	13,810	68,47	2,30	946	32	290	0,12765	2
	масляной краской		21,22	0,88	293	12	95	0,00425	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу				702 231	3 526			886
					146 330	504			2
	Стоимость материалов, тенге				552 376				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				139 492				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				20 924				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				70				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				50 503				
	Всего по разделу, тенге				892 226				
	Сметная заработная плата, тенге				167 757				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				957				
РАЗДЕЛ №3 Отмостка									
27 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	52,875	693,72	30,69	36680	1623	3363	0,30245	16
	1м2 покрытия		45,80	11,50	2422	608	111	0,05613	3
28 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки, В7,5,	6,345	9842,43	82,51	62450	524	1545	1,55250	10
	1м3		225,11	31,16	1428	198	95	0,15225	1
29 Е6-1-1	Демонтаж бетонной отмостки Опс п. 2.8а; ктрр1=0,8;	6,972	209,41	52,81	1460	368	1169	1,08000	8

(ДМ)	ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0		156,60	19,94	1092	139	95	0,09744	1
	1м3								
	Всего прямые затраты по разделу				100 591	2 514			33
					4 942	945			5
	Стоимость материалов, тенге				93 134				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				6 077				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				912				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				65339				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				10 320				
	Всего по разделу, тенге				116 988				
	Сметная заработная плата, тенге				6 798				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				41				
РАЗДЕЛ №4.Пандус, вид А,Б главный вход									
30 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,270	2884,55	126,11	6548	286	457	0,97750	2
	1м3 основания		142,31	47,81	323	109	106	0,22500	1
31 Е8-3-1	Устройство щебеночно-песчаного основания под	4,455	256,35	121,34	1142	541	823	0,89700	4
	фундаменты		129,38	45,00	576	200	106	0,22500	1
	1м3 основания								
32 30-8-92	Песок природный к=0,550	2,450	1540,00	0,00	3773	0	0	0,00000	0
	м3								
33 30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм К=0,55	2,450	2270,00	0,00	5562	0	0	0,00000	0
	м3								
34 Е6-1-16	Устройство плит пандуса, бетон В15, F100, W4	2,352	10750,62	245,78	25282	578	907	2,05850	5
	1м3		313,09	92,84	736	218	95	0,45350	1
35 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при	3,122	2125,62	466,04	6636	1455	2838	4,27800	13
	высоте этажа до 4 м (стены пандуса)		683,10	174,38	2133	544	106	0,85000	3
	1м3 кладки								
36 30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм × 190 мм × 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	128,000	43,00	0,00	5504	0	0	0,00000	0
	шт								
107 Прайс-лист	Камни стеновые бетонные фасадные	61,000	122,21	0,00	7455	0	0	0,00000	0
	шт								
37 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02531	41200,00	0,00	1043	0	0	0,00000	0
	т								
108 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных,	15,678	207,97	14,65	3261	230	3522	1,21900	19
	мозаичных на цементном растворе		197,43	5,49	3095	86	111	0,02675	0
	1м2 покрытия								
109 30-3-40	Плитка тротуарная	15,992	1050,00	0,00	16791	0	0	0,00000	0

		м2							
110	Е9-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил	0,420	26001,12	11140,24	10920	4679	4819	62,44500	26
		т конструкций		11695,50	2468,49	4912	1037	81	9,47500	4
111	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,420	134000,00	0,00	56280	0	0	0,00000	0
		т								
112	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	14,000	22,68	0,06	318	1	76	0,03393	0
		ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	94	0	81	0,00013	0
		м2								
113	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с	0,420	10558,83	8338,60	4435	3502	1083	8,19950	3
		очисткой поверхности металлической щеткой		1371,38	1342,91	576	564	95	4,32500	2
		т								
114	Е9-30-1	Монтаж бортика пандуса из угловой стали 50х5	0,075	16651,42	6902,54	1256	520	528	41,28500	3
		т конструкций		6986,25	1652,97	527	125	81	5,91250	0
115	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	0,075	134000,00	0,00	10104	0	0	0,00000	0
		углеродистой стали обыкновенного качества размерами								
		50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т								
116	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	2,000	22,68	0,06	45	0	11	0,03393	0
		ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	13	0	81	0,00013	0
		м2								
117	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с	0,075	10558,83	8338,60	796	629	194	8,19950	1
		очисткой поверхности металлической щеткой		1371,38	1342,91	103	101	95	4,32500	0
		т								
44	Е52-1-3	Разборка старого пандуса	0,810	3714,23	2438,48	3009	1975	1623	7,78000	6
		1м3		1275,75	950,21	1033	770	90	5,22000	4
45	Е7-60-4	Демонтаж металлических ограждений без поручня Опс	6,000	47,19	4,12	283	25	337	0,24900	1
	(ДМ)	п.28д; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7;		43,07	1,56	258	9	126	0,00763	0
		кзпм1=0,7; кмат1=0								
		1м ограждений								
46	Е15-58-1	Демонтаж покрытия мраморной крошкой Опс п. 2.8а:	32,400	44,64	2,34	1446	76	1329	0,20000	6
	(ДМ)	ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8;		42,30	0,88	1371	29	95	0,00432	0
		кзпм1=0,8; кмат1=0								
		1м2 отделываемой поверхности								
		Всего прямые затраты по разделу				171 889	14 496			92
						15 751	3 793			17
		Стоимость материалов, тенге				141 641				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				18 547				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 782				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				9				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				30373				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				13 249				
		Всего по разделу, тенге				203 684				
		Сметная заработная плата, тенге				22 326				

	Нормативная трудоемкость, чел-час			118					
РАЗДЕЛ №5.Крыльцо в осях 3-2, Д-Г вокзал									
118	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,110	2884,55	126,11	6086	266	425	0,97750	2
		1м3 основания		142,31	47,81	300	101	106	0,22500	0
119	Е8-3-1	Устройство щебеночно-песчаного основания под фундаменты	4,140	256,35	121,34	1061	502	765	0,89700	4
		1м3 основания		129,38	45,00	536	186	106	0,22500	1
120	30-8-92	Песок природный к=0,550	2,277	1540,00	0,00	3507	0	0	0,00000	0
		м3								
121	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм К=0,55	2,277	2270,00	0,00	5169	0	0	0,00000	0
		м3								
122	Е6-1-16	Устройство плит пандуса, бетон В15, F100, W4	1,794	10750,62	245,78	19287	441	692	2,05850	4
		1м3		313,09	92,84	562	167	95	0,45350	1
123	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (стены пандуса и крыльца)	7,605	2125,62	466,04	16166	3544	6912	4,27800	33
		1м3 кладки		683,10	174,38	5195	1326	106	0,85000	6
124	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм × 190 мм × 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	119,000	43,00	0,00	5117	0	0	0,00000	0
		шт								
125	Прайс-лист	Камни стеновые бетонные фасадные	126,000	122,21	0,00	15399	0	0	0,00000	0
		шт								
126	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,06166	41200,00	0,00	2541	0	0	0,00000	0
		т								
47	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,800	101,28	7,36	385	28	409	0,47725	2
		1м ограждений		82,55	2,79	314	11	126	0,01363	0
48	8-7-95	Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х18Н10Т (8443), 57х1,5 мм	0,380	10500,00	0,00	3990	0	0	0,00000	0
		10м								
127	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	32,121	207,97	14,65	6680	471	7215	1,21900	39
		1м2 покрытия		197,43	5,49	6342	176	111	0,02675	1
128	30-3-40	Плитка тротуарная	32,764	1050,00	0,00	34402	0	0	0,00000	0
		м2								
129	Е9-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил	0,378	26001,12	11140,24	9828	4211	4337	62,44500	24
		т конструкций		11695,50	2468,49	4421	933	81	9,47500	4
130	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,378	134000,00	0,00	50652	0	0	0,00000	0
		т								
131	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,600	22,68	0,06	286	1	68	0,03393	0
		м2		6,68	0,03	84	0	81	0,00013	0
132	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с	0,378	10558,83	8338,60	3991	3152	975	8,19950	3

	очисткой поверхности металлической щеткой		1371,38	1342,91	518	508	95	4,32500	2
	т								
133 Е9-30-1	Монтаж бортика пандуса из угловой стали 50х5	0,068	16651,42	6902,54	1130	468	475	41,28500	3
	т конструкций		6986,25	1652,97	474	112	81	5,91250	0
134 1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,068	134000,00	0,00	9093	0	0	0,00000	0
	т								
135 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,800	22,68	0,06	41	0	10	0,03393	0
			6,68	0,03	12	0	81	0,00013	0
	м2								
136 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,068	10558,83	8338,60	717	566	175	8,19950	1
			1371,38	1342,91	93	91	95	4,32500	0
	т								
53 Е7-60-4	Демонтаж металлических ограждений без поручня Опс	10,000	47,19	4,12	472	41	562	0,24900	2
(ДМ)	п.28д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0		43,07	1,56	431	16	126	0,00763	0
	1м ограждений								
54 Е15-58-1	Демонтаж покрытия мраморной крошкой Опс п. 2.8а:	23,600	44,64	2,34	1054	55	968	0,20000	5
(ДМ)	ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0		42,30	0,88	998	21	95	0,00432	0
	1м2 отделываемой поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу				197 052	13 747			121
					20 280	3 648			16
	Стоимость материалов, тенге				163 026				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				23 989				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				3 598				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				12				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				43060				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				15 846				
	Всего по разделу, тенге				236 887				
	Сметная заработная плата, тенге				27 526				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				148				
РАЗДЕЛ №6.Крыльцо вид А,Б главный вход									
65 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	5,230	101,28	7,36	530	38	562	0,47725	2
	1м ограждений		82,55	2,79	432	15	126	0,01363	0
66 8-7-95	Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х18Н10Т (8443), 57х1,5 мм	0,523	10500,00	0,00	5492	0	0	0,00000	0
	10м								
138 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	33,432	207,97	14,65	6953	490	7510	1,21900	41
			197,43	5,49	6600	184	111	0,02675	1
	1м2 покрытия								

139 30-3-40	Плитка тротуарная	34,101	1050,00	0,00	35806	0	0	0,00000	0
	м2								
72 Е15-58-1	Демонтаж покрытия мраморной крошкой Опс п. 2.8а:	7,950	44,64	2,34	355	19	326	0,20000	2
(ДМ)	ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8;		42,30	0,88	336	7	95	0,00432	0
	кзпм1=0,8; кмат1=0								
	1м2 отделываемой поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу				49 135	547			45
					7 369	205			1
	Стоимость материалов, тенге				41 219				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				8 398				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				1 260				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				4				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 452				
	Всего по разделу, тенге				60 985				
	Сметная заработная плата, тенге				8 833				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				50				
РАЗДЕЛ №7 Крыльцо и пандус в осях 2-1, Д-А ветаптека									
74 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	4,592	256,35	121,34	1177	557	849	0,89700	4
	1м3 основания		129,38	45,00	594	207	106	0,22500	1
75 30-8-92	Песок природный к=0,550	2,526	1540,00	0,00	3890	0	0	0,00000	0
	м3								
76 30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм К=0,55	2,526	2270,00	0,00	5734	0	0	0,00000	0
	м3								
77 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,278	2884,55	126,11	6571	287	459	0,97750	2
	1м3 основания		142,31	47,81	324	109	106	0,22500	1
78 Е6-1-16	Устройство плит пандуса, бетон В15, F100, W4	2,163	10750,62	245,78	23249	532	834	2,05850	4
	1м3		313,09	92,84	677	201	95	0,45350	1
79 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,005	41200,00	0,00	210	0	0	0,00000	0
	т								
80 Е8-22-1	Кладка стен пандуса из бетонных камней	3,218	2125,62	466,04	6841	1500	2925	4,27800	14
	1м3 кладки		683,10	174,38	2198	561	106	0,85000	3
81 30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм × 190 мм × 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	126,000	43,00	0,00	5418	0	0	0,00000	0
	шт								
140 Прайс-лист	Камни стеновые бетонные фасадные	83,000	122,21	0,00	10144	0	0	0,00000	0
	шт								
82 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	5,800	101,28	7,36	587	43	624	0,47725	3
	1м ограждений		82,55	2,79	479	16	126	0,01363	0

83	8-7-95	Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х18Н10Т (8443), 57х1,5 мм	0,580	10500,00	0,00	6090	0	0	0,00000	0
		10м								
141	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	26,657	207,97	14,65	5544	391	5988	1,21900	32
				197,43	5,49	5263	146	111	0,02675	1
		1м2 покрытия								
142	30-3-40	Плитка тротуарная	27,190	1050,00	0,00	28550	0	0	0,00000	0
		м2								
143	Е9-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил	0,457	26001,12	11140,24	11892	5095	5247	62,44500	29
		т конструкций		11695,50	2468,49	5349	1129	81	9,47500	4
144	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,457	134000,00	0,00	61289	0	0	0,00000	0
		т								
145	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,246	22,68	0,06	346	1	83	0,03393	1
				6,68	0,03	102	0	81	0,00013	0
		м2								
146	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,457	10558,83	8338,60	4829	3814	1179	8,19950	4
				1371,38	1342,91	627	614	95	4,32500	2
		т								
147	Е9-30-1	Монтаж бортика пандуса из угловой стали 50х5	0,082	16651,42	6902,54	1367	567	575	41,28500	3
		т конструкций		6986,25	1652,97	574	136	81	5,91250	0
148	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,082	134000,00	0,00	11003	0	0	0,00000	0
		т								
149	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,178	22,68	0,06	49	0	12	0,03393	0
				6,68	0,03	15	0	81	0,00013	0
		м2								
150	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,082	10558,83	8338,60	867	685	212	8,19950	1
				1371,38	1342,91	113	110	95	4,32500	0
		т								
88	Е52-1-3	Разборка старого пандуса	0,978	3714,23	2438,48	3633	2385	1959	7,78000	8
		1м3		1275,75	950,21	1248	929	90	5,22000	5
89	Е7-60-4 (ДМ)	Демонтаж металлических ограждений без поручня Опс п.28д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0	6,850	47,19	4,12	323	28	385	0,24900	2
				43,07	1,56	295	11	126	0,00763	0
		1м ограждений								
90	Е15-58-1 (ДМ)	Демонтаж покрытия мраморной крошкой Опс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0	14,000	44,64	2,34	625	33	574	0,20000	3
				42,30	0,88	592	12	95	0,00432	0
		1м2 отделываемой поверхности								
91	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	14,000	9,86	0,00	138	0	165	0,06854	1
				9,86	0,00	138	0	120	0,00000	0
		1м2								
		Всего прямые затраты по разделу				200 366	5 755			73
						11 809	2 192			11

	Стоимость материалов, тенге				182 802				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				22 071				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				3 311				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				11				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				28957				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				15 084				
	Всего по разделу, тенге				237 520				
	Сметная заработная плата, тенге				17 312				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				95				
	РАЗДЕЛ №8.Крыльцо, разрез 1-1 юг								
151	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при	1,332	2125,62	466,04	2831	621	1211	4,27800	6
		высоте этажа до 4 м		683,10	174,38	910	232	106	0,85000	1
		1м3 кладки								
152	Прайс-лист	Камни стеновые бетонные фасадные	83,000	122,21	0,00	10144	0	0	0,00000	0
		шт								
92	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	7,560	101,28	7,36	766	56	813	0,47725	4
		1м ограждений		82,55	2,79	624	21	126	0,01363	0
93	8-7-95	Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали	0,756	10500,00	0,00	7938	0	0	0,00000	0
		марки 10Х18Н10Т (8443), 57х1,5 мм								
		10м								
153	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных,	11,674	207,97	14,65	2428	171	2622	1,21900	14
		мозаичных на цементном растворе		197,43	5,49	2305	64	111	0,02675	0
		1м2 покрытия								
154	30-3-40	Плитка тротуарная	11,907	1050,00	0,00	12503	0	0	0,00000	0
		м2								
98	Е7-60-4	Демонтаж металлических ограждений без поручня Опс	5,900	47,19	4,12	278	24	332	0,24900	1
	(ДМ)	п.28д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7;		43,07	1,56	254	9	126	0,00763	0
		кзпм1=0,7; кмат1=0								
		1м ограждений								
99	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и	10,100	32,87	0,00	332	0	299	0,22820	2
		потолков		32,87	0,00	332	0	90	0,00000	0
		1м2								
100	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым	10,100	253,45	2,50	2560	25	1036	0,65090	7
		раствором		107,64	0,34	1087	3	95	0,05288	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
101	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	10,100	19,52	0,15	197	2	152	0,10580	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	159	1	95	0,00025	0
	Всего прямые затраты по разделу					39 977	899			35
						5 672	331			2
	Стоимость материалов, тенге					33 407				
	Оборудование, тенге									

	Накладные расходы, тенге				6 465				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				970				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				21942				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				4 103				
	Всего по разделу, тенге				50 545				
	Сметная заработная плата, тенге				6 972				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				40				
РАЗДЕЛ №9.Разные работы									
102 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,300	27,10	27,10	117	117	73	0,00000	0
	1т		0,00	18,97	0	82	90	0,03984	0
103 П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1	4,300	28,60	28,60	123	123	22	0,00000	0
	класс груза		0,00	5,72	0	25	90	0,01201	0
	1т								
	Всего прямые затраты по разделу				240	240			
						106			
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				96				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				14				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				20				
	Всего по разделу, тенге				355				
	Сметная заработная плата, тенге				120				
	Нормативная трудоемкость, чел-час								
	Всего прямые затраты				**2 093 226**	**44 889**			**1 536**
					253 081	**12 799**			**59**
	Стоимость материалов, тенге				**1 795 257**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**265 879**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				39 882				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 05%)				133				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				189671				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**152 927**				
	Всего по смете, тенге				**2 512 032**				
	Сметная заработная плата, тенге				**305 762**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 728**				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Выслуга лет, 1%				25 120				
	Дополнительные отпуска, .4%				10 048				

Итого дополнительные затраты на строительство	35 168
Итого с дополнительными затратами на строительство:	2 547 201
Итого в базовых ценах 2001г.	2 547 201
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	340 931
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 795 257
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 728

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.557

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**6 513 192**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**871 759**
В том числе материалы в текущих ценах	**4 590 471**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**130 264**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**6 643 456**
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	1 443 457
Итого в текущих ценах	5 200 000
Итого в текущих ценах	**5 200 000**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**624 000**
Сметная стоимость строительства	**5 824 000**

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Шакенов Н.М.

Технадзор:

Директор ТОО "EG-Company-ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Аким Государственного учреждения "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза"

_____ Алшимбаева М.К.