Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» декабря 2019 г.

Заказчик **КГП на ПХВ "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, Павлодарская область, Коктобе, ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА 12**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 12 декабря 2019 года Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Рахат»,лицензия №14011145 от 04.08.2014 г., директор Шакенов Нуртай Муканович, г.Павлодар, ул.Товарная, строение 23,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 12 декабря 2019 года Индивидуальный предприниматель "Третьяков А.Н.", директор Третьяков Александр Николаевич аттестат эксперта №KZ65VJE00040446,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 12 декабря 2019 года Товарищество с ограниченной ответственностью "ИРГЕ ТАС ПВ" директор Таукилова З.К.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт ФАП по ул. Балкенова, 22/1 с. Баскоиль Майского района Павлодарской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область, Майский район, с.Басколь, ул. Балкенова, 22/1**_____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__ __» _____20__ г. №_____

_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года №_____

_____

_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

_____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Корректировка. Капитальный ремонт в ФАП по ул. Балкенова, 22/1 с. Басколь Майского района Павлодарской области , Товарищество с ограниченной ответственностью " ИРГЕ ТАС ПВ"**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **директором Дегтярёвым В.В. ТОО «KAZENGINEERINGEXPERT», заключение KAZENG-0002/19 от 14.01.2019 г.**_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2019 года**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2019 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **2 (два)**месяц;

фактически **2 (два)** месяц;

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,

по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **8 000,35376** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **8 000,35376** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **7 200,31838** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **7 200,31838** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт ФАП по ул. Балкенова, 22/1 с. Басколь Майского района Павлодарской области.**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области, руководитель Казбеков Б. К.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____М.П.

Технический надзор **Индивидуальный предприниматель "Третьяков А.Н.", директор Третьяков Александр Николаевич** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____М.П.

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью " ИРГЕ ТАС ПВ ", директор Таукилова З.К.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Рахат», директор Шакенов Нурлан Муканович** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт ФАП по адресу с Басколь Майского района.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	3 138 316,07								376 597,93	3 514 914,00
в том числе:										
за декабрь всего:		3 138 316,07	3 138 316,07						376 597,93	3 514 914,00
Всего к оплате:		**3 138 316,07**	**3 138 316,07**						**376 597,93**	**3 514 914,00**

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
_____ Казбеков Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

Подрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**

Объект: **Капитальный ремонт ФАП по адресу с Басколь Майского района.**

Договор: **#ID8583440 №010140002289/190230/00 №249 от 14.10.2019 г.**

Акт выполненных работ №1 от 3 декабря 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы.										
1	1108-0801-0303	Печи, очаги отопительные с топкой под уголь. Демонтаж НР = 93 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 кладки (без вычета пустот)	0,4	8980,56	984,72	3592	394	0	3136	7266
					7995,83	433,33	3198	173	0	538	
2	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,98	16560,2	6182,65	16229	6059	0	10809	29201
					10377,55	2753,06	10170	2698	0	2163	
3	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревяннсе с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	8,27	1498,01	145,13	12389	1200	0	9886	24056
					1352,88	70,19	11188	580	0	1782	
4	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	3,78	890,71	145,12	3367	549	0	2590	6434
					745,6	70,2	2818	265	0	477	
7	1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	350,26	135,1	0	47320	0	0	34071	87902
					135,1	0	47320	0	0	6511	
8	1146-0401-0102	Крыльцо бетонное. Разборка НР = 84 %	м3	4,21	14860,1	6912,59	62561	29102	0	38993	109678
					7947,51	3078,62	33459	12961	0	8124	

	Итого по разделу 1					**264 538**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					108 154				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 304				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 678				
	- накладные расходы, тенге					99 484				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					19 595				
Раздел 2 Окна и двери.										
9 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8,27	3150,32	155	26053	1282	16096	8304	37106
				1048,72	66,99	8673	554	0	2749	
10 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,27	20980		173505		173505	–	187385
				–		–		–	13880	
11 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	13	2401,69	4,46	31222	58	28665	2272	36174
				192,23	2	2499	26	0	2680	
10 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,78	2411,11	42,59	9114	161	1782	4990	15232
				1897,09	16,14	7171	61	0	1128	
11 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	55610		210206		210206	–	227022
				–		–		–	16816	

18 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %									
		м2	3,78	1456,7	69,05	5506	261	1769	3224	9429
				919,66	28,04	3476	106	0	698	
19 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	4088		15453		15453	–	16689
				–		–		–	1236	
24 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	417,5	241	835	482	74	439	1376
				139,5	46,5	279	93	0	102	
25 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,016	55544		889		889	–	960
				–		–		–	71	
26 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 - кирпич силикатный М100 на растворе М50-АР-5 НР = 84 %	м3	0,75	38429,33	18,67	28822	14	19679	7668	39410
				12172	0	9129	0	0	2919	

Итого по разделу 2 **570 783**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 31 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 258
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 840
- материалы, изделия и конструкции, тенге 468 119
- накладные расходы, тенге 26 898
- сметная прибыль (8 %), тенге 42 280

Раздел 3 Отделочные работы.

38 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	12	1391,52	4,8	16698	58	12200	3562	21881

				370,08	0,96	4441	12	0	1621	
63 1134-0108-0703	Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм-откосы пластиковые НР = 76 %	м2 поверхности	19	3777,05	8,68	71764	165	55328	12405	90902
				856,37	2,68	16271	51	0	6733	
64 1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	126,45	1976,66	14,11	249949	1784	176241	65332	340503
				568,79	5,28	71923	668	0	25222	
67 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	126,45	587,67	26,07	74311	3297	0	65319	150800
				561,6	6,05	71014	765	0	11170	
68 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,3225	25075		158537		158537	–	171220
				–		–		–	12683	

Итого по разделу 3	**775 306**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	163 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 303
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 495
- материалы, изделия и конструкции, тенге	402 305
- накладные расходы, тенге	146 618
- сметная прибыль (8 %), тенге	57 430

Раздел 4 Полы.

39 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	140,52	352,72	129,96	49564	18262	0	34898	91219
				222,76	41,44	31302	5823	0	6757	
40 2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,2156	2771		11681		11681	–	12616
				–		–		–	935	
41 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,026	24277,71	7,2	170575	51	149130	20111	205941
				3045,12	0	21395	0	0	15255	
42 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	140,52	639,95	25,17	89926	3537	46920	38623	138832
				280,88	11,52	39469	1619	0	10284	
43 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	-140,52	181,93	8,57	-25565	-1204	-23385	-1420	-29144
				6,94	3,81	-975	-535	0	-2159	
70 1111-0101-0802	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	9,8	7597,01	1550,49	74451	15195	25139	36757	120105
				3481,3	508,86	34117	4987	0	8897	
71 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	126,96	188,09	0,49	23880	62	19845	3760	29852
				31,29	0,22	3973	28	0	2211	
72 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство (70% материал заказчика) НР = 94 %	м2 покрытия	126,96	446,47	31,36	56684	3981	2086	49281	114442

				398,68	14,26	50616	1810	0	8477	
73 2107-0508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,3174	89862		28522		28522	–	30804
				–		–		–	2282	
	Итого по разделу 4					**714 668**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					179 897				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 684				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 732				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					259 938				
	- накладные расходы, тенге					162 011				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					52 938				
Раздел 6 Крыльцо К-1 и К2 (К-2 только отделка)										
54 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,08	7627,65	2523,86	15866	5250	3459	7579	25320
				3440,91	476,89	7157	992	0	1876	
55 2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92 К=0,920;	шт.	130	174		22620		22620	–	24430
				–		–		–	1810	
56 1106-0101-0118	Площадки, пандус и ступени железобетонные. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	1,65	26901,22	1964,08	44387	3241	34948	6205	54640
				3756,33	376,33	6198	621	0	4047	
57 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0215	206564		4441		4441	–	4796
				–		–		–	355	
	Итого по разделу 6					**109 185**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 355				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 490				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 613				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					65 468				
	- накладные расходы, тенге					13 784				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					8 088				
Раздел 7 Разные работы										
61 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,12	416		882		-	-	952
				-		-		-	71	
62 4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,12	553		1172		-	-	1266
				-		-		-	94	
	Итого по разделу 7					**2 219**				
	в том числе									
	- перевозка грузов, тенге					2 054				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					164				
Раздел 8 Отопление										
76 1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	1	30018	1288	30018	1288	2917	25757	60237
				25813	470	25813	470	0	4462	
77 5104-0103-5901 (об)	Котлы стальные водогрейные отопительные на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	1	178972		178972		-	-	178972
				-		-		178972	-	

78 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	49,04	1801,2	16,53	88331	811	71731	15749	112406
				321,96	5,73	15789	281	0	8326	
79 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	1462,4	16,52	36560	413	28098	8029	48156
				321,96	5,76	8049	144	0	3567	
80 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1326,07	16,67	7960	100	5928	1928	10679
				322	5,83	1932	35	0	791	
81 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт	11	247,55	0	2723	0	1181	1511	4573
				140,18	0	1542	0	0	339	
82 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	24	1845,75	81,25	44298	1950	7212	34686	85303
				1464	10,75	35136	258	0	6319	
83 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	358		716		716	–	773
				–		–		–	57	
84 2304-0902-3126	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт	22	2084		45848		45848	–	49516
				–		–		–	3668	
85 1118-0901-0107	Насосы ручные. Установка НР = 98 %	узел	1	6838	286	6838	286	651	5899	13756
				5901	118	5901	118	0	1019	

86	5102-0605-0105 (об)	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/60-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа Speroni								
			шт	1	13386		13386		-	–	13386
					–		–		13386	-	
87	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	10,88	17748,81	136,58	193107	1486	184357	7778	216956
					667,65	61,86	7264	673	0	16071	
88	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,2	174		2993		2993	–	3232
					–		–		–	239	
		Итого по разделу 8					**797 945**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					101 426				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 334				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 979				
		- оборудование, тенге					192 358				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					351 632				
		- накладные расходы, тенге					101 337				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					44 858				
	Раздел 10 Канализация										
99	1101-0102-0427	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4,2	175	175	735	735	0	147	952
					0	48,57	0	204	0	71	
100	1101-0102-0415	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35 - 0,45) м3 НР = 72 %	м3 грунта	12	193	193	2316	2316	0	462	3000
					0	53,5	0	642	0	222	

101 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,18	28537,87	6267,66	90750	19931	40240	27449	127655
				9616,17	2372,34	30579	7544	0	9456	
102 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10000		20000		20000	–	21600
				0		–		–	1600	
103 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13918		13918		13918	–	15031
				0		–		–	1113	
104 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373		8373		8373	–	9043
				0		–		–	670	
107 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	639,14	3,09	7670	37	66	7425	16303
				630,55	0,86	7567	10	0	1208	
108 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	11,976	1054		12623		12623	–	13633
				–		–		-	1010	
109 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	23	661,26	1,26	15209	29	56	14830	32442

				657,57	0,35	15124	8	0	2403	
110 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 K=0,998;	м	22,954	346		7942		7942	–	8577
				–		–		-	635	
111 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	2	168		336		336	–	363
				–		–		-	27	
112 2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	22	50		1100		1100	–	1188
				0		–		–	88	
113 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт	6	96		576		576	–	622
				–		–		–	46	
114 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	1	320		320		320	–	346
				–		–		–	26	
115 2302-0601-1005	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт	1	975		975		975	–	1053
				–		–		–	78	
116 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	1	400		400		400	–	432
				–		–		–	32	
117 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт	1	124		124		124	–	134
				–		–		–	10	
	Итого по разделу 9					**252 374**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 270
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 048
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 408
- материалы, изделия и конструкции, тенге	107 049
- накладные расходы, тенге	50 313
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 694
Итого по смете	**3 487 017,44**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	650 979
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 621
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 745
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 654 511
- оборудование, тенге	192 358
- перевозка грузов, тенге	2 054
- накладные расходы, тенге	620 445
- сметная прибыль (8 %), тенге	244 049
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	**348 701,37**
Итого по смете на подряд, тенге	**3 138 316,07**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**376 597,93**
Сметная стоимость строительства	**3 514 914,00**

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

_____ Казбеков Б.К.

Технадзор:
Эксперт ИП "Третьяков А.Н."
_____ Третьяков А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт ФАП по адресу с Басколь Майского района.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	6 428 855,70								771 462,68	7 200 318,38
в том числе:										
за декабрь всего:		3 290 539,63	3 290 539,63						394 864,76	3 685 404,38
Всего к оплате:		**3 290 539,63**	**3 290 539,63**						**394 864,76**	**3 685 404,38**

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
_____ Казбеков Б.К.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Объект: Капитальный ремонт ФАП по адресу с Басколь Майского района.

Договор: #ID8583440 №010140002289/190230/00 №249 от 14.10.2019 г.

Акт выполненных работ №2 от 12 декабря 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Окна и двери.										
16	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	8	3578		28624		28624	–	30914
					–		–		–	2290	
17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	7,56	68,47	1,57	518	12	345	112	680
					21,2	0,25	160	2	0	50	
20	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	10,2	463,61	0,98	4729	10	4055	601	5757
					65,07	0,44	664	4	0	426	
		Итого по разделу 2					**37 350**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					824				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					33 025				
		- накладные расходы, тенге					713				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 767				
	Раздел 3 Отделочные работы.										
28	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	140,52	1095,96	6,45	154004	906	62047	73060	245230

				647,96	1,95	91051	274	0	18165	
29	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	140,52	507,54	2,64	71320	371	35181	28747	108072
					254,54	1,18	35768	166	0	8005	
30	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	407,1	911,12	16,94	370917	6896	53086	250396	671018
					763,78	5,06	310935	2060	0	49705	
31	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	407,1	457,52	2,65	186256	1079	93112	74034	281113
					226,15	1,17	92066	476	0	20823	
32	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	37,32	4064,62	20,61	151692	769	93402	46468	214012
					1541,28	15,12	57521	564	0	15853	
65	1110-0401-0106	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	8	8001,75	82,5	64014	660	31280	29109	100573
					4009,25	33,63	32074	269	0	7450	

66 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	126,45	997,79	18,41	126171	2328	16169	78038	220546
				851,51	5,64	107673	713	0	16337	
69 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по оборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	127,4	481,9	2,79	61394	355	28902	25843	94216
				252,25	1,31	32137	167	0	6979	
	Итого по разделу 3					**1 934 779**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					759 224				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 365				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 689				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					413 178				
	- накладные расходы, тенге					605 695				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					143 317				
Раздел 4 Полы.										
44 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	23,65	4150,25	115,34	98140	2727	74997	20272	127885
				863,36	48,67	20416	1151	0	9473	
45 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	20,2	1481,3	11,62	29922	235	25139	4345	37009
				225,17	3,67	4548	74	0	2741	
74 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	102,07	2966,81	18,87	302822	1926	267286	32418	362060
				329,29	8,59	33611	877	0	26819	
75 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	102	241,39	2,02	24622	206	17283	6773	33906
				69,93	0,71	7133	72	0	2512	

	Итого по разделу 4					**560 860**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					65 707				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 094				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 174				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					384 704				
	- накладные расходы, тенге					63 809				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					41 545				
Раздел 6 Крыльцо К-1 и К2 (К-2 только отделка)										
52 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,4	131,32	62,74	184	88	0	98	304
				68,58	28,45	96	40	0	23	
53 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,14	7664,29	1464,29	1073	205	491	433	1627
				2692,86	600	377	84	0	121	
56 1106-0101-0118	Площадки, пандус и ступени железобетонные. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	0,8	26901,22	1964,08	21521	1571	16945	3009	26492
				3756,33	376,33	3005	301	0	1962	
	Итого по разделу 6					**28 423**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 478				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 864				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					425				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 436				
	- накладные расходы, тенге					3 540				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 105				
Раздел 8 Отопление										
89 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	80,04	70,41	1,02	5636	82	53	5391	11909
				68,73	0	5501	0	0	882	

90 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	23,8	68,49	1,55	1630	37	1088	353	2141
				21,22	0,25	505	6	0	159	
91 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	23,8	75,25	2,23	1791	53	874	600	2582
				36,3	0,25	864	6	0	191	
	Итого по разделу 8					**16 633**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 870				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					172				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 015				
	- накладные расходы, тенге					6 344				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 232				
Раздел 9 Водопровод										
92 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	88	1159	13,9	101992	1223	989	97792	215767
				1133,86	0,09	99780	8	0	15983	
93 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16x3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	87,12	124		10803		10803	–	11667
				–		–		-	864	
94 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	11	1249,5	16,62	13745	183	98	13196	29095
				1223,94	0,15	13463	2	0	2155	
95 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990	м	10,89	124		1350		1350	–	1458

				–		–		-	108	
96	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	542		650		650	–	702
					–		–		–	52	
97	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	19	1845,89	81,22	35072	1543	5711	27465	67539
					1464,11	10,89	27818	207	0	5003	
98	2304-0905-2302	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	19	2256		42864		42864	–	46293
					–		–		–	3429	
		Итого по разделу 9					**372 522**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					141 061				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 949				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					216				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					62 466				
		- накладные расходы, тенге					138 452				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					27 594				
	Раздел 10 Канализация										
102	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15108		30216		30216	0	32633
					0		0		0	2417	
102	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-2	10000		-20000		-20000	–	-21600
					0		–		–	-1600	

105	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5247		5247		5247	0	5667
					0		0		0	420	
106	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	13,02	26,25	26,25	342	342	0	84	459
					0	8,92	0	116	0	34	
		Итого по разделу 10					**17 159**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					342				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					116				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 463				
		- накладные расходы, тенге					84				
		- сметная прибыль (6 %), тенге					1 271				
	Раздел 11 Санитарно-технические приборы										
118	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	8	2407,86	78,86	19263	631	1721	16853	39005
					2113,86	35,71	16911	286	0	2889	
119	2303-0102-0929	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96									
			шт	8	8226		65808		65808	–	71073
					–		–		-	5265	
120	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
			шт	8	787		6296		6296	–	6800
					–		–		-	504	
121	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %									
			шт	8	792,14	0,14	6337	1	265	5949	13270
					758,86	0	6071	0	0	983	

122	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт	8	4056		32448		32448	–	35044
					–		–		-	2596	
123	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3060	156	3060	156	533	2393	5889
					2371	71	2371	71	0	436	
124	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17452		17452		17452	–	18848
					–		–		-	1396	
125	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	1	8710,5	401,75	8711	402	45	8265	18333
					8263,5	169,75	8264	170	0	1358	
126	5104-0106-0113 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт	1	42587		42587		-	–	42587
					–		–		42587	-	
		Итого по разделу 11					**250 848**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 616				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 190				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					526				
		- оборудование, тенге					42 587				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					124 568				
		- накладные расходы, тенге					33 460				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					15 427				
	Раздел 12 Светотехническое оборудование.										
127	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	26	2910,18	1061,21	75665	27591	5330	42444	127558

				1643,96	623,36	42743	16207	0	9449	
128	2307-0102-0301	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО10-4х18-011 ГОСТ 17677-82	шт.	26	4482		116532		116532	–	125855
					–		–		-	9323	
129	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	5	1634,77	660,92	8174	3305	647	4554	13746
					844,54	420,38	4223	2102	0	1018	
130	2307-0101-0238	Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	5	2556		12780		12780	–	13802
					–		–		-	1022	
131	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1134,5	131	2269	262	160	1372	3933
					923,5	29,5	1847	59	0	291	
132	2308-0304-0111	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1039		2078		2078	–	2244
					–		–		-	166	
		Итого по разделу 12					**287 137**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 813				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 158				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 368				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					137 527				
		- накладные расходы, тенге					48 370				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					21 269				
	Раздел 13 Электромонтажные изделия.										
133	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	16	407,75	3,21	6524	51	347	4422	11822
					382,83	1,04	6125	17	0	876	

134	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16	477		7632		7632	–	8243
					–		–		-	611	
135	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	342,5	3,17	685	6	26	472	1249
					326,5	1,17	653	2	0	93	
136	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	315		630		630	–	680
					–		–		-	50	
137	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	9	342,67	3,22	3084	29	116	2123	5624
					326,56	1,11	2939	10	0	417	
138	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	306		2754		2754	–	2974
					–		–		-	220	
139	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	5,4	49		265		265	–	286
					–		–		-	21	
140	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	8	556,68	0	4453	0	33	2696	7722
					552,51	0	4420	0	0	572	

141 2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	8	32		256		256	–	276
				–		–		-	20	
142 2404-0207-2503	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,6	1050		630		630	–	680
				–		–		-	50	
143 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	41	50,68	0,88	2078	36	0	1470	3832
				49,8	0	2042	0	0	284	
144 1219-0101-0203	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм - до 75 мм НР = 72 % К=5,500;	отверстие	41	58,26	1,02	2389	42	0	1689	4404
				57,23	0	2346	0	0	326	
	Итого по разделу 13					**47 793**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 526				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					136				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 689				
	- накладные расходы, тенге					12 873				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					3 540				
Раздел 14 Кабель.										
145 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	95	326,34	2,4	31002	228	14814	11545	45951
				168	0,79	15960	75	0	3404	
146 2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	45025		52499		52499	–	56699

Итого по разделу 14	**102 650**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 960
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	228
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75
- материалы, изделия и конструкции, тенге	67 313
- накладные расходы, тенге	11 545
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 604
Итого по смете	**3 656 154,71**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 094 080
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 519
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 270 384
- оборудование, тенге	42 587
- накладные расходы, тенге	924 884
- сметная прибыль (8 %), тенге	267 672
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	**365 615,08**
Итого по смете на подряд, тенге	**3 290 539,63**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**394 864,76**
Сметная стоимость строительства	**3 685 404,38**

Заказчик:
Руководитель Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

_____Казбеков Б.К.

Технадзор:
Эксперт ИП "Третьяков А.Н."
_____Третьяков А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____Дзакенов Н.М.