Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» октября 2019 г.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования района Теренкөл", Павлодарская область, район Теренкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 14 октября 2019 года Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Рахат»,лицензия №14011145 от 04.08.2014 г., директор Шакенов Нуртай Муканович, г.Павлодар, ул.Товарная, строение 23,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 14 октября 2019 года Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройEngenering-ПВ», директор Асылбаев Ержан Серикбаевич, г.Павлодар, ул.Катаева, 20 аттестат эксперта №KZ15VJE00023304,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 14 октября 2019 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Респект» эксперт Хитайлова Н.С.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт индивидуальной котельной в с.Жанабет Качирского района Павлодарской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область, район Теренкөл, с. Жанабет** _____,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,
улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____20__ г. №_____
_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года №_____
_____
_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
_____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Капитальный ремонт индивидуальной котельной в с.Жанабет Качирского района Павлодарской области, Индивидуальный предприниматель «Свечников А.П.»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **директором Мустафиным С.К. ТОО «ПрофСтройЭксперт», заключение № ПСЭ-0020/19 от 20.06.2019 г.**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей)
проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2019 года**;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2019 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **1 (один)**месяц;

фактически **1 (один)** месяц;

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения				
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **4 596,035** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **4 596,035** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4 136,431,82** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **4 136,431,82** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт индивидуальной котельной в с.Жанабет Качирского района Павлодарской области.**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования района Теренкөл", руководитель Билялова Ж.К.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройEngenering-ПВ», директор Асылбаев Ержан Серикбаевич** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Респект» эксперт Хитайлова Н.С.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Рахат», директор Шакенов Нуртай Муканович** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Наименование объекта

Капитальный ремонт индивидуальной котельной в с. Жанабет Качирского рай она Павлодарской области

Капитальный ремонт индивидуальной котельной в с. Жанабет Качирского района Павлодарской области

Заказчик КГУ "Отдел образования района Теренкол

Подрядчик ТОО фирма "Рахат"

Договор № #ID8489824№060140006459/190218/00№218 от 12.09 2019 год.

Акт выполненных работ за октябрь от 12 октября 2019 год

на

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 4 136,43182 тысячи тенге

Сметная заработная плата 1 123,607 тысячи тенге

Нормативная трудоемкость 1,02694 тысячи чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	27,22	1 616,23	187,29	43 994	5 098	-	29 598	79 479
					1 428,94	81,31	38 896	2 213	-	5 887	
2	1203-0101-0204	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,88	22 377,52	2 065,08	19 692	1 817	-	13 404	35 744
					20 312,44	843,97	17 875	742	-	2 648	
3	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	9,54	831,29	-	7 930	-	-	6 661	15 758
					831,29	-	7 930	-	-	1 167	
4	1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	7,92	1 382,04	-	10 946	-	-	9 195	21 752
					1 382,04	-	10 946	-	-	1 611	
5	2106-0405-	Закладные детали и детали крепления	т	0,008	516 981,00	-	4 136		4 136	-	4 467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1404	массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012			-	-		-	-	331	
6	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,009	470 888,59	1 985,75	4 237	17	2 679	1 115	5 780
					171 188,16	810,70	1 541	7	-	428	
7	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	1,71	2 805,53	46,54	4 798	80	865	2 681	8 077
					2 253,28	18,19	3 853	32	-	598	
8	2109-0402-0302	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	1,71	43 970,00	-	75 189		75 189	-	81 204
					-	-		-	-	6 015	
9	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,9	1 793,14	73,01	10 579	430	3 107	6 503	18 449
					1 193,47	31,23	7 042	184	-	1 367	
10	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,9	5 239,00	-	30 910		30 910	-	33 383
					-	-		-	-	2 473	
11	1110-0107-0609	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2	4,2	9 090,68	20,11	38 180	84	32 203	5 335	46 996
					1 403,14	8,28	5 893	35	-	3 481	
12	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	5,0	3 783,00	-	18 915		18 915	-	20 428
					-	-		-	-	1 513	
13	2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЦ ГОСТ 5089-2011	шт.	3,0	1 567,00	-	4 701		4 701	-	5 077
					-	-		-	-	376	
14	2109-0404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0	1 872,00	-	1 872		1 872	-	2 022
					-	-		-	-	150	
15	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	14,0	393,00	-	5 502		5 502	-	5 942
					-	-		-	-	440	
16	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	6,0	477,00	-	2 862		2 862	-	3 091
					-	-		-	-	229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,3	3 257,45	157,77	977	47	419	480	1 574
18	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,3	12 875,00	-	3 862		3 862	-	4 171
					-	-		-	-	309	
19	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2,42	3 485,16	165,59	8 434	400	3 674	4 090	13 526
					1 801,57	75,68	4 360	184	-	1 002	
20	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной коиструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	2,42	19 845,00	-	48 025		48 025	-	51 867
					-	-		-	-	3 842	
21	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	36,6	120,95	-	4 427	-	-	3 187	8 223
					120,95	-	4 427	-	-	609	
22	1146-0401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	18,4676	14 861,02	6 298,62	274 448	116 321	-	175 248	485 672
					8 562,40	2 734,60	158 127	50 501	-	35 976	
23	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	2,0	4 095,51	0,52	8 191	1	160	5 782	15 091
					4 014,78	0,24	8 030	-	-	1 118	
24	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,113	5 875,08	1 654,78	663	187	342	195	927
					1 189,15	672,28	134	76	-	69	
25	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,023	21 332,79	7,20	490	-	400	85	621
					3 910,16	-	90	-	-	46	
26	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,78	1 271,26	1,56	4 806	6	2 127	2 513	7 905
					707,16	-	2 673	-	-	586	
27	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	104,96	758,87	26,40	79 652	2 771	39 507	36 400	125 336
					356,08	12,85	37 374	1 349	-	9 284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	419,84	101,79	4,60	42 734	1 930	38 357	3 139	49 543
					5,83	2,13	2 447	892	-	3 670	
29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,78	765,34	33,82	2 893	127	1 404	1 338	4 569
					360,27	16,07	1 362	61	-	338	
30	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	56,2	154,46	4,31	8 680	242	741	7 309	17 268
					136,96	1,41	7 697	79	-	1 279	
31	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,78	3 326,32	88,51	12 573	335	7 063	5 003	18 982
					1 369,01	38,78	5 175	147	-	1 406	
32	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	41,8	177,97	1,30	7 439	54	1 336	5 710	14 201
					144,72	0,60	6 049	25	-	1 052	
33	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	8,9	694,74	52,79	6 183	470	-	4 264	11 283
					641,95	23,39	5 713	209	-	836	
34	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,0	1 220,86	83,95	65 927	4 533	16 508	38 817	113 124
					831,22	67,30	44 886	3 635	-	8 380	
35	1146-0201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	96,0	193,29	-	18 555	-	-	15 586	36 872
					193,29	-	18 555	-	-	2 731	
36	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,71	3 292,62	52,09	28 679	454	7 588	16 691	49 000
					2 369,33	26,06	20 637	227	-	3 630	
37	1203-0101-2015	Панели перекрытий. Устройство промазки и расшивка швов раствором снизу	м стыка	62,0	655,46	0,26	40 639	16	480	28 909	75 112
					647,46	0,12	40 143	8	-	5 564	
38	1211-0101-0105	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание сухими смесями на цементной основе. Толщина намета до 5 мм	м2	68,5	357,98	-	24 522	-	7	17 651	45 547
					357,88	-	24 515	-	-	3 374	
39	2205-0101-0402	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	287,7	96,00	-	27 619		27 619	-	29 829
					-	-		-	-	2 210	
40	1211-0101-	Штукатурка потолков внутри здания.	м2	6,22	1 339,94	27,45	8 334	171	888	5 335	14 763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0110	Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями			1 169,57	21,66	7 275	135	-	1 094	
41	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	6,22	578,32	3,49	3 597	22	1 544	1 633	5 648
					326,51	1,64	2 031	10	-	418	
42	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	45,06	825,27	3,82	37 187	172	10 048	21 638	63 531
					598,48	1,79	26 967	81	-	4 706	
43	1211-0101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	109,58	407,28	-	44 629	-	11	32 125	82 894
					407,18	-	44 618	-	-	6 140	
44	2205-0101-0402	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	1 062,93	96,00	-	102 041		102 041	-	110 204
					-	-		-	-	8 163	
45	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	229,83	208,41	0,90	47 900	207	25 103	18 151	71 335
					98,29	0,43	22 590	99	-	5 284	
46	1212-0104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	107,0	150,77	-	16 132	-	-	11 615	29 967
					150,77	-	16 132	-	-	2 220	
47	1108-0201-0602	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	98,14	194,81	-	19 119	-	-	17 781	39 852
					194,81	-	19 119	-	-	2 952	
48	1212-0102-0702	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками; огрунтовка с лестниц	м2	107,0	239,80	7,10	25 659	761	19 377	3 984	32 014
					51,60	0,12	5 521	13	-	2 371	
49	1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	107,0	363,65	21,55	38 910	2 306	22 470	10 269	53 113
					132,10	1,21	14 134	129	-	3 934	
50	1101-0205-	Грунты 2 группы. Разработка вручную с	м3 грунта	26,23	2 125,68	-	55 757	-	-	40 145	103 574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0102	креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м			2 125,68	-	55 757	-	-	7 672	
51	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,81	32 537,28	8 494,48	58 893	15 375	24 857	24 359	89 912
					10 309,69	3 283,52	18 661	5 944	-	6 660	
52	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0	16 230,00	-	16 230		16 230	-	17 528
					-	-		-	-	1 298	
53	1123-0601-0201	Колодцы канализационные круглые кирпичные с покрытием из сборного железобетона, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,22	61 769,25	1 776,88	13 588	390	5 659	7 609	22 893
					34 268,58	670,72	7 539	147	-	1 696	
54	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0	7 925,00	-	7 925		7 925	-	8 559
					-	-		-	-	634	
55	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0	3 487,00	-	3 487		3 487	-	3 766
					-	-		-	-	279	
56	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка "пенекритом", первый слой	м2	9,2	66,98	2,86	616	26	-	408	1 106
					64,12	0,30	590	2	-	82	
57	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка "пенекритом", последующий слой	м2	9,2	58,05	2,29	534	21	-	355	960
					55,76	0,24	513	2	-	71	
58	29-000000-0003	Пенекрит	кг	37,3	1 336,20	-	49 840		49 840	-	53 827
					-	-		-	-	3 987	
59	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,56	886,29	23,76	11 131	298	7 186	3 427	15 723
					290,37	3,02	3 647	38	-	1 165	
60	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	5,0	595,00	-	2 975		2 975	-	3 213
					-	-		-	-	238	
61	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,0	5 198,00	-	5 198		5 198	-	5 614
					-	-		-	-	416	
62	1105-0201-	Раствор глинистый. Приготовление и	м3	20,6	2 843,97	1 521,95	58 585	31 351	830	40 362	106 863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0801	подача в застенное пространство колодца при его опускании	глинистого раствора		1 281,74	697,38	26 404	14 366	-	7 916	
63	2101-0102-0101	Глина	м3	20,6	1 625,00	-	33 475		33 475	-	36 153
					-	-		-	-	2 678	
64	1123-0201-0101	Трубопроводы из чугунных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	601 566,69	4 242,34	4 812	34	1 085	3 670	9 161
					461 646,80	1 734,78	3 693	14	-	679	
65	2301-1002-0103	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98	м	8,0	8 218,00	-	65 744		65 744	-	71 004
					-	-		-	-	5 260	
66	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,04	822,34	-	4 145	-	-	2 984	7 699
					822,34	-	4 145	-	-	570	
67	1219-0101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	1,0	427,74	-	428	-	-	308	795
					427,74	-	428	-	-	59	
68	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	1,0	904,28	1,01	905	1	108	574	1 597
					796,04	0,51	796	1	-	118	
69	1126-0201-0102	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,01	26 975,25	2 649,65	271	27	99	118	420
					14 467,49	998,25	145	10	-	31	
70	1205-0101-0910	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	м2	27,0	3 500,68	0,31	94 518	8	7 179	62 878	169 988
					3 234,49	-	87 331	-	-	12 592	
71	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,1	1 025,72	1,11	3 181	4	425	2 202	5 814
					887,60	0,59	2 752	1	-	431	
72	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0	10 379,00	-	10 379		10 379	-	11 209
					-	-		-	-	830	
73	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2,0	16 484,00	-	32 968		32 968	-	35 605
					-	-		-	-	2 637	
74	1116-0501-	Трубопроводы канализации из	м	2,0	910,12	3,51	1 820	7	10	1 770	3 877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0102	полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	трубопровода		901,60	1,22	1 803	3	-	287	
75	2301-0801-0119	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 1,8 мм	м	1,996	851,00	-	1 699		1 699	-	1 835
					-	-		-	-	136	
76	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0	2 456,00	-	2 456		2 456	-	2 652
					-	-		-	-	196	
77	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,15	1 919,00	-	4 126		4 126	-	4 456
					-	-		-	-	330	
78	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	66,0	313,78	1,56	20 710	103	-	14 837	38 391
					312,22	-	20 607	-	-	2 844	
79	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	12,0	191,32	20,32	2 296	244	-	1 539	4 142
					171,00	7,13	2 052	86	-	307	
80	1208-0101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	12,0	781,65	19,27	9 380	231	5 195	2 938	13 303
					329,49	10,52	3 954	127	-	985	
81	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	13,2	313,41	2,85	4 137	38	3 583	481	4 987
					39,09	1,38	516	18	-	369	
82	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	66,0	885,59	22,53	58 449	1 487	4 673	48 667	115 685
					792,25	9,23	52 289	610	-	8 569	
83	2110-0103-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	75,19	1 585,00	-	119 176		119 176	-	128 710
					-	-		-	-	9 534	
84	1208-0101-1803	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	м	34,0	1 059,02	4,47	36 007	152	26 802	6 578	45 992
					266,26	2,46	9 053	83	-	3 407	
85	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство	шт.	1,0	18 560,66	2 981,20	18 561	2 981	674	18 829	40 381
					14 906,43	1 051,58	14 906	1 051	-	2 991	
86	2109-0403-0701	Ворота металлические секционные утепленные площадью до 9 м2	м2	5,08	44 578,00	-	226 456		226 456	-	244 572
					-	-		-	-	18 116	
87	1207-0101-	Полы. Устройство оснований под покрытие	м2	6,22	1 224,92	4,66	7 619	29	4 060	2 553	10 986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1105	из древесностружечных плит насухо в один слой. Площадь до 20 м2			567,46	2,54	3 530	16	-	814	
88	1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	6,22	1 881,67	21,95	11 704	137	10 341	1 221	13 959
					197,12	11,85	1 226	73	-	1 034	
89	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	10,0	286,43	2,35	2 866	24	1 842	949	4 120
					99,97	1,01	1 000	10	-	305	
90	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	12,0	1 524,46	2,48	18 293	30	2 014	15 927	36 958
					1 354,08	0,23	16 249	3	-	2 738	
91	2302-0301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0	296,00	-	2 368		2 368	-	2 557
					-	-		-	-	189	
92	2302-0301-0804	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0	150,00	-	1 050		1 050	-	1 134
					-	-		-	-	84	
93	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	1,7	16 109,29	165,07	27 385	281	25 482	1 737	31 452
					954,12	88,36	1 622	150	-	2 330	
94	1115-0107-0107	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	9,15	5 841,42	27,28	53 451	250	32 238	16 928	76 009
					2 291,00	21,62	20 963	197	-	5 630	
95	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт.	2,0	1 006,89	0,15	2 013	-	65	1 909	4 236
					974,05	-	1 948	-	-	314	
96	2303-0102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1,0	2 381,00	-	2 381		2 381	-	2 571
					-	-		-	-	190	
97	2303-0102-1250	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1,0	7 554,00	-	7 554		7 554	-	8 158
					-	-		-	-	604	
98	2303-0102-	Сифон бутылочный унифицированный с	шт.	1,0	779,00	-	779		779	-	841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1301	выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94			-	-		-	-	62	
99	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1,0	15 301,52	86,85	15 301	87	14 115	1 118	17 733
					1 099,28	41,39	1 099	42	-	1 314	
100	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,2	360,03	-	432	-	-	423	923
					360,03	-	432	-	-	68	
101	2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,2	397,00	-	476		476	-	514
					-	-		-	-	38	
102	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,0	3 776,90	207,58	3 775	207	527	3 077	7 400
					3 040,62	99,47	3 041	99	-	548	
103	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,0	17 716,00	-	17 716		17 716	-	19 133
					-	-		-	-	1 417	
104	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,0	3 030,87	104,45	3 030	104	213	2 707	6 196
					2 713,42	49,72	2 713	49	-	459	
105	2303-0102-0933	Умывальник керамический с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1,0	8 616,00	-	8 616		8 616	-	9 305
					-	-		-	-	689	
106	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	817,92	4,04	982	5	6	954	2 091
					808,86	1,19	971	2	-	155	
107	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,0	847,45	1,66	2 543	5	7	2 481	5 426
					843,53	0,52	2 531	1	-	402	
108	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0	575,00	-	1 725		1 725	-	1 863
					-	-		-	-	138	
109	2302-0403-2502	Хомут пластиковый, DN 50 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013	шт.	2,0	46,00	-	92		92	-	99
					-	-		-	-	7	
110	2302-0403-2502	Хомут пластиковый, DN 50 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013	шт.	7,0	46,00	-	322		322	-	348
					-	-		-	-	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	2303-0102-1201	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1,0	1 147,00	-	1 147		1 147	-	1 239
					-	-		-	-	92	
112	51-019999-9906	Краны ГОСТ 28343-89 спускные	шт.	1,0	2 512,17	-	2 512		-	-	2 512
					-	-		-	2 512	-	
113	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12,0	89,84	1,29	1 079	16	4	1 038	2 286
					88,21	-	1 059	-	-	169	
114	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1,0	11 186,60	542,73	11 186	543	45	10 618	23 548
					10 598,14	236,72	10 598	237	-	1 744	
115	5104-0106-0106	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	1,0	30 952,02	-	30 952		-	-	30 952
					-	-		-	30 952	-	
116	1219-0101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	2,0	427,74	-	855	-	-	616	1 589
					427,74	-	855	-	-	118	
117	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	2,0	904,28	1,01	1 808	2	214	1 147	3 191
					796,04	0,51	1 592	1	-	236	
118	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	1,0	995,72	45,32	995	45	-	701	1 832
					950,40	22,67	950	23	-	136	
119	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	1,0	262,35	-	262	-	106	153	448
					156,36	-	156	-	-	33	
120	2304-0905-2301	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0	2 240,00	-	2 240		2 240	-	2 419
					-	-		-	-	179	
121	1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1,0	791,21	341,13	791	341	-	502	1 396
					450,08	148,10	450	148	-	103	
122	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1,0	8 089,83	76,12	8 089	76	4 929	3 037	12 016
					3 084,07	15,12	3 084	15	-	890	
123	1215-0102-	Система отопления. Слив и наполнение	м3 объема	19,8	1,29	-	25	-	-	18	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1202	водой с осмотром системы	здания		1,29	-	25	-	-	3	
124	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	8,88	516,00	516,00	4 582	4 582	-	-	4 949
					-	-	-	-	-	367	
125	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8,88	173,00	173,00	1 536	1 536	-	-	1 659
					-	-	-	-	-	123	
126	4101-0101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	27,0	846,00	846,00	22 842	22 842	-	-	24 669
					-	-	-	-	-	1 827	
		Итого по акту					2 672 601	222 979	1 377 215	924 272	3 881 964
							1 038 943	84 664	33 464	285 069	
			Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства - 1,5%; Крем=0,8						45 493,000		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-								
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время. Вид строительства: Социальный комплекс Строительство жилых и общественных зданий: Здания общественного назначения (школы, учебные заведения, детские сады и ясли,						97 487,000		
			Непредвиденные работы и затраты - 2 %						78 681,000		
			Всего по акту						4 103 625,000		
			с понижающим						3 693 242,7		
			НДС 12%						443189,124		
		Всего к оплате							4 136 431,82		

Заказчик Руководитель КГУ "Отдел образования района Теренкол" Билялова Ж.К.
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Технадзор ТОО "СтройEngenering-ПВ" Асылбаев Е.С

Подрядчик Директор ТОО фирма "Рахат" Шакенов Н.М.
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Авторский

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							надзор	ТОО "Респект"		эксперт Хитайлова Н.С.	

Ахметова Р. Ж.

проверено