Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» августа 2017 г.

Заказчик : Государственное учреждение «Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей» Управления физической культуры и спорта Павлодарской области.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 25.08.2017 г. ТОО фирма «Рахат» , руководитель Шакенов Н. М., г. Павлодар, ул. Товарная, 23.,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 25.08.2017 г. ТОО «ПрофЭксСтрой» , руководитель. Победимова Юлия Александровна г. Павлодар, ул. Маргулана, 104/1

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 25.08.2017 г. ИП «Шевелев И. Н.» , руководитель Шевелев И. Н.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт фасадов ГУ «Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей» Управления физической культуры и спорта Павлодарской области..

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу : Павлодар, ул. Академика Бектурова, 14

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю : Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, выданная Департаментом юстиции Павлодарской области

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей)

существующих зданий от 21.10.2016 г. №10100172247966

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Заключение № 16-0138/16 от 26.08.2016 г. по рабочему проекту «Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса ГУ «Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей» управления физической культуры и спорта Павлодарской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) «Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса ГУ «Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей» управления физической культуры и спорта Павлодарской области» ИП «Бардашевская Л. А. Заказ № 4, Версия 16.3 от 11.07.2016 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ИП «Бардашевская Л. А.»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2017 г. ; месяц год

окончание работ август 2017 г. ; месяц год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, 45 дней: месяц

фактически, 2 : месяца

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая полезная площадь	кв. м	2146,3	2146,3	2146,3	2146,3
Площадь застройки	кв. м	-	743,9	-	743,9
Строительный объем	куб.м		9206,0		9206,0
Физический износ	%		45		45

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	2146,3	2146,3
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	$м^3$	9206,0	9206,0
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Объемно планировочные решения соответствуют эскизному проекту

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего 13 138,471 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 10 909,746 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 147,391 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 8 848,000 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 7 869,787 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4 455,417 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : «Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса ГУ «Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей» управления физической культуры и спорт а Павлодарской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик : ГУ «Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей» управления физической культуры и спорта Павлодарской области»

Директор ГУ «СШИОСД» Кайдаров Ж. У.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор : ТОО «ПрофЭксСтрой»
руководитель. Победимова Ю. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор : ИП «Шевелев И. Н.» .
руководитель Шевелев И. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : ТОО фирма «Рахат»
руководитель Шакенов Н. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жылғы «_25_» _тамыз__

Тапсырыс беруші _Павлодар облысының дене тәрбиесі және спорт басқармасының «СДБММ» ММ директоры Ж.У.Кайдаров

_____

жеке тұлғалар үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлғалар үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация_2017 жылдың 25 тамыздағы «Рахат» ЖШС Н.М.Шакенов Павлодар қаласы Товарная көшесі 23 үй _

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды __2017 ж 25 тамыз _ «ПрофЭксСтрой» ЖШС Ю.А.Победимова Павлодар қ. Марғұлан көш. 104/1

_____

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды_2017 ж 25 тамыз «Шевелев» ЖК И.Н.Шевелев _____

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

_____

_Павлодар қ. Академик Бектуров көш. 14 үй

_____ мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Павлодар қ. « СДБММИ» ММ-нің оқу кеуденің қасбетін күрделі жөндеу

_____

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2016жылғы «_21»_10__№_10100172247966___Павлодар к. Әділет департаменті _____

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (кайта жоспарлау, кайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____ _961140002020/160246/00 шарт Жобаларды мемлекеттік ведомствадан тыс сараптау ШЖҚРМК («Мемсараптама» РМК)

_____

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) «Бардашевская Л.А.» ЖК

_____

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

__16,3 нұска №4 тапсырыс «Бардашевская Л.А.» ЖК

_____

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі__2016 ж 11.07. Павлодар облысының дене тәрбиесі және спорт басқармасының «СДБММИ» ММ оку кеуденің қасбетін күрделі жөндеу _____

жоба (жобалау – сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы_маусым 2017 ж__;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы__тамыз 2017 ж_____;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша _____ай;

нақты _____ 45 күн _____ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
жалпы алаң	шаршы м		2146,3		
құрылыс алаң	шаршы м		743,9		
құрылыс көлемі	куб.м		9206		
физикалық тозуы			45		

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$	2146,3	2146,3
Қабаттар саны	қабат	3	3
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	9206	9206
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
торт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:_эскиз жобасына жоспар көлемінің шешімі сәйкес_
_____;
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын камтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы __13138,471 _ мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары _10909,746_ мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _147,391_ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _8848,000_ мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары __7869,787__ мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _4455,417_ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

_Павлодар қ. Академик Бектуров көш. 14 СДБММИ ММ-нің оқу кеуленің касбетін күрделі жөндеу_____
объектінің (кешеннің) атауы
_____пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші « СДБММИ» ММ директоры Ж.У.Кайдаров
_____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау «ПрофЭксСтрой» ЖШС Победимова Ю.А.
_____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау «Шевелев» ЖК И.Н.Шевелев
_____
_____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) «Рахат» ЖШС Н.М.Шакенов
_____
_____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Заказчик: Государственное учреждение "Специализированная школа-интернат для одаренных в опорте детей" управления физической культуры и спорта Павлодарской
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса ГУ "Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей" по ул. Академика Бектурова, 14 в г.Павлодаре**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	7 900 000								948 000	8 848 000
в том числе:										
за август всего:		7 900 000	7 900 000						948 000	8 848 000
Всего к оплате:		**7 900 000**	**7 900 000**						**948 000**	**8 848 000**

Заказчик:
Директор Государственное учреждение "Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей" управления физической культуры и спорта Павлодарской области

_____ Кайдаров Ж.У.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Шакенов Н.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей" управления физической культуры и спорта Павлодарской области
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Объект: Капитальный ремонт фасадов учебного корпуса ГУ "Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей" по ул. Академика Бектурова, 14 в г.Павлодаре
Договор: #ID3126339 №961140002020/170281/00 №224 от 15.05.2017 г.

Акт выполненных работ №1 за август месяц от 25 августа 2017 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Согласно сметы 2-1-1								
2	11-201701-0101	Кондиционеры, масса до 0,25 т. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм=0,4; кмат1=0	4,000	2789,75	263,00	11159	1052	6257	3,45000	14
				2526,75	63,25	10107	253	60,4	0,07000	0
		агрегат								
3	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Снятие сайдинга с элементами крепления ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,8; кзкс1=0,7; кзпм=0,8; кмат1=0	346,800	177,39	1,32	61519	458	33559	0,24040	83
				176,07	0,51	61061	177	54,8	0,00047	0
		м2								
4	11-150108-1804	Фасад здания из алюминиевых панелей. Разборка несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля ктрр1=0,6; ктрм1=0,7;кзкс1=0,7; кмат1=0	346,800	481,53	7,20	166995	2497	90435	0,63204	219
				474,33	1,53	164498	531	54,8	0,00140	0
		м2								
5	11-150108-1901	Откосы оконные наружные из пластика шириной 250 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм=0,8; кмат1=0	264,460	267,85	3,37	70836	891	38422	0,36110	95
				264,47	0,65	69942	172	54,8	0,00060	0
		м								
6	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желобами, отливы, саесы и тому подобное. Разборка	66,940	59,47	0,04	3981	3	2351	0,09100	6
				59,43	0,00	3978	0	59,1	0,00000	0
		м								
7	11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм=0,8; кмат1=0	12,120	2020,05	18,40	24483	223	13349	2,48400	30
				2001,65	8,25	24260	100	54,8	0,01070	0
		м2 поверхности облицовки								
8	11-460201-0802	Стены и потолки (карниз). Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.	24,500	149,02	0,00	3651	0	1855	0,22820	6
				149,02	0,00	3651	0	50,8	0,00000	0
		м2								
9	12-110102-0103	Штукатурка гладных фасадов (карниз) по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при	24,500	1597,76	0,24	39145	6	18156	1,71200	42
				1253,88	0,00	30720	0	59,1	0,00000	0

	площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм								
	м2								
10	11-150402-0202	Фасады. Окраска карнизной части с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	24,500	731,59	2,69	17924	66	1554	0,14720	4
				114,53	1,22	2806	30	54,8	0,00150	0
		м2 окрашиваемой поверхности								
11	12-120104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от старой краски с земли и лесов	151,810	167,81	0,00	25475	0	15056	0,25700	39
				167,81	0,00	25475	0	59,1	0,00000	0
		м2								
12	12-110102-0101	Штукатурка гладных фасадов (стены+ цоколь со двора) по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	423,700	1618,25	0,22	685653	93	319116	1,74000	737
				1274,39	0,00	539959	0	59,1	0,00000	0
		м2								
13	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	33,162	3204,15	0,42	106256	14	49321	3,23400	107
				2516,55	0,00	83454	0	59,1	0,00000	0
		м2								
14	11-150402-0202	Фасады. Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	33,162	731,53	2,69	24259	89	2103	0,14720	5
				114,53	1,22	3798	40	54,8	0,00150	0
		м2 окрашиваемой поверхности								
16	11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	32,000	283,47	2,16	9071	69	5508	0,34270	11
				276,16	1,00	8837	32	62,1	0,00125	0
		м шва								
17	11-150108-1901	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	436,468	7395,48	22,96	3227890	10021	600915	3,10500	1355
				2502,10	10,25	1092087	4474	54,8	0,01338	6
		м2 поверхности облицовки								
18	11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	264,460	1849,08	4,22	489008	1116	48029	0,45138	119
				330,60	0,81	87430	214	54,8	0,00075	0
		м								
19	11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	66,940	1277,16	4,23	85493	283	12157	0,45138	30
				330,59	0,81	22130	54	54,8	0,00075	0
		м								
21	11-201701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные (кондиционеры б/у), масса до 0,25 т. Установка	4,000	7403,00	657,50	29612	2630	15644	8,62500	35
				6317,00	158,25	25268	633	60,4	0,17500	1
		агрегат								
22	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	1567,152	492,05	1,50	771117	2351	287747	0,49910	782
				360,74	0,70	565334	1097	50,8	0,00088	1
		м2 вертикальной проекции								
23	11-150108-1802	Низ козырька. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	24,000	2023,92	13,38	48574	321	13668	1,38184	33
				1037,04	2,21	24889	53	54,8	0,00200	0
		м2								
24	11-150108-1808	Фасад здания из металлосайдинговых панелей. Облицовка фасадными панелями	24,000	626,63	1,88	15039	45	3869	0,40066	10
				293,46	0,75	7043	18	54,8	0,00068	0

		м2								
25	29-100000-1000(пл)	Металлосайдинг МП СК-14х226 RAL 1015. Прайс-лист г.Караганда Компания Строительные системы Kazakhstan ц.о. = 1900/1,12	24,000	1696,00	0,00	40704	0	0	0,00000	0
		м2								
26	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм	682,050	670,01	21,17	456980	14439	128571	0,42550	290
				327,26	16,73	223208	11411	54,8	0,02338	16
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
27	11-150402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	682,050	687,72	2,41	469059	1644	30451	0,10327	70
				80,36	1,11	54810	757	54,8	0,00138	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
28	11-150403-0207	Стены (цоколь). Окраска простая белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	14,100	177,30	1,21	2500	17	4	0,00000	0
				0,00	0,57	0	8	54,8	0,00000	0
		м2 окрашиваемой поверхности								
29	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	26,580	406,00	0,00	10791	0	0	0,00000	0
		т								
30	41-020101-1010	Перевозка строительнх грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км.	26,580	374,51	0,00	9954	0	0	0,00000	0
		т								
		Дополнительные работы								
2	11-201701-0101	Кондиционеры, масса до 0,25 т. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм=0,4; кмат1=0	1,000	2789,75	263,00	2790	263	1564	3,45000	3
				2526,75	63,25	2527	63	60,4	0,07000	0
		агрегат								
3	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Снятие сайдинга с элементами крепления ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,8; кэкс1=0,7; кзпм=0,8; кмат1=0	57,100	177,39	1,32	10129	75	5525	0,24040	14
				176,07	0,51	10054	29	54,8	0,00047	0
		м2								
4	11-150108-1804	Фасад здания из алюминиевых панелей. Разборка несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля ктрр1=0,6; ктрм1=0,7;кэкс1=0,7; кмат1=0	57,100	481,53	7,20	27495	411	14890	0,63204	36
				474,33	1,53	27084	87	54,8	0,60140	0
		м2								
6	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желобами, отливы, саесы и тому подобное. Разборка	2,920	59,47	0,04	174	0	103	0,09100	0
				59,43	0,00	174	0	59,1	0,00000	0
		м								
7	11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм=0,8; кмат1=0	20,448	2020,05	18,40	41306	376	22522	2,48400	0
				2001,65	8,25	40930	169	54,8	0,01070	0
		м2 поверхности облицовки								
8	11-460201-0802	Стены и потолки (карниз). Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.	10,227	149,02	0,00	1524	0	774	0,22820	2
				149,02	0,00	1524	0	50,8	0,00000	0
		м2								

9	12-110102-0103	Штукатурка гладных фасадов (карниз) по камню и бетону.	10,227	1597,76	0,24	16340	2	7579	1,71200	18
		Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм		1253,88	0,00	12823	0	59,1	0,00000	0
		м2								
10	11-150402-0202	Фасады. Окраска карнизной части с лесов с подготовкой	10,227	731,59	2,69	7482	28	649	0,14720	2
		поверхности, кремнийорганическая		114,53	1,22	1171	12	54,8	0,00150	0
		м2 окрашиваемой поверхности								
12	12-110102-0101	Штукатурка гладных фасадов (стены+ цоколь со двора)	106,541	1618,25	0,22	172409	23	80243	1,74000	185
		по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм		1274,39	0,00	135774	0	59,1	0,00000	0
		м2								
31	прайс-лист	Профиль Н-образный алюминиевый	937,960	580,36		544352				
		м								
32	прайс-лист	Крепления каркаса Г-образное	654,000	133,93		87589				
		шт								
19	11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с	2,920	1277,16	4,23	3729	12	530	0,45138	1
		полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		330,59	0,81	965	2	54,8	0,00075	0
		м								
21	11-201701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные (кондиционеры б/у),	1,000	7403,00	657,50	7403	658	3911	8,62500	9
		масса до 0,25 т. Установка		6317,00	158,25	6317	158	60,4	0,17500	0
		агрегат								
33	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому	10,931	2240,55	8,29	24490	91	4393	0,97200	11
		подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		710,37	2,23	7765	24	56,4	0,00270	0
		м2 покрытия								
28	11-150403-0207	Стены (цоколь). Окраска простая белилами по штукатурке	87,110	177,30	1,21	15445	105	27	0,00000	0
		и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		0,00	0,57	0	50	54,8	0,00000	0
		м2 окрашиваемой поверхности								
		Итого прямые затраты по смете				7 869 787				4 094
						962 658				26

в том числе

- зарплата рабочих строителей, тенге	3 134 744
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 054
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 696 714

Накладные расходы I уровня, тенге	1 880 809
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 750 595
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	351 021
Итого, тенге	10 101 617
Сметная прибыль (8 %), тенге	808 129

Итого по омете на подряд, тенге	10 909 746
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	3 009 746
Итого по смете на подряд, тенге	**7 900 000**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах 3 кв. 2016 г	**7 900 000**
- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,000)	**7 900 000**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**948 000**
Сметная стоимость строительства	**8 848 000**

Заказчик:

Директор Государственное учреждение "Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей" управления физической культуры и спорта Павлодарской области

_____ Кайдаров Ж.У.

Технадзор:

Директор ТОО "ПрофЭксСтрой-ПВ"

_____ Побдимова Ю.А.

Эксперт

_____ Шевелев И.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Шакенов Н.М.