Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» августа 2017 г.

Заказчик Абенов Усербай Кенжебаевич, СОШ имени Муткенова, Павлодарская обл., Актогайский р-н, с. Муткенова, переулок 40 лет Победы 2, индекс 140208

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 21 августа 2017 года ТОО фирма «Рахат» директор Шенгенов Н.М., г. Павлодар ул. Торайгырова, 23,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 21 августа 2017 года ТОО „Е&Е Сервис ПВ" директор Нурпеисов Ж.А.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 21 августа 2017 года ТОО „Казах Энерго Проект" директор Рахимжанов А.Ж.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: КГУ „Общеобразовательная средняя школа им. Муткенова Актогайского района"

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Павлодарская область, Актогайский район, с. Муткенова

переулок Рабочий 40 лет Победы, 2

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) капитальный ремонт здания ГУ. Общеобразовательной средней школы им. Мутева Актюбинского района

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного (й) директором филиала РГП. Госэкспертиза по Павлодарской области Р.К. Башировым заключение № 16-0848/14 от 20 ноября 2014.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2017 год;

месяц, год

окончание работ август 2017 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 3;

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего 21 074,05 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных
работ 21 074,05 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
_____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
15 344,00 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 15 344,00 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт здания ГУ. Общеобразовательная средняя школа им. Мутенова Актогайского района.
_____ принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Абенов Усербай Жеппасбаевич
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор Нуртазин Ж.А
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор _____
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Шакенов Нуртаев Нуртаевич
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Муткенова Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	13 700 000								1 644 000	15 344 000
в том числе:										
за август всего:		2 723 233	2 723 233						326 788	3 050 021
Всего к оплате:		**2 723 233**	**2 723 233**						**326 788**	**3 050 021**

Заказчик:
Директор Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени Муткенова Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан
_____ Абенов У.К.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Муткенова Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан**
Подрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**
Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"**
Договор: **#ID2921716 №980940002160/170030/00 №28 от 05.04.2017 г.** Дополнительное соглашение **#ID3726273 №980940002160/170030/01 №1 от 18.08.2017 г.**

Акт выполненных работ №4 за август месяц от 20 августа 2017 года

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1.Оконные проемы								
		ПОДРАЗДЕЛ №1-1.Демонтажные работы.								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с	17,921	270,90	23,78	4855	426	4590	1,65390	30
		подоконными досками		247,12	8,98	4429	161	100	0,04390	1
		1м2								
19	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	124,000	14,39	1,29	1784	160	1919	0,09100	11
		- поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		13,10	1,35	1624	167	107	0,00120	0
		1м								
		Всего прямые затраты по подразделу				6 639	586			41
						6 053	328			1
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				6 509				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				976				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				789				
		Всего по подразделу, тенге				13 937				
		Сметная заработная плата, тенге				7 358				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				45				
		ПОДРАЗДЕЛ №1-2.Проемы								
4	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	17,921	379,30	23,60	6797	423	3965	1,18000	21
		(откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в		196,66	8,22	3524	147	108	0,04000	1
		т. ч. при наличии створок глухого остекления),								
		площадь проема более 2м2								
		1м2 проемов								
5	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	17,921	6433,00	0,00	115286	0	0	0,00000	0
		трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом								
		двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:								

	трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99								
	м2								
6 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы	27,426	256,55	6,98	7036	191	3282	0,58600	124
	каменных стен высотой до 2 м		108,16	2,65	2966	73	108	0,01030	2
	1м2 проемов								
8 6-1-195	Доски подоконные из ПВХ профилей, шириной 350 мм	-85,984	2860,00	0,00	-245914	0	0	0,00000	0
	м								
9 Е34-60-3	Устройство оконных откосов из ПВХ	9,303	1228,68	1,50	11430	14	1325	0,74400	7
	1м2 поверхности		143,35	0,56	1334	5	99	0,00220	0
10 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной	124,000	446,02	2,53	55306	314	8712	0,45000	56
	стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		73,75	0,60	9145	74	95	0,00130	0
	1м								
20 Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной	297,500	659,45	2,02	196186	601	18164	0,39250	117
	стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		64,13	0,48	19079	143	95	0,00130	0
	1м								
	Всего прямые затраты по подразделу				146 129	1 543			325
					36 048	442			3
	Стоимость материалов, тенге				108 538				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				35 450				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				5 317				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				10 895				
	Всего по подразделу, тенге				192 473				
	Сметная заработная плата, тенге				41 808				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				346				
	Всего прямые затраты по разделу				**152 768**	**2 129**			**366**
					42 101	**771**			**4**
	Стоимость материалов, тенге				**108 538**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**41 958**				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				**6 294**				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**21**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**11 684**				
	Всего по разделу, тенге				**206 410**				
	Сметная заработная плата, тенге				**49 166**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**391**				

	РАЗДЕЛ №2.Фасад									
	ПОДРАЗДЕЛ №2-2.Фасад									
25	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых	786,960	125,15	0,62	98488	488	57734	0,43400	342
		лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки		68,85	0,23	54182	181	106	0,00110	1
		1м2 вертикальной проекции для наружных лесов								
12	Е15-39-4	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	458,300	566,04	4,82	259416	2209	76567	1,05000	481
		несущего каркаса. Устройство каркаса с шагом 1000 мм,		176,20	0,59	80752	270	95	0,00200	1
		из П-образного профиля								
		1м2								
13	Е15-39-8	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	458,300	195,27	0,73	89492	335	28363	0,40094	184
		несущего каркаса. Облицовка фасадными панелями		65,30	0,19	29927	87	95	0,00054	0
		1м2								
14	1999П	Металлический сайдинг	527,045	511,55		269610	0	0		0
	ТОО "Завод Ме	1м2								
	талл Профиль"									
26	1999П	Угловые планки	34,590	214,49		7419	0	0		0
		1м								
	ПОДРАЗДЕЛ №2-3.Отмостка									
17	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300	118,000	705,55	8,29	83255	978	17964	0,69800	82
		мм при других видах покрытий		124,98	2,20	14748	260	120	0,00610	1
		1м бортового камня								
18	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	5,310	28000,00	0,00	148680	0	0	0,00000	0
		м3								
		Всего прямые затраты по подразделу				956 361	4 010			1 089
						179 609	798			3
		Стоимость материалов, тенге				772 742				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				180 627				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				27 094				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				90				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				68 219				
		Всего по подразделу, тенге				1 205 208				
		Сметная заработная плата, тенге				207 501				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 182				
		Всего прямые затраты по разделу				**956 361**	**4 010**			**1 089**
						179 609	**798**			**3**
		Стоимость материалов, тенге				**772 742**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**180 627**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**27 094**				

- трудоемкость, чел-час (в накладных)	903		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	68 219		
Всего по разделу, тенге	1 205 208		
Сметная заработная плата, тенге	207 501		
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 995		
Всего прямые затраты	1 109 129	6 139	1 454
	221 710	1 569	7
Стоимость материалов, тенге	881 280		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	222 585		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	33 388		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	1 113		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	79 903		
Всего по смете, тенге	1 411 617		
Сметная заработная плата, тенге	256 667		
Нормативная трудоемкость, чел-час	2 574		
Временные здания и сооружения, 1,8.0,8%			
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%			
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%			
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных			
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 411 617		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.596%			
Сметная зарплата в зимних, 46%			
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%			
Выслуга лет, 1%	14 116		
Дополнительные отпуска, .4%	5 646		
Итого дополнительные затраты на строительство	19 763		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	1 431 380		
Итого в базовых ценах 2001г.	1 431 380		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	276 430		
В том числе материалы в ценах 2001г.	881 280		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	2 574		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных			

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.55742

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**3 660 640**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**706 947**
В том числе материалы в текущих ценах	**2 253 802**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**73 213**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**3 733 852**
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	1 010 620
Итого в текущих ценах	2 723 233
Итого в текущих ценах	**2 723 233**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**326 788**
Сметная стоимость строительства	**3 050 021**

Заказчик:

Директор Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени Муткенова Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан

_____Абенов У.К.

Технадзор:

Директор ТОО "EG Company-ПВ"

_____Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____Шакенов Н.М.

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Муткенова Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	10 976 767								1 317 212	12 293 979
в том числе:										
за август всего:		4 517 041	4 517 041						542 045	5 059 086
Всего к оплате:		**4 517 041**	**4 517 041**						**542 045**	**5 059 086**

Заказчик:
Директор Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени Муткенова Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан
_____Абенов У.К.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____Шакенов Н.М.

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Муткенова Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан**
Подрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**
Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"**
Договор: **#ID2921716 №980940002160/170030/00 №28 от 05.04.2017 г.** Дополнительное соглашение **#ID3726273 №980940002160/170030/01 №1 от 18.08.2017 г.**

Акт выполненных работ №3 за август месяц от 18 августа 2017 года

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1.Оконные проемы								
		ПОДРАЗДЕЛ №1-1.Демонтажные работы.								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с	67,570	270,90	23,78	18305	1607	17305	1,65390	112
		подоконными досками		247,12	8,98	16698	607	100	0,04390	3
		1м2								
19	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	144,502	14,39	1,29	2079	186	2236	0,09100	13
		- поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		13,10	1,35	1893	195	107	0,00120	0
		1м								
		Всего прямые затраты по подразделу				20 384	1 793			125
						18 591	802			3
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				19 541				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 931				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 396				
		Всего по подразделу, тенге				42 321				
		Сметная заработная плата, тенге				22 324				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				138				
		ПОДРАЗДЕЛ №1-2.Проемы								
2	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	1,515	510,22	23,76	773	36	422	1,50000	2
		(откидных, поворотно - откидных), одностворчатых,		250,39	7,73	379	12	108	0,04000	0
		площадь проема до 2м2								
		1м2 проемов								
3	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	1,515	4884,00	0,00	7399	0	0	0,00000	0
		одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом								
		двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2								

4	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	66,056	379,30	23,60	25055	1559	14616	1,18000	78
		(откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в		196,66	8,22	12990	543	108	0,04000	3
		т. ч. при наличии створок глухого остекления),								
		площадь проема более 2м2								
		1м2 проемов								
5	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	66,056	6433,00	0,00	424936	0	0	0,00000	0
		трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом								
		двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:								
		трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой								
		ГОСТ 30674-99								
		м2								
6	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы	67,571	256,55	6,98	17335	472	8086	0,58600	124
		каменных стен высотой до 2 м		108,16	2,65	7308	179	108	0,01030	2
		1м2 проемов								
8	6-1-195	Доски подоконные из ПВХ профилей, шириной 350 мм	157,800	2860,00	0,00	451308	0	0	0,00000	0
		м								
9	Е34-60-3	Устройство оконных откосов из ПВХ	90,394	1228,68	1,50	111065	136	12878	0,74400	67
		1м2 поверхности		143,35	0,56	12958	51	99	0,00220	0
10	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной	44,422	446,02	2,53	19813	112	3121	0,45000	20
		стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		73,75	0,60	3276	27	95	0,00130	0
		1м								
20	Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной	179,147	659,45	2,02	118138	362	10938	0,39250	70
		стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		64,13	0,48	11489	86	95	0,00130	0
		1м								
21	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	93,600	569,44	33,79	53300	3163	29802	1,95100	183
		цементно-известковым раствором при площади отдельных		329,54	5,62	30845	526	95	0,03100	3
		мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм								
		1м2								
22	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	93,600	77,28	3,43	7233	321	6637	0,45520	43
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей		73,73	1,31	6901	123	95	0,00630	1
		толщиной до 2 мм								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
23	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой	181,584	31,00		5629	0	0	0,00000	0
		основе								
		кг								
24	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	93,600	251,66	1,88	23555	176	3526	0,23100	22
		водоэмульсионными составами сборных конструкций стен,		38,93	0,72	3644	67	95	0,00350	0
		подготовленных под окраску								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
		Всего прямые затраты по подразделу				1 265 540	3 173			426
						58 946	1 087			6
		Стоимость материалов, тенге				1 203 421				
		Оборудование, тенге								

	Накладные расходы, тенге				90 028				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				13 504				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				45				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				81 334				
	Всего по подразделу, тенге				1 436 902				
	Сметная заработная плата, тенге				73 537				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				477				
	Всего прямые затраты по разделу				**1 285 924**	**4 967**			**551**
					77 537	**1 889**			**9**
	Стоимость материалов, тенге				**1 203 421**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**109 569**				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				**16 435**				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**55**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**83 730**				
	Всего по разделу, тенге				**1 479 223**				
	Сметная заработная плата, тенге				**95 861**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**615**				
РАЗДЕЛ №2.Фасад									
ПОДРАЗДЕЛ №2-1.Демонтажные работы.									
11 Е46-35-1	Разборка бетонной отмостки	13,800	3043,84	1500,34	42005	20705	29125	9,49000	131
	1м3		1543,50	567,00	21300	7825	100	2,77000	38
	Всего прямые затраты по подразделу				42 005	20 705			131
					21 300	7 825			38
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				29 125				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				4 369				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				4 268				
	Всего по подразделу, тенге				75 398				
	Сметная заработная плата, тенге				33 494				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				184				
ПОДРАЗДЕЛ №2-2.Фасад									
25 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых	95,270	125,15	0,62	11923	59	6989	0,43400	41
	лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки		68,85	0,23	6559	22	106	0,00110	0

		1м2 вертикальной проекции для наружных лесов							
12	Е15-39-4	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	304,238	566,04	4,82	172211	1466	50828	1,05000	319
		несущего каркаса. Устройство каркаса с шагом 1000 мм,		176,20	0,59	53607	180	95	0,00200	1
		из П-образного профиля								
		1м2								
13	Е15-39-8	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	304,238	195,27	0,73	59409	222	18829	0,40094	122
		несущего каркаса. Облицовка фасадными панелями		65,30	0,19	19867	58	95	0,00054	0
		1м2								
14	1999П	Металлический сайдинг	349,874	511,55		178978	0	0		0
	ТОО "Завод Ме	1м2								
	талл Профиль"									
26	1999П	Угловые планки	71,310	214,49		15296	0	0		0
		1м								
	ПОДРАЗДЕЛ №2-3.Отмостка									
15	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	138,000	123,54	3,28	17049	453	2036	0,08000	11
		1м2 площади уплотнения		12,09	1,24	1668	171	111	0,01000	1
16	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	20,700	9842,44	82,51	203739	1708	5013	1,35000	28
		1м3		225,11	31,16	4660	645	95	0,12180	3
		Всего прямые затраты по подразделу				658 603	3 908			522
						86 361	1 075			5
		Стоимость материалов, тенге				568 334				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				83 695				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				12 554				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				42				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				44 538				
		Всего по подразделу, тенге				786 837				
		Сметная заработная плата, тенге				99 991				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				568				
		Всего прямые затраты по разделу				**700 608**	**24 613**			**653**
						107 661	**8 900**			**43**
		Стоимость материалов, тенге				**568 334**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**112 820**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**16 923**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**564**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**48 806**				
		Всего по разделу, тенге				**862 234**				
		Сметная заработная плата, тенге				**133 484**				

Нормативная трудоемкость, чел-час	1 260		
Всего прямые затраты	1 986 533	29 580	1 204
	185 198	10 789	52
Стоимость материалов, тенге	1 771 755		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	222 390		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	33 358		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	1 112		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	132 535		
Всего по смете, тенге	2 341 457		
Сметная заработная плата, тенге	229 346		
Нормативная трудоемкость, чел-час	2 368		
Временные здания и сооружения, 1,8.0,8%			
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%			
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%			
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных			
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 341 457		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.596%			
Сметная зарплата в зимних, 46%			
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%			
Выслуга лет, 1%	23 415		
Дополнительные отпуска, .4%	9 366		
Итого дополнительные затраты на строительство	32 780		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	2 374 238		
Итого в базовых ценах 2001г.	2 374 238		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	262 126		
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 771 755		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	2 368		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных			
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.55742			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	6 071 923		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	670 366		
В том числе материалы в текущих ценах	4 531 121		
В том числе оборудование в текущих ценах			

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**121 438**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**6 193 361**
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	1 676 321
Итого в текущих ценах	4 517 041
Итого в текущих ценах	**4 517 041**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**542 045**
Сметная стоимость строительства	**5 059 086**

Заказчик:
Директор Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени Муткенова Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан

_____Абенов У.К.

Технадзор:
Директор ТОО "EG-Compani-ПВ"

_____Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"

_____Шакенов Н.М.

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Муткенова Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	5 624 905								674 989	6 299 894
в том числе:										
за июнь всего:		5 624 905	5 624 905						674 989	6 299 894
Воего к оплате:		**5 624 905**	**5 624 905**						**674 989**	**6 299 894**

Заказчик:
Директор коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени Муткенова Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан
_____ Абенов У.К.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Муткенова Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной средней школы им. Муткенова Актогайского района"
Договор: #ID2921716 №980940002160/170030/00 №28 от 05.04.2017 г.

Акт выполненных работ №1 за июнь месяц от 14 июня 2017 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1.Оконные проемы								
		ПОДРАЗДЕЛ №1-1.Демонтажные работы.								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с	140,000	270,90	23,78	37926	3329	35854	1,65390	232
		подоконными досками		247,12	8,98	34597	1257	100	0,04390	6
		1м2								
19	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	77,778	14,39	1,29	1119	100	1204	0,09100	7
		- поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		13,10	1,35	1019	105	107	0,00120	0
		1м								
		Всего прямые затраты по подразделу				39 045	3 430			239
						35 616	1 362			6
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				37 058				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				5 559				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				4 566				
		Всего по подразделу, тенге				80 669				
		Сметная заработная плата, тенге				42 537				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				263				
		ПОДРАЗДЕЛ №1-2.Проемы								
4	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	140,000	379,30	23,60	53102	3304	30978	1,18000	165
		(откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в		196,66	8,22	27532	1151	108	0,04000	6
		т. ч. при наличии створок глухого остекления),								
		площадь проема более 2м2								
		1м2 проемов								
5	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	140,000	6433,00	0,00	900620	0	0	0,00000	0
		трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом								
		двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:								

	трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99								
	м2								
6 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы	140,000	256,55	6,98	35917	977	16754	0,58600	124
	каменных стен высотой до 2 м		108,16	2,65	15142	371	108	0,01030	2
	1м2 проемов								
8 6-1-195	Доски подоконные из ПВХ профилей, шириной 500 мм	77,778	2860,00	0,00	222444	0	0	0,00000	0
	м								
9 Е34-60-3	Устройство оконных откосов из ПВХ	93,333	1228,88	1,50	114677	140	13297	0,74400	69
	1м2 поверхности		143,35	0,56	13379	52	99	0,00220	0
10 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной	77,778	446,02	2,53	34690	197	5465	0,45000	35
	стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		73,75	0,60	5736	47	95	0,00130	0
	1м								
Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной	233,333	659,45	2,02	153872	471	14247	0,39250	92
	стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		64,13	0,48	14964	112	95	0,00130	0
	1м								
	Всего прямые затраты по подразделу				1 515 322	5 089			485
					76 754	1 733			8
	Стоимость материалов, тенге				1 433 479				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				80 741				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				12 111				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				95 764				
	Всего по подразделу, тенге				1 691 827				
	Сметная заработная плата, тенге				90 598				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				534				
	Всего прямые затраты по разделу				**1 554 368**	**8 519**			**724**
					112 370	**3 095**			**14**
	Стоимость материалов, тенге				**1 433 479**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**117 799**				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				**17 670**				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**59**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**100 330**				
	Всего по разделу, тенге				**1 772 496**				
	Сметная заработная плата, тенге				**133 134**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**797**				

РАЗДЕЛ №2.Фасад

ПОДРАЗДЕЛ №2-2.Фасад

Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых	748,800	125,15	0,62	93712	464	54934	0,43400	325
	лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки		68,85	0,23	51555	172	106	0,00110	1
	1м2 вертикальной проекции для наружных лесов								
12 Е15-39-4	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	608,800	566,04	4,82	344605	2934	101710	1,05000	639
	несущего каркаса. Устройство каркаса с шагом 1000 мм,		176,20	0,59	107271	359	95	0,00200	1
	из П-образного профиля								
	1м2								
13 Е15-39-8	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	608,800	195,27	0,73	118880	444	37677	0,40094	244
	несущего каркаса. Облицовка фасадными панелями		65,30	0,19	39755	116	95	0,00054	0
	1м2								
14 1999П	Металлический сайдинг	639,240	511,55		327004	0	0		0
ТОО "Завод Ме	1м2								
талл Профиль"									
	Всего прямые затраты по подразделу				884 202	3 843			1 208
					198 580	647			2
	Стоимость материалов, тенге				681 779				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				194 322				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				29 148				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				97				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				64 711				
	Всего по подразделу, тенге				1 143 235				
	Сметная заработная плата, тенге				228 375				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 308				
	Всего прямые затраты по разделу				**884 202**	**3 843**			**1 208**
					198 580	**647**			**2**
	Стоимость материалов, тенге				**681 779**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**194 322**				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				**29 148**				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**972**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**64 711**				
	Всего по разделу, тенге				**1 143 235**				
	Сметная заработная плата, тенге				**228 375**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**2 182**				
	Всего прямые затраты				2 438 569	12 362			1 932

	310 950	3 742	17
Стоимость материалов, тенге	2 115 258		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	312 120		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	46 818		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	1 561		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	165 041		
Всего по смете, тенге	2 915 731		
Сметная заработная плата, тенге	361 510		
Нормативная трудоемкость, чел-час	3 510		
Временные здания и сооружения, 1,8.0,8%			
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%			
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%			
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных			
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 915 731		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.596%			
Сметная зарплата в зимних, 46%			
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%			
Выслуга лет, 1%	29 157		
Дополнительные отпуска, .4%	11 663		
Итого дополнительные затраты на строительство	40 820		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	2 956 551		
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	800 232		
Итого в базовых ценах 2001г.	2 156 319		
Итого в базовых ценах 2001г.	2 156 319		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	402 330		
В том числе материалы в ценах 2001г.	2 115 258		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	3 510		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных			
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.55742			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	5 514 613		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	1 028 927		
В том числе материалы в текущих ценах	5 409 602		
В том числе оборудование в текущих ценах			

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	110 292
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	5 624 905
Итого в текущих ценах	5 624 905
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	674 989
Сметная стоимость строительства	6 299 894

Заказчик:
Директор Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени Муткенова Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан
_____ Асанов У.К.

Технадзор:
Директор ТОО "EG-Company-ПВ"
_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.