Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» августа 2019 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района", Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, КАБЫЛБЕК АЛИНА, 97**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 15 августа 2019 года Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Рахат»,лицензия №14011145 от 04.08.2014 г., директор Шакенов Нуртай Муканович, г.Павлодар, ул.Товарная, строение 23,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 15 августа 2019 года Индивидуальный предприниматель "Искаков Б.С.", директор Искаков Бахыт Слямович аттестат эксперта №KZ01VJE00023750,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 15 августа 2019 года Индивидуальный предприниматель "Попова И.А." директор Попова Ирина Анатольевна,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени К.Идрисова Актогайского района"**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область, Актогайский район, с.Ауельбек**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____20__ г. №_____
_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года №_____
_____
_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
_____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени К.Идрисова Актогайского района" , Индивидуальный предприниматель "Попова И.А"** _____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **директором Амреновой Г.Н. ТОО «EXPERT- PVL», заключение № EPVL-0034/17 от 23.05.2017 г.** _____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2019 года**;
месяц, год

окончание работ **август 2019 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **1 (один)**месяц;

фактически **2 (два)** месяц;

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

			или очереди		или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и

связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего **16 793,269** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **16 793,269** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **15 113,94211** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **15 113,94211** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени К.Идрисова Актогайского района".**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района", руководитель Кунакова О.А.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор **Индивидуальный предприниматель "Искаков Б.С.", директор Искаков Б.С.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор **Индивидуальный предприниматель "Попова И.А", директор Попова И.А** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма «Рахат», директор Шакенов Н.М.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района"
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания КГУ"Общеобразовательная средняя школа имени К .Идрисова Актогайская района"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	2 106 117,40								252 734,09	2 358 851,49
в том числе:										
за июль всего:		2 106 117,40	2 106 117,40						252 734,09	2 358 851,49
Всего к оплате:		**2 106 117,40**	**2 106 117,40**						**252 734,09**	**2 358 851,49**

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района"
_____ Кунакова О.А.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района"
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Объект: Капитальный ремонт здания КГУ"Общеобразовательная средняя школа имени К .Идрисова Актогайская района"
Договор: #ID8153588 №050340008272/190229/00 №229 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ №1 от 18 июля 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтажные работы								
		1.1 Монтажные работы								
1	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	318,24	830,33	11,38	264244	3622	43142	0,297	94,51728
		м трубопровода		245,06	4,32	77988	1375	54,36	0,005	1,5912
2	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	325,08	581,39	11,38	188998	3699	44069	0,297	96,54876
		м трубопровода		245,06	4,32	79664	1404	54,36	0,005	1,6254
3	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	445,5	571,21	11,38	254474	5070	60393	0,297	132,3135
		м трубопровода		245,06	4,32	109174	1925	54,36	0,005	2,2275
		Итого прямые затраты по разделу 1				**707717**				**323 5**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				266 826				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 391				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 704				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				428 500				
		Накладные расходы I уровня, тенге				147 604				

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				855 320				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				30 792				
	Итого, тенге				886 112				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				70 889				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**957 001**				

Раздел 3 Демонтажные работы

46	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	1549,8	274,47	1,93	425374	2991	204131	0,3466	537,16068
		м трубопроводов		246,9	0,73	382646	1131	53,19	0,001	1,5498
47	11-460302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	210	541,85	233,53	113789	49041	39300	0,3779	79,359
		отверстие		308,32	101	64747	21210	45,72	0,1224	25,704
48	12-190101-0403	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	210	508,3	1,09	106743	229	49576	0,6065	127,365
		отверстие		443,25	0,59	93083	124	53,19	0,0008	0,168
49	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	195	772,75	30,53	150686	5953	78682	1,1	214,5
		шт.		742,23	16,37	144735	3192	53,19	0,0224	4,368
50	11-180801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	1	3396	261	3396	261	1759	3,8	3,8
		узел		3135	100	3135	100	54,36	0,108	0,108
	Итого прямые затраты по разделу 3					**799987**				**962**
										32
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					688 345				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					58 476				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 757				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					53 167				
	Накладные расходы I уровня, тенге					373 448				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 173 435				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					42 244				
	Итого, тенге					1 215 679				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					97 254				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 312 933**				

Итого прямые затраты по смете	**1507704**	**1286**
		37
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	955 171	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	70 866	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 461	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	481 666	
Накладные расходы I уровня, тенге	521 052	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 028 756	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	73 035	
Итого, тенге	2 101 791	
Сметная прибыль (8 %), тенге	168 143	
Итого по смете на подряд, тенге	**2 269 934**	
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	27 239	
Сметная зарплата (К=0,141)	3 841	
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 297 173	
Дополнительные затраты на строительство:		
Затраты на производство СМР в зимнее время (1, 87 %)	42 957	
Сметная зарплата в зимних (0,748 %)	17 183	
Итого с дополнительными затратами на строительство:	2 340 130	
Итого по сметному расчету:		
- в текущих ценах с 01.04.17 г.	**2 340 130**	
- в текущих и прогнозных ценах	**2 340 130**	
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	234 012,97	
Итого по смете на подряд, тенге	**2 106 117,40**	
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**252 734,09**	
Сметная стоимость строительства	**2 358 851,49**	

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района"
_____ Кунакова О.А.

Технадзор:
Директор ИП "Искаков Б.С."
_____ Искаков Б.С.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района"
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания КГУ"Общеобразовательная средняя школа имени К .Идрисова Актогайская района"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	13 494 591,17								1 619 350,94	15 113 942,11
в том числе:										
за июль всего:		11 388 473,77	11 388 473,77						1 366 616,85	12 755 090,62
Всего к оплате:		**11 388 473,77**	**11 388 473,77**						**1 366 616,85**	**12 755 090,62**

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района"
_____ Кунакова О.А.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района"
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Объект: Капитальный ремонт здания КГУ"Общеобразовательная средняя школа имени К .Идрисова Актогайская района"
Договор: #ID8153588 №050340008272/190229/00 №229 от 01.07.2019 г.

Акт выполненных работ №2 от 15 августа 2019 года

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтажные работы								
		1.1 Монтажные работы								
1	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	35,36	830,33	11,38	29360	402	4794	0,297	10,50192
		м трубопровода		245,06	4,32	8665	153	54,36	0,005	0,1768
2	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	36,12	581,39	11,38	21000	411	4897	0,297	10,72764
		м трубопровода		245,06	4,32	8852	156	54,36	0,005	0,1806
3	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	49,5	571,21	11,38	28275	563	6710	0,297	14,7015
		м трубопровода		245,06	4,32	12130	214	54,36	0,005	0,2475
4	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	184	504,37	11,38	92804	2094	24944	0,297	54,648
		м трубопровода		245,06	4,32	45091	795	54,36	0,005	0,92
5	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	50,2	12957,87	98,51	650485	4945	15610	0,682	34,2364
		кВт		524,06	47,97	26308	2408	54,36	0,0606	3,04212
6	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	38	203,42	0	7730	0	2169	0,12	4,56
		комплект		105	0	3990	0	54,36	0	0

7	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	610	1496,89	69,28	913103	42261	382105	1,47	896,7
		шт.		1144,07	8,25	697883	5033	54,36	0,01	6,1
8	23-040905-1202	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185 °С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	110	1679,14		184705				
		шт.								
9	23-040905-1201	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185 °С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	110	1134,39		124783				
		шт.								
10	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	223,3	501,65	0,66	112018	147	54047	0,646	144,2518
		м2 окрашиваемой поверхности		490,43	0,32	109513	71	49,32	0,0004	0,08932
11	11-160301-0104	Гильза из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	84	1352,08	11,37	113575	955	11387	0,297	24,948
		м трубопровода		245,06	4,32	20585	363	54,36	0,005	0,42
12	23-020101-0701	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	110	282,71		31098				
		шт.								
13	23-020101-2302	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	220	59,19		13022				
		шт.								
14	23-020101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	110	100,06		11007				
		шт.								
15	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1,5498	51,62	1,94	80	3	42	0,0501	0,07764498
		м трубопровода								

			49,68	0	77	0	54,36	0	0
16 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	433,9	511,02		221732				
	кг								

Раздел 2 Тепловой узел

2

17 11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1	954	24	954	24	257	0,553	0,553
	м трубопровода		463	9	463	9	54,36	0,0106	0,0106
18 11-180701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	2	48215	163,5	96430	327	2308	2,64	5,28
	шт.		2103,5	19,5	4207	39	54,36	0,02	0,04
19 11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2272	0	4544	0	203	0,22	0,44
	комплект		187	0	374	0	54,36	0	0
20 11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	2	1574,5	0	3149	0	272	0,31	0,62
	комплект		250	0	500	0	54,36	0	0
21 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1514,25	86,75	6057	347	2523	1,47	5,88
	шт.		1144	16,5	4578	66	54,36	0,02	0,08
22 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	4	1496,75	69,25	5987	277	2505	1,47	5,88
	шт.		1144	8,25	4576	33	54,36	0,01	0,04
23 23-040501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	4	802,38		3210				
	шт.								
24 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,006	309166,67	833,33	1855	5	405	198	1,188
	т		154166,67	333,33	925	2	43,65	0,36	0,00216
25 11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1,6	1008,75	11,25	1614	18	217	0,297	0,4752
	м трубопровода								

				245	4,38	392	7	54,36	0,005	0,008
26	13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	8	1200	80,88	9600	647	1400	0,58	4,64
		шт.								
				478,63	0,13	3829	1	36,54	0,0001	0,0008
27	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1	501	1	501	1	242	0,646	0,646
		м2 окрашиваемой поверхности								
				490	0	490	0	49,32	0,0004	0,0004
	Раздел 3 Демонтажные работы									
49	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	-195	772,75	30,53	-150686	-5953	-78682	1,1	-214,5
		шт.								
				742,23	16,37	-144735	-3192	53,19	0,0224	-4,368
32	12-030101-0101	Разборка дощатой обшивки радиаторов	16,8	93,69	14,05	1574	236	756	0,123	2,0664
		м2 стен								
				79,64	5	1338	84	53,19	0,0045	0,0756
33	11-340108-0305	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 20 см	16,8	6275,42	0	105427	0	46215	6,25	105
		м2 площади								
				4922,02	0	82690	0	55,89	0,0315	0,5292
34	11-340108-0704	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	16,8	1588,1	25,77	26680	433	6322	0,853	14,3304
		м2 поверхности								
				663,87	9,4	11153	158	55,89	0,0114	0,19152
	Раздел 5 Добавить									
	5.1 Монтажные работы									
63	12-150102-1101	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	106	2221,5	0	235479	0	121674	2,916	309,096
		прибор								
				2158,05	0	228753	0	53,19	0	0
64	12-150102-1401	Кран радиатора воздушный. Смена	162	266,24	0	43131	0	14736	0,234	37,908
		шт.								
				171,01	0	27704	0	53,19	0	0
65	12-150102-1003	Секции радиаторов. Снятие одной или двух крайних	30	1536,2	22,37	46086	671	23646	1,96	58,8
		радиатор								
				1469,87	12	44096	360	53,19	0,0164	0,492
66	12-150102-1001	Секции радиаторов. Добавление одной или двух крайних	30	1691,33	27,53	50740	826	26066	2,16	64,8

	радиатор		1619,83	13,7	48595	411	53,19	0,0176	0,528
67 23-040905-1202	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185 °С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	390	1679,14		654865				
	шт.								
68 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	102,88	501,64	0,66	51609	68	24901	0,646	66,46048
	м2 окрашиваемой поверхности		490,43	0,32	50455	33	49,32	0,0004	0,041152
69 23-020101-0701	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	290	282,71		81986				
	шт.								
70 23-020101-1502	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	500	68,37		34185				
	шт.								
71 23-020101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	390	100,06		39023				
	шт.								
72 23-020101-1402	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	110	100,01		11001				
	шт.								
73 23-020101-2301	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	120	45,92		5510				
	шт.								
74 23-020101-2302	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	390	59,19		23084				
	шт.								

75	23-020101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) *шт.*	280	100,06		28017				
76	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	1392,25	52,05	1,84	72467	2562	37804	0,0501	69,751725
				49,95	0	69543	0	54,36	–	#ЗНАЧ!
5.2 Тепловой узел										
77	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *м трубопровода*	1	2845	44	2845	44	338	0,725	0,725
				607	15	607	15	54,36	0,0177	0,0177
78	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *шт.*	2	2715	195	5430	390	2239	2,6	5,2
				2023,5	36	4047	72	54,36	0,04	0,08
79	23-040902-0109	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	32326,6		64653				
80	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *шт.*	8	1514,5	86,88	12116	695	5047	1,47	11,76
				1144,13	16,5	9153	132	54,36	0,02	0,16
81	23-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	12	10460,29		125523				
82	23-040905-1202	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185 °С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	1679,14		3358				
83	23-040905-1201	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185 °С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	1134,39		2269				
5.3 Окна и двери										
84	11-090601-0101	Конструкции дверей.Монтаж *т конструкций*	0,63	64385,71	3030,16	40563	1909	21114	82,1	51,723

			60001,59	1144,44	37801	721	54,81	1,22	0,7686
85 21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	16,2	40228,83		651707				
	м2								
86 21-090402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	4,5	20648,81		92920				
	м2								
87 21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	8,29	39695,7		329077				
	м2								
88 11-100106-0401	Установка доводчиков	1	6837	2	6837	2	385	0,753	0,753
	комплект								
			716	0	716	0	53,82	0,0005	0,0005
89 11-100501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных неоштукатуренных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	11,72	1192,66	122,01	13978	1430	4056	0,7898	9,256456
	м2 проемов								
			584,47	58,62	6850	687	53,82	0,0756	0,886032
90 21-090202-1403	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	11,72	38046,34		445903				
	м2								
91 11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	131,77	1252,04	105,49	164981	13900	72482	1,6539	217,934403
	м2								
			1146,55	56,57	151081	7454	45,72	0,0774	10,198998
92 11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	28,99	737,36	105,48	21376	3058	9125	0,9115	26,424385
	м2								
			631,87	56,57	18318	1640	45,72	0,0774	2,243826
93 11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	131,77	2073,07	112,04	273168	14764	58181	1,0234	134,853418
	м2 проемов								
			767,48	52,91	101131	6972	53,82	0,0678	8,934006

94 21-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	131,77	21568,41		2842069				
	м2								
95 11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	69,4	2981,86	6,25	206941	434	5948	0,2138	14,83772
	п/м								
			156,25	3	10844	208	53,82	0,0037	0,25678
96 21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	86	59,23		5094				
	шт.								
97 11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм-внутрение откосы	120	3367,46	6,23	404091	748	39879	0,744	89,2789956
	м2 поверхности								
			592,79	1,82	71134	218	55,89	0,0022	0,26399703
98 11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм-наружные откосы	27,876	3367,45	6,21	93871	173	9264	0,744	20,739744
	м2 поверхности								
			592,8	1,83	16525	51	55,89	0,0022	0,0613272
99 12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	69,4	806,2	1,8	55950	125	11206	0,4141	28,73854
	м								
			302,64	0,92	21003	64	53,19	0,0012	0,08328
100 12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	12,5	2073,04	9,12	25913	114	11470	2,266	28,325
	м2								
			1720,32	4,88	21504	61	53,19	0,0067	0,08375
101 12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	3,0075	3662,84	15,96	11016	48	4748	3,852	11,58489
	м2								
			2959,93	8,31	8902	25	53,19	0,0116	0,034887
102 11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	12,49	621,94	30,02	7768	375	2438	0,4552	5,685448

	м2 оштукатуриваемой поверхности		371,42	24,42	4639	305	49,32	0,0333	0,415917
103 11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	3,0075	2131,01	27,93	6409	84	2138	1,79	5,383425
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1426,1	14,96	4289	45	49,32	0,0206	0,0619545
104 11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	12,49	184,71	1,04	2307	13	890	0,192	2,39808
	м2 окрашиваемой поверхности		143,96	0,48	1798	6	49,32	0,0006	0,007494
105 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	3,0075	430,59	2,99	1295	9	446	0,39	1,172925
	м2 окрашиваемой поверхности		299,58	1,33	901	4	49,32	0,0017	0,00511275
	Всего прямые затраты				**9968284**				**3687**
									71
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 819 429				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				161 437				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				56 347				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 481 077				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				14 045				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 001 868				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 970 153				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				394 925				
	Итого, тенге				11 365 078				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				909 206				
	Всего				**12 274 284**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8				147 291				
	Сметная зарплата (К=0,141)				20 768				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				12 421 576				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время (1, 87 %)				232 283				
	Сметная зарплата в зимних (0,748 %)				92 913				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				12 653 859				
	Итого по сметному расчету:								
	- в текущих ценах с 01.04.17 г.				**12 653 859**				
	- в текущих и прогнозных ценах				**12 653 859**				

Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	1 265 385,59
Итого по смете на подряд, тенге	**11 388 473,77**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**1 366 616,85**
Сметная стоимость строительства	**12 755 090,62**

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования Актогайского района"
_____Кунакова О.А.

Технадзор:
Директор ИП "Искаков Б.С."
_____Искаков Б.С.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____Шаяхенов Н.М.

Авторский надзор:
ИП "Попова И.А."
_____Попова И.А.

Расценки проверены