форма №3-КС

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:ТОО "Ынтымак-Құрылыс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"
ДОГОВОР: №8 от 05.05.2021 г
Наименование объекта: Строительство водоснабжения с.Кызылсенгир, сельского округа Кажымухан, Орабасинского района, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство водоснабжения с.Кызылсенгир, сельского округа Кажымухан, Орабасинского района, Туркестанской области	28 571 428	25 510 204							3 061 224	28 571 428
Всего по стройке	28 571 428	25 510 204							3 061 224	28 571 428

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

Тулегенов Ш.Д

Субподрядчик:

Директор ТОО "Dim-Nur Company"

Маханбетова М.А

ф-2

Ген.подрядчик : **ТОО "Ынтымак-Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Субподрядчик: **ТОО "Dim Nur company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Строительство водоснабжения с.Кызылсенгир, сельского округа Кажымухан, Орабасинского района, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые водопроводные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8** от **05.05.2021 г**

Акт выполненных работ за июнь

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		5549,85	162,59	153,96	902361	854482	0	187172	1176696
			м3 грунта		8,63	38,21	47879	212082		87163	
2	Е11-010205-0301 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		171,64	1546,27	0,00	265402	0	0	191090	493011
			м3 грунта		1546,27	0,00	265402	0		36519	
3	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ		875,91	161,77	76,23	141692	66771	0	76309	235442
			м3		85,54	35,46	74922	31063		17440	
4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		636,50	799,16	0,00	508662	0	0	366237	944891
			м3 грунта		799,16	0,00	508662	0		69992	
5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		4607,05	30,18	30,18	139022	139022	0	37017	190123
			м3 грунта		0	11,16	0	51413		14083	
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		9214,09	161,77	76,23	1490526	702390	0	802730	2476717
			м3 уплотненного грунта		85,54	35,46	788136	326766		183461	
7	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА		155,77	42,97	42,97	6694	6694	0	1782	9154
			м3		0,00	15,89	0	2475		678	
8	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		155,77	39,78	39,78	6197	6197	0	1650	8475
			м3 грунта		0,00	14,71	0	2292		628	
9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		280,19	5218,10	159,74	1462059	44758	1120648	306804	1910372
			м3 основания		1058,76	47,28	296654	13249		141509	
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	308,21	3636,00				1120648		
		Раздел: 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
10	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		2,082	359018,56	106789,12	747477	222335	5716	577963	1431475
			км трубопровода		249484,00	30919,81	519426	64375		106035	
11	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка		2,27	297831,15	74581,99	676077	169301	1751	548011	1322015
			км трубопровода		222478,00	21375,19	505025	48522		97927	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Е11-221001-0103	Установка гидрантов пожарных		19	2795,57	182,65	53116	3470	10536	40207	100789
			шт		2058,42	79,13	39110	1503		7466	
13	С123-030103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85		19	39406,00		748714		748714		808611
			шт.							59897	
14	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА		19	884,14	0,00	16799	0	1971	16014	35437
			шт.		780,39	0,00	14827	0		2625	
15	С124-010107-0502 #прим.	Указатель ГОСТ 8442-65		0,19	116290,00		22095		22095		23863
			100 шт.							1768	
16	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		11	2039,07	82,47	22430	907	3601	18184	43863
			задвижка или клапан		1629,28	40,53	17922	446		3249	
17	С123-040102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		11	66614,00		732754		732754		791374
			шт.							58620	
18	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1254,81	27,49	2510	55	346	2114	4994
			задвижка или клапан		1054,24	13,51	2108	27		370	
19	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		2	54301,00		108602		108602		117290
			шт.							8688	
20	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка МОНТАЖНЫХ ВСТАВОК		0,013284	1037550,09	513822,74	13783	6826	249	8637	24213
			т фасонных частей		505010,50	151716,34	6709	2015		1794	
21	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		1,8	1957,00		3523		3523		3804
			м							282	
22	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0144	1037550,09	513822,74	14941	7399	270	9362	26247
			т фасонных частей		505010,50	151716,34	7272	2185		1944	
23	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ/. Установка		0,007182	1377741,09	513822,74	9895	3690	2578	4669	15730
			т фасонных частей		505010,50	151716,34	3627	1090		1165	
24	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0072	340191,00				2443		
25	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,494102	1037550,09	513822,74	512656	253881	9248	321245	900613
			т фасонных частей		505010,50	151716,34	249527	74963		66712	
26	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		27	115375,00		3115125		3115125		3364335
			шт.							249210	
27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ЗАГЛУШКИ,ПЕРЕХОДЫ/. Установка		0,00085	1037550,09	513822,74	882	437	16	553	1549
			т фасонных частей		505010,50	151716,34	429	129		115	
28	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		2	2322,00		4644		4644		5016
			шт.							372	
29	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		1	574,82	36,90	575	37	21	512	1173
			фланец		516,80	0,00	517	0		87	
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211187,00				21		
30	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		1	1580,00		1580		1580		1706
			шт.							126	
31	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ		66	2322,00		153252		153252		165512
			шт.							12260	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		66	1436,89	922,70	94835	60898	0	50344	156793
			шт.		514,19	256,31	33936	16916		11614	
33	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		66	1009,00		66594		66594		71922
			шт.							5328	
34	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80=СВОБОДНЫЕ		1	1580,00		1580		1580		1706
			шт.							126	
35	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1436,89	922,70	1437	923	0	763	2376
			шт.		514,19	256,31	514	256		176	
36	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	818,00		818		818		883
			шт.							65	
37	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		0,0066	634568,66	247009,48	4188	1630	5	3010	7774
			км трубопровода		386784,00	73827,08	2553	487		576	
38	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка		0,0001	595700,75	220781,57	60	22	0	44	111
			км трубопровода		374144,00	65593,43	37	7		8	
39	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		0,043	634568,66	247009,48	27286	10621	33	19608	50646
			км трубопровода		386784,00	73827,08	16632	3175		3752	
40	С123-010501-1522	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		24	19655,00		471720		471720		509458
			м							37738	
41	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,10946	558718,98	196439,80	61157	21502	85	45429	115113
			км трубопровода		361504,00	57715,23	39570	6318		8527	
42	С123-010501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		116	8034,00		931944		931944		1006500
			м							74556	
43	Е11-221401-0301 #прим.	Трубы стальные диаметром 110/20 мм. Протаскивание в футляр		242	1302,45	7,54	315193	1825	37429	273730	636037
			м трубы, уложенной в футляре		1140,24	2,30	275939	556		47114	
		Прокол									
54	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	20	26385,27	5532,24	527705	110645	401076	36441	609278
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			799,21	1041,26	15984	20825		45132	
55	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	32	11100,02	2286,65	355201	73173	262372	41127	428034
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			614,25	683,95	19656	21887		31706	
56	1122-1401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	56	29328,88	8965,46	1642417	502066	933691	475509	2287360
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3690,36	4886,64	206660	273652		169434	
57	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 110/20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	108	1302,45	7,54	140665	815	16704	122160	283851
		НР - 99%, СП - 8%			1140,24	2,30	123146	248		21026	
		Промывка трубопроводов									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	4,552	60194,20	--	274004	--	8866	262487	579410
		НР - 99%, СП - 8%			58246,50	--	265138	--		42919	
59	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	4,164	66004,27	--	274842	--	32304	240113	556151
		НР - 99%, СП - 8%			58246,50	--	242538	--		41196	
60	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0005	948744,38	36815,62	474	18	323	132	654
		НР - 99%; СП - 8%			265727,00	135,10	133	--		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,03	1528999,68	38850,94	45870	1166	36654	7977	58155
		НР - 99%; СП - 8%			268345,00	243,18	8050	7		4308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Вантузы									
62	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Вантузы двойные. Установка**	шт.	1	3561,80	260,23	3562	260	259	3124	7220
		НР - 99%, СП - 8%			3043,17	111,94	3043	112		535	
63	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	шт.	1	193158,00	--	193158	--	193158	--	208611
		СП - 8%			--	--	--	--		15453	
64	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1254,81	27,49	1255	27	174	1057	2497
		НР - 99%, СП - 8%			1054,24	13,51	1054	14		185	
65	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	54301,00	--	54301	--	54301	--	58645
		СП - 8%			--	--	--	--		4344	
66	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	1	844,71	55,35	845	55	47	735	1707
		НР - 99%; СП - 8%			742,90	--	743	--		126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	2322,00	--	2322	--	2322	--	2508
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
68	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	1	574,82	36,90	575	37	21	512	1173
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	517	--		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	1580,00	--	1580	--	1580	--	1706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
70	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0032	1037550,09	513822,74	3320	1644	60	2081	5833
		НР - 99%, СП - 8%			505010,50	151716,34	1616	485		432	
71	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	1659,00	--	1659	--	1659	--	1792
		СП - 8%			--	--	--	--		133	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	706,00	--	706	--	706	--	762
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
73	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1436,89	922,70	12932	8304	--	6865	21381
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	4628	2307		1584	
74	2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90°/110°/120° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1413,00	--	12717	--	12717	--	13734
		СП - 8%			--	--	--	--		1017	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-1шт									
75	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,35	20597,65	9298,29	48404	21851	2068	33098	88023
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	24485	8947		6520	
76	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,09	11852,00	--	1067	--	1067	--	1152
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
77	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	29069,00	--	29069	--	29069	--	31395
		СП - 8%			--	--	--	--		2326	
78	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	27172,00	--	27172	--	27172	--	29346
		СП - 8%			--	--	--	--		2174	
79	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	21404,00	--	42808	--	42808	--	46233
		СП - 8%			--	--	--	--		3425	
80	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
81	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4026,00	--	4026	--	4026	--	4348
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-29шт									
82	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,102	20597,65	9298,29	87807	39638	37515	60041	303474
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	44417	16229		11827	
		ИТОГО:									24 830 899
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,9 %		720 096				
		Итого с временными									25 550 995
		Зимние удорожания			0,91 %		232 514				
		Итого с зимними удорожаниями									25 783 509
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		515 670				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									26 299 179
		Итого с понижающим К=0,97000000257									25 510 204
		НДС			12 %		3 061 224				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с НДС									**28 571 428**

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

_____ Тулегенов Ш.Д

Субподрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор _____ Махапбелова М.